

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
YUC0013040023285	Reconstrucción De Pavimento De Calles En La Localidad Y Municipio De Mérida, Yucatán; Av 60 X Circuito Colonias Y Calle 17(Av Marcelino Champagnat) Segunda Etap	1	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$29,388,813	\$29,388,813	\$29,388,813	29.39	\$0	Obra	1	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TOTAL															\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$29,388,813	\$29,388,813	\$29,388,813							