

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado															
YUC0010300179324	Repavimentación De Calle Ubicado En Calle 60 Mte X Circuito Colonias Y 1 27 (Av Marcelino Champagnat) Col Buenavista		Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$38,102,397	\$38,102,297	\$38,102,297	\$38,102,297	76.20	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	76.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														
TOTAL															\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$38,102,397	\$38,102,297	\$38,102,297																						