

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de		
													Total Anual	Ministrado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
31-YUCATÁN RECURSO 2008															
APORTACIONES FEDERALES 446 REGISTROS															
	FAIS													151,974,317	151,974,317
	FISM														
	AGUA POTABLE														
	SISTEMA DE AGUA POTABLE														
	AMPLIACIÓN														
76243	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 151X78AY78C,153-1X78BY78C,78BX151Y157,78B-1X153-1Y153A,78CX151Y153-1,78CX153AY157,80AX153Y157,153X78CY80A,153AX80AY84,153AX78B-1Y78C EMILIANO ZAPATA III	50-MERIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				32,649	32,649
76016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 19 X 13 Y 15 COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY	50-MERIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	28-01-0179	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				76,399	76,399
75969	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 19 X 14 Y 16 COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY	50-MERIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	28-01-0178	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				77,162	77,162
78840	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 19 X 28 Y 30, C 26 X 13 Y 15, C 15 X 24 Y 28, C 19 X 26 Y 28, C 30 X 15 Y 19 COMISARIA CAUCEL	50-MERIDA	CAUCEL	URBANO	310501ME025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				135,995	135,995
75945	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 42 X 21 Y 21A COLONIA PEDREGALES DE LINDAVISTA	50-MERIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				52,691	52,691
78585	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 48X203Y205,C48X191AY193,AMPL PLAN DE AYALA SUR,C96BX167Y169,C192Y169C169A,C96BX167Y167,C64BX167Y171AMILIA NO ZAPATA SUR III, C62X179Y161SAN ANTONIO XLUICH III	50-MERIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				84,613	84,613
78601	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE33X6Y8,C33X8Y10(6 SAN MARCOS),C31(39ASN MARCOS)X6-APRIV Y 6,C2X33AY35,C2X31Y31A,C37X2Y2B,C6X37DIAGY41ADIAG COL ROBLE AGRICOLA	50-MERIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				112,594	112,594
78668	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES9AX153Y157,C153X78CY80A,C78CX151Y153-1,C151X78AY78C,C78DX151Y157,C153-1X78BY78C,C78-B1X153-1Y153A,C78CX153AY157,C153AX80AY88EMILIANOZAPATASUR III(20DENOVEMBERE)	50-MERIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				197,188	197,188
75926	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTALE CALLE 19 X 28 Y 30, C 26 X 13 Y 15, C 15 X 24 Y 28, C 19 X 26 Y 28, C 30 X 15 Y 19 COMISARIA CAUCEL	50-MERIDA	CAUCEL	URBANO	28-02-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				16,078	16,078
76218	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 16 X 25 Y 27, 16 X 23 Y 25 COMISARIA DZUNUNCAN	50-MERIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				104,221	104,221
76189	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 27 X 24A Y 24 DIAG COMISARIA DZUNUNCAN	50-MERIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				32,294	32,294
76145	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 28 X 65 Y 67, 28 X 67 Y 69, 67 X 26 Y 28 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MERIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				122,804	122,804
76162	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 42A X 33 Y 37, 33 X 42 Y 42A COLONIA JARDINES DE TAHZIBICHEN	50-MERIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				92,169	92,169
76127	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 58 X 135 Y 137, 137 X 64 Y 58 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR	50-MERIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				154,678	154,678
76108	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 59 X 26 Y 28 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MERIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				58,325	58,325
77866	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL	50-MERIDA	CHABLEKAL	URBANO	3105000077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				1,965,000	1,965,000
77930	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN	50-MERIDA	KOMCHEN	URBANO	3105000093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				1,267,200	1,267,200
77893	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZAL	50-MERIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	310500011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				1,596,600	1,596,600
77797	AMPLIACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ZONA DE CAPTACION DE LA LOCALIDAD DE CHOLUL	50-MERIDA	CHOLUL	URBANO	310500084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				3,696,600	3,696,600
	MANTENIMIENTO														
77735	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL	50-MERIDA	CHABLEKAL	URBANO	310500077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA				1,963,600	1,963,600

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Acumulado
													13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
77914	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHOLUL YUCATAN	50-MÉRIDA	CHOLUL	URBANO	310500084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,957,200	1,957,200
77838	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	310500083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,608,000	1,608,000
77764	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	310500111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,632,000	1,632,000
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS													
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL													
	CONSTRUCCIÓN													
72975	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 60A X 109 Y 111 (CIRCUITO COLONIAS) COLONIA DELIO MORENO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,794	31,794
73278	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALC ANTARILLADO PLUVIAL CALLE 6 PRIV X 29A, C 6BIS PRIV X 29A COLONIA SAN ANTONIO KAUJ II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0218	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	28,702	28,702
74807	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 140 X 77A Y 77B, C.14 X 77B Y 79, C.140 X 79 Y 79A COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	69,814	69,814
74685	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIA CALLE 99F X 64I Y 64H, C 99F X 64I Y 66 COLONIA MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0224	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,354	38,354
75543	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10A X 25B Y 25B1 COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0119	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	24,157	24,157
75582	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 101DIAG X 64H Y 64D, 101 DIAG X 64D Y 64B, COLONIA MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	26,879	26,879
75638	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 11 X 20 Y 20A COLONIA JUAN B. SOSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-00136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,202	16,202
73167	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 11 X 40 Y 42, C 42 X 11 Y 13 COLONIA JARDINES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,902	31,902
73286	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 118A X 77A Y 85 COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAY III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0222	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,388	16,388
75202	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 25 Y 25A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,503	35,503
73266	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 13 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,217	39,217
73021	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 21B Y 23, C 23 X 12 Y 14 COLONIA SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	54,651	54,651
75026	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 39 Y 41, C.14 X 41 Y 43 COLONIA MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	32,000	32,000
75893	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 41 Y 43, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	12,580	12,580
75625	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 43 Y 45 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0134	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	15,784	15,784
73179	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14A X 55A Y 57, C 14A X57 Y 59, C 14A X 59 Y 61 COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	64,616	64,616
75854	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 18 X 63A Y 63B COLONIA EMILIO PORTES GIL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,567	31,567
72986	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 19 X 32 Y 34 COLONIA SAN PEDRO UXMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,519	31,519
73131	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 2 X 33 Y 35 COMISARIA SANTA MARIA CHI	50-MÉRIDA	SANTA MARIA CHI	RURAL	27-04-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	26,461	26,461
73042	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 2 X 41 Y 43, C 2 X 43 Y 45, C 2 X 45 Y 47, C 2 X 47 Y 49 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	33,702	33,702
75092	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 22 X 7 Y 7A COLONIA JUAN B.SOSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	26,481	26,481

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Administrado
													13	14
75825	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 23 PRIV X 54 COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0157	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	11,151	11,151
73053	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 23 X 2 Y 4, C 23 X 4 Y 6, C 23 X 6 Y 8, C 4 X 23 Y 25 COMISARIA SANTA MARIA CHI	50-MÉRIDA	SANTA MARÍA CHI	RURAL	27-04-0073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	84,832	84,832
75555	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 24 X 15 Y 15A COLONIA MAYA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,567	31,567
73201	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 24 X 39 Y 39 A COLONIA MAXIMO ANCONA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	22,587	22,587
74941	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 25 C X 14 Y 12, C.25C X 12 Y 10A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	47,605	47,605
75720	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 25 DAIG X 38A Y 40 COLONIA SAN LUIS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0143	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,202	16,202
75377	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 25C X 10 Y 10B COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,459	39,459
73078	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 26 PRIVADA X 57 COLONIA CHUMINOPOLIS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,204	30,204
73149	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 26 X 27 Y 27A, C 26 X27A Y 29 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,785	38,785
74756	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 27 X 16 Y 20 COMISARIA CHOLLIL	50-MÉRIDA	CHOLLIL	RURAL	27-05-0024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,352	41,352
72897	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 27 X 4A Y 6,C.27 X 6 Y 8, C.6 X 27 Y 29 COLONIA SANTA MARAI	50-MÉRIDA	SANTA MARÍA CHI	RURAL	27-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	47,866	47,866
73031	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 27 X 8 Y 10 COMISARIA SANTA MARIA CHI	50-MÉRIDA	SANTA MARÍA CHI	RURAL	27-04-0069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,910	31,910
74850	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 31 DIAG X 50 Y 52, C.31 DIAG X 52 Y 54 COLONIA MERIDA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	46,421	46,421
74958	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 34C X 33 Y 35, C.34C X 35 Y 37, C.34C X 37 Y 39 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	63,760	63,760
72963	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 36 X 21C Y 23 COLONIA SAN VICENTE CHUBURNA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,262	30,262
73069	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37 X 14 Y 37 COLONIA ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	15,897	15,897
72910	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37 X 18 Y 20 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,934	20,934
75704	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37 X 22 Y 24, 37 X 22 Y 20, 20 X 37 Y 39 COLONIA EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	88,610	88,610
75752	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39 X 22 Y 24, 39 X 20 Y 22 COLONIA REL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0145	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	32,404	32,404
74872	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39 X 26B Y 26C COLONIA EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,500	16,500
73118	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 4A X 27 Y 29, C.4A X 25 Y 27 COMISARIA SANTA MARIA CHI	50-MÉRIDA	SANTA MARÍA CHI	RURAL	27-04-0079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,728	30,728
75511	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 44D X 21C1 Y 21C, 44D X 21C1 Y 21D COLONIA AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,202	16,202
75782	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 47 X 22 Y 24, 22 X 45 Y 47 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0153	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	53,011	53,011
74718	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 50 X 145 DIAG Y 145 COLONIA SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	15,615	15,615
74740	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 50E X 173 Y 177, C.50E X 167 Y 169 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA BUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	115,889	115,889

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Administrado
													13	14
75685	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 57 DIAG X 24 Y 24 COLONIA AZCORRA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0139	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,257	23,257
74891	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 60A X 73 Y 73B COLONIA SAN ANTONIO KAUA III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	5,070	5,070
75357	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 63B X 94 Y 96 COLONIA CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	15,784	15,784
73213	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 76 X 67 Y 69 COLONIA CECILIO CHI	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	11,213	11,213
72928	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 SUR X 41 Y 45, C.8 SUR X 47 Y 47A, C.8 SUR X 45 Y 47 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	63,605	63,605
72943	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 X 25 Y 27, C.8 X 27 Y 29, C.8 X 29 Y 31 COMISARIA SANTA MARIA CHI	50-MÉRIDA	SANTA MARIA CHI	RURAL	27-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	65,021	65,021
74774	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 X 33 Y 35 COLONIA SANTA MARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,910	31,910
75803	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 9 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXIMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,202	16,202
75112	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 94B X 81D Y 81C COLONIA OBRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0098	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,271	23,271
74831	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 42 X 31 DIAG Y 33 DIAG COLONIA MERIDA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,271	23,271
75146	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 80 X COSTADO NORTE DE LA ESCUELA Y 87, CALLE COSTADO NORTE DE LA ESCUELA X 80 Y 82 COLONIA CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	5,874	5,874
75176	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 11 X 20A Y 22 COLONIA JUNA B. SOSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	12,748	12,748
75882	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 45 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,683	16,683
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL													
	CALLES													
69248	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 171X84A Y 84B, 153X86Y88, 157X78Y84, 169X88A Y 92, 169AX88Y90, 169AX86Y88, 84BX159Y161, 84BX167Y171, 82X169Y171 EMILIANO ZAPATA SUR II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	80,445	80,445
71497	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 109 A X 64F Y 64, C 64F X 109 Y 111, C 64H 109 Y 111 COLONIA MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	149,605	149,605
71476	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 11 X 20A Y 22 COLONIA JUAN B.SOSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,421	42,421
71479	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 115 X 62 Y 64 COLONIA CASTILLA CAMARA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	19,839	19,839
71489	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 12 X 25 Y 25A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	66,306	66,306
71484	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 130 X 65A Y 67A, C. 130 X 67A Y 69, C. 128 X 67A Y 71, C. 67A X 122A Y 126 COLONIA XOCLAN SUSULA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	260,653	260,653
71490	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 35 X 32 Y 34, C. 35 X 30 Y 32, C. 32 X 33 Y 35, C. 34 X 35 Y 37, C. 33 X 32 Y 36 COLONIA FRANCISCO I MADERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	183,319	183,319
71485	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 41 X 34 Y 36, C. 34 X 41 Y 41A COLONIA INDUSTRIAL ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN VADILLO CICERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	112,938	112,938
71492	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 55B X 132 Y 134, C. 132 X 55B Y 57, C. 134 X 53 Y 55, C. 55A X 132 Y 134, C. 55 X 132 Y 134, C. 53 X 132 Y 134 COLONIA XOCLAN SANTOS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	432,334	432,334
71486	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 8C X 25B Y 25A FRACC. VERGEL III ESCUELA SEC. 22 DE FEBRERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	19,392	19,392
78973	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.138 AX79Y79A,C.79A X 138A Y 138, C.79A X 138B Y 138A,138B X 79 Y 79A,C.77 X 140 Y 138B DIAG.C.77 X 140 Y 140 DIAG,C.79A X 140 DIAG Y 140 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	414,592	414,592
78901	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.48-AX209Y203,C.48-AX209Y201,C.203X48-AY50,C.48-A X207Y205,C.48-A X209Y207,C.209X48Y50,C.48-A X207Y205,C.48-A X209Y207,C.209X48Y50,COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,426,335	1,426,335
78998	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.53 DIAG10-BY10-A,C.53 DIAG X 12Y10 B,C.10-BX57 DIAG Y 59-DIAG,C.10-B X 53 DIAG Y 57 DIAG,C.35 DIAG X 12 Y 10-B,C.53 DIAG X 10-A Y 10,COLONIA MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	356,961	356,961

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
														Total Anual	Ministrado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
78963	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.80- BX145Y147, C.84X179Y177, C.179X84Y86, C.185 DIAGX80Y82, C.84X183Y185, C.84X183Y181, C.181X80Y82, C.183X80Y82, C.179 X84Y82, C.82X179Y181, C.177X84Y86 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	379,460	379,460
69235	CONSTRUCCION DE CALLE CALLE 2A X 35 Y 37 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	101,631	101,631
69304	CONSTRUCCION DE CALLE C.10 X 21 Y 21A, C.10 X 21A Y 23 COMISARIA CAUCEL		50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	277,817	277,817
69266	CONSTRUCCION DE CALLE C11 X 4 Y 10 (HASTA CEMENTERIO) COMISARIA COSGAYA		50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	29-02-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	228,438	228,438
69311	CONSTRUCCION DE CALLE C.193 X 76 Y 78, C.193 X 78 Y 80 COMIS. SANTA CRUZ PALOMEQUE		50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	344,180	344,180
69296	CONSTRUCCION DE CALLE C.20 X 25 Y 31 COMISARIA CAUCEL		50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	470,343	470,343
78797	CONSTRUCCION DE CALLE. C22X15Y17, C17X22Y24, C17X24Y26, COMISARIA CHABLEKAL		50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	310501ME023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	187,952	187,952
78738	CONSTRUCCION DE CALLE, C23DIAX12Y10B, C10AX31DIAGY3SDIA, C47DIAX12Y10B, C10BX52DIAGY5YDI A, C10BX57DIAGY5SDIAG, C53DIAGX12Y10B, C53DIAGX10BY10A, C53DIAGX1 0Y18A, C53DIAGX10Y8, C53DIAGY3SDIAG, MELCHOR OCAMPO		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	586,605	586,605
69257	CONSTRUCCION DE CALLE C.6 X 21B Y 21A COMISARIA CAUCEL		50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	129,208	129,208
78831	CONSTRUCCION DE CALLE, C79AX140DIAGY140, C79AX140Y138B DIAG, C138B DIAG X 79 Y 79 A, C77X140Y140DIAG, C77X140Y138B DIAG, C138BX79Y79A, C79AX138BY138A, C79AX138AY138, C138AX79Y79A NUEVA REFORMA AGRARIA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	862,381	862,381
69327	CONSTRUCCION DE CALLE C.834 X 84 Y 86, C.84 X 83A Y 83B, C.84 X 83B Y 85, C.83B X 82 Y 84, C.82 X 83B Y 85, C.82 X 83B Y 85, C.85 X 82 Y 84, C.85 X 88 Y 90, C.80 X 85 Y 87 COMIS SANTA CRUZ PALOMEQUE		50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	997,794	997,794
69230	CONSTRUCCION DE CALLE 25 X 10 Y 10 B COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	50,247	50,247
78868	CONSTRUCCION DE CALLE 25X10AY10, C25X10AY16, C 25X 16 Y 18 COMISARIA SAN JOSE TZAL		50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	310501ME030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	414,768	414,768
78860	CONSTRUCCION DE CALLE 34X19Y21, C 19X32Y34, C 24 X15Y17, C 27X22Y24, C25X32Y24, C 15 X 20 Y 22, C 16 X 27 Y 29, C 28 X19Y21, C 28 X 15 Y 19, C 19 X 30 Y 32, C 19 X 30 Y 28 COMISARIA CAUCEL		50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	310501ME027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	984,811	984,811
78611	CONSTRUCCION DE CALLE 50CX199AY201, C201X50BY50C, C50BX201Y201A, C199AX50BY50C, C200X48 Y50, C48AX200Y207, C48AX205Y207, C48AX205Y205, C48AX203Y201, C48X201 Y203 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	2,797,571	2,797,571
69171	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 10A X 25B Y 25B1 COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	56,207	56,207
69240	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 10BX51DIAGY5SDIAG, 57DIAGX10BY10A, 57DIAGX10BY12, 10X31DIAGY3SDIA G, 12X31Y35, 12X39Y41, 12X33Y35, 12X37Y39, 12X45Y47, 12X41Y43, 12X43Y45 MELCHOR OCAMPO		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	56,247	56,247
69178	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 101 DIAG X 64H Y 64D, C.101 DIAG X 64D Y 64B COLONIA MELITON SALAZAR		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	163,409	163,409
69170	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 12 X 25 Y 25A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	127,542	127,542
69164	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 128 X 67A Y 71 COLONIA SUSULA XOCLAN		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	180,874	180,874
69158	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 39 Y 41, C.14 X 41 Y 43 COLONIA MELCHOR OCAMPO		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	155,573	155,573
69206	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 41 Y 43 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	77,343	77,343
69219	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 43 Y 45 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	71,429	71,429

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Acumulado
													13	14
69130	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 140 X 77A Y 77B, C140 X 77B Y 79, C.140 X 79 Y 79A COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	181,843	181,843
69236	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 16X17Y19, 19X38Y30, 15X20Y22, 19X30Y32, 19X32Y34, 34X19Y21, 24X15Y17, 27 X22Y24, 28X15Y19, 28X19Y21, 25X22Y24, 24X23Y27 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-02-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	29,837	29,837
69238	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 177X84X06, 84X177Y19, 82X179Y191, 179X32Y54, 179X34Y36, 181X30Y82, 183 X30Y82, 185DIAGX62Y64, 185DIAGX60Y82 SAN ANTONIO XLIIICH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	19,911	19,911
69168	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 18 X 13 Y 15, C. 15 X 16 Y 18, C. 13 X 18 Y 20 COMISARIA DZITYA	50-MÉRIDA	DZITYA	RURAL	28-01-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	393,714	393,714
69223	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 18 X 63A Y 63B COLONIA EMILIO PORTES GIL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	134,957	134,957
69128	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 19 X 26 Y 36 COMISARIA DZITYA	50-MÉRIDA	DZITYA	RURAL	27-04-0242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	520,207	520,207
69254	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 199X48Y50, 201X50BY50C, 48X201Y203, 50BX201Y201A, 201X50Y50B, 203X48A Y48, 203X48AY50, 209X48Y50, 48AX207Y209 PLAN DE AYALA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	151,052	151,052
69202	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 20 X 37 Y 39, C.37 C 22 Y 24, C.37 X 28 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	420,936	420,936
69145	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 22 X 7 Y 7A COLONIA JUAN B. SOSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	135,997	135,997
69191	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 23 PRIV X 54 COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,717	30,717
69187	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24 X 15 Y 15A COLONIA MAYA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	161,052	161,052
69132	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24 X 17A Y 19 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	27-05-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	95,288	95,288
69173	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 25 DIAG. X 38A Y 40 COLONIA SAN LUIS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	152,596	152,596
69186	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 25C X 10A Y 10B COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	84,260	84,260
69155	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 25C X 14 Y 12, C.25C X 12 Y 10A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	179,178	179,178
69134	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 27 X 16 Y 20 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	27-05-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	186,189	186,189
69150	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 31 DIAG X 50 Y 52, C.31 DIAG X 52 Y 54 COLONIA MERIDA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	196,461	196,461
69209	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39 X 22 Y 24, C.39 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	220,702	220,702
69141	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39 X 28B Y 26C COLONIA EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	106,968	106,968
69180	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 41 X 18 Y 20 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	128,141	128,141
69137	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 42 X 31 DIAG Y 33 DIAG COLONIA MERIDA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	80,421	80,421
69229	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 43 X 12 Y 14, C.43 X 14 Y 16, C.45 X 10 Y 12, C.45 X 12 Y 14, C.45 X 14 Y 16, C.47 X 10 Y 12, C.47 X 12 Y 14, C.10 X 41 DIAG Y 43, C.10 X 43 Y 45 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	190,071	190,071
69176	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 44D X 21C1 Y 21C, C.44D X 21C1 Y 21D COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	128,946	128,946
69213	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 45 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	169,747	169,747
69200	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 47 X 22 Y 24, C.22 X 45 Y 47 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	319,680	319,680

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Acumulado
													13	14
69194	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 53 X 20 Y 22, C.53 X 22 Y 24 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	208,163	208,163
69244	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 6A X 37Y39,8X37Y39,12X41Y49,39X6Y6A,39X6A Y3,39X8AY8,41AX9Y10,47X8Y10,51X6Y10,51AX6Y10,6X37Y39,6X39Y39A SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	120,111	120,111
69147	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 60A X 73 Y 73B COLONIA SAN ANTONIO KAUJA III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	122,156	122,156
69196	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 63 B X 94 Y 96 COLONIA CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,239	42,239
69226	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 79A X 140 DIAG Y 140, C.77 X 138B DIAG Y 140, C.77 X 140 Y 140 DIAG, C.79A X 138A Y 138, C.79A X 138B Y 138A, C.79A X 138B DIAG Y 140, C.138A X 79 Y 79A COL. NVA REF. AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	57,124	57,124
69139	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8 X 33 Y 35 COLONIA SANTA MARIA CHUBURNA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	130,370	130,370
69183	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 9 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	106,868	106,868
69161	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 94B X 81D Y 81C COLONIA OBRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	53,625	53,625
78591	CONSTRUCCION DE CALLES, CALLES37X2Y2A,C45X10Y12,C45X12Y14,C43X14Y16,C45X14Y16,C10X45Y47,C10X47Y57,C10X59Y59A,C10X57Y59,C47X14Y16,C47X12Y10,C47X12Y14,C43X12Y14,C10X41ADIAGY43 COL EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,954,384	1,954,384
78889	CONSTRUCCION DE CALLES, C.10-B X51 DIAG X53 DIAG, C.12 X31Y33, C.12X39Y41, C.12X33Y35, C.12 X 37Y39, C.12 X 47Y45, C.12 X41Y43, C.12 X43Y45, C.12X35 DIAG Y 31 DIAG COLONIA MELCHOR DCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	558,967	558,967
69249	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 17 22 Y 24, 17 X 24 Y 22, 22 X 15 Y 17 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	28-02-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,821	20,821
72744	REPAVIMENTACION DE CALLE CALLE 51 X 60 Y 66, C.58 X 60 Y 66, C.66 X 51 Y 5 FRACC. JACINTO CANEK J. DE N. JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	313,516	313,516
72859	REPAVIMENTACION DE CALLES AVENIDA 43 X CIRCUITO COLONIAS Y 4 COLONIA MAYAPAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,056,343	1,056,343
78877	REPAVIMENTACION DE CALLES AV.65-A X 102 Y 134 COLONIA XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,740,285	2,740,285
72837	REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 114 X AVENIDA CANEK Y 61A COLONIA BOJORQUEZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,699,925	1,699,925
72806	REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 140A X 61 Y 61A, C. 61 X 140 Y 140A, C. 61 X 140A Y 142 FRAC. NORA QUINTANA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	184,964	184,964
72884	REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 22 X 25 Y 31 COLONIA FRANCISCO I. MADERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	187,087	187,087
72850	REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 25 X 22 Y PERIFERICO COLONIA CHICHEN ITZA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,171,423	1,171,423
72826	REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 54A X 103 Y 105, C.103 X 54A Y 56, C.54A X 101 Y 103, C.54A X 99 Y 101, C.54A X 97 Y 99 COLONIA DOLORES OTERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	791,746	791,746
	PUNTES Y PASOS PEATONALES													
72179	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CALLE 111 X 66 A COLONIA OBRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	87,307	87,307
72156	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CALLE 41 X 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO MULSA Y	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	106,312	106,312
72201	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CALLE 50A X 123A Y 125 COLONIA ZAZIL HA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	76,590	76,590
72162	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CALLE 96 X 109F Y 109 E COLONIA OBRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	103,115	103,115
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL													
	OTROS													

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
														Total Anual	Acumulado
														13	14
78219		AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501DS021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	243,198	243,198
78407		AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COLONIA SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501DS027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	106,597	106,597
78367		AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIA ALBORADA COLONIA SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501DS024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	241,941	241,941
78548		AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO COLONIA SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501DS031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	239,518	239,518
78393		AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO NUEVO AMANECER COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501DS026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	234,934	234,934
78272		AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501DS022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	294,242	294,242
78540		AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501DS029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	120,188	120,188
78200		AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COMISARIA KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	310501DS019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	188,059	188,059
78213		AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COMISARIA SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	310501DS020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	156,336	156,336
79030		AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL CALLE 45 DIAG X 10 Y 10 A COLONIA MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	439,345	439,345
71465		CONSTRUCCION DE ALBERGUE TEMPORAL (ETAPA I) CALLE22 #273 X 5D Y 5F FRACC. JUAN PABLO II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	8,357,170	8,357,170
71473		CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE 80 X COSTADO NORTE DE LA ESCUELA Y 87, C.COSTADO NORTE DE LA ESCUELA X 80 Y 82 COLONIA CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	69,967	69,967
71959		CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE 16 X 73 Y 79, C 14 X 71 Y 81, C 77 X 12 Y 16, C 75 X 14 Y 16, C 73 X 14 Y 16 COLONIA MORELOS ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	156,848	156,848
71971		CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. 21 X 25B Y 25C, C.10A X 25 Y 25A, C.10A X 25A Y 25B1, C.10A X 25B Y 25C, C.10B X 25B Y 25C, C.20B X 10 Y 10A,C.12 X 25A Y 25B,C.25B X 10A Y 12 COL. BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	232,875	232,875
71514		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 A X 17 Y SALIDA A SUYTUNCHEN COMISARIA SIERRA PAPACAL	50-MÉRIDA	SIERRA PAPACAL	RURAL	28-01-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	101,117	101,117
71597		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 A X 25 C Y 27 COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	21,504	21,504
71591		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 25 B Y 25 C COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	54,240	54,240
72138		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 41DIAG Y 45 DIAG, C 10A X 41 DIAG Y 45 DIAG, C 45DIA X 10 Y 10 A, C 45DIA X 10B Y 12, C 45 DIAG X 10B Y 10A, C 10A X 39 DIAG Y 41 DIAG COLONIA MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	597,558	597,558
71973		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10A X 25B1 Y 25B COL. BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,286	20,286
71967		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10BX51DIAGY33DIAG,57DIAG10BY10A,57DIAG10BY12,10X31DIAGY33DIAG,12X31Y33,12X39Y41,12X33Y35,12X37Y39,12X45Y47,12X41Y43,12Y43Y45 MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,510	6,510
71622		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 101 DIAG X 64H Y 64D, C 101 DIAG X 64 D Y 64B COLONIA MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	61,148	61,148
71628		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 11 X 20 Y 20 A COLONIA JUAN B SOSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	66,175	66,175
71501		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 111A X 48 Y 48A, C 111B X 48 Y 48A, C 48 X 111A Y 111B COL CINCO COLONIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	103,708	103,708

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Acumulado
													13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
71935	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 113 X 46B Y 48, C 46B X 111B Y 115, C 46A X 111 Y 115 COLONIA CINCO COLONIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	238,348	238,348
71521	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 129 X 84 Y 84 A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	68,099	68,099
71627	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 14 X 43 Y 45 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	14,380	14,380
71932	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 16 X 21 Y 21C, C 14 X 21 Y 21C, C 16 X 21C Y 23, C 14 X 21C Y 23, C 21 X 12 Y 16 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	106,364	106,364
71660	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 16 X 25A Y 25B, C.25C X 16 Y 18, C.25C X 18 Y 20 COLONIA NUEVA CHICHEN ITZA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	100,195	100,195
72143	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 1 Y 5 COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	26-06-0146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	492,349	492,349
71529	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 13 Y 15, C 15 X 16 Y 18, C 13 X 18 Y 20 COMISARIA DZITYA	50-MÉRIDA	DZITYA	RURAL	28-01-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	167,896	167,896
71662	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 63A Y 63B COLONIA EMILIO PORTES GIL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,974	37,974
71586	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 17 C Y 19, C 19 X 20 Y 22, C 20 X 19 Y 21, C 19 X 18 Y 20, C 20 X 17 Y 17 C COMISARIA XCANATUN	50-MÉRIDA	XCANATUN	RURAL	28-01-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	711,684	711,684
71961	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 21 Y 23, C 23 X 20 Y 22 COLONIA MIRAFLORES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	94,969	94,969
71606	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 21 DIAG X 39 Y 45 FRACCIONAMIENTO CHENKU	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	82,862	82,862
71656	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 23 PRIV X 54 COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	12,475	12,475
71619	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 X 15 Y 15 A COLONIA MAYA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	43,845	43,845
71928	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 X 3C Y 3, C 24 X 3C Y 3B COMISARIA XCUMPICH ESC. PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	179,243	179,243
71931	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 X 5D Y 7, C 24 X 5C Y 5B, C 24 X 5B Y 5A, C 24 X 5A Y 5 COMISARIA XCUMPICH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	171,586	171,586
71592	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 28 C X 10 Y 10 B COLONIA BENTO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	24,137	24,137
71642	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 28 DIAG X 38A Y 40 COLONIA SAN LUIS CHUBURNIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	82,549	82,549
71535	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25 X 18 Y 22, C 20 X 23 Y 27, C 18 X 23 Y 25 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	28-01-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	80,985	80,985
71511	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25 X 26 B Y 26, C 26B X 25 Y 27A, C 26B X 23 Y 25, C 23 X 24A Y 26B, C 23 X 22 Y 24A, C 24 X 25 Y 29 COLONIA MANUEL CRECENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	437,022	437,022
71594	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25C X 10A Y 14 COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	127,212	127,212
71516	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 27C X 48 Y 50, C 27B X 48 Y 50, C 27 D X 44 Y 50, C 48 X 27 Y 27 B, C 48 X 27 C Y 27 E, C 27A X 44 Y 50 COLONIA AMAPOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	589,794	589,794
71540	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 28 X 25 Y 29 COLONIA FRANCISCO I MADERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	47,991	47,991
71502	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 34 X 43 Y 45, C 32 X 41 Y 43, C 32 X 49 Y 51, C 51A X 32 Y 34, C 34 X 47A Y 51 A COLONIA JUAN PABLO II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	293,365	293,365
71531	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 35 X 30 Y 32, C 32 X 33 Y 35, C 32 X 35 Y 37, C 32 X 31 Y 33, C 33 X 30 Y 32 COMISARIA KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	28-01-0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	358,238	358,238
71635	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37 X 22 Y 24, C.37 X 20 Y 22, C.20 X 37 Y 39 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	249,565	249,565
71664	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39 X 10 Y 12, C.10 X 39 Y 41, C. 39 X 12 Y 14, C.10 X 37 Y 39, C.12 X 37 Y 39 COLONIA SAN JUAN GRANDE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	178,346	178,346

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
														Total Anual	Acumulado
														13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
71644	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39 X 22 Y 24, C.39 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	92,114	92,114
71602	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 44D X 21C Y 21, C.44D X 21C Y 21D COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,176	42,176
71966	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 45 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	93,018	93,018
71649	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 47 X 22 Y 24,C.22 X 45 Y 47 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	170,524	170,524
71630	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 57 DIAG X 24 Y 24 DIAG COLONIA AZCORRA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	43,745	43,745
71647	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 57D X 14 Y 16 FRACC. DEL PARQUE		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	32,359	32,359
71589	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 63B X 98 Y 100, C.63B X 96 Y 98, C.63A X 96 Y 98, C.63 B X 94 Y 96 COLONIA CENTRO		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	78,356	78,356
71926	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 66 X 53 Y 51, C.51 X 66 Y 64 FRACC. JACINTO CANEK J. DE N. JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	87,769	87,769
71933	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 73 X 8 Y CIRCOLONIAS, C.73 X 8 Y 10 COLONIA MORELOS ORIENTE		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	24,051	24,051
71614	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 79B X 100 Y 102, C.100 X 79B Y 79C COLONIA SAMBULA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	51,953	51,953
71523	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 79C X 94 Y 94 A COLONIA SAMBULA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,468	20,468
71506	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 80 X 59 Y 61, C.78 X 59 Y 61 CENTRO		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	203,939	203,939
71965	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 81 X 100 Y 108 COLONIA NUEVA SAMBULA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	121,717	121,717
71505	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 81 X 80 Y 82, C.80 X 79 Y 81, C.80 X 81 Y 83, C.82 X 79 Y 81, C.81 X 82 Y 90 COLONIA CENTRO		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	152,719	152,719
71527	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 85 X 24 Y 26, C.24 X 83 Y 85 COLONIA MORELOS ORIENTE		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	111,574	111,574
71610	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 88 X 157 Y 159, C.88 X 155 Y 157, C.157 X 86 Y 88 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	267,556	267,556
71615	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 9 X 14 Y 20, C.7B X 20 Y 20A, C.91A X 7B Y 9 COLONIA JUAN B SOSA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	169,666	169,666
71650	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 9 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXMAL		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	44,969	44,969
71609	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 90 X 131 Y 133, C.92 X 131 Y 133, C.131 X 90 Y 92, C.131 X 88 Y 90 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	284,686	284,686
71960	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 93 X 44 Y 44A, C.93 X 44A Y 46, C.93 X 42 Y 44 COLONIA SANTA ROSA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	76,749	76,749
71964	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 94 X 79B Y 79 C COLONIA SAMBULA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	55,533	55,533
71537	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 96(CIRCUITO COLONIAS) X 79 Y 96 B(AV AVIACION) COLONIA SAMBULA		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	371,099	371,099
71936	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 97D X 66C Y 66D, C.97E X 66C Y 66Z COLONIA MANZANA 115		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	367,591	367,591
71969	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.D.C. KOMCHEN) CALLE 22 X 31 Y 37, 26 X 35 Y 37, 28 X 35 Y 37, 37 X 22 Y 32 COMISARIA KOMCHEN		50-MÉRIDA	KOMCHÉN	URBANO	28-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,001,076	1,001,076
76731	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 21 X18 Y 20 COMISARIA CAUCEL		50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-02-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	596,692	596,692
76518	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COMISARIA CAUCEL		50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	310501DS030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,790,034	1,790,034

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Acumulado
													13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
71351	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO CON 24 ESPACIOS COMICIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-01-0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	57,582	57,582
71335	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-01-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	48,006	48,006
71385	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CHICHI SUAREZ	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	50,921	50,921
71338	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	28-01-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,546	31,546
71366	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-01-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,993	23,993
71344	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	28-01-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,406	31,406
71377	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAC NICTE	50-MÉRIDA	SAC-NICTE	RURAL	28-01-0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	33,810	33,810
71360	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	28-01-0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,430	31,430
71368	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	28-01-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,969	30,969
71382	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SITPACH	50-MÉRIDA	SITPACH	RURAL	28-01-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,309	34,309
71372	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SODZIL NORTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,465	34,465
71354	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA TEXAN CAMARA	50-MÉRIDA	TEXAN CAMARA	RURAL	28-01-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	25,450	25,450
71337	CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-01-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	53,428	53,428
68479	CONSTRUCCION DE FOSAS CALLE 65A X 126 Y 134 (CEMENTERIO DE XOCLAN) COLONIA XOCLAN XBECH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,394,877	1,394,877
71333	CONSTRUCCION DE FOSAS CALLE 65A X 126 Y 134 (CEMENTERIO XOCLAN) COLONIA XOCLAN XBECH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0003-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,795,467	1,795,467
71346	CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	28-01-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	70,088	70,088
71379	CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAC NICTE	50-MÉRIDA	SAC-NICTE	RURAL	28-01-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	83,032	83,032
71363	CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	28-01-0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	116,534	116,534
71369	CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	28-01-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	69,484	69,484
71383	CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SITPACH	50-MÉRIDA	SITPACH	RURAL	28-01-0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	80,171	80,171
71373	CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SODZIL NORTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	75,802	75,802
71358	CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA TEXAN CAMARA	50-MÉRIDA	TEXAN CAMARA	RURAL	28-01-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	63,992	63,992
72047	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 11 X 40 Y 42, C.42 X 11 Y 13 COLONIA JARDINES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	3,593	3,593
72070	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 118 A X 77A Y 85 COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAY III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	18,121	18,121
72059	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 13 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	10,325	10,325
72006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 14 X 21B Y 23, C.23 X 12 Y 14 COLONIA SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	8,575	8,575
72123	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 14 X 39 Y 41, C 14 X 41 Y43 COLONIA MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	11,863	11,863

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
														Total Anual	Acumulado
														13	14
71667		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 14 X 41 Y 43 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,808	23,808
72048		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 14A X 55A Y 57, C.14A X 57 Y 59, C.14A X 59 Y 61 COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,838	36,838
72092		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 140 X 77A Y 77B, C. 140 X 77B Y 79, C. 140 X 79 Y 79A, COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	15,202	15,202
72003		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 19 X 32 Y 34 COLONIA SAN PEDRO UXMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	3,920	3,920
72037		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 2 X 33 Y 35 COLONIA SANTA MARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	13,848	13,848
72012		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 2 X 41 Y 43, C.2 X 43 Y 45, C.2 X 45 Y 47, C.2 X 47 Y 49 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	15,562	15,562
72127		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 22 X 7 Y 7 A COLONIA JUAN BOSCA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	8,443	8,443
72053		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 24 X 39 Y 39A COLONIA MAXIMO ANCONA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	7,311	7,311
72044		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 26 X 27 Y 27A, C.26 X 27A Y 29 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	17,944	17,944
72082		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 27 X 16 Y 20 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	27-05-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	25,790	25,790
71976		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 27 X 4A Y 6, C.27 X 6 Y 8, C.6 X 27 Y 29 COMISARIA SANTA MARIA CHI	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	28,041	28,041
72009		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 27 X 8 Y 10 COLONIA SANTA MARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	11,695	11,695
72101		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 31 DIAG X 50 Y 52, C. 31 DIAG X 52 Y 54 COLONIA MERIDA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	8,894	8,894
72118		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 34C X 33 Y 35, C. 34 X 35 Y 37, C.34 X 37 Y 39 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	8,131	8,131
71994		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 36 X 21C Y 23 COLONIA SAN VICENTE CHUBURNA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	5,071	5,071
72022		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 37 X 14 Y 37 EL ROBLE AGRICOLA I COL SAN MARCOS COCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	11,883	11,883
71974		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 37 X 18 Y 20 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA I	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	10,872	10,872
72105		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 39 X 26B Y 26C COL EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	10,071	10,071
72098		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 42 X 31 DIAG Y 33 DIAG COLONIA MERIDA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,451	6,451
72087		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 50 X 145 DIAG Y 145 COLONIA SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,789	1,789
72093		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 50E X 173 Y 177, C. 50E X 167 Y 168, COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	26,752	26,752
72064		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 6 PRIVADA X 29A, C. 6 BIS PRIVADA X 29 A COLONIA SAN ANTONIO KAUA II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	12,780	12,780
71997		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 60A X 111 (CIRCUITO COLONIAS) Y 109 COLONIA DELIO MORENO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,625	2,625
72112		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 60A X 73 Y 73 B COL SAN ANTONIO KAUA III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	10,916	10,916
72056		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 76 X 67 Y 69 COLONIA CECILIO CHI	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	12,452	12,452
71979		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 8 SUR X 41 Y 45, C.8 SUR X 47 Y 47A, C.8SUR X 45 Y 47 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	19,024	19,024
71981		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 8 X 25 Y 27, C.8 X 27 Y 29, C.8 X 29 Y 31 COMISARIA SANTA MARIA CHI	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,325	20,325

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
														Total Anual	Acumulado
														13	14
72089		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 8 X 33 Y 35 COLONIA SANTA MARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,609	2,609
72132		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 94B X 81D Y 81C COLONIA OBRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,208	2,208
72078		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 99F X 64I Y 64H, C 99F X 64I Y 66 COLONIA MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	10,944	10,944
72027		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CELL 26 PRIVADA X 57 COLONIA CHUMINOPOLIS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	7,412	7,412
71425		CONSTRUCCION DE PARQUE CALLE 136 X 59B Y 59D FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,387,025	1,387,025
71415		CONSTRUCCION DE PARQUE CALLE 29 #318 X 24 Y 24A COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	89,539	89,539
79120		CONSTRUCCION DE PARQUE SEGUNDA ETAPA CALLE 29 X 24 Y 24A COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	589,098	589,098
76357		CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO DIVERSAS CALLES COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	28-03-0226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	585,093	585,093
79112		CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CALLE 136 X 59B Y 59 D FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	256,541	256,541
79051		CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CALLE 45 DIAG X 10 Y 10 A COLONIA MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	240,713	240,713
79057		CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CALLE 46 X 95 Y 97 COLONIA SANTA ROSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,622	30,622
79044		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA NORA QUINTANA CALLE 136 X 59B Y 59 D FRACC YUCALPETEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	3,627,493	3,627,493
72018		CONSTRUCCION E GUARNICIONES CALLE 23 12 Y 4,C,23 X 4 Y 6, C.23 X 6 Y 8, C.4 X 23 Y 25 COLONIA SANTA MARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,737	37,737
72031		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 4A X 27 Y 29, C.4A X 25 Y 27 COMISARIA SANTA MARIA CHI	50-MÉRIDA	SANTA MARIA CHI	RURAL	27-04-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	17,036	17,036
71422		CONTRUCCION DE PARQUE (PARQUE YUCALPETEN) CALLE 136 X 59B Y 59D COL. YUCALPETEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	90,091	90,091
71389		ONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CHICHI SUAREZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	87,688	87,688
71342		ONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	28-01-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	80,184	80,184
78287		REHABILITACION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES COMISARIA SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	310501DS023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	236,558	236,558
71392		REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 25 X 24 Y 26B COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	109,467	109,467
71396		REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 98B X161 Y 163 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	57,555	57,555
78377		REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA FRANCISCO I MADERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501DS025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	286,239	286,239
78501		REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501DS028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	341,526	341,526
71403		REHABILITACION DE PARQUE CALLE 10 #478 X 49 Y 51 COLONIA SAN MARCOS NOGCH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	349,526	349,526
79302		REHABILITACION DE PARQUE CALLE 123A X 46 Y 48 FRACCIONAMIENTO SERAPIO RENDON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,159,972	2,159,972
79222		REHABILITACION DE PARQUE CALLE 17 X 16 Y 16 DIAG COLONIA CHICHEN ITZA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,146,090	1,146,090
71412		REHABILITACION DE PARQUE CALLE 17 #54 X 16 Y 16DIAG COLONIA CHICHEN ITZA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	27,594	27,594

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Acumulado
													13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
79262	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 24 X 71 Y 71 A COLONIA AZCORRA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,069,336	2,069,336
79271	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 24 X 71 Y 71 A COLONIA AZCORRA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	70,601	70,601
71406	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 24 #515A X 71 Y 71A COLONIA AZCORRA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-03-0211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	651,079	651,079
71418	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 46 #498B X 95 Y 97 COLONIA SANTA ROSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	294,076	294,076
79275	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 59 X 28 Y 30 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	870,424	870,424
79293	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 59 X 28 Y 30 COLONIA ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	25,168	25,168
71420	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 59 #440 X 28 Y 30 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	21,801	21,801
79248	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 63 X 124 Y 126 COLONIA XBECH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	702,870	702,870
79252	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 63 X 124 Y 126 COLONIA XBECH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	11,162	11,162
79135	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 64 X 115 COLONIAS CASTILLA CAMARA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,058,048	2,058,048
71409	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 64 #715D X 115 COLONIA CASTILLA CAMARA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	119,613	119,613
79242	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 88 A X 147 Y 151 A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	44,535	44,535
79230	REHABILITACION DE PARQUE CALLE 88A X 147 Y 151 A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,389,052	2,389,052
79063	REHABILITACION DE PARQUE DE SANTA ROSA CALLE 46 X 95 Y 97 COLONIA SANTA ROSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,577,538	1,577,538
71413	REHABILITACION DE PARQUE EMILIANO ZAPATA CALLE 88A #320 X 147 Y 151A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	124,555	124,555
71401	REHABILITACION DE PARQUE LA CEIBA CALLE 64E #669B X 64C Y 64F COLONIA DELIO MORENO CANTON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	153,415	153,415
79305	REHABILITACION DE PARQUE (PARQUE SERAPIO RENDON) CALLE 123A X #6 Y 48 FRACCIONAMIENTO SERAPIO RENDON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	215,883	215,883
71424	REHABILITACION DEL PARQUE CHOLUL II ETAPA CALLE 22 #100 I X 21 Y 23 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	29-01-0178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,614,145	1,614,145
72735	REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO CALLE 17 X 10 COMISARIA COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	28-01-0170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,053,266	1,053,266
79156	REMODELACION DE PARQUE CALLE 10 X 49 Y 51 COLONIA SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501EMF023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,389,674	1,389,674
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES													
	RED DE ELECTRICIDAD													
	AMPLIACIÓN													
71430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20A CARRETERA A TEMOZON X 31 Y TRAMO DE 500 MTS A TEMOZON COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	27-05-0072	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	296,300	296,300
69445	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 151X78AY78C,153-1X78BY78C,78B-1X153-Y153A,78CX151Y153-1,80AX153Y157,153X78CY80A,153AX80AY84,78BX151Y153-1 EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0014	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	156,744	156,744
69423	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.27 X 24A Y 24 DIAG (50MTS), 24A X 27 Y 23 (50MTS) COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0019	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	205,418	205,418
69382	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 197 X 44 Y 46, C 46 X 197A Y 197 COLONIA PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0151	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	178,988	178,988
69371	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 22 X 21 Y 21 A COMISARIA TIXCUYTUN	50-MÉRIDA	TIXCUYTUN	RURAL	27-04-0140	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,032	16,032

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Acumulado
													13	14
71428	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 22 X 9 Y 11A, C.3 X 22 Y 24 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	27-05-0074	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	310,243	310,243
69357	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 225 X 50E Y 52, C 225 X 52 Y 52A, C 225 X 560 Y 50 E COLONIA PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0087	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	190,280	190,280
69426	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 24 DIAG X 23 Y 24, C23 X 24 Y 24 DIAG COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	192,093	192,093
71431	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 25 X 20 Y 24 COMISARIA DZOYAXCHE	50-MÉRIDA	DZOYAXCHE	RURAL	27-05-0021	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	176,778	176,778
78848	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 25X22Y24, C 19X30Y28, C 19X 30 Y 32, C 28 X 15 Y 19, C 19 X 32 Y 34, C 34 X 19 Y 21, C 30 X19 Y 15 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	310501ME026	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	316,353	316,353
69404	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 27 X 24 Y 24A COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-01-0172	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	138,763	138,763
69354	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 31 X 36 Y 38, C 31 X 36 Y 40, C 40 X 31 Y 33 COLONIA LEONA VICARIO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0086	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	273,029	273,029
69401	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 37C X 36 Y 38, C.36 X 37C Y 37D COLONIA JARDINES DE TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0171	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	213,286	213,286
69351	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 39 X 36 Y 38, C 38 X 37 Y 39, C 37 X 38 Y 40 COLONIA JARDINES DE TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0082	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	247,282	247,282
69347	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 39A X 4A Y 4B, C 39A X 4B Y 6 COLONIA PEDREGALES DE ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0080	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	229,870	229,870
69392	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 41A PRIV X 14 COMISARIA CHICH SUAREZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0166	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	123,814	123,814
69414	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 42 X 41 Y 43, C.43 X 40 Y 42, C.40 X 41 Y 43 COMISARIA TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	TAHZIBICHEN	RURAL	28-01-0183	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	535,180	535,180
69418	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 43 CARRETERA A KIKTEIL TRAMO DE 678 MTS HACIA KIKTEIL COMISARIA KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	28-01-0189	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	500,145	500,145
69344	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 43 X 14 Y 16 COLONIA LEANDRO VALLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0076	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	107,214	107,214
69436	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 50F X 181 Y 183, 181 X 50F Y 50G, 181 X 50E Y 50 F COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	296,331	296,331
69464	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 58 X 135 Y 137, 137 X 54 Y 58 COLONIA SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0025	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	192,489	192,489
69429	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 58 X 215 Y 217, C58 X 217 Y 219 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0024	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	140,064	140,064
69367	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 6 X 69 Y 29 B COLONIA SAN ANTONIO KAUJA II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0094	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	58,031	58,031
69364	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 79A PRIV X 136 COLONIA XOCLAN SUSULA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0089	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	122,777	122,777
69450	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 92 X 143 Y 143 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0023	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	124,659	124,659
78727	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE80AX153Y157,C153X78CY80A,C78CX151Y153-1,C151X78AY78C,C78BX151Y157,C153-1X78BY78C,C78-B1X153-1Y153A,C153AX80AY87 EMILIANO ZAPATA SUR III(20 DE NOVIEMBRE)	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME021	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	465,057	465,057
69469	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CARRETERA TEKIT DE REGIL A 800 MTS DEL CENTRO DE SAN PEDRO CHIMAY (KM8) COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	28-01-0162	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	143,434	143,434
78571	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C580X193Y191,C58CX198AY201,C201X50BY50C,C50BX201Y201A,C197X50DY50E,C48X201Y203,C48X203Y205,C48AX195Y193,C48AX193Y191A COL AMPL PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,596,250	1,596,250
69389	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 195 X 44 Y 46, C 197A X 44 Y 46, C 46 X 195 Y 197 COL AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0152	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	269,328	269,328
69377	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 199 X 44 Y 46, C 46 X 197 Y 199, C 46 X 199 Y 201, C 201 X 40 Y 48A, C 199 X 46 Y 48 COL AMPL PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0150	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	329,515	329,515
76608	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA CALLE 50E X 173 Y 175 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0045	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	137,019	137,019
	OBRA COMPLEMENTARIA	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-01-0013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-		
69467	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARBETES EN DIVERSAS CALLES COMIS. SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-01-0013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	147,016	147,016

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Ministrado
													13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD													
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES													
	REHABILITACION													
71456	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA MODULO MEDICO CALLE 16 (CIRC COLONIAS) #300 X 93A COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0036	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	658,738	658,738
71463	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 10 SUR #329 X 39A COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0261	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	48,800	48,800
71438	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 103 X 64I Y 64J COLONIA MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0020	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	155,868	155,868
71457	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 11 X 89 Y 10 COMISARIA SITPACH	50-MÉRIDA	SITPACH	RURAL	28-01-0035	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	621,907	621,907
71432	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 114 X 39 XOCLAN REJAS COLONIA MULSAV	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0260	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	33,610	33,610
71442	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 114A X 61 Y 63 COLONIA LA REJA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0024	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	372,585	372,585
71433	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 13 X 8 Y 8A COLONIA LAS AGUILAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0262	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	102,399	102,399
71451	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 137 X 72 Y 74 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0032	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,855,430	1,855,430
71446	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 15B X 10B Y 10C FRACCIONAMIENTO VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0030	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	764,987	764,987
71461	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 18 #571 X 71 COLONIA AZCORRA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0259	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	11,741	11,741
71439	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 18 #571 X 71A COLONIA AZCORRA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0022	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	228,895	228,895
71453	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 35 X 12 Y 14 COMISARIA CHICHI SUAREZ	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0034	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	150,233	150,233
71449	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 46 X 95 Y 97 COLONIA SANTA ROSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0031	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,167,537	1,167,537
71440	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 58 X 50 Y 21 DIAG FRACC. RESIDENCIAL PENSIONES V	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0023	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	220,771	220,771
71436	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 61C X 140 Y 140A COLONIA NORA QUINTANA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-04-0263	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	21,865	21,865
71459	REHABILITACION DE MODULO MEDICO II ETAPA CALLE 50B X 167 COLONIA PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0021	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	551,830	551,830
71444	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 22 X 21A Y 23 COMISARIA MOLAS	50-MÉRIDA	MOLAS	RURAL	28-01-0029	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	317,424	317,424
71452	REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 41 X 36 Y 38 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0033	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	393,247	393,247
	EQUIPAMIENTO													
77021	EQUIPAMIENTO DE MODULOS MEDICOS DOMICILIOS DIVERSOS COLONIAS DIVERSAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	302,174	302,174
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA													
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS													
	CONSTRUCCION													
71468	CONSTRUCCION DE CENDI CALLE 5B #783 X 22 Y 26 FRACC. JUAN PABLO II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,381,102	6,381,102
71472	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION AL MENOR CON NECESIDADES ESPECIALES CALLE 150 #162 X 6A Y 6C FRACC. VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	3,318,311	3,318,311

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Acumulado
													13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA													
	VIVIENDA													
	AMPLIACIÓN													
76631	CONSTRUCCION DE BAsS EN TERRENO DE BENEFICIARIO COMISARIAS DZUNUNCAN, CHABLEKAL, DZITYA, MOLAS, TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-01-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	93.133	93.133
76703	CONSTRUCCION DE BAsS EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CAUCEL, CHABLEKAL, DZIBILCHALTUN, KOMCHEN, SAN JOSE TZAL, TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	159.504	159.504
77711	CONSTRUCCION DE BAsS EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CHABLEKAL, CHOLUL, CHOLUL GPE., CHOLUL PRAISO, DZITYA, KOMCHEN, SIERRA PAPANAL	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	3.941.450	3.941.450
77121	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CAUCEL, CHABLEKAL, SAN IGNACIO TZACALA, SAN IGNACIO TESIP, AN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA YAXCHE, YAXNIC	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	133.656	133.656
77688	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CAUCEL, CHABLEKAL, SAN ANTONIO TZACALA, SAN IGNACIO TESIP, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA YAXCHE	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1.432.524	1.432.524
77670	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS XCANATUN, YAXCHE CASARES, HUNXECTAMAN, CAUCEL, CHABLEKAL, SAN PEDRO CHIMAY, SAN JOSE TZAL, DZOYAXCHE	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-03-0224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1.424.148	1.424.148
76295	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 2 #213 X 27 Y 29 COLONIA AVILA CAMACHO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-01-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	58.813	58.813
76336	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CHABLEKAL, DZUNUNCAN, DZITYA, TAHZIBICHEN, MOILAS	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-01-0002-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	182.970	182.970
76400	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, SAN IGNACIO TESIP, SN JOSE TZAL, SN PEDRO CHIMAY, STA CRUZ PALOMEQUE, TAHZIBICHEN, YAXNIC	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-03-0224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	189.439	189.439
78149	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES CALLE 19 X 20 Y 20A, C.20A X 19, C.19 X 20A Y 22, C.22 X 21 Y 19, C.21 X 22, C.22 X 19 Y 21, C.20 X 19 COMISARIA TEMOZON NORTE	50-MÉRIDA	TEMOZÓN NORTE	RURAL	310500128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	257.092	257.092
78122	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES CALLE 20 DIAZ X 27, C.20 DIAZ X 23A Y 27, C.20 DIAZ X 23A, C.23A X 20 DIAZ Y 18, C.18 X 23 Y 23A, C.20 X 21 Y 23, C.18 X 21 Y 19, C.18 X 17 Y 15 COMISARIA XCUNYA	50-MÉRIDA	XCUNYA	RURAL	310500144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	350.508	350.508
78140	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES CALLE 23 X 20D Y 20A, C.20 X 21 Y 23, C.21 X 20D Y 20A, C.20A X 19A Y 21, C.19 X 20 Y 20A, C.20 X 19 Y 17C, C.19A X 20 Y 20A COMISARIA XCANATUN	50-MÉRIDA	XCANATUN	RURAL	310500135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	525.869	525.869
78099	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES CALLE 91A X 18A, C.83 X 136B, C.81 X 18A, C.138 X 79B Y 79A, C.81A X 138 Y 138, C.85 X 136B Y 136C COMISARIA OPICHEN	50-MÉRIDA	OPICHEN	RURAL	310500130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	210.347	210.347
76764	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIA OPICHEN	50-MÉRIDA	OPICHEN	RURAL	28-01-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	83.036	83.036
76957	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIA XCUNYA	50-MÉRIDA	XCUNYA	RURAL	28-01-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37.583	37.583
76930	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIA TEMOZON NORTE	50-MÉRIDA	TEMOZÓN NORTE	RURAL	28-01-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	32.088	32.088
76982	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIA XCANATUN	50-MÉRIDA	XCANATUN	RURAL	28-01-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	84.251	84.251
77640	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS CONOCIDOS COMISARIAS CHABLEKAL, CHICH SUAREZ, COSGAYA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, TIXCACAL, YAXCHE CASARES	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	799.046	799.046
77049	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENOS DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CHABLEKAL, CHICH SUAREZ, COSGAYA, SAN PEDRO CHIMAY, STA MARIA CHI, TIXCACAL, YAXCHE CASARES	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	586.412	586.412
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA													
	OTROS													

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
													Total Anual	Acumulado
													13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77439	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAa) C.149 NO. 314 X 60 Y 62 COL. SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-02-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	51,978	51,978
	CAMINOS RURALES													
	CAMINOS RURALES													
	CONSTRUCCIÓN													
89338	AMPLIACION DE PAVIMENTO CARRETERA MOLAS-YAXNIC COMISARIA YAXNIC	50-MÉRIDA	YAXNIC	RURAL	28-01-0173	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	4,434,693	4,434,693
	RECONSTRUCCIÓN													
89341	MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRAMO MOLAS A SAN JOSE TZAL COMISARIA MOLAS	50-MÉRIDA	MOLAS	RURAL	28-02-0001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	3,184,345	3,184,345
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL													
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA													
	CONSTRUCCIÓN													
77591	CONST. DE MODULOS CASA SOMBRA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN LAS COMIS. CAUCEL, CHOLUL, DZITYA, CHABLEKAL Y SUYTUNCHEN PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLAC. INDIGENA	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0019-2	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	1,379,923	1,379,923
76452	CONSTRUCCION DE MODULO CASA SOMBRA PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS COMISARIAS CHABLEKAL, CAUCEL, CHOLUL, SUYTUNCHEN DZITYA	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0019-1	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	115,029	115,029
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA													
76430	INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS COMISARIAS DZITYA, XCANATUN, SAN IGNACIO TESIP, HUNXECTAMAN, SAN PEDRO CHIMAY, CAUCEL, DZUNUNCAN, CHOLUL, XCUNYA, XMATKUIL	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	998,131	998,131
	GASTOS INDIRECTOS													
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS													
72426	AMPLIACION DE RD ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 20A CARRETERA A TEMOZON X 31 Y TRAMO DE 500MTS HACIA TEMOZON CHABLEKAL COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	27-05-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,095	6,095
72472	AMPLIACION DE RD ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 39A X 4B Y 4A, C.39 X 4B Y 6 COLONIA PEDREGALES DE ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,325	6,325
72559	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 225 X 52 Y 52A, C.225 X 50 Y 50E, C.225 X 50E Y 52 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,095	6,095
72417	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 25 X 20 Y 24 COMISARIA DZOYAXCHE	50-MÉRIDA	DZOYAXCHE	RURAL	27-05-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,210	6,210
72495	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 31 X 36 Y 38, C.31 X 38 Y 40, C.40 X 31 Y 33 COLONIA LEONA VICARIO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,210	6,210
72387	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 34 CARRETERA A KIKTEIL TRAMO 678MTS HACIA KIKTEIL KOMCHEN COMISARIA KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHÉN	URBANO	28-01-0189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	9,488	9,488
72341	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 37C X 35 Y 38, C.36 X 37C Y 37D COLONIA JARDINES DE TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	7,188	7,188
72486	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 39 X 38 Y 36, C.38 X 37 Y 39, C.37 X 38 Y 40 COLONIA JARDINES DE TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,325	6,325
72459	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 43 X 14 Y 16 COLONIA LEANDRO VALLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,095	6,095
72242	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 48A X195 Y 193, C.48A X 193 Y 191A, C.193 X 48A Y 48, C.48A X 191 Y 189 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	FI-2008-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	62,697	62,697
72667	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 6 X 69 Y 29B COLONIA SAN ANTONIO KAUA II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,210	6,210
72822	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 79A PRIVADA Y 136 COLONIA SUSULA XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,325	6,325
72439	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 9 X 22 Y 24, C.22 X 9 Y 11A COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	27-05-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	6,325	6,325
72410	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CARRETERA A TEKIT DE REGIL A 800 MTS DEL CENTRO DE SAN PEDRO CHIMAY (KM.8) COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	28-01-0162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	9,488	9,488
72264	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) C. 50 X151 Y 153 COL. CINCO COL., C.88 X 165 Y 167 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, C.153 X 86 Y 88 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, C.163 X 48 Y 50	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	FI-2008-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	-	-	78,200	78,200

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de	
														Total Anual	Acumulado
														13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
72290	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 195 X 44 Y 46, C.197A X 44 Y 46, C.46 X 195 Y 197 A COLONIA PLAN DE AYALA SUR		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	4,258	4,258
72283	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 197 X 44 Y 46, C.46 X 197A Y 197 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	4,258	4,258
72306	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 199 X 44 Y 46, C.46 X 197 Y 199, C.199 X 46 Y 48, C.48 X 199 Y 201, C.201 X 48 Y 48A COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	4,258	4,258
72331	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 27 X 24 Y 24A COMISARIA DZUNUNCAN		50-MÉRIDA	OZUNUNCAN	RURAL	28-01-0172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,328	6,328
72320	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 41A PRIV Y 14 COMISARIA CHICHI SUAREZ		50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,328	6,328
72378	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 42 X 43 Y SALIDA A MERIDA, C.43 X 40 Y 42, C.40 X 41 Y 43 COMISARIA TAHDZIBICHEN		50-MÉRIDA	TAHDZIBICHEN	RURAL	28-01-0183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	9,488	9,488
72277	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) C.39 X 8 Y 6A COL. SAN MARCOS NOCOH, C.33 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA, C.22A X 21 Y 23A COL. MANUEL CRESCENCIO REJON		50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	FI-2008-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	57,453	57,453
72210	ESTUDIO DE ACTIVIDADES DE TRASPATIO EN 5 COMISARIAS DEL MUNICIPIO		50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-01-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	287,865	287,865
77968	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN		50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	310500093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	138,000	138,000
77985	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZAL		50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	310500111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	138,000	138,000
77949	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOA LOCALIDAD DE CHABLEKAL		50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	310500077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	138,000	138,000
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS														
78171	SUPERVISION TECNICA A LAS OBRAS DE CONTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DE LAS COMISARIAS XCANATUN, TEMOZON NORTE, XCUNYA Y OPICHEN		50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	333333333	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	44,809	44,809

Recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
151,974,317	151,966,694	100.0%	0	0		361,312.53	361,312.53	100.0%	
32,649	32,649	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA III
76,399	76,399	100.0%	0	0	METRO LINEAL	204.00	204.00	100.0%	
77,162	77,162	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
135,995	135,995	100.0%	0	0	METRO LINEAL	772.50	772.50	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 216,329 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 772.50 ML MOVIMIENTO DE TIERRA, 772.50 ML TUBERIAS, 33 PZA. DE PIEZAS ESPECIALES, 9 PZAS. VARIOS (CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO).
52,691	52,691	100.0%	0	0	METRO LINEAL	91.50	91.50	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PEDREGALES DE LINDAVISTA
84,613	84,613	100.0%	0	0	METRO LINEAL	498.00	498.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 172,943 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 08
112,594	112,594	100.0%	0	0	METRO LINEAL	698.50	698.50	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 225,202 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 08. LA META SON 698.5 ML MOVIMIENTO DE TIERRA, 698.5 ML TUBERIAS, 22 PZA. DE PIEZAS ESPECIALES, 1 PZA. VARIOS (CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO).
197,188	197,188	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,498.00	1,498.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 394,376 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 1498 ML MOVIMIENTO DE TIERRA, 1498 ML TUBERIAS, 34 PZAS. DE PIEZAS ESPECIALES, 17 PZAS. DE VARIOS (CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO).
16,078	16,078	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
104,221	104,221	100.0%	0	0	METRO LINEAL	238.00	238.00	100.0%	
32,294	32,294	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
122,804	122,804	100.0%	0	0	METRO LINEAL	475.00	475.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
92,169	92,169	100.0%	0	0	METRO LINEAL	229.00	229.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN
154,678	154,678	100.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	380.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH SUR
58,325	58,325	100.0%	0	0	METRO LINEAL	119.00	119.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
1,965,000	1,964,492	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,275,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
1,267,200	1,267,031	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,112,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
1,596,600	1,596,149	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,661,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 08
3,696,600	3,696,118	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 6,161,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008.
1,963,600	1,960,562	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,909,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE APAZU 08

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
1,957,200	1,956,847	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,893,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
1,608,000	1,607,270	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,020,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
1,632,000	1,631,639	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,080,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
31,794	31,794	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DELIO MORENO
28,702	28,702	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUJA II
69,814	69,814	100.0%	0	0	RED	8.00	8.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA
38,354	38,354	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR
24,157	24,157	100.0%	0	0	RED	3.00	3.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
26,879	26,879	100.0%	0	0	RED	3.00	3.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR
16,202	16,202	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA
31,902	31,902	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE LINDAVISTA
16,388	16,388	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE NUEVA MULSAY III
35,503	35,503	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
39,217	39,217	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL
54,651	54,651	100.0%	0	0	RED	6.00	6.00	100.0%	LA META SON 6 SISTEMAS PERO EL CATALOGO NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE VERGEL
32,000	32,000	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO
12,580	12,580	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO
15,784	15,784	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO
64,616	64,616	100.0%	0	0	RED	8.00	8.00	100.0%	LA META SON 8 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FRANCISCO VILLA ORIENTE
31,567	31,567	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIO PORTES GIL
31,519	31,519	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL
26,461	26,461	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION
33,702	33,702	100.0%	0	0	RED	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO
26,481	26,481	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B.SOSA

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
11.151	11.151	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
84.832	84.832	100.0%	0	0	RED	12.00	12.00	100.0%	
31.567	31.567	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAYA
22.587	22.587	100.0%	0	0	RED	3.00	3.00	100.0%	LA META SON 3 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAXIMO ANCONA
47.605	47.605	100.0%	0	0	RED	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ OTE.
16.202	16.202	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN LUIS
39.459	39.459	100.0%	0	0	RED	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
30.204	30.204	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CHUMINOPOLIS
38.785	38.785	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON
41.352	41.352	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	
47.866	47.866	100.0%	0	0	RED	6.00	6.00	100.0%	
31.910	31.910	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE LA OPCION
46.421	46.421	100.0%	0	0	RED	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA
63.760	63.760	100.0%	0	0	RED	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE
30.262	30.262	100.0%	0	0	RED	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN VICENTE CHUBURNA
15.897	15.897	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
20.934	20.934	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA I
88.610	88.610	100.0%	0	0	RED	11.00	11.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE
32.404	32.404	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
16.509	16.509	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE
30.728	30.728	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION
16.202	16.202	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA
53.011	53.011	100.0%	0	0	RED	6.00	6.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
15.619	15.619	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH
115.889	115.889	100.0%	0	0	RED	15.00	15.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
23.257	23.257	100.0%	0	0	RED	3.00	3.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AZCORRA
5.070	5.070	100.0%	0	0	RED	3.00	3.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA III
15.784	15.784	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO
11.213	11.213	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 SISTEMA PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CECILIO CHI
63.605	63.605	100.0%	0	0	RED	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SALVADOR ALVARADO SUR
65.021	65.021	100.0%	0	0	RED	8.00	8.00	100.0%	
31.910	31.910	100.0%	0	0	RED	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA
16.202	16.202	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO LUXMAL
23.271	23.271	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA
23.271	23.271	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA
5.874	5.874	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO
12.748	12.748	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA
16.683	16.683	100.0%	0	0	RED	2.00	2.00	100.0%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
80.445	80.445	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	520.00	520.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
149.605	149.605	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	616.23	616.23	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR
42.421	42.421	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	149.64	149.64	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA
19.839	19.839	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	51.07	51.07	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CASTILA CAMARA
66.306	66.306	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	288.77	288.77	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
260.653	260.653	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	948.22	948.22	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SUSULA XOCLAN
183.319	183.319	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	609.97	609.97	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FRANCISCO I MADERO
112.938	112.938	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	349.74	349.74	100.0%	LA META SON 349.74 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. INDUSTRIAL
432.334	432.334	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.889.90	1.889.90	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. XOCLAN SANTOS
19.392	19.392	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	36.48	36.48	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. VERGEL III
414.592	414.592	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2.389.19	2.389.19	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$766.564 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 2389.16 M2 LIMPIEZA INICIAL, 2389.16 ML TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 1592.78 ML GUARNICION TRAPEZOIDAL, 4 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE GUARNICION, 1592.78 ML CONSTRUCCION DE SARDINEL, 477.83 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, 4 PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE BANQUETAS, 1672.43 M2 PISO DE CONCRETO, 238.93 M2 RAMPAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 477.83 M2 RAMPAS ACCESO DE VEHICULOS Y 2389.16 M2 LIMPIEZA FINAL.
1.426.335	1.426.335	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	10.552.08	10.552.08	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3.024.553 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 10552.08 M2 LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO, 10552.08 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 6446.73 ML GUARNICION TRAPEZOIDAL, 18 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA, 6446.73 ML CONSTRUCCION DE SARDINEL, 1886.76 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, 18 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA, 8912.14 M2 PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO, 556.94 M2 RAMPAS PERSONAS CAPACIDADES DIFERENTES, 1093.44 M2 RAMPAS ACCESO A VEHICULOS A COCHERA O ESTACIONAMIENTO, 10552.08 M2 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
356.961	356.961	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2.929.25	2.929.25	100.0%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$892.523 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 2929.25 M2 LIMPIEZA INICIAL, 2929.25 M2 TRAZO Y NIVELACION TERRENO, 1952.84 ML GUARNICION TRAPEZOIDAL, 5 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO EN GUARNICIONES, 1952.84 ML CONSTRUCCION DE SARDINEL, 585.85 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, 5 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA DE BANQUETAS, 2050.49 M2 PISO DE CONCRETO, 292.94 RAMPAS PERSONAS CAPACIDADES DIFERENTES, 585.85 M2 RAMPAS PARA ACCESO DE VEHICULOS, 2929.25 M2 LIMPIEZA FINAL.

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
379,460	379,460	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O BANDADORES	2,587.62	2,587.62	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$811,015 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 2587.62 M2 LIMPIEZA INICIAL, 2587.62 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 1725.08 ML GUARNICION TRAPEZOIDAL, 8 PZA. PRUEBA RESISTENCIA DE CONCRETO DE GUARNICIONES, 1725.08 ML CONSTRUCCION DE SARDINEL, 517.52 M3 SUMINISTRO RELLENO DE MATERIAL, 1811.34 M2 PISO DE CONCRETO, 288.77 M2 RANPA PERSONAS CAPACIDADES DIFERENTES, 517.52 M2 RANPA ACCESO DE VEHICULOS, 2587.62 M2 LIMPIEZA FINAL.
101,631	101,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	687.35	687.35	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
277,817	277,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,837.91	1,837.91	100.0%	
228,438	228,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,555.17	1,555.17	100.0%	
344,180	344,180	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,746.05	1,746.05	100.0%	
470,343	470,343	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,216.30	3,216.30	100.0%	
187,952	187,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,255.76	2,255.76	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 375,904 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 08. LA META ES 2420.62 M2 LIMPIEZA INICIAL, 2420.62 M2 TOPOGRAFIA, 2420.62 M2 LIMPIEZA FINAL, 2420.62 M2 TERRACERIA, 2353.92 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 2255.76 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA.
586,608	586,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,949.17	7,949.17	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,173,209 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL PROGRAMA HABITAT 08. LA META ES 8466.15 M2 LIMPIEZA INICIAL POR MEDIO MECANICO DEL TERRENO, 9466.15 M2 TOPOGRAFIA, 8466.15 M2 LIMPIEZA FINAL, 8466.15 M2 TERRACERIA DE ESPESOR, 8207.96 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 7949.17 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA.
129,208	129,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	920.89	920.89	100.0%	
862,381	862,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,177.27	9,177.27	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,363,333 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 9928.59 M2 LIMPIEZA INICIAL, 9928.59 M2 TOPOGRAFIA, 9928.59 M2 LIMPIEZA FINAL, 9928.59 M2 TERRACERIA DE ESPESOR, 9407.93 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 9177.27 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA.
997,794	997,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,918.09	8,918.09	100.0%	
50,247	50,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.91	351.91	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
414,768	414,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,365.10	5,365.10	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 813,546 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 5757 M2 LIMPIEZA INICIAL, 5757 M2 TOPOGRAFIA, 5757 M2 LIMPIEZA FINAL, 5757 M2 TERRACERIA, 5561 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 5365.10 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA.
984,811	984,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,676.33	10,676.33	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,641,596 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 11605.01 M2 LIMPIEZA INICIAL POR MEDIO MECANICO DEL TERRENO, 11605.01 M2 TOPOGRAFIA, 11105.01 M2 LIMPIEZA FINAL, 11105.01 M2 TERRACERIA DE ESPESOR, 11140.77 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 10676.33 M2 FORMACION CARPETA ASFALTICA.
2,797,571	2,797,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,260.28	35,260.28	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 5,595,208 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 37774.60 M2 LIMPIEZA INICIAL TERRENO, 37774.60 M2 TOPOGRAFIA, 37774.60 M2 FORMACION DE TERRACERIA, 36714.13 M2 FORMACION BASE HIDRAULICA, 35260.28 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA, 37774.60 M2 LIMPIEZA FINAL.
56,207	56,207	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.15	395.15	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
56,247	56,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	380.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO
163,409	163,409	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,147.16	1,147.16	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR
127,542	127,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	893.75	893.75	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
180,874	180,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,079.80	1,079.80	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SUSULA XOCLAN
155,573	155,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,104.70	1,104.70	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO
77,343	77,343	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	515.90	515.90	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO
71,429	71,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	462.42	462.42	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
181,843	181,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470.06	1,470.06	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA
28,837	28,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
19,911	19,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	LA OBRA SE LLEVO A CABO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH III
393,714	393,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,599.62	2,599.62	100.0%	
134,957	134,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	884.85	884.85	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIO PORTES GIL
520,207	520,207	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,437.70	3,437.70	100.0%	
151,052	151,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	925.00	925.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR III
420,938	420,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,093.54	3,093.54	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
135,997	135,997	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,098.75	1,098.75	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA
30,717	30,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	189.33	189.33	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
161,052	161,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,057.24	1,057.24	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAYA
95,288	95,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	717.65	717.65	100.0%	
152,598	152,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.80	1,000.80	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN LUIS
84,260	84,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	589.22	589.22	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
179,178	179,178	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,270.19	1,270.19	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
186,189	186,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,405.44	1,405.44	100.0%	
196,461	196,461	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,584.36	1,584.36	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA
220,702	220,702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,608.25	1,608.25	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
106,968	106,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	863.65	863.65	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE
128,141	128,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	917.30	917.30	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
80,421	80,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	648.41	648.41	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA
190,071	190,071	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,021.00	1,021.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
128,948	128,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	843.35	843.35	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA
169,747	169,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,229.25	1,229.25	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
319,680	319,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,343.35	2,343.35	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
208,163	208,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,512.56	1,512.56	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL ROBLE AGRICOLA
120,111	120,111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	870.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH
122,156	122,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	861.87	861.87	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA III
42,239	42,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295.35	295.35	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO
57,124	57,124	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,802.00	2,802.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA
130,370	130,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	934.02	934.02	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA CHUBURNA
106,868	106,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	696.15	696.15	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL
53,625	53,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	431.51	431.51	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA
1,954,384	1,954,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	23,619.64	23,619.64	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,517,511 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE HABITAT 2008. LA META ES 24943.85 M2 LIMPIEZA INICIAL POR MEDIO MECANICO DE TERRENO, 24943.85 M2 TOPOGRAFIA, TRAZO Y NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO, 24943.85 M2 LIMPIEZA FINAL, DESALJO DE MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE, 24943.85 M2 TERRACERA DE ESPESOR VARIABLE COMPACTADO, 24281.53 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR, 23619.64 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EMULSIONADA.
558,967	558,967	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,302.72	7,302.72	100.0%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$1,117,933 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 7716.16 M2 LIMPIEZA INICIAL, 7716.16 M2 TOPOGRAFIA, 7716.16 M2 FORMACION DE TERRACERIA, 7514.86 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 7302.72 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA, 7716.16 M2 LIMPIEZA FINAL.
20,821	20,821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	
313,516	313,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,912.86	2,912.86	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. JACINTO CANEX
1,056,343	1,056,343	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,625.82	7,625.82	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAYAPAN
2,740,285	2,740,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	41,303.09	41,303.09	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$6,627,054 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 38253.28 M2 LIMPIEZA INICIAL, 38253.28 M2 PREPARACION DE SUPERFICIE, 3049.81 M2 ELABORACION DE CAJON PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA, 3049.81 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 41303.09 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO, 41303.09 M2 LIMPIEZA FINAL.
1,699,925	1,699,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,316.40	12,316.40	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BOJORQUEZ
184,964	184,964	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,695.76	1,695.76	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. NORA QUINTANA
187,087	187,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,247.19	1,247.19	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO
1,171,423	1,171,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,931.85	7,931.85	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CHICHEN ITZA
791,746	791,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,247.29	5,247.29	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DOLORES OTERO
87,307	87,307	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA
106,312	106,312	100.0%	0	0	METROS LINEALES	42.30	42.30	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. MULSAY
76,500	76,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	40.00	40.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. ZACIL HA
103,115	103,115	100.0%	0	0	METROS LINEALES	64.50	64.50	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
243,198	243,198	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	182.90	182.90	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 492,833 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 182.19 M2 PRELIMINARES, 1 LOTE DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES, 82.18 M3 MOVIMIENTO DE TIERRA, 58.48 M2 CIMENTACION, 182.19 M2 ALBAÑILERIA, 73.52 ML IMPERMEABILIZACION, 9.54 M2 TABLAROCA, 8 PZAS CARPINTERIA, 12.72 M2 CANCELERIA, 6 PZAS HERRERIA, 573.12 M2 PINTURA, 22 SALIDAS INSTALACION ELECTRICA
106,597	106,597	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 239,210 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 3 PZAS, PRELIMINARES, 9.20 M2 DESMANTELAMIENTO, 22.60 M3 DE MOVIMIENTO DE TIERRA, 9 PZA, DE CIMENTACION, 22 ML DE ESTRUCTURA DE CONCRETO, 34.05 M2 ESTRUCTURA METALICA, 30 M2 ALBAÑILERIA, 2.20 M2 TABLAROCA, 2 PZAS DE CARPINTERIA, 8 M2 CANCELERIA, 17.45 ML DE HERRERIA, 7.60 M2 DE PINTURA, 3PZA, INSTALACION ELECTRICA.
241,941	241,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 484,601 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 335.66 M2 PRELIMINARES, 23.28 M2 DESMANTELAMIENTO, 26.45 M3 MOVIMIENTO DE TIERRA, 17.10 M3 CIMENTACION, 15.10 ML ESTRUCTURA CONCRETO, 15 M2 ESTRUCTURA METALICA, 75 M2 ALBAÑILERIA, 140.70 M2 IMPERMEABILIZACION, 7 PZAS CARPINTERIA, 15 PZAS CANCELERIA, 26.76 M2 HERRERIA, 453.20 M2 PINTURA, 9 PZA INSTALACION SANITARIA, 6 PZA INSTALACION HIDRAULICA, 33 SALIDA INSTALACION ELECTRICA.
239,516	239,516	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 479,041 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META SON 18.6 M2 DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION, 85 M2 PRELIMINARES, 1.16 M3 MOVIMIENTO TIERRA, 4.80 ML CIMENTACION, 4.05 ML ESTRUCTURA DE CONCRETO, 22.44 M2 ESTRUCTURA METALICA, 98.79 M2 ALBAÑILERIA, 16 M2 IMPERMEABILIZACION, 11.90 M2 CARPINTERIA, 54.44 M2 CANCELERIA, 27.42 M2 HERRERIA, 771.89 M2 PINTURA, 3 PZA, INSTALACION SANITARIA, 2 SALIDA INSTALACION HIDRAULICA, 14 SALIDA INSTALACION ELECTRICA.
234,934	234,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 489,967 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 205.6 M2 PRELIMINARES, 114.98 M2 DESMANTELAMIENTO, 65.98 M3 MOVIMIENTO TIERRA, 25.50 M2 CIMENTACION, 14.30 ML ESTRUCTURA DE CONCRETO, 73.39 M2 ALBAÑILERIA, 400.83 M2 IMPERMEABILIZACION, 2 PZAS CARPINTERIA, 129.72 M2 CANCELERIA, 25.72 M2 HERRERIA, 904.67 M2 PINTURA, 4 PZAS INSTALACION SANITARIA, 4 PZA INSTALACION HIDRAULICA, 19 SALIDA INSTALACION ELECTRICA, 271.42 M2 JARDINERIA
294,242	294,242	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	398.84	398.84	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 588,483 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 398.84 M2 PRELIMINARES, 113.97 M2 DEMOLICIONES, 108.88 M3 MOVIMIENTO TIERRAS, 20.78 M3 CIMENTACION, 85.91 M2 ESTRUCTURA CONCRETO, 84.61 M2 ALBAÑILERIA, 84.61 M2 IMPERMEABILIZACION, 9.54 M2 TABLAROCA, 13 PZA CARPINTERIA, 13.80 M2 CANCELERIA, 28.84 ML HERRERIA, 568 M2 PINTURA, 37 PZA INSTALACION SANITARIA, 30 ML INSTALACION HIDRAULICA, 450 ML INSTALACION ELECTRICA, 73.80 M2 JARDINERIA
120,188	120,188	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 254,911 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META SON 257.19 M2 DE PRELIMINARES, 38.02 M2 DESMANTELAMIENTO, 25.42 M3 MOVIMIENTO TIERRA, 27.46 M3 CIMENTACION, 85.73 M2 ALBAÑILERIA, 30.16 ML IMPERMEABILIZACION, 8.10 M2 TABLAROCA, 4 PZA, CARPINTERIA, 2 PZA, CANCELERIA, 15.10 M2 HERRERIA, 267.92 M2 PINTURA, 45 ML INSTALACION ELECTRICA.
188,059	188,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,965.25	1,965.25	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 336,809 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 527.40 M2 PRELIMINARES, 26.65 M3 MOVIMIENTO TIERRAS, 2 PZAS CIMENTACION, 5.60 ML ESTRUCTURA DE CONCRETO, 57.42 M2 ALBAÑILERIA, 20.70 M2 TABLAROCA, 1.80 M2 CARPINTERIA, 7.90 M2 CANCELERIA, 7.30 M2 HERRERIA, 1965.25 M2 PINTURA, 6 PZAS INSTALACION SANITARIA, 2 PZAS INSTALACION HIDRAULICA, 22 PZAS INSTALACION ELECTRICA
156,336	156,336	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,309.53	2,309.53	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 313,214 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 105.05 M2 PRELIMINARES, 2 PZAS DESMANTELAMIENTO, 14.82 M3 MOVIMIENTO TIERRAS, 4.70 M3 CIMENTACION, 34.35 M2 ALBAÑILERIA, 18.40 ML IMPERMEABILIZACION, 3 PZAS CARPINTERIA, 72.35 M2 HERRERIA, 1640.98 M2 PINTURA, 7 PZAS INSTALACION SANITARIA, 20 ML INSTALACION HIDRAULICA, 25 PZAS INSTALACION ELECTRICA
439,345	439,345	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 MODULO PREP, 143.08 M2, 263.83 M2 DE PISTA DE PATINAJE, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 7 LUMINARIAS, 45.60 ML DE CERCA. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,226,984.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 Y RECURSOS PROPIOS
8,357,170	8,357,170	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. JUAN PABLO II
69,967	69,967	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	429.07	429.07	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE
156,848	156,848	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	677.32	677.32	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MORELOS ORIENTE
232,875	232,875	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,314.72	2,314.72	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.25B X 12 Y 14, C.25B-1 X 10A Y 10COL.BENITO JUAREZ ORIENTE.
101,117	101,117	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,212.72	1,212.72	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
21,504	21,504	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	89.17	89.17	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
54,240	54,240	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	214.70	214.70	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
597,556	597,556	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.57	2,000.57	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO
20,266	20,266	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	111.60	111.60	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO
6,510	6,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18.52	18.52	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO
61,148	61,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	224.79	224.79	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR
66,175	66,175	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	259.37	259.37	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B.SOSA
103,708	103,708	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	316.30	316.30	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CINCO COLONIAS

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
238,348	238,348	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	803.56	803.56	100.0%	LA META SON 803.56 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CINCO COLONIAS
68,099	68,099	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	284.22	284.22	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR
14,380	14,380	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	52.85	52.85	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO
106,364	106,364	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	334.26	334.26	100.0%	
100,195	100,195	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	267.79	267.79	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA CHICHEN ITZA
492,349	492,349	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	844.51	844.51	100.0%	
167,896	167,896	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	865.42	865.42	100.0%	
37,974	37,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	44.31	44.31	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIO PORTES GIL
711,684	711,684	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,345.35	3,345.35	100.0%	
94,969	94,969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	206.50	206.50	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MIRAFLORES
82,862	82,862	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	277.38	277.38	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. CHENKU
12,475	12,475	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	53.28	53.28	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
43,845	43,845	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	199.53	199.53	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAYA
179,243	179,243	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	611.80	611.80	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA XCUMPICH
171,586	171,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	462.23	462.23	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA XCUMPICH
24,137	24,137	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	53.28	53.28	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
82,549	82,549	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	329.20	329.20	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN LUIS CHUBURNA
80,985	80,985	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	980.45	980.45	100.0%	
437,022	437,022	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,912.35	1,912.35	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON
127,212	127,212	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	489.70	489.70	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE
589,794	589,794	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,415.03	2,415.03	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMAPOLA
47,991	47,991	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	258.10	258.10	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FCO. I. MADERO
293,365	293,365	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,092.09	1,092.09	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN PABLO II
358,238	358,238	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,510.88	1,510.88	100.0%	
249,565	249,565	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.21	182.21	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
178,346	178,346	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	582.90	582.90	100.0%	LA META SON 582.90 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JUAN GRANDE

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
92.114	92.114	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	383.42	383.42	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
42.176	42.176	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	142.73	142.73	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA
93.018	93.018	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.25	375.25	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
170.524	170.524	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	701.91	701.91	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
43.745	43.745	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	137.88	137.88	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AZCORRA
32.359	32.359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	89.11	89.11	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. DEL PARQUE
78.356	78.356	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	225.37	225.37	100.0%	NO TIENE LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO
87.769	87.769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	226.65	226.65	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. JACIENTO CANEK
24.051	24.051	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	71.69	71.69	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MORELOS ORIENTE
51.953	51.953	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAMBULA
20.468	20.468	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	152.30	152.30	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAMBULA
203.939	203.939	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	652.78	652.78	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO
121.717	121.717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	501.79	501.79	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA SAMBULA
152.719	152.719	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	425.73	425.73	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO
111.574	111.574	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	373.96	373.96	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MORELOS ORIENTE
267.556	267.556	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,093.82	1,093.82	100.0%	LA META SON 1,093.82 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA OBRA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I
169.666	169.666	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	637.80	637.80	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA
44.969	44.969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	189.14	189.14	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL
284.686	284.686	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.77	1,050.77	100.0%	LA META SON 1,050.77 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR
76.749	76.749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	222.25	222.25	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA ROSA
55.533	55.533	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	166.20	166.20	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAMBULA
371.099	371.099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672.67	1,672.67	100.0%	LA META SON 1672.67 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAMBULA
367.591	367.591	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	523.76	523.76	100.0%	LA META SON 523.76 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANZANA 115
1,001.076	1,001.076	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,026.04	3,026.04	100.0%	
596.692	596.692	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE
1,790.034	1,790.034	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,211,755 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 4929.10 M2 DE PRELIMINARES, 182.02 M3 MOVIMIENTO TIERRA, 90.54 M3 CIMENTACION, 31.20 ML ESTRUCTURA DE CONCRETO, 1 PZA. ESTRUCTURA METALICA, 369.80 M2 ALBAÑILERIA, 235 ML IMPERMEABILIZACION, 11 PZA. CARPINTERIA, 67.20 M2 CANCELERIA, 69 M2 HERRERIA, 1463.20 M2 PINTURA, 10 SALIDAS INSTACION SANITARIA, 12 SALIDAS INSTALACION HIDRAULICA, 195 ML INSTALACION ELECTRICA, 167.90 M2 JARDINERIA.

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
57,582	57,582	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
48,006	48,006	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
50,921	50,921	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION. LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA CHICHI SUAREZ
31,546	31,546	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
23,993	23,993	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGU OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
31,406	31,406	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
33,810	33,810	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA MESTA ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
31,430	31,430	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
30,969	30,969	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
34,309	34,309	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
34,465	34,465	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION. LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA SODZIL NORTE
25,450	25,450	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION
53,428	53,428	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
1,394,877	1,394,877	100.0%	0	0	PIEZA	440.00	440.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.LA META ES 440 PIEZAS DE FOSAS. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. XOCLAN BECH
1,795,467	1,795,467	100.0%	0	0	PIEZA	560.00	560.00	100.0%	EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. XOCLAN BECH
70,088	70,088	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-340 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
83,032	83,032	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
116,534	116,534	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
69,484	69,484	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
80,171	80,171	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
75,802	75,802	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL AGATO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA SODZIL NORTE
63,992	63,992	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
3,593	3,593	100.0%	0	0	METRO LINEAL	75.55	75.55	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE LINDAVISTA
18,121	18,121	100.0%	0	0	METRO LINEAL	286.25	286.25	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE NUEVA MULSAY III
10,325	10,325	100.0%	0	0	METRO LINEAL	151.70	151.70	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL
8,575	8,575	100.0%	0	0	METRO LINEAL	73.55	73.55	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE VERGEL
11,863	11,863	100.0%	0	0	METRO LINEAL	194.90	194.90	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
23.808	23.808	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	83.11	83.11	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO
36.838	36.838	100.0%	0	0	METRO LINEAL	574.70	574.70	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FCO. VILLA PTE.
15.202	15.202	100.0%	0	0	METRO LINEAL	271.33	271.33	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA
3.920	3.920	100.0%	0	0	METRO LINEAL	134.90	134.90	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL
13.848	13.848	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.35	210.35	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA
15.562	15.562	100.0%	0	0	METRO LINEAL	188.10	188.10	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO
8.443	8.443	100.0%	0	0	METRO LINEAL	141.60	141.60	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B.SOSA
7.311	7.311	100.0%	0	0	METRO LINEAL	104.97	104.97	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAXIMO ANCONA
17.944	17.944	100.0%	0	0	METRO LINEAL	286.00	286.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON
25.790	25.790	100.0%	0	0	METRO LINEAL	385.40	385.40	100.0%	
28.041	28.041	100.0%	0	0	METRO LINEAL	431.17	431.17	100.0%	
11.695	11.695	100.0%	0	0	METRO LINEAL	167.35	167.35	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA
8.894	8.894	100.0%	0	0	METRO LINEAL	322.30	322.30	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA
8.131	8.131	100.0%	0	0	METRO LINEAL	436.88	436.88	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE
5.071	5.071	100.0%	0	0	METRO LINEAL	67.40	67.40	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN VICENTE CHUBURNA
11.883	11.883	100.0%	0	0	METRO LINEAL	178.30	178.30	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH
10.872	10.872	100.0%	0	0	METRO LINEAL	156.05	156.05	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA I
10.071	10.071	100.0%	0	0	METRO LINEAL	155.09	155.09	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE
6.451	6.451	100.0%	0	0	METRO LINEAL	108.19	108.19	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA
1.789	1.789	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOCH
26.752	26.752	100.0%	0	0	METRO LINEAL	448.58	448.58	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
12.780	12.780	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.50	200.50	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUJA II
2.625	2.625	100.0%	0	0	METROS LINEALES	106.50	106.50	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DELIO MORENO
10.916	10.916	100.0%	0	0	METRO LINEAL	164.15	164.15	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUJA III
12.452	12.452	100.0%	0	0	METRO LINEAL	183.70	183.70	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CECILIO CHI
19.024	19.024	100.0%	0	0	METRO LINEAL	314.70	314.70	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SALVADOR ALVARADO SUR
20.325	20.325	100.0%	0	0	METRO LINEAL	307.60	307.60	100.0%	

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2,609	2,609	100.0%	0	0	METRO LINEAL	39.80	39.80	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA
2,208	2,208	100.0%	0	0	METRO LINEAL	68.84	68.84	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA
10,944	10,944	100.0%	0	0	METRO LINEAL	165.90	165.90	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR
7,412	7,412	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.75	90.75	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CHUMINOPOLIS
1,387,029	1,387,029	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIOS 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. YUCALPETEN
89,539	89,539	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES CONSTRUCCION(OBRA) DEL PARQUE CONSISTENTE EN: 1 CANCHA FUTBOL SOCCER, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 1371.41 ML CERCA, 18 PZA LUMINARIA, 21.80 ML ANDADOR PEATONAL, 1063 M2 AREA VERDE, 110.90 M2 ESTACIONAMIENTO. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON
589,098	589,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA CANCHA DE FUTBOL SOCCER, 1371.41 METRO LINEAL DE CERCA, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 18 PZA LUMINARIA, 21.80 ML ANDADOR PEATONAL, 1063 M2 AREA VERDE, 110.90M2 ESTACIONAMIENTO. EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,268,295 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008.
585,093	585,093	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA
256,541	256,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.60	56.60	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 262,489 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. LA META SON 56.60 M2 DE RAMPA A DISCAPACITADOS Y 789 ML DE SISTEMA DE RIEGO
240,713	240,713	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 266,991 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. LAS METAS SON 380 M2 LIMPIEZA GENERAL Y 1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA
30,622	30,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18.90	18.90	100.0%	LA META SON 18.90 M2 DE RAMPA, 162.61 M2 DE SISTEMA DE RIEGO, 18.90 M2 DE BANQUETAS Y 1491.10 M2 DE LIMPIEZA GENERAL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 61,243 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
3,627,493	3,627,493	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 2423 METROS LINEALES DE ANDADOR PEATONAL, 1 CANCHA DE FUTBOL SOCCER,303.98 METRO LINEAL DE CERCA, 48 PZAS DE LUMINARIA, 22.63 M2 DE ARENERO, 44.12 M2 DE KIOSCO CULTURAL, 4883.17 M2 AREA VERDE, 53 PZA BANCA. LA AUTORIZACION ES MEDIANTE OFICIO 307-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 5,959,934 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
37,737	37,737	100.0%	0	0	METRO LINEAL	586.35	586.35	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA
17,036	17,036	100.0%	0	0	METRO LINEAL	269.80	269.80	100.0%	
90,091	90,091	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
87,688	87,688	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA CHICHI SUAREZ
80,184	80,184	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARI DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE
236,558	236,558	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	98.00	98.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 477,674 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008 LA META ES 77.70 M2 PRELIMINARES, 19 PZA DESMANTALAMIENTO, 41.66 M3 MOVIMIENTO DE TIERRA, 11.40 ML CIMENTACION, 20.52 M2 ESTRUCTURA DE CONCRETO, 77.39 M2 ESTRUCTURA, 26.55 M2 ALBAULERIA, 183.22 M2 IMPERMEABILIZACION, 7 M2 CANCELERIA, 10 PZAS HERRERIA, 784.14 M2 PINTURA, 16 PZAS INSTALACIONESANTITARA, 55 ML INSTALACION HIDRAULICA, 22 PZAS INSTALACION ELECTRICA
109,467	109,467	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA META ES UNA REHABILITACION(OBRA). LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON
57,556	57,556	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II
286,239	286,239	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,449.00	2,449.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 455,248 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008.
341,526	341,526	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,017.00	3,017.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$683,052 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META SON 3017 M2 DE CONSTRUCCION.
349,526	349,526	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH
2,159,972	2,159,972	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 18 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 880 M2 TECHUMBRE, 60 M2 AREA JUEGOS INFANTILES, 104 METRO LINEAL CERCA, 504 M2 PISTA DE PATINAJE, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 2 PIEZAS DE JUEGOS INFANTILES, 1188 ML ANDADOR PEATONAL, 18 PZA DE BANCA. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,791,544 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
1,146,090	1,146,090	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 20 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 112 M2 ARENERO, 2PZAS JUEGOS INFANTILES, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 143.60 ML CERCA, 31 PZAS BANCA, 1162 M2 AREA VERDE, 870 ML ANDADOR PEATONAL. EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,544,889 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
27,594	27,594	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA REHABILITACION(OBRA)CONSISTENTE EN: 20 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 122 M2 ARENERO, 2 PAS JGOS INFANTILES, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 31 PZAS BANCA, 1162M2 AREA VERDE, 870ML ANDADOR PEATONAL. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CHICHEN ITZA

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2,059,336	2,059,336	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 994.57 METRO LINEAL ANDADOR PEATONAL, 11 PZAS BANCA, 31 PZA LUMINARIA, 124.80 M2 TECHUMBRE, 16 PZA SANITARIOS, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 111.62 M2 DE GRADAS, 1 OBRA DE ACCESO, 853 M2 AREA VERDE, EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,864,552 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
70,601	70,601	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	92.30	92.30	100.0%	LA META ES 92.30 M2 RAMPA PARA DISCAPACITADOS, 409 ML SISTEMA RIEGO, 5481.22 M2 LIMPIEZA GENERAL, 111.80 ML GUARNICIONES, EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 144,544 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
651,079	651,079	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA REHABILITACION CONSISTE EN: 92.30M2 RAMPA A DISCAPACITADOS, 409 ML SISTEMA DE RIEGO, 5481.22 M2 LIMPIEZA GENERAL, 111.80 ML GUARNICIONES. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AZCORRA
294,076	294,076	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES UNA REHABILITACION(OBRA) DEL PARQUE CONSISTENTE EN: 1491 ML ANDADOR PEATONAL, 30 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA SOFTBOL, 123.50M2 TECHUMBRE, 164.80 M2 SANITARIOS, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 85.55 M2 AREA VERDE, 8 PZAS BANCA, 10 PZAS BOTE BASURA, EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA ROSA
870,424	870,424	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 8 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 159.04 M2 ARENERO, 2 PZAS JUEGOS INFANTILES, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 610.50 M2 AREA VERDE, 139 M2 AREA DE JUEGOS INFANTILES, 388.9 M2 TECHUMBRE, EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,405,744 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
25,168	25,168	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	446.50	446.50	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 48,822 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA META SON 446.50 M2 DE SISTEMA DE RIEGO Y 5016 M2 DE LIMPIEZA GENERAL.
21,801	21,801	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
702,870	702,870	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 1 CANCHA DE FUTBOL SOCCER, 29 PZAS LUMINARIA, 388.8 METRO LINEAL CERCA, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 528.14 ML DE ANDADOR PEATONAL, 12.40 M2 DE ESTACIONAMIENTO, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 1 PZA- JUEGOS INFANTILES, 425 M2 DE AREA VERDE, 12 PZA BANCA, 1 BOTE DE BASURA, EL CONCEPTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,405,744 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
11,162	11,162	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 420.00 M2 DE LIMPIEZA GENERAL Y 231.23 METRO LINEAL SISTEMA RIEGO, EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 22,495 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
2,058,048	2,058,048	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 1111.34 M2 TECHUMBRE, 635.88 M2 AREA VERDE, 645.75 ANDADOR PEATONAL, 1 PZA- JUEGOS INFANTILES, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 617 METRO LINEAL CERCA, 20 PZA LUMINARIA, 18 PZAS BANCA, 6 PZA BOTE DE BASURA, EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,268,252 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
119,613	119,613	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES UNA REHABILITACION(OBRA) DEL PARQUE QUE CONSISTE EN: 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 1111.34 M2 TECHUMBRE, 635.88 M2 AREA VERDE, 645.75 ML ANDADOR PEATONAL, 1 PZA JUEGOS INFANTILES, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 617ML CERCA, 20 PZAS LUMINARIA, 18 PZAS BANCA, 6 PZAS BOTE. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CASTILLA CAÑAMA
44,535	44,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.30	24.30	100.0%	LA META ES 24.30 M2 RAMPA PARA DISCAPACITADOS, 178 METRO LINEAL SISTEMA DE RIEGO, 99.35 M2 LIMPIEZA GENERAL, EL CONCEPTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 89,070 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
2,389,052	2,389,052	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 33 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA FUTBOL SOCCER, 401.20 METRO LINEAL CERCA, 112 M2 GRADAS, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 67 M2 ARENERO, 100.17 M2 SANITARIOS, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 125 M2 TECHUMBRE, EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,816,660 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
1,577,538	1,577,538	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 1491.10 METRO LINEAL ANDADOR PEATONAL, 30 PZAS DE LUMINARIA, 1 CANCHA DE SOFTBOL, 122.50 M2 DE TECHUMBRE, 104.80 M2 DE SANITARIOS, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 86.55 M2 AREA VERDE, 8 PZA BANCA, 10 PZA BOTES DE BASURA, AUTORIZACION DEL CONCEPTO DE OBRA SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,326,672 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
124,555	124,555	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES UNA REHABILITACION(OBRA) DEL PARQUE QUE CONSISTE EN: 24.30M2 RAMPA A DISCAPACITADOS, 178 ML SISTEMA DE RIEGO Y 99.35 M2 LIMPIEZA GENERAL. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II
153,415	153,415	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	495.00	495.00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO EN EL OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DELIO MORENO CANTON
215,883	215,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%	EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$298,798 Y LA OBRA SON LA REALIZACION DE 660 M2 DE BANQUETAS, 108 M2 RAMPAS PARA DISCAPACIDAD Y 130 ML RIEGO, EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
1,614,145	1,614,145	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
1,053,266	1,053,266	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.LA META ES UNA REMODELACION(OBRA), PERO SE UTILIZAN METROS PORQUE NO EXISTE LA META REQUERIDA EN EL CATALOGO.
1,389,674	1,389,674	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 88.68 M2 DE GRADAS, 1 CANCHA DE FUTBOL SOCCER, 38 PZAS LUMINARIA, 31.50 METRO LINEAL CERCA, 124.80 M2 TECHUMBRE, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 683.10 ML ANDADOR PEATONAL, 178 M2 ESTACIONAMIENTO, 18 PZA BANCA, 4 PZA BOTE BASURA, EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,366,851 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
296,300	296,300	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	650.60	650.60	100.0%	LA META SON 650.60 METRO LINEAL
156,744	156,744	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	920.00	920.00	100.0%	LA META ES EN METROS LINEALES LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
205,418	205,418	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	169.00	169.00	100.0%	LA META ESTA EN METROS LINEALES
178,988	178,988	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	171.45	171.45	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR
16,032	16,032	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	196.60	196.60	100.0%	LA META SON 196.60 METROS LINEALES

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
310,243	310,243	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	417.53	417.53	100.0%	LA META SON 417.53 METRO LINEAL
190,280	190,280	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	271.40	271.40	100.0%	LA META SON 271.40 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR
192,093	192,093	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	220.00	220.00	100.0%	LA META ESTA EN METROS LINEALES
176,778	176,778	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	265.03	265.03	100.0%	LA META SON 265.03 METRO LINEAL
316,353	316,353	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,618.00	1,618.00	100.0%	LA META SON METROS LINEALES. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 850,331 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 20 PZAS. PRELIMINARES Y POSTES, 31 PZAS. ESTRUCTURAS, 1618 ML CABLEADO MEDIA Y BAJA TENSION, 10 PZA. RETENIDA, 5 PZA. TRANSFORMADORES, 50 PZA. PROTECCION Y EQUIPO DE MEDICION, 21 PZA. DISPOSITIVOS, 20 PZAS. LUMINARIAS.
138,763	138,763	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	105.82	105.82	100.0%	LA META SON 105.82 METRO LINEAL
273,029	273,029	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	322.70	322.70	100.0%	LA META SON 322.70 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LEONA VICARIO
213,286	213,286	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200.70	200.70	100.0%	LA META SON 200.70 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN
247,282	247,282	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	359.70	359.70	100.0%	LA META ES EN METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN
229,870	229,870	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	208.10	208.10	100.0%	LA META SON 208.10 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PEDREGALES DE ORIENTE
123,814	123,814	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	93.10	93.10	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA CHICHI SUAREZ
535,180	535,180	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	302.10	302.10	100.0%	LA META SON 302.10 METRO LINEAL.
500,145	500,145	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	798.30	798.30	100.0%	LA META SON 798.30 METRO LINEAL
107,214	107,214	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	113.90	113.90	100.0%	LA META SON 113.90 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LEANDRO VALLE
296,331	296,331	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	249.00	249.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
192,489	192,489	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	299.20	299.20	100.0%	LA META ES EN METROS LINEALES LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH
140,064	140,064	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	229.00	229.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR III
58,031	58,031	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	89.90	89.90	100.0%	LA META SON 89.90 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUJA II
122,777	122,777	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	111.20	111.20	100.0%	LA META SON 111.20 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. XOCLAN SUSULA
124,659	124,659	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	106.40	106.40	100.0%	LA META ES EN METROS LINEALES LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II
465,057	465,057	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,285.40	1,285.40	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 930,114 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 08. LA META ES 31 PZAS. PRELIMINARES Y POSTES, 8 PZAS. ESTRUCTURAS, 1285.40 ML CABLEADO MEDIA Y BAJA TENSION, 15 PZAS. RETENIDA, 8 PZAS. TRANSFORMADORES, 21 PZAS. PROTECCION EQUIPOS DE MEDICION, 32 PZAS. DISPOSITIVOS, 30 PZAS. LUMINARIAS.
143,434	143,434	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	194.00	194.00	100.0%	
1,596,250	1,596,250	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	3,862.00	3,862.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,747,701 EL SALDO SER CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 99 PZAS. PRELIMINARES Y POSTES, 27 PZAS. ESTRUCTURAS, 54 PZA. RETENIDAS, 28 PZAS. TRANSFORMADORES, 78 PZA. PROTECCION Y EQUIPOS DE MEDICION, 105 PZAS. DISPOSITIVOS, 92 PZAS. LUMINARIAS, 7472.20 ML CABLEADO MEDIA Y BAJA TENSION.
269,328	269,328	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	255.45	255.45	100.0%	LA META SON 255.45 METROS LINEALES LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR
328,515	328,515	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	451.70	451.70	100.0%	LA META SON 451.70 METROS LINEALES LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR
137,019	137,019	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	120.00	120.00	100.0%	LA META ES EN METROS LINEALES LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
147,016	147,016	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN SANTA CRUZ PALOMEQUE. REPARACION DE BAJANTE ELECTRICO EN MURETES DE ACOMETIDA. INCLUYE RETIAR CABLE DEL REGISTRO A LA BASE DE MEDICION. COLOCAR TUBERIA. PICADO DE MURO Y MAMPOSTERIA PARA OCULTAR TUBERIA. COLOCAR CABLE, CONECTAR Y SELLAR CON CEMENTO. REPARACION DE BANQUETA. SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETES PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS SEGUN NORMAS DE CFE. ROTULACION DEL NUMERO DE SECTOR EN EL INTERIOR DE LOS REGISTROS ELECTRICOS Y EN EL POSTE DEL BANDO. ROTULACION DE LOS MURETES DE ACOMETIDA MARGANDO EL NUMERO DE PREDIO DE ACUERDO A PLANO DE LOTIFICACION Y EL NUMERO DE REGISTRO EN EL INTERIOR DEL MISMO. RETIRO, RECUPERACION E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO EN POSTE DESIGNADO PARA ALUMBRADO PUBLICO. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA INCLUYE INSTALAR BAJANTE. PERFORACION DE POZO

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
658.738	658.738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES EN UNIDAD, LA OBRA CONSISTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, OBRA EXTERIOR, PINTURA, AREAS VERDES, CANCELERIA, LETRERO INSTITUCIONAL, CERCA TIPO ACERO, BANQUETAS Y LIMPIEZA GENERAL. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SALVADOR ALVARADO SUR
46.800	46.800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA UNIDAD, LA REHABILITACION CONSISTE EN: CONSISTENTE EN PRELIMINARES/DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS), ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, FACHADA, AREA DE BASURERO Y AREA DE CISTERNA, CERCA METALICA Y BANQUETAS. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SALVADOR ALVARADO SUR
155.868	155.868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO CONSISTENTE EN: CONSISTENTE EN PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, BASURERO Y AREA DE CISTERNA, CERCA METALICA Y BANQUETAS. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR
621.907	621.907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA UNIDAD, CONSISTENTE EN PRELIMINARES/DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS), ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, FACHADA, AREA DE BASURERO Y AREA DE CISTERNA, CERCA METALICA Y BANQUETAS
33.610	33.610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO CONSISTENTE EN: HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA, SALIDA SANITARIA, FACHADA, PINTURA Y LIMPIEZA. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MULSAY
372.585	372.585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO, CONSISTENTE EN: 21.28 M3 FABRICACION Y COLOCACION CONCRETO, 99.67 KG SUMINISTRO Y COLOCACION ACERO, 16.48 M2 CIMBRA, 3 PZAS SALIDA SANITARIAS, 3 PZAS SALIDA HIDRAULICA, 13 SALIDA ELECTRICA, 7 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA, 14.60 M2 PISO DE CONCRETO 10 ML, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 1 PZA SACL PARA DISCAPACITADOS, 20 M2 MURO DE BLOCK, 9.30 ML CADENA DE NIVELACION, 25.70 M2 FIRME DE CONCRETO, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION TINACO, 2 PZAS BARRAS PARA DISCAPACITADOS, 3 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, 5.88 M2 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LA REJA
102.399	102.399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO CONSISTENTE EN ALBAÑILERIA, CANCELERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CERCA DE MALLA CICLONICA, RANPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PISO DE PORTICO DE ACCESO, LOSA DEL PORTICO DE ACCESO, MURO FACHADA, BASURERO, PINTURA, AREAS VERDES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, LIMPIEZA GENERAL. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LAS AGUILAS
1.855.430	1.855.430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO, CONSISTENTE EN: 63.40 M2 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, 1.28 M3 FABRICACION Y COLOCACION CONCRETO, 99.67 KG SUMINISTRO Y COLOCACION ACERO, 6.48 M2 CIMBRA, COMUN EN TRABES, 38.70 M2 VIGUETAS, 3 PZAS SALIDA SANITARIAS, 3 PZAS SALIDA HIDRAULICA, 13 SALIDA ELECTRICA, 7 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA, 13 M3 SUMINISTRO Y RELENO MATERIAL DE BANCO, 4.60 M2 PISO DE CONCRETO 10 ML, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 1 PZA SACL PARA DISCAPACITADOS, 40 M2 MURO DE BLOCK, 9.30 ML CADENA DE NIVELACION, 15.70 M2 FIRME DE CONCRETO 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION TINACO, 4 PZAS BARRAS PARA DISCAPACITADOS, 2 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, 2.88 M2 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA MULTIPANEL. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH
764.987	764.987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO CONSISTENTE EN: 110.16 M2 DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA, 77.72 ML PREPARACION DE LOSA, 3 DEMOLICION DE MURO DE BLOCK, 12.50 ML DEMOLICION DE SARDINEL, 6 ML DEMOLICION DE BANQUETAS, 4 PZAS RETIRO DE BANCAS, 55 SALIDAS INSTALACION ELECTRICA, 12 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA, 42 SALIDAS INSTALACION HIDRAULICA, 5 PZAS LLAVE JARDI, 65 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO, 2 PZAS PUERTA DE MADERA, 21.60 ME SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTORES, 114 M2 FORJADO DE CANCELERIA DE MADERA, 846 M2 PINTURA VINILICA, 363.40 M2 PINTURA ESMALTE, 27.40 ML CERCA METALICA. LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. VERGEL
11.741	11.741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA UNIDAD, LA REHABILITACION CONSISTE EN: CONSISTENTE EN PRELIMINARES/DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS), ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, FACHADA, AREA DE BASURERO Y AREA DE CISTERNA, CERCA METALICA Y BANQUETAS. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AZOORRA
228.895	228.895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, BANQUETAS, CONSTRUCCION DE BASURERO, PINTURA, REMODELACION DE BAÑOS, REMODELACION DE CONSULTORIOS, REMODELACION DE SALA DE ESPERA, MURO FACHADA EXTERIOR, BANQUETAS, RANPA A DISCAPACITADOS, AREAS VERDES. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AZOORRA
150.233	150.233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO QUE CONSISTE EN: CONSISTENTE EN PRELIMINARES/DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS), ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, FACHADA, AREA DE BASURERO Y AREA DE CISTERNA, CERCA METALICA Y BANQUETAS. LA OBRA SE REALIZO EN LA COMSARIA CHICHI SUAREZ
1.167.537	1.167.537	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO, CONSISTENTE EN: 210.16 M2 DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA, 42.48 M2 DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO, 47.72 ML PREPARACION DE LOSA, 1 DEMOLICION DE MURO DE BLOCK, 12.50 ML DEMOLICION DE SARDINEL, 2 PZAS DESMANTELAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, 36 ML DEMOLICION DE BANQUETAS, 28 ML DEMOLICION DE MANPOSTERA DE PIEDRA, 2 PZAS RETIRO DE BANCAS, 55 SALIDAS INSTALACION ELECTRICA, 13 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA, 2 SALIDAS INSTALACION HIDRAULICA, 2 PZAS LLAVE JARDI, 45 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO, 27.95 M2 PUERTA DE MADERA, 51.60 ME SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTORES, 114 M2 FORJADO DE CANCELERIA DE MADERA, 1046 M2 PINTURA VINILICA, 563.40 M2 PINTURA ESMALTE, 17.40 ML CERCA METALICA. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA ROSA
220.771	220.771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO CONSISTENTE EN: PRELIMINARES/DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS), ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, CERCA METALICA, BANQUETAS, CONSTRUCCION DE BASURERO, PINTURA, REMODELACION DE BAÑOS, REMODELACION DE CONSULTORIOS, REMODELACION DE SALA DE ESPERA, MURO FACHADA EXTERIOR, BANQUETAS, RANPA A DISCAPACITADOS, AREAS VERDES. LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. RESIDENCIAL PENSIONES Y
21.865	21.865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO CONSISTENTE EN: PRELIMINARES/DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS), ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NORA QUINTANA
551.830	551.830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA UNIDAD, LA REHABILITACION CONSISTE EN: EN ALBAÑILERIA, CANCELERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CERCA DE MALLA CICLONICA, RANPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PISO DE PORTICO DE ACCESO, LOSA DEL PORTICO DE ACCESO, MURO FACHADA, BASURERO, PINTURA, AREAS VERDES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, LIMPIEZA GENERAL. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR
317.424	317.424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO CONSISTENTE EN: EN ALBAÑILERIA, CANCELERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CERCA DE MALLA CICLONICA, RANPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PISO DE PORTICO DE ACCESO, LOSA DEL PORTICO DE ACCESO, MURO FACHADA, BASURERO, PINTURA, AREAS VERDES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, LIMPIEZA GENERAL
393.247	393.247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO CONSISTENTE EN: PRELIMINARES/DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS), ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, CERCA METALICA, BANQUETAS, CONSTRUCCION DE BASURERO, PINTURA, REMODELACION DE BAÑOS, REMODELACION DE CONSULTORIOS, REMODELACION DE SALA DE ESPERA, MURO FACHADA EXTERIOR, BANQUETAS, RANPA A DISCAPACITADOS, AREAS VERDES. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE
302.174	302.174	100.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	21.00	21.00	100.0%	CALLE 13 X 8 Y 8 A, COL. LAS AGUILAS EDIF. ELVA CARRILLO (CENTRO DE SUPERACION INTEGRAL), CALLE 17 # 540 X 18 Y 20 COL. AMALIA SOLORZANO, CALLE 18 # 571 X 71 Y 71 A COL. AZOORRA, CALLE 22 S/N X 23 Y 25 COL. AMPLIACION MEDICO PONIENTE (PROMIS, SEGURO POPULAR), CALLE 64 NO. 547 X 67 Y 69 COL. SAN JUAN, CALLE 41 S/N X 36 Y 38 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE, CALLE 88-B X 161 Y 163 COL. EMILIANO ZAPATA SUR II (CENTRO DE SUPERACION INTEGRAL), CALLE 46 S/N X 57 COL. FIDEL VELAZQUEZ (CENTRO DE SUPERACION INTEGRAL, SARA MENA), CALLE 35 NO. 220-A X 32 Y 34 COL. FCO. I. MADERO, CALLE 44 S/N X 49 Y 51 COL. NUEVA HIDALGO, CALLE 16 NO. 413 X 81 Y 83 COL. KUKULCAN, CALLE 25 S/N X 24 Y 24-A COL. MANUEL CRESCENCIO REJON (CENTRO DE SUPERACION INTEGRAL), CALLE 103 S/N X 64 Y 64-1 COL. MELITON SALAZAR, CALLE 61 S/N X 114 Y 116 COL. XAN REAS COL. MULSAY, CALLE 140 S/N X 61 Y 59 COL. NORA QUINTANA (CENTRO DE SUPERACION INTEGRAL), CALLE 60 S/N X 5-C Y 5-D RESIDENCIAL PENSIONES, CALLE 50-B S/N X 165 Y 167 COL. PLAN DE AYALA SUR, CALLE 7 NO. 563 X 6 Y 8 COL. EL PORVENIR, CALLE 163 S/N X 76 Y 78 COL. RENACIMIENTO, CALLE 39-A NO. 329 X 8 Y 10 COL. SALVADOR ALVARADO SUR, CALLE 62 S/N X 153 Y 155 COL. SAN JOSE TECOH (CENTRO DE SUPERACION INTEGRAL)
6.381.102	6.381.102	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UN CENDI LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. JUAN PABLO II
3.318.311	3.318.311	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UN CENTRO DE ATENCION LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. VERGEL

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
93,133	93,133	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	105.00	100.0%	
159,504	159,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
3,941,450	3,941,431	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	LA META SON 260 BARS. TAMBIEN SE EJECUTO LA OBRA EN LAS COMISARIAS SITPACH, SODZIL NORTE, SANTA GERTRUDIS COPO, XCANATUN, XCUNYA, CAUCEL, DZUNUNCAN, MOLAS, SAN ANTONIO TZACALA, SAN JOSE TZAL, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA CRUZ PALOMEQUE, TAHDZIBICHEN, TEXAN CAMARA, TIXCACAL, XQUIMPICH, XMATKIL, DZIBLCHALTUN Y EN LAS COLONIAS AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA, AMPL. PLAN DE AYALA SUR, BENITO JUAREZ ORIENTE, BUGAMBILIAS, CASTILLA CAMARA, CENTRO, DELIO MORENO CANTON, EL ROBLE, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, EMILIANO ZAPATA SUR I Y III, FCO. I, MADERO, NUEVA Mulsay, LIBERTAD, REYES, MAYA, MELCHOR OCAMPO, NUEVA REFORMA AGRARIA, PINZONES, AMPL. NUEVA Mulsay, CARMELITAS, CHUMINOPOLIS, CINCO COLONIAS, NUEVA CHICHEN ITZA. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
133,656	133,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
1,432,524	1,431,012	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	99.00	99.00	100.0%	LA META SON 99 CUARTOS ADICIONALES. TAMBIEN SE EJECUTO LA OBRA EN LAS COMISARIAS YAXNIC, CHICH SUAREZ, CHOLLUL, CHOLLUL GPE, CHOLLUL, PARASO, CHOLLUL SAN MARTIN, DZIDZILCHE, DZITYA, DZUNUNCAN, HUNYECTAMAN, SAN JOSE TZAL, SODZIL NORTE, SANTA CRUZ PALOMEQUE, SANTA MARIA CHI, SUYUNCHEN, TEXAN CAMARA, TIXCACAL, YAXCHE CASARES Y EN LAS COLONIAS AMPLIACION NUEVA Mulsay, CENTRO, EMILIANO ZAPATA SUR, FCO. I, MADERO, MARIA LUISA, SAN ANTONIO XLUCH III, SAN JOSE VERGEL, AMPL. PLAN DE AYALA SUR, BENITO JUAREZ NORTE, BOJORQUEZ, EL ROBLE AGRICOLA, GUADALUPANA, MAYAPAN, MELCHOR OCAMPO, NUEVA Mulsay, PINZONES, PORVENIR. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
1,424,148	1,424,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	35.00	100.0%	LA META SON 35 PIES DE CASA. TAMBIEN SE EJECUTO LA OBRA EN LAS COMISARIAS SANTA CRUZ PALOMEQUE, TAHDZIBICHEN, YAXNIC, CAUCEL, SANTA MARIA CHI, TIXCUYTUN, XCANATUN, DZUNUNCAN, SAN IGNACIO TESIP Y EN LAS COLONIAS DELIO MORENO CANTON EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA SUR, NUEVA Mulsay, NUEVA SAN JOSE TECOH, SAN ANTONIO XLUCH. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA
58,813	58,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	70.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AVILA CAMACHO, LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA
182,970	182,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	70.00	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO SE ELIGIO AMPLIACION AL NO EXISTIR EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA
189,439	189,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA
257,092	257,092	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.00	66.00	100.0%	
350,508	350,508	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
525,869	525,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	
210,347	210,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	90.00	100.0%	
83,036	83,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
37,583	37,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	
32,088	32,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	
84,251	84,251	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	32.00	100.0%	
799,046	799,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	99.00	99.00	100.0%	LA META SON LA CONSTRUCCION DE 99 TECHOS. TAMBIEN SE EJECUTO LA OBRA EN LAS COLONIAS EL ROBLE, FCO. I MADERO, LIBERTAD, NUEVA Mulsay, NUEVA SAMBULA, PEDREGALES DE LINDAVISTA, SAN PABLO LIMAL, SANTA ROSA, MIRAFLORES, EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, SALVADOR ALVARADO SUR, SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH, SAN JOSE TECOH, ROBLE AGRICOLA, SAN JOSE, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, LINDAVISTA, BENITO JUAREZ ORIENTE, SAN PABLO ORIENTE, AZCORRA, OBRERA, SAN ANTONIO KAUU II, NUEVA REFORMA AGRARIA, AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA, AMPL. NUEVA Mulsay, AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA, AMPL. MIRAFLORES, PLAN DE AYALA SUR, SAN JOSE TECOH SUR, NUEVA SAN JOSE TECOH, MERCEDES BARRERA, CASTILLA CAMARA, DOLORES OTERO, CANTO.
586,412	586,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	102.00	102.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS

Cursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
51,978	51,978	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
4,434,693	4,434,693	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.09	3.09	100.0%	
3,184,345	3,184,345	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.78	15.78	100.0%	
1,379,923	1,379,923	100.0%	0	0	M2 INVERNADERO	200.00	200.00	100.0%	
115,029	115,029	100.0%	0	0	M2 INVERNADERO	2,960.00	2,960.00	100.0%	LA META SON 74 MODULOS CASA SOMBRA
998,131	998,131	100.0%	0	0	GRANJAS	11.00	11.00	100.0%	LA META ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LAS 11 COMISARIAS. INFRAESTRUCTURA OVINA EN DZITYA, INFRAESTRUCTURA PORCINA DZUNUNCAN, INFRAESTRUCTURA AVICOLA EN SAN JOSE TZAL, Y SAN JOSE TECOH, PAVOS DE ENGORDA EN CHOLUL, POLLOS DE ENGORDA XCUNYA E XMATKUIL, CERDOS PARA PIE DE CRIA COL AGROPECUARIA, INFRAESTRUCTURA PARA HORTALIZAS EN SAN IGNACIO TESIP, HUNXECTAMAN, SAN PEDRO CHIMAY Y CAUCEL.
6,095	6,095	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
6,325	6,325	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PEDREGALES DE ORIENTE
6,095	6,095	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
6,210	6,210	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
6,210	6,210	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LEONA VICARIO
9,488	9,488	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
7,188	7,188	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN
6,325	6,325	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN
6,095	6,095	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN A COL. LEANDRO VALLE
82,697	82,697	100.0%	0	0	PROYECTO	11.00	11.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
6,210	6,210	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUU II
6,325	6,325	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SUSULA XOCLAN
6,325	6,325	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
9,488	9,488	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
78,200	78,200	100.0%	0	0	PROYECTO	14.00	14.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I, II Y III, PLAN DE AYALA SUR, SAN JOSE TECOH

Recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Programado	Ejercido								
15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
					PROYECTO				LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR
4,258	4,258	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
					PROYECTO				LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
4,258	4,258	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
					PROYECTO				LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
4,258	4,258	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
					PROYECTO				LA META ES UN PROYECTO.
6,328	6,328	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
					PROYECTO				LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA CHICHI SUAREZ
6,328	6,328	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
					PROYECTO				
9,488	9,488	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
					PROYECTO				
57,453	57,453	100.0%	0	0		10.00	10.00	100.0%	
					PROYECTO				LA META ES EL ESTUDIO EN LAS 5 COMISARIAS. 1 ESTUDIO DE IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE TRASPATIO EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES COMISARIAS: SAN PEDRO CHIMAY JUNJECTAMAN, MOLAS, SAN IGNACIO TESIP Y CAJCEL.
287,866	287,866	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	
					PROYECTO				EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 276,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
138,000	138,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
					PROYECTO				EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 276,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
138,000	138,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
					PROYECTO				EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 276,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
					SUPERVISION				LA META ES LA SUPERVISION DE 4 COMISARIAS
44,809	44,809	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	