

Total: 14

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC16160300740254	Construcción Del Parque Japonés	1	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,048,889	\$8,302,556	\$8,302,556	\$8,302,556	\$3,054,679	\$3,054,679	\$3,054,679	36.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300740262	Rehabilitación Del Parque Francisco De Montejo III	2	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,867,574	\$4,708,590	\$4,708,590	\$4,708,590	\$2,778,495	\$2,778,495	\$2,778,495	59.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300740267	Rehabilitación Del Parque Recreativo Del Oriente Fracc. Del Parque	3	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,713,702	\$4,543,515	\$4,543,515	\$4,543,515	\$1,548,116	\$1,548,116	\$1,548,116	34.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300740277	Rehabilitación Del Parque Xoumpich	4	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,492,702	\$4,817,440	\$4,817,440	\$4,817,440	\$2,219,691	\$2,219,691	\$2,219,691	46.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300740282	Rehabilitación De Parque Ecologico De Pomiente	5	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,470,226	\$4,034,433	\$4,034,433	\$4,034,433	\$1,437,260	\$1,437,260	\$1,437,260	35.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.62	Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160300741009	Construcción Del Parque Las Americas De Merida	6	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,308,341	\$4,293,054	\$4,293,054	\$4,293,054	\$2,666,984	\$2,666,984	\$2,666,984	62.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300741023	Rehabilitación Del Parque Pensiones VII	8	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,114,342	\$4,506,439	\$4,506,439	\$4,506,439	\$1,689,094	\$1,689,094	\$1,689,094	37.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.48	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300741030	Rehabilitación Del Parque Kalia, Fracc. Montserrat	7	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,130,119	\$4,010,769	\$4,010,769	\$4,010,769	\$1,544,627	\$1,544,627	\$1,544,627	38.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	38.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300741038	Construcción Parque Ciudad Caucel	9	Yucatán	Merida	Caucel	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,888,808	\$3,580,182	\$3,580,182	\$3,580,182	\$1,447,226	\$1,447,226	\$1,447,226	40.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.42	Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160300741060	Construcción Parque Gran Santa Fe	10	Yucatán	Merida	Caucel	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,887,425	\$3,668,543	\$3,668,543	\$3,668,543	\$1,658,070	\$1,658,070	\$1,658,070	45.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300741068	Rehabilitación Del Parque Chuburná Jim II C.25 Nov.101 y 13 Oct. Chuburná de Hidalgo Merida Iuc	11	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,686,650	\$3,744,291	\$3,744,291	\$3,713,259	\$1,485,949	\$1,485,949	\$1,485,949	39.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300741076	Rehabilitación Del Parque San Gerónimo De La Colonia San José	12	Yucatán	Merida	San José	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,339,290	\$3,339,290	\$3,339,290	\$2,643,235	\$948,760	\$948,760	\$948,760	28.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160300741086	Rehabilitación Del Parque Roble Agrícola	13	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,345,544	\$2,450,898	\$2,450,898	\$1,450,898	\$937,672	\$937,672	\$937,672	38.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160300741093	Rehabilitación Del Parque La Xtabay	14	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.