

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anua	Avance Anua	
YUC171020901943	Construcción De Techumbre Con Aluminio Y Cimbra, En Cascha De Una Miligramos De La Preparatoria 2, Merida, Yuc. - 523209	523209	Yucatán	Merida	Cibatura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		21-Servicios Salariales y Económicos	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			52,337,619	\$1,636,334	\$1,778,849	\$533,655	\$533,655	\$533,655	22.83	50	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registros: 5127261; Para el siguiente nivel: