

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
YUC17170200897068	Construcción De Parque Vías, Colonia Montecristo, Mérida, Yucatán - 5292612 Fortalece II	5292612	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,522,934	\$4,473,182	\$4,473,182	\$4,340,273	\$3,554,767	\$2,234,390	\$2,234,390	49.95	0	Metros Cuadrados		0.00	62.00	Financiera: / Física: Se considera como meta 259.98 m2 construcción de 5 explanadas / Replastro: La meta es 259.98 m2 construcción de guarniciones y 5 explanadas, 6.47 m2 construcción de andadores, 475.55 m2 construcción de estacionamiento, 413.64 m2 Área verde pasto americano, 100 plantas de ornato, 14 arboles de 2 mt, 910 pzas mobiliario fijo, 41 pzas mobiliario, 203.33 m2 explanada para Área infantil, 300 m2 velaria, 27 pzas alumbrado (12 postes metálicos) 214 m2 sistema de riego, 2 pzas pozo absorción, 351.94 m2 construcción de banquetas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200901943	Construcción De Techumbre Con Alumbrado Y Drenaje, En Cancha De Usos Múltiples De La Preparatoria 2, Mérida, Yuc. - 5292309 Fortalece II	5292309	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,363,619	\$2,337,619	\$2,337,619	\$2,147,322	\$2,147,069	\$2,147,069	\$2,147,069	91.85	0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: Se contempla como meta 766.50 m2 construcción de techumbre metálica / Replastro: La meta es 766.50 m2 construcción de techumbre metálica, 51 m2 drenaje pluvial, 8 pzas alumbrado (luminarias) 1 pza construcción de pozo de absorción y 60 m2 cableado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.