

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
YUC17170200898664	Rehabilitación De Canchas En Cordemex, Mérida, Yucatán - 5292249 Fortalece I	5292249	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,312,368	\$2,286,932	\$2,286,932	\$1,976,724	\$1,808,836	\$1,808,836	\$1,808,836	79.09	\$0	Metros Cuadrados		0.00	91.50	Financiera: / Física: Se considera la meta de 8 m2 de gradás. / Registro: La meta es: 8m2 ampliacion de gradás, 619.43 m2 rehabilitacion de gradás, 744.94 m2 construcción de techumbre, 4 prese equipamiento fijo deportivo, 3010.84 rehabilitación de canchas, 16 pza alumbrado (12 luminarias, 2 registros, 1 centro de carga y 1 interruptor - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.