

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOUND	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GOBAR_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTRADA_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO ENTRADA_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO ID_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICARIA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO REALIZADO	AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO LIBERADO	AVANCE_FINANCERO PAGADO	AVANCE_FINANCERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	
2019	1	YUC171030003681	Proyecto de Inversión	85495.45	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:85495.45, modificado:78884.45	Construcción De Cuartos Dormitorios - 112127	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	17127	N	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 1 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:17.41]]	[area1: [unidad_medida:Metro 1 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:17.41]]	14-08-2017	01-11-2017	78884.45	77889.45	77889.45	77889.45	77889.45	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:11.41]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:11.41]]	[07816]proyecto_INICIO, [07816]proyecto_PROCESO, [07816]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	YUC171030003686	Proyecto de Inversión	97938.00	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:97938.00, modificado:86757.87	Construcción De Cuartos Para Baños - 114727	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	17477	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 3 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:13]]	[area1: [unidad_medida:Metro 3 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:13]]	14-08-2017	01-11-2017	86757.87	86757.87	86757.87	86757.87	86757.87	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:11.41]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:11.41]]	[07816]proyecto_INICIO, [07816]proyecto_PROCESO, [07816]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003709	Proyecto de Inversión	267562.87	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:267562.87, modificado:233763.80	Ampliación De Alamedado Público - 206833	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	296833	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 75 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:335.05]]	[area1: [unidad_medida:Metro 75 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:335.05]]	30-11-2017	29-10-2017	253703.86	253703.86	253703.86	253703.86	253703.86	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:335.05]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:335.05]]	[117210]proyecto_INICIO, [117210]proyecto_PROCESO, [117210]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003982	Proyecto de Inversión	85882.80	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:85882.80, modificado:82151.68	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155660	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	155660	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 5 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:17.41]]	[area1: [unidad_medida:Metro 5 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:17.41]]	10-08-2017	01-11-2017	82151.68	82151.68	82151.68	82151.68	82151.68	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:17.41]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:17.41]]	[078215]proyecto_INICIO, [078215]proyecto_PROCESO, [078215]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003990	Proyecto de Inversión	83900.91	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:83900.91, modificado:81709.09	Construcción De Cuartos Para Cocinas - 150890	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	150890	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:14.73]]	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:14.73]]	10-08-2017	01-11-2017	81709.09	81709.09	81709.09	81709.09	81709.09	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:14.73]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:14.73]]	[078222]proyecto_INICIO, [078222]proyecto_PROCESO, [078222]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003985	Proyecto de Inversión	55395.86	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:55395.86, modificado:48761.96	Construcción De Techo Fermo - 152324	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	152324	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 5 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:24.48]]	[area1: [unidad_medida:Metro 5 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:24.48]]	10-08-2017	01-11-2017	48761.96	48761.96	48761.96	48761.96	48761.96	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:24.48]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:24.48]]	[078238]proyecto_INICIO, [078238]proyecto_PROCESO, [078238]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003999	Proyecto de Inversión	50966.96	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:50966.96, modificado:44227.91	Construcción De Techo Fermo - 155383	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	155383	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 2 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:2.88]]	[area1: [unidad_medida:Metro 2 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:2.88]]	10-08-2017	01-11-2017	44227.91	44227.91	44227.91	44227.91	44227.91	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:2.88]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:2.88]]	[078243]proyecto_INICIO, [078243]proyecto_PROCESO, [078243]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003930	Proyecto de Inversión	61341.80	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:61341.80, modificado:55464.93	Construcción De Techo Fermo - 149726	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	149726	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 5 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:31.39]]	[area1: [unidad_medida:Metro 5 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:31.39]]	10-08-2017	01-11-2017	55464.93	55464.93	55464.93	55464.93	55464.93	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:31.39]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:31.39]]	[078263]proyecto_INICIO, [078263]proyecto_PROCESO, [078263]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003924	Proyecto de Inversión	94847.81	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:94847.81, modificado:89709.71	Construcción De Cuartos Para Baños - 149355	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	149355	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:4.33]]	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:4.33]]	10-08-2017	01-11-2017	89709.71	89709.71	89709.71	89709.71	89709.71	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:4.33]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:4.33]]	[078275]proyecto_INICIO, [078275]proyecto_PROCESO, [078275]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003928	Proyecto de Inversión	71332.50	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:71332.50, modificado:67067.63	Construcción De Techo Fermo - 150832	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	150832	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 3 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:39.97]]	[area1: [unidad_medida:Metro 3 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:39.97]]	10-08-2017	01-11-2017	67067.63	67067.63	67067.63	67067.63	67067.63	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:39.97]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:39.97]]	[078277]proyecto_INICIO, [078277]proyecto_PROCESO, [078277]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003241	Proyecto de Inversión	85495.45	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:85495.45, modificado:76104.38	Construcción De Cuartos Dormitorios - 171144	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	171144	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:14.73]]	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:14.73]]	14-08-2017	01-11-2017	76104.38	76104.38	76104.38	76104.38	76104.38	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:14.73]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:14.73]]	[078494]proyecto_INICIO, [078494]proyecto_PROCESO, [078494]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003243	Proyecto de Inversión	85495.45	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:85495.45, modificado:80584.43	Construcción De Cuartos Dormitorios - 170761	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	170761	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:14.73]]	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:14.73]]	14-08-2017	01-11-2017	80584.43	80584.43	80584.43	80584.43	80584.43	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:14.73]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:14.73]]	[078498]proyecto_INICIO, [078498]proyecto_PROCESO, [078498]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003259	Proyecto de Inversión	153894.00	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:153894.00, modificado:153894.00	Ampliación De Electrificación - 179878	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	179878	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 8 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:11.41]]	[area1: [unidad_medida:Metro 8 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:11.41]]	16-08-2017	01-10-2017	138190.3	138190.3	138190.3	138190.3	138190.3	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:11.41]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:11.41]]	[078499]proyecto_INICIO, [078499]proyecto_PROCESO, [078499]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003267	Proyecto de Inversión	105775.50	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:105775.50, modificado:96571.89	Construcción De Cuartos Para Baños - 171177	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	171177	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:4.41]]	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:4.41]]	14-08-2017	01-11-2017	96571.89	96571.89	96571.89	96571.89	96571.89	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:4.41]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:4.41]]	[078510]proyecto_INICIO, [078510]proyecto_PROCESO, [078510]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003909	Proyecto de Inversión	224612.40	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:224612.40, modificado:224612.40	Ampliación De Electrificación - 219793	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	219793	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 2 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:25.05]]	[area1: [unidad_medida:Metro 2 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:25.05]]	05-10-2017	01-11-2017	220581.48	220581.48	220581.48	220581.48	220581.48	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:25.05]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:25.05]]	[117389]proyecto_INICIO, [117389]proyecto_PROCESO, [117389]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003901	Proyecto de Inversión	316329.30	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:316329.30, modificado:304153.67	Ampliación De Electrificación - 228816	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	228816	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:13.02]]	[area1: [unidad_medida:Metro 4 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:13.02]]	05-10-2017	01-11-2017	304153.67	304153.67	304153.67	304153.67	304153.67	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:13.02]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:13.02]]	[117391]proyecto_INICIO, [117391]proyecto_PROCESO, [117391]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	YUC171030003902	Proyecto de Inversión	838032.60	(F) [ciclo_mecanismo:2017_remo:31, modalidad:prog_gpe:4, nro_recurso:FEDERALE] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto:838032.60, modificado:838032.60	Ampliación De Alamedado Público - 172887	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	172887	N	0	0	0	0	0	[area1: [unidad_medida:Metro 113 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:69.02]]	[area1: [unidad_medida:Metro 113 Cuadrado, meta:1.5, meta_modificada:69.02]]	04-09-2017	29-10-2017	838032.29	838032.29	838032.29	838032.29	838032.29	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:69.02]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:69.02]]	[078550]proyecto_INICIO, [078550]proyecto_PROCESO, [078550]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO, CIUDAD, APROBADO	DETALLE_PROYECTO FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO HPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICARIA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO LIBERADO	AVANCE_FINANCERO PAGADO	AVANCE_FINANCERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIDO FLUIDO	
2019	1	YUC171200001881	Proyecto de Inversión	96074	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:96074.01, modificado:77948.02	Construcción De Cuartos Para Baños - 100119	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	160219	N	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:5.61]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:5.61]	09-08-2017	01-10-2017	77948.02	77948.02	77948.02	77948.02	77948.02	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.61]	[078113]proyecto_INICIO, [078113]proyecto_PROCESO, [078113]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos	
2019	1	YUC171200001882	Proyecto de Inversión	47134	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:47134.65, modificado:39246.71	Construcción De Techo Fermo - 160307	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	160307	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.71]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.71]	09-08-2017	01-10-2017	39246.71	39246.71	39246.71	39246.71	39246.71	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.71]	[078113]proyecto_INICIO, [078113]proyecto_PROCESO, [078113]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200001887	Proyecto de Inversión	70375	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:70375.6, modificado:62986.16	Construcción De Techo Fermo - 160041	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	160041	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:22.04]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:22.04]	09-08-2017	01-10-2017	62986.16	62986.16	62986.16	62986.16	62986.16	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.04]	[078113]proyecto_INICIO, [078113]proyecto_PROCESO, [078113]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200001901	Proyecto de Inversión	70026	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:70026.51, modificado:63731.07	Construcción De Techo Fermo - 159268	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	159268	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:24.61]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:24.61]	09-08-2017	01-10-2017	63731.07	63731.07	63731.07	63731.07	63731.07	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.61]	[078114]proyecto_INICIO, [078114]proyecto_PROCESO, [078114]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200002020	Proyecto de Inversión	77408	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:77408.21, modificado:82779.11	Construcción De Cuartos Dormitorio - 170524	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	170524	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.74]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.74]	14-10-2017	01-11-2017	82779.11	82779.11	82779.11	82779.11	82779.11	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.74]	[078145]proyecto_INICIO, [078145]proyecto_PROCESO, [078145]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200002027	Proyecto de Inversión	81148	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:81148.24, modificado:85617.02	Construcción De Cuartos Para Baños - 171302	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	170524	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.71]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.71]	14-10-2017	01-11-2017	85617.02	85617.02	85617.02	85617.02	85617.02	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.71]	[078090]proyecto_INICIO, [078090]proyecto_PROCESO, [078090]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200002061	Proyecto de Inversión	92858	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:92858.06, modificado:95985.71	Construcción De Cuartos Para Baños - 171305	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	171305	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.11]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.11]	14-10-2017	01-11-2017	95985.7	95985.7	95985.7	95985.7	95985.7	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.11]	[078145]proyecto_INICIO, [078145]proyecto_PROCESO, [078145]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200002070	Proyecto de Inversión	72770	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:72770.84, modificado:77790.86	Construcción De Cuartos Dormitorio - 171411	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	171411	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.11]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.11]	14-10-2017	01-11-2017	77790.86	77790.86	77790.86	77790.86	77790.86	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.11]	[078145]proyecto_INICIO, [078145]proyecto_PROCESO, [078145]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200002078	Proyecto de Inversión	66047	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:66047.96, modificado:578016.5	Atipificación De Electrificación - 216872	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	216872	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:24.01]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:24.01]	09-10-2017	01-11-2017	578016.55	578016.55	578016.55	578016.55	578016.55	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.01]	[117340]proyecto_INICIO, [117340]proyecto_PROCESO, [117340]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200001856	Proyecto de Inversión	96074	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:96074.01, modificado:85218.91	Construcción De Cuartos Para Baños - 161407	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	161407	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:5.61]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:5.61]	09-08-2017	01-10-2017	85218.91	85218.91	85218.91	85218.91	85218.91	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.61]	[078120]proyecto_INICIO, [078120]proyecto_PROCESO, [078120]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200001890	Proyecto de Inversión	97011	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:97011.31, modificado:78872.19	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161396	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	161396	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:17.61]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:17.61]	09-08-2017	01-10-2017	78872.19	78872.19	78872.19	78872.19	78872.19	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.61]	[078122]proyecto_INICIO, [078122]proyecto_PROCESO, [078122]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200001886	Proyecto de Inversión	66954	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:66954.72, modificado:57121.31	Construcción De Techo Fermo - 161316	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	161316	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:30.91]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:30.91]	09-08-2017	01-10-2017	57121.31	57121.31	57121.31	57121.31	57121.31	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.91]	[078113]proyecto_INICIO, [078113]proyecto_PROCESO, [078113]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200001898	Proyecto de Inversión	97011	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:97011.31, modificado:81816.92	Construcción De Cuartos Dormitorio - 160049	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	160049	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:17.61]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:17.61]	09-08-2017	01-10-2017	81816.92	81816.92	81816.92	81816.92	81816.92	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.61]	[078149]proyecto_INICIO, [078149]proyecto_PROCESO, [078149]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200001905	Proyecto de Inversión	94797	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:94797.07, modificado:82311.08	Construcción De Cuartos Para Baños - 159209	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	159209	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.11]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:18.11]	09-08-2017	01-10-2017	82311.08	82311.08	82311.08	82311.08	82311.08	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.61]	[078136]proyecto_INICIO, [078136]proyecto_PROCESO, [078136]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos
2019	1	YUC171200001909	Proyecto de Inversión	96074	(F) [ciclo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gpe:6] HPO_recurso:FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:96074.01, modificado:80666.04	Construcción De Cuartos Para Baños - 159880	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	159880	N	0	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:8.11]	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificado:8.11]	09-08-2017	01-10-2017	80666.04	80666.04	80666.04	80666.04	80666.04	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.11]	[078188]proyecto_INICIO, [078188]proyecto_PROCESO, [078188]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asencos

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GOBNA_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO ID_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO EREGIDO	AVANCE_FINANCERO PAGADO	AVANCE_FINANCERO CONTRATOS	AVANCES_FISCOS AVANCES_FISCOS	FOTDS CARPETA_FOTDS	ESTATUS ESTATUS	FLUIDO FLUIDO
2019	1	YUC1712030051948	Proyecto de inversión	99274.0	(F) (solo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gov:6) (ppa_recurso:FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENCIO)_monto:99274.01, modificado:85327.05	Construccion De Cuarto Para Baño - 120052	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	159252	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros 2 Cuadrados, meta:1.1, meta_modificada:5.01)]	[geo:1 (tipo_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 204-605 INTERIOR D O COLOMA RODRIGUEZ, 97200 MERIDA, 1 MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 50 Y CALLE EL-A LA OTRA SE REALIZARA EN CALLE 300 No. 402 A, km-00-0031137, meta_modificada:85327.05)]	09-08-2017	01-10-2017	85327.05	85327.05	85327.05	85327.05	85327.05	[meta:1 (tipo_obra:Otra, numero_contrato:SC17-PCCO-0458-110-2, contrato:CONTRATOS GENERALES PARA CONSTRUCCION A A C.V., convenio:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99274.01, importe_modificado:85327.05)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.51)]	(1078201/proyecto_INICIO, 1078201/proyecto_FINICIO, 1078201/proyecto_FIN)	Terminado	Validado excepc	
2019	1	YUC1712040308578	Proyecto de inversión	247390.0	(F) (solo_recurso:2017_remo:31, modalidad: prog_gov:6) (ppa_recurso:FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENCIO)_monto:247390.0, modificado:217474.9	Ampliacion De Electrificación - 217823	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	217823	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros 8 Cuadrados, meta:1.1, meta_modificada:228.0)]	[geo:1 (tipo_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR D O COLOMA PARDETCANAL, 97151 HUNUCMATAJ, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 2 Y LA OTRA SE REALIZARA EN CALLE 30 X 23 AL SUR COMPLEMENTARIO km-00-00794351, meta_modificada:217474.9)]	06-10-2017	01-11-2017	217474.97	217474.97	217474.97	217474.97	217474.97	[meta:1 (tipo_obra:Otra, numero_contrato:117-PCCO-0118-119-2, contrato:ALBERTO MANUEL CONTRATO DE SERVICIOS, convenio:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:247390.0, importe_modificado:217474.97)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0)]	(1171058/proyecto_INICIO, 1171058/proyecto_FINICIO, 1171058/proyecto_FIN)	Terminado	Validado excepc	