

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI PIO	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20202075843	Proyecto de inversión	271906.66	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271906.66, modificado:270501.46}}	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59146	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	59146	5	31	33	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 181 386 A INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171-B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.221 KM AL PONIENTE DE LA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLAN, lon:-89.65318726, lat:20.90851555}}	09-06-2022	26-08-2022	270501.46	270501.46	270501.46	270501.46	270501.46	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-6151-047, contratista:PRATVICO ELIAS MARTIN GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:979552.28, importe_modificado:979552.28}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.82]}}	{meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.82]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032106283	Proyecto de inversión	57458.54	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57458.54, modificado:49789.13}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 65517	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65517	5	3	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.05, meta_modificada:18.05]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 181 386 A INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 76. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADA EN LA CALLE 191 Y 191 A AV, lon:-89.62667702, lat:20.90095784}}	12-07-2022	09-11-2022	49789.13	49789.13	49789.13	49789.13	49789.13	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.133}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.05]}}	{meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.05]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202119482	Proyecto de inversión	134649.85	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0230 - 159173	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159173	5	3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 211 0 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 944 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64680878, lat:20.89307799}}	06-09-2022	30-12-2022	130055.58	130055.58	130055.58	130055.58	130055.58	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202119484	Proyecto de inversión	123107	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123107.0, modificado:123107.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0231 - 159189	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159189	5	3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 211 0 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 944 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64680878, lat:20.89307799}}	06-09-2022	30-12-2022	121720.61	121720.61	121720.61	121720.61	121720.61	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202119485	Proyecto de inversión	108604.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN SUR III PROYECTO 222 02 0444 - 159193	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159193	5	2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 211 0 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65729856, lat:20.90595837}}	06-09-2022	21-12-2022	107913.92	107913.92	107913.92	107913.92	107913.92	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2326051.513}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032119488	Proyecto de inversión	135197.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135197.29, modificado:135197.29}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0020 - 159203	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159203	5	2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 211 0 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.071 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64751391, lat:20.89144918}}	06-09-2022	30-11-2022	116270.64	116270.64	116270.64	116270.64	116270.64	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202119504	Proyecto de inversión	114326.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114326.68, modificado:114326.68}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0019 - 159292	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159292	5	2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-C 244 0 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.071 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64751391, lat:20.89144918}}	06-09-2022	30-11-2022	108570.98	108570.98	108570.98	108570.98	108570.98	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202119515	Proyecto de inversión	122034.3	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122034.3, modificado:122034.3}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0052 - 159352	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159352	5	3	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 404 0 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 569 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA DZUNUNCAN, lon:-89.6573944, lat:20.88808005}}	06-09-2022	30-11-2022	81829.14	81829.14	81829.14	81829.14	81829.14	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202119519	Proyecto de inversión	114326.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114326.68, modificado:114326.68}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0087 - 159378	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159378	5	1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-C 230 0 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 952 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, lon:-89.64696633, lat:20.89138545}}	06-09-2022	30-11-2022	107926.03	107926.03	107926.03	107926.03	107926.03	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202119537	Proyecto de inversión	136604.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0445 - 159419	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159419	5	2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 175 439 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65729856, lat:20.90595837}}	06-09-2022	21-12-2022	131327.05	131327.05	131327.05	131327.05	131327.05	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2326051.513}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022	5	YUC20302119303	Proyecto de inversión	112789.29	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0251 - 158450	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158450	5		3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 221 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 941 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE.GU, lon:-89.64706871, lat:20.89249401}}	06-09-2022	30-12-2022	110607.33	110607.33	110607.33	110607.33	110607.33	110607.33	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34}}	{meta1: {unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2119303/proyecto _INICIO, 2119303/proyecto _PROCESO, 2119303/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121884	Proyecto de inversión	113571.91	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0078 - 170251	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	170251	5		1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 517 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.64813692, lat:20.89124371}}	27-09-2022	29-12-2022	111326.5	111326.5	111326.5	111326.5	111326.5	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98}}	{meta1: {unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2121884/proyecto _INICIO, 2121884/proyecto _PROCESO, 2121884/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119318	Proyecto de inversión	121520.79	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121520.79, modificado:121520.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0259 - 158491	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158491	5		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 235 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 858 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE.GU, lon:-89.64765589, lat:20.89283207}}	06-09-2022	30-12-2022	118561.05	118561.05	118561.05	118561.05	118561.05	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34}}	{meta1: {unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2119318/proyecto _INICIO, 2119318/proyecto _PROCESO, 2119318/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302121909	Proyecto de inversión	135487.08	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0079 - 170345	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	170345	5		1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 517 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.64813692, lat:20.89124371}}	27-09-2022	29-12-2022	134457.4	134457.4	134457.4	134457.4	134457.4	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98}}	{meta1: {unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2121909/proyecto _INICIO, 2121909/proyecto _PROCESO, 2121909/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302117880	Proyecto de inversión	130434.73	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130434.73, modificado:130434.73}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0018 - 152076	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152076	5		1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 234 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 930 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, lon:-89.64711804, lat:20.89227734}}	06-09-2022	30-12-2022	119018.52	119018.52	119018.52	119018.52	119018.52	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34}}	{meta1: {unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2117880/proyecto _INICIO, 2117880/proyecto _PROCESO, 2117880/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119340	Proyecto de inversión	35813.53	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35813.53, modificado:35813.53}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0258 - 158585	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158585	5		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.4, meta_modificada:10.4}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 235 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 858 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE.GU, lon:-89.64765589, lat:20.89283207}}	06-09-2022	30-12-2022	33301.42	33301.42	33301.42	33301.42	33301.42	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34}}	{meta1: {unidad_me dis:Metros Cuadrados, avance:10.4}}	(2119340/proyecto _INICIO, 2119340/proyecto _PROCESO, 2119340/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119345	Proyecto de inversión	130434.73	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130434.73, modificado:130434.73}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0250 - 158620	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158620	5		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 229 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 884 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE.GU, lon:-89.64738486, lat:20.89291355}}	06-09-2022	30-12-2022	123367.06	123367.06	123367.06	123367.06	123367.06	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34}}	{meta1: {unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2119345/proyecto _INICIO, 2119345/proyecto _PROCESO, 2119345/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119360	Proyecto de inversión	120454.14	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120454.14, modificado:120454.14}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0249 - 158689	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158689	5		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.5, meta_modificada:49.5}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 229 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 884 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE.GU, lon:-89.64738486, lat:20.89291355}}	06-09-2022	30-12-2022	114658.82	114658.82	114658.82	114658.82	114658.82	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34}}	{meta1: {unidad_me dis:Metros Cuadrados, avance:49.5}}	(2119360/proyecto _INICIO, 2119360/proyecto _PROCESO, 2119360/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302121922	Proyecto de inversión	135487.08	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0038 - 170513	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	170513	5		3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 234 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.64804224, lat:20.89162278}}	27-09-2022	29-12-2022	135006.29	135006.29	135006.29	135006.29	135006.29	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98}}	{meta1: {unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2121922/proyecto _INICIO, 2121922/proyecto _PROCESO, 2121922/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302117891	Proyecto de inversión	82687.92	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82687.92, modificado:82687.92}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0017 - 152115	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152115	5		1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.1, meta_modificada:30.1}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 234 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 930 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, lon:-89.64711804, lat:20.89227734}}	06-09-2022	30-12-2022	73016.97	73016.97	73016.97	73016.97	73016.97	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34}}	{meta1: {unidad_me dis:Metros Cuadrados, avance:30.1}}	(2117891/proyecto _INICIO, 2117891/proyecto _PROCESO, 2117891/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2022		5	YUC20302117903	Proyecto de inversión	112789.29	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0021 - 152143	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152143	5		1	0	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 236 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 922 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64712244, lat:20.89228962]}	06-09-2022	30-12-2022	90397.74	90397.74	90397.74	90397.74	90397.74	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2117903/proyecto_INICIO, 2117903/proyecto_PROCESO, 2117903/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302119369	Proyecto de inversión	134649.85	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0235 - 158723	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158723	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 209 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 948 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64674657, lat:20.89308272]}	06-09-2022	30-12-2022	129473.71	129473.71	129473.71	129473.71	129473.71	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2119369/proyecto_INICIO, 2119369/proyecto_PROCESO, 2119369/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302119380	Proyecto de inversión	112789.29	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0234 - 158766	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158766	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 209 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 948 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64674657, lat:20.89308272]}	06-09-2022	30-12-2022	111176.15	111176.15	111176.15	111176.15	111176.15	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2119380/proyecto_INICIO, 2119380/proyecto_PROCESO, 2119380/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302121940	Proyecto de inversión	113571.91	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0039 - 170630	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	170630	5	3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 513 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64804224, lat:20.89162278]}	27-09-2022	29-12-2022	109559.71	109559.71	109559.71	109559.71	109559.71	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2121940/proyecto_INICIO, 2121940/proyecto_PROCESO, 2121940/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302117923	Proyecto de inversión	134649.85	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0022 - 152244	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152244	5	1	0	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 236 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 940 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, lon:-89.64712244, lat:20.89228962]}	06-09-2022	30-12-2022	117033.83	117033.83	117033.83	117033.83	117033.83	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2117923/proyecto_INICIO, 2117923/proyecto_PROCESO, 2117923/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302117966	Proyecto de inversión	130434.73	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130434.73, modificado:130434.73]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0025 - 152511	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152511	5	1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 227 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 940 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, lon:-89.6473464, lat:20.89103583]}	06-09-2022	30-12-2022	119682.8	119682.8	119682.8	119682.8	119682.8	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2117966/proyecto_INICIO, 2117966/proyecto_PROCESO, 2117966/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302121604	Proyecto de inversión	113571.91	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0236 - 168745	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	168745	5	3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 509 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64802654, lat:20.89200699]}	27-09-2022	29-12-2022	109969.76	109969.76	109969.76	109969.76	109969.76	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2121604/proyecto_INICIO, 2121604/proyecto_PROCESO, 2121604/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302117977	Proyecto de inversión	112789.29	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0175 - 152549	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152549	5	1	4	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 231 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 819 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191 A SEG, lon:-89.64757581, lat:20.89284573]}	06-09-2022	30-12-2022	105519.95	105519.95	105519.95	105519.95	105519.95	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2117977/proyecto_INICIO, 2117977/proyecto_PROCESO, 2117977/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302121611	Proyecto de inversión	135487.08	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0237 - 168781	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	168781	5	3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 509 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64802654, lat:20.89200699]}	27-09-2022	29-12-2022	132020.97	132020.97	132020.97	132020.97	132020.97	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2121611/proyecto_INICIO, 2121611/proyecto_PROCESO, 2121611/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302121655	Proyecto de inversión	113571.91	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0225 - 168992	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	168992	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 511 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64804607, lat:20.89142874]}	27-09-2022	29-12-2022	112260.73	112260.73	112260.73	112260.73	112260.73	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2121655/proyecto_INICIO, 2121655/proyecto_PROCESO, 2121655/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI MIO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC2030211662	Proyecto de inversión	113571.91	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO NO. 222 02 0185 - 169031	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	169031	5	1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 80 B 509 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE 509B, lon:-89.64801757, lat:20.892187913]}	27-09-2022	29-12-2022	109149.16	109149.16	109149.16	109149.16	109149.16	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratacion:ODMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SERE5.5. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2121662/proyecto_INICIO, 2121662/proyecto_PROCESO, 2121662/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118071	Proyecto de inversión	134649.85	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0177 - 152873	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152873	5	3	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 189 A 219 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 922 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, lon:-89.6469978, lat:20.89215064]}	06-09-2022	30-12-2022	133800.26	133800.26	133800.26	133800.26	133800.26	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratacion:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298066.34]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2118071/proyecto_INICIO, 2118071/proyecto_PROCESO, 2118071/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105477	Proyecto de inversión	5808.15	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5808.15, modificado:7383.24}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DELIO MORENO CANTON - 45153	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45153	5	4	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.7, meta_modificada:25.04]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 105 540 INTERIOR C COLONIA DELIO MORENO CANTON, 97268 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-B Y CALLE 64-C. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL PARQUE LA CEIBA UBICADO EN CALLE 64 E X 64 C Y, lon:-89.63503205, lat:20.94068218]}	08-06-2022	06-10-2022	7383.24	7383.24	7383.24	7383.24	7383.24	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratacion:INNOVIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.7]}	(2105477/proyecto_INICIO, 2105477/proyecto_PROCESO, 2105477/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105152	Proyecto de inversión	127054.1	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127054.1, modificado:127054.1}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DIAZ ORDAZ - 36888	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36888	5	1	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 7 422 INTERIOR D O COLONIA DIAZ ORDAZ, 97130 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 A Y CALLE 12, CALLE 7A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 293 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTIN UBICADO EN CLLE 8 X 7A Y 9 DE LA COLON, lon:-89.59319393, lat:21.00743696]}	04-06-2022	16-10-2022	118658.63	118658.63	118658.63	118658.63	118658.63	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratacion:GRUPO CHEHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0]}	(2105152/proyecto_INICIO, 2105152/proyecto_PROCESO, 2105152/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105550	Proyecto de inversión	129564.09	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:148715.98}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSUUA XOCLAN - 47840	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	47840	5	1	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 85 1147 INTERIOR D O COLONIA SUSUUA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA HACIENDA OPCHEN UBICADA EN CALLE 136 C X 81 A, lon:-89.678662, lat:20.94741785]}	21-06-2022	02-11-2022	141330.82	141330.82	141330.82	141330.82	141330.82	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratacion:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2105550/proyecto_INICIO, 2105550/proyecto_PROCESO, 2105550/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105195	Proyecto de inversión	200681.28	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:360481.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 38015	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38015	5	2	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:141, direccion: 'CALLE 20 INTERIOR D O PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y . LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC A 249 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61894616, lat:20.79297385]}	21-06-2022	02-11-2022	154114.1	154114.1	154114.1	154114.1	154114.1	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratacion:NIWDO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2105195/proyecto_INICIO, 2105195/proyecto_PROCESO, 2105195/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105275	Proyecto de inversión	126424.61	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:134681.37}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39597	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39597	5	1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 179 499 INTERIOR D O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR A 140 MTS AL OR, lon:-89.61865068, lat:20.90091427]}	21-06-2022	02-11-2022	111584.18	111584.18	111584.18	111584.18	111584.18	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratacion:NIWDO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2105275/proyecto_INICIO, 2105275/proyecto_PROCESO, 2105275/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112484	Proyecto de inversión	107553.12	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:107553.12}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 129122	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	129122	5	1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.6543201, lat:20.92033971]}	10-08-2022	08-12-2022	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratacion:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRTE GUEVARRA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226533.17, importe_modificado:2226533.17]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2112484/proyecto_INICIO, 2112484/proyecto_PROCESO, 2112484/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105781	Proyecto de inversión	8650.14	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8650.14, modificado:9530.33}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 54128	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54128	5	2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:32.41]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 136 A 388 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 94. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 75 MTS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION PENINSULAR DE LA CFE UBICADA EN, lon:-89.65047548, lat:20.89624064]}	08-06-2022	06-10-2022	9530.33	9530.33	9530.33	9530.33	9530.33	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratacion:INNOVIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.4]}	(2105781/proyecto_INICIO, 2105781/proyecto_PROCESO, 2105781/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119905	Proyecto de inversión	136604.04	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 222 02 0615 - 161218	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161218	5	2	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 177 415 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65715564, lat:20.90593734]}	06-09-2022	21-12-2022	135680.58	135680.58	135680.58	135680.58	135680.58	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratacion:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:211706.68, importe_modificado:2126051.51]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2119905/proyecto_INICIO, 2119905/proyecto_PROCESO, 2119905/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION			
2022	5	YUC20302119912	Proyecto de inversión	108604.08	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0618 - 161269	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161269	5		1	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 94 A 522 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65465786, lat:20.89789344])	06-09-2022	21-12-2022	106371.08	106371.08	106371.08	106371.08	106371.08	106371.08	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:LIBRES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2326051.51])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	2119912/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120913	Proyecto de inversión	137271.81	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0080 - 165547	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165547	5		2	3	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 D 233 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64705965, lat:20.89124681])	27-09-2022	26-12-2022	135261.72	135261.72	135261.72	135261.72	135261.72	135261.72	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	2120913/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120923	Proyecto de inversión	109664.69	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0081 - 165573	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165573	5		2	3	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 D 233 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64705965, lat:20.89124681])	27-09-2022	26-12-2022	108771.82	108771.82	108771.82	108771.82	108771.82	108771.82	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	2120923/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118746	Proyecto de inversión	134649.85	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0188 - 156178	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156178	5		1	3	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 A 241 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 871 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y, lon:-89.64800638, lat:20.89243443])	06-09-2022	30-12-2022	133764.67	133764.67	133764.67	133764.67	133764.67	133764.67	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	2118746/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118771	Proyecto de inversión	130434.73	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130434.73, modificado:130434.73])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0220 - 156319	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156319	5		1	0	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 A 239 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 891 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y, lon:-89.64791648, lat:20.89238026])	06-09-2022	30-12-2022	129781.94	129781.94	129781.94	129781.94	129781.94	129781.94	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	2118771/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119921	Proyecto de inversión	136604.04	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0619 - 161312	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161312	5		1	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 94 A 522 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65465786, lat:20.89789344])	06-09-2022	21-12-2022	127768.29	127768.29	127768.29	127768.29	127768.29	127768.29	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-120, contratista:LIBRES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2326051.51])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	2119921/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118793	Proyecto de inversión	4934.99	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934.99, modificado:4934.99])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0219 - 156390	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156390	5		1	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.6, meta_modificada:14.6]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 A 239 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 891 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y, lon:-89.64791648, lat:20.89238026])	06-09-2022	30-12-2022	4934.98	4934.98	4934.98	4934.98	4934.98	4934.98	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3298056.34])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.6]]	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.6]])	2118793/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121017	Proyecto de inversión	109664.69	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0103 - 166105	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166105	5		1	3	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 C 255 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64775664, lat:20.8916958])	27-09-2022	26-12-2022	109154.62	109154.62	109154.62	109154.62	109154.62	109154.62	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	2121017/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119641	Proyecto de inversión	65309.97	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65309.97, modificado:65309.97])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0224 - 159938	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159938	5		1	3	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.55, meta_modificada:15.55]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 C 243 D INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1058 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64757212, lat:20.8916598])	06-09-2022	30-11-2022	44352.34	44352.34	44352.34	44352.34	44352.34	44352.34	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5])	[meta: [unidad_medida:Cuadrados, avance:15.55]]	([meta: [unidad_medida:Cuadrados, avance:15.55]])	2119641/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121030	Proyecto de inversión	109664.69	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0130 - 166166	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166166	5		2	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 D 251 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64769272, lat:20.8911935])	27-09-2022	26-12-2022	109281.91	109281.91	109281.91	109281.91	109281.91	109281.91	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	2121030/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION		
2022	5	YUC2030211044	Proyecto de inversión	137271.81	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0131 - 166220	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166220	5		2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 251 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN (BICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.64769272, lat:20.89131953])	27-09-2022	26-12-2022	136084.5	136084.5	136084.5	136084.5	136084.5	136084.5	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:RIMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:2326051.51])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2121044/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119656	Proyecto de inversión	131018.06	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131018.06, modificado:131018.06])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0461 - 160012	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160012	5		1	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 175 449 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 211 A AVJ, lon:-89.65737355, lat:20.90579702])	06-09-2022	21-12-2022	128184.69	128184.69	128184.69	128184.69	128184.69	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2326051.51])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2119656/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119674	Proyecto de inversión	135197.29	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135197.29, modificado:135197.29])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0223 - 160083	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160083	5		1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 C243 O INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.058 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64757232, lat:20.8916508])	06-09-2022	30-11-2022	109907.39	109907.39	109907.39	109907.39	109907.39	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2119674/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302121058	Proyecto de inversión	109664.69	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0209 - 166285	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166285	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 249 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.6475924, lat:20.89123138])	27-09-2022	26-12-2022	108771.81	108771.81	108771.81	108771.81	108771.81	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:RIMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2121058/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302121063	Proyecto de inversión	137271.81	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0210 - 166326	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166326	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 C243 O INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.6475924, lat:20.89123138])	27-09-2022	26-12-2022	136084.5	136084.5	136084.5	136084.5	136084.5	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:RIMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2121063/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302120085	Proyecto de inversión	584392.21	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584392.21, modificado:584392.21])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0204 - 162105	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	162105	5		17	16	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:79, direccion:CALE7 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1.220 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 18 X 19A Y21 AVANZAR 1.140, lon:-89.70881661, lat:21.02677493])	27-09-2022	28-12-2022	553431.94	553431.94	553431.94	553431.94	553431.94	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6133-138, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2405008.26, importe_modificado:2435501.85])	([meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0]])	([2120085/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302121079	Proyecto de inversión	5315.67	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315.67, modificado:5315.67])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0227 - 166415	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166415	5		2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.17, meta_modificada:17.17]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 243 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.64755101, lat:20.89124615])	27-09-2022	26-12-2022	4320.88	4320.88	4320.88	4320.88	4320.88	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:RIMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.17]])	([2121079/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119707	Proyecto de inversión	114326.68	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114326.68, modificado:114326.68])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0222 - 160214	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160214	5		1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 C243 O INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.088 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64757232, lat:20.8916508])	06-09-2022	30-11-2022	108407.44	108407.44	108407.44	108407.44	108407.44	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2119707/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119719	Proyecto de inversión	136604.04	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0477 - 160264	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160264	5		2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 94 A 519 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 B Y CALLE 17 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.6542008, lat:20.90803355])	06-09-2022	21-12-2022	131017.17	131017.17	131017.17	131017.17	131017.17	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2326051.51])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2119719/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302121143	Proyecto de inversión	61821.59	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61821.59, modificado:61821.59])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0229 - 166695	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166695	5		2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.35, meta_modificada:20.35]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 243 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.64755101, lat:20.89124615])	27-09-2022	26-12-2022	57339.72	57339.72	57339.72	57339.72	57339.72	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:RIMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.35]])	([2121143/proyecto _FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION	
2022	5	YUC20302119752	Proyecto de inversión	136604.04	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 222 02 0498 - 160414	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160414	5		2	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 17 431 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65709599, lat:20.96454311])	06-09-2022	21-12-2022	131344.75	131344.75	131344.75	131344.75	131344.75	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A DE C.V., comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:231706.63, importe_modificado:232605.151])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2119752/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121195	Proyecto de inversión	109664.69	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0245 - 166916	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166916	5		1	0	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 189 D 218 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S20, lon:-89.64618479, lat:20.89124754])	27-09-2022	26-12-2022	108771.82	108771.82	108771.82	108771.82	108771.82	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2121195/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118207	Proyecto de inversión	127105.55	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127105.55, modificado:9487.99])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0598 - 153724	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	153724	5		1	2	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 171 C 423 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 173 B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 1, lon:-89.65542482, lat:20.90776296])	06-09-2022	21-12-2022	96487.99	96487.99	96487.99	96487.99	96487.99	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:OZTEL DE JESUS RIVERA ORTIGA, comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319893.64, importe_modificado:2319893.64])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118207/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119829	Proyecto de inversión	141306.91	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141306.91, modificado:141306.91])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0387 - 160818	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160818	5		15	18	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:75, direccion:CALE 32 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PROXIMAMENTE A 437 MTS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 34, lon:-89.7199599, lat:21.02176433])	27-09-2022	28-12-2022	128883.05	128883.05	128883.05	128883.05	128883.05	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069940.72, importe_modificado:1069940.72])	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0]]	(2119829/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121228	Proyecto de inversión	137271.81	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:167106])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0246 - 167106	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	167106	5		1	0	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 189 D 218 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.64618479, lat:20.89124754])	27-09-2022	26-12-2022	136084.5	136084.5	136084.5	136084.5	136084.5	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2121228/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119848	Proyecto de inversión	138176.94	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138176.94, modificado:138176.94])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0517 - 160883	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160883	5		1	0	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 175 417 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65689257, lat:20.90592011])	06-09-2022	21-12-2022	131770.54	131770.54	131770.54	131770.54	131770.54	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A DE C.V., comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:231706.63, importe_modificado:232605.151])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2119848/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119856	Proyecto de inversión	149304.49	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149304.49, modificado:149304.49])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0533 - 160903	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160903	5		12	14	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:75, direccion:CALE CONOIDA COMO CALLE 26 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 650 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 24 X 1 Y 2, lon:-89.71370017, lat:21.02520461])	27-09-2022	28-12-2022	127401.94	127401.94	127401.94	127401.94	127401.94	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069940.72, importe_modificado:1069940.72])	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0]]	(2119856/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119866	Proyecto de inversión	108604.08	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0537 - 160918	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160938	5		4	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 175 433 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.657098, lat:20.90602662])	06-09-2022	21-12-2022	106908.04	106908.04	106908.04	106908.04	106908.04	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A DE C.V., comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:231706.63, importe_modificado:232605.151])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2119866/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120860	Proyecto de inversión	109664.69	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0010 - 165280	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165280	5		2	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 189 D 202 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.64560803, lat:20.89154182])	27-09-2022	26-12-2022	107366.25	107366.25	107366.25	107366.25	107366.25	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2120860/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119873	Proyecto de inversión	89888.95	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89888.95, modificado:89888.95])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0550 - 160969	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160969	5		6	4	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0]]	1	(geot: [ove_municipio:50, localidat:75, direccion:CALE 9 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.07 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE P. PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A DE LA COMIS, lon:-89.70390258, lat:21.02513242])	27-09-2022	28-12-2022	84446.36	84446.36	84446.36	84446.36	84446.36	(teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, comecante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069940.72, importe_modificado:1069940.72])	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0]]	(2119873/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302119877	Proyecto de inversión	136604.04	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0538 - 161002	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161002	5		4	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 433 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.657098, lat:20.9600642]}	06-09-2022	21-12-2022	133381.74	133381.74	133381.74	133381.74	133381.74	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-130, contratista:LIBRES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2326051.51]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2119877/proyecto_INICIO, 2119877/proyecto_PROCESO, 2119877/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119891	Proyecto de inversión	108604.08	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0612 - 161111	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161111	5		1	0	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 412 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65700015, lat:20.90579347]}	06-09-2022	21-12-2022	107357.86	107357.86	107357.86	107357.86	107357.86	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-130, contratista:LIBRES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2326051.51]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2119891/proyecto_INICIO, 2119891/proyecto_PROCESO, 2119891/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119895	Proyecto de inversión	136604.04	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0613 - 161131	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161131	5		1	0	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 432 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65710015, lat:20.90579347]}	06-09-2022	21-12-2022	129779.85	129779.85	129779.85	129779.85	129779.85	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-130, contratista:LIBRES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2326051.51]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2119895/proyecto_INICIO, 2119895/proyecto_PROCESO, 2119895/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120263	Proyecto de inversión	576692.77	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576692.77, modificado:576692.77]}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL PROYECTO 222 02 0552 - 162935	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	162935	5		10	7	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 190 205 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y, lon:-89.70390258, lat:21.02513242]}	27-09-2022	28-12-2022	496166.54	496166.54	496166.54	496166.54	496166.54	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:E22-FICON-6133-140, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2119808.28, importe_modificado:2131982.14]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0]}	(2120263/proyecto_INICIO, 2120263/proyecto_PROCESO, 2120263/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120886	Proyecto de inversión	126484.44	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126484.44, modificado:126484.44]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0013 - 165424	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165424	5		3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 432 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64587172, lat:20.89169309]}	27-09-2022	26-12-2022	118063.7	118063.7	118063.7	118063.7	118063.7	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:316867.73, importe_modificado:3197635.89]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2120886/proyecto_INICIO, 2120886/proyecto_PROCESO, 2120886/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121289	Proyecto de inversión	137271.81	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0261 - 167409	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	167403	5		1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 223 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64636637, lat:20.89136328]}	27-09-2022	26-12-2022	136084.5	136084.5	136084.5	136084.5	136084.5	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:316867.73, importe_modificado:3197635.89]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2121289/proyecto_INICIO, 2121289/proyecto_PROCESO, 2121289/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147989	Proyecto de inversión	126424.61	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:126424.61]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS- 33356	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33356	5		2	5	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS A 210 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 288 MTS AL NORTE SO, lon:-89.62627111, lat:20.81809273]}	21-06-2022	02-11-2022	97826.33	97826.33	97826.33	97826.33	97826.33	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-050, contratista:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2147989/proyecto_INICIO, 2147989/proyecto_PROCESO, 2147989/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148039	Proyecto de inversión	17873999.61	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17873999.61, modificado:17873999.61]}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHI ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHI - 35781	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	35781	5		178	207	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34168.0, meta_modificada:34168.39]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:115, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29504 TRAMO SITPACH - SANTA MARÍA CHI KILOMETRO 0 + 200 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHI, 97306 SANTA MARÍA CHI, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 X 10 DE LA COMISARIA DE SITPACH Y CALLE 21 X 20 DE LA CO, lon:-89.48217713, lat:21.03201855]}	27-07-2022	15-12-2022	17801424.2	17801424.2	17801424.2	17801424.2	17801424.2	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:V12-FICON-6151-096, contratista:SANITARIOS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1.787399961E7, importe_modificado:1.787399961E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.0]}	(2148039/proyecto_INICIO, 2148039/proyecto_PROCESO, 2148039/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147766	Proyecto de inversión	857076.74	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857076.74, modificado:857076.74]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO 222 02 0198 - 19188	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	19188	5		39	30	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.4, meta_modificada:1374.4]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:115, direccion:CALLE CONCORDIA COMO CALLE INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1.14 KMS AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CAUCEL, lon:-89.70897875, lat:21.02531593]}	04-10-2022	21-12-2022	851346.27	851346.27	851346.27	851346.27	851346.27	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:V22-FICON-6141-150, contratista:CFIRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1978953.52, importe_modificado:1978953.52]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.4]}	(2147766/proyecto_INICIO, 2147766/proyecto_PROCESO, 2147766/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148142	Proyecto de inversión	42092.3	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42092.3, modificado:62815.77]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39770	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39770	5		5	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.73]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 A 302 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 Y CALLE 155, CALLE 50 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN JOSE TECHO A 200 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.62211854, lat:20.91500791]}	21-06-2022	02-11-2022	62815.77	62815.77	62815.77	62815.77	62815.77	{teto1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-050, contratista:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.4]}	(2148142/proyecto_INICIO, 2148142/proyecto_PROCESO, 2148142/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022		5	YUC20402147824	Proyecto de inversión	129564.09 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:132308.83))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25348	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25348	5	3	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 112 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 S66, lon:-89.71641771, lat:20.94475199))	21-06-2022	02-11-2022	129295.55	129295.55	129295.55	129295.55	129295.55	129295.55	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICDN-4414-051, contratista:TRIANAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2147824/proyecto_INICIO, 2147824/proyecto_FIN, 2147824/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402170063	Proyecto de inversión	96116.42 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96116.42, modificado:157445.85))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0208 - 294145	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	294145	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 X 245 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 950 MTS DE JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191, lon:-89.64762411, lat:20.89167956))	15-10-2022	28-12-2022	153019.23	153019.23	153019.23	153019.23	153019.23	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-212, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:893686.76, importe_modificado:893686.76))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2170063/proyecto_FIN, 2170063/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402161497	Proyecto de inversión	91338.83 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91338.83, modificado:134852.78))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0107 - 248639	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	248639	5	3	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 233 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-L, APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y 191 A AVANZAR 173 MTS AL NO, lon:-89.64696114, lat:20.89210922))	15-10-2022	28-12-2022	152953.48	152953.48	152953.48	152953.48	152953.48	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-214, contratista:LVMH EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:946338.58, importe_modificado:950324.4))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2161497/proyecto_FIN, 2161497/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402150010	Proyecto de inversión	708054.85 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708054.85, modificado:708054.85))	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL. PROYECTO 222 03 0001 - 117360	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	117360	5	4441	4315	0	(meta1: (unidad_medida:Señalética(s), meta:261.0, meta_modificada:261.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 X 235 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHOLUL, 97205 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN CRUCEROS UBICADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COMISARIA CHOLUL LA CUAL SE LOCALIZA AL NOR O, lon:-89.55795593, lat:21.04294706))	04-10-2022	23-11-2022	706937.48	706937.48	706937.48	706937.48	706937.48	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICDN-6153-154, contratista:SEMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:708054.85, avance:261.0))	(meta1: (unidad_medida:Señalética(s), avance:261.0))	(2150010/proyecto_INICIO, 2150010/proyecto_PROCESO, 2150010/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402161553	Proyecto de inversión	96116.42 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96116.42, modificado:223543.44))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0084 - 249001	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	249001	5	1	5	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 233 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191, lon:-89.64668729, lat:20.89244565))	15-10-2022	28-12-2022	204507.12	204507.12	204507.12	204507.12	204507.12	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-213, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:977909.12, importe_modificado:1020114.18))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2161553/proyecto_FIN, 2161553/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402161977	Proyecto de inversión	93787.41 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93787.41, modificado:140724.58))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0297 - 251886	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	251886	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 235 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X, lon:-89.64668729, lat:20.89239247))	15-10-2022	28-12-2022	134557.7	134557.7	134557.7	134557.7	134557.7	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-213, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:977909.12, importe_modificado:1020114.18))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2161977/proyecto_FIN, 2161977/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402161423	Proyecto de inversión	91668.34 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91668.34, modificado:123540.84))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0196 - 248163	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	248163	5	2	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 512 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 D Y CALLE 189 A, APROXIMADAMENTE A 950 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y 191 A AVANZAR 173 MTS AL, lon:-89.64829929, lat:20.89169601))	15-10-2022	28-12-2022	117121.63	117121.63	117121.63	117121.63	117121.63	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-214, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:946338.58, importe_modificado:950324.4))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2161423/proyecto_FIN, 2161423/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402161593	Proyecto de inversión	93787.41 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93787.41, modificado:148514.34))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0083 - 249437	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	249437	5	1	5	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 240 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X, lon:-89.64668729, lat:20.89244565))	15-10-2022	28-12-2022	138222.78	138222.78	138222.78	138222.78	138222.78	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-213, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:977909.12, importe_modificado:1020114.18))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2161593/proyecto_FIN, 2161593/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402161611	Proyecto de inversión	96116.42 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96116.42, modificado:154776.77))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0004 - 249537	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	249537	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 213 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-L, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X, lon:-89.64668382, lat:20.89259777))	15-10-2022	28-12-2022	140482.39	140482.39	140482.39	140482.39	140482.39	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-212, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:893686.76, importe_modificado:893686.76))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2161611/proyecto_FIN, 2161611/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402161631	Proyecto de inversión	9634.48 (ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9634.48, modificado:15149.9))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0003 - 249672	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	249672	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 213 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-L, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X, lon:-89.64668382, lat:20.89259777))	15-10-2022	28-12-2022	7584.08	7584.08	7584.08	7584.08	7584.08	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-212, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:893686.76, importe_modificado:893686.76))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2161631/proyecto_INICIO, 2161631/proyecto_PROCESO, 2161631/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2022	5	YUC2040216965	Proyecto de inversión	96116.42	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96116.42, modificado:157445.85))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0163 - 293758	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	293758	5	1	1	0	[meta: (unidad_medida:Cuartos), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-1 216 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 950 MTS DE JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191 D, lon:-89.64689324, lat:20.89283114))	15-10-2022	28-12-2022	142192.07	142192.07	142192.07	142192.07	142192.07	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FINV-4414-212, contratista:INARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:893686.76) importe_modificado:2359973.53))	(meta: (unidad_me dida:Cuartos), avance:1.0))	(216965/proyecto _FIN_216965/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin
2022	5	YUC2040214892	Proyecto de inversión	126424.61	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:112737.67))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 47892	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	47892	5	1	1	0	[meta: (unidad_medida:Cuartos), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 85 1147 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA HACIENDA OPCHEN UBICADA EN CALLE 136 C X 81 A, lon:-89.678662, lat:20.94741785))	21-06-2022	19-10-2022	98960.45	98960.45	98960.45	98960.45	98960.45	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53) importe_modificado:2359973.53))	(meta: (unidad_me dida:Cuartos), avance:1.0))	(2148392/proyecto _FIN_2148392/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin
2022	5	YUC20402151929	Proyecto de inversión	72676.53	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72676.53, modificado:72676.53))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO 222 02 0377 - 160292	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160292	5	3	7	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:131, direccion:CALE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 510 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 21 X 14 Y 16 DE LA C, lon:-89.71420218, lat:20.94670855))	27-09-2022	28-12-2022	64591.87	64591.87	64591.87	64591.87	64591.87	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069940.72) importe_modificado:1069940.72))	(meta: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:70.0))	(2151929/proyecto _FIN_2151929/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin
2022	5	YUC20402151930	Proyecto de inversión	314713.45	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314713.45, modificado:314713.45))	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO 222 02 0116 - 160328	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160328	5	20	19	0	[meta: (unidad_medida:Pozeo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:131, direccion:CALE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 236 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CAL, lon:-89.71203831, lat:20.94551408))	04-10-2022	23-11-2022	283405.77	283405.77	283405.77	283405.77	283405.77	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:AP22-FICON-6142-153, contratista:COOPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:137979.04) importe_modificado:137979.04))	(meta: (unidad_me dida:Pozeo(s), avance:12.0))	(2151930/proyecto _FIN_2151930/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin
2022	5	YUC20402151936	Proyecto de inversión	142527.73	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142527.73, modificado:142527.73))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO 222 02 0381 - 160733	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160733	5	5	4	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:131, direccion:CALE 14 INTERIOR 0 O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19 A, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 44 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA UBICADA EN CAL, lon:-89.71214298, lat:20.94369897))	27-09-2022	28-12-2022	125258.13	125258.13	125258.13	125258.13	125258.13	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069940.72) importe_modificado:1069940.72))	(meta: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:141.0))	(2151936/proyecto _FIN_2151936/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin
2022	5	YUC20402151937	Proyecto de inversión	113677.08	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113677.08, modificado:113677.08))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO 222 02 0382 - 160778	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160778	5	6	9	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 80 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 A Y CALLE 29 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 283 MTS DEL CAMPO DE BEBIDA VICTOR MANUEL COBREA RACHO UBICADO EN CALLE 12, lon:-89.70039474, lat:21.0058482))	27-09-2022	28-12-2022	100285.21	100285.21	100285.21	100285.21	100285.21	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069940.72) importe_modificado:1069940.72))	(meta: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:140.0))	(2151937/proyecto _FIN_2151937/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin
2022	5	YUC20402151938	Proyecto de inversión	233035.71	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233035.71, modificado:233035.71))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO 222 02 0385 - 160812	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160812	5	15	15	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 29 A INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y, CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 283 MTS DEL CAMPO DE BEBIDA UBICADO EN CALLE 29 X 10 Y 12 DIRIGIRSE 283 MTS AL, lon:-89.7042122, lat:21.0078088))	27-09-2022	28-12-2022	229890.69	229890.69	229890.69	229890.69	229890.69	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069940.72) importe_modificado:1069940.72))	(meta: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:310.0))	(2151938/proyecto _FIN_2151938/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin
2022	5	YUC20402151940	Proyecto de inversión	157356.73	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157356.73, modificado:157356.73))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO 222 02 0418 - 160898	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160859	5	2	7	0	[meta: (unidad_medida:Pozeo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:131, direccion:CALE 14 INTERIOR 0 O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 229 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y, lon:-89.71215102, lat:20.9434229))	04-10-2022	23-11-2022	141702.89	141702.89	141702.89	141702.89	141702.89	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:V122-FICON-6142-153, contratista:COOPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:137979.04) importe_modificado:137979.04))	(meta: (unidad_me dida:Pozeo(s), avance:6.0))	(2151940/proyecto _FIN_2151940/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin
2022	5	YUC20402151942	Proyecto de inversión	118117.12	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118117.12, modificado:118117.12))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO 222 02 0528 - 160998	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160998	5	6	5	0	[meta: (unidad_medida:Pozeo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:131, direccion:CALE 21-A INTERIOR 0 O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y, lon:-89.71289555, lat:20.94311332))	04-10-2022	23-11-2022	107681.22	107681.22	107681.22	107681.22	107681.22	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:V122-FICON-6142-153, contratista:COOPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:137979.04) importe_modificado:137979.04))	(meta: (unidad_me dida:Pozeo(s), avance:4.0))	(2151942/proyecto _FIN_2151942/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin
2022	5	YUC20402152524	Proyecto de inversión	137800.91	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137800.91, modificado:137800.91))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0047 - 172122	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172122	5	1	4	0	[meta: (unidad_medida:Cuartos), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geol: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 C 114 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 D Y CALLE 189 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64823645, lat:20.89150876))	27-09-2022	27-12-2022	137373.92	137373.92	137373.92	137373.92	137373.92	(teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2439737.3) importe_modificado:2439737.3))	(meta: (unidad_me dida:Cuartos), avance:1.0))	(2152524/proyecto _FIN_2152524/proyecto _PROCESO))	En Ejecución	Validado	Sin	observaciones	Sin

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS OS	TIPO_GEOG REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022		5	YUC20402151968	Proyecto de inversión	223021.6	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223021.6, modificado:223021.6}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO.222.02.0558 - 161376	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161376	5	60	55	0	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 PUEBLO CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA CALLE 22 X 13 Y 21 AL PONIENTE A 40 MTS, lon: -89.2757934, lat:20.9706713}}	04-10-2022	23-11-2022	205125.83	205125.83	205125.83	205125.83	205125.83	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-151, contratasta:COMPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:137979.04, importe_modificado:137979.04}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, avance:8.0}}	(2151968/proyecto_INICIO, 2151968/proyecto_PROCESO, 2151968/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151989	Proyecto de inversión	209687.28	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209687.28, modificado:194720.55}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO 222.02.0432 - 161697	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161697	5	23	17	0	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42-F Y CALLE 42-G, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 263 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA TECNICA NO.78 UBICADA EN LA CALLE 179-A X 48 Y, lon:-89.61706141, lat:20.90122882}}	04-10-2022	21-12-2022	188306.23	188306.23	188306.23	188306.23	188306.23	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-151, contratasta:50LUCIONES CONSTRUCTIVAS CASAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179582.87, importe_modificado:1626139.92}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, avance:8.0}}	(2151989/proyecto_INICIO, 2151989/proyecto_FIN, 2151989/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152677	Proyecto de inversión	4641.03	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4641.03, modificado:4641.03}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222.02.0590 - 175113	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175113	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.11, meta_modificada:14.11}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 X 1484 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65554424, lat:20.9097062}}	27-09-2022	27-12-2022	3967.61	3967.61	3967.61	3967.61	3967.61	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-146, contratasta:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.11}}	(2152677/proyecto_INICIO, 2152677/proyecto_PROCESO, 2152677/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152681	Proyecto de inversión	69053.52	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69053.52, modificado:69053.52}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222.02.0591 - 175139	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175139	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.24, meta_modificada:20.24}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 X 1484 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65554424, lat:20.9097062}}	27-09-2022	27-12-2022	62727.75	62727.75	62727.75	62727.75	62727.75	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-146, contratasta:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.24}}	(2152681/proyecto_INICIO, 2152681/proyecto_PROCESO, 2152681/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151993	Proyecto de inversión	159401.18	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159401.18, modificado:159401.18}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCHEL ASENTAMIENTO CAUCHEL, PROYECTO 222.02.0426 - 161803	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161803	5	28	16	0	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 X 19314 CAUCHEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCHEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 110 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.69471858, lat:21.0264777}}	04-10-2022	14-12-2022	150344.49	150344.49	150344.49	150344.49	150344.49	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-151, contratasta:FREYCO MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:122983.31, importe_modificado:122983.31}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, avance:6.0}}	(2151993/proyecto_INICIO, 2151993/proyecto_PROCESO, 2151993/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151994	Proyecto de inversión	238122.4	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238122.4, modificado:238122.4}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ. PROYECTO 222.02.0187 - 161817	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	161817	5	1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.5, meta_modificada:86.5}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHÍ SUAREZ UBICADO EN CALLE 35 X 10 Y 12 DESPLAZARSE SOBRE C, lon: 89.557094, lat:21.00501296}}	27-09-2022	30-12-2022	209375.38	209375.38	209375.38	209375.38	209375.38	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6133-137, contratasta:ZAVEL S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:248898.58, importe_modificado:2521660.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.5}}	(2151994/proyecto_INICIO, 2151994/proyecto_PROCESO, 2151994/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151995	Proyecto de inversión	193003.92	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193003.92, modificado:181778.87}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO 222.02.0435 - 161851	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161851	5	4	9	0	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 201 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-C Y CALLE 50-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 443 MTS AL PONIENTE DE LAS BORDOGAS FERRAZ UBICADAS EN LA CALLE 50 X 195 Y 199, lon:-89.62605733, lat:20.89005291}}	04-10-2022	21-12-2022	176968.13	176968.13	176968.13	176968.13	176968.13	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-151, contratasta:COMPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179582.87, importe_modificado:1626139.92}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, avance:7.0}}	(2151995/proyecto_INICIO, 2151995/proyecto_PROCESO, 2151995/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152000	Proyecto de inversión	273426.26	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273426.26, modificado:273426.26}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCHEL ASENTAMIENTO CAUCHEL, PROYECTO 222.02.0566 - 161906	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161906	5	8	11	0	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCHEL, 97314 CAUCHEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCHEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 110 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.71648918, lat:21.0205758}}	04-10-2022	14-12-2022	258331.78	258331.78	258331.78	258331.78	258331.78	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-151, contratasta:FREYCO MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:122983.31, importe_modificado:122983.31}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, avance:10.0}}	(2152000/proyecto_INICIO, 2152000/proyecto_PROCESO, 2152000/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152001	Proyecto de inversión	944733.1	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944733.1, modificado:944733.1}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZITYÁ. PROYECTO 222.02.0384 - 161927	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	161927	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 D INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 65 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZITYÁ UBICADO EN CALLE 18 X 19A Y 21 AVANZAR 110 MTS AL, lon:-89.60685028, lat:21.0584038}}	27-09-2022	30-12-2022	866613.86	866613.86	866613.86	866613.86	866613.86	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6133-137, contratasta:ZAVEL S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:248898.58, importe_modificado:2521660.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}}	(2152001/proyecto_INICIO, 2152001/proyecto_PROCESO, 2152001/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152008	Proyecto de inversión	318802.35	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318802.35, modificado:318802.35}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCHEL ASENTAMIENTO CAUCHEL, PROYECTO 222.02.0553 - 162093	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	162033	5	7	15	0	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE COMODITA COMO CALLE 29 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCHEL, 97314 CAUCHEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCHEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 450, lon:-89.71259234, lat:21.01032257}}	04-10-2022	14-12-2022	307667.5	307667.5	307667.5	307667.5	307667.5	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-151, contratasta:FREYCO MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:122983.31, importe_modificado:122983.31}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, avance:12.0}}	(2152008/proyecto_INICIO, 2152008/proyecto_PROCESO, 2152008/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO_RESPONS ABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20402152012	Proyecto de inversión	1225231.44	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225231.44, modificado:1225231.44}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO 222 02 0383 - 162135	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	162135	5	21	24	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:404.4, meta_modificada:404.4]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97214 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 12 X 25 Y 29 AVANZAR 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon: -89.7004846, lat:21.00096383}}	27-09-2022	28-12-2022	1165077.46	1165077.46	1165077.46	1165077.46	1165077.46	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0222-FICON-6123-140, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2119808.28, importe_modificado:211982.141}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros lineales, avance:404.4] _FIN}	{unidad_me dida:Metros lineales, avance:404.4} _FIN	2152012/proyecto _INICIO, 2152012/proyecto _PROCESO, 2152012/proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152015	Proyecto de inversión	198349.18	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198349.18, modificado:183382.433}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0563 - 162169	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	162169	5	10	9	0	{meta:1: [unidad_medida:Poros(), meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 105 Y CALLE 105-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 150 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR UBIC, lon: -89.65316841, lat:20.91334797}}	04-10-2022	21-12-2022	180029.66	180029.66	180029.66	180029.66	180029.66	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6142-151, contratista:50LUCIONES CONSTRUCTIVAS CASAMAR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179582.87, importe_modificado:1626139.92}}	{meta1: [unidad_me dida:Poros(), avance:7.0] _FIN}	{unidad_me dida:Poros(), avance:7.0} _FIN	2152015/proyecto _PROCESO, 2152015/proyecto _INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152718	Proyecto de inversión	67203.79	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67203.79, modificado:67203.79}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0604 - 176052	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176052	5	2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.2, meta_modificada:17.2]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 504 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65631102, lat:20.90897385}}	27-09-2022	27-12-2022	61934.33	61934.33	61934.33	61934.33	61934.33	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0C22-FICON-4414-146, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:17.2] _FIN}	{unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:17.2} _FIN	2152718/proyecto _INICIO, 2152718/proyecto _PROCESO, 2152718/proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152720	Proyecto de inversión	131690.38	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131690.38, modificado:131690.38}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0605 - 176065	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176065	5	2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 504 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65631102, lat:20.90897385}}	27-09-2022	27-12-2022	126039.81	126039.81	126039.81	126039.81	126039.81	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0C22-FICON-4414-146, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65}}	{meta1: [unidad_me dida:Cuartos(), avance:1.0] _FIN}	{unidad_me dida:Cuartos(), avance:1.0} _FIN	2152720/proyecto _INICIO, 2152720/proyecto _PROCESO, 2152720/proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152727	Proyecto de inversión	137406.37	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137406.37, modificado:137406.37}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0630 - 176115	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176115	5	1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 513 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65589103, lat:20.90861125}}	27-09-2022	27-12-2022	135483.16	135483.16	135483.16	135483.16	135483.16	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0C22-FICON-4414-146, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65}}	{meta1: [unidad_me dida:Cuartos(), avance:1.0] _FIN}	{unidad_me dida:Cuartos(), avance:1.0} _FIN	2152727/proyecto _INICIO, 2152727/proyecto _PROCESO, 2152727/proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152732	Proyecto de inversión	108778.69	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108778.69, modificado:108778.69}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0446 - 176167	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176167	5	3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 556 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.6520354, lat:20.90671943}}	27-09-2022	27-12-2022	104165.75	104165.75	104165.75	104165.75	104165.75	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0C22-FICON-4414-145, contratista:LVIH EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93}}	{meta1: [unidad_me dida:Cuartos(), avance:1.0] _FIN}	{unidad_me dida:Cuartos(), avance:1.0} _FIN	2152732/proyecto _INICIO, 2152732/proyecto _PROCESO, 2152732/proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152741	Proyecto de inversión	66102.05	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66102.05, modificado:66102.05}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0448 - 176270	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176270	5	3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.6, meta_modificada:21.6]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 556 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.6520354, lat:20.90671943}}	27-09-2022	27-12-2022	57298.1	57298.1	57298.1	57298.1	57298.1	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0C22-FICON-4414-145, contratista:LVIH EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:21.6] _FIN}	{unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:21.6} _FIN	2152741/proyecto _INICIO, 2152741/proyecto _PROCESO, 2152741/proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152043	Proyecto de inversión	431574.74	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431574.74, modificado:40927.433}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUYÁ ASENTAMIENTO XCUYÁ, PROYECTO 222 02 0557 - 162818	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	162818	5	120	110	0	{meta:1: [unidad_medida:Poros(), meta:16.0, meta_modificada:16.0]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 17 INTERIOR O HACIENDA XCUYÁ, 97304 XCUYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 85 MTSAL ORIENTE DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17 Y 21 SEGUIR 85 MT, lon:-89.130098, lat:21.13281377}}	04-10-2022	21-12-2022	394935.71	394935.71	394935.71	394935.71	394935.71	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6142-151, contratista:50LUCIONES CONSTRUCTIVAS CASAMAR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179582.87, importe_modificado:1626139.92}}	{meta1: [unidad_me dida:Poros(), avance:16.0] _FIN}	{unidad_me dida:Poros(), avance:16.0} _FIN	2152043/proyecto _INICIO, 2152043/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152049	Proyecto de inversión	807078.11	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807078.11, modificado:807078.11}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO 222 02 0548 - 162880	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	162880	5	17	17	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:278.5, meta_modificada:278.5]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONDADO COMOD CALLE 27 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 106 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MÉRIDA UBICADO EN CALLE 31 X 96 DEL FRACC. CAUCEL, DI, lon: -89.71373772, lat:21.01054551}}	27-09-2022	28-12-2022	749108.52	749108.52	749108.52	749108.52	749108.52	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0222-FICON-6133-136, contratista:INFRAESTRUCTURA CER LINEALES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2405008.26, importe_modificado:2435501.85}}	{meta1: [unidad_me dida:Poros(), avance:278.5] _FIN}	{unidad_me dida:Poros(), avance:278.5} _FIN	2152049/proyecto _INICIO, 2152049/proyecto _PROCESO, 2152049/proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152051	Proyecto de inversión	355614.65	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355614.65, modificado:331565.93}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO 222 02 0560 - 162952	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	162932	5	97	90	0	{meta:1: [unidad_medida:Poros(), meta:13.0, meta_modificada:13.0]}	1	{fve: {municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR O HACIENDA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN DIVERSAS DIRECCIONES DE LA COMISARIA DE ONCÁN PARTIENDO DEL LOCAL, SOBRE LA CALLE 19 X 18 Y 20, lon:-89.48269925, lat:20.96846541}}	04-10-2022	21-12-2022	321259.33	321259.33	321259.33	321259.33	321259.33	{feto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6142-151, contratista:50LUCIONES CONSTRUCTIVAS CASAMAR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179582.87, importe_modificado:1626139.92}}	{meta1: [unidad_me dida:Poros(), avance:13.0] _FIN}	{unidad_me dida:Poros(), avance:13.0} _FIN	2152051/proyecto _INICIO, 2152051/proyecto _PROCESO, 2152051/proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20402152055	Proyecto de inversión	604504.47	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604504.47, modificado:604504.47}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO 222 02 0115 - 162995	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	162995	5	20	19	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.4, meta_modificada:1033.4]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 6141-150, contralista:CICTRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1978953.52, importe_modificado:1978953.52]}	04-10-2022	21-12-2022	604199.9	604199.9	604199.9	604199.9	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICOND-6141-150, contralista:CICTRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1978953.52, importe_modificado:1978953.52]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.4]}_FIN	(2152055/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152056	Proyecto de inversión	221887.46	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221887.46, modificado:209063.8}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO 222 02 0561 - 163001	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	163001	5	60	55	0	{meta:1: [unidad_medida:Porc(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 23 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97325 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS DIRECCIONES DE LA CONSISRA DE SAN PEDRO CHIMAY PARTIENDO DE LA HACIENDA SAN PE, lon:89.58208185, lat:20.8686294]}	04-10-2022	21-12-2022	203567.94	203567.94	203567.94	203567.94	203567.94	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICOND-6142-151, contralista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASARSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179582.87, importe_modificado:1626139.92]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0]}_FIN	(2152056/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152059	Proyecto de inversión	365666.32	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365666.32, modificado:365666.32}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO 222 02 0439 - 163042	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	163042	5	2	7	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.3, meta_modificada:610.3]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TIXCACAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 16 AVANZAR 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:89.7220735, lat:20.94324299]}	04-10-2022	21-12-2022	311305.04	311305.04	311305.04	311305.04	311305.04	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICOND-6141-150, contralista:CICTRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1978953.52, importe_modificado:1978953.52]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.3]}_FIN	(2152059/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152060	Proyecto de inversión	453954.48	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453954.48, modificado:453954.48}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL OBESCENCIO REGION, PROYECTO 222 02 0239 - 163065	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	163065	5	4	4	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:143.8, meta_modificada:143.8]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 24 INTERIOR O COLONIA MANUEL OBESCENCIO REGION, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO HERODES UBICADA EN CALLE 25 X 24 Y 26 AVANZAR 35 M, lon:89.66840816, lat:20.9301028]}	18-10-2022	26-12-2022	448526.39	448526.39	448526.39	448526.39	448526.39	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:E122-FICOND-6133-166, contralista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3999990.01, importe_modificado:4000424.32]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:143.8]}_FIN	(2152060/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152061	Proyecto de inversión	151705.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151705.98, modificado:151705.98}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO 222 02 0529 - 163116	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	163116	5	6	5	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 A INTERIOR O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TIXCACAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 16 AVANZAR 40 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16 HAST, lon:89.71289555, lat:20.94311332]}	04-10-2022	21-12-2022	150768.81	150768.81	150768.81	150768.81	150768.81	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICOND-6141-150, contralista:CICTRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1978953.52, importe_modificado:1978953.52]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0]}_FIN	(2152061/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152063	Proyecto de inversión	183253.58	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183253.58, modificado:183253.58}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCH, PROYECTO 222 02 0241 - 163151	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	163151	5	9	8	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.19, meta_modificada:338.19]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 12 INTERIOR O 0 COLONIA SAN MARCOS NOCH, 97286 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49 A Y CALLE 51 LADO NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 115 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN MARCOS NOCH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y, lon:89.6694422, lat:20.92035772]}	04-10-2022	14-12-2022	176340.1	176340.1	176340.1	176340.1	176340.1	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICOND-6141-149, contralista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1288992.87, importe_modificado:1288992.87]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.19]}_FIN	(2152063/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152754	Proyecto de inversión	139579.17	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139579.17, modificado:139579.17}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0460 - 176367	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176367	5	1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 528 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:89.65514773, lat:20.90776951]}	27-09-2022	27-12-2022	132593.88	132593.88	132593.88	132593.88	132593.88	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:Q22-FICOND-4414-145, contralista:13MS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:242294.48, importe_modificado:240341.93]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto, avance:1.0]}_FIN	(2152754/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152066	Proyecto de inversión	3009085.84	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009085.84, modificado:3009085.84}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0430 - 163185	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	163185	5	108	110	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:962.77, meta_modificada:962.77]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONDOCA COMO CALLE 189 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 86 X 191 Y 191 A A, lon:89.64488176, lat:20.89343905]}	18-10-2022	26-12-2022	2971564.05	2971564.05	2971564.05	2971564.05	2971564.05	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:E122-FICOND-6133-166, contralista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3999990.01, importe_modificado:4000424.32]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:962.77]}_FIN	(2152066/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152070	Proyecto de inversión	346131.9	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346131.9, modificado:346131.9}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO 222 02 0433 - 163334	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	163334	5	23	17	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.45, meta_modificada:597.45]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 INTERIOR O 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 257 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA TECNICA NO. 78 UBICADA EN LA CALLE 179A X 48 Y 50 S, lon:89.61708287, lat:20.90235137]}	04-10-2022	14-12-2022	345524.11	345524.11	345524.11	345524.11	345524.11	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICOND-6141-149, contralista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1288992.87, importe_modificado:1288992.87]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.45]}_FIN	(2152070/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152079	Proyecto de inversión	432631.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432631.6, modificado:432631.6}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO 222 02 0436 - 163334	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	163334	5	4	9	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.99, meta_modificada:626.99]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 203 INTERIOR O 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 C Y CALLE 50 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 518 MTS AL PONIENTE DE LAS BODEGAS FERRAZ S.A DE C V UBICADAS EN LA CALLE 50 X, lon:89.62632707, lat:20.89005632]}	04-10-2022	14-12-2022	427787.8	427787.8	427787.8	427787.8	427787.8	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICOND-6141-149, contralista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1288992.87, importe_modificado:1288992.87]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.99]}_FIN	(2152079/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022	5	YUC20402152086	Proyecto de inversión	326975.79	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326975.79, modificado:326975.79])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0564 - 163656	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	163656	5		10	9	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.03, meta_modificada:483.03]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 165 Y CALLE 165-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 258 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR , lon:-89.65310501, lat:20.91347793])	04-10-2022	14-12-2022	326565.98	326565.98	326565.98	326565.98	326565.98	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-6141-149, contratacion:861, MINGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1288992.87, importe_modificado:1288992.87])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.03]]	(2152086/proyecto_INICIO, 2152086/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151654	Proyecto de inversión	144696.93	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144696.93, modificado:144696.93])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0124 - 154087	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154087	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 247 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64748195, lat:20.89168404])	06-09-2022	23-12-2022	144514.67	144514.67	144514.67	144514.67	144514.67	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-167, contratacion:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775466.88, importe_modificado:775466.88])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2151654/proyecto_INICIO, 2151654/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151660	Proyecto de inversión	110539.03	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110539.03, modificado:110539.03])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0127 - 154242	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154242	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 247 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64748195, lat:20.89168404])	18-10-2022	30-12-2022	108955.66	108955.66	108955.66	108955.66	108955.66	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-167, contratacion:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775466.88, importe_modificado:775466.88])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2151660/proyecto_INICIO, 2151660/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151672	Proyecto de inversión	120298.03	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120298.03, modificado:120298.03])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0129 - 154413	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154413	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 251 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64761561, lat:20.89170288])	18-10-2022	30-12-2022	118791.04	118791.04	118791.04	118791.04	118791.04	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-167, contratacion:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775466.88, importe_modificado:775466.88])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2151672/proyecto_INICIO, 2151672/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151674	Proyecto de inversión	110539.03	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110539.03, modificado:110539.03])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0169 - 154472	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154472	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 251 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64757481, lat:20.89144877])	18-10-2022	30-12-2022	108797.78	108797.78	108797.78	108797.78	108797.78	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-167, contratacion:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775466.88, importe_modificado:775466.88])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2151674/proyecto_INICIO, 2151674/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151309	Proyecto de inversión	91668.34	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91668.34, modificado:123540.84])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 03 0003 - 247630	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	247630	5		2	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 518 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 B DE APROXIMADAMENTE A 950 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y 191 A, AVANZAR 173 MTS AL N, lon:-89.64831133, lat:20.89124573])	15-10-2022	28-12-2022	120362.59	120362.59	120362.59	120362.59	120362.59	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FINV-4414-214, contratacion:L.VHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:946338.58, importe_modificado:950324.4])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2151309/proyecto_INICIO, 2151309/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151318	Proyecto de inversión	61620.74	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61620.74, modificado:61701.87])	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICA PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOXLAN, PROYECTO 222 02 0443 - 146484	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146484	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 97 INTERIOR O COLONIA XOXLAN, 97346 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 47, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO UBICADA EN LA CALLE 39 X 32 V, lon:-89.6598817, lat:20.96581191])	23-08-2022	07-12-2022	61701.87	61701.87	61701.87	61701.87	61701.87	0	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-110, contratacion:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0])	[meta1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0]]	(2151318/proyecto_INICIO, 2151318/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151744	Proyecto de inversión	2648466.12	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648466.12, modificado:2648466.12])	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CASTILLA CAMARA, PROYECTO 222 02 0413 - 156758	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	156758	5		2104	1905	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 715 D INTERIOR O COLONIA CASTILLA CAMARA, 97278 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 A Y CALLE 115, CALLE 64-1 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CASTILLA CAMARA UBICADA AL SUR DE LA PLAZA GRANDE DE LA , lon:-89.65291286, lat:20.93628853])	18-10-2022	31-12-2022	2648449.17	2648449.17	2648449.17	2648449.17	2648449.17	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-6224-168, contratacion:LC. DAVID ANDRÉS TELLO CHAM, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2648466.12, importe_modificado:2648466.12])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0]]	(2151744/proyecto_INICIO, 2151744/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402161346	Proyecto de inversión	84892.85	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84892.85, modificado:167900.88])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0197 - 247790	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	247790	5		2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 512 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 D Y CALLE 189 A DE APROXIMADAMENTE A 950 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y 191 A, AVANZAR 173 MTS AL , lon:-89.64829929, lat:20.89169601])	15-10-2022	28-12-2022	167643.01	167643.01	167643.01	167643.01	167643.01	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FINV-4414-214, contratacion:L.VHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:946338.58, importe_modificado:950324.4])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2161346/proyecto_INICIO, 2161346/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151104	Proyecto de inversión	6888.07	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6888.07, modificado:7305.11])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUTYÚN ASENTAMIENTO TIXCUTYÚN - 141783	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141783	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.2, meta_modificada:21.2]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR O PUEBLO TIXCUTYÚN, 97305 TIXCUTYÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA CONSISARIA MUNICIPAL DE TIXCUTYÚN UBICADA EN LA CALLE 21, lon:-89.56879909, lat:21.06604767])	10-08-2022	08-12-2022	7305.11	7305.11	7305.11	7305.11	7305.11	0	([teto1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-100, contratacion:REMEDIACION CORPORATIVO, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.2]]	(2151104/proyecto_INICIO, 2151104/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R OYENTRA DA	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20402152432	Proyecto de inversión	142190.32	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142190.32, modificado:136912.03}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0212 - 170994	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	170994	5		4	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidat:1, direccion: 'CALLE 82 508 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon: -89.6487531, lat:20.89232183}}	04-10-2022	28-12-2022	136055.9	136055.9	136055.9	136055.9	136055.9	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-147, contratista:INMORBIJARRA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1147200.12, importe_modificado:1124673.39}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152432/proyecto_INICIO, 2152432/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152543	Proyecto de inversión	114001.41	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114001.41, modificado:114001.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0111 - 172435	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172435	5		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidat:1, direccion: 'CALLE 80 C 512 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon: -89.64828889, lat:20.89181878}}	27-09-2022	27-12-2022	113323.11	113323.11	113323.11	113323.11	113323.11	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243937.3, importe_modificado:243937.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152543/proyecto_INICIO, 2152543/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152546	Proyecto de inversión	137800.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137800.91, modificado:137800.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0122 - 172482	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172482	5		1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidat:1, direccion: 'CALLE 80 C 514 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon: -89.64826247, lat:20.89162013}}	27-09-2022	27-12-2022	137028.22	137028.22	137028.22	137028.22	137028.22	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243937.3, importe_modificado:243937.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152546/proyecto_INICIO, 2152546/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152550	Proyecto de inversión	149450.62	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149450.62, modificado:149450.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0174 - 172580	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172580	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidat:1, direccion: 'CALLE 80 C 513 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon: -89.64854886, lat:20.89160839}}	27-09-2022	27-12-2022	143868.83	143868.83	143868.83	143868.83	143868.83	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243937.3, importe_modificado:243937.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152550/proyecto_INICIO, 2152550/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152551	Proyecto de inversión	133866.84	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133866.84, modificado:133866.84}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0179 - 172610	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172610	5		3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidat:1, direccion: 'CALLE 80 C 514 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon: -89.64854886, lat:20.89160839}}	27-09-2022	27-12-2022	111318.21	111318.21	111318.21	111318.21	111318.21	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243937.3, importe_modificado:243937.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152551/proyecto_INICIO, 2152551/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152553	Proyecto de inversión	137800.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137800.91, modificado:137800.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0199 - 172698	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172698	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidat:1, direccion: 'CALLE 80 C 516 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon: -89.64828939, lat:20.89139606}}	27-09-2022	27-12-2022	134762.83	134762.83	134762.83	134762.83	134762.83	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243937.3, importe_modificado:243937.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152553/proyecto_INICIO, 2152553/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152559	Proyecto de inversión	133866.84	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133866.84, modificado:133866.84}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0217 - 172819	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172819	5		2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidat:1, direccion: 'CALLE 80 C 515 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon: -89.64852988, lat:20.89146235}}	27-09-2022	27-12-2022	126606.23	126606.23	126606.23	126606.23	126606.23	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243937.3, importe_modificado:243937.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152559/proyecto_INICIO, 2152559/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152560	Proyecto de inversión	159902.44	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159902.44, modificado:159902.44}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0218 - 172850	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172850	5		2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidat:1, direccion: 'CALLE 80 C 515 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon: -89.64852988, lat:20.89146235}}	27-09-2022	27-12-2022	151726.94	151726.94	151726.94	151726.94	151726.94	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243937.3, importe_modificado:243937.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152560/proyecto_INICIO, 2152560/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152596	Proyecto de inversión	118376.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118376.04, modificado:118376.04}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0454 - 173997	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	173997	5		4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.31, meta_modificada:41.31}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidat:1, direccion: 'CALLE 96 A 506 INTERIOR A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65631899, lat:20.90889937}}	27-09-2022	27-12-2022	111687.04	111687.04	111687.04	111687.04	111687.04	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-146, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.31}}	(2152596/proyecto_INICIO, 2152596/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	COORDENADAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROME TIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022	5	YUC20402152642	Proyecto de inversión	137406.37	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137406.37, modificado:137406.37))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0514 - 174749	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	174749	5		2	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 1 507 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65589957, lat:20.96818193))	27-09-2022	27-12-2022	134646.73	134646.73	134646.73	134646.73	134646.73	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:228989.39, importe_modificado:235037.65))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152760	Proyecto de inversión	108778.69	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108778.69, modificado:108778.69))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0486 - 176485	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176485	5		2	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 540 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65512271, lat:20.96983945))	27-09-2022	27-12-2022	103995.72	103995.72	103995.72	103995.72	103995.72	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152794	Proyecto de inversión	121183.24	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121183.24, modificado:121183.24))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0536 - 176879	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176879	5		2	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 548 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65514562, lat:20.9696982))	27-09-2022	27-12-2022	121002.93	121002.93	121002.93	121002.93	121002.93	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152823	Proyecto de inversión	134003.71	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134003.71, modificado:134003.71))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0575 - 177780	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177780	5		3	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 524 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65513301, lat:20.90788794))	27-09-2022	27-12-2022	132721.97	132721.97	132721.97	132721.97	132721.97	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152832	Proyecto de inversión	10669.7	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10669.7, modificado:10669.7))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0576 - 177983	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177983	5	29.6	29.6	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.6, meta_modificada:29.6)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 524 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65513301, lat:20.90788794))	27-09-2022	27-12-2022	10530.77	10530.77	10530.77	10530.77	10530.77	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.6))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.6))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	YUC20402152843	Proyecto de inversión	139579.17	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139579.17, modificado:139579.17))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0601 - 178180	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178180	5		3	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 526 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65516609, lat:20.90782134))	27-09-2022	27-12-2022	138865.95	138865.95	138865.95	138865.95	138865.95	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152858	Proyecto de inversión	139579.17	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139579.17, modificado:139579.17))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0623 - 178343	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178343	5		4	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 1476 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65514646, lat:20.90769591))	27-09-2022	27-12-2022	138145.78	138145.78	138145.78	138145.78	138145.78	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152868	Proyecto de inversión	13941.4	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13941.4, modificado:13941.4))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0637 - 178444	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178444	5	38.68	38.68	1	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.68, meta_modificada:38.68)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 1476 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.655242, lat:20.9099737))	27-09-2022	27-12-2022	13617.63	13617.63	13617.63	13617.63	13617.63	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.6))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.6))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152870	Proyecto de inversión	110520.75	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110520.75, modificado:110520.75))	CONSTRUCCION DE TÍCHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0638 - 178474	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178474	5	42.77	42.77	1	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.77, meta_modificada:42.77)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 1476 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.655242, lat:20.9099737))	27-09-2022	27-12-2022	106519	106519	106519	106519	106519	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC203020117848	Proyecto de inversión	134649.85	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZLUNJUAN PROYECTO 222 02 0636 - 153966	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	151966	5		1	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 232 INTERIOR 0 COLONIA OZLUNJUAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 -1 Y CALLE 80 -A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 941 MTS AL ORIENTE DEL LINDERO DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y , lon:-89.64703851, lat:20.89223982))	06-09-2022	30-12-2022	117457.01	117457.01	117457.01	117457.01	117457.01	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:329949.58, importe_modificado:3298056.34))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SUCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20302112680	Proyecto de inversión	135487.08	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0186 - 169109	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	169109	5	1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'CALLE 80 B 809 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBIR, lon:-89.64801757, lat:20.90187913]}	27-09-2022	29-12-2022	132014.14	132014.14	132014.14	132014.14	132014.14	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-045, contratas:ODMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]}	{meta1: [unidad_me dia:Cuarto s, avance:1.0]}	(0212680/proyecto _INICIO, 2121680/proyecto _PROCESO, 2121680/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC220402161964	Proyecto de inversión	96439.79	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96439.79, modificado:161964.55})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0296 - 251621	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	251621	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'CALLE 189 B 235 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 15, lon:-89.6474929, lat:20.89239247]}	15-10-2022	28-12-2022	152212.32	152212.32	152212.32	152212.32	152212.32	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-213, contratas:ING. JORGE RICARDO MATEOS SANCHEZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:977909.12, importe_modificado:1020114.18]}	{meta1: [unidad_me dia:Cuarto s, avance:1.0]}	(2161964/proyecto _INICIO, 2161964/proyecto _PROCESO, 2161964/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20102061417	Proyecto de inversión	35085.53	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35085.53, modificado:34344.77})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 2474	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	2474	5	4	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'CALLE 189 133 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58A Y CALLE 60. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187 X 60 Y 62 AVANZ, lon:-89.63759915, lat:20.89949396]}	18-04-2022	18-08-2022	34344.77	34344.77	34344.77	34344.77	34344.77	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratas:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05]}	{meta1: [unidad_me dia:Metros cuadrados de construcción _FIN, avance:14.0]}	(2061417/proyecto _INICIO, 2061417/proyecto _PROCESO, 2061417/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20102064535	Adquisición	33600.56	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.56, modificado:33600.56})	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UPS Y LICENCIA INFORMÁTICA PARA USO GENERAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MÉRIDA		N	0	0	1000000	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62446928, lat:20.90703999]}	07-03-2022	16-04-2022	33600.56	33600.56	33600.56	33600.56	33600.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_me dia:Piezas, avance:3.0]}	(2064535/proyecto _INICIO, 2064535/proyecto _PROCESO, 2064535/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20102061408	Proyecto de inversión	11662.27	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11662.27, modificado:9645.78})	CONSTRUCCIÓN DE FIBRO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 2386	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	2386	5	4	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'CALLE 189 133 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58A Y CALLE 60. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187 X 60 Y 62 AVANZA, lon:-89.63760748, lat:20.89952442]}	18-04-2022	18-08-2022	9645.78	9645.78	9645.78	9645.78	9645.78	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratas:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05]}	{meta1: [unidad_me dia:Metros cuadrados de construcción _FIN, avance:11.0]}	(2061408/proyecto _INICIO, 2061408/proyecto _PROCESO, 2061408/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20102061557	Proyecto de inversión	66173.58	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66173.58, modificado:59485.03})	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECHOH - 3726	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	3726	5	73	67	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 O COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECHOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL JUVENIL A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 181 HASTA L, lon:-89.6349638, lat:20.90134643]}	18-04-2022	18-08-2022	52485.01	52485.01	52485.01	52485.01	52485.01	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6142-012, contratas:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:956088.87, importe_modificado:857724.42]}	{meta1: [unidad_me dia:Piezas, avance:2.0]}	(2061557/proyecto _INICIO, 2061557/proyecto _PROCESO, 2061557/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20102061482	Proyecto de inversión	748243.64	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748243.64, modificado:752540.55})	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 3051	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	3051	5	19	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'CALLE CONOCIDA COMO CALLE 64 INTERIOR 0 O COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY DIRIGIRSE 138 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64, lon:-89.64095797, lat:20.89279945]}	18-04-2022	18-08-2022	752540.55	752540.55	752540.55	752540.55	752540.55	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6133-008, contratas:ZÁVER S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1848704.99, importe_modificado:1848704.99]}	{meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:228.0]}	(2061482/proyecto _INICIO, 2061482/proyecto _PROCESO, 2061482/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20102061517	Proyecto de inversión	57100.73	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57100.73, modificado:46270.31})	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECHOH - 3414	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	3414	5	44	41	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 O COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECHOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL JUVENIL A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 161 HASTA L, lon:-89.63451728, lat:20.90164317]}	18-04-2022	18-08-2022	46270.31	46270.31	46270.31	46270.31	46270.31	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6142-012, contratas:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:956088.87, importe_modificado:857724.42]}	{meta1: [unidad_me dia:Piezas, avance:2.0]}	(2061517/proyecto _INICIO, 2061517/proyecto _PROCESO, 2061517/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20102061586	Proyecto de inversión	95242.17	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95242.17, modificado:61832.64})	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TECHOH - 3931	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	3931	5	44	41	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.33]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'CALLE 161 DIAG INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TECHOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICADO EN LA C, lon:-89.63447704, lat:20.90161541]}	18-04-2022	18-08-2022	61832.64	61832.64	61832.64	61832.64	61832.64	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6141-015, contratas:REMI DE CORPORATIVO, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1098569.82]}	{meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:151.33]}	(2061586/proyecto _INICIO, 2061586/proyecto _PROCESO, 2061586/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20102061602	Proyecto de inversión	111928.3	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111928.3, modificado:59435.34})	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECHOH - 4018	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	4018	5	67	67	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:156.72]}	1	{geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:'CALLE 161 DIAG INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TECHOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.63504619, lat:20.90128043]}	18-04-2022	18-08-2022	59435.34	59435.34	59435.34	59435.34	59435.34	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6141-015, contratas:REMI DE CORPORATIVO, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1098569.82]}	{meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:156.72]}	(2061602/proyecto _INICIO, 2061602/proyecto _PROCESO, 2061602/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS OS	TIPO_GEOGR FERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION
2022	5	YUC20202068619	Proyecto de inversión	492405.66	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492405.66, modificado:477478.16})	REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 1616	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	1616	5	34	17	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1532.95]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 647 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 ENTRE 19 Y 19 A DIRIGIRSE 528, lon:-89.65341436, lat:20.860542811}}	18-04-2022	18-08-2022	477478.16	477478.16	477478.16	477478.16	477478.16	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-002, contratista:CONARSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1302389.88, importe_modificado:1235929.86}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1532.95]}	(206819/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202068628	Proyecto de inversión	1599987.92	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599987.92, modificado:1824016.7})	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOVAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOVAXCHÉ - 1870	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1870	5	223	231	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 25 A TABLAJE 35146 SN INTERIOR O PUEBLO DZOVAXCHÉ, 97316 DZOVAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 53 MTS AL ORENTE DEL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ADOLFO RUIZ UBICADO SOBRE, lon:-89.59098792, lat:20.78678724}}	18-04-2022	18-08-2022	1824016.7	1824016.7	1824016.7	1824016.7	1824016.7	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-003, contratista:CONINUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1599987.92, importe_modificado:1824016.7}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	(206828/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202068650	Proyecto de inversión	109137.95	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109137.95, modificado:89759.32})	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN - 2358	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	2358	5	6	8	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:195, direccion:CALLE 19 INTERIOR O PUEBLO XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 578 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR JAIME OROZTA DIAZ UBICADA SOBRE LA CALLE 19 ENTRE LA 18 Y 2, lon:-89.63359305, lat:21.0702557}}	18-04-2022	18-08-2022	89759.32	89759.32	89759.32	89759.32	89759.32	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-014, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PININUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1529988.45, importe_modificado:1282339.34}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:4.0]}	(206850/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075294	Proyecto de inversión	112882.8	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.8, modificado:119851.73})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55634	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55634	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 362 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 A Y CALLE 92, CALLE 171 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 939 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRAN, lon:-89.65265482, lat:20.90778879}}	08-06-2022	06-10-2022	119851.73	119851.73	119851.73	119851.73	119851.73	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]}	(2075294/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075314	Proyecto de inversión	134104.06	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134104.06, modificado:126249.48})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55786	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55786	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 A 508 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.442 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VII, lon:-89.65632284, lat:20.90884468}}	08-06-2022	06-10-2022	126249.48	126249.48	126249.48	126249.48	126249.48	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]}	(2075314/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075316	Proyecto de inversión	126424.61	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:134479.66})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 55810	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55810	5	3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 201 541 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56 B, CALLE 199 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 255 MTS DE BODIGAS FERRAZ UBICADAS EN CALLE 50, lon:-89.62398106, lat:20.88986711}}	21-06-2022	02-11-2022	134479.66	134479.66	134479.66	134479.66	134479.66	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NIVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]}	(2075316/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075688	Proyecto de inversión	186245.26	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186245.26, modificado:185227.66})	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58124	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	58124	5	26	27	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.08]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6.627 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, lon:-89.65717744, lat:20.90717902}}	09-06-2022	23-09-2022	185227.66	185227.66	185227.66	185227.66	185227.66	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-045, contratista:EDIFICACIONES NAMEHO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299916.62, importe_modificado:2299916.62}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.08]}	(2075688/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202074949	Proyecto de inversión	105793.21	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105793.21, modificado:104225.1})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 53090	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53090	5	2	4	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 B 428 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-2 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1456 KM AL SUR DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLA UB, lon:-89.65599073, lat:20.90810351}}	08-06-2022	06-10-2022	104225.1	104225.1	104225.1	104225.1	104225.1	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]}	(2074949/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075339	Proyecto de inversión	137872.89	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137872.89, modificado:127160.36})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55945	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55945	5	2	4	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 B 428 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1456 KM AL SUR DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLA UB, lon:-89.65599073, lat:20.90810351}}	08-06-2022	06-10-2022	127160.36	127160.36	127160.36	127160.36	127160.36	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]}	(2075339/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202074954	Proyecto de inversión	112882.8	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.8, modificado:119996.27})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 53120	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53120	5	1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 94 A 419 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 165 A Y CALLE 167, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 428 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL AYUNTAM, lon:-89.65405703, lat:20.91245959}}	08-06-2022	06-10-2022	119996.27	119996.27	119996.27	119996.27	119996.27	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]}	(2074954/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAB LE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICI MINGO	FECHA_TER MINGO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20202074960	Proyecto de inversión	105793.21	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105793.21, modificado:108545.06))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 53225	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53225	5		1	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171-1 472 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1581 KM AL SUR DE LA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRA, lon:-89.65748144, lat:20.90958276))	08-06-2022	06-10-2022	108545.06	108545.06	108545.06	108545.06	108545.06	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:022-FICON-4414-041, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61))	(meta1: (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (2074960/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075353	Proyecto de inversión	129564.09	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:134333.97))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 56020	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56020	5		3	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 137 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 B Y CALLE 50 E, CALLE 195 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 470 MTS DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 195, lon:-89.62499034, lat:20.89230873))	21-06-2022	02-11-2022	134333.97	134333.97	134333.97	134333.97	134333.97	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:022-FICON-4414-050, contratista:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73))	(meta1: (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (2075353/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075360	Proyecto de inversión	137872.89	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137872.89, modificado:13776.87))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56053	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56053	5		1	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171-1 472 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 275 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 171, lon:-89.65748144, lat:20.90958276))	08-06-2022	06-10-2022	123776.87	123776.87	123776.87	123776.87	123776.87	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:022-FICON-4414-041, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61))	(meta1: (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (2075360/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075366	Proyecto de inversión	109024.89	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:11240.31))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 56085	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56085	5		4	4	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 187-1 139 INTERIOR 0 D COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 62, CALLE 189 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA C, lon:-89.63917979, lat:20.89596428))	07-06-2022	19-10-2022	111240.31	111240.31	111240.31	111240.31	111240.31	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:022-FICON-4414-034, contratista:CANIKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. S, DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2790800.69, importe_modificado:2788288.39))	(meta1: (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (2075366/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075372	Proyecto de inversión	1815881.6	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815881.6, modificado:1812164.04))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56100	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	56100	5		71	57	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4492.0, meta_modificada:4491.89))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 96-B INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 DIAGONAL Y CALLE 177, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 805 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65763686, lat:20.90683041))	09-06-2022	23-09-2022	1812164.04	1812164.04	1812164.04	1812164.04	1812164.04	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:072-FICON-6155-045, contratista:EDIFICACIONES NAMEHIO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:229916.62, importe_modificado:229916.62))	(meta1: (unidad_me dias:Metros Cuadrados, avance:4491.89))	(meta2: (2075372/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Metros Cuadrados, avance:4491.89))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075377	Proyecto de inversión	126424.61	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:110630.58))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 56126	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56126	5		3	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 137 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 B Y CALLE 50 E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 470 MTS DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 195 Y 199, lon:-89.62499034, lat:20.89230873))	21-06-2022	02-11-2022	110630.58	110630.58	110630.58	110630.58	110630.58	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:022-FICON-4414-050, contratista:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73))	(meta1: (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (2075377/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075386	Proyecto de inversión	109024.89	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:114283.75))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 56164	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56164	5		4	4	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 187-81 144 INTERIOR 0 D COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 187 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 365 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA C, lon:-89.6388068, lat:20.89731381))	07-06-2022	19-10-2022	114283.75	114283.75	114283.75	114283.75	114283.75	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:022-FICON-4414-034, contratista:CANIKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. S, DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2790800.69, importe_modificado:2788288.39))	(meta1: (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (2075386/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075387	Proyecto de inversión	129564.09	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:140243.19))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN - 56165	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56165	5		3	3	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 67 1061-B INTERIOR 0 A COLONIA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126, CALLE 65 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL CEMENTERIO XOCLAN UBICADO EN CALLE 65 A X 134 Y 1, lon:-89.66865158, lat:20.95997031))	21-06-2022	19-10-2022	140243.19	140243.19	140243.19	140243.19	140243.19	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:022-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53))	(meta1: (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (2075387/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075015	Proyecto de inversión	115903.37	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115903.37, modificado:114617.81))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 53669	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53669	5		2	3	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 187-81 96 INTERIOR 0 D COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 60, CALLE 187 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 583 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 18, lon:-89.63667023, lat:20.89741771))	07-06-2022	19-10-2022	114617.81	114617.81	114617.81	114617.81	114617.81	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:022-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2125374.62))	(meta1: (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (2075015/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075018	Proyecto de inversión	121792.63	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121792.63, modificado:120608.23))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN - 53698	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53698	5		2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 185-B 390 INTERIOR 0 COLONIA OZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 170 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO EN LA CALL, lon:-89.6523446, lat:20.8956988))	08-06-2022	06-10-2022	120608.23	120608.23	120608.23	120608.23	120608.23	(teto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:022-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2125374.62))	(meta1: (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (2075018/proyecto _INICIO, (unidad_me dias:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP ALE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION			
2022		5	YUCZ20202069975	Proyecto de inversión	456253.24 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456253.24, modificado:419043.57])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA - 22124	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	22124	5	47	61	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:671.5]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 2 INTERIOR O D COLONIA EL NOBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH AVANZAR 83 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 S60, lon:-89.66466403, lat:20.30084175]]	19-06-2022	19-10-2022	419043.57	419043.57	419043.57	419043.57	419043.57	419043.57	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP22-FICON-6123-027, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:869096.96, importe_modificado:820526.7]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:671.5]]	[meta2: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:671.5]]	2069975/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUCZ20202075033	Proyecto de inversión	186173.28 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186173.28, modificado:190409.2])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 53779	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53779	5	0	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 118 F 128 INTERIOR O D COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 390 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E Y, lon:-89.63856155, lat:20.89728684]]	07-06-2022	19-10-2022	190409.2	190409.2	190409.2	190409.2	190409.2	190409.2	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. S.], DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2788288.39]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0]]	[meta2: [unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0]]	2075033/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUCZ20202075822	Proyecto de inversión	206049.93 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206049.93, modificado:206068.07])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59032	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	59032	5	15	24	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 94-A INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.176 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLA, lon:-89.65469718, lat:20.90859701]]	08-06-2022	22-10-2022	206068.07	206068.07	206068.07	206068.07	206068.07	206068.07	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V712-FICON-6151-043, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2000022.17, importe_modificado:2044888.79]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:448.0]]	[meta2: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:448.0]]	2075822/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUCZ20202075056	Proyecto de inversión	155936.82 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155936.82, modificado:155330.72])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 53915	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53915	5	2	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 94-A INTERIOR O D COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 193, CALLE 62 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E Y, lon:-89.6407506, lat:20.89371999]]	07-06-2022	19-10-2022	155330.72	155330.72	155330.72	155330.72	155330.72	155330.72	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. S.], DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2788288.39]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0]]	[meta2: [unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0]]	2075056/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUCZ20202075457	Proyecto de inversión	652280.35 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652280.35, modificado:655601.6])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 56719	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	56719	5	11	5	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 92 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.127 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VI, lon:-89.65277448, lat:20.90788303]]	08-06-2022	01-09-2022	655601.6	655601.6	655601.6	655601.6	655601.6	655601.6	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V712-FICON-6151-044, contratista:GRUPO RV PININSULAR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1584527.87, importe_modificado:1573875.76]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:1557.0]]	[meta2: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:1557.0]]	2075457/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUCZ20202075854	Proyecto de inversión	262201.71 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262201.71, modificado:261416.9])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59210	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	59210	5	45	43	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 96-1 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.287 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FR, lon:-89.65582483, lat:20.90873283]]	09-06-2022	02-09-2022	261416.9	261416.9	261416.9	261416.9	261416.9	261416.9	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V712-FICON-6151-046, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1358882.46, importe_modificado:1352021.66]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:650.0]]	[meta2: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:650.0]]	2075854/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUCZ20202075115	Proyecto de inversión	45619.7 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45619.7, modificado:47280.32])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 54430	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54430	5	4	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 94-A INTERIOR O D COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADA EN LA CALLE 60 X 1, lon:-89.63709385, lat:20.89686241]]	07-06-2022	19-10-2022	47280.32	47280.32	47280.32	47280.32	47280.32	47280.32	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2788288.39]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:15.0]]	[meta2: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:15.0]]	2075115/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUCZ20202075877	Proyecto de inversión	256515.9 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256515.9, modificado:255468.82])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59370	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	59370	5	27	35	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.21]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 96-A INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.410 MTS PONIENTE DE LA PRIMARIA URBANA FEDERAL UBICADA EN LA CALLE, lon: 89.65700314, lat:20.90909586]]	09-06-2022	02-09-2022	255468.82	255468.82	255468.82	255468.82	255468.82	255468.82	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V712-FICON-6151-046, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1358882.46, importe_modificado:1352021.66]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:634.21]]	[meta2: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:634.21]]	2075877/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUCZ20202075885	Proyecto de inversión	707645.62 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707645.62, modificado:704564.09])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59432	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	59432	5	43	26	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 171-B DIAGONAL INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 171-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAP, lon:-89.65634689, lat:20.9082063]]	09-06-2022	26-08-2022	704564.09	704564.09	704564.09	704564.09	704564.09	704564.09	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V712-FICON-6151-047, contratista:PARTRICIO ELIAS MARTIN GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:979552.28, importe_modificado:975065.55]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:1765.0]]	[meta2: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:1765.0]]	2075885/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUCZ20202075129	Proyecto de inversión	109024.89 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:110410.26])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 54540	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54540	5	4	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 187 C 98 INTERIOR O D COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADA EN LA CALLE 60 X 1, lon:-89.63709385, lat:20.89688241]]	07-06-2022	19-10-2022	110410.26	110410.26	110410.26	110410.26	110410.26	110410.26	110410.26	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. S.], DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2788288.39]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0]]	[meta2: [unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0]]	2075129/proyecto_TERMINADO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL E	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI MINGO	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20202075134	Proyecto de inversión	137872.89	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137872.89, modificado:130696.02])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 54570	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54570	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171 B 426 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA UBICADA EN LA CALLE 171 X 84A Y 84B AVAN, lon:-89.65588476, lat:20.90812745])	08-06-2022	06-10-2022	130696.02	130696.02	130696.02	130696.02	130696.02	130696.02	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-041, contrasta:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61]}	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2075134/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075141	Proyecto de inversión	105793.21	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105793.21, modificado:111404.35])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 54656	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54656	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171 B 426 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA UBICADO EN LA CALLE 171 X 84A Y 84B AVAN, lon:-89.65588476, lat:20.90812745])	08-06-2022	06-10-2022	111404.35	111404.35	111404.35	111404.35	111404.35	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-041, contrasta:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61]}	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2075141/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20202075535	Proyecto de inversión	112882.8	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.8, modificado:112232.98])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57272	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57272	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 90 467 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, CALLE 90 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 814 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERANA FEDERAL AGUSTIN FRAN, lon:-89.65066771, lat:20.90805112])	08-06-2022	06-10-2022	112232.98	112232.98	112232.98	112232.98	112232.98	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-041, contrasta:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61]}	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2075535/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20202068739	Proyecto de inversión	545451.61	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545451.61, modificado:414271.36])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 3758	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	3758	5	4	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:4, direccion:CALLE 4 INTERIOR O D PUEBLO SITPACH, 97206 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 4 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA SON JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN CALLE 11 X 2 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE POR CA, lon:-89.5312614, lat:21.02761885])	18-04-2022	18-08-2022	442471.36	442471.36	442471.36	442471.36	442471.36	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:E22-FICON-6133-010, contrasta:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1816268.71, importe_modificado:1673884.92]}	[meta1: [unidad_me dida:Metros lineales, avance:8.0]]	(2068739/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20202070339	Proyecto de inversión	62330.29	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62330.29, modificado:62459.57])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 25311	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25311	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.09]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR O D PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 30 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 28 X 21 33 DE LA COMISARIA KOMCHEN AVANZAR, lon:-89.66090713, lat:21.10890177])	07-06-2022	19-10-2022	62459.57	62459.57	62459.57	62459.57	62459.57	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-033, contrasta:POCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.93, importe_modificado:2167835.35]}	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:27.0]]	(2070339/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20202068754	Proyecto de inversión	225327.66	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225327.66, modificado:185081.25])	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 3969	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	3969	5	16	16	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:52, direccion:CALLE CALLE 52 INTERIOR O D PUEBLO XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 215 Y CALLE 217, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XMATKUIL A 2300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 HASTA LLEGAR A, lon:-89.62907647, lat:20.88220682])	18-04-2022	18-08-2022	185081.25	185081.25	185081.25	185081.25	185081.25	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-012, contrasta:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:956088.87, importe_modificado:857724.42]}	[meta1: [unidad_me dida:Piezas, avance:8.0]]	(2068754/proyecto _FIN)	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20202068759	Proyecto de inversión	809102.31	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809102.31, modificado:796618.85])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 4024	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	4024	5	11	12	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:77, direccion:CALLE 31 A INTERIOR O D PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20 DIRIGIR, lon:-89.58083331, lat:21.08772327])	18-04-2022	18-08-2022	796618.85	796618.85	796618.85	796618.85	796618.85	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:E22-FICON-6133-010, contrasta:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1816268.71, importe_modificado:1673884.92]}	[meta1: [unidad_me dida:Metros lineales, avance:240.0]]	(2068759/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20202068762	Proyecto de inversión	179297.46	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179297.46, modificado:156763.65])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHENKU - 4105	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	4105	5	29	25	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.44]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:138, direccion:CALLE 15 A INTERIOR O D FRACCIONAMIENTO PASEOS DE CHENKU, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 CY CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PEDREGALES LINDAVISTA UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-89.65945354, lat:21.01487733])	18-04-2022	18-08-2022	156763.65	156763.65	156763.65	156763.65	156763.65	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6141-015, contrasta:REMIDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1098569.82]}	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:289.0]]	(2068762/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20202068764	Proyecto de inversión	273891.2	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273891.2, modificado:237566.26])	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 4201	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	4201	5	11	7	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:138, direccion:CALLE 233 A INTERIOR O D PUEBLO XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA LUDY CAMIUS BIOLÓGICA A 478 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 HASTA LA CALLE 233A, lon:-89.62584568, lat:20.87020288])	18-04-2022	18-08-2022	237566.26	237566.26	237566.26	237566.26	237566.26	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6133-009, contrasta:INDUSTRIA MOBILIARIA DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1597928.48, importe_modificado:1551205.61]}	[meta1: [unidad_me dida:Piezas, avance:10.0]]	(2068764/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20202068775	Proyecto de inversión	1597928.48	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597928.48, modificado:1553884.72])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 4345	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	4345	5	9	7	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:793.0, meta_modificada:793.2]]	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidat:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR O D PUEBLO ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 421 MTS AL SUR SOBRE CALLE 22 HA, lon:-89.48414767, lat:20.9607074])	18-04-2022	18-08-2022	1553884.72	1553884.72	1553884.72	1553884.72	1553884.72	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:E122-FICON-6133-009, contrasta:INDUSTRIA MOBILIARIA DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1597928.48, importe_modificado:1551205.61]}	[meta1: [unidad_me dida:Metros lineales, avance:793.2]]	(2068775/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2022	5	YUC20202068779	Proyecto de inversión	584490.63	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584490.63, modificado:592497.11])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 4490	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	4490	5	4	6	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:116, direccion: CALLE 24 A INTERIOR O 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 15 CARRETERA MÉRIDA, lon:-89.58910295, lat:20.87169942])	18-04-2022	18-08-2022	592497.11	592497.11	592497.11	592497.11	592497.11	592497.11	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-613-011, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:193989.51, importe_modificado:1860199.23]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0, meta_modificada:1860199.23]]	(2068779/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202068786	Proyecto de inversión	771010.48	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771010.48, modificado:696492.93])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS - 4597	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	4597	5	10	5	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:112, direccion: CALLE 58 INTERIOR O 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97289 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 63, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA MEXICO UBICADA EN CALLE 73 X 60 AVANZAR 473 MTS AL NORTE SOBRE MÉRIDA, lon:-89.63469969, lat:20.90590451])	18-04-2022	18-08-2022	696492.93	696492.93	696492.93	696492.93	696492.93	696492.93	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-613-011, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:193989.51, importe_modificado:1860199.23]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0, meta_modificada:1860199.23]]	(2068786/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202068823	Proyecto de inversión	171429.22	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171429.22, modificado:161056.08])	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 5328	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	5328	5	7	5	0	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:110, direccion: CALLE 11 INTERIOR O 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 HASTA, lon:-89.72875318, lat:21.12677363])	18-04-2022	18-08-2022	161056.08	161056.08	161056.08	161056.08	161056.08	161056.08	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V172-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1254665.5]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:6.0]]	(2068823/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075228	Proyecto de inversión	158676.43	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158676.43, modificado:160408.05])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55274	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55274	5	1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 92-A 497 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 94 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.65332514, lat:20.90850548])	08-06-2022	06-10-2022	160408.05	160408.05	160408.05	160408.05	160408.05	160408.05	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC2-FICON-4414-041, contratista:REDSES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:220264.39, importe_modificado:2200119.61]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2075228/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075622	Proyecto de inversión	932247.51	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932247.51, modificado:918274.17])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57751	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	57751	5	51	31	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2212.0, meta_modificada:2212.39]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 112, direccion: CALLE 112, direccion: CALLE 92-A 497 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.469 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO, lon:-89.65473546, lat:20.90626781])	08-06-2022	01-09-2022	918274.17	918274.17	918274.17	918274.17	918274.17	918274.17	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V172-FICON-6151-048, contratista:GRUPO RVP PENINSULAR S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1584527.87, importe_modificado:1573875.76]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2212.39]]	(2075622/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075646	Proyecto de inversión	297789.76	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297789.76, modificado:297032.07])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57874	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	57874	5	45	32	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.2]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 117 C INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 98 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.579 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, lon:-89.65702487, lat:20.90770808])	09-06-2022	23-09-2022	297032.07	297032.07	297032.07	297032.07	297032.07	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V172-FICON-6151-045, contratista:EDIFICACIONES NAMBHO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299916.62, importe_modificado:2299916.62]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.2]]	(2075646/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20202086094	Adquisición	12928.48	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12928.48, modificado:12928.48])	ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL PROGRAMA GUARDAPARQUES DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL.	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE MÉRIDA	4005-40-004	N	0	0	1000000	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997])	01-04-2022	30-06-2022	12928.48	12928.48	12928.48	12928.48	12928.48	12928.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:6.0]]	(2086094/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202086098	Adquisición	22678.0	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22678.0, modificado:22678.0])	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL AREA DE RECEPCION DE LA SUBDIRECCION ORIENTE	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MÉRIDA	4005-09-007	N	0	0	1000000	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997])	01-04-2022	30-06-2022	22678.0	22678.0	22678.0	22678.0	22678.0	22678.0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	(2086098/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106279	Proyecto de inversión	117604.93	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 65468	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65468	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 453 INTERIOR O 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NCCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 AVANZAR, lon:-89.66508787, lat:20.91903395])	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC2-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106279/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106280	Proyecto de inversión	120744.77	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:119333.0])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 65478	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65478	5	2	4	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 149 278 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 A Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 73 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XILICH UBICADO EN LA CALLE 149 X 7, lon:-89.64029445, lat:20.91936235])	26-07-2022	02-11-2022	119333.0	119333.0	119333.0	119333.0	119333.0	119333.0	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC2-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106280/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL E	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION_B ENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20302106281	Proyecto de inversión	128777.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128777.98, modificado:127520.38}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 65503	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65503	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA. lon: -89.64662047, lat:20.92061689}}	12-07-2022	23-11-2022	127520.38	127520.38	127520.38	127520.38	127520.38	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contralista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2106281/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106287	Proyecto de inversión	108896.48	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:112747.19}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65599	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65599	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR LA CAPILLA A 470 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C. lon: -89.65396807, lat:20.92076995}}	12-07-2022	23-11-2022	112747.19	112747.19	112747.19	112747.19	112747.19	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contralista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2106287/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106288	Proyecto de inversión	121205.66	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121205.66, modificado:135090.36}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 65636	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65636	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 169 B 388 A INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 483 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR , lon: -89.65311857, lat:20.91068192}}	13-07-2022	20-10-2022	135090.36	135090.36	135090.36	135090.36	135090.36	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contralista:ING. SERGIO ISRAEL CAUCHI CAN, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:106922.29, importe_modificado:1069641.78}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2106288/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106291	Proyecto de inversión	128634	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:127094.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65686	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65686	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR LA CAPILLA A 470 MTS L PONIENTE SOBRE LA CA. lon: -89.65396807, lat:20.92076995}}	12-07-2022	23-11-2022	127094.3	127094.3	127094.3	127094.3	127094.3	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contralista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2106291/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106293	Proyecto de inversión	153591.49	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153591.49, modificado:136816.12}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECN - 65698	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65698	5	1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECN, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 766 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADA EN LA CALLE 291 Y 60 Y 6, lon: -89.63345676, lat:20.90088334}}	12-07-2022	09-11-2022	136816.12	136816.12	136816.12	136816.12	136816.12	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contralista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2106293/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106294	Proyecto de inversión	121657.64	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121657.64, modificado:131147.63}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65703	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65703	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 151 A 308 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL CONDOMINIO COMUNITARIO LAS FLORES DEL SUR AVANZADO, lon: -89.65460137, lat:20.91454883}}	12-07-2022	23-11-2022	131147.6	131147.6	131147.6	131147.6	131147.6	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contralista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2106294/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106296	Proyecto de inversión	121657.64	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121657.64, modificado:125275.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65772	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65772	5	3	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 88 A 370 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II AVANZAR 155 , lon: -89.6506647, lat:20.91329807}}	12-07-2022	23-11-2022	125275.12	125275.12	125275.12	125275.12	125275.12	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contralista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2106296/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106299	Proyecto de inversión	108896.48	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:114222.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65849	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65849	5	3	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR CAPILLA AVANZAR 475 MTS AL, lon: -89.65369596, lat:20.92039651}}	12-07-2022	23-11-2022	114222.79	114222.79	114222.79	114222.79	114222.79	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contralista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2106299/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106313	Proyecto de inversión	128634	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:128126.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 66213	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	66213	5	3	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR CAPILLA A 475 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE. lon: -89.65369596, lat:20.92039651}}	12-07-2022	23-11-2022	128126.25	128126.25	128126.25	128126.25	128126.25	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contralista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2106313/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106314	Proyecto de inversión	77509.43	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77509.43, modificado:71097.63}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 66265	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	66265	5	3	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.31, meta_modificada:31.33}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 163 283 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CONDOMINIO LAS FLORES DEL SUR UBICADO EN CALLE 163 X 88A, lon: -89.65399017, lat:20.91424007}}	12-07-2022	23-11-2022	71097.63	71097.63	71097.63	71097.63	71097.63	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contralista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:31.3}}	(2106314/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION_B ENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022	5	YUC20302106319	Proyecto de inversión	108896.48	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:112800.66))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	66362	5		3	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR LA CAPILLA AVANZAR 476 MTS AL, lon:-89.65417056, lat:20.92074431))	12-07-2022	23-11-2022	112800.66	112800.66	112800.66	112800.66	112800.66	112800.66	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0)]	(2106319/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106321	Proyecto de inversión	57333.82	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57333.82, modificado:59194.16))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	66378	5		2	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.67, meta_modificada:20.67)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 68 412 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 329 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE 165 A X 80 Y, lon:-89.63942692, lat:20.9191279))	12-07-2022	09-11-2022	59194.16	59194.16	59194.16	59194.16	59194.16	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contrata:CONSTRUCIÓNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:21243931.51, importe_modificado:2124375.01))	(meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:20.67))	(2106321/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106323	Proyecto de inversión	128634	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:125592.61))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	66398	5		3	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR LA CAPILLA UBICADO EN LA CALLE 147 X 88 Y 8, lon:-89.65417056, lat:20.92074431))	12-07-2022	23-11-2022	125592.61	125592.61	125592.61	125592.61	125592.61	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0)]	(2106323/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106362	Proyecto de inversión	128634	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:124276.99))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67504	5		2	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151 PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II LA CAPILLA UBICADO EN LA CAL, lon:-89.6542176, lat:20.9208897))	12-07-2022	23-11-2022	124276.99	124276.99	124276.99	124276.99	124276.99	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0)]	(2106362/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106364	Proyecto de inversión	108896.48	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:112482.85))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67523	5		2	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151 PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II LA CAPILLA UBICADO EN, lon:-89.6542176, lat:20.9208897))	12-07-2022	23-11-2022	112482.85	112482.85	112482.85	112482.85	112482.85	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0)]	(2106364/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106367	Proyecto de inversión	114876.52	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114876.52, modificado:119038.38))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANE - 67568	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67568	5			3	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 46 557 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANE, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 197 Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.232 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA C, lon:-89.6206897, lat:20.88987338))	12-07-2022	09-11-2022	119038.38	119038.38	119038.38	119038.38	119038.38	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contrata:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION, SUPERVISIÓN Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0)]	(2106367/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106375	Proyecto de inversión	458436.05	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458436.05, modificado:428563.31))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 67679	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	67679	5		127	118	0	[meta:1: (unidad_medida:Poze(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1: (direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN CALLES ALDEÑAS AL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADOS EN CALLE 20 X 1, lon:-89.48254398, lat:21.03394919))	14-07-2022	30-09-2022	428563.31	428563.31	428563.31	428563.31	428563.31	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:V12-FICON-6142-083, contrata:GI/DESA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1749883.76, importe_modificado:1647466.11))	(meta:1: (unidad_me dida:Poze(s), avance:17.0))	(2106375/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106377	Proyecto de inversión	116016.82	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116016.82, modificado:121612.85))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67697	5		2	4	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II LA CAPILLA UBICADO EN L, lon:-89.65442292, lat:20.92009281))	12-07-2022	23-11-2022	121612.85	121612.85	121612.85	121612.85	121612.85	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0)]	(2106377/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106380	Proyecto de inversión	128634	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:126556.93))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67742	5		2	4	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II LA CAPILLA UBICADO EN LA CALLE 147 X 88, lon:-89.65442292, lat:20.92009281))	12-07-2022	23-11-2022	126556.93	126556.93	126556.93	126556.93	126556.93	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0)]	(2106380/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106381	Proyecto de inversión	46963.4	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46963.4, modificado:46244.92))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 67776	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67776	5		3	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 179 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLEDA UBICADO EN LA CALLE 179 Y 100 Y 0, lon:-89.6593466, lat:20.90377456))	14-07-2022	21-10-2022	46244.92	46244.92	46244.92	46244.92	46244.92	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contrata:ANTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16))	(meta:1: (unidad_me dida:Tanque s), avance:1.0)]	(2106381/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION P BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302106389	Proyecto de inversión	46963.4	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46963.4, modificado:39193.38}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUICH III - 67851	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67851	5		3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 100 INTERIOR 0 O COLONIA SAN ANTONIO XLUICH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 673 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 179 X 100 Y, lon:-89.65563484, lat:20.96337905}}	14-07-2022	21-10-2022	39193.38	39193.38	39193.38	39193.38	39193.38	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE R. L DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}}	{meta1: {unidad_me dida:Tanque (s), avance:1.0}}	(2106389/proyecto _FIN, 2106389/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106404	Proyecto de inversión	122043.8	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122043.8, modificado:117755.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 68029	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68029	5		3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 64 INTERIOR 0 O COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187 E Y 189 SE, lon:-89.64071211, lat:20.89880521}}	26-07-2022	02-11-2022	117755.86	117755.86	117755.86	117755.86	117755.86	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1020480.74}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto (s), avance:1.0}}	(2106404/proyecto _FIN, 2106404/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106409	Proyecto de inversión	107292.4	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107292.4, modificado:95810.66}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 68090	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68090	5		2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.75, meta_modificada:36.75}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 183 386 INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 827 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y, lon:-89.63347937, lat:20.90030283}}	12-07-2022	09-11-2022	95810.66	95810.66	95810.66	95810.66	95810.66	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:36.7 5}}	(2106409/proyecto _FIN, 2106409/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106413	Proyecto de inversión	56469.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56469.68, modificado:51284.7}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 68125	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68125	5		3	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.28, meta_modificada:16.28}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 169 635 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 380 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN, lon:-89.65308579, lat:20.9117026}}	13-07-2022	20-10-2022	51284.7	51284.7	51284.7	51284.7	51284.7	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069641.78}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:16.2 8}}	(2106413/proyecto _FIN, 2106413/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106414	Proyecto de inversión	22952.83	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22952.83, modificado:24457.22}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 68143	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68143	5		2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.25, meta_modificada:32.25}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 183 386 INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 827 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y, lon:-89.63347937, lat:20.90030283}}	12-07-2022	09-11-2022	24457.22	24457.22	24457.22	24457.22	24457.22	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:32.2 5}}	(2106414/proyecto _FIN, 2106414/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106417	Proyecto de inversión	107526.94	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107526.94, modificado:108485.65}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 68198	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68198	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 185 A 488 INTERIOR 0 O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 A Y CALLE 44 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 306 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA AQUILES CORDOBA MORAN UBICADA EN L, lon:-89.61638965, lat:20.889615}}	12-07-2022	09-11-2022	108485.65	108485.65	108485.65	108485.65	108485.65	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto (s), avance:1.0}}	(2106417/proyecto _FIN, 2106417/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106420	Proyecto de inversión	163422.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163422.26, modificado:170134.31}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 68225	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68225	5		1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 171 419 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 850 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO, lon:-89.65587961, lat:20.91016299}}	13-07-2022	20-10-2022	170134.31	170134.31	170134.31	170134.31	170134.31	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069641.78}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto (s), avance:1.0}}	(2106420/proyecto _FIN, 2106420/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106426	Proyecto de inversión	116302.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116302.91, modificado:106680.7}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUICH III - 68318	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68318	5		2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 179 F122 INTERIOR 0 O COLONIA SAN ANTONIO XLUICH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 170 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SUR UBICADO EN CALLE, lon:-89.65543465, lat:20.90257859}}	14-07-2022	21-10-2022	106680.7	106680.7	106680.7	106680.7	106680.7	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE R. L DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto (s), avance:1.0}}	(2106426/proyecto _FIN, 2106426/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106427	Proyecto de inversión	139438.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139438.81, modificado:130046.46}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 68326	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68326	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 185 A 488 INTERIOR 0 O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 A Y CALLE 44 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 306 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA AQUILES CORDOBA MORAN UBICADA EN L, lon:-89.61638965, lat:20.889615}}	12-07-2022	09-11-2022	130046.46	130046.46	130046.46	130046.46	130046.46	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto (s), avance:1.0}}	(2106427/proyecto _FIN, 2106427/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106430	Proyecto de inversión	129175.14	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129175.14, modificado:129638.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHO SUR - 68350	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68350	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 185 A 488 INTERIOR 0 O COLONIA SAN JOSE TECHO SUR, 97288 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL GIMNASIO MUNICIPAL POLIFUNCIONAL SAN JOSE TECHO UBICADO EN CALLE 64, lon:-89.6569476, lat:20.91468535}}	12-07-2022	09-11-2022	129638.9	129638.9	129638.9	129638.9	129638.9	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCIUA, S.A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:211439.15, importe_modificado:2124375.01}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto (s), avance:1.0}}	(2106430/proyecto _FIN, 2106430/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAB LE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022		5	YUC20302106431	Proyecto de inversión	114876.52 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114876.52, modificado:116893.65})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANE - 68254	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68354	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 A 514 INTERIOR 0 D COLONIA JACINTO CANE, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y BRECHA 191 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 653 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBI, lon=-89.62062925, lat:20.89417054}}	12-07-2022	09-11-2022	116893.65	116893.65	116893.65	116893.65	116893.65	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(210643)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302106433	Proyecto de inversión	120744.77 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:119486.16})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 68404	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	68404	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 319 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 59 UBICADA EN, lon=-89.64725117, lat:20.92191559}}	26-07-2022	02-12-2022	119486.16	119486.16	119486.16	119486.16	119486.16	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(210643)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302119622	Proyecto de inversión	134652.44 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134652.44, modificado:131261.6})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO 222 01 0741 - 159867	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159867	5		2	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97125 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 B Y CALLE 20 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CONSISTRIA UBICADO EN LA CALLE 20 A X 21 AVANZAR 170 MTS AL PONENTE, lon=-89.66284049, lat:20.82519468}}	06-09-2022	30-11-2022	131261.6	131261.6	131261.6	131261.6	131261.6	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1245614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2119622)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302120773	Proyecto de inversión	9654.69 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9654.69, modificado:8938.75})	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0500 - 146994	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164994	5		2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.19, meta_modificada:26.19}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 505 0 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 926 AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR U, lon=-89.6529057, lat:20.90884216}}	06-09-2022	21-12-2022	8938.75	8938.75	8938.75	8938.75	8938.75	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.19}}	(2120773)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302113727	Proyecto de inversión	119710.2 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119710.2, modificado:120976.48})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0569 - 135123	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135123	5		2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 505 0 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PLAZA SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 970 MTS A, lon=-89.6575166, lat:20.90869358}}	23-08-2022	16-11-2022	120976.48	120976.48	120976.48	120976.48	120976.48	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:720989.08, importe_modificado:719644.8}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2113727)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302120748	Proyecto de inversión	129747.07 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129747.07, modificado:118052.91})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0496 - 164912	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164912	5		1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 A 559 0 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 919 MTS AL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 S, lon=-89.65480451, lat:20.90656481}}	06-09-2022	21-12-2022	118052.91	118052.91	118052.91	118052.91	118052.91	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2120748)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302117168	Proyecto de inversión	439837.03 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439837.03, modificado:437915.08})	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 149303	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	149303	5		9	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.4, meta_modificada:1031.47}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 D COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49 A Y CALLE 51, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 AVANZAR 120 MTS AL PONENTE, lon=-89.66952267, lat:20.92043789}}	11-08-2022	09-12-2022	437915.08	437915.08	437915.08	437915.08	437915.08	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YT22-FICON-6151-109, contratista:CANAKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. Cuadros DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2684313.5, importe_modificado:2672848.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.47}}	(2117168)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302113751	Proyecto de inversión	169967.65 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169967.65, modificado:163207.38})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0570 - 135243	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135243	5		2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 514 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PLAZA SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 970 MTS A, lon=-89.6575166, lat:20.90869358}}	23-08-2022	16-11-2022	163207.38	163207.38	163207.38	163207.38	163207.38	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:720989.08, importe_modificado:719644.8}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2113751)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302115125	Proyecto de inversión	129443.48 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:130356.68})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141159	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141159	5		2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1465 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1045 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon=-89.65718692, lat:20.90973682}}	10-08-2022	08-12-2022	130356.68	130356.68	130356.68	130356.68	130356.68	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2115125)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302116177	Proyecto de inversión	123508.98 (ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:123621.5})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0292 - 144817	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144817	5		3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 C 287 INTERIOR 0 D COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 2.903 KM AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRÍCOLA UBICADO EN LA CALLE 61 X, lon=-89.66841651, lat:20.92183973}}	23-08-2022	07-12-2022	123021.5	123021.5	123021.5	123021.5	123021.5	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2116177)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION	
2022	5	YUC20302119225	Proyecto de inversión	124737.79	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124737.79, modificado:111319.74}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0530 - 158158	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158158	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 173 431 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.52 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X, lon:-89.65735484, lat:20.90733993}}	06-09-2022	21-12-2022	111319.74	111319.74	111319.74	111319.74	111319.74	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista: S.C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2439761.54, importe_modificado:2512968.55}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2030211814	Proyecto de inversión	113571.91	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:114748.35}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0170 - 169703	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	169703	5		1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 80 C 511 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64854232, lat:20.89180606}}	27-09-2022	29-12-2022	114748.35	114748.35	114748.35	114748.35	114748.35	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115144	Proyecto de inversión	79332.01	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79332.01, modificado:65171.44}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141234	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141234	5		2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.16, meta_modificada:20.16}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171 445 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.045 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65126492, lat:20.90973682}}	10-08-2022	08-12-2022	65171.44	65171.44	65171.44	65171.44	65171.44	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115153	Proyecto de inversión	129443.48	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:130713.56}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141247	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141247	5		1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171 430 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y BARRERA 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 913 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65584107, lat:20.90946768}}	10-08-2022	08-12-2022	130713.56	130713.56	130713.56	130713.56	130713.56	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116212	Proyecto de inversión	107304.45	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107304.45, modificado:98226.53}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144935	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	144935	5		45	43	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 96 1 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVAN, lon:-89.65736857, lat:20.90937262}}	27-07-2022	13-10-2022	98226.53	98226.53	98226.53	98226.53	98226.53	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Y722-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179785.7, importe_modificado:179785.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119253	Proyecto de inversión	106786.24	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106786.24, modificado:142125.18}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0531 - 158226	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158226	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.68, meta_modificada:40.68}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 173 431 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.52 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X, lon:-89.65735484, lat:20.90733993}}	06-09-2022	21-12-2022	142125.18	142125.18	142125.18	142125.18	142125.18	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:S.C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2439761.54, importe_modificado:2512968.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.68}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.68}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2030211831	Proyecto de inversión	135487.08	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:136260.63}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0171 - 169750	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	169750	5		1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 80 C 511 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64854232, lat:20.89180606}}	27-09-2022	29-12-2022	136260.63	136260.63	136260.63	136260.63	136260.63	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115169	Proyecto de inversión	57604.34	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57604.34, modificado:53762.8}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141283	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141283	5		1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.04, meta_modificada:22.04}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171 430 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 913 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65584107, lat:20.90946768}}	10-08-2022	08-12-2022	53762.8	53762.8	53762.8	53762.8	53762.8	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.04}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.04}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115179	Proyecto de inversión	133723.85	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133723.85, modificado:154590.24}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141307	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141307	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171 454 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 962 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6568114, lat:20.91001008}}	10-08-2022	08-12-2022	154590.24	154590.24	154590.24	154590.24	154590.24	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116225	Proyecto de inversión	107304.45	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107304.45, modificado:101915.95}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144978	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	144978	5		31	33	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 96 1 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANCA, lon:-89.65514474, lat:20.90897745}}	27-07-2022	13-10-2022	101915.95	101915.95	101915.95	101915.95	101915.95	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Y722-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179785.7, importe_modificado:179785.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA ABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP ALE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION DE BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERICA	COORDENADAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022	5	YUC20302117226	Proyecto de inversión	718500.38	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718500.38, modificado:710126.12])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 149567	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	149567	5		23	17	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.5, meta_modificada:1761.54]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 179 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 F Y CALLE 42 G, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LAS CANCHAS PLAN DE AYALA SUR UBICADO EN LA CALLE 50 A X 175 Y 177 AVANZAR 270 M, lon: -89.61706144, lat:20.90223982]]	11-08-2022	25-11-2022	710126.12	710126.12	710126.12	710126.12	710126.12	710126.12	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:Y722-FICON-6151-107, contratista:GRUPO PENINSULAR MAZA, S. A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2349338.52, importe_modificado:2311508.58]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.54]]	(2117226/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117246	Proyecto de inversión	559402.44	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559402.44, modificado:55935.86])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 149633	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	149633	5		4	9	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.5, meta_modificada:1282.5]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 201 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 C Y CALLE 50 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE VECA ORGANIZADORES DE EVENTOS UBICADO EN LA CALLE 50 X 199 AVANZAR 300 MTS AL PO, lon: -89.6210024, lat:20.890479]]	11-08-2022	25-11-2022	550935.86	550935.86	550935.86	550935.86	550935.86	550935.86	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:Y722-FICON-6151-107, contratista:GRUPO PENINSULAR MAZA, S. A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2349338.52, importe_modificado:2311508.58]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1282.5]]	(2117246/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119281	Proyecto de inversión	114693.29	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114693.29, modificado:13615.85])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0470 - 158353	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158353	5		2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 171 B DIAGONAL 425 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-2 Y CALLE 171 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 17, lon: -89.6561555, lat:20.90793722]]	06-09-2022	30-11-2022	113615.85	113615.85	113615.85	113615.85	113615.85	113615.85	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRU 20CALO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:124614.33]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2119281/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121847	Proyecto de inversión	8393.64	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8393.64, modificado:10173.58])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0150 - 169795	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	169795	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.89, meta_modificada:20.89]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 189 D 255 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon: -89.64782722, lat:20.89126664]]	27-09-2022	29-12-2022	10173.58	10173.58	10173.58	10173.58	10173.58	10173.58	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.89]]	(2121847/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121857	Proyecto de inversión	69520.57	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69520.57, modificado:71785.09])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0151 - 169819	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	169819	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.59, meta_modificada:24.59]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 189 D 255 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon: -89.64782722, lat:20.89126664]]	27-09-2022	29-12-2022	71785.09	71785.09	71785.09	71785.09	71785.09	71785.09	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.59]]	(2121857/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121861	Proyecto de inversión	131213.43	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131213.43, modificado:134861.01])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0152 - 169842	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	169842	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 189 D 255 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon: -89.64782722, lat:20.89126664]]	27-09-2022	29-12-2022	134861.01	134861.01	134861.01	134861.01	134861.01	134861.01	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2121861/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116069	Proyecto de inversión	123508.98	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:117733.39])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0280 - 144457	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144457	5		3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 65 329 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 942 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRÍCOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 3, lon: -89.6743191, lat:20.91192056]]	23-08-2022	07-12-2022	117733.39	117733.39	117733.39	117733.39	117733.39	117733.39	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:293907.0, importe_modificado:293907.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2116069/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117827	Proyecto de inversión	110107.11	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:111249.27])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0064 - 151890	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	151890	5		2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 171 C 449 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon: -89.65699932, lat:20.90781557]]	06-09-2022	21-12-2022	111249.27	111249.27	111249.27	111249.27	111249.27	111249.27	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:OZTEL DE JESUS RIVERA ORTIGA, convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2350893.64, importe_modificado:2350893.64]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2117827/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121871	Proyecto de inversión	135487.08	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:136612.02])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0117 - 169876	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	169876	5		4	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 80 C 510 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon: -89.64826321, lat:20.89203729]]	27-09-2022	29-12-2022	136612.02	136612.02	136612.02	136612.02	136612.02	136612.02	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2121871/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302121877	Proyecto de inversión	113571.91	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:114741.35])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0118 - 169907	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	169907	5		4	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 80 C 510 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon: -89.64826321, lat:20.89203729]]	27-09-2022	29-12-2022	114741.35	114741.35	114741.35	114741.35	114741.35	114741.35	[etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2121877/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302117291	Proyecto de inversión	379711.42	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379711.42, modificado:376650.28))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 149799	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	149799	5	10	9	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.15, meta_modificada:933.15))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 79 A INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 165 Y CALLE 165 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 88 B X 161 Y 163 AVANZAR 150 M, lon:-89.65310972, lat:20.9132703))	11-08-2022	25-11-2022	376650.28	376650.28	376650.28	376650.28	376650.28	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6155-107, contratista:GRUPO PENINSULAR MAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:234938.52, importe_modificado:2311508.58))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.15))	(2117291/proyecto _INICIO, 2117291/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104324	Proyecto de inversión	118008.61	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118008.61, modificado:98629.97))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 3396	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	3396	5	10	9	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 79 A INTERIOR O O COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 210 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 136 ENTRE lon:-89.67881893, lat:20.95063106))	18-04-2022	18-08-2022	98629.97	98629.97	98629.97	98629.97	98629.97	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-014, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:152998.45, importe_modificado:1282539.34))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0))	(2104324/proyecto _FIN, 2104324/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119319	Proyecto de inversión	141007.19	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141007.19, modificado:139930.67))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0471 - 158500	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158500	5	2	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171 B DIAG 425 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-2 Y CALLE 171 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y, lon:-89.6561535, lat:20.90793722))	06-09-2022	30-11-2022	139930.67	139930.67	139930.67	139930.67	139930.67	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-131, contratista:CONSTRU ZOCAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1246164.33))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2119319/proyecto _PROCESO, 2119319/proyecto _INICIO, 2119319/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119331	Proyecto de inversión	107656.39	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107656.39, modificado:102984.5))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0071 - 158555	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158555	5	4	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 84-A INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 173-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 912 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86, lon:-89.6546882, lat:20.90659811))	06-09-2022	21-12-2022	102984.5	102984.5	102984.5	102984.5	102984.5	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2119331/proyecto _PROCESO, 2119331/proyecto _INICIO, 2119331/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116114	Proyecto de inversión	375565.59	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375565.59, modificado:348331.81))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144608	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	144608	5	138	106	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 96-1 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVAN, lon:-89.65568827, lat:20.90907634))	27-07-2022	13-10-2022	348331.81	348331.81	348331.81	348331.81	348331.81	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:14.0))	(2116114/proyecto _PROCESO, 2116114/proyecto _INICIO, 2116114/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116119	Proyecto de inversión	56009.96	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56009.96, modificado:56204.81))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO 222 02 0282 - 144619	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144619	5	3	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.56, meta_modificada:22.56))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 96-1 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 942 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 3, lon:-89.6734319, lat:20.9130064))	23-08-2022	07-12-2022	56204.81	56204.81	56204.81	56204.81	56204.81	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.56))	(2116119/proyecto _PROCESO, 2116119/proyecto _INICIO, 2116119/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117308	Proyecto de inversión	161040.91	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161040.91, modificado:152104.57))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO, PROYECTO 222 02 0304 - 149850	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149850	5	3	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 85-A 284 INTERIOR O O COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL SUR DEL MODULO DE REBULTACION RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE 163 A, lon:-89.64315884, lat:20.91237777))	23-08-2022	30-11-2022	152104.57	152104.57	152104.57	152104.57	152104.57	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-111, contratista:TRFV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:187967.33, importe_modificado:1878040.27))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2117308/proyecto _PROCESO, 2117308/proyecto _INICIO, 2117308/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117871	Proyecto de inversión	137634.24	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:132199.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0065 - 152053	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152053	5	2	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 171 C 449 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65699932, lat:20.90781557))	06-09-2022	21-12-2022	132199.9	132199.9	132199.9	132199.9	132199.9	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-116, contratista:O2DEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2350893.64, importe_modificado:2350893.64))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2117871/proyecto _PROCESO, 2117871/proyecto _INICIO, 2117871/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302113533	Proyecto de inversión	130462.71	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130462.71, modificado:130564.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0344 - 134277	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	134277	5	1	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 88 312 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 A Y CALLE 155, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO LA CAPILLA DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 151 A X 88, lon:-89.64580087, lat:20.9174628))	23-08-2022	16-11-2022	130564.9	130564.9	130564.9	130564.9	130564.9	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:720989.08, importe_modificado:719644.8))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2113533/proyecto _PROCESO, 2113533/proyecto _INICIO, 2113533/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302113536	Proyecto de inversión	48415.34	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48415.34, modificado:50486.83))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0346 - 134304	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	134304	5	1	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.53, meta_modificada:21.53))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 88 312 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 A Y CALLE 155, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO LA CAPILLA DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 151 A X 88, lon:-89.64580087, lat:20.9174628))	23-08-2022	16-11-2022	50486.83	50486.83	50486.83	50486.83	50486.83	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:720989.08, importe_modificado:719644.8))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.53))	(2113536/proyecto _PROCESO, 2113536/proyecto _INICIO, 2113536/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302116971	Proyecto de inversión	126610.9	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126610.9, modificado:125640.12])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0277 - 148192	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148192	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 165 A 389 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65378245, lat:20.93308346])	23-08-2022	16-11-2022	125640.12	125640.12	125640.12	125640.12	125640.12	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-113, contralista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLALUANA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2116971/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117549	Proyecto de inversión	102742.45	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102742.45, modificado:103982.57])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS. PROYECTO 222 02 0351 - 150828	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	150828	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.13, meta_modificada:37.13]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 67 235 INTERIOR O 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 757 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD UBICADO SOBRE LA CALLE 80 Y 72 SEGUR 707, lon:-89.64142669, lat:20.90668094])	23-08-2022	30-11-2022	103982.57	103982.57	103982.57	103982.57	103982.57	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contralista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27])	([meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:37.1 _FIN])	([2117549/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117909	Proyecto de inversión	110107.11	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:112032.93])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0068 - 152173	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152173	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 C 448 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65708311, lat:20.90759972])	06-09-2022	21-12-2022	112032.93	112032.93	112032.93	112032.93	112032.93	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contralista:ODIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2358993.64, importe_modificado:2358993.64])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2117909/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117920	Proyecto de inversión	137634.24	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:133669.99])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0069 - 152232	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152232	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 C 448 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65708311, lat:20.90759972])	06-09-2022	21-12-2022	133369.99	133369.99	133369.99	133369.99	133369.99	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contralista:ODIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2358993.64, importe_modificado:2358993.64])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2117920/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115303	Proyecto de inversión	61303.47	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61303.47, modificado:59700.8])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141676	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141676	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.7, meta_modificada:23.7]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 C 448 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.076 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65378578, lat:20.90976544])	10-08-2022	08-12-2022	59700.8	59700.8	59700.8	59700.8	59700.8	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-107, contralista:OB INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. D. C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:229983.215, importe_modificado:2294315.85])	([meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:23.7]])	([2115303/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118154	Proyecto de inversión	110107.11	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:116555.34])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0509 - 153387	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	153387	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 240 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65709957, lat:20.90708419])	06-09-2022	21-12-2022	116555.34	116555.34	116555.34	116555.34	116555.34	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contralista:ODIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2358993.64, importe_modificado:2358993.64])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2118154/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119166	Proyecto de inversión	113571.91	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:114793.19])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0034 - 170724	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	170724	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 B 513 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 88 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64803193, lat:20.89149081])	27-09-2022	29-12-2022	114793.19	114793.19	114793.19	114793.19	114793.19	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contralista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:289848.31, importe_modificado:2908771.98])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2121966/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302119175	Proyecto de inversión	135487.08	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135809.19])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0035 - 170761	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	170761	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 B 513 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 88 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64803193, lat:20.89149081])	27-09-2022	29-12-2022	135809.19	135809.19	135809.19	135809.19	135809.19	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contralista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:289848.31, importe_modificado:2908771.98])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2121975/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117931	Proyecto de inversión	13250.09	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13250.09, modificado:13250.09])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0023 - 152389	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152289	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.2, meta_modificada:39.2]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 1 227 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 885 MTS DEL JARDIN DE NEROS RIVERA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191 A SEG, lon:-89.6471464, lat:20.89303583])	06-09-2022	30-12-2022	13250.09	13250.09	13250.09	13250.09	13250.09	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contralista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:324944.98, importe_modificado:3298056.34])	([meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:39.2]])	([2117931/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115183	Proyecto de inversión	124052.04	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124052.04, modificado:125210.97])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0248 - 168666	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	168666	5		2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 C 509 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 88 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64847243, lat:20.89190535])	27-09-2022	29-12-2022	125210.97	125210.97	125210.97	125210.97	125210.97	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contralista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:289848.31, importe_modificado:2908771.98])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2121583/proyecto _FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIA S	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SUCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302117010	Proyecto de inversión	7294.66	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7294.66, modificado:6866.84})	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0278 - 148352	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148352	5		2	2	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.88, meta_modificada:17.88}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 165 A 389 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65378245, lat:20.91308346}}	23-08-2022	16-11-2022	6866.84	6866.84	6866.84	6866.84	6866.84	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}}	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.88, meta_modificada:17.88}]	(2117010/proyecto _INICIO, 2117010/proyecto _PROCESO, 2117010/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117021	Proyecto de inversión	112858.26	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:113695.17})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0145 - 148379	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148379	5		2	2	0	[meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 199 A 251 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE S/O, lon:-89.64829311, lat:20.89235787}}	06-09-2022	28-12-2022	113695.17	113695.17	113695.17	113695.17	113695.17	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279807.02, importe_modificado:279807.02}}	[meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}]	(2117021/proyecto _INICIO, 2117021/proyecto _PROCESO, 2117021/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117026	Proyecto de inversión	68399.14	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68399.14, modificado:6772.56})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0055 - 148391	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148391	5		3	2	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.01, meta_modificada:35.01}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 173 A 426 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 987 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65720852, lat:20.90628843}}	23-08-2022	16-11-2022	64772.56	64772.56	64772.56	64772.56	64772.56	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}}	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.01, meta_modificada:35.01}]	(2117026/proyecto _INICIO, 2117026/proyecto _PROCESO, 2117026/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117956	Proyecto de inversión	112279.18	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112279.18, modificado:166788.59})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0024 - 152462	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152462	5		1	2	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.9, meta_modificada:44.9}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-127 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 885 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191 A SEG, lon:-89.6471464, lat:20.89303583}}	06-09-2022	30-12-2022	166788.59	166788.59	166788.59	166788.59	166788.59	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEFAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:324949.58, importe_modificado:329006.34}}	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.9, meta_modificada:44.9}]	(2117956/proyecto _INICIO, 2117956/proyecto _PROCESO, 2117956/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118242	Proyecto de inversión	99563.19	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99563.19, modificado:100871.0})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0609 - 153892	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	153892	5		2	2	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.69, meta_modificada:28.69}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 C 421 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 171 B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 1, lon:-89.6553466, lat:20.9077693}}	06-09-2022	21-12-2022	100871	100871	100871	100871	100871	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-126, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:235893.64, importe_modificado:235893.64}}	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.69, meta_modificada:28.69}]	(2118242/proyecto _INICIO, 2118242/proyecto _PROCESO, 2118242/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118249	Proyecto de inversión	133956.95	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133956.95, modificado:134352.05})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0610 - 153910	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	153910	5		2	2	0	[meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 A 426 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 171 B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 1, lon:-89.6553466, lat:20.9077693}}	06-09-2022	21-12-2022	134352.05	134352.05	134352.05	134352.05	134352.05	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-126, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:235893.64, importe_modificado:235893.64}}	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0, meta_modificada:1.0}]	(2118249/proyecto _INICIO, 2118249/proyecto _PROCESO, 2118249/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117036	Proyecto de inversión	13252.52	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13252.52, modificado:10441.3})	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0054 - 148461	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148461	5		3	2	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.09, meta_modificada:30.09}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 173 A 426 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65720852, lat:20.90628843}}	23-08-2022	16-11-2022	10441.3	10441.3	10441.3	10441.3	10441.3	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}}	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.09, meta_modificada:30.09}]	(2117036/proyecto _INICIO, 2117036/proyecto _PROCESO, 2117036/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117047	Proyecto de inversión	1164085.4	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164085.4, modificado:161041.48})	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL -148520	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	148520	5		39	30	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.9, meta_modificada:2828.91}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 9 INTERIOR O BUENOS CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.70855893, lat:20.92520475}}	11-08-2022	09-12-2022	1161041.48	1161041.48	1161041.48	1161041.48	1161041.48	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V22-FICON-6555-108, contratista:MAH CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2700293.82, importe_modificado:2688582.55}}	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2828.91, meta_modificada:2828.91}]	(2117047/proyecto _INICIO, 2117047/proyecto _PROCESO, 2117047/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117048	Proyecto de inversión	47226.08	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47226.08, modificado:41437.62})	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0053 - 148522	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148522	5		3	2	0	[meta:1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 173 A 426 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 987 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65720852, lat:20.90628843}}	23-08-2022	16-11-2022	41437.62	41437.62	41437.62	41437.62	41437.62	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}}	[meta:1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0, meta_modificada:1.0}]	(2117048/proyecto _INICIO, 2117048/proyecto _PROCESO, 2117048/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117049	Proyecto de inversión	133798.49	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133798.49, modificado:129705.37})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0465 - 148547	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148547	5		3	1	0	[meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 173 A 428 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 991 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65728006, lat:20.90629261}}	23-08-2022	16-11-2022	129705.37	129705.37	129705.37	129705.37	129705.37	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}}	[meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0, meta_modificada:1.0}]	(2117049/proyecto _INICIO, 2117049/proyecto _PROCESO, 2117049/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION		
2022		5	YUC20302118268	Proyecto de inversión	110107.11 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:113754.62])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0620 - 153982	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	153982	5		2	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 422 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65720265, lat:20.90709619]]	06-09-2022	21-12-2022	113754.62	113754.62	113754.62	113754.62	113754.62	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contrata:OZTEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:235893.64, importe_modificado:235893.64]]	[metad: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118268/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302118278	Proyecto de inversión	137634.24 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:136448.78])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0621 - 154009	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154009	5		2	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 422 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65720265, lat:20.90709619]]	06-09-2022	21-12-2022	136448.78	136448.78	136448.78	136448.78	136448.78	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contrata:OZTEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:235893.64, importe_modificado:235893.64]]	[metad: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118278/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302116587	Proyecto de inversión	116566.66 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116566.66, modificado:107488.73])	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 146689	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	146689	5		15	24	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVAN, lon:-89.65471607, lat:20.90873977]]	27-07-2022	13-10-2022	107488.73	107488.73	107488.73	107488.73	107488.73	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:V712-FICON-6142-093, contrata:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179785.7, importe_modificado:179785.7]]	[metad: [unidad_me dida:Piezas, avance:4.0]]	(2116587/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302116592	Proyecto de inversión	90680.27 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90680.27, modificado:90680.29])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0543 - 146696	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146696	5		4	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 437 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.407 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65606106, lat:20.90921099]]	23-08-2022	30-11-2022	90680.29	90680.29	90680.29	90680.29	90680.29	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contrata:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87]]	[metad: [unidad_me dida:Cuadro s, avance:31.0]]	(2116592/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302117056	Proyecto de inversión	114176.96 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114176.96, modificado:116419.4])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0444 - 148602	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148602	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 437 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 991 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65738006, lat:20.90629261]]	23-08-2022	16-11-2022	116419.4	116419.4	116419.4	116419.4	116419.4	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-113, contrata:ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLALIANA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8]]	[metad: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2117056/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302118009	Proyecto de inversión	134649.85 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:140577.38])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0176 - 152646	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152646	5		1	4	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 231 INTERIOR 0 COLONIA OZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 819 MTS DEL JARDIN DE NUESTRA SEÑORA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191 A SEG, lon:-89.64757581, lat:20.89284573]]	06-09-2022	30-12-2022	140577.38	140577.38	140577.38	140577.38	140577.38	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contrata:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3289856.34, importe_modificado:3289856.34]]	[metad: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118009/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302118020	Proyecto de inversión	110107.11 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:117849.38])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0488 - 152685	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152685	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 428 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.6573995, lat:20.90707738]]	06-09-2022	21-12-2022	117849.38	117849.38	117849.38	117849.38	117849.38	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contrata:OZTEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:235893.64, importe_modificado:235893.64]]	[metad: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118020/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302116614	Proyecto de inversión	110367.77 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110367.77, modificado:110367.75])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0036 - 146761	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146761	5		1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.35, meta_modificada:36.35]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 422 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.220 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86, lon:-89.6557525, lat:20.90805644]]	23-08-2022	30-11-2022	110367.75	110367.75	110367.75	110367.75	110367.75	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contrata:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87]]	[metad: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:36.3]]	(2116614/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302116624	Proyecto de inversión	103861.77 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificado:103861.78])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0616 - 146795	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146795	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 412 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.263 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86, lon:-89.65540334, lat:20.90806987]]	23-08-2022	30-11-2022	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contrata:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13]]	[metad: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2116624/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302120682	Proyecto de inversión	119454.09 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119454.09, modificado:1236217.16])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0275 - 146465	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146465	5		1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[etot: [fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 477 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 797 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65524375, lat:20.90995176]]	06-09-2022	21-12-2022	123017.16	123017.16	123017.16	123017.16	123017.16	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contrata:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13]]	[metad: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2120682/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION	
2022	5	YUC20202118042	Proyecto de inversión	137634.24	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:137031.04])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0489 - 152750	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152750	5		3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 A INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.6573935, lat:20.90707734])	06-09-2022	21-12-2022	137031.04	137031.04	137031.04	137031.04	137031.04	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64 importe_modificado:2359893.64])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202116635	Proyecto de inversión	333084.12	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333084.12, modificado:300612.31])	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 146819	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	146819	5		51	31	0	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 A INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 A Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65477956, lat:20.9071362])	27-07-2022	13-10-2022	300612.31	300612.31	300612.31	300612.31	300612.31	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6142-094, contratista:S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1484443.45, importe_modificado:1484443.45])	([meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:12.0]])	([meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:12.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202116639	Proyecto de inversión	133939.67	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.67, modificado:133939.68])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0617 - 146835	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146835	5		3	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 B 410 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.261 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86, lon:-89.65540334, lat:20.90806987])	23-08-2022	30-11-2022	133939.68	133939.68	133939.68	133939.68	133939.68	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202116653	Proyecto de inversión	103861.77	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificado:103861.78])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0563 - 146864	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146864	5		4	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 B 412 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.262 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86, lon:-89.65531689, lat:20.90806561])	23-08-2022	30-11-2022	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202116660	Proyecto de inversión	135487.08	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:136112.4])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0226 - 16025	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	16025	5		2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 B 513 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOLER, lon:-89.64804607, lat:20.89142874])	27-09-2022	29-12-2022	136112.4	136112.4	136112.4	136112.4	136112.4	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODOMA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, DE R.L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202113682	Proyecto de inversión	111767.58	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111767.58, modificado:114431.73])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0494 - 124911	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	134911	5		2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 B 522 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PLAZA SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 970 MTS A, lon:-89.65750001, lat:20.90844688])	23-08-2022	16-11-2022	114431.73	114431.73	114431.73	114431.73	114431.73	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72089.08, importe_modificado:71964.83])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202120715	Proyecto de inversión	74582.1	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74582.1, modificado:62525.42])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0473 - 164789	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164789	5		2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.47, meta_modificada:23.47]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 B 513 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.026 KM DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 177 Y 179, lon:-89.65483876, lat:20.90749719])	06-09-2022	21-12-2022	62525.42	62525.42	62525.42	62525.42	62525.42	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13 importe_modificado:2174730.13])	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.47]])	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.47]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202120722	Proyecto de inversión	88072.57	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88072.57, modificado:74007.7])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0485 - 164814	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164814	5		3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.92, meta_modificada:29.92]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 B 513 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 988 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA S, lon:-89.65537453, lat:20.9083186])	06-09-2022	21-12-2022	74007.7	74007.7	74007.7	74007.7	74007.7	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13 importe_modificado:2174730.13])	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.92]])	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.92]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202118064	Proyecto de inversión	110107.11	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:119716.64])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0505 - 152853	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	152853	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 A24 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65727235, lat:20.90709618])	06-09-2022	21-12-2022	119716.64	119716.64	119716.64	119716.64	119716.64	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202113699	Proyecto de inversión	43464.3	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43464.3, modificado:52736.41])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TELCOH - 134980	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	134980	5		3	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.91, meta_modificada:15.91]]	1	([geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 185 395 INTERIOR O COLONIA NUEVA SAN JOSE TELCOH, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL C UBICADO EN LA CALL, lon:-89.63409842, lat:20.90006712])	10-08-2022	24-11-2022	52736.41	52736.41	52736.41	52736.41	52736.41	([teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47])	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.91]])	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.91]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABLE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302115103	Proyecto de inversión	51768.76	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51768.76, modificada:52104.39])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141106	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141106	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.43, meta_modificada:21.43]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 171-1 449 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.000 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65463186, lat:20.90972862]]	10-08-2022	08-12-2022	52104.39	52104.39	52104.39	52104.39	52104.39	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-001, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:229832.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.43]]	(2115103/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115115	Proyecto de inversión	5685.03	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5685.03, modificada:5633.68])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141129	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141129	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.34, meta_modificada:18.34]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 171-1 449 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.000 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65463186, lat:20.90972862]]	10-08-2022	08-12-2022	5633.68	5633.68	5633.68	5633.68	5633.68	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-001, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:229832.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.34]]	(2115115/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115554	Proyecto de inversión	212607.34	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212607.34, modificada:212147.28])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142594	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142594	5		27	35	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.9, meta_modificada:320.9]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 96-A INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.084 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65702687, lat:20.90909586]]	26-07-2022	12-10-2022	212147.28	212147.28	212147.28	212147.28	212147.28	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V72-FICON-6141-086, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1391350.02, importe_modificado:1391350.02]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.9]]	(2115554/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115559	Proyecto de inversión	207949.38	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207949.38, modificada:197761.13])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142602	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142602	5		45	32	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.81, meta_modificada:311.81]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 96-A INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.164 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR U, lon:-89.65702687, lat:20.90778080]]	26-07-2022	12-10-2022	197761.1	197761.1	197761.1	197761.1	197761.1	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-6141-086, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1391350.02, importe_modificado:1391350.02]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.81]]	(2115559/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115564	Proyecto de inversión	207415.23	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207415.23, modificada:191788.48])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142620	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142620	5		26	27	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.79, meta_modificada:268.79]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 96-A INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.231 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR UB, lon:-89.65717744, lat:20.90717802]]	26-07-2022	12-10-2022	191788.48	191788.48	191788.48	191788.48	191788.48	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V72-FICON-6141-086, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1391350.02, importe_modificado:1391350.02]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.79]]	(2115564/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105032	Proyecto de inversión	125716.8	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125716.8, modificada:122564.12])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NOC AC - 33341	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33341	5		2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:37, direccion:CALE 30 INTERIOR O 0 PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 298 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN CALLE 28 X 31 Y 31A DE LA COMISARIA NOC AC AVA, lon:-89.71858874, lat:21.07727916]]	07-06-2022	19-10-2022	122564.12	122564.12	122564.12	122564.12	122564.12	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-033, contratista:POLCOCOM GRUPO INDUSTRIAL, S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2105032/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105430	Proyecto de inversión	62777.7	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62777.7, modificada:53196.06])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CASTILLA CAMARA - 44050	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44050	5		6	6	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.02, meta_modificada:17.02]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 117 657 INTERIOR O 0 COLONIA CASTILLA CAMARA, 97278 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA CASTILLA CAMARA A 62 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y, lon:-89.63969778, lat:20.93606925]]	08-06-2022	06-10-2022	53196.06	53196.06	53196.06	53196.06	53196.06	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-073, contratista:POLCOCOM GRUPO INDUSTRIAL, S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.02]]	(2105430/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105437	Proyecto de inversión	128456.75	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128456.75, modificada:123927.5])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REDA - 44297	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44297	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 112 915 INTERIOR O 0 COLONIA LA REDA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 869 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ANDREA AGUILAR DE CUEVAS UBICADO EN CALLE 67, lon:-89.6568994, lat:20.96374053]]	13-07-2022	03-11-2022	123927.5	123927.5	123927.5	123927.5	123927.5	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1766520.86]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2105437/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105444	Proyecto de inversión	113948.31	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113948.31, modificada:112685.23])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO S COLONAS PROYECTO 222 01 0043 - 44516	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44516	5		3	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 129 378 INTERIOR O 0 COLONIA S COLONAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GASOLINERA A 105 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 108 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.61947062, lat:20.92730912]]	23-08-2022	16-11-2022	112685.23	112685.23	112685.23	112685.23	112685.23	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-112, contratista:MÁS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:817202.98, importe_modificado:815759.87]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2105444/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105449	Proyecto de inversión	134423.19	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134423.19, modificada:134080.95])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAV - 44612	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44612	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 104 609 INTERIOR O 0 COLONIA MULSAV, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 67-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 380 MTS DEL PARQUE ZOOLOGICO MULSAV UBICADO EN CALLE 67 X 102 Y 102 A A, lon:-89.65257679, lat:20.96074382]]	14-07-2022	21-10-2022	134080.95	134080.95	134080.95	134080.95	134080.95	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA S, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2105449/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302105451	Proyecto de inversión	151595.35	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151595.35, modificado:152692.68}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS- 44649	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44649	5		1	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117 A 399 INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97209 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 A Y CALLE 46 B, CALLE 117 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN LA CALLE 166 X 117, lon: -89.6566098, lat:20.9327125}}	07-06-2022	19-10-2022	152692.68	152692.68	152692.68	152692.68	152692.68	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-004, contratas:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. S. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:278088.39, importe_modificado:278.288.39}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}	(2105451/proyecto_FIN, 2105451/proyecto_FINICIO, 2105451/proyecto_PROCESO, 2105451/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105828	Proyecto de inversión	10946.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10946.04, modificado:10169.21}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55789	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55789	5		4	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 527 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97209 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 275 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon: -89.65482332, lat:20.90775444}}	08-06-2022	06-10-2022	10169.21	10169.21	10169.21	10169.21	10169.21	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratas:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0]}	(2105828/proyecto_FINICIO, 2105828/proyecto_PROCESO, 2105828/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105839	Proyecto de inversión	98932.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98932.07, modificado:105267.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56030	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56030	5		4	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:35.64]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 527 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97209 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 275 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 171, lon: -89.65482332, lat:20.90775444}}	08-06-2022	06-10-2022	105267.95	105267.95	105267.95	105267.95	105267.95	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratas:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.64]}	(2105839/proyecto_FINICIO, 2105839/proyecto_PROCESO, 2105839/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105844	Proyecto de inversión	50510.76	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50510.76, modificado:47820.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56299	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56299	5		3	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 491 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97209 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.201 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VIL, lon: -89.65336151, lat:20.90874456}}	08-06-2022	06-10-2022	47820.04	47820.04	47820.04	47820.04	47820.04	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratas:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]}	(2105844/proyecto_FINICIO, 2105844/proyecto_PROCESO, 2105844/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105848	Proyecto de inversión	129680.54	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129680.54, modificado:123094.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 56384	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56384	5		1	4	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 818 MTS, lon: -89.70818175, lat:21.02486161}}	28-06-2022	05-10-2022	123094.01	123094.01	123094.01	123094.01	123094.01	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratas:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}	(2105848/proyecto_PROCESO, 2105848/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105849	Proyecto de inversión	81883.59	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81883.59, modificado:78085.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 56467	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56467	5		1	4	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:41.97]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 818 MTS, lon: -89.70818175, lat:21.02486161}}	28-06-2022	05-10-2022	78085.06	78085.06	78085.06	78085.06	78085.06	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratas:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.97]}	(2105849/proyecto_PROCESO, 2105849/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105850	Proyecto de inversión	10815.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10815.68, modificado:12490.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 56506	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56506	5		3	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:29.77]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENEZ UBICADA EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVANZAR AL S, lon: -89.71050917, lat:21.00973614}}	28-06-2022	05-10-2022	12490.35	12490.35	12490.35	12490.35	12490.35	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratas:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.77]}	(2105850/proyecto_PROCESO, 2105850/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105069	Proyecto de inversión	14588.02	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14588.02, modificado:10344.28}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 34469	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34469	5		3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.87, meta_modificada:26.87]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR O PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHOLUL UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 222 MTS AL NORTE SOBRE CA, lon: -89.55599658, lat:21.04451208}}	12-07-2022	16-11-2022	10344.28	10344.28	10344.28	10344.28	10344.28	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-060, contratas:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.87]}	(2105069/proyecto_PROCESO, 2105069/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105073	Proyecto de inversión	12730.5	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12730.5, modificado:12043.22}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO CHOLUL - 34514	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34514	5		4	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.48, meta_modificada:20.48]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 36 INTERIOR O PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 225 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 34 X 19 Y 21 DE LA COMISARIA DE CHOLUL A, lon: -89.56790439, lat:21.04311702}}	12-07-2022	16-11-2022	12043.22	12043.22	12043.22	12043.22	12043.22	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-060, contratas:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.48]}	(2105073/proyecto_FIN, 2105073/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105074	Proyecto de inversión	129564.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:104194.21}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 34521	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34521	5		3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR O PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS A 132 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 Y 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon: -89.63186961, lat:20.81507757}}	21-06-2022	02-11-2022	104194.2	104194.2	104194.2	104194.2	104194.2	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratas:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}	(2105074/proyecto_PROCESO, 2105074/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	P CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302105455	Proyecto de inversión	127088.5	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.5, modificado:127798.34])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA HULSAV - 44690	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44690	5	3	5	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 B 1066 INTERIOR O COLONIA NUEVA HULSAV, 97289 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 139 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO , lon:-89.6031947, lat:20.8579089])	13-07-2022	03-11-2022	127798.34	127798.34	127798.34	127798.34	127798.34	127798.34	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1766520.86])	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2105455/proyecto _INICIO, 2105455/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105456	Proyecto de inversión	101713.8	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101713.8, modificado:107021.38])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 44731	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44731	5	2	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111 A 136 INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46A, CALLE 113 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO UBICADO EN LA CALLE 111 A X 48 Y, lon:-89.61441959, lat:20.93696089])	07-06-2022	19-10-2022	107021.38	107021.38	107021.38	107021.38	107021.38	107021.38	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279080.69, importe_modificado:2788288.39])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0])	(2105456/proyecto _INICIO, 2105456/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105458	Proyecto de inversión	140783.23	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140783.23, modificado:136848.27])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA - 44756	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44756	5	5	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 152 INTERIOR O COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97289 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 340 MTS DE LA HACIENDA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81 A Y , lon:-89.6794498, lat:20.95115891])	14-07-2022	21-10-2022	136848.27	136848.27	136848.27	136848.27	136848.27	136848.27	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA S, HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82])	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2105458/proyecto _INICIO, 2105458/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105462	Proyecto de inversión	109024.89	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:84380.62])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 44834	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44834	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 B 724 INTERIOR B COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 A Y CALLE 113, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA CALLE 111 A X 48 Y, lon:-89.6129409, lat:20.93631127])	07-06-2022	19-10-2022	84380.62	84380.62	84380.62	84380.62	84380.62	84380.62	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279080.69, importe_modificado:2788288.39])	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2105462/proyecto _INICIO, 2105462/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105468	Proyecto de inversión	109024.89	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:104214.03])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 45007	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45007	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 A 772 INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 117 Y CALLE 119, CALLE 46 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN LA CALLE 46A X 117 AVANZAR 61 MTS, lon:-89.6154771, lat:20.93291018])	07-06-2022	19-10-2022	104214.03	104214.03	104214.03	104214.03	104214.03	104214.03	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279080.69, importe_modificado:2788288.39])	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2105468/proyecto _INICIO, 2105468/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105471	Proyecto de inversión	69341.6	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69341.6, modificado:74463.01])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 45034	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45034	5	5	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 A 759 INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN LA CALLE 115 X 46 AVANZAR, lon:-89.61068615, lat:20.93537777])	07-06-2022	19-10-2022	74463.01	74463.01	74463.01	74463.01	74463.01	74463.01	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279080.69, importe_modificado:2788288.39])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0])	(2105471/proyecto _INICIO, 2105471/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105852	Proyecto de inversión	66036.61	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66036.61, modificado:63946.43])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 56576	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56576	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 538 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVANZAR AL, lon:-89.71050917, lat:21.00973614])	28-06-2022	05-10-2022	63946.43	63946.43	63946.43	63946.43	63946.43	63946.43	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0])	(2105852/proyecto _INICIO, 2105852/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105853	Proyecto de inversión	4404.38	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404.38, modificado:4404.39])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56602	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	56602	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 A 491 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.203 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VIL, lon:-89.65336151, lat:20.90874456])	08-06-2022	06-10-2022	4404.39	4404.39	4404.39	4404.39	4404.39	4404.39	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:220264.39, importe_modificado:2200119.61])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0])	(2105853/proyecto _INICIO, 2105853/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105869	Proyecto de inversión	129680.54	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129680.54, modificado:121929.64])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57290	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57290	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 23. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 280 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 23 X 24 Y 26, lon:-89.70860485, lat:21.01510306])	28-06-2022	05-10-2022	121929.64	121929.64	121929.64	121929.64	121929.64	121929.64	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76])	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2105869/proyecto _INICIO, 2105869/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105870	Proyecto de inversión	9534.07	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9534.07, modificado:9534.07])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57332	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57332	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 B 512 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.570 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO UBI, lon:-89.65749366, lat:20.90875917])	08-06-2022	06-10-2022	9534.07	9534.07	9534.07	9534.07	9534.07	9534.07	(teto: [tipo_obra:Odra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:220264.39, importe_modificado:2200119.61])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0])	(2105870/proyecto _INICIO, 2105870/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES S_REVISION	
2022	5	YUC20302105877	Proyecto de inversión	93903.52	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93903.52, modificado:96309.84))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57521	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57521	5	1	3	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:37.87)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 96 B 512 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.570 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO UBL, lon: -89.6574036, lat:20.90875917))	08-06-2022	06-10-2022	96309.84	96309.84	96309.84	96309.84	96309.84	96309.84	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:RIEDES Y SUBALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61)]	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:37.87))	(meta2: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:37.87))	2105877/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115212	Proyecto de inversión	106518.57	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106518.57, modificado:100530.75))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141390	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141390	5	2	2	0	[meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 171 454 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 962 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.6568114, lat:20.91001608))	10-08-2022	08-12-2022	100530.75	100530.75	100530.75	100530.75	100530.75	100530.75	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:OBII INGENIERIA Y PRODUCTOS, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85)]	(meta1: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	2115212/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115221	Proyecto de inversión	133723.85	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133723.85, modificado:144669.45))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141428	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141428	5	2	2	0	[meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 171 473 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.087 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon: -89.6574744, lat:20.9098052))	10-08-2022	08-12-2022	144669.45	144669.45	144669.45	144669.45	144669.45	144669.45	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBII INGENIERIA Y PRODUCTOS, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85)]	(meta1: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	2115221/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105082	Proyecto de inversión	131077.4	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131077.4, modificado:130088.42))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34680	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34680	5	1	3	0	[meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 48 099 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 379 MTS AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 90 X 23 Y, lon: -89.7068122, lat:21.0021055))	13-07-2022	20-10-2022	130088.42	130088.42	130088.42	130088.42	130088.42	130088.42	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51)]	(meta1: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	2105082/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105083	Proyecto de inversión	7521.01	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7521.01, modificado:9109.09))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 34685	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34685	5	4	2	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.79, meta_modificada:23.79)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:38, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 O PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 B Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 481 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN CALLE 21 X 14 Y 16 COMISARIA, lon: -89.54865071, lat:21.043732))	12-07-2022	16-11-2022	9109.09	9109.09	9109.09	9109.09	9109.09	9109.09	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62)]	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:23.79))	(meta2: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:23.79))	2105083/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105085	Proyecto de inversión	5194.88	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194.88, modificado:5426.25))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 34704	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34704	5	2	2	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:95, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE CARRETERA A DZIZYACHE, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE A 370 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon: -89.62353526, lat:20.81435094))	21-06-2022	02-11-2022	5426.25	5426.25	5426.25	5426.25	5426.25	5426.25	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NIWVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73)]	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:16.0))	(meta2: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:16.0))	2105085/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105087	Proyecto de inversión	68353.86	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68353.86, modificado:67537.74))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 34775	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34775	5	1	3	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.68, meta_modificada:20.68)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:125, direccion:CALLE 45 INTERIOR 0 O PUEBLO TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHÉN A 77 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45, lon: -89.59701215, lat:20.86762968))	07-06-2022	14-09-2022	67537.74	67537.74	67537.74	67537.74	67537.74	67537.74	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1034855.81, importe_modificado:1030341.19)]	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:20.68))	(meta2: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:20.68))	2105087/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105091	Proyecto de inversión	132971.39	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132971.39, modificado:119831.79))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34845	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34845	5	2	2	0	[meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 45 786 A INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 600 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE Y CANCHALES DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA, lon: -89.71238551, lat:21.00238718))	13-07-2022	20-10-2022	119831.79	119831.79	119831.79	119831.79	119831.79	119831.79	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1055621.73)]	(meta1: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	2105091/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105092	Proyecto de inversión	125618.81	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125618.81, modificado:117219.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 34853	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34853	5	2	3	0	[meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:125, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 O PUEBLO TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 45, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHÉN UBICADO EN LA CALLE 45 X 42 Y 14 AVANZAR 77 MT, lon: -89.598591, lat:20.8870099))	07-06-2022	14-09-2022	117219.9	117219.9	117219.9	117219.9	117219.9	117219.9	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1034855.81, importe_modificado:1010341.19)]	(meta1: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	2105092/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105096	Proyecto de inversión	122339.68	(fif: (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:106587.69))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34906	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34906	5	2	4	0	[meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 49 696 M INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL PONENTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 90 X 51 Y, lon: -89.70996756, lat:21.00038871))	13-07-2022	20-10-2022	106587.69	106587.69	106587.69	106587.69	106587.69	106587.69	[teto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1055621.73)]	(meta1: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0))	2105096/proyecto_TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302105098	Proyecto de inversión	122339.68	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:107440.55}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35005	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35005	5		4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I, direccion:CALLE 69 733 O INTERIOR O FRACCIONAMIENTO CUERPO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 136 MTS AL SUR DE LA ESCUELA NUEVA CREACION UBICADA EN LA CALLE 94 X 59 Y, lon: -89.70960351, lat:20.8931772}}	13-07-2022	20-10-2022	107440.55	107440.55	107440.55	107440.55	107440.55	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CALZAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:108999.0, importe_modificado:105562.173}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105098/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105100	Proyecto de inversión	7147.4	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.4, modificado:7188.73}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHZIBICHÉN - 35108	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35108	5		2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.18, meta_modificada:21.18}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I25, direccion:CALLE 44 INTERIOR O O PUEBLO TAHZIBICHÉN, 97215 TAHZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA CONSARRA TAHZIBICHÉN A 77 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 45 Y 82 MT, lon: -89.59856781, lat:20.88679209}}	07-06-2022	14-09-2022	7188.73	7188.73	7188.73	7188.73	7188.73	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAULISTA MORA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1010341.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.18}}	(2105100/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105102	Proyecto de inversión	126424.61	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:134739.06}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUL ASENTAMIENTO XMATKUL - 35202	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35202	5		1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I28, direccion:CALLE 227 INTERIOR O O PUEBLO XMATKUL, 97315 XMATKUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52-A Y CALLE 54, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA LADY A 1140 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 225 MTS AL P, lon: -89.6297206, lat:20.8758593}}	21-06-2022	02-11-2022	134739.06	134739.06	134739.06	134739.06	134739.06	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-060, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:335768.68, importe_modificado:327744.73}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105102/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105475	Proyecto de inversión	114839.54	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114839.54, modificado:113116.3}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DELIO MORENO CANTON - 45095	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45095	5		3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I, direccion:CALLE 105 502 INTERIOR I COLONIA DELIO MORENO CANTON, 97268 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO BAQUERO UBICADA EN LA CALLE 60 X 105 AVANZAR 159, lon: -89.63031506, lat:20.94025926}}	08-06-2022	06-10-2022	113116.3	113116.3	113116.3	113116.3	113116.3	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105475/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105485	Proyecto de inversión	138704.48	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138704.48, modificado:118631.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 45670	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45670	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I, direccion:CALLE 26-B 401 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 41 X 26B Y 26C AVANZAR 90, lon: -89.68240324, lat:20.92399518}}	08-06-2022	06-10-2022	118631.19	118631.19	118631.19	118631.19	118631.19	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105485/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105488	Proyecto de inversión	89775.75	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89775.75, modificado:78801.87}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II - 45745	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45745	5		4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.47, meta_modificada:30.47}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I, direccion:CALLE 61 426 INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLANETA AZUL UBICADO EN LA CALLE 61, lon: -89.68178863, lat:20.95999477}}	13-07-2022	03-11-2022	78801.87	78801.87	78801.87	78801.87	78801.87	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1766520.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.47}}	(2105488/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105490	Proyecto de inversión	139926.57	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139926.57, modificado:139541.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 45767	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45767	5		3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I, direccion:CALLE 30 413 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 41 X 26B Y 26C AVANZAR 91 M, lon: -89.67997204, lat:20.9236716}}	12-07-2022	16-11-2022	139541.48	139541.48	139541.48	139541.48	139541.48	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105490/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105494	Proyecto de inversión	134423.19	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134423.19, modificado:133903.2}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSA Y - 45821	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45821	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I, direccion:CALLE 23 131 INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO MULSA Y, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 A ANDADOR Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 111 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UB, lon: -89.67100804, lat:20.9780815}}	14-07-2022	21-10-2022	133903.2	133903.2	133903.2	133903.2	133903.2	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA S, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105494/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105496	Proyecto de inversión	142207.36	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142207.36, modificado:148945.07}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSA Y - 45872	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45872	5		1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I, direccion:CALLE 67 G 931 A INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSA Y, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, CALLE 67 H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 135 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA JESUS DE LA, lon: -89.65794117, lat:20.9537152}}	08-06-2022	15-09-2022	148945.07	148945.07	148945.07	148945.07	148945.07	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1042892.72}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105496/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105497	Proyecto de inversión	134226.08	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134226.08, modificado:134598.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 45902	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45902	5		2	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:I, direccion:CALLE 41 343 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENDE DE SAN MARCOS NOCH UBICADO EN LA CALLE 16 X 37 DIAG AVANZAR 318 MTS AL O, lon: -89.67309756, lat:20.92157972}}	12-07-2022	16-11-2022	134598.02	134598.02	134598.02	134598.02	134598.02	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105497/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC20302105498	Proyecto de inversión	121856.61	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121856.61, modificado:121856.61))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 45977	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45977	5	4	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 Y 190 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 116 B, CALLE 77 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 120 MTS DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO EN, lon:-89.65841123, lat:20.95251922))	08-06-2022	15-09-2022	121856.6	121856.6	121856.6	121856.6	121856.6	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratacion:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044892.72))	(meta1: (unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0))	(2105498/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105879	Proyecto de inversión	129680.54	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129680.54, modificado:114013.21))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57561	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57561	5	2	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70779466, lat:21.02148877))	28-06-2022	05-10-2022	114013.21	114013.21	114013.21	114013.21	114013.21	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratacion:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76))	(meta1: (unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0))	(2105879/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105881	Proyecto de inversión	5163.21	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5163.21, modificado:4972.76))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 57581	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57581	5	3	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.72))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 A 195 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.018 KM DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 AV, lon:-89.6826699, lat:20.91613769))	08-06-2022	15-09-2022	4972.76	4972.76	4972.76	4972.76	4972.76	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratacion:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1042892.72))	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:13.7 2))	(2105881/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105882	Proyecto de inversión	75389.77	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75389.77, modificado:56583.44))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57608	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57608	5	2	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.41))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70779466, lat:21.02148877))	28-06-2022	05-10-2022	56583.44	56583.44	56583.44	56583.44	56583.44	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratacion:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76))	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:27.4 1))	(2105882/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105885	Proyecto de inversión	58030.59	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58030.59, modificado:58004.66))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ROBLE AGRICOLA - 57687	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57687	5	3	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.05))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 A 195 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.018 KM DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 AV, lon:-89.6826699, lat:20.91613769))	08-06-2022	15-09-2022	58004.66	58004.66	58004.66	58004.66	58004.66	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratacion:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1042892.72))	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:16.0 5))	(2105885/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105887	Proyecto de inversión	90976.97	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90976.97, modificado:85841.32))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57689	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57689	5	4	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.19))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70764247, lat:21.02148877))	28-06-2022	05-10-2022	85841.32	85841.32	85841.32	85841.32	85841.32	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratacion:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76))	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:39.1 9))	(2105887/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105893	Proyecto de inversión	91245.48	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91245.48, modificado:96314.58))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57818	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57818	5	3	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:33.32))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO V, lon:-89.6450149, lat:20.91450547))	28-06-2022	05-10-2022	96314.58	96314.58	96314.58	96314.58	96314.58	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratacion:ING. CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:909256.73))	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:33. 2))	(2105893/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105895	Proyecto de inversión	80751.35	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80751.35, modificado:79881.99))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57901	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57901	5	3	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:30.96))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 345 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 MTS DEL PARQUE MAYEL NICTE UBICADO EN CALLE 159 X 88, lon:-89.64857924, lat:20.91482834))	28-06-2022	05-10-2022	79881.99	79881.99	79881.99	79881.99	79881.99	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratacion:ING. CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:909256.73))	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:30.9 6))	(2105895/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105898	Proyecto de inversión	10830.53	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10830.53, modificado:14401.24))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57852	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57852	5	3	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.6))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 MTS DEL PARQUE MAYEL NICTE UBICADO EN CALLE 159 X 88, lon:-89.64857924, lat:20.91482834))	28-06-2022	05-10-2022	14401.24	14401.24	14401.24	14401.24	14401.24	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratacion:ING. CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:909256.73))	(meta1: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:27.6 6))	(2105898/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105899	Proyecto de inversión	123256.36	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123256.36, modificado:102855.75))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57973	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57973	5	3	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 345 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 MTS DEL PARQUE MAYEL NICTE UBICADO EN CALLE 159 X 88, lon:-89.64857924, lat:20.91482834))	28-06-2022	05-10-2022	102855.75	102855.75	102855.75	102855.75	102855.75	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratacion:ING. CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:909256.73))	(meta1: (unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0))	(2105899/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION P_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC202302105901	Proyecto de inversión	163640.41	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163640.41, modificado:154953.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58044	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	58044	5		2	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 163 1318 INTERIOR 0 DE OOLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE RENACIMIENTO Y UBICADO EN CALLE 163, lon:-89.64354121, lat:20.93424466}}	28-06-2022	05-10-2022	154953.61	154953.61	154953.61	154953.61	154953.61	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA MAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:112723.72, importe_modificado:90926.73}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105901/proyecto _INICIO, 2105901/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302104719	Proyecto de inversión	129564.09	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:127972.33}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 26973	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26973	5		2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23, AVANZAS 47 MTS AL SUR SOBRE C, lon:-89.64175968, lat:21.13865171}}	21-06-2022	02-11-2022	127972.33	127972.33	127972.33	127972.33	127972.33	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:203928.37, importe_modificado:202426.41}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104719/proyecto _INICIO, 2104719/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302104720	Proyecto de inversión	126522.2	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126522.2, modificado:121419.68}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 26981	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26981	5		2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 43 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA CALLE 20 X 15 Y 17 SEGUIR 43 MTS, lon:-89.57944359, lat:20.867024}}	13-07-2022	20-10-2022	121419.68	121419.68	121419.68	121419.68	121419.68	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1056441.28}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104720/proyecto _INICIO, 2104720/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105107	Proyecto de inversión	122339.68	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:108421.44}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35299	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35299	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:48, direccion:CALLE 48 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 242 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 51A X 88 Y 9, lon:-89.70349297, lat:21.00154308}}	13-07-2022	20-10-2022	108421.44	108421.44	108421.44	108421.44	108421.44	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CAJAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:108995.0, importe_modificado:1055621.73}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105107/proyecto _INICIO, 2105107/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105108	Proyecto de inversión	67347.68	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67347.68, modificado:55600.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCIÓN ASENTAMIENTO DZUNUNCIÓN - 35311	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35311	5		3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.18}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 O PUEBLO DZUNUNCIÓN, 97315 DZUNUNCIÓN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 154 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.6519821, lat:20.8666005}}	21-06-2022	28-09-2022	55600.01	55600.01	55600.01	55600.01	55600.01	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:115867.43, importe_modificado:1123385.6}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:17.18}}	(2105108/proyecto _INICIO, 2105108/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105114	Proyecto de inversión	134416.39	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134416.39, modificado:119520.32}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCIÓN ASENTAMIENTO DZUNUNCIÓN - 35468	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35468	5		3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 O PUEBLO DZUNUNCIÓN, 97315 DZUNUNCIÓN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ROMULO ROZO A 67 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 610 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.6602933, lat:20.86797865}}	26-07-2022	02-11-2022	119520.32	119520.32	119520.32	119520.32	119520.32	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1020480.74}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105114/proyecto _INICIO, 2105114/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105117	Proyecto de inversión	5194.88	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194.88, modificado:9405.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCIÓN ASENTAMIENTO DZUNUNCIÓN - 35644	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35644	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.03}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO DZUNUNCIÓN, 97315 DZUNUNCIÓN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 900 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65474852, lat:20.85762445}}	21-06-2022	28-09-2022	9405.3	9405.3	9405.3	9405.3	9405.3	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:115867.43, importe_modificado:1123385.6}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:26.03}}	(2105117/proyecto _INICIO, 2105117/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105118	Proyecto de inversión	133924.85	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133924.85, modificado:133429.19}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35658	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35658	5		3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 41 688 K INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 505 MTS AL SUR DE LA GUARDERIA DEU NORL UBICADO EN LA CALLE 31 X 78 Y 80, lon:-89.69991279, lat:21.00123838}}	14-07-2022	21-10-2022	133429.19	133429.19	133429.19	133429.19	133429.19	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:94423.2, importe_modificado:931645.49}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105118/proyecto _INICIO, 2105118/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105120	Proyecto de inversión	9740.4	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9740.4, modificado:17447.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCIÓN ASENTAMIENTO DZUNUNCIÓN - 35702	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35702	5		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.3}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:90, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 O PUEBLO DZUNUNCIÓN, 97315 DZUNUNCIÓN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZUNUNCIÓN A 600 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 113 MTS AL, lon:-89.65236333, lat:20.85955011}}	21-06-2022	28-09-2022	17447.07	17447.07	17447.07	17447.07	17447.07	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:115867.43, importe_modificado:1123385.6}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:33.3}}	(2105120/proyecto _INICIO, 2105120/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105122	Proyecto de inversión	124878.41	{fifa: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124878.41, modificado:123969.57}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35787	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35787	5		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 31 777 O INTERIOR 206 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 104 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 267 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO ACUATICO DE MÉRIDA UBICADO EN LA CALL, lon:-89.71070725, lat:21.00732399}}	14-07-2022	21-10-2022	123969.57	123969.57	123969.57	123969.57	123969.57	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:94423.2, importe_modificado:931645.49}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105122/proyecto _INICIO, 2105122/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION
2022	5	YUC20302115658	Proyecto de inversión	265870.28	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265870.28, modificado:288953.0}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142954	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142954	5	11	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.55, meta_modificada:391.55}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 92 INTERIOR O D CONDOMINIO EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.134 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLA, lon:-89.65277446, lat:20.90786303}}	27-07-2022	20-10-2022	288953	288953	288953	288953	288953	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:V122-FICON-6141-089, contratista:289 CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:278276.49, importe_modificado:1779323.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.55}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.55}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104734	Proyecto de inversión	80867.72	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80867.72, modificado:78175.17}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 27281	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27281	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.24}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:120, direccion:CALE 10 INTERIOR O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 17, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15B Y 17, lon:-89.7269588, lat:21.12446384}}	07-06-2022	19-10-2022	78175.17	78175.17	78175.17	78175.17	78175.17	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S DE R. L DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.24}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.24}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104738	Proyecto de inversión	114501.76	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114501.76, modificado:118551.52}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPAH ASENTAMIENTO SITPAH - 27344	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27344	5	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:121, direccion:CALE 14 INTERIOR O PUEBLO SITPAH, 97306 SITPAH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 395 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 Y 12 D, lon:-89.52474746, lat:21.02787452}}	12-07-2022	16-11-2022	118551.52	118551.52	118551.52	118551.52	118551.52	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	{unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104744	Proyecto de inversión	105788.53	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.53, modificado:112757.57}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SITPAH - 27443	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27443	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:121, direccion:CALE 8 INTERIOR O PUEBLO SITPAH, 97306 SITPAH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DE LA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4F Y 6 AVANZA, lon:-89.51691143, lat:21.02710096}}	12-07-2022	16-11-2022	112757.57	112757.57	112757.57	112757.57	112757.57	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	{unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104745	Proyecto de inversión	59696.27	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59696.27, modificado:57855.53}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 27445	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27445	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.05}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:130, direccion:CALE 10-A INTERIOR O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 19, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15B, lon:-89.72750968, lat:21.1242192}}	07-06-2022	19-10-2022	57855.53	57855.53	57855.53	57855.53	57855.53	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S DE R. L DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.05}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.05}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104749	Proyecto de inversión	139462.97	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139462.97, modificado:122721.11}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN - 27514	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27514	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:135, direccion:CALE 20 B INTERIOR O PUEBLO XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 396 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON BICADA EN CALLE 20 X 19 Y 17 DE LA COMISAR, lon:-89.63046943, lat:21.07800874}}	07-06-2022	14-09-2022	112271.11	112271.11	112271.11	112271.11	112271.11	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:935405.39, importe_modificado:889727.01}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	{unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105132	Proyecto de inversión	124878.41	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124878.41, modificado:122869.31}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD PETAC ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 36458	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36458	5	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 37 814 O INTERIOR O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGULAR UBICAD, lon:-89.71420090, lat:21.00643547}}	14-07-2022	21-10-2022	122869.31	122869.31	122869.31	122869.31	122869.31	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:934423.2, importe_modificado:931645.49}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	{unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105134	Proyecto de inversión	57140.35	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57140.35, modificado:53132.93}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 36583	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36583	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.55, meta_modificada:18.55}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 37 D 840 A INTERIOR O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 68 MTS AL NORTE DEL PARQUE Y CANCHON DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CA, lon:-89.71764849, lat:21.0059842}}	14-07-2022	21-10-2022	53132.93	53132.93	53132.93	53132.93	53132.93	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-055, contratista:DIPAMSA, A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:94423.2, importe_modificado:931645.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.55}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.55}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105137	Proyecto de inversión	200681.28	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:164554.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD PETAC ASENTAMIENTO PETAC - 36626	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36626	5	1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:100, direccion:CALE 30 INTERIOR O PUEBLO PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 37 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65683697, lat:20.77021059}}	21-06-2022	28-09-2022	164554.18	164554.18	164554.18	164554.18	164554.18	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1135961.43, importe_modificado:1123385.6}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	{unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105143	Proyecto de inversión	124878.41	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124878.41, modificado:123569.66}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 36703	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36703	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 41 094 B INTERIOR O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 287 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 88 X 51 Y, lon:-89.7033624, lat:21.00178924}}	14-07-2022	21-10-2022	123569.66	123569.66	123569.66	123569.66	123569.66	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:94423.2, importe_modificado:931645.49}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	{unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_SPONSABLE	RE_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_RECYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2022	5	YUC20302105146	Proyecto de inversión	40909.5	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40909.5, modificado:40152.43}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO-36771	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36771	5		4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 132 70 0 INTERIOR D COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO-36771 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA JAPAY UBICADO EN CALLE 14 X 12 Y 14 D, lon: -88.62574894, lat:21.01514325}}	04-06-2022	16-10-2022	40152.43	40152.43	40152.43	40152.43	40152.43	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-022, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:267934.46, importe_modificado:267934.46}}	{meta1: {unidad_medida:Tanque (s), avance:1.0}}	(2105146/proyecto INICIO, 2105146/proyecto PROCESO, 2105146/proyecto FIN, 2105146/proyecto PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105147	Proyecto de inversión	86061.29	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86061.29, modificado:140532.47}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 36773	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36773	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.36, meta_modificada:42.36}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 43 493 C INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 324 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 98 Y, lon: -88.70047615, lat:21.0010755}}	13-07-2022	20-10-2022	140532.47	140532.47	140532.47	140532.47	140532.47	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:108999.0, importe_modificado:105562.173}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.3}}	(2105147/proyecto INICIO, 2105147/proyecto PROCESO, 2105147/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105153	Proyecto de inversión	8117	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8117.0, modificado:16542.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 36927	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36927	5		1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.18}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:133, direccion:CALE 22 INTERIOR 0 O PUEBLO SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALÁ A 210 MTS AL PONIE, lon: -89.65588609, lat:20.75292835}}	21-06-2022	28-09-2022	16542.91	16542.91	16542.91	16542.91	16542.91	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1123385.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.1}}	(2105153/proyecto INICIO, 2105153/proyecto PROCESO, 2105153/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105527	Proyecto de inversión	128456.75	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128456.75, modificado:124121.23}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLANTEL MEXICO - 46627	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	46627	5		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 71 A 1018 INTERIOR 0 O COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 A Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 441 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECEER. AVANZAR 72 MTS, lon: -89.66490706, lat:20.95696809}}	13-07-2022	03-11-2022	124121.23	124121.23	124121.23	124121.23	124121.23	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:177952.48, importe_modificado:1766520.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105527/proyecto INICIO, 2105527/proyecto PROCESO, 2105527/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105531	Proyecto de inversión	171338.01	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171338.01, modificado:195259.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLANTEL MEXICO - 46782	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	46782	5		4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 112 1036 INTERIOR 0 O COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 A Y CALLE 71 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 441 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECEER. AVANZAR 72 MTS A, lon: -88.6660708, lat:20.95644091}}	13-07-2022	03-11-2022	195259.58	195259.58	195259.58	195259.58	195259.58	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:177952.48, importe_modificado:1766520.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105531/proyecto INICIO, 2105531/proyecto PROCESO, 2105531/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105545	Proyecto de inversión	118056.83	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118056.83, modificado:126078.53}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR - 47625	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	47625	5		3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 107 566 INTERIOR 0 O COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 64-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 150 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN LA CALLE 105, lon: -89.63891271, lat:20.94032707}}	28-06-2022	05-10-2022	126078.53	126078.53	126078.53	126078.53	126078.53	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105545/proyecto INICIO, 2105545/proyecto PROCESO, 2105545/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105546	Proyecto de inversión	168369.2	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:90933.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA - 47697	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	47697	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 90 543 INTERIOR 0 O COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA RODRIGUEZ UBICADA EN CALLE 86 0 AV, lon: -89.64332129, lat:20.96042071}}	21-06-2022	19-10-2022	90933.28	90933.28	90933.28	90933.28	90933.28	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	(2105546/proyecto INICIO, 2105546/proyecto PROCESO, 2105546/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105547	Proyecto de inversión	9740.4	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9740.4, modificado:6291.56}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 47751	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	47751	5		5	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 60 118 INTERIOR 0 O COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 130 Y CALLE 132, CALLE 71 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL PARQUE XOCLAN SUSULA UBICADO EN CALLE 132 X 6, lon: -89.8742253, lat:20.95753359}}	21-06-2022	19-10-2022	6291.56	6291.56	6291.56	6291.56	6291.56	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	(2105547/proyecto INICIO, 2105547/proyecto PROCESO, 2105547/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105930	Proyecto de inversión	120342.59	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120342.59, modificado:124660.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 59190	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59190	5		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 130 305 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 95 MTS AL ORIENTE DE LA IGLESIA SAN JUAN APOSTOL UBICADA EN CALLE 159, lon: -89.64417276, lat:20.91548108}}	28-06-2022	05-10-2022	124660.77	124660.77	124660.77	124660.77	124660.77	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105930/proyecto INICIO, 2105930/proyecto PROCESO, 2105930/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105934	Proyecto de inversión	89390.82	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89390.82, modificado:99800.32}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 59265	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59265	5		2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}	1	{geo1: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 172 B 329 A INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 90 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 903 MTSAL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO, lon: -89.65110096, lat:20.90759645}}	08-06-2022	06-10-2022	99800.32	99800.32	99800.32	99800.32	99800.32	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}	(2105934/proyecto INICIO, 2105934/proyecto PROCESO, 2105934/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	P CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_REYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION		
2022	5	YUC20302105936	Proyecto de inversión	18698.45	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18698.45, modificada:18309.75])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XILUCH - 59276	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59276	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:41.83]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 143 704 INTERIOR 0 O COLONIA SAN ANTONIO XILUCH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO D, lon:-89.64384621, lat:20.922200382]]	28-06-2022	05-10-2022	18309.75	18309.75	18309.75	18309.75	18309.75	18309.75	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratasta:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.83]]	(2105936/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105938	Proyecto de inversión	105047.45	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105047.45, modificada:108279.49])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECHOH - 59299	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59299	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:45.82]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 143 704 INTERIOR 0 O COLONIA SAN ANTONIO XILUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO D, lon:-89.64384621, lat:20.922200382]]	28-06-2022	05-10-2022	108279.49	108279.49	108279.49	108279.49	108279.49	108279.49	108279.49	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratasta:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.82]]	(2105938/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105943	Proyecto de inversión	11118.23	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11118.23, modificada:11181.08])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA Sur III - 59354	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59354	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:33.97]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 117 118 329 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 90 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 903 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO, lon:-89.65110096, lat:20.90759645]]	08-06-2022	06-10-2022	11181.08	11181.08	11181.08	11181.08	11181.08	11181.08	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratasta:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.97]]	(2105943/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105944	Proyecto de inversión	63361.6	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63361.6, modificada:58099.48])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XILUCH Y NOCO - 59371	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59371	5	1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:15.62]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 76 804 INTERIOR 0 O COLONIA SAN ANTONIO XILUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 127 Y CALLE 129. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 330 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, lon:-89.63756679, lat:20.92826478]]	28-06-2022	05-10-2022	58099.48	58099.48	58099.48	58099.48	58099.48	58099.48	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratasta:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.62]]	(2105944/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105945	Proyecto de inversión	81690.11	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81690.11, modificada:75782.08])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59405	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59405	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.83]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 171 311 INTERIOR 0 O COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBIC, lon:-89.64476243, lat:20.90991538]]	28-06-2022	05-10-2022	75782.08	75782.08	75782.08	75782.08	75782.08	75782.08	75782.08	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratasta:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.83]]	(2105945/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105947	Proyecto de inversión	117113.98	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117113.98, modificada:124032.97])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59455	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59455	5	3	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 165 A 266 INTERIOR 0 O COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 130 MTS DE LA IGLESIA CRISTIANA CATOLICA UBICADA EN CALLE 162 X 7, lon:-89.64212139, lat:20.91111059]]	28-06-2022	05-10-2022	124032.97	124032.97	124032.97	124032.97	124032.97	124032.97	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratasta:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2105947/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105949	Proyecto de inversión	46595.0	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46595.0, modificada:51794.0])	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59517	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59517	5	3	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Tanque(s)], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 165 A 266 INTERIOR 0 O COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 130 MTS DE LA IGLESIA CRISTIANA CATOLICA UBICADA EN CALLE 162 X 7, lon:-89.64212139, lat:20.91111059]]	28-06-2022	05-10-2022	51794	51794	51794	51794	51794	51794	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratasta:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0]]	(2105949/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105951	Proyecto de inversión	5960.89	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5960.89, modificada:5960.9])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59533	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59533	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.51]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 171 311 INTERIOR 0 O COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBIC, lon:-89.64476243, lat:20.90991538]]	28-06-2022	05-10-2022	5960.9	5960.9	5960.9	5960.9	5960.9	5960.9	5960.9	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratasta:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.51]]	(2105951/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112213	Proyecto de inversión	159767.66	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159767.66, modificada:136230.83])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 127923	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	127923	5	3	5	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 62 534 B INTERIOR 0 O COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 D Y CALLE 187 D1. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187, lon:-89.63936592, lat:20.89593777]]	10-08-2022	24-11-2022	136230.83	136230.83	136230.83	136230.83	136230.83	136230.83	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratasta:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2112213/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302112218	Proyecto de inversión	19717.87	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19717.87, modificada:2237.91])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XILUCH Y NOCO PROYECTO 222 01 0365 - 127945	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	127945	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.71, meta_modificada:35.71]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 76 897 0 INTERIOR 0 O COLONIA SAN ANTONIO XILUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 139 Y CALLE 141. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LOS MUERTOS UBICADO EN LA CALLE 139 X 78 AVANZAR 150 MTS AL, lon:-89.63878743, lat:20.92205016]]	23-08-2022	30-11-2022	2237.91	2237.91	2237.91	2237.91	2237.91	2237.91	2237.91	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratasta:REVON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.71]]	(2112218/proyecto)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2022	5	YUC20302115289	Proyecto de inversión	129443.48	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:129133.15])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III- 141619	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141619	5		1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 94 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.076 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65786578, lat:20.90976444]]	10-08-2022	08-12-2022	129133.15	129133.15	129133.15	129133.15	129133.15	129133.15	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratista:OBRA INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:229982.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]]	(2115289/proyecto_INICIO, 2115289/proyecto_PROCESO, 2115289/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302115668	Proyecto de inversión	1516886.2	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516886.2, modificado:1493443.46])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142984	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142984	5	143	107	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2007.8, meta_modificada:2007.89]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 94 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 172-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.244 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA II, lon:-89.65683745, lat:20.90800337]]	27-07-2022	20-10-2022	1493443.46	1493443.46	1493443.46	1493443.46	1493443.46	1493443.46	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6141-088, contratista:AMP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1782756.49, importe_modificado:1779323.36]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2007.89]]	(2115668/proyecto_INICIO, 2115668/proyecto_PROCESO, 2115668/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	YUC20302104761	Proyecto de inversión	11363.8	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11363.8, modificado:9744.27])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 27737	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27737	5		2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:33.5]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:135, direccion:CALE 20 B INTERIOR 0 O PUEBLO XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1104 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AVANZO OBREGON BICADA EN CALLE 20 X 19 Y 17 DE LA COMISAR, lon:-89.63070803, lat:21.08083992]]	21-06-2022	28-09-2022	9744.27	9744.27	9744.27	9744.27	9744.27	9744.27	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-003, contratista:ING. LIDIONE ALBERTO MACHICO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1006931.71]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.5]]	(2104761/proyecto_INICIO, 2104761/proyecto_PROCESO, 2104761/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302104767	Proyecto de inversión	48845.64	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48845.64, modificado:42903.99])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 27852	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27852	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:121, direccion:CALE 13 A INTERIOR 0 O PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 2 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1079 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 6 Y , lon:-89.51781505, lat:21.0192773]]	12-07-2022	16-11-2022	42903.99	42903.99	42903.99	42903.99	42903.99	42903.99	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0]]	(2104767/proyecto_INICIO, 2104767/proyecto_PROCESO, 2104767/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302104770	Proyecto de inversión	51778.18	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51778.18, modificado:50047.77])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 27976	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27976	5		0	4	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.27]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALE 10 INTERIOR 0 O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 19, CALLE 10 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15B Y, lon:-89.7269408, lat:21.12077679]]	07-06-2022	19-10-2022	50047.77	50047.77	50047.77	50047.77	50047.77	50047.77	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.2]]	(2104770/proyecto_INICIO, 2104770/proyecto_PROCESO, 2104770/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302104774	Proyecto de inversión	128931.33	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128931.33, modificado:122869.08])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SITPACH - 28133	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28133	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:11, direccion:CALE 1 INTERIOR 0 O PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.19 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 11 X 5 Y 8 SEGUIN 1.19, lon:-89.52014626, lat:21.03753301]]	12-07-2022	16-11-2022	122869.08	122869.08	122869.08	122869.08	122869.08	122869.08	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2104774/proyecto_INICIO, 2104774/proyecto_PROCESO, 2104774/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105156	Proyecto de inversión	125716.8	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125716.8, modificado:132512.73])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN B SOSA - 37009	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37009	5		4	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 7 B DIAG 207 INTERIOR 0 O COLONIA JUAN B SOSA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN CALLE 20 X 7B , lon:-89.62974738, lat:21.02207825]]	07-06-2022	19-10-2022	132512.73	132512.73	132512.73	132512.73	132512.73	132512.73	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2105156/proyecto_INICIO, 2105156/proyecto_PROCESO, 2105156/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105160	Proyecto de inversión	126424.61	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:121562.73])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA - 37048	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37048	5		2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:129, direccion:CALE 20 ANDADOR INTERIOR 0 O PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA TEXÁN CÁMARA, lon:-89.66526488, lat:20.78941255]]	21-06-2022	28-09-2022	121562.73	121562.73	121562.73	121562.73	121562.73	121562.73	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:115867.43, importe_modificado:1121385.6]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2105160/proyecto_INICIO, 2105160/proyecto_PROCESO, 2105160/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105161	Proyecto de inversión	97889.49	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97889.49, modificado:97539.96])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 37076	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37076	5		2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:4, direccion:CALE 4688 0 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 433 MTS AL SUR DE LA GUARDERÍA CEDUNEL UBICADO EN LA CALLE 31 X 78 Y 80 S, lon:-89.69849409, lat:21.00139686]]	14-07-2022	21-10-2022	97539.96	97539.96	97539.96	97539.96	97539.96	97539.96	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DPAMSA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:934423.2, importe_modificado:891645.49]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8]]	(2105161/proyecto_INICIO, 2105161/proyecto_PROCESO, 2105161/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105169	Proyecto de inversión	12987.2	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12987.2, modificado:14477.8])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA - 37230	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37230	5		5	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:129, direccion:CALE 20 ANDADOR INTERIOR 0 O PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COMISARIA TEXÁN CÁMARA, lon:-89.66535941, lat:20.78929653]]	21-06-2022	28-09-2022	14477.8	14477.8	14477.8	14477.8	14477.8	14477.8	14477.8	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:115867.43, importe_modificado:1123385.6]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0]]	(2105169/proyecto_INICIO, 2105169/proyecto_PROCESO, 2105169/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302105171	Proyecto de inversión	100454.75	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100454.75, modificado:100367.94])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 37311	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37311	5	1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.25, meta_modificada:42.25]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 Y 169 INTERIOR 0 COLONIA GUADALUPANA, 97235 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 80 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187 Y 18, lon:-89.6400785, lat:20.8537956]]	26-07-2022	02-11-2022	100367.94	100367.94	100367.94	100367.94	100367.94	100367.94	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA BIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1020480.74]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.25], [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017414.31, importe_modificado:1020480.74]]]	(2105171/proyecto _INICIO, 2105171/proyecto _PROCESO, 2105171/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105173	Proyecto de inversión	5509.68	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5509.68, modificado:5509.69])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO PINZONES - 37348	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37348	5	1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 A 152 A INTERIOR A COLONIA PINZONES, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 49 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 189 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 49C X 34 Y 40 DE LA COLONIA PINZONES AVANZA, lon:-89.6390182, lat:21.02667065]]	07-06-2022	19-10-2022	5509.69	5509.69	5509.69	5509.69	5509.69	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POCLOCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.62, importe_modificado:2167835.35]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0], [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2167835.35]]]	(2105173/proyecto _INICIO, 2105173/proyecto _PROCESO, 2105173/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105174	Proyecto de inversión	9619.22	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9619.22, modificado:7753.01])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXAN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXAN CÁMARA - 37421	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37421	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 O PUEBLO TEXAN CÁMARA, 97315 TEXAN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 158 MTS AL NOROCCIDENTE DEL PUESCAR BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 2, lon:-89.66705906, lat:20.79051063]]	07-06-2022	21-09-2022	77753.01	77753.01	77753.01	77753.01	77753.01	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0], [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1343307.21]]]	(2105174/proyecto _INICIO, 2105174/proyecto _PROCESO, 2105174/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105552	Proyecto de inversión	120744.77	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:119392.16])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 47926	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	47926	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 389 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO A 128 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 169, lon:-89.62472703, lat:20.90438045]]	26-07-2022	02-11-2022	119392.16	119392.16	119392.16	119392.16	119392.16	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0], [meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1169998.14]]]	(2105552/proyecto _INICIO, 2105552/proyecto _PROCESO, 2105552/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105556	Proyecto de inversión	114876.52	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114876.52, modificado:94261.55])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 48035	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48035	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 350 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y, lon:-89.62782346, lat:20.90521971]]	12-07-2022	09-11-2022	94261.55	94261.55	94261.55	94261.55	94261.55	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.133]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0], [meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:2319809.24, importe_modificado:2328451.133]]]	(2105556/proyecto _INICIO, 2105556/proyecto _PROCESO, 2105556/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105557	Proyecto de inversión	126424.61	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:111037.66])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 48065	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48065	5	5	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 73 D 1093 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134 A Y , CALLE 73 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 614 MTS DEL PARQUE ARQUEOLOGICO VILLA MAGNA I UBICADO EN CA, lon:-89.67466039, lat:20.95331626]]	21-06-2022	19-10-2022	111037.66	111037.66	111037.66	111037.66	111037.66	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0], [meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:2359973.53]]]	(2105557/proyecto _INICIO, 2105557/proyecto _PROCESO, 2105557/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105562	Proyecto de inversión	120744.77	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:119596.39])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 48256	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48256	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 309 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO A 235 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 62 Y 50 MTS A, lon:-89.62466411, lat:20.91360841]]	26-07-2022	02-11-2022	119596.39	119596.39	119596.39	119596.39	119596.39	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0], [meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1169998.14]]]	(2105562/proyecto _INICIO, 2105562/proyecto _PROCESO, 2105562/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105564	Proyecto de inversión	126424.61	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:124971.28])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 48267	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48267	5	1	5	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 1112 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 132, CALLE 71B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 190 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES XOCLAN SU, lon:-89.6735386, lat:20.95696503]]	21-06-2022	19-10-2022	124971.28	124971.28	124971.28	124971.28	124971.28	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0], [meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:2359973.53]]]	(2105564/proyecto _INICIO, 2105564/proyecto _PROCESO, 2105564/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105566	Proyecto de inversión	126306.01	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126306.01, modificado:124609.11])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 48294	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48294	5	4	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 A 315 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO A 55 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y 64 MTS, lon:-89.62501508, lat:20.90485387]]	26-07-2022	02-11-2022	124609.11	124609.11	124609.11	124609.11	124609.11	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0], [meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1169998.14]]]	(2105566/proyecto _INICIO, 2105566/proyecto _PROCESO, 2105566/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105568	Proyecto de inversión	120744.77	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:119225.59])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 48341	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48341	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 327 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO A 295 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 66 Y 38 MTS AL, lon:-89.62753609, lat:20.90134392]]	26-07-2022	02-11-2022	119225.59	119225.59	119225.59	119225.59	119225.59	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0], [meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1169998.14]]]	(2105568/proyecto _INICIO, 2105568/proyecto _PROCESO, 2105568/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABLE	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022		5	YUC20302105573	147323.05	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:63299.54])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA YOCLAN - 48471	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48471	5		5	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLÉ 69 1113 INTERIOR 0 D COLONIA SUSULA YOCLAN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 128 Y CALLE 130, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 340 MTS DE LA IGLESIA BAUTISTA NUEVO AMANECER UBICADA EN CALLE 6, lon:-89.6713170, lat:20.8578373]]	21-06-2022	19-10-2022	63299.54	63299.54	63299.54	63299.54	63299.54	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contrata:TRAMAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105960	4656.27	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4656.27, modificado:4656.29])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59719	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59719	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.25]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLÉ 157 219 INTERIOR 0 D COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 A Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 482 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANIEV, lon:-89.64121015, lat:20.91068899]]	28-06-2022	05-10-2022	4656.29	4656.29	4656.29	4656.29	4656.29	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contrata:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.2]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.2]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105965	84942.35	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84942.35, modificado:80460.94])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS - 59804	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59804	5		0	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.66]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLÉ 63 913 INTERIOR 0 D COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 281 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE LOS MULTIPLES SAN JOSÉ TECH SUR UBICADA EN LA C, lon:-89.63819603, lat:20.90672761]]	28-06-2022	05-10-2022	80460.94	80460.94	80460.94	80460.94	80460.94	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contrata:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.6]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.6]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302115321	129443.48	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:128280.97])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141723	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141723	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLÉ 171 1467 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 517 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65590702, lat:20.90948009]]	10-08-2022	08-12-2022	128280.97	128280.97	128280.97	128280.97	128280.97	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contrata:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302115327	129443.48	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:131865.78])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141743	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141743	5		0	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLÉ 171 1467 INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.057 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65725053, lat:20.90980161]]	10-08-2022	08-12-2022	131865.78	131865.78	131865.78	131865.78	131865.78	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contrata:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104782	79074.62	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79074.62, modificado:78747.82])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 28282	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28282	5		1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.05, meta_modificada:35.05]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLÉ 16 INTERIOR 0 D PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17 Y, lon:-89.47918454, lat:21.0319335]]	12-07-2022	16-11-2022	78747.82	78747.82	78747.82	78747.82	78747.82	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contrata:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104786	126424.61	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:117940.61])	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 28380	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28380	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLÉ 19 INTERIOR 0 D PUEBLO XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME OROZA DIAZ UBICADO EN CALLE 19 X 18 Y 20 AVANZAR 293 MTS AL PONIENTE, lon:-89.63029246, lat:21.07598916]]	21-06-2022	28-09-2022	117940.61	117940.61	117940.61	117940.61	117940.61	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contrata:ING. LIONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1048993.66, importe_modificado:1066911.71]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104802	105788.53	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.53, modificado:110835.3])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 28787	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28787	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLÉ 18 INTERIOR 0 D PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 52 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17 Y 19, lon:-89.48071447, lat:21.03364289]]	12-07-2022	16-11-2022	110835.3	110835.3	110835.3	110835.3	110835.3	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contrata:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105178	20612.88	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20612.88, modificado:204580.59])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA - 37543	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37543	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLÉ 21 INTERIOR 0 D PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE TEXÁN CÁMARA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 AVANZAR, lon:-89.66607523, lat:20.7942316]]	07-06-2022	21-09-2022	204580.59	204580.59	204580.59	204580.59	204580.59	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contrata:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348307.21]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105180	182367.02	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182367.02, modificado:178842.88])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE - 37566	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37566	5		6	4	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLÉ 38 378 A INTERIOR A COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 9714 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 487 MTS AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO ANTONIO BETANCOURT PEREZ UBICADO EN LA, lon:-89.36173682, lat:20.98222926]]	04-06-2022	16-10-2022	178842.88	178842.88	178842.88	178842.88	178842.88	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contrata:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL E	MUNICIPIO RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302105181	Proyecto de inversión	129564.09	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:136736.39])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 37574	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37574	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 O PUEBLO YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.61772047, lat:20.78840613]]	21-06-2022	02-11-2022	136736.39	136736.39	136736.39	136736.39	136736.39	136736.39	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-050, contrata:NIIVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105181/proyecto _INICIO, 2105181/proyecto _PROCESO, 2105181/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105186	Proyecto de inversión	125716.8	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125716.8, modificado:121733.74])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS - 37790	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37790	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 30A A INTERIOR 0 A COLONIA SAN LUIS, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 DIAS Y CALLE 31 DIAS, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 60 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN CALLE 25 DIAGONAL, lon:-89.64648617, lat:21.01138219]]	07-06-2022	19-10-2022	121733.74	121733.74	121733.74	121733.74	121733.74	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-033, contrata:POCOLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.62, importe_modificado:2167835.35]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105186/proyecto _INICIO, 2105186/proyecto _PROCESO, 2105186/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105188	Proyecto de inversión	126390.26	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126390.26, modificado:130660.87])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 37927	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37927	5	5	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 O COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12 A, EL PROYECTO NO. 222 01 0669 CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CALLE 23 NO. 692 Y 12 Y 12A COL. LA, lon:-89.59651995, lat:20.97116491]]	04-06-2022	16-10-2022	130660.87	130660.87	130660.87	130660.87	130660.87	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-032, contrata:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105188/proyecto _INICIO, 2105188/proyecto _PROCESO, 2105188/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105189	Proyecto de inversión	200681.28	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:158695.55])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 37944	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37944	5	3	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC A 184 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61896238, lat:20.79242493]]	21-06-2022	02-11-2022	158695.55	158695.55	158695.55	158695.55	158695.55	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-050, contrata:NIIVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105189/proyecto _INICIO, 2105189/proyecto _PROCESO, 2105189/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105191	Proyecto de inversión	137778.48	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137778.48, modificado:136242.63])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 37961	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37961	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 O COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 70 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE ZODZIL UBICADA EN CALLE 38, lon:-89.6258499, lat:21.04286194]]	14-07-2022	21-10-2022	136242.63	136242.63	136242.63	136242.63	136242.63	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-079, contrata:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:949994.23, importe_modificado:915026.85]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105191/proyecto _INICIO, 2105191/proyecto _PROCESO, 2105191/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105194	Proyecto de inversión	81505.93	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81505.93, modificado:71100.05])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 37991	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37991	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 431 INTERIOR 0 O COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25 A, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 278 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES LAZARO CARDENAS UBICAO, lon:-89.59226168, lat:20.97063596]]	04-06-2022	16-10-2022	71100.05	71100.05	71100.05	71100.05	71100.05	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-032, contrata:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:24.0]]	(2105194/proyecto _INICIO, 2105194/proyecto _PROCESO, 2105194/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105201	Proyecto de inversión	13179.76	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13179.76, modificado:11583.16])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 38150	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38150	5	1	4	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.4]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 Y 19 Y 21 SECUR 183 MTS, lon:-89.70818175, lat:21.0248616]]	28-06-2022	05-10-2022	11583.16	11583.16	11583.16	11583.16	11583.16	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-057, contrata:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:38.4]]	(2105201/proyecto _INICIO, 2105201/proyecto _PROCESO, 2105201/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105579	Proyecto de inversión	7111.37	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7111.37, modificado:8826.72])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 48592	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48592	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 A 397 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO A 88 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64A, lon:-89.62652415, lat:20.90646192]]	12-07-2022	09-11-2022	8826.72	8826.72	8826.72	8826.72	8826.72	8826.72	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-071, contrata:SA-PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328461.18]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:24.2]]	(2105579/proyecto _INICIO, 2105579/proyecto _PROCESO, 2105579/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105580	Proyecto de inversión	84184.6	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificado:77834.19])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 48608	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48608	5	2	5	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 1125 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97149 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138 B, CALLE 83 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 230 MTS DE LA HACIENDA OPICHEN, UBICADA EN CALLE 136 C, lon:-89.67734421, lat:20.94722014]]	21-06-2022	19-10-2022	77834.19	77834.19	77834.19	77834.19	77834.19	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-051, contrata:TANJAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:37.0]]	(2105580/proyecto _INICIO, 2105580/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105581	Proyecto de inversión	4777.12	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777.12, modificado:4772.02])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 48634	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48634	5	2	5	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.42, meta_modificada:16.42]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 1304 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 6A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO A 260 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 Y 130 MTS, lon:-89.62426095, lat:20.90654874]]	26-07-2022	02-11-2022	4772.02	4772.02	4772.02	4772.02	4772.02	4772.02	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FICON-4414-084, contrata:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:16.4]]	(2105581/proyecto _INICIO, 2105581/proyecto _PROCESO, 2105581/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302105585	Proyecto de inversión	153226.86	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153226.86, modificado:146355.49))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XBECH- 48723	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48723	5	4	2	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 63 1014 B INTERIOR O D COLONIA XBECH, 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 122 Y CALLE 122 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 60 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 44 UBICADA EN CALLE 63 X, lon:-89.6665478, lat:20.96392442))	13-07-2022	03-11-2022	146355.49	146355.49	146355.49	146355.49	146355.49	146355.49	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1766520.86))	(meta: (unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0))	(2105585/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105588	Proyecto de inversión	12785.22	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12785.22, modificado:10204.4))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 48738	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48738	5	2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.98, meta_modificada:32.98))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 350 INTERIOR O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97200 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO A 210 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 66 Y 40 MTS AL, lon:-89.62742707, lat:20.90287246))	26-07-2022	02-11-2022	10204.4	10204.4	10204.4	10204.4	10204.4	10204.4	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14))	(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:32.9))	(2105588/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105591	Proyecto de inversión	162701.51	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162701.51, modificado:170406.27))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XBECH- 48816	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48816	5	1	0	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	2	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 63 1029 INTERIOR O D COLONIA XBECH, 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 110 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 44 UBICADA EN CALLE 63 X 12, lon:-89.6638107, lat:20.96392442))	13-07-2022	03-11-2022	170406.27	170406.27	170406.27	170406.27	170406.27	170406.27	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1766520.86))	(meta: (unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0))	(2105591/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105594	Proyecto de inversión	69543.42	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69543.42, modificado:63050.32))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 48901	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48901	5	3	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.2, meta_modificada:22.2))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 169 334 INTERIOR A COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97200 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO A 389MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 169, lon:-89.62555011, lat:20.90409148))	26-07-2022	02-11-2022	63050.32	63050.32	63050.32	63050.32	63050.32	63050.32	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14))	(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:22.2))	(2105594/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105990	Proyecto de inversión	165988.39	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165988.39, modificado:185522.44))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60578	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60578	5	1	2	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 90 493 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY UBICADA EN LA CALLE 185 Y 94 Y 96 AVANZAR 125 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.655233083, lat:20.89593431))	12-07-2022	09-11-2022	185522.44	185522.44	185522.44	185522.44	185522.44	185522.44	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208986.29, importe_modificado:2160846.16))	(meta: (unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0))	(2105990/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105992	Proyecto de inversión	126536.16	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126536.16, modificado:81852.78))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60631	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60631	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.72, meta_modificada:44.72))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALE 4 A INTERIOR O D PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 528 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4, lon:-89.6914242, lat:21.03356649))	13-07-2022	20-10-2022	81852.78	81852.78	81852.78	81852.78	81852.78	81852.78	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1008481.51, importe_modificado:1000481.51))	(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:44.72))	(2105992/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105995	Proyecto de inversión	109169.99	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109169.99, modificado:113442.87))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60672	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60672	5	1	2	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 90 493 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA UADY UBICADO EN LA CALLE 185 Y 94 Y 96 AVANZAR 125 MTS AL ORIENTE, lon:-89.65523083, lat:20.89593431))	12-07-2022	09-11-2022	113442.87	113442.87	113442.87	113442.87	113442.87	113442.87	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208986.29, importe_modificado:2160846.16))	(meta: (unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0))	(2105995/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106000	Proyecto de inversión	6966.26	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6966.26, modificado:7431.98))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60691	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60691	5	2	5	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.1, meta_modificada:19.1))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 193 444 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 545 MTS AL PONIENTE SOBRE LACALLE 1, lon:-89.65918582, lat:20.88878007))	12-07-2022	09-11-2022	7431.98	7431.98	7431.98	7431.98	7431.98	7431.98	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208986.29, importe_modificado:2160846.16))	(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:19.1))	(2106000/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106004	Proyecto de inversión	70120.68	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70120.68, modificado:61150.97))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60760	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60760	5	2	5	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.7, meta_modificada:22.7))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 193 444 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y BRECHA 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 545 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65918582, lat:20.88878007))	12-07-2022	09-11-2022	61150.97	61150.97	61150.97	61150.97	61150.97	61150.97	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208986.29, importe_modificado:2160846.16))	(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:22.7))	(2106004/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112267	Proyecto de inversión	81277.31	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81277.31, modificado:80803.65))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XILICH Y NOCO PROYECTO 222 01 0366 - 128166	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128166	5	3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.55, meta_modificada:40.55))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 76 897 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XILICH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 139 Y CALLE 141, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LOS MUERTOS UBICADO EN LA CALLE 139 X 78 AVANZAR 150 MTS AL, lon:-89.63879748, lat:20.92000161))	23-08-2022	30-11-2022	80803.65	80803.65	80803.65	80803.65	80803.65	80803.65	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREVON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879597.33, importe_modificado:1878040.27))	(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:40.55))	(2112267/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION P DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIA	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302105207	Proyecto de inversión	63756.71	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63756.71, modificado:54369.84}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLA VISTA - 38232	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38232	5		4	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.98, meta_modificada:19.98]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 161 A INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA - 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 159, lsm: 89.61234075, lat:20.91149333}}	07-06-2022	14-09-2022	54369.84	54369.84	54369.84	54369.84	54369.84	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:102856.81, importe_modificado:1010341.191}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.98]}; {meta:2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.98]}; {meta:3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.98]}	(2105207)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105227	Proyecto de inversión	129564.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:83075.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUTYUN - 38839	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38839	5		2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:122, direccion:CALE 22 INTERIOR O 0 PUEBLO TIXCUTYUN, 97305 TIXCUTYUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 490 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20 X 22 DE LA COMISARIA 71, lsm: 89.56997117, lat:21.07025553}}	28-06-2022	05-10-2022	83075.51	83075.51	83075.51	83075.51	83075.51	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:109493.66, importe_modificado:1006931.713}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:3: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2105227)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106005	Proyecto de inversión	7322.65	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7322.65, modificado:8482.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60769	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60769	5		3	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.35, meta_modificada:21.35]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 199 A 390 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 465 MTS AL PONIENTE SOBRE LACALLE, lsm: 89.65909835, lat:20.88774351}}	12-07-2022	09-11-2022	8482.64	8482.64	8482.64	8482.64	8482.64	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208966.29, importe_modificado:2160846.161}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.35]}; {meta:2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.35]}; {meta:3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.35]}	(2106005)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106009	Proyecto de inversión	107842.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107842.36, modificado:101043.14}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL - 60791	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60791	5		1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 11 INTERIOR O 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1280 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO, lsm: 89.71173368, lat:21.02453956}}	13-07-2022	20-10-2022	106043.14	106043.14	106043.14	106043.14	106043.14	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUCHI CAN, convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.033}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:3: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2106009)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106013	Proyecto de inversión	120470.49	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120470.49, modificado:36141.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60810	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60810	5		1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 5 INTERIOR O 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1480 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO, lsm: 89.70892632, lat:21.02863446}}	13-07-2022	20-10-2022	36141.15	36141.15	36141.15	36141.15	36141.15	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.511}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:3: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2106013)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106017	Proyecto de inversión	86757.06	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86757.06, modificado:26027.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60883	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60883	5		1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.64, meta_modificada:39.64]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 3 INTERIOR O 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1480 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO, lsm: 89.70892632, lat:21.02863446}}	13-07-2022	20-10-2022	26027.12	26027.12	26027.12	26027.12	26027.12	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.511}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.64]}; {meta:2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.64]}; {meta:3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.64]}	(2106017)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106024	Proyecto de inversión	116042.03	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116042.03, modificado:116882.61}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60951	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60951	5		1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.32, meta_modificada:36.32]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 24 INTERIOR O 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 550 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENEZ UBICADO EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVANZAR 550 MTS AL, lsm: 89.71078745, lat:21.00966604}}	13-07-2022	20-10-2022	116882.61	116882.61	116882.61	116882.61	116882.61	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUCHI CAN, convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.033}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.32]}; {meta:2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.32]}; {meta:3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.32]}	(2106024)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106027	Proyecto de inversión	107336.76	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107336.76, modificado:116926.45}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60967	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60967	5		3	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 193 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86A Y 88 AVANZAR, lsm: 89.65985646, lat:20.888842433}}	12-07-2022	09-11-2022	116926.45	116926.45	116926.45	116926.45	116926.45	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208966.29, importe_modificado:2160846.161}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:3: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2106027)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106029	Proyecto de inversión	122946.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122946.29, modificado:121588.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60982	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60982	5		1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 16 INTERIOR O 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 427 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO UBICADO EN CALLE 25 X 14 Y 16. AVANZAR 137 MTS AL PONIENT, lsm: 89.70418676, lat:21.00988572}}	13-07-2022	20-10-2022	121588.5	121588.5	121588.5	121588.5	121588.5	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.511}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:3: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2106029)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112287	Proyecto de inversión	121554.5	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121554.5, modificado:120859.02}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 128225	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128225	5		2	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 62 INTERIOR O 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 187 D1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 84 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 F Y 189 SEGUR 8, lsm: 89.63964838, lat:20.89529086}}	10-08-2022	24-11-2022	120859.02	120859.02	120859.02	120859.02	120859.02	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NIVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.471}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}; {meta:3: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2112287)/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC20302112300	Proyecto de inversión	133675.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:131220.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 12871	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	12871	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151-1 PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.6372097, lat:20.9084002}}	10-08-2022	08-12-2022	131220.09	131220.09	131220.09	131220.09	131220.09	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-009, contratas:882, MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:228510.17, importe_modificado:228510.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(211300/proyecto _INICIO, 211300/proyecto _PROCESO, 211300/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104843	Proyecto de inversión	134623.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134623.68, modificado:133681.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ - 29614	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29614	5	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:119, direccion:CALE 21 INTERIOR O PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 401 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADA EN LA CALLE 20 X, lon:-89.48533608, lat:21.03139263}}	12-07-2022	16-11-2022	133681.76	133681.76	133681.76	133681.76	133681.76	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-009, contratas:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(210484/proyecto _INICIO, 210484/proyecto _PROCESO, 210484/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104845	Proyecto de inversión	147323.05	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:68691.5}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 29626	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29626	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:120, direccion:CALE 16 INTERIOR O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DI, lon:-89.7294127, lat:21.12738881}}	07-06-2022	14-09-2022	68691.5	68691.5	68691.5	68691.5	68691.5	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratas:ING. EDUARDO FUERTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1002622.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	(210484/proyecto _INICIO, 210484/proyecto _PROCESO, 210484/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105229	Proyecto de inversión	122542.46	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122542.46, modificado:17139.92}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS REYES - 38871	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38871	5	5	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 11 509 INTERIOR O O COLONIA LOS REYES, 97155 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 193 MTS AL NORTE DEL PARQUE Y CANCHAS LOS REYES UBICADO EN LA CALLE 15 X 38 Y 40 SEGUIR, lon:-89.57466434, lat:20.97994901}}	14-07-2022	21-10-2022	127139.92	127139.92	127139.92	127139.92	127139.92	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratas:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:94994.23, importe_modificado:915026.85}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(210529/proyecto _INICIO, 210529/proyecto _PROCESO, 210529/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105230	Proyecto de inversión	126424.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:117952.59}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCULYÚN ASENTAMIENTO TIXCULYÚN - 38876	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38876	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:132, direccion:CALE 30 INTERIOR O PUEBLO TIXCULYÚN, 97305 TIXCULYÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 452 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20 X 22 DE LA COMISARIA, lon:-89.56852057, lat:21.07057712}}	21-06-2022	28-09-2022	117952.59	117952.59	117952.59	117952.59	117952.59	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratas:ING. HILTON ALBERTO PACHCO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:109499.66, importe_modificado:1006931.71}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(210520/proyecto _INICIO, 210520/proyecto _PROCESO, 210520/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105231	Proyecto de inversión	75766.14	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75766.14, modificado:57179.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 38885	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38885	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 50 X 327 INTERIOR O O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR, lon:-89.62065018, lat:20.89911207}}	21-06-2022	02-11-2022	57179.36	57179.36	57179.36	57179.36	57179.36	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratas:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	(210523/proyecto _INICIO, 210523/proyecto _PROCESO, 210523/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105236	Proyecto de inversión	181987.73	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181987.73, modificado:145676.06}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39006	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39006	5	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 173 X 139 INTERIOR O O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50A, CALLE 171 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUE URBÍA A 350 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.61982301, lat:20.90396577}}	21-06-2022	02-11-2022	145676.06	145676.06	145676.06	145676.06	145676.06	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratas:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(210523/proyecto _INICIO, 210523/proyecto _PROCESO, 210523/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105238	Proyecto de inversión	129564.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:136689.78}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO KAUA II - 39018	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39018	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 27 8 173 INTERIOR O O COLONIA SAN ANTONIO KAUA II, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 B Y CALLE 27 A, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL SUR DEL CENTRO DEPORTIVO VERGEL III CTM UBICADO EN LA, lon:-89.58117917, lat:20.94736887}}	28-06-2022	05-10-2022	136689.78	136689.78	136689.78	136689.78	136689.78	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratas:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORAZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:119999.87, importe_modificado:1059461.49}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(210528/proyecto _INICIO, 210528/proyecto _PROCESO, 210528/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105245	Proyecto de inversión	7481.27	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7481.27, modificado:8063.1}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 39196	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39196	5	5	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 29 X 249 INTERIOR O O COLONIA SANTA MARÍA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 30, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 158 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO SEÑEROS UBICADO EN LA CALLE 27 X 10 Y 1, lon:-89.56595063, lat:21.00164887}}	04-06-2022	16-10-2022	8063.1	8063.1	8063.1	8063.1	8063.1	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratas:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:267934.46, importe_modificado:267934.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	(210524/proyecto _INICIO, 210524/proyecto _PROCESO, 210524/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105246	Proyecto de inversión	168369.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:46186.57}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 39226	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39226	5	3	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.17}}	1	{geo1: {ovr_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 43 314 INTERIOR O O COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 8 SUR, CALLE 45 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL A ESCUELA GUADALUPE VICTORIA 32 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.59642035, lat:20.93414034}}	28-06-2022	05-10-2022	46186.57	46186.57	46186.57	46186.57	46186.57	{teto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratas:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORAZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:119999.87, importe_modificado:1059461.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.17}}	(210524/proyecto _INICIO, 210524/proyecto _PROCESO, 210524/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022		5	YUC20302106032	92006.91	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92006.91, modificado:926288.76))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60998	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60998	5		2	1	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 X 315 INTERIOR 0 D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 173 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6516677, lat:20.88609493))	12-07-2022	09-11-2022	96288.76	96288.76	96288.76	96288.76	96288.76	96288.76	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contrata:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2160846.16))	{(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:38.0))	(2106032/proyecto _PROCESO, 2106032/proyecto _INICIO, 2106032/proyecto _PROCESO, 2106032/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302106039	124566.91	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124566.91, modificado:116344.33))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61043	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61043	5		1	3	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 D PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 940 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y, lon:-89.69501816, lat:21.01664758))	13-07-2022	20-10-2022	116344.33	116344.33	116344.33	116344.33	116344.33	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contrata:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS S), convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51))	{(meta: (unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0))	(2106039/proyecto _PROCESO, 2106039/proyecto _INICIO, 2106039/proyecto _PROCESO, 2106039/proyecto _FIN, 2106039/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302106040	11780.74	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11780.74, modificado:12258.01))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61067	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61067	5		2	1	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.35, meta_modificada:34.35)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 X 315 INTERIOR 0 D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 173 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6516677, lat:20.88609493))	12-07-2022	09-11-2022	12258.01	12258.01	12258.01	12258.01	12258.01	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contrata:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2160846.16))	{(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:34.3))	(2106040/proyecto _PROCESO, 2106040/proyecto _INICIO, 2106040/proyecto _PROCESO, 2106040/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302106042	81897.98	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81897.98, modificado:81897.98))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61102	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61102	5		1	2	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.45, meta_modificada:29.45)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 A 321, INTERIOR 0 D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-E Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN A 185 MTS A L NORTE SOBRE LA CALLE 86 A 320 MTS AL OR, lon:-89.64991916, lat:20.89029733))	12-07-2022	09-11-2022	81897.98	81897.98	81897.98	81897.98	81897.98	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contrata:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2160846.16))	{(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:29.4))	(2106042/proyecto _PROCESO, 2106042/proyecto _INICIO, 2106042/proyecto _PROCESO, 2106042/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302106043	111116.17	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111116.17, modificado:110780.05))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61138	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61138	5		1	3	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 D PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 940 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y, lon:-89.69501816, lat:21.01664758))	13-07-2022	20-10-2022	110780.05	110780.05	110780.05	110780.05	110780.05	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contrata:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS S), convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51))	{(meta: (unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0))	(2106043/proyecto _PROCESO, 2106043/proyecto _INICIO, 2106043/proyecto _PROCESO, 2106043/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302106046	125107.51	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125107.51, modificado:121844.05))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61190	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61190	5		1	0	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 D PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA EN CALLE 23 X 26 AVANZAR 72 MTS AL PONIENTE SOBRE CALLE, lon:-89.7129218, lat:21.01407103))	13-07-2022	20-10-2022	121844.05	121844.05	121844.05	121844.05	121844.05	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contrata:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.03))	{(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:1.0))	(2106046/proyecto _PROCESO, 2106046/proyecto _INICIO, 2106046/proyecto _PROCESO, 2106046/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302106051	8767.79	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8767.79, modificado:9488.12))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61259	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61259	5		1	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.2, meta_modificada:24.2)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 D PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA EN CALLE 23 X 26 AVANZAR 72 MTS AL PONIENTE SOBRE CALLE, lon:-89.7129218, lat:21.01407103))	13-07-2022	20-10-2022	9488.12	9488.12	9488.12	9488.12	9488.12	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contrata:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.03))	{(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:24.2))	(2106051/proyecto _PROCESO, 2106051/proyecto _INICIO, 2106051/proyecto _PROCESO, 2106051/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302106053	69395.36	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69395.36, modificado:57173.2))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61275	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61275	5		1	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.31, meta_modificada:27.31)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 D PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA EN CALLE 23 X 26 AVANZAR 72 MTS AL PONIENTE SOBRE CALLE, lon:-89.7129218, lat:21.01407103))	13-07-2022	20-10-2022	57173.2	57173.2	57173.2	57173.2	57173.2	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contrata:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.03))	{(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:27.3))	(2106053/proyecto _PROCESO, 2106053/proyecto _INICIO, 2106053/proyecto _PROCESO, 2106053/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302114933	129443.48	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:129254.94))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140328	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	140328	5		2	1	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 DIAGONAL INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 96 A Y CALLE 96 B Y CALLE 173 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.019 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA C, lon:-89.65684713, lat:20.90969812))	10-08-2022	08-12-2022	129254.94	129254.94	129254.94	129254.94	129254.94	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6141-091, contrata:ING. CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:229982.15, importe_modificado:2294315.85))	{(meta: (unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0))	(2114933/proyecto _PROCESO, 2114933/proyecto _INICIO, 2114933/proyecto _PROCESO, 2114933/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302115773	1794446.29	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794446.29, modificado:1422086.86))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143267	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143267	5		72	58	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2819.7, meta_modificada:2819.74)]	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 DIAGONAL INTERIOR 0 D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 788 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.6576386, lat:20.90683094))	27-07-2022	13-10-2022	1422086.86	1422086.86	1422086.86	1422086.86	1422086.86	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:Y122-FICON-6141-091, contrata:ING. CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1794446.29, importe_modificado:1794446.29))	{(meta: (unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:2819.74))	(2115773/proyecto _PROCESO, 2115773/proyecto _INICIO, 2115773/proyecto _PROCESO, 2115773/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO ASIBLE	MUNICIPIO ASIBLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC20302104853	Proyecto de inversión	105788.53	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.53, modificado:110224.55})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHI ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHI - 29548	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29748	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHI, 97305 SANTA MARÍA CHI, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 168 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17, lon:-89.4792181, lat:21.03324129}}	12-07-2022	16-11-2022	110224.55	110224.55	110224.55	110224.55	110224.55	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-060, contratacion:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104853/proyecto_INICIO, 2104853/proyecto_PROCESO, 2104853/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104854	Proyecto de inversión	200681.28	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:155497.08})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 29757	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29757	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.7328031, lat:21.12233517}}	07-06-2022	14-09-2022	155497.08	155497.08	155497.08	155497.08	155497.08	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratacion:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1002622.52}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104854/proyecto_INICIO, 2104854/proyecto_PROCESO, 2104854/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104857	Proyecto de inversión	200681.28	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:167032.31})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 29809	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29809	5	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 230 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.73058916, lat:21.12233517}}	07-06-2022	14-09-2022	167032.31	167032.31	167032.31	167032.31	167032.31	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratacion:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1002622.52}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104857/proyecto_INICIO, 2104857/proyecto_PROCESO, 2104857/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104860	Proyecto de inversión	129564.09	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:132864.69})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 29895	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29895	5	0	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 D, lon:-89.72956035, lat:21.12233517}}	07-06-2022	14-09-2022	132864.69	132864.69	132864.69	132864.69	132864.69	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratacion:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1002622.52}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104860/proyecto_INICIO, 2104860/proyecto_PROCESO, 2104860/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104861	Proyecto de inversión	168369.2	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:91098.88})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO - 29903	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29903	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.45}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 9 A INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14 A, CALLE 7 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 204 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR UXMAL UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.5951161, lat:21.03811512}}	21-06-2022	19-10-2022	91098.88	91098.88	91098.88	91098.88	91098.88	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-002, contratacion:ING. RAÚL JOSÉ ROCHO LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2026426.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.45}}	(2104861/proyecto_INICIO, 2104861/proyecto_PROCESO, 2104861/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104875	Proyecto de inversión	121210.98	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121210.98, modificado:115573.04})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 30206	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30206	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 458 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 14, lon:-89.55450779, lat:21.00306288}}	04-06-2022	16-10-2022	115573.04	115573.04	115573.04	115573.04	115573.04	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratacion:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104875/proyecto_INICIO, 2104875/proyecto_PROCESO, 2104875/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105256	Proyecto de inversión	126424.61	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:112543.9})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 39348	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39348	5	3	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 8 NORTE 1 15 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39-A Y CALLE 39-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE DEL JARDIN DE NIÑOS INSTITUTO FROEBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 12, lon:-89.59776026, lat:20.93695176}}	28-06-2022	05-10-2022	112543.9	112543.9	112543.9	112543.9	112543.9	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratacion:ING. ALIANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:119995.87, importe_modificado:1059401.49}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105256/proyecto_INICIO, 2105256/proyecto_PROCESO, 2105256/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105264	Proyecto de inversión	122350.11	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.11, modificado:121781.31})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL - 39433	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39433	5	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 16 B DIAG 338 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TZAL, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 551 MTS AL SUR DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO UBICADO EN LA CALLE 106 X 37 Y, lon:-89.59821508, lat:20.92974106}}	12-07-2022	09-11-2022	121781.31	121781.31	121781.31	121781.31	121781.31	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratacion:CONSTRUCIÓNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105264/proyecto_INICIO, 2105264/proyecto_PROCESO, 2105264/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105267	Proyecto de inversión	109024.89	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:110145.42})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 39503	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39503	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 34 720 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 111 Y CALLE 113, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 55 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADA, lon:-89.60677903, lat:20.94032908}}	07-06-2022	19-10-2022	110145.42	110145.42	110145.42	110145.42	110145.42	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratacion:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2780080.69, importe_modificado:2788288.39}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105267/proyecto_INICIO, 2105267/proyecto_PROCESO, 2105267/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105270	Proyecto de inversión	126048.84	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126048.84, modificado:121519.27})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MAYAPAN - 39527	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39527	5	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 45 520 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 80 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADRIANA VARELLO RIVAS UBICADA, lon:-89.58866034, lat:20.9756207}}	04-06-2022	16-10-2022	121519.27	121519.27	121519.27	121519.27	121519.27	{teto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratacion:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105270/proyecto_INICIO, 2105270/proyecto_PROCESO, 2105270/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302105272	Proyecto de inversión	115903.37	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115903.37, modificado:114129.23))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 39555	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39555	5	2	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199 285 D INTERIOR O COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 520 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO BARBACHANO LEON UBICADA EN CALLE, lon: -89.61025259, lat:20.94354622))	07-06-2022	19-10-2022	114129.23	114129.23	114129.23	114129.23	114129.23	114129.23	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANAB 8 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279000.08, importe_modificado:2788288.39))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105272/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105274	Proyecto de inversión	126048.84	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126048.84, modificado:122100.08))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO - 39573	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39573	5	3	5	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 338 O INTERIOR O COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 47 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 30 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE RESSAMEN UBICADO EN CALLE 16 X 45 Y 47, lon:-89.58747731, lat:20.97512258))	04-06-2022	16-10-2022	122100.08	122100.08	122100.08	122100.08	122100.08	122100.08	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105274/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105664	Proyecto de inversión	121856.61	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121856.61, modificado:121856.6))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 51283	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51283	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 A VIV 2 752 VIV INTERIOR O FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 A Y CALLE 50, CALLE 75 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 754 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR ANDRES QUINTANA, lon: -89.69988884, lat:20.95161111))	08-06-2022	15-09-2022	121856.6	121856.6	121856.6	121856.6	121856.6	121856.6	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1042892.72))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105664/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105667	Proyecto de inversión	75259.79	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75259.79, modificado:69782.02))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 51309	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51309	5	1	3	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.11, meta_modificada:25.11))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 312 INTERIOR A COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COSSIO MURRIETA A 92 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y, lon: -89.62486741, lat:20.91332097))	26-07-2022	02-11-2022	69782.02	69782.02	69782.02	69782.02	69782.02	69782.02	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.1))	(2105667/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105669	Proyecto de inversión	121856.61	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121856.61, modificado:120647.98))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 51316	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51316	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 D VIV 1 739 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 653 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO E, lon:-89.69979715, lat:20.95046678))	08-06-2022	15-09-2022	120647.98	120647.98	120647.98	120647.98	120647.98	120647.98	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1042892.72))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105669/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105673	Proyecto de inversión	133372.21	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133372.21, modificado:133372.19))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 51350	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51350	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 VIV 2 732 VIV INTERIOR O FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 653 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO, lon: -89.69851212, lat:20.9520995))	08-06-2022	15-09-2022	133372.19	133372.19	133372.19	133372.19	133372.19	133372.19	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1042892.72))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105673/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106055	Proyecto de inversión	99067.84	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99067.84, modificado:93735.92))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61293	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61293	5	1	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 A 417 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA DE SAN LUIS DZUNUNCAN A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 11, lon:-89.65929357, lat:20.88795818))	12-07-2022	09-11-2022	93735.92	93735.92	93735.92	93735.92	93735.92	93735.92	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208966.29, importe_modificado:2160846.16))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.65))	(2106055/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106058	Proyecto de inversión	125107.51	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125107.51, modificado:117168.2))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61309	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61309	5	1	3	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 890 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVA, lon:-89.71344351, lat:21.0208788))	13-07-2022	20-10-2022	117168.2	117168.2	117168.2	117168.2	117168.2	117168.2	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.03))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2106058/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106060	Proyecto de inversión	15236.61	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.61, modificado:2530.63))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61355	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61355	5	1	3	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.05, meta_modificada:42.05))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 890 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVA, lon:-89.71344351, lat:21.0208788))	13-07-2022	20-10-2022	22530.63	22530.63	22530.63	22530.63	22530.63	22530.63	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.03))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.05))	(2106060/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106064	Proyecto de inversión	11296.29	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11296.29, modificado:11774.93))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61393	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61393	5	1	3	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.95, meta_modificada:32.95))	1	(geo: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 366 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-1 Y CALLE 193-A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA DE SAN LUIS DZUNUNCAN A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 11, lon:-89.6583514, lat:20.89768829))	12-07-2022	09-11-2022	11774.93	11774.93	11774.93	11774.93	11774.93	11774.93	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208966.29, importe_modificado:2160846.16))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.95))	(2106064/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC202302106068	Proyecto de inversión	98615.3	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98615.3, modificado:112897.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61459	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61459	5	1	3	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.85, meta_modificada:37.85]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 565 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 193A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARGAMO DE AGUA DE SAN LUIS DZUNUNCAN A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon: -89.6583273, lat:20.89768299}}	12-07-2022	09-11-2022	112897.77	112897.77	112897.77	112897.77	112897.77	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REYES Y SUBALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2089646.29, importe_modificado:2160846.16}}	{meta1: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:37.85}} {meta2: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:37.85}}	(2106068/proyecto _INICIO, 2106068/proyecto _PROCESO, 2106068/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302115798	Proyecto de inversión	242105.66	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242105.66, modificado:251489.04}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143357	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143357	5	15	24	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.12, meta_modificada:387.12]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177-A Y CALLE 173-B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.230 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERNA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VI, lon: -89.65469718, lat:20.90859701}}	27-07-2022	29-09-2022	251489.04	251489.04	251489.04	251489.04	251489.04	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT12-FICON-6141-090, contratista:ING. ALBERTO DE JESÚS SÓMEZ SULLO, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:739997.83, importe_modificado:735176.22}}	{meta1: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:387.12}} {meta2: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:387.12}}	(2115798/proyecto _INICIO, 2115798/proyecto _PROCESO, 2115798/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302104877	Proyecto de inversión	200681.28	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:135776.93}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPANAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPANAL - 30268	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30268	5	1	1	0	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPANAL, 97302 SIERRA PAPANAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 DIAS, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMSARIA SIERRA PAPANAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon: -89.7285021, lat:21.12444931}}	21-06-2022	02-11-2022	135776.93	135776.93	135776.93	135776.93	135776.93	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2024262.41}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}} {meta2: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104877/proyecto _INICIO, 2104877/proyecto _PROCESO, 2104877/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302104887	Proyecto de inversión	12987.2	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12987.2, modificado:9043.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPANAL - 30593	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30593	5	1	3	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.05]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPANAL, 97302 SIERRA PAPANAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMSARIA A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon: -89.72834923, lat:21.12501235}}	21-06-2022	19-10-2022	9043.3	9043.3	9043.3	9043.3	9043.3	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2024262.41}}	{meta1: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:32.0}} {meta2: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	(2104887/proyecto _INICIO, 2104887/proyecto _PROCESO, 2104887/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302104896	Proyecto de inversión	131077.4	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131077.4, modificado:128419.98}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL II - 30745	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30745	5	2	2	0	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117 A DIAS, 813 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 A Y CALLE 102. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 613 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 1, lon: -89.71496304, lat:20.99520165}}	13-07-2022	20-10-2022	128419.98	128419.98	128419.98	128419.98	128419.98	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}} {meta2: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104896/proyecto _INICIO, 2104896/proyecto _PROCESO, 2104896/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105277	Proyecto de inversión	3246.8	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246.8, modificado:6403.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39629	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39629	5	5	3	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.76]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 A 302 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 Y CALLE 155, CALLE 50 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN JOSE TECOH A 200 MTS AL ORIENTE 50, lon: -89.6231354, lat:20.91007931}}	21-06-2022	02-11-2022	6403.85	6403.85	6403.85	6403.85	6403.85	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:GRUPO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:18.76}} {meta2: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:18.76}}	(2105277/proyecto _INICIO, 2105277/proyecto _PROCESO, 2105277/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105278	Proyecto de inversión	128186.48	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128186.48, modificado:127360.22}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS REYES - 39633	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39633	5	4	2	0	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 454 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS REYES, 97156 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 374 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLISO MURRIETA II, lon: -89.57169703, lat:20.9776845}}	14-07-2022	21-10-2022	127360.22	127360.22	127360.22	127360.22	127360.22	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:949994.23, importe_modificado:915026.85}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}} {meta2: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105278/proyecto _INICIO, 2105278/proyecto _PROCESO, 2105278/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105282	Proyecto de inversión	147323.05	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:125788.07}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS - 39714	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39714	5	1	0	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:45.63]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 C 333 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 81 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 194 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.60428865, lat:20.94619158}}	21-06-2022	28-09-2022	125788.07	125788.07	125788.07	125788.07	125788.07	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANIL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:975823.59, importe_modificado:974130.75}}	{meta1: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:46.0}} {meta2: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:46.0}}	(2105282/proyecto _INICIO, 2105282/proyecto _PROCESO, 2105282/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105286	Proyecto de inversión	129175.14	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129175.14, modificado:128069.21}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL - 39773	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39773	5	4	2	0	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 B SUR 334 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TZAL, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 344 MTS AL SUR DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO UBICADO EN LA CALLE 10 X S 37 Y, lon: -89.59803714, lat:20.92984709}}	12-07-2022	09-11-2022	128069.21	128069.21	128069.21	128069.21	128069.21	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCUAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124373.01}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}} {meta2: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105286/proyecto _INICIO, 2105286/proyecto _PROCESO, 2105286/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302105290	Proyecto de inversión	110488.46	{fpi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110488.46, modificado:101313.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO II - 39804	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39804	5	4	2	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.05]}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 A 390 INTERIOR 0 0 COLONIA AVILA CAMACHO II, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 407 MTS DEL CENTRO DE ATENCION DE ATENCION MULTIPLE ORIENTE UBICADO EN, lon: -89.58349986, lat:20.97419854}}	04-06-2022	16-10-2022	101313.24	101313.24	101313.24	101313.24	101313.24	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}}	{meta1: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:41.0}} {meta2: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:41.0}}	(2105290/proyecto _INICIO, 2105290/proyecto _PROCESO, 2105290/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_P PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOG RAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISC ALES	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022	5	YUC20302105291	Proyecto de inversión	49247.35	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49247.35, modificado:48909.71}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AVILA SUR - 39809	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39809	5		1	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 50 525 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AVILA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR, lon--89.6206211, lat:20.8991692]}	21-06-2022	02-11-2022	48909.71	48909.71	48909.71	48909.71	48909.71	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NIWVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:335768.08, importe_modificado:3277444.73]}	{meta:1: [unidad_me dia:Tanque (s), avance:1.0]}	(2105291/proyecto _INICIO, 2105291/proyecto _FIN, 2105291/proyecto _PROCESO, 2105291/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105293	Proyecto de inversión	133357.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133357.09, modificado:132666.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO II - 39816	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39816	5		2	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 51 737 INTERIOR O 0 COLONIA AVILA CAMACHO II, 97260 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 64 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 3 UBICADO, lon--89.58949028, lat:20.97181428]}	04-06-2022	16-10-2022	132666.75	132666.75	132666.75	132666.75	132666.75	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]}	{meta:1: [unidad_me dia:Cuarto (s), avance:1.0]}	(2105293/proyecto _INICIO, 2105293/proyecto _PROCESO, 2105293/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105678	Proyecto de inversión	121856.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121856.61, modificado:121856.61}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 51429	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51429	5		3	4	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 77 8 236 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 77 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 472 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IRINE DUCI GARY UB, lon--89.69930314, lat:20.94862404]}	08-06-2022	15-09-2022	121856.6	121856.6	121856.6	121856.6	121856.6	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1042892.72]}	{meta:1: [unidad_me dia:Cuarto (s), avance:1.0]}	(2105678/proyecto _INICIO, 2105678/proyecto _PROCESO, 2105678/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105679	Proyecto de inversión	81287.39	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81287.39, modificado:74129.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 51438	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51438	5		3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.16, meta_modificada:27.16]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 153 8 273 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58-A Y CALLE 50, CALLE 153A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL FERNANDO VALENZUELA A 223 MTS, lon--89.62853244, lat:20.91392244]}	07-06-2022	14-09-2022	74129.92	74129.92	74129.92	74129.92	74129.92	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1010341.19]}	{meta:1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:27.16]}	(2105679/proyecto _INICIO, 2105679/proyecto _FIN, 2105679/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105683	Proyecto de inversión	36938.65	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36938.65, modificado:40536.64}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 51478	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51478	5		4	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.82]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 153 8 273 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 189 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA C, lon--89.64296456, lat:20.89365006]}	07-06-2022	21-09-2022	40536.64	40536.64	40536.64	40536.64	40536.64	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21]}	{meta:1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:13.82]}	(2105683/proyecto _INICIO, 2105683/proyecto _PROCESO, 2105683/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105687	Proyecto de inversión	119849.55	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119849.55, modificado:124600.92}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 51549	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51549	5		2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 157 252 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 221 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO BRISAS SAN JOSÉ UBICADO EN LA, lon--89.62769794, lat:20.91138333]}	07-06-2022	14-09-2022	124600.92	124600.92	124600.92	124600.92	124600.92	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1010341.19]}	{meta:1: [unidad_me dia:Cuarto (s), avance:1.0]}	(2105687/proyecto _INICIO, 2105687/proyecto _FIN, 2105687/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105691	Proyecto de inversión	127202.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127202.36, modificado:131086.28}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 51594	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51594	5		1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 155 8 284 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58-A Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 323 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL COMEDOR COMUNITARIO BRISAS SA, lon--89.62905982, lat:20.91239238]}	07-06-2022	14-09-2022	131086.28	131086.28	131086.28	131086.28	131086.28	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1014855.82, importe_modificado:1010341.19]}	{meta:1: [unidad_me dia:Cuarto (s), avance:1.0]}	(2105691/proyecto _INICIO, 2105691/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105694	Proyecto de inversión	5753.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5753.36, modificado:6459.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 51641	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51641	5		3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 8 262 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 189 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN LA CALLE 64 X 189 Y 187E A, lon--89.64378978, lat:20.89322622]}	07-06-2022	21-09-2022	6459.98	6459.98	6459.98	6459.98	6459.98	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21]}	{meta:1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:15.0]}	(2105694/proyecto _INICIO, 2105694/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105697	Proyecto de inversión	127101.72	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127101.72, modificado:111963.42}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 51707	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51707	5		1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 8 212 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 66, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 287 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 66 X, lon--89.64189425, lat:20.89413186]}	12-07-2022	09-11-2022	111963.42	111963.42	111963.42	111963.42	111963.42	{teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REYES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2089666.29, importe_modificado:2160846.16]}	{meta:1: [unidad_me dia:Cuarto (s), avance:1.0]}	(2105697/proyecto _INICIO, 2105697/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI MINGO	FECHA_TER MINGO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION			
2022	5	YUC202302106083	Proyecto de inversión	107843.09	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107843.09, modificado:121354.78))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 61694	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61694	5		2	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 468 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.394 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN F, lon=-89.65729326, lat:20.91009049))	13-07-2022	20-10-2022	121354.78	121354.78	121354.78	121354.78	121354.78	121354.78	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contrata:ING. SBGRIGO ISRAEL CALICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:106992.29, importe_modificado:1069641.78))	(meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:1.0))	(2106083/proyecto _INICIO, 2106083/proyecto _PROCESO, 2106083/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC202302106085	Proyecto de inversión	9035.36	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9035.36, modificado:8853.71))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61731	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61731	5		1	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.3)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 19 INTERIOR O D PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 C Y C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:3123355.17))	12-07-2022	23-11-2022	8853.71	8853.71	8853.71	8853.71	8853.71	8853.71	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:27.3))	(2106085/proyecto _INICIO, 2106085/proyecto _PROCESO, 2106085/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC202302106086	Proyecto de inversión	160775.49	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160775.49, modificado:160057.35))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61733	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61733	5		1	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 187 A 341 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 92 BIS, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA LINDA UBICADO EN LA CALLE 188 Y 94 Y 96 AVANZAR 258 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon=-89.65736566, lat:20.89426877))	12-07-2022	09-11-2022	160057.35	160057.35	160057.35	160057.35	160057.35	160057.35	160057.35	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contrata:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208986.29, importe_modificado:2160846.16))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2106086/proyecto _INICIO, 2106086/proyecto _PROCESO, 2106086/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202302106090	Proyecto de inversión	130143	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130143.0, modificado:120204.25))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 61756	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61756	5		2	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 171 468 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.394 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN F, lon=-89.65729326, lat:20.91009049))	13-07-2022	20-10-2022	120204.25	120204.25	120204.25	120204.25	120204.25	120204.25	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contrata:ING. SBGRIGO ISRAEL CALICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:106992.29, importe_modificado:1069641.78))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2106090/proyecto _INICIO, 2106090/proyecto _PROCESO, 2106090/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC202302106091	Proyecto de inversión	128634.0	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:123842.05))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61762	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61762	5		1	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 30 INTERIOR O D PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 805 MTS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSÉ TZAL UBICADO, lon=-89.65147712, lat:20.82418595))	12-07-2022	23-11-2022	123842.05	123842.05	123842.05	123842.05	123842.05	123842.05	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2106091/proyecto _INICIO, 2106091/proyecto _PROCESO, 2106091/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC202302106093	Proyecto de inversión	108896.48	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:103130.52))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61798	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61798	5		1	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 30 INTERIOR O D PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 805 MTS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSÉ TZAL UBICADO, lon=-89.65147712, lat:20.82418595))	12-07-2022	23-11-2022	103130.52	103130.52	103130.52	103130.52	103130.52	103130.52	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2106093/proyecto _INICIO, 2106093/proyecto _PROCESO, 2106093/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC202302106096	Proyecto de inversión	8791.07	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8791.07, modificado:9053.58))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61829	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61829	5		2	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.54)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 20 B INTERIOR O D PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CA, lon=-89.66242074, lat:20.82631271))	12-07-2022	23-11-2022	9053.58	9053.58	9053.58	9053.58	9053.58	9053.58	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:21.5))	(2106096/proyecto _INICIO, 2106096/proyecto _PROCESO, 2106096/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC202302106098	Proyecto de inversión	122043.8	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122043.8, modificado:119154.54))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 61838	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61838	5		4	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 64 544 INTERIOR O D COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 D Y CALLE 187 E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 25 MTS AL SUR DEL LINDO DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E Y, lon=-89.64028196, lat:20.89542372))	26-07-2022	02-11-2022	119154.54	119154.54	119154.54	119154.54	119154.54	119154.54	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contrata:CONSTRUCTORA BIRO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:101741.32, importe_modificado:1020480.74))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2106098/proyecto _INICIO, 2106098/proyecto _PROCESO, 2106098/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC202302106101	Proyecto de inversión	70062.39	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70062.39, modificado:68602.57))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61875	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61875	5		2	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:25.7)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 30 B INTERIOR O D PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CA, lon=-89.66242074, lat:20.82631271))	12-07-2022	23-11-2022	68602.57	68602.57	68602.57	68602.57	68602.57	68602.57	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:25.7))	(2106101/proyecto _INICIO, 2106101/proyecto _PROCESO, 2106101/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC202302106106	Proyecto de inversión	118521.13	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118521.13, modificado:106774.26))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61930	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61930	5		3	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 139 8 124 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86A Y 88 AVAN, lon=-89.65577953, lat:20.88673674))	12-07-2022	09-11-2022	106774.26	106774.26	106774.26	106774.26	106774.26	106774.26	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contrata:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208986.29, importe_modificado:2160846.16))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2106106/proyecto _INICIO, 2106106/proyecto _PROCESO, 2106106/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302112356	Proyecto de inversión	107553.12	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:106869.79])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II -128565	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128565	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.6372097, lat:20.9008402]]	10-08-2022	08-12-2022	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratacion:ARQ, MÓDULO ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2112356/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112357	Proyecto de inversión	133271.34	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133271.34, modificado:136183.41])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 128568	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128568	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 A 502 INTERIOR 0 O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TECNICA 78 MÉRIDA UBICADA EN LA CALLE 181 Y 179 Y I, lon:-89.61892942, lat:20.89569697]]	10-08-2022	24-12-2022	136183.41	136183.41	136183.41	136183.41	136183.41	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratacion:NIVLO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2112357/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302112365	Proyecto de inversión	107553.12	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:106869.79])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II -128596	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128596	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.65441358, lat:20.92034124]]	10-08-2022	08-12-2022	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratacion:ARQ, MÓDULO ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2112365/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302114977	Proyecto de inversión	11713.46	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11713.46, modificado:12476.52])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140531	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	140531	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:37.78]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 455 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.028 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65684713, lat:20.90969812]]	10-08-2022	08-12-2022	12476.52	12476.52	12476.52	12476.52	12476.52	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratacion:OB INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.78]]	(2114977/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302114982	Proyecto de inversión	98076.58	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98076.58, modificado:103099.77])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140550	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	140550	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.09, meta_modificada:42.09]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.019 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65584713, lat:20.90969812]]	10-08-2022	08-12-2022	103099.77	103099.77	103099.77	103099.77	103099.77	103099.77	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratacion:OB INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.09]]	(2114982/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302114986	Proyecto de inversión	129443.48	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:132796.68])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140564	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	140564	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 449 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.000 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65663186, lat:20.90972862]]	10-08-2022	08-12-2022	132796.68	132796.68	132796.68	132796.68	132796.68	132796.68	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratacion:OB INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2114986/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104903	Proyecto de inversión	126424.61	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:110312.61])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPANAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPANAL - 30823	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30823	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 O PUEBLO SIERRA PAPANAL, 97302 SIERRA PAPANAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 457 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.72790172, lat:21.12689146]]	21-06-2022	19-10-2022	110312.61	110312.61	110312.61	110312.61	110312.61	110312.61	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratacion:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2026426.41]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2104903/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104909	Proyecto de inversión	124878.41	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124878.41, modificado:126683.6])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 31055	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31055	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 0 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 104 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 317 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO ACUATICO DE MÉRIDA UBICADO EN LA CALLE 31, lon:-89.71077925, lat:21.00709933]]	14-07-2022	21-10-2022	126683.6	126683.6	126683.6	126683.6	126683.6	126683.6	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratacion:OPAPASA, A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:93423.2, importe_modificado:931645.49]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2104909/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104914	Proyecto de inversión	134423.19	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134423.19, modificado:135843.34])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 31192	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31192	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 A 700 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 166 MTS AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA EN LA CALL, lon:-89.7065444, lat:21.00300145]]	14-07-2022	21-10-2022	135843.34	135843.34	135843.34	135843.34	135843.34	135843.34	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratacion:ING. GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA S, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2104914/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105702	Proyecto de inversión	126902.38	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126902.38, modificado:134307.31])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 51825	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51825	5	5	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 A 532 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 495 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERA, lon:-89.66791043, lat:20.89070753]]	07-06-2022	21-09-2022	134307.31	134307.31	134307.31	134307.31	134307.31	134307.31	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratacion:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:134307.21]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105702/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20302105703	Proyecto de inversión	117604.93	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DEL ROBLE - 51829	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51829	5	2	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 472 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ROBLE, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 32 MTS AL SUR DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN L, lon: -89.67466386, lat:20.91345066]}	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56]}	{meta:1: [unidad_me dida:Cuarto s, avance:1.0]} (2105703/proyecto _INICIO, 2105703/proyecto _PROCESO, 2105703/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105705	Proyecto de inversión	58072.44	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58072.44, modificado:60747.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 51902	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51902	5	4	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.64]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 127H 529 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 1876 X 108 Y 112 AVANZAR 76 MTS AL, lon: -89.66762272, lat:20.8913379]} (2105705/proyecto _INICIO, 2105705/proyecto _PROCESO, 2105705/proyecto _FIN)	07-06-2022	21-09-2022	60747.95	60747.95	60747.95	60747.95	60747.95	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21]} (2105705/proyecto _INICIO, 2105705/proyecto _PROCESO, 2105705/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	YUC20302105707	Proyecto de inversión	117604.93	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DEL ROBLE - 51932	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51932	5	2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 392 A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ROBLE, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 125 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.67736757, lat:20.91595589]} (2105707/proyecto _INICIO, 2105707/proyecto _PROCESO, 2105707/proyecto _FIN)	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56]}	{meta:1: [unidad_me dida:Cuarto s, avance:1.0]} (2105707/proyecto _INICIO, 2105707/proyecto _PROCESO, 2105707/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105711	Proyecto de inversión	127202.36	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127202.36, modificado:124579.44}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DEL SUR - 51979	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51979	5	4	6	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 157H 529 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PEDRO PACHECO TORRES UBI, lon: -89.61808651, lat:20.9174748]} (2105711/proyecto _INICIO, 2105711/proyecto _PROCESO, 2105711/proyecto _FIN)	07-06-2022	14-09-2022	124579.44	124579.44	124579.44	124579.44	124579.44	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOD RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:101455.82, importe_modificado:1010341.19]} (2105711/proyecto _INICIO, 2105711/proyecto _PROCESO, 2105711/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	YUC20302105715	Proyecto de inversión	122350.11	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.11, modificado:121781.35}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 52045	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52045	5	1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 C 247 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 695 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.61636725, lat:20.90946125]} (2105715/proyecto _INICIO, 2105715/proyecto _PROCESO, 2105715/proyecto _FIN)	12-07-2022	09-11-2022	121781.35	121781.35	121781.35	121781.35	121781.35	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCICAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01]} (2105715/proyecto _INICIO, 2105715/proyecto _PROCESO, 2105715/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	YUC20302105716	Proyecto de inversión	119978.05	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119978.05, modificado:121794.55}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52087	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52087	5	2	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187M 770 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 594 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UBICADA, lon: -89.67521443, lat:20.89396743]} (2105716/proyecto _INICIO, 2105716/proyecto _PROCESO, 2105716/proyecto _FIN)	07-06-2022	21-09-2022	121794.55	121794.55	121794.55	121794.55	121794.55	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-005, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21]} (2105716/proyecto _INICIO, 2105716/proyecto _PROCESO, 2105716/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	YUC20302105718	Proyecto de inversión	122350.11	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.11, modificado:121781.31}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 52166	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52166	5	1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 B 207 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 894 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.61472829, lat:20.91022786]} (2105718/proyecto _INICIO, 2105718/proyecto _PROCESO, 2105718/proyecto _FIN)	12-07-2022	09-11-2022	121781.31	121781.31	121781.31	121781.31	121781.31	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCICAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01]} (2105718/proyecto _INICIO, 2105718/proyecto _PROCESO, 2105718/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	YUC20302105719	Proyecto de inversión	13399.13	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13399.13, modificado:10697.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52195	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52195	5	2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187J 682 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, CALLE 187 K LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 307 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FRACC. SANTA CRUZ UB, lon: -89.67295185, lat:20.89303981]} (2105719/proyecto _INICIO, 2105719/proyecto _PROCESO, 2105719/proyecto _FIN)	07-06-2022	21-09-2022	10697.32	10697.32	10697.32	10697.32	10697.32	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21]} (2105719/proyecto _INICIO, 2105719/proyecto _PROCESO, 2105719/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	YUC20302105722	Proyecto de inversión	13855.92	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13855.92, modificado:13499.56}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52247	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52247	5	3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0]}	1	{geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187J 694 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, CALLE 187 K LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 357 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FRACC. SANTA CRUZ UB, lon: -89.67321203, lat:20.89340367]} (2105722/proyecto _INICIO, 2105722/proyecto _PROCESO, 2105722/proyecto _FIN)	07-06-2022	21-09-2022	15499.56	15499.56	15499.56	15499.56	15499.56	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21]} (2105722/proyecto _INICIO, 2105722/proyecto _PROCESO, 2105722/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302106132	Proyecto de inversión	117604.93	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL NOBLE - 62333	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62333	5	4	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 51 421 INTERIOR 0 COLONIA EL NOBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 26 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57 AVANZAR 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.68164112, lat:20.81723185]}	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-060, contratacion:MARIJO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:274478.09, importe_modificado:274477.56]}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2106132/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104943	Proyecto de inversión	147323.05	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:102901.36]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 31756	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31756	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALE 16 DIAG INTERIOR 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15B Y 150 MTS, lon:-89.72948856, lat:21.12349538]}	21-06-2022	19-10-2022	102901.36	102901.36	102901.36	102901.36	102901.36	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratacion:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2026426.41]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:25.0]}	(2104943/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302104947	Proyecto de inversión	147323.05	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:56209.67]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 31898	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31898	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALE 16 DIAG INTERIOR 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15B Y 35 MTS, lon:-89.72899255, lat:21.12306228]}	21-06-2022	19-10-2022	56209.67	56209.67	56209.67	56209.67	56209.67	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratacion:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2026426.41]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:28.0]}	(2104947/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302104948	Proyecto de inversión	168369.2	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:96759.78]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 31914	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31914	5	3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALE 13-A INTERIOR 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAG Y , CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15B 368 MTS A, lon:-89.73080865, lat:21.12516463]}	21-06-2022	19-10-2022	98759.78	98759.78	98759.78	98759.78	98759.78	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratacion:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2026426.41]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:37.0]}	(2104948/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302104950	Proyecto de inversión	129564.09	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:137679.58]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESP - 31938	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31938	5	1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:108, direccion:CALE 14 INTERIOR 0 PUEBLO SAN IGNACIO TESP, 97316 SAN IGNACIO TESP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILA DE LA COMISARIA A 330 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 100 MTS AL S, lon:-89.6091974, lat:20.83910523]}	21-06-2022	02-11-2022	137679.58	137679.58	137679.58	137679.58	137679.58	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratacion:INVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73]}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2104950/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105332	Proyecto de inversión	105230.75	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105230.75, modificado:77715.82]}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO KAUA I - 41206	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41206	5	4	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.79]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 78 414 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 77 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 333 MTS AL ORIENTE DEL HOSIDIO MEDICO UBICADO EN LA CALLE 16 CIRCUITO CO, lon:-89.58936402, lat:20.94637808]}	28-06-2022	05-10-2022	77715.82	77715.82	77715.82	77715.82	77715.82	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratacion:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORAZC, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:119999.87, importe_modificado:1059401.49]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:22.7]}	(2105332/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105333	Proyecto de inversión	168369.2	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:96065.62]}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA KUKUKKAN - 41211	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41211	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.39]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 89 372 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA KUKUKKAN, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 12, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 370 MTS AL NORTE DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DZ'U'U'LA GRANJAS UBICADO SOBRE LA C, lon:-89.59036192, lat:20.93862694]}	21-06-2022	28-09-2022	96065.62	96065.62	96065.62	96065.62	96065.62	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratacion:ING. MARCOS ALFONSO CANIL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:975823.59, importe_modificado:974130.75]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:30.3]}	(2105333/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105334	Proyecto de inversión	158473.84	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158473.84, modificado:154402.8]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA - 41235	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41235	5	4	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 30 407 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 B Y CALLE 73, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 45 MTS DEL PARQUE LA QUINTA AVENIDA UBICADO EN CALLE 73 X 30B DE LA COLONIA V, lon:-89.60624355, lat:20.95326198]}	07-06-2022	19-10-2022	154402.8	154402.8	154402.8	154402.8	154402.8	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratacion:CANNAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. S, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2780080.69, importe_modificado:2788288.39]}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2105334/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105335	Proyecto de inversión	58156.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58156.36, modificado:57643.02]}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA - 41256	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41256	5	3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 30 A 461 B INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 A Y CALLE 71 B, CALLE 30 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS DEL PARQUE LA QUINTA AVENIDA UBICADO EN CALLE 73 X 30B DE LA COLO, lon:-89.60538659, lat:20.95416753]}	07-06-2022	19-10-2022	57643.02	57643.02	57643.02	57643.02	57643.02	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratacion:CANNAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2780080.69, importe_modificado:2788288.39]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:23.0]}	(2105335/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105336	Proyecto de inversión	61441.41	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61441.41, modificado:55221.75]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 41257	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41257	5	3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 183 478 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-B Y CALLE 50-C, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 240 MTA L PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.62253903, lat:20.8991133]}	21-06-2022	02-11-2022	55221.75	55221.75	55221.75	55221.75	55221.75	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratacion:INVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:20.0]}	(2105336/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISIONES
2022	5	YUC20302105730	Proyecto de inversión	67761.63	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67761.63, modificado:64692.67}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 52431	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52431	5	2	2	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.59, meta_modificada:30.59]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 161 C 259 INTERIOR O 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 638 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.61680786, lat:20.90936578}}	12-07-2022	09-11-2022	64692.67	64692.67	64692.67	64692.67	64692.67	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-070, contratista:ARTICULOSLOS C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:213439.151, importe_modificado:2124375.01}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.59, _FIN]}	(2105730/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106134	Proyecto de inversión	16180.31	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16180.31, modificado:16180.31}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62344	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62344	5	3	0	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:40.6]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:111, direccion:CALE 25 A INTERIOR O 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 740 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20A X 19 Y 21, lon: -89.66361147, lat:20.81965554}}	12-07-2022	23-11-2022	16180.31	16180.31	16180.31	16180.31	16180.31	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:312355.17}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.6, _FIN]}	(2106134/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106139	Proyecto de inversión	112662.45	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112662.45, modificado:101208.61}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 62420	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62420	5	1	5	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.3, meta_modificada:42.3]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 84 708 INTERIOR O 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 389 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO SOBRE LA CALLE 98 X 17, lon: -89.65276992, lat:20.90238738}}	14-07-2022	21-10-2022	101208.61	101208.61	101208.61	101208.61	101208.61	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOSLOS ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.3, _FIN]}	(2106139/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106140	Proyecto de inversión	130770.34	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130770.34, modificado:126983.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62433	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62433	5	2	0	0	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:111, direccion:CALE 20 INTERIOR O 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR SOBRE CAL, lon: -89.66160263, lat:20.81882832}}	12-07-2022	23-11-2022	126983.41	126983.41	126983.41	126983.41	126983.41	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:312355.17}}	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0, _FIN]}	(2106140/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106145	Proyecto de inversión	13447.16	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13447.16, modificado:13390.46}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62508	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62508	5	2	0	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.3]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:111, direccion:CALE 20 INTERIOR O 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR SOBRE CAL, lon: -89.66160263, lat:20.81882832}}	12-07-2022	23-11-2022	13390.46	13390.46	13390.46	13390.46	13390.46	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:312355.17}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.3, _FIN]}	(2106145/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106146	Proyecto de inversión	81850.31	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81850.31, modificado:80433.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62525	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62525	5	2	0	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:37.96]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:111, direccion:CALE 20 INTERIOR O 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR SOBRE CAL, lon: -89.66160263, lat:20.81882832}}	12-07-2022	23-11-2022	80433.95	80433.95	80433.95	80433.95	80433.95	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:312355.17}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.9, _FIN]}	(2106146/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106147	Proyecto de inversión	116302.91	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116302.91, modificado:115015.47}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 62598	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62598	5	6	3	0	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 86 653 INTERIOR O 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATÁN UBICADO EN LA CAL, lon: -89.65090532, lat:20.89709919}}	14-07-2022	21-10-2022	115015.47	115015.47	115015.47	115015.47	115015.47	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOSLOS ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}}	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0, _FIN]}	(2106147/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106148	Proyecto de inversión	167881.27	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167881.27, modificado:170947.71}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 62649	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62649	5	2	0	0	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 64 INTERIOR O 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 329 MTS AL SUR DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187 E Y 189 SEGUR 142, lon: -89.64101912, lat:20.89307385}}	16-07-2022	02-11-2022	170947.71	170947.71	170947.71	170947.71	170947.71	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1020480.74}}	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0, _FIN]}	(2106148/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106154	Proyecto de inversión	153591.49	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153591.49, modificado:147816.41}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECHO - 62719	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62719	5	1	3	0	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 78 438 INTERIOR O 0 COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TECHO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 902 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 193 X 60, lon: -89.6333369, lat:20.89979861}}	12-07-2022	09-11-2022	147816.41	147816.41	147816.41	147816.41	147816.41	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:231809.24, importe_modificado:232845.133}}	{meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0, _FIN]}	(2106154/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106155	Proyecto de inversión	86512.15	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86512.15, modificado:85243.47}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 62780	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62780	5	2	2	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.65, meta_modificada:33.65]}	1	{geo: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 51 423 INTERIOR O 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 8 Y CALLE 36 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57 A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 268 Y 55 MTS AL PO, lon: -89.68174979, lat:20.9171813}}	12-07-2022	16-11-2022	85243.47	85243.47	85243.47	85243.47	85243.47	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.6, _FIN]}	(2106155/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022		5	YUC20302115879	292223.82	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292223.82, modificado:275951.41])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143600	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143600	5	31	33	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.28, meta_modificada:461.28]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.172 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANC, lon: -89.65318726, lat:20.90851553]]	27-07-2022	29-09-2022	275951.41	275951.41	275951.41	275951.41	275951.41	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6141-090, contrasta:ING. ALBERTO DE JESUS GÓMEZ SULLÚ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:739997.83, importe_modificado:735376.122]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.28]]	(2115879/proyecto _INICIO, 2115879/proyecto _PROCESO, 2115879/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104958	200681.28	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:185762.77])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCLUNYA ASENTAMIENTO XCLUNYA - 32087	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32087	5	6	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:144, direccion:CALE 30 DIAS INTERIOR O D PUEBLO XCLUNYA, 97304 XCLUNYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 DE LA COMISARIA XCLUNYA AV, lon: -89.6148777, lat:21.12939496]]	21-06-2022	02-11-2022	185762.77	185762.77	185762.77	185762.77	185762.77	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contrasta:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2026426.41]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2104958/proyecto _INICIO, 2104958/proyecto _PROCESO, 2104958/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104960	12905.45	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12905.45, modificado:13401.84])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCLUNYA ASENTAMIENTO XCLUNYA - 32162	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32162	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:144, direccion:CALE 20 INTERIOR O D PUEBLO XCLUNYA, 97304 XCLUNYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 DE LA COMISARIA XCLUNYA, lon: -89.61401223, lat:21.1318376]]	07-06-2022	14-09-2022	13401.84	13401.84	13401.84	13401.84	13401.84	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contrasta:HORBONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:931405.39, importe_modificado:889727.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0]]	(2104960/proyecto _INICIO, 2104960/proyecto _PROCESO, 2104960/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104968	9740.4	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9740.4, modificado:2964.14])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA - 32299	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32299	5	2	5	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 79 E 577 INTERIOR O A COLONIA SAMBULA, 97260 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 79 D LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 161 MTS DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO 1 UBICADO EN CALLE 79F X, lon: -89.65131782, lat:20.9516572]]	21-06-2022	19-10-2022	2964.14	2964.14	2964.14	2964.14	2964.14	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contrasta:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0]]	(2104968/proyecto _INICIO, 2104968/proyecto _PROCESO, 2104968/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104970	175400.19	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175400.19, modificado:165879.4])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 32347	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32347	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:77, direccion:CALE 24 INTERIOR O D PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1563 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 20 X 19 DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL AVANZAR 953 MTS AL NORTE, lon: -89.58051587, lat:21.10556953]]	04-06-2022	16-10-2022	165879.4	165879.4	165879.4	165879.4	165879.4	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contrasta:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2104970/proyecto _INICIO, 2104970/proyecto _PROCESO, 2104970/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104975	119082	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119082.0, modificado:114183.21])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 32456	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32456	5	3	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:77, direccion:CALE 25 INTERIOR O D PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 623 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FELIPE GARDUÑO DÍAZ UBICADO EN CALLE 17 A X 14 Y 18 AVANZAR 48, lon: -89.57239626, lat:21.09291904]]	04-06-2022	16-10-2022	114183.21	114183.21	114183.21	114183.21	114183.21	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contrasta:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2104975/proyecto _INICIO, 2104975/proyecto _PROCESO, 2104975/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105354	70862.96	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70862.96, modificado:70892.31])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 41592	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41592	5	3	5	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.26, meta_modificada:24.26]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 27 318 B INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE DEL JARDIN DE NIÑOS INSTITUTO HOEBEL UBICADO EN CALLE 28 X 1, lon: -89.60172947, lat:20.93714357]]	28-06-2022	05-10-2022	70892.31	70892.31	70892.31	70892.31	70892.31	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contrasta:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:115995.87, importe_modificado:1059401.49]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.26]]	(2105354/proyecto _INICIO, 2105354/proyecto _PROCESO, 2105354/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105357	113716.64	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.64, modificado:109251.64])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 41616	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41616	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 57 335 D INTERIOR D COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA RINÓ SUAREZ UBICADA EN CALLE 17 X, lon: -89.60147659, lat:20.96885666]]	14-07-2022	21-10-2022	109251.64	109251.64	109251.64	109251.64	109251.64	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contrasta:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:949994.23, importe_modificado:915026.85]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105357/proyecto _INICIO, 2105357/proyecto _PROCESO, 2105357/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105359	12041.07	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12041.07, modificado:7662.97])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 41652	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41652	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.9, meta_modificada:39.9]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 29 357 INTERIOR O D COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 B Y CALLE 67 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 340 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADO, lon: -89.65655088, lat:20.9582345]]	08-06-2022	06-10-2022	7662.97	7662.97	7662.97	7662.97	7662.97	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-093, contrasta:POLICOM GRUPO INDUSTRIAL, S DE R. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.9]]	(2105359/proyecto _INICIO, 2105359/proyecto _PROCESO, 2105359/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105360	61934.81	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61934.81, modificado:57473.13])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 41675	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41675	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.38, meta_modificada:19.38]]	1	[geot: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 114 706 INTERIOR O D COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL MODULO MEDICO UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 8 S Y 10 S AVAN, lon: -89.60199764, lat:20.93279996]]	28-06-2022	05-10-2022	57473.13	57473.13	57473.13	57473.13	57473.13	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contrasta:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:115995.87, importe_modificado:1059401.49]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.38]]	(2105360/proyecto _INICIO, 2105360/proyecto _PROCESO, 2105360/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20302105366	Proyecto de inversión	12217.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12217.86, modificado:12331.53}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA- 42173	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42173	5	1	5	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 21 A 422 INTERIOR 0 O COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 B Y CALLE 44 C, CALLE 21 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 288 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE SUPERACION I, lon:-89.65966553, lat:21.09255686}}	07-06-2022	19-10-2022	12331.53	12331.53	12331.53	12331.53	12331.53	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:PROCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2278816.92, importe_modificado:2167835.35}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0]}_FIN	(2105366/proyecto _INICIO, 2105366/proyecto _PROCESO, 2105366/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105760	Proyecto de inversión	121210.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121210.98, modificado:114185.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 53518	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53518	5	7	4	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 O PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 494 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PIS SABA UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 SEGU, lon:-89.5806229, lat:21.09416675}}	04-06-2022	16-10-2022	114185.28	114185.28	114185.28	114185.28	114185.28	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:PROCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}_FIN, 2105760/proyecto _PROCESO}	(2105760/proyecto _INICIO, 2105760/proyecto _PROCESO, 2105760/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105772	Proyecto de inversión	9352.48	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9352.48, modificado:9392.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 53845	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53845	5	2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.79]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE BS A 386 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR A 39 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A Y 30 M, lon:-89.6588229, lat:20.8962703}}	08-06-2022	06-10-2022	9392.6	9392.6	9392.6	9392.6	9392.6	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVAC PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.7]}_FIN	(2105772/proyecto _INICIO, 2105772/proyecto _PROCESO, 2105772/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112514	Proyecto de inversión	133675.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:132396.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 129246	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	129246	5	1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 151 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 8, lon:-89.6543201, lat:20.92031971}}	10-08-2022	08-12-2022	132396.15	132396.15	132396.15	132396.15	132396.15	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}_FIN	(2112514/proyecto _INICIO, 2112514/proyecto _PROCESO, 2112514/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112527	Proyecto de inversión	8692.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8692.24, modificado:8692.23}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 129298	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	129298	5	2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.36, meta_modificada:26.36]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 151 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 8, lon:-89.6543963, lat:20.9201769}}	10-08-2022	08-12-2022	8692.23	8692.23	8692.23	8692.23	8692.23	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.3]}_FIN	(2112527/proyecto _INICIO, 2112527/proyecto _PROCESO, 2112527/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115890	Proyecto de inversión	205668.34	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205668.34, modificado:209205.84}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143624	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143624	5	45	43	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.04, meta_modificada:309.04]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 96-1 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.352 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URRIBANA FEDERAL AGUSTIN FRA. lon:-89.65582423, lat:20.90873283}}	27-07-2022	29-09-2022	209205.84	209205.84	209205.84	209205.84	209205.84	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6141-090, contratista:ING. ALBERTO DE JESUS GÓMEZ SULLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:739997.83, importe_modificado:735376.22}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.04]}_FIN	(2115890/proyecto _INICIO, 2115890/proyecto _PROCESO, 2115890/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115901	Proyecto de inversión	625078.44	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625078.44, modificado:591849.11}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143675	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143675	5	51	31	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.25, meta_modificada:827.25]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 173 A INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 A Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 815 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLEDA UBICADO EN LA CALLE 98 X 177 V, lon:-89.65473546, lat:20.90626781}}	27-07-2022	29-09-2022	591849.11	591849.11	591849.11	591849.11	591849.11	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V172-FICON-6141-089, contratista:PUANISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:625078.44, importe_modificado:59028.68}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.25]}_FIN	(2115901/proyecto _INICIO, 2115901/proyecto _PROCESO, 2115901/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104985	Proyecto de inversión	106811.54	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.54, modificado:106379.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH - 32619	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32619	5	4	4	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.14, meta_modificada:35.14]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 143 364 INTERIOR 0 O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 636 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y PARQUE UBICADO EN LA CAL, lon:-89.6530999, lat:20.92150706}}	28-06-2022	05-10-2022	106379.62	106379.62	106379.62	106379.62	106379.62	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:102993.19, importe_modificado:102806.33}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.14]}_FIN	(2104985/proyecto _INICIO, 2104985/proyecto _PROCESO, 2104985/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104999	Proyecto de inversión	161623.88	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161623.88, modificado:148845.86}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHO SUR - 32755	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32755	5	1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 162 289 INTERIOR 0 O COLONIA SAN JOSE TECHO SUR, 97288 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 59-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TECHO SUR UBICADO EN LA CALLE 155 X 58 Y 60 AV, lon:-89.6544795, lat:20.91001348}}	12-07-2022	09-11-2022	148845.86	148845.86	148845.86	148845.86	148845.86	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUJACA, S.A. S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:214391.51, importe_modificado:214375.01}}	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}_FIN	(2104999/proyecto _INICIO, 2104999/proyecto _PROCESO, 2104999/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105389	Proyecto de inversión	155936.82	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155936.82, modificado:156646.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 42611	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42611	5	5	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{g1: {fve_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 109 298 INTERIOR 0 O COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 111, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 620 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO BARBACHANO LEON UBICADA EN, lon:-89.6119732, lat:20.94132683}}	07-06-2022	19-10-2022	156646.75	156646.75	156646.75	156646.75	156646.75	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANNAK INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2788288.39}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}_FIN	(2105389/proyecto _INICIO, 2105389/proyecto _PROCESO, 2105389/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO ABL	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION	
2022	5	YUC20302105393	Proyecto de inversión	134316.03	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134316.03, modificado:137792.71])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION JUAN PABLO II -42666	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42666	5		3	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 513 INTERIOR O 0 ASECCIONAMIENTO AMPLIACION JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 230 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74, lon:-89.68380028, lat:20.96833823]]	13-07-2022	03-11-2022	137792.71	137792.71	137792.71	137792.71	137792.71	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179522.48, importe_modificado:1766520.86]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105393/proyecto_INICIO, 2105393/proyecto_PROCESO, 2105393/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105394	Proyecto de inversión	127088.5	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.5, modificado:125204.25])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION JUAN PABLO II -42696	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42696	5		2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 416 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO AMPLIACION JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 110 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN GARCIA PONCE I, lon:-89.68249108, lat:20.97140627]]	13-07-2022	03-11-2022	125204.25	125204.25	125204.25	125204.25	125204.25	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179522.48, importe_modificado:1766520.86]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105394/proyecto_INICIO, 2105394/proyecto_PROCESO, 2105394/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105396	Proyecto de inversión	183785.66	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183785.66, modificado:168968.16])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO -42741	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42741	5		1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 476 LL INTERIOR O 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 377 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PIEDRA UBICADA EN C, lon:-89.63731588, lat:20.9765773]]	26-07-2022	02-11-2022	168968.16	168968.16	168968.16	168968.16	168968.16	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1020480.74]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105396/proyecto_INICIO, 2105396/proyecto_PROCESO, 2105396/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105397	Proyecto de inversión	9791.49	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791.49, modificado:11672.05])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO -42825	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42825	5		2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.6, meta_modificada:24.6]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 D 482 INTERIOR O 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 93 Y CALLE 95, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 290 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE MONTEJO Y LEON UBICADO EN CALLE, lon:-89.6539501, lat:20.9491702]]	28-06-2022	05-10-2022	11672.05	11672.05	11672.05	11672.05	11672.05	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratos:MG, JOSÉ LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029061.33]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.6]]	(2105397/proyecto_INICIO, 2105397/proyecto_PROCESO, 2105397/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105399	Proyecto de inversión	57408.34	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57408.34, modificado:50737.3])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR -42958	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42958	5		2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.2]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 D 482 INTERIOR O 0 COLONIA EL PORVENIR, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134 B Y CALLE 136, CALLE 43 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 370 MTS DEL PARQUE EL PORVENIR UBICADO EN CALLE 41 X 1, lon:-89.66645195, lat:20.99962125]]	07-06-2022	19-10-2022	50737.3	50737.3	50737.3	50737.3	50737.3	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratos:POCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.2]]	(2105399/proyecto_INICIO, 2105399/proyecto_PROCESO, 2105399/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105779	Proyecto de inversión	86711.68	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86711.68, modificado:82504.0])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 54045	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54045	5		2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 A 386 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 75 MTS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION PENINSULAR DE LA CFE UBICADA EN CA, lon:-89.65888229, lat:20.89622703]]	08-06-2022	06-10-2022	82504	82504	82504	82504	82504	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2125374.62]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0]]	(2105779/proyecto_INICIO, 2105779/proyecto_PROCESO, 2105779/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105787	Proyecto de inversión	95849.28	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95849.28, modificado:91427.06])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 54287	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54287	5		2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 A 388 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 75 MTS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION PENINSULAR DE LA CFE UBICADA EN, lon:-89.65847548, lat:20.89644064]]	08-06-2022	06-10-2022	91427.06	91427.06	91427.06	91427.06	91427.06	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2125374.62]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0]]	(2105787/proyecto_INICIO, 2105787/proyecto_PROCESO, 2105787/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105791	Proyecto de inversión	11334.02	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11334.02, modificado:11084.26])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 54577	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54577	5		2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.16]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 490 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS AL PONIENTE DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VI, lon:-89.65545491, lat:20.90952629]]	08-06-2022	06-10-2022	11084.26	11084.26	11084.26	11084.26	11084.26	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:ARQUES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2206413.99, importe_modificado:2200119.61]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.16]]	(2105791/proyecto_INICIO, 2105791/proyecto_PROCESO, 2105791/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112077	Proyecto de inversión	70562.12	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70562.12, modificado:70182.01])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II -127200	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	127200	5		2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.52, meta_modificada:31.52]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 683 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICAD, lon:-89.65414587, lat:20.92032127]]	10-08-2022	08-12-2022	70182.01	70182.01	70182.01	70182.01	70182.01	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.52]]	(2112077/proyecto_INICIO, 2112077/proyecto_PROCESO, 2112077/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112554	Proyecto de inversión	75523.62	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75523.62, modificado:75014.18])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II -129408	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	129408	5		2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.9, meta_modificada:29.9]]	1	[geo: [eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 8, lon:-89.65499863, lat:20.92017691]]	10-08-2022	08-12-2022	75014.18	75014.18	75014.18	75014.18	75014.18	[teto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.9]]	(2112554/proyecto_INICIO, 2112554/proyecto_PROCESO, 2112554/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INCI PIO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMI TIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022		5	YUC20302115541	Proyecto de inversión	763378.07	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763378.07, modificado:715692.48})	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142543	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142543	5	138	106	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.2, meta_modificada:1152.26]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 96-1 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 892 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR U, lon: -89.65368798, lat:20.90957288}}	26-07-2022	12-10-2022	715692.48	715692.48	715692.48	715692.48	715692.48	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-6141-086, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1391350.02, importe_modificado:1391350.02}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1152.26]} {meta2: [2115541/proyecto _FIN, 2115541/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105010	Proyecto de inversión	6493.6	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.6, modificado:8411.6})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 32901	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32901	5	2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.82]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:95, direccion:CALLE 18 INTERIOR O PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE LA COMSARIA MOLAS A 210 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 229 MTS AL NORTE, lon: -89.62932627, lat:20.81805657}}	21-06-2022	02-11-2022	8411.6	8411.6	8411.6	8411.6	8411.6	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:22.82]} {meta2: [2105010/proyecto _FIN, 2105010/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105016	Proyecto de inversión	156171.69	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156171.69, modificado:151388.48})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 33080	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33080	5	4	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:97, direccion:CALLE 31 DIAG INTERIOR O PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 28 X 31 DIAS. AVANZAR 85 MTS AL ORIENTE SOBRE CALLE 31 DIAGONAL H, lon: -89.71705912, lat:21.07826343}}	07-06-2022	19-10-2022	151388.48	151388.48	151388.48	151388.48	151388.48	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLOCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35}}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta2: [2105016/proyecto _FIN, 2105016/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105019	Proyecto de inversión	6493.6	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.6, modificado:5545.02})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 33101	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33101	5	1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:95, direccion:CALLE 21 INTERIOR O PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE CARRETERA A DOZYAXCHE, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE A 365 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon: -89.62362821, lat:20.8144937}}	21-06-2022	02-11-2022	5545.02	5545.02	5545.02	5545.02	5545.02	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:17.0]} {meta2: [2105019/proyecto _FIN, 2105019/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105024	Proyecto de inversión	156982.63	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156982.63, modificado:159231.07})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 33154	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33154	5	2	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR O PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 298 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN CALLE 28 X 31 Y 31A DE LA COMSARIA NOC AC AVANZ, lon: -89.71872496, lat:21.0774351}}	07-06-2022	19-10-2022	159231.07	159231.07	159231.07	159231.07	159231.07	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLOCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35}}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta2: [2105024/proyecto _FIN, 2105024/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105027	Proyecto de inversión	129564.09	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:150503.76})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 33252	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33252	5	2	5	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR O PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMSARIA DE MOLAS A 210 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 288 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon: -89.62627111, lat:20.81809273}}	21-06-2022	02-11-2022	150503.76	150503.76	150503.76	150503.76	150503.76	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta2: [2105027/proyecto _FIN, 2105027/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105405	Proyecto de inversión	49516.86	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49516.86, modificado:49516.86})	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHO SUR - 43167	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43167	5	1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 56-A 366 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECHO SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TECHO SUR UBICADO EN LA CALLE 60 X 153 Y 155 AVANZAR 80, lon: -89.6378474, lat:20.91027903}}	12-07-2022	09-11-2022	49516.86	49516.86	49516.86	49516.86	49516.86	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCIWA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01}}	{meta1: [unidad_me dida:Tanque(s), avance:1.0]} {meta2: [2105405/proyecto _FIN, 2105405/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105407	Proyecto de inversión	124842.95	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124842.95, modificado:124842.91})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REION - 43197	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43197	5	3	4	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 24 A 305 INTERIOR O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REION, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 350 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REION, lon: -89.66657757, lat:20.92923352}}	12-07-2022	16-11-2022	124842.91	124842.91	124842.91	124842.91	124842.91	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56}}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta2: [2105407/proyecto _FIN, 2105407/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105410	Proyecto de inversión	54838.15	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54838.15, modificado:54421.06})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHO SUR - 43295	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43295	5	1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.57, meta_modificada:19.57]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 46 815 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECHO SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 131 Y CALLE 133, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HEROES A 510 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 133 Y 58 MTS AL N, lon: -89.62340118, lat:20.92253411}}	12-07-2022	09-11-2022	54421.06	54421.06	54421.06	54421.06	54421.06	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCIWA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:19.57]} {meta2: [2105410/proyecto _FIN, 2105410/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105411	Proyecto de inversión	137210.76	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137210.76, modificado:139252.55})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO INALAMBRIKA - 43233	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43233	5	1	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 90 380 INTERIOR O COLONIA INALAMBRIKA, 97009 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEPORTIVO INALAMBRIKA UBICADO EN CALLE 38A X 45 COLONIA INALAMBRIKA, lon: -89.64283847, lat:20.98188118}}	10-08-2022	17-11-2022	139252.55	139252.55	139252.55	139252.55	139252.55	{teto:1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. S, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086019.49}}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta2: [2105411/proyecto _FIN, 2105411/proyecto _PROCESO]}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI DA	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022	5	YUC20302105420	Proyecto de inversión	126872.82	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126872.82, modificado:123685.31])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 43550	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43550	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 43 310 INTERIOR O COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS RAYTOS DE SOL A 131 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 113 MTS AL, lon:-89.67224808, lat:20.92368958]]	14-07-2022	21-10-2022	123685.31	123685.31	123685.31	123685.31	123685.31	123685.31	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA S, HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105420/proyecto _FIN_2105420/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105422	Proyecto de inversión	126872.82	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126872.82, modificado:129519.92])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 43625	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43625	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 4 407 INTERIOR O COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE SAN MARCOS NOCOH A 116 MTS AL NORE SOBRE LA CALLE 10 419 MTS AL ORE, lon:-89.6705942, lat:20.92841508]]	14-07-2022	21-10-2022	129519.92	129519.92	129519.92	129519.92	129519.92	129519.92	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA S, HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105422/proyecto _FIN_2105422/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105806	Proyecto de inversión	7564.92	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7564.92, modificado:7027.49])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55294	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55294	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.46]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 96-A 508 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.442 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VII, lon:-89.65632284, lat:20.90884468]]	08-06-2022	06-10-2022	7027.49	7027.49	7027.49	7027.49	7027.49	7027.49	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-041, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:21.46]]	(2105806/proyecto _FIN_2105806/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105809	Proyecto de inversión	67645.13	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67645.13, modificado:67339.81])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55416	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55416	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 96-A 247 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.442 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VII, lon:-89.65632284, lat:20.90884468]]	08-06-2022	06-10-2022	67339.81	67339.81	67339.81	67339.81	67339.81	67339.81	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-041, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:24.0]]	(2105809/proyecto _FIN_2105809/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118526	Proyecto de inversión	130371.39	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130371.39, modificado:131468.96])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0112 - 155333	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155333	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 A 247 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE 50, lon:-89.64821702, lat:20.89233341]]	06-09-2022	28-12-2022	131468.96	131468.96	131468.96	131468.96	131468.96	131468.96	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:277807.02, importe_modificado:277807.02]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118526/proyecto _FIN_2118526/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118537	Proyecto de inversión	6689.62	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6689.62, modificado:6689.62])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0113 - 155362	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155362	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:19.8]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 A 247 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE 50, lon:-89.64821702, lat:20.89233341]]	06-09-2022	28-12-2022	6689.62	6689.62	6689.62	6689.62	6689.62	6689.62	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:277807.02, importe_modificado:277807.02]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:19.8]]	(2118537/proyecto _FIN_2118537/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119900	Proyecto de inversión	108604.08	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:115179.89])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0654 - 161193	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161193	5	2	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 84-A 539 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65715564, lat:20.90593734]]	06-09-2022	21-12-2022	115179.89	115179.89	115179.89	115179.89	115179.89	115179.89	115179.89	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-130, contratista:UMRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:231706.63, importe_modificado:232605.151]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2119900/proyecto _FIN_2119900/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120905	Proyecto de inversión	129747.07	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129747.07, modificado:124722.09])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0666 - 165509	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165509	5	3	1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 84-A 539 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.003 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X, lon:-89.65483717, lat:20.90736407]]	06-09-2022	21-12-2022	124722.09	124722.09	124722.09	124722.09	124722.09	124722.09	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2120905/proyecto _FIN_2120905/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120912	Proyecto de inversión	89522.65	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89522.65, modificado:78228.47])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0640 - 165540	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165540	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.4, meta_modificada:27.4]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 94-A 534 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.015 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X, lon:-89.65464556, lat:20.90746991]]	06-09-2022	21-12-2022	78228.47	78228.47	78228.47	78228.47	78228.47	78228.47	78228.47	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:27.4]]	(2120912/proyecto _FIN_2120912/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120927	Proyecto de inversión	129747.07	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129747.07, modificado:127053.18])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 01 0641 - 165602	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165602	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 94-A 534 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-B Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.025 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 1, lon:-89.65464556, lat:20.90746991]]	06-09-2022	21-12-2022	127053.18	127053.18	127053.18	127053.18	127053.18	127053.18	127053.18	[foto:1: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:022-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2120927/proyecto _FIN_2120927/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302104706	Proyecto de inversión	126424.61	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:102333.56))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULIA ASENTAMIENTO SUSULIA - 26798	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26798	5	3	5	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 O PUEBLO SUSULIA 97314 SUSULIA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 80 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 20 SEGUIR 80 M, lon: -89.6977460, lat:20.9730493))	21-06-2022	19-10-2022	102333.56	102333.56	102333.56	102333.56	102333.56	102333.56	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TRANAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53))	{(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2104706/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104711	Proyecto de inversión	181987.73	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181987.73, modificado:160468.9))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE - 26886	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26886	5	1	0	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 O PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACHE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 Y 23 Y 22 DE LA COMISARIA TAMANACHE AVANZAR 195, lon: -89.64823101, lat:21.1266074))	21-06-2022	02-11-2022	160468.9	160468.9	160468.9	160468.9	160468.9	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LABRA, convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2026426.41))	{(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2104711/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106135	Proyecto de inversión	8593.88	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8593.88, modificado:8500.14))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHD - 62353	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62353	5	1	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.95, meta_modificada:26.95)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 379 INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHD, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 923 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 191 X 60 Y 6, lon: -89.63353008, lat:20.89984975))	12-07-2022	09-11-2022	8590.14	8590.14	8590.14	8590.14	8590.14	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:231809.24, importe_modificado:232845.13))	{(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.95))	(2106135/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118740	Proyecto de inversión	112858.26	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:114075.82))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0191 - 156161	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156161	5	2	4	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 233 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon: -89.64842161, lat:20.89223957))	06-09-2022	28-12-2022	114075.82	114075.82	114075.82	114075.82	114075.82	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2798110.9))	{(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2118740/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118741	Proyecto de inversión	112789.29	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:117636.57))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0190 - 156162	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156162	5	1	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 241 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 871 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y, lon: -89.64800638, lat:20.89244348))	06-09-2022	30-12-2022	117636.57	117636.57	117636.57	117636.57	117636.57	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249945.58, importe_modificado:3258056.34))	{(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2118741/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118753	Proyecto de inversión	134649.85	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:135148.79))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0202 - 156205	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156205	5	2	0	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 243 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 864 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y, lon: -89.64806623, lat:20.89235628))	06-09-2022	30-12-2022	135148.79	135148.79	135148.79	135148.79	135148.79	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249945.58, importe_modificado:3258056.34))	{(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2118753/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118754	Proyecto de inversión	134618.34	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:133828.86))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0192 - 156207	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156207	5	2	4	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 233 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon: -89.64842161, lat:20.89223957))	06-09-2022	28-12-2022	133828.86	133828.86	133828.86	133828.86	133828.86	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2798110.9))	{(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2118754/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118765	Proyecto de inversión	112789.29	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:117553.87))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0201 - 156297	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156297	5	2	0	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 243 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 864 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y, lon: -89.64806623, lat:20.89235628))	06-09-2022	30-12-2022	117553.87	117553.87	117553.87	117553.87	117553.87	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249945.58, importe_modificado:3258056.34))	{(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2118765/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118767	Proyecto de inversión	112858.26	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:115225.9))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0205 - 156306	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156306	5	2	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 237 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon: -89.64862466, lat:20.89222959))	06-09-2022	28-12-2022	115225.9	115225.9	115225.9	115225.9	115225.9	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2798110.9))	{(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2118767/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119108	Proyecto de inversión	35998.01	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35998.01, modificado:34457.85))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0632 - 157704	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157704	5	1	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.64, meta_modificada:8.64)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 420 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 923 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon: -89.65668902, lat:20.90577934))	06-09-2022	21-12-2022	24457.85	24457.85	24457.85	24457.85	24457.85	{(tto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista: S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55))	{(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.64))	(2119108/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20302119114	Proyecto de inversión	5097.21	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5097.21, modificado:4795.64])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0624 - 157751	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157751	5	3	3	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.01, meta_modificada:14.01]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 421 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 882 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X, lon:-89.65668953, lat:20.96593906]]	06-09-2022	21-12-2022	4795.64	4795.64	4795.64	4795.64	4795.64	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contrata:1 S.C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:242976.54 importe_modificado:2512968.55]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:14.01]]	(2119114/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104346	Proyecto de inversión	60992.94	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60992.94, modificado:52485.01])	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHZIBICHÉN - 4438	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	4438	5	9	8	0	[meta: [unidad_medida:Pisetas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 O PUEBLO TAHZIBICHÉN, 97315 TAHZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 210 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 HASTA LA CAL, lon:-89.59912667, lat:20.98419506]]	18-04-2022	18-08-2022	52485.01	52485.01	52485.01	52485.01	52485.01	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT12-FICON-6142-012, contrata:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:956088.87, importe_modificado:857724.42]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:2.0]]	(2104346/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104347	Proyecto de inversión	209153.67	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209153.67, modificado:190142.25])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 4445	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	4445	5	12	10	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.2]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 O PUEBLO CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 110 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y, lon:-89.72797674, lat:20.97416788]]	18-04-2022	18-08-2022	190142.25	190142.25	190142.25	190142.25	190142.25	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6141-015, contrata:INGENIERO CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1228974.42 importe_modificado:1098569.82]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:340.2]]	(2104347/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106197	Proyecto de inversión	64700.75	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64700.75, modificado:55733.81])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64037	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64037	5	2	1	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.68, meta_modificada:19.68]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 251 A INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XILICH UBICADO EN LA CALLE 149 X, lon:-89.64134125, lat:20.91861583]]	13-07-2022	20-10-2022	55733.81	55733.81	55733.81	55733.81	55733.81	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contrata:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069641.78]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:19.68]]	(2106197/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106198	Proyecto de inversión	125109.11	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125109.11, modificado:89578.38])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64060	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64060	5	2	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 251 A INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XILICH UBICADO EN LA CALLE 149 X, lon:-89.64134125, lat:20.91861583]]	13-07-2022	20-10-2022	89578.38	89578.38	89578.38	89578.38	89578.38	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contrata:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069641.78]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106198/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106199	Proyecto de inversión	66976.28	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66976.28, modificado:66064.26])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA - 64067	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64067	5	1	3	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.86, meta_modificada:27.86]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 440 INTERIOR 0 O COLONIA EL NOBLE AGRICOLA, MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL NOBLE AGRICOLA A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 20 MTS AL PONTE, lon:-89.67872106, lat:20.91238931]]	12-07-2022	16-11-2022	66064.26	66064.26	66064.26	66064.26	66064.26	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-060, contrata:MARIBO CALIXTO DEANDA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99 importe_modificado:2744776.56]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:27.86]]	(2106199/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106200	Proyecto de inversión	5579.45	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5579.45, modificado:8222.25])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64073	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64073	5	2	1	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.98, meta_modificada:16.98]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 251 A INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XILICH UBICADO EN LA CALLE 149 X, lon:-89.64134125, lat:20.91861583]]	13-07-2022	20-10-2022	8222.25	8222.25	8222.25	8222.25	8222.25	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contrata:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069641.78]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:16.98]]	(2106200/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106203	Proyecto de inversión	9421.07	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9421.07, modificado:10305.09])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XILICH III - 64128	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64128	5	2	2	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.4, meta_modificada:35.4]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 A 680 INTERIOR 0 O COLONIA SAN ANTONIO XILICH II, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 169 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA S, lon:-89.65190541, lat:20.89946075]]	14-07-2022	21-10-2022	10305.09	10305.09	10305.09	10305.09	10305.09	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contrata:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:35.4]]	(2106203/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106206	Proyecto de inversión	66576.03	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66576.03, modificado:69055.68])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHOH SUR - 64161	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64161	5	1	3	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.67, meta_modificada:29.67]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 311 INTERIOR 0 O COLONIA SAN JOSE TECHOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 145 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 236 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO PEÑA UBICADA EN LA CA, lon:-89.63761675, lat:20.91670654]]	12-07-2022	09-11-2022	69055.68	69055.68	69055.68	69055.68	69055.68	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contrata:CONSTRUCIVA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:29.67]]	(2106206/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106211	Proyecto de inversión	125655.25	(ffi: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125655.25, modificado:129013.02])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHOH SUR - 64233	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64233	5	1	3	0	[meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 311 INTERIOR 0 O COLONIA SAN JOSE TECHOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 145 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 236 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO PEÑA UBICADA EN LA CA, lon:-89.63761675, lat:20.91670654]]	12-07-2022	09-11-2022	129013.02	129013.02	129013.02	129013.02	129013.02	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contrata:CONSTRUCIVA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(2106211/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P OBLACION DA	P OBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302116418	Proyecto de inversión	123508.98	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:11926.87])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0352 - 34584	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	145884	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 61 INTERIOR O D COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 885 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SE, lon:-89.6724558, lat:20.9142742])	23-08-2022	07-12-2022	121926.87	121926.87	121926.87	121926.87	121926.87	121926.87	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2116418/proyecto _INICIO, 2116418/proyecto _PROCESO, 2116418/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302113333	Proyecto de inversión	124442.34	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124442.34, modificado:124442.34])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH - 133291	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133291	5	4	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 80 859 INTERIOR O D COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 141 Y CALLE 149, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 78 X 127 Y, lon:-89.66495401, lat:20.92211621])	10-08-2022	08-12-2022	124442.34	124442.34	124442.34	124442.34	124442.34	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:226510.17, importe_modificado:226510.17])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2113333/proyecto _INICIO, 2113333/proyecto _PROCESO, 2113333/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302113349	Proyecto de inversión	157421.56	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157421.56, modificado:177464.57])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 133346	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133346	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:75, direccion:CALE 11 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CONSABRIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 90 MTS AL PON, lon:-89.7059009, lat:21.0230709])	10-08-2022	22-12-2022	177464.57	177464.57	177464.57	177464.57	177464.57	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-088, contratista:ICP GRUPO CONSTRUCTO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2113349/proyecto _INICIO, 2113349/proyecto _PROCESO, 2113349/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118797	Proyecto de inversión	112858.26	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:114637.74])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0232 - 156418	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156418	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 175 421 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.6587058, lat:20.89189675])	06-09-2022	28-12-2022	114637.74	114637.74	114637.74	114637.74	114637.74	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:S.C. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279807.02, importe_modificado:2798110.9])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2118797/proyecto _INICIO, 2118797/proyecto _PROCESO, 2118797/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119135	Proyecto de inversión	43287.55	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43287.55, modificado:36362.06])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0625 - 157813	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157813	5	3	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.47, meta_modificada:16.47]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 175 421 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 882 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X, lon:-89.65680953, lat:20.90593906])	06-09-2022	21-12-2022	36362.06	36362.06	36362.06	36362.06	36362.06	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:242976.54, importe_modificado:2512968.55])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:16.47])	(2119135/proyecto _INICIO, 2119135/proyecto _PROCESO, 2119135/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119962	Proyecto de inversión	785577.46	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785577.46, modificado:742325.82])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0429 - 161499	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161499	5	108	113	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE CONDONA COMO CALLE 80 A INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-2 Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROCIO DEL ALBA RUIZ CARRILLO UBICADA EN CALLE, lon:-89.64881762, lat:20.89343905])	27-09-2022	28-12-2022	742325.82	742325.82	742325.82	742325.82	742325.82	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:AP22-FICON-6131-136, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1317620.37, importe_modificado:1315266.21])	(meta1: [unidad_me dida:Metros lineales, avance:915.0])	(2119962/proyecto _INICIO, 2119962/proyecto _PROCESO, 2119962/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302104373	Proyecto de inversión	498100.51	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498100.51, modificado:467562.62])	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 5611	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	5611	5	293	294	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:238, direccion:CALE 21 INTERIOR O D PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA MÉRIDA PROGRESO CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA DE TAMANCHÉ, lon:-89.64137572, lat:21.13949543])	18-04-2022	18-08-2022	467562.62	467562.62	467562.62	467562.62	467562.62	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:V122-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1254665.5])	(meta1: [unidad_me dida:Piezas, avance:18.0])	(2104373/proyecto _INICIO, 2104373/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106212	Proyecto de inversión	75341.07	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75341.07, modificado:76561.36])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 64239	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64239	5	4	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.28, meta_modificada:30.28]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 2 319 A INTERIOR O D COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNDA DEPORTIVA SINDICATO NACIONAL DE HARINEROS PANIFICADORES A 160 MTS AL, lon:-89.6648999, lat:20.92441197])	12-07-2022	16-11-2022	76561.36	76561.36	76561.36	76561.36	76561.36	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:30.28])	(2106212/proyecto _INICIO, 2106212/proyecto _PROCESO, 2106212/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106216	Proyecto de inversión	97358.3	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97358.3, modificado:83641.0])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHON - 64372	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64372	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.6, meta_modificada:36.6]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 78 413 INTERIOR O D COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHON, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 6, lon:-89.63424665, lat:20.9019138])	12-07-2022	09-11-2022	83641	83641	83641	83641	83641	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISIÓN Y AUDITORIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:36.6])	(2106216/proyecto _INICIO, 2106216/proyecto _PROCESO, 2106216/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106219	Proyecto de inversión	66592.82	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66592.82, modificado:66592.8])	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 64415	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64415	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	(feto1: [fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 137 232 INTERIOR O D COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNDA DEPORTIVA SINDICATO NACIONAL DE HARINEROS PANIFICADORES A 160 MTS AL, lon:-89.6655541, lat:20.9236007])	12-07-2022	16-11-2022	66592.8	66592.8	66592.8	66592.8	66592.8	(feto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56])	(meta1: [unidad_me dida:Tanque(s), avance:1.0])	(2106219/proyecto _INICIO, 2106219/proyecto _PROCESO, 2106219/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	P CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_REYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2022	5	YUC20302106222	Proyecto de inversión	128364.76	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128364.76, modificado:112386.1])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 64493	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64493	5		2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 197 534 INTERIOR 0 O COLONIA JACINTO CANEK, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 53 MTS AL PONIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA AQUILES CORDOVA MORAN UBICADA EN LA , lon=-89.61978197, lat:20.8808293])	12-07-2022	09-11-2022	112386.1	112386.1	112386.1	112386.1	112386.1	112386.1	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2159809.24, importe_modificado:2328451.33]}	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106222/proyecto_2106222/proceso_2106222/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106223	Proyecto de inversión	139926.57	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139926.57, modificado:140330.56])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64524	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64524	5		3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 51 400 INTERIOR 0 O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 255 MTS AL NOR, lon=-89.6792421, lat:20.9169483])	12-07-2022	16-11-2022	140330.56	140330.56	140330.56	140330.56	140330.56	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56]}	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106223/proyecto_2106223/proceso_2106223/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106228	Proyecto de inversión	108758.29	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108758.29, modificado:108773.39])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64581	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64581	5		3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 55 400 INTERIOR 0 O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZA, lon=-89.6792421, lat:20.9169483])	12-07-2022	16-11-2022	108773.39	108773.39	108773.39	108773.39	108773.39	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56]}	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106228/proyecto_2106228/proceso_2106228/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106231	Proyecto de inversión	117604.93	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64625	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64625	5		4	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 63 303 INTERIOR 0 O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZA, lon=-89.6792421, lat:20.9169483])	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56]}	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106231/proyecto_2106231/proceso_2106231/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106234	Proyecto de inversión	117604.93	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64681	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64681	5		5	4	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 14 453 INTERIOR 0 O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 59 Y 59 A, lon=-89.67423544, lat:20.91408571])	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56]}	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106234/proyecto_2106234/proceso_2106234/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302112977	Proyecto de inversión	133675.29	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:132396.15])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II -131639	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131639	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151 A PRIVADA INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 682 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO , lon=-89.65414653, lat:20.92026986])	10-08-2022	08-12-2022	132396.15	132396.15	132396.15	132396.15	132396.15	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17]}	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2112977/proyecto_2112977/proceso_2112977/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118552	Proyecto de inversión	67488.06	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67488.06, modificado:55350.41])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNJUNCAN PROYECTO 222 02 0114 - 155458	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155458	5		2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.35, meta_modificada:23.35]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 189 A 247 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNJUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNJUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon=-89.64821700, lat:20.89233341])	06-09-2022	28-12-2022	55350.41	55350.41	55350.41	55350.41	55350.41	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:RIVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:279807.02, importe_modificado:2798110.91]}	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.35]]	(2118552/proyecto_2118552/proceso_2118552/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118565	Proyecto de inversión	134618.34	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:140878.75])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNJUNCAN PROYECTO 222 02 0144 - 155519	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155519	5		2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 189 A 251 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNJUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNJUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon=-89.64829311, lat:20.89235787])	06-09-2022	28-12-2022	140878.75	140878.75	140878.75	140878.75	140878.75	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:RIVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:279807.02, importe_modificado:2798110.91]}	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118565/proyecto_2118565/proceso_2118565/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119150	Proyecto de inversión	138020.31	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138020.31, modificado:133639.78])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0626 - 157865	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157865	5		3	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 175 421 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96-B. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 882 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X, lon=-89.65680953, lat:20.90593906])	06-09-2022	21-12-2022	133639.78	133639.78	133639.78	133639.78	133639.78	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55]}	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2119150/proyecto_2119150/proceso_2119150/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302119158	Proyecto de inversión	66577.91	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66577.91, modificado:68328.79])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 01 0593 - 157881	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157881	5		1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.88, meta_modificada:21.88]]	1	([geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 173 A 397 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 954 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X, lon=-89.6543157, lat:20.90719755])	06-09-2022	21-12-2022	68328.79	68328.79	68328.79	68328.79	68328.79	{[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55]}	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.88]]	(2119158/proyecto_2119158/proceso_2119158/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONS ABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302106236	Proyecto de inversión	122043.8	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122043.8, modificado:117678.67])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 64696	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64696	5		2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 62 123 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187E Y, lon:-89.63970173, lat:20.89487942])	26-07-2022	02-11-2022	117678.67	117678.67	117678.67	117678.67	117678.67	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA BIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1020480.74])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106236/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106238	Proyecto de inversión	117604.93	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64717	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64717	5		3	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 14 503 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75-A Y CALLE 77, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 50 AVANZ, lon:-89.67443383, lat:20.90639703])	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-086, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106238/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106240	Proyecto de inversión	117604.93	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64807	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64807	5		2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 10 482 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA QUINTA MAYA UBICADO EN LA CALLE 63B X 8C Y 10 AVANZAR 43 MT, lon:-89.67294063, lat:20.91062829])	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-088, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106240/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106241	Proyecto de inversión	128366.97	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128366.97, modificado:141827.04])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64814	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64814	5		3	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 10 482 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 A Y CALLE 78 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS DEL CENSO SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 70 X 149 Y 151, lon:-89.64045581, lat:20.91574933])	13-07-2022	20-10-2022	141827.04	141827.04	141827.04	141827.04	141827.04	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAULICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:106922.29, importe_modificado:106941.78])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106241/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106243	Proyecto de inversión	57389.14	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57389.14, modificado:55532.68])	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANTARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YUCCH II - 64866	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64866	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 130 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO YUCCH II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 732 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALL, lon:-89.65602827, lat:20.90942163])	14-07-2022	21-10-2022	55532.68	55532.68	55532.68	55532.68	55532.68	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-090, contratista:ARTICULOS ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16])	[meta1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0]]	(2106243/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106244	Proyecto de inversión	117604.93	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:119092.57])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64881	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64881	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 10 482 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA QUINTA MAYA UBICADO EN LA CALLE 63B X 8C Y 10 AVANZAR 275 M, lon:-89.67466984, lat:20.90899607])	12-07-2022	16-11-2022	119092.57	119092.57	119092.57	119092.57	119092.57	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-088, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106244/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117322	Proyecto de inversión	140043.62	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140043.62, modificado:127820.52])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO. PROYECTO 222 02 0303 - 149882	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149882	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 163 A 284 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL SUR DEL MODULO DE REBILITACION RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE 163 A, lon:-89.64315884, lat:20.91237777])	23-08-2022	30-11-2022	127820.52	127820.52	127820.52	127820.52	127820.52	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREVON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27])	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2117322/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302113012	Proyecto de inversión	48841.9	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48841.9, modificado:72126.33])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 131764	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131764	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.35, meta_modificada:15.35]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 387 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.69867703, lat:21.01962856])	10-08-2022	22-12-2022	72126.33	72126.33	72126.33	72126.33	72126.33	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.35]]	(2113012/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118592	Proyecto de inversión	72075.29	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72075.29, modificado:66723.8])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0182 - 155631	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155631	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.75, meta_modificada:34.75]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 189 B 207 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64605246, lat:20.89228718])	06-09-2022	28-12-2022	66723.8	66723.8	66723.8	66723.8	66723.8	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279807.02, importe_modificado:2798110.91])	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.75]]	(2118592/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106274	Proyecto de inversión	69683.24	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69683.24, modificado:59397.91])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TELCOH - 65385	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65385	5		0	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.65, meta_modificada:23.65]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 185 409 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TELCOH, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 658 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 6, lon:-89.63478784, lat:20.90022616])	12-07-2022	09-11-2022	53937.91	53937.91	53937.91	53937.91	53937.91	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2318089.24, importe_modificado:2328451.33])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.65]]	(2106274/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC20302106276	Proyecto de inversión	178810.5	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178810.5, modificado:182203.0])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA - 65407	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65407	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 65 INTERIOR O COLONIA EL NOBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 335 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.67941173, lat:20.9113901])	12-07-2022	16-11-2022	182203	182203	182203	182203	182203	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:274478.99, importe_modificado:2744776.56])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2106276/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106278	Proyecto de inversión	59354.8	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59354.8, modificado:59354.79])	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA - 65452	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65452	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 31 476 INTERIOR A COLONIA EL NOBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 59 Y 55 MTS AL NORTE, lon:-89.68366593, lat:20.91414007])	12-07-2022	16-11-2022	59354.79	59354.79	59354.79	59354.79	59354.79	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:274478.99, importe_modificado:2744776.56])	([meta1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0]])	([2106278/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116485	Proyecto de inversión	125071.49	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125071.49, modificado:127597.83])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAV PROYECTO 222 02 0327 - 146163	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146163	5	5	4	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 69 B 1011 INTERIOR O COLONIA NUEVA MULSAV, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 A Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 332 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO EN LA CALLE 69, lon:-89.66491424, lat:20.95887635])	23-08-2022	07-12-2022	127597.83	127597.83	127597.83	127597.83	127597.83	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2116485/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116496	Proyecto de inversión	136807.96	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136807.96, modificado:136453.23])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAV PROYECTO 222 02 0328 - 146225	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146225	5	5	4	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 69 B 1011 INTERIOR O COLONIA NUEVA MULSAV, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 A Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 332 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO EN LA CALLE 69, lon:-89.66491424, lat:20.95887635])	23-08-2022	07-12-2022	136453.23	136453.23	136453.23	136453.23	136453.23	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2116496/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302113029	Proyecto de inversión	114277.04	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114277.04, modificado:113593.71])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 131804	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131804	5	1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151 A PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 682 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO, lon:-89.65141453, lat:20.92026986])	10-08-2022	08-12-2022	113593.71	113593.71	113593.71	113593.71	113593.71	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRTE GUEVARRA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2113029/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302113418	Proyecto de inversión	123056.16	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123056.16, modificado:123554.87])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 133655	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133655	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.36, meta_modificada:43.36]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 4 E 514 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 195 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 72 MTS AL NORTE DE LA CASA DE LA CULTURA AGUILAS CONDORIA MORAN UBICADO EN LA, lon:-89.61895136, lat:20.89021088])	10-08-2022	24-11-2022	123554.87	123554.87	123554.87	123554.87	123554.87	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.36]])	([2113418/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118600	Proyecto de inversión	130371.39	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130371.39, modificado:130166.38])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0189 - 155655	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155655	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 189 B 207 INTERIOR O COLONIA OZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE OZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64605246, lat:20.89228718])	06-09-2022	28-12-2022	130166.38	130166.38	130166.38	130166.38	130166.38	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2798110.9])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2118600/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302113042	Proyecto de inversión	107553.12	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:112724.66])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 131869	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131869	5	1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 151 A PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 151 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 656 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO, lon:-89.65388206, lat:20.92031992])	10-08-2022	08-12-2022	112724.66	112724.66	112724.66	112724.66	112724.66	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRTE GUEVARRA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2113042/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302114832	Proyecto de inversión	106518.57	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106518.57, modificado:102290.37])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140048	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	140048	5	1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 171 E 433 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 491 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.6508014, lat:20.9096653])	10-08-2022	08-12-2022	102290.37	102290.37	102290.37	102290.37	102290.37	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:222682.15, importe_modificado:2294315.85])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]])	([2114832/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116544	Proyecto de inversión	9089.59	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9089.59, modificado:9089.59])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0634 - 146635	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146635	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.05, meta_modificada:31.05]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 171 A 455 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.491 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65686302, lat:20.90918995])	23-08-2022	30-11-2022	9089.59	9089.59	9089.59	9089.59	9089.59	([teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.05]])	([2116544/proyecto_TERMINADO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROME TIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022		5	YUCZ20302113068	Proyecto de inversión	133675.29 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:134199.52])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II PROYECTO 222 02 0518 - 156489	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	132015	5		1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 151 A PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 Y CALLE 151 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 656 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO, lon:-89.6538826, lat:20.9203192]]	10-08-2022	08-12-2022	134199.52	134199.52	134199.52	134199.52	134199.52	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:228510.17, importe_modificado:228510.17]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2113068/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUCZ20302118814	Proyecto de inversión	115921.0 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:113750.42])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0518 - 156489	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156489	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 174 A 414 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 931 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.6568347, lat:20.90578392]]	06-09-2022	21-12-2022	113750.42	113750.42	113750.42	113750.42	113750.42	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118814/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUCZ20302119694	Proyecto de inversión	108604.08 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108728.05])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0476 - 160172	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160172	5		2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 94 A 519 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65492008, lat:20.90803355]]	06-09-2022	21-12-2022	108728.05	108728.05	108728.05	108728.05	108728.05	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2317066.63, importe_modificado:2326051.51]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2119694/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUCZ20302114875	Proyecto de inversión	133723.85 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133723.85, modificado:13872.71])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0541 - 146582	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	140153	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 A 455 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 491 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.6588914, lat:20.9096663]]	10-08-2022	08-12-2022	128372.71	128372.71	128372.71	128372.71	128372.71	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:DBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:229892.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2114875/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUCZ20302116553	Proyecto de inversión	96457.85 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96457.85, modificado:96457.84])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0635 - 146564	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146564	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.35, meta_modificada:35.35]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 A 455 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1491 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65686302, lat:20.90918995]]	23-08-2022	30-11-2022	96457.84	96457.84	96457.84	96457.84	96457.84	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:35.35]]	(2116553/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUCZ20302116559	Proyecto de inversión	103861.77 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificado:103861.78])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0542 - 146592	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146582	5		4	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 A 437 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1407 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65606106, lat:20.9092199]]	23-08-2022	30-11-2022	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2116559/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUCZ20302116562	Proyecto de inversión	133939.67 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.67, modificado:133939.68])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0542 - 146592	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146592	5		4	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 A 437 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1407 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65606106, lat:20.9092199]]	23-08-2022	30-11-2022	133939.68	133939.68	133939.68	133939.68	133939.68	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2116562/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUCZ20302116671	Proyecto de inversión	133939.67 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.67, modificado:133939.68])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0504 - 146920	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146920	5		4	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 B 410 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.262 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 Y 86, lon:-89.6553152, lat:20.90807886]]	23-08-2022	30-11-2022	133939.68	133939.68	133939.68	133939.68	133939.68	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-125, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2116671/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUCZ20302118833	Proyecto de inversión	134618.34 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:135528.26])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0253 - 156617	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156617	5		3	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 B 209 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.6468517, lat:20.89252527]]	06-09-2022	28-12-2022	135528.26	135528.26	135528.26	135528.26	135528.26	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCDC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279807.02, importe_modificado:2798110.91]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118833/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUCZ20302118844	Proyecto de inversión	137930.07 (fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137930.07, modificado:140996.53])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0549 - 156645	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156645	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 175 424 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 921 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65683447, lat:20.90578392]]	06-09-2022	21-12-2022	140996.53	140996.53	140996.53	140996.53	140996.53	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118844/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION		
2022	5	YUC2020302118851	Proyecto de inversión	11677.75	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11677.75, modificada:11598.17])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0515 - 156677	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156677	5		2	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.29, meta_modificada:35.29]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 175 435 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 928 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon--89.65682248, lat:20.90596023])	06-09-2022	21-12-2022	11598.17	11598.17	11598.17	11598.17	11598.17	11598.17	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista: S.C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:242976.54 importe_modificado:252268.55])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.29] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.29] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302121114	Proyecto de inversión	133662.58	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133662.58, modificada:137844.17])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0228 - 166561	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166561	5		2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 189 D 243 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A Y 88 AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon--89.64755101, lat:20.89124615])	27-09-2022	26-12-2022	137844.17	137844.17	137844.17	137844.17	137844.17	137844.17	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMEDI CORPORAATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302121498	Proyecto de inversión	5771.65	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5771.65, modificada:6108.71])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0422 - 168307	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	168307	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.97, meta_modificada:16.97]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 189 A 342 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86 A Y 88 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA lon--89.65625546, lat:20.88733623])	27-09-2022	29-12-2022	6108.71	6108.71	6108.71	6108.71	6108.71	6108.71	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE 5 DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.97] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.97] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202030212452	Proyecto de inversión	69515	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69515.0, modificada:69734.05])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 128993	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128993	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.83, meta_modificada:24.83]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 187 A 502 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TECNICA 78 MERIDA UBICADA EN LA CALLE 181 X 179 Y 1, lon--89.61892942, lat:20.89569697])	10-08-2022	24-11-2022	69734.05	69734.05	69734.05	69734.05	69734.05	69734.05	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.83] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.83] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202030212457	Proyecto de inversión	112902.96	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112902.96, modificada:124134.59])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 129027	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	129027	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 187 A 502 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TECNICA 78 MERIDA UBICADA EN LA CALLE 181 X 179 Y 1, lon--89.61892942, lat:20.89569697])	10-08-2022	24-11-2022	124134.59	124134.59	124134.59	124134.59	124134.59	124134.59	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202030214887	Proyecto de inversión	106518.57	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106518.57, modificada:103103.9])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140180	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	140180	5		3	4	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 171 A 435 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 993 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon--89.65648021, lat:20.90950339])	10-08-2022	08-12-2022	103103.9	103103.9	103103.9	103103.9	103103.9	103103.9	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:229832.15, importe_modificado:2294315.85])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202030216680	Proyecto de inversión	103861.77	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificada:103861.78])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0490 - 140944	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	140944	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 171 A 435 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 898 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA S, lon--89.6559859, lat:20.90924585])	23-08-2022	30-11-2022	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202030216686	Proyecto de inversión	590174.5	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590174.5, modificada:640245.9])	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 146997	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	146997	5		143	107	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 94 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR, lon--89.65469024, lat:20.90808663])	27-07-2022	13-10-2022	540245.9	540245.9	540245.9	540245.9	540245.9	540245.9	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6142-099, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1779985.7, importe_modificado:1779785.7])	([meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:22.0] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Piezas, avance:22.0] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302113117	Proyecto de inversión	133675.29	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificada:132396.15])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 132396	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	132396	5		3	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 153 A INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 618 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CAL, lon--89.65402783, lat:20.9201629])	10-08-2022	08-12-2022	132396.15	132396.15	132396.15	132396.15	132396.15	132396.15	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-096, contratista:ARBO MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:226510.17, importe_modificado:2226510.17])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302118864	Proyecto de inversión	112858.26	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificada:115343.73])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0254 - 156707	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156707	5		3	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 189 B 209 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon--89.6468517, lat:20.89252527])	06-09-2022	28-12-2022	115343.73	115343.73	115343.73	115343.73	115343.73	115343.73	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:277807.02, importe_modificado:2798110.9])	([meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0] _FIN])	([meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0] _FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC2020302116727	Proyecto de inversión	103861.77	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificado:103861.78])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0481 - 147142	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	147142	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 1171 A 439 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.002 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA, lon:-89.65611084, lat:20.90916697]]	23-08-2022	30-11-2022	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	103861.78	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contrata:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97]}	[meta:1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2116727/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302116737	Proyecto de inversión	133939.67	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.67, modificado:133939.67])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0482 - 147172	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	147172	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 1171 A 439 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.002 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SU, lon:-89.65622537, lat:20.90914161]]	23-08-2022	30-11-2022	133939.67	133939.67	133939.67	133939.67	133939.67	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contrata:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97]}	[meta:1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2116737/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202113161	Proyecto de inversión	107553.12	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:106869.79])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II -132494	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	132494	5	3	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 151 A INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 618 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65402763, lat:20.92016299]]	10-08-2022	08-12-2022	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	106869.79	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contrata:SAARQ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17]}	[meta:1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2113161/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202113174	Proyecto de inversión	133675.29	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:134493.87])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II -132546	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	132546	5	1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 151 A PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 Y CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 658 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN, lon:-89.65389395, lat:20.92049283]]	10-08-2022	08-12-2022	134493.87	134493.87	134493.87	134493.87	134493.87	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contrata:SAARQ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17]}	[meta:1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2113174/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302118910	Proyecto de inversión	13872.21	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13872.21, modificado:15118.85])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0256 - 156899	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156899	5	1	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.05, meta_modificada:41.05]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 B 211 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64629765, lat:20.8922867]]	06-09-2022	28-12-2022	15118.85	15118.85	15118.85	15118.85	15118.85	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-137, contrata:INVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279807.02, importe_modificado:2798110.99]}	[meta:1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:41.0]]	(2118910/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302118912	Proyecto de inversión	115921	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:113924.76])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0492 - 156903	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156903	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 A 210 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 931 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65675259, lat:20.90938624]]	06-09-2022	21-12-2022	113924.76	113924.76	113924.76	113924.76	113924.76	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contrata:1.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:242961.54, importe_modificado:2512968.55]}	[meta:1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118912/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302120796	Proyecto de inversión	137271.81	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137988.46])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0007 - 165068	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165068	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 D 204 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE 508, lon:-89.64565395, lat:20.89152254]]	27-09-2022	26-12-2022	137988.46	137988.46	137988.46	137988.46	137988.46	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contrata:RROMIDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:318807.73, importe_modificado:3197635.899]}	[meta:1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2120796/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202120797	Proyecto de inversión	84722.64	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84722.64, modificado:78843.24])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0499 - 165076	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165076	5	2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.63, meta_modificada:34.63]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 505 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 A Y CALLE 17 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 926 AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR UB, lon:-89.65529057, lat:20.90884216]]	06-09-2022	21-12-2022	78843.24	78843.24	78843.24	78843.24	78843.24	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contrata:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13]}	[meta:1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:34.6]]	(2120797/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302104581	Proyecto de inversión	879414.29	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879414.29, modificado:954260.16])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 21935	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	21935	5	4	5	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 24 INTERIOR O PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 AVANZAR 500 M, lon:-89.66464378, lat:20.82215093]]	12-07-2022	05-10-2022	954260.16	954260.16	954260.16	954260.16	954260.16	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:E22-FICON-6133-085, contrata:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:879414.29, importe_modificado:952614.899]}	[meta:1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:511.0]]	(2104581/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302104588	Proyecto de inversión	2275033.13	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275033.13, modificado:2120485.46])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA. PROYECTO 222 01 0082 - 22294	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	22294	5	48	62	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:706.5, meta_modificada:706.5]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 113 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCHH A 83 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 350, lon:-89.66468403, lat:20.92084175]]	27-09-2022	28-12-2022	2120485.46	2120485.46	2120485.46	2120485.46	2120485.46	{teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:E22-FICON-6133-141, contrata:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2275033.13, importe_modificado:2116829.45]}	[meta:1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:706.5]]	(2104588/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL E	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICI ARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC2020302104599	Proyecto de inversión	133818.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133818.61, modificado:216135.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 22750	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22758	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR O PUEBLO ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 170 MTS CON DIRECCION AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO SOBRE LA CALLE 21 ENTRE 20 Y 22 AVANZAR 170, lon:-89.4837326, lat:20.96459795}}	12-07-2022	16-11-2022	126135.91	126135.91	126135.91	126135.91	126135.91	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0}}	(2104599/proyecto _FIN, 2104599/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302104601	Proyecto de inversión	145183.66	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145183.66, modificado:141335.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZYOYACHÉ ASENTAMIENTO DZYOYACHÉ - 22792	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22792	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 22 INTERIOR O PUEBLO DZYOYACHÉ, 97315 DZYOYACHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CONSARRA DZYOYACHÉ A 225 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.59045168, lat:20.791314421}}	21-06-2022	02-11-2022	141335.3	141335.3	141335.3	141335.3	141335.3	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0}}	(2104601/proyecto _FIN, 2104601/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302116751	Proyecto de inversión	213702.95	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213702.95, modificado:192055.08}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 147246	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	147246	5	11	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR , lon:-89.65277794, lat:20.90792591}}	27-07-2022	13-10-2022	192055.08	192055.08	192055.08	192055.08	192055.08	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V12-FICON-6142-094, contratista:1. S. RECLUBIRMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1484443.45, importe_modificado:1484443.45}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:8.0}}	(2116751/proyecto _FIN, 2116751/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302118192	Proyecto de inversión	104575.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104575.98, modificado:112389.09}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0582 - 153566	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	153566	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.72, meta_modificada:41.72}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 427 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65723308, lat:20.90725772}}	06-09-2022	21-12-2022	112389.09	112389.09	112389.09	112389.09	112389.09	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:O2DEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:235893.64, importe_modificado:235893.64}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:41.7 2}}	(2118192/proyecto _FIN, 2118192/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302113186	Proyecto de inversión	107553.12	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:112726.4}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 132600	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	132600	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-1 PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 55, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 658 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN, lon:-89.65389395, lat:20.92049283}}	10-08-2022	08-12-2022	112726.4	112726.4	112726.4	112726.4	112726.4	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0}}	(2113186/proyecto _FIN, 2113186/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302118932	Proyecto de inversión	110277	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110277.0, modificado:103762.15}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0257 - 156979	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156979	5	1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.1, meta_modificada:46.1}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 139 B 211 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 88 A Y 88 AVANZAR 180 MTS AL NORTE, lon:-89.64629765, lat:20.8922887}}	06-09-2022	28-12-2022	103762.15	103762.15	103762.15	103762.15	103762.15	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2798110.9}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:46.1}}	(2118932/proyecto _FIN, 2118932/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302120809	Proyecto de inversión	129747.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129747.07, modificado:117878.05}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0534 - 165114	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165114	5	0	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 551 O INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 960 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA BIRBOLDA UBICADA EN LA CALLE 86, lon:-89.65486154, lat:20.90684138}}	06-09-2022	21-12-2022	117878.05	117878.05	117878.05	117878.05	117878.05	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0}}	(2120809/proyecto _FIN, 2120809/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302120828	Proyecto de inversión	73610.89	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73610.89, modificado:77433.69}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0008 - 165167	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165167	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.22, meta_modificada:23.22}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 202 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.64562803, lat:20.89156182}}	27-09-2022	26-12-2022	77433.69	77433.69	77433.69	77433.69	77433.69	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:23.2 2}}	(2120828/proyecto _FIN, 2120828/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302104606	Proyecto de inversión	114501.76	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114501.76, modificado:111326.77}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 22948	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22948	5	0	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR O PUEBLO ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 397 MTS CON DIRECCION AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO SOBRE LA CALLE 21 ENTRE 20 Y 22. DIRIGIRS, lon:-89.4846077, lat:20.96226556}}	12-07-2022	16-11-2022	111326.77	111326.77	111326.77	111326.77	111326.77	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0}}	(2104606/proyecto _FIN, 2104606/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302104610	Proyecto de inversión	128931.33	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128931.33, modificado:122193.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 23032	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23032	5	0	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{f1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR O PUEBLO ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 306 MTS AL SUR DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 X 23. DIRIGIRSE 118, lon:-89.48207365, lat:20.96256672}}	12-07-2022	16-11-2022	122193.62	122193.62	122193.62	122193.62	122193.62	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0}}	(2104610/proyecto _FIN, 2104610/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC202032104613	Proyecto de inversión	133372.21	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133372.21, modificado:133372.19))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO IMPULSION TIXCACAL OPICHEN - 23266	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23266	5		3	2	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 79 A 692 INTERIOR O ASENTAMIENTO AMPLIACION TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 408 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICA, lon:-89.69714345, lat:20.94746075))	08-06-2022	15-09-2022	133372.19	133372.19	133372.19	133372.19	133372.19	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contrato:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1044781.22, importe_modificado:1044882.72))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(fmet1: (2104613/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032104614	Proyecto de inversión	51250.52	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51250.52, modificado:48722.95))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 23624	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23624	5		2	1	0	[meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:116, direccion:CALE 19 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 57 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 H, lon:-89.58134247, lat:20.86520693))	13-07-2022	20-10-2022	48722.95	48722.95	48722.95	48722.95	48722.95	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contrato:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1056443.28))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(fmet1: (2104614/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032104615	Proyecto de inversión	135681.48	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135681.48, modificado:131844.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 23936	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23936	5		1	3	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:116, direccion:CALE 17 A INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 20 X 17A Y 19, lon:-89.58136125, lat:20.86606402))	12-07-2022	09-11-2022	131844.9	131844.9	131844.9	131844.9	131844.9	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contrato:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:231809.24, importe_modificado:2328451.33))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(fmet1: (2104615/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032104618	Proyecto de inversión	132308.83	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132308.83, modificado:114598.26))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 24483	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24483	5		3	1	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:131, direccion:CALE 37 INTERIOR O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL SUR DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.7135907, lat:20.94110605))	21-06-2022	02-11-2022	114598.26	114598.26	114598.26	114598.26	114598.26	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contrato:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(fmet1: (2104618/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032104619	Proyecto de inversión	125716.8	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125716.8, modificado:103999.9))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 24632	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24632	5		2	3	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:87, direccion:CALE 16 INTERIOR O PUEBLO DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 115 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA IGNACIO ALLENDE UBICADA EN CALLE 21 X 16 Y 16, lon:-89.68828321, lat:21.15315824))	07-06-2022	19-10-2022	103999.9	103999.9	103999.9	103999.9	103999.9	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contrato:POCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE RL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(fmet1: (2104619/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032104620	Proyecto de inversión	7998.06	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7998.06, modificado:21039.07))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 24703	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24703	5		3	1	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.62, meta_modificada:30.62)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:116, direccion:CALE 18 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE A 40 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LA CAL, lon:-89.57939193, lat:20.86240933))	13-07-2022	20-10-2022	21039.07	21039.07	21039.07	21039.07	21039.07	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contrato:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1056443.28))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:30.62))	(fmet1: (2104620/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032104626	Proyecto de inversión	121310.83	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121310.83, modificado:98095.45))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 24952	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24952	5		2	3	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:131, direccion:CALE 33 INTERIOR O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 188 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 19, DIR, lon:-89.71349736, lat:20.94284167))	21-06-2022	19-10-2022	98095.45	98095.45	98095.45	98095.45	98095.45	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contrato:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(fmet1: (2104626/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032118227	Proyecto de inversión	160502.51	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160502.51, modificado:166076.06))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO IMBLANO JAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0599 - 153831	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	153831	5		1	2	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 171 C 423 INTERIOR O COLONIA EMBLANO JAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 173 B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 1, lon:-89.65542482, lat:20.90776296))	06-09-2022	21-12-2022	166076.06	166076.06	166076.06	166076.06	166076.06	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contrato:OJEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2358993.64, importe_modificado:2358993.64))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(fmet1: (2118227/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032118457	Proyecto de inversión	114797.32	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114797.32, modificado:100894.71))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0011 - 154878	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154878	5		1	1	0	[meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.75, meta_modificada:48.75)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 189 X 206 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64600042, lat:20.89186111))	06-09-2022	28-12-2022	100894.71	100894.71	100894.71	100894.71	100894.71	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contrato:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279807.02, importe_modificado:2798110.9))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.75))	(fmet1: (2118457/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032118471	Proyecto de inversión	140785.81	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140785.81, modificado:127817.99))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0012 - 154996	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154996	5		1	1	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(fgeo1: (ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 189 C 206 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64600042, lat:20.89186111))	06-09-2022	28-12-2022	127817.99	127817.99	127817.99	127817.99	127817.99	(feto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contrato:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279807.02, importe_modificado:2798110.9))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(fmet1: (2118471/proyecto_TERMINADO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL E	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20302118970	Proyecto de inversión	137930.07	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137930.07, modificado:146111.58}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0479 - 157134	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157134	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 A 405 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 867 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65470422, lat:20.96877131}}	06-09-2022	21-12-2022	146111.58	146111.58	146111.58	146111.58	146111.58	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:245976.54 importe_modificado:2522968.55}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2118970/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120231	Proyecto de inversión	1013537.94	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013537.94, modificado:1044031.53}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO 222 02 0386 - 162835	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	162835	5	29	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALE CONDOCA COMO CALLE 32 INTERIOR O O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15-A, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL COBAY CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 24-36 AVANZAR AL ORIENT, lon:-89.71595591, lat:21.02176131}}	27-09-2022	28-12-2022	1044031.53	1044031.53	1044031.53	1044031.53	1044031.53	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-6133-138, contratista:INFRAESTRUCTURA CER LINEALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2405008.26, importe_modificado:2435501.85}}	{meta1: {unidad_me dia:Metros lineaes, avance:370.0}}	(2120231/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302120854	Proyecto de inversión	137271.81	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137485.03}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0009 - 165253	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165253	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 89 D 202 INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A Y 151A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.64560803, lat:20.89156182}}	27-09-2022	26-12-2022	137485.03	137485.03	137485.03	137485.03	137485.03	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2120854/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104628	Proyecto de inversión	118923.19	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118923.19, modificado:11889.11}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 25006	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25026	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:87, direccion:CALE 16 INTERIOR O O PUEBLO DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 132 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA EN CALLE 21 X 16 Y 18 DE, lon:-89.68820034, lat:21.15337767}}	07-06-2022	19-10-2022	116889.11	116889.11	116889.11	116889.11	116889.11	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92 importe_modificado:2167835.35}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104628/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104629	Proyecto de inversión	126424.61	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:115247.89}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25061	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25061	5	4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALE 16 INTERIOR O O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 351 MTS AL NORTE DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.7286504, lat:20.9438406}}	21-06-2022	19-10-2022	115247.89	115247.89	115247.89	115247.89	115247.89	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104629/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104633	Proyecto de inversión	162965.3	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162965.3, modificado:123725.61}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEL ASENTAMIENTO KIKTEL - 25126	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25126	5	4	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:92, direccion:CALE 20 INTERIOR O O PUEBLO KIKTEL, 97303 KIKTEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23, lon:-89.69365098, lat:21.12873699}}	07-06-2022	19-10-2022	123725.61	123725.61	123725.61	123725.61	123725.61	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104633/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104636	Proyecto de inversión	126424.61	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:113695.63}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25203	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25203	5	1	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALE 20 INTERIOR O O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 51 MTS AL NORTE DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.71488101, lat:20.94502617}}	21-06-2022	19-10-2022	113695.63	113695.63	113695.63	113695.63	113695.63	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104636/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104638	Proyecto de inversión	126522.2	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126522.2, modificado:120908.63}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO 222 01 0268 - 25215	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25215	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALE 11 INTERIOR O O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 1225 MTS AL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.580447, lat:20.876843}}	13-07-2022	20-10-2022	120908.63	120908.63	120908.63	120908.63	120908.63	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1054607.53, importe_modificado:1054643.28}}	{meta1: {unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2104638/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104645	Proyecto de inversión	105230.75	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105230.75, modificado:77170.89}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25376	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25376	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALE 24 INTERIOR O O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 112 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 SEG, lon:-89.71641773, lat:20.94475199}}	21-06-2022	19-10-2022	77170.89	77170.89	77170.89	77170.89	77170.89	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}}	{meta1: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:39.0}}	(2104645/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104652	Proyecto de inversión	51301.74	{fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51301.74, modificado:47154.07}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 25520	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25520	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.25, meta_modificada:15.25}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALE 20 INTERIOR O O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 395 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.58036706, lat:20.86197937}}	12-07-2022	09-11-2022	47154.07	47154.07	47154.07	47154.07	47154.07	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33}}	{meta1: {unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:15.2}}	(2104652/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION	
2022		5	YUC202032116063	Proyecto de inversión	160956.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160956.68, modificado:147339.79}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III-144432	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	144432	5	43	26	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 B DIAGONAL INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 171 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 88 X 171 Y, lon:-89.6558101, lat:20.96796423}}	27-07-2022	13-10-2022	147339.79	147339.79	147339.79	147339.79	147339.79	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Y122-FICON-6142-005, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:177985.7, importe_modificado:177985.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	(2116063/proyecto_INICIO, 2116063/proyecto_PROCESO, 2116063/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC202032118482	Proyecto de inversión	134618.34	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:133558.49}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0067 - 155031	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155031	5	1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 191 A 249 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64827007, lat:20.89233336}}	06-09-2022	28-12-2022	133558.49	133558.49	133558.49	133558.49	133558.49	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:277807.02, importe_modificado:278110.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0}}	(2118482/proyecto_INICIO, 2118482/proyecto_PROCESO, 2118482/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC202032118488	Proyecto de inversión	112858.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:11950.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0070 - 155065	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155065	5	1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 A 249 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64827007, lat:20.89233336}}	06-09-2022	28-12-2022	11950.41	11950.41	11950.41	11950.41	11950.41	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:277807.02, importe_modificado:278110.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0}}	(2118488/proyecto_INICIO, 2118488/proyecto_PROCESO, 2118488/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC202032118494	Proyecto de inversión	130371.39	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130371.39, modificado:129388.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0086 - 155137	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155137	5	1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 B 250 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.6476703, lat:20.89188292}}	06-09-2022	28-12-2022	129388.04	129388.04	129388.04	129388.04	129388.04	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:277807.02, importe_modificado:278110.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0}}	(2118494/proyecto_INICIO, 2118494/proyecto_PROCESO, 2118494/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC202032118978	Proyecto de inversión	80333.34	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80333.34, modificado:68311.36}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0480 - 157164	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157164	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.37, meta_modificada:28.37}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 A 405 0 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 867 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65470422, lat:20.90637711}}	06-09-2022	21-12-2022	68311.36	68311.36	68311.36	68311.36	68311.36	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.37}}	(2118978/proyecto_INICIO, 2118978/proyecto_PROCESO, 2118978/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC202032118991	Proyecto de inversión	115921.0	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:111199.24}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0062 - 157216	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157216	5	3	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 A 395 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 909 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.6547492, lat:20.90636898}}	06-09-2022	21-12-2022	111199.24	111199.24	111199.24	111199.24	111199.24	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0}}	(2118991/proyecto_INICIO, 2118991/proyecto_PROCESO, 2118991/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC202032120865	Proyecto de inversión	107656.39	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107656.39, modificado:106083.38}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0602 - 165296	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165296	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 95 513 0 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86, lon:-89.652821, lat:20.90858289}}	06-09-2022	21-12-2022	106083.38	106083.38	106083.38	106083.38	106083.38	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0}}	(2120865/proyecto_INICIO, 2120865/proyecto_PROCESO, 2120865/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC202032104659	Proyecto de inversión	126276.9	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126276.9, modificado:76630.45}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25701	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25701	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 176 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y, lon:-89.71474094, lat:20.94279325}}	21-06-2022	19-10-2022	76630.45	76630.45	76630.45	76630.45	76630.45	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}	(2104659/proyecto_INICIO, 2104659/proyecto_PROCESO, 2104659/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC202032104665	Proyecto de inversión	6463.42	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6463.42, modificado:6095.31}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 25897	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25897	5	2	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.4, meta_modificada:22.4}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:81, direccion:CALE 67 01 925 0 INTERIOR O COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN L, lon:-89.65778719, lat:20.95635781}}	08-06-2022	06-10-2022	6095.31	6095.31	6095.31	6095.31	6095.31	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-033, contratista:POLOCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.4}}	(2104665/proyecto_INICIO, 2104665/proyecto_PROCESO, 2104665/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC202032104667	Proyecto de inversión	126424.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:116272.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 25915	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25915	5	1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 25 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 30 X 21 Y 23 DE LA COMISARIA TAMANCHÉ, lon:-89.64129961, lat:21.13811759}}	21-06-2022	19-10-2022	116272.01	116272.01	116272.01	116272.01	116272.01	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2026426.41}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0}}	(2104667/proyecto_INICIO, 2104667/proyecto_PROCESO, 2104667/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC202032104672	Proyecto de inversión	130834.07	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130834.07, modificado:125530.33])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 26049	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26049	5		2	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 130 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.5768343, lat:20.86780518]]	13-07-2022	20-10-2022	125530.33	125530.33	125530.33	125530.33	125530.33	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ S, convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:106407.53 importe_modificado:1056441.28]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2104672/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032118502	Proyecto de inversión	134618.34	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:113983.48])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0095 - 155210	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155210	5		1	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 B 242 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64734848, lat:20.89188678]]	06-09-2022	28-12-2022	131983.48	131983.48	131983.48	131983.48	131983.48	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCDO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S. A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2798110.9]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118502/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032118513	Proyecto de inversión	112858.26	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:114264.57])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0096 - 155268	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155268	5		1	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 B 242 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64734848, lat:20.89188678]]	06-09-2022	28-12-2022	114264.57	114264.57	114264.57	114264.57	114264.57	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCDO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S. A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2798110.9]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118513/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032119882	Proyecto de inversión	86846.68	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86846.68, modificado:79786.66])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0539 - 161042	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161042	5		4	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 94 A X 539 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.657098, lat:20.9062662]]	06-09-2022	21-12-2022	79786.66	79786.66	79786.66	79786.66	79786.66	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:IMPER S.A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:231706.63, importe_modificado:2326051.51]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0]]	(2119882/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032120882	Proyecto de inversión	88180.29	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88180.29, modificado:76027.58])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0608 - 165415	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165415	5		3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.01, meta_modificada:31.01]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 175 433 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.003 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 1, lon:-89.65483717, lat:20.90736407]]	06-09-2022	21-12-2022	76027.58	76027.58	76027.58	76027.58	76027.58	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13 importe_modificado:2174730.13]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0]]	(2120882/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032120897	Proyecto de inversión	10181.05	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10181.05, modificado:7950.67])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0607 - 165480	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165480	5		3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.63, meta_modificada:27.63]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 94 A X 539 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.003 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 1, lon:-89.65483717, lat:20.90736407]]	06-09-2022	21-12-2022	7950.67	7950.67	7950.67	7950.67	7950.67	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13 importe_modificado:2174730.13]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.63]]	(2120897/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032120899	Proyecto de inversión	160086.79	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160086.79, modificado:164507.87])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0214 - 165487	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165487	5		3	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 205 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.64587172, lat:20.89169309]]	27-09-2022	26-12-2022	164507.87	164507.87	164507.87	164507.87	164507.87	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2120899/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032121282	Proyecto de inversión	109664.69	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.71])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0260 - 167371	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	167371	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 223 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE S08, lon:-89.64636637, lat:20.89136328]]	27-09-2022	26-12-2022	109664.71	109664.71	109664.71	109664.71	109664.71	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2121282/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC202032104681	Proyecto de inversión	140729.39	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140729.39, modificado:132270.09])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 26173	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26173	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 426 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.7836815, lat:20.87092838]]	13-07-2022	20-10-2022	132270.09	132270.09	132270.09	132270.09	132270.09	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ S, convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:106407.53 importe_modificado:1056441.28]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2104681/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020402147964	Proyecto de inversión	119117.77	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119117.77, modificado:114533.01])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XUCUMÁ ASENTAMIENTO XUCUMÁ - 32225	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32225	5		1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificado:48.0]]	1	[geol: [ove_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 PUEBLO XUCUMÁ, 97304 XUCUMÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALLE 21 Y 28 Y 20 DE LA COMISARIA XUCUMÁ, lon:-89.61402123, lat:21.1318376]]	07-06-2022	14-09-2022	114533.01	114533.01	114533.01	114533.01	114533.01	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C. V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:935405.39, importe_modificado:889727.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0]]	(2147964/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC20402147973	Proyecto de inversión	126424.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:103110.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESP - 32439	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32439	5	1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN IGNACIO TESP, 97316 SAN IGNACIO TESP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CAPILLA DE LA COMISARIA A 330 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 100 M, lon:-89.6091974, lat:20.83910523}}	21-06-2022	02-11-2022	103110.13	103110.13	103110.13	103110.13	103110.13	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NIIVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2147973/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147985	Proyecto de inversión	84184.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificado:54950.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 33053	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33053	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:25.83]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE LA COMISARIA MOLAS A 210 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 229 MTS AL NORTE, lon:89.62932627, lat:20.81805657}}	21-06-2022	02-11-2022	54950.06	54950.06	54950.06	54950.06	54950.06	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NIIVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.83, meta_modificada:25.83, importe_modificado:3277444.73]}	(2147985/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148362	Proyecto de inversión	71351.22	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71351.22, modificado:71351.23}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA - 46772	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	46772	5	1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 19 270 INTERIOR C COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MARIA LUISA A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 47 MTS AL ORIE, lon:-89.60695314, lat:20.93708011}}	21-06-2022	28-09-2022	71351.23	71351.23	71351.23	71351.23	71351.23	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANIL BARGUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:975823.59, importe_modificado:974130.75}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0, meta_modificada:18.0]}	(2148362/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147603	Proyecto de inversión	87569.11	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87569.11, modificado:87569.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 1875	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	1875	5	1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.64]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 29 AVANZAR 55 MT, lon:-89.71384465, lat:20.94270811}}	28-03-2022	22-05-2022	87569.11	87569.11	87569.11	87569.11	87569.11	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05}}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:34.64]}	(2147603/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147605	Proyecto de inversión	150203.47	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150203.47, modificado:150203.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO 221 03 0081 - 2119	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	2119	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 700 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN CALLE 22 X 25 Y 257. AVANZAR 160 MTS AL, lon:-89.63115322, lat:20.80961151}}	18-04-2022	18-08-2022	150203.47	150203.47	150203.47	150203.47	150203.47	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2147605/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147606	Proyecto de inversión	1544380.57	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544380.57, modificado:1789218.71}}	REHABILITACION DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 2189	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	2189	5	290	320	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 20 72 INTERIOR 0 0 PUEBLO ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 ENTRE 21. DIR, lon:-89.48246449, lat:20.9600849}}	18-04-2022	18-08-2022	1789218.71	1789218.71	1789218.71	1789218.71	1789218.71	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-004, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1544380.57, importe_modificado:1789218.77}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	(2147606/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147607	Proyecto de inversión	102319.99	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102319.99, modificado:102319.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO 221 03 0082 - 2231	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	2231	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 700 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN CALLE 22 X 25 Y 257. AVANZAR 160 MTS AL, lon:-89.63115322, lat:20.80961151}}	18-04-2022	18-08-2022	102319.99	102319.99	102319.99	102319.99	102319.99	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2147607/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147608	Proyecto de inversión	63132.84	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63132.84, modificado:63132.84}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL PROYECTO 221 03 0021 - 2254	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	2254	5	1	1	0	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 0 PUEBLO XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 221 Y CALLE 219, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO PREESCOLAR UBICADO EN CALLE 209 X 50 AVANZAR 111 MTS AL ORIENTE SOBRE CALLE 209 C, lon:-89.63207932, lat:20.87998079}}	18-04-2022	18-08-2022	63132.84	63132.84	63132.84	63132.84	63132.84	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05}}	{meta1: [unidad_medida:Tanque (s), avance:1.0]}	(2147608/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147610	Proyecto de inversión	65934.47	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65934.47, modificado:65934.47}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL PROYECTO 221 03 0014 - 2346	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	2346	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 233 A INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 900 MTS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA UBICADA EN CALLE 50 ENTRE 245 Y 215 AVANZAR 694, lon:-89.62744352, lat:20.87060263}}	18-04-2022	18-08-2022	65934.47	65934.47	65934.47	65934.47	65934.47	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05}}	{meta1: [unidad_medida:Tanque (s), avance:1.0]}	(2147610/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147611	Proyecto de inversión	567275.41	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567275.41, modificado:50797.53}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA - 2421	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	2421	5	0	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.1]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-A Y CALLE 44-B DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA SECUNDARIA 55 A 30 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.65883726, lat:21.01136889}}	18-04-2022	18-08-2022	507597.5	507597.5	507597.5	507597.5	507597.5	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E22-FICON-6133-007, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1355363.94, importe_modificado:1265300.81}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:177.1, meta_modificada:177.1]}	(2147611/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022		5	YUC20402147613	Proyecto de inversión	150408.06	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150408.06, modificado:150408.06}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO 221 03 0319 - 3055	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	3055	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 355 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN CALLE 22 X 25 Y 27 AVANZAR 145 MTS AL S, lon:-89.63398762, lat:20.81051383}}	18-04-2022	18-08-2022	150408.06	150408.06	150408.06	150408.06	150408.06	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratista:MÁS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0}}	(2147613/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147616	Proyecto de inversión	231481.22	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231481.22, modificado:231481.22}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE PROYECTO 221 01 0407 - 3204	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	3204	5	17	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:436.66}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PUENTE DE PERFERICO MANUEL BERZUNZA SALIDA CHICH SUÁREZ CALLE 35 AVA, lon:-89.5573605, lat:20.99686042}}	18-04-2022	18-08-2022	231481.22	231481.22	231481.22	231481.22	231481.22	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-016, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1714466.45, importe_modificado:1706712.6}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados}, avance:836.4}}	(2147616/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147617	Proyecto de inversión	233268.95	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233268.95, modificado:233268.95}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICH SUÁREZ PROYECTO 221 03 0054 - 3218	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	3218	5	135	124	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 0 COLONIA CHICH SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 554 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA CHICH SUÁREZ UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE 33 Y 37, lon:-89.55493031, lat:21.00497078}}	18-04-2022	18-08-2022	233268.95	233268.95	233268.95	233268.95	233268.95	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-014, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1529988.45, importe_modificado:1282539.34}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas}, avance:10.0}}	(2147617/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147619	Proyecto de inversión	98629.97	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98629.97, modificado:98629.97}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO 221 03 0109 - 3285	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	3285	5	11	8	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 241 MTS AL NOROENTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL UBICADA EN LA CALLE 21 ENTRE 20. DIRIG, lon:-89.7173793, lat:20.94529376}}	18-04-2022	18-08-2022	98629.97	98629.97	98629.97	98629.97	98629.97	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-014, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1529988.45, importe_modificado:1282539.34}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas}, avance:4.0}}	(2147619/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147620	Proyecto de inversión	107426.8	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107426.8, modificado:107426.8}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE - 3289	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	3289	5	9	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.4}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PUENTE DE PERFERICO MANUEL BERZUNZA SALIDA CHICH SUÁREZ CALLE 35 AVANZ, lon:-89.55921235, lat:20.99686482}}	18-04-2022	18-08-2022	107426.8	107426.8	107426.8	107426.8	107426.8	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-016, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1714466.45, importe_modificado:1706712.6}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados}, avance:167.4}}	(2147620/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147621	Proyecto de inversión	121392.32	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121392.32, modificado:121392.32}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHE ASENTAMIENTO DZIDZILCHE - 3325	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	3325	5	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:213.73}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZIDZILCHE, 97302 DZIDZILCHE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 18 ENTRE 19 Y 21 AVANZAR 220 MTS AL SUR SUR, lon:-89.69011529, lat:21.15028677}}	18-04-2022	18-08-2022	121392.32	121392.32	121392.32	121392.32	121392.32	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-016, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1714466.45, importe_modificado:1706712.6}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados}, avance:213.73}}	(2147621/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147622	Proyecto de inversión	292855.51	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292855.51, modificado:292855.51}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHE ASENTAMIENTO DZIDZILCHE - 3482	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	3482	5	21	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.0, meta_modificada:498.8}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZIDZILCHE, 97302 DZIDZILCHE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 18 Y 21 AVANZAR 330 MTS AL SUR, lon:-89.69115529, lat:21.14943277}}	18-04-2022	18-08-2022	292855.51	292855.51	292855.51	292855.51	292855.51	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-016, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1714466.45, importe_modificado:1706712.6}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados}, avance:498.8}}	(2147622/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147623	Proyecto de inversión	955950.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955950.29, modificado:956504.44}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANOHÉ ASENTAMIENTO TAMANOHÉ - 3557	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	3557	5	293	294	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.0, meta_modificada:1608.45}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAMANOHÉ, 97304 TAMANOHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE ENTRONQUE CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA Y A LO LARGO DE LA AVENIDA PRI, lon:-89.64137572, lat:21.13949544}}	18-04-2022	18-08-2022	956504.44	956504.44	956504.44	956504.44	956504.44	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-016, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1714466.45, importe_modificado:1706712.6}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados}, avance:1608.45}}	(2147623/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147624	Proyecto de inversión	91936.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91936.26, modificado:87468.25}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA - 3638	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	3638	5	47	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:125.52}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 138 B INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 304 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA EN LA CA, lon:-89.6814933, lat:20.9506314}}	18-04-2022	18-08-2022	87468.25	87468.25	87468.25	87468.25	87468.25	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-015, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1098569.82}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados}, avance:125.52}}	(2147624/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147625	Proyecto de inversión	141559.01	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141559.01, modificado:141430.44}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 3838	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	3838	5	28	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:213.35}}	1	{geo1: {ov: municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136 INTERIOR 0 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 B Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL SUR DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADO SOBRE LA CALLE 41 A ENTRE 1, lon:-89.6672226, lat:21.00102184}}	18-04-2022	18-08-2022	141430.4	141430.4	141430.4	141430.4	141430.4	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-015, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1098569.82}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados}, avance:213.35}}	(2147625/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	
2022		5	YUC20402147987	Proyecto de inversión	84184.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificada:43293.29}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 33156	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33156	5	1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALE 21 INTERIOR 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE CARRETERA A DZIVHACHE, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE A 365 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.62362921, lat:20.814457}}	21-06-2022	02-11-2022	43293.29	43293.29	43293.29	43293.29	43293.29	{teto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-060, contrata:RIVDO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:335768.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302130571	Adquisición	102637.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102637.91, modificada:102637.91}}	ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PROFESIONALES DIGITALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DEL AREA DE GUARDAPARQUES DE LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	I005-04-012	N	0	0	1000000	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-07-2022	30-09-2022	102637.91	102637.91	102637.91	102637.91	102637.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:16.0]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:16.0]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302130576	Adquisición	284165.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284165.2, modificada:284165.2}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZAR EQUIPOS OBSOLETOS DEL AREA DE ALUMBRADO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	I005-09-014	N	0	0	1000000	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-07-2022	30-09-2022	284165.2	284165.2	284165.2	284165.2	284165.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:19.0]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:19.0]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147634	Proyecto de inversión	3133752.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133752.68, modificada:3109203.73}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN IDELFONSO - 4165	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	4165	5	45	44	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 54 INTERIOR 0 D COLONIA SAN IDELFONSO, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LOCAL DEL MONASTERIO SANTA MARIA MONTE CARMELO UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL BERLUNZ, lon:-89.67262254, lat:21.02202685}}	18-04-2022	18-08-2022	3109203.73	3109203.73	3109203.73	3109203.73	3109203.73	{teto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-6133-006, contrata:SDIFICUN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3133752.68, importe_modificado:3103841.03}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147635	Proyecto de inversión	237396.75	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237396.75, modificada:237396.75}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN PROYECTO 221 03 0170 - 4221	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	4221	5	10	9	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.3]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 79 A INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 B Y CALLE 58B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL NORTE DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD UB, lon:-89.67881893, lat:20.95063106}}	18-04-2022	18-08-2022	237396.75	237396.75	237396.75	237396.75	237396.75	{teto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-6141-015, contrata:REXIMED CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1098569.82}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.3]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.3]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147639	Proyecto de inversión	164123.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164123.2, modificada:164100.55}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHZIZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHZIZIBICHÉN - 4326	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	4326	5	9	8	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.08]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALE 46 INTERIOR 0 PUEBLO TAHZIZIBICHÉN, 97315 TAHZIZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 252 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BESSOL UBICADO SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49. 0, lon:-89.59912667, lat:20.88419506}}	18-04-2022	18-08-2022	164100.55	164100.55	164100.55	164100.55	164100.55	{teto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-6141-015, contrata:REXIMED CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1098569.82}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.08]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.08]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148010	Proyecto de inversión	68557.76	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68557.76, modificada:62431.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 34502	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34502	5	3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.78, meta_modificada:30.78]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 20 INTERIOR 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHOLUL UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 222 MTS AL NORTE SOBRE C, lon:-89.5599658, lat:21.0451208}}	12-07-2022	16-11-2022	62431.12	62431.12	62431.12	62431.12	62431.12	{teto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contrata:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.78]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.78]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148011	Proyecto de inversión	55705.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55705.98, modificada:54735.13}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 34607	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34607	5	4	1	0	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 36 INTERIOR 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 225 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 34 X 19 Y 21 DE LA COMISARIA DE CHOLUL AVA, lon:-89.56790439, lat:21.04311702}}	12-07-2022	16-11-2022	54735.13	54735.13	54735.13	54735.13	54735.13	{teto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contrata:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: [unidad_medida:Tanque (s), avance:1.0]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Tanque (s), avance:1.0]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148012	Proyecto de inversión	52645.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52645.08, modificada:47523.49}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 34644	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34644	5	4	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.28, meta_modificada:23.28]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 36 INTERIOR 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 225 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 34 X 19 Y 21 DE LA COMISARIA DE CHOLUL A, lon:-89.56790439, lat:21.04311702}}	12-07-2022	16-11-2022	47523.49	47523.49	47523.49	47523.49	47523.49	{teto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contrata:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.28]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.28]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148013	Proyecto de inversión	126424.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificada:100231.66}}	CONSTRUCCION DE CUÁRTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 34645	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34645	5	3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALE 23 INTERIOR 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS A 132 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 Y 60 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.63386961, lat:20.81507757}}	21-06-2022	02-11-2022	100231.66	100231.66	100231.66	100231.66	100231.66	{teto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contrata:RIVDO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:335768.68, importe_modificado:3277444.73}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148020	Proyecto de inversión	64729.93	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64729.93, modificada:59811.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 34864	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34864	5	4	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.88, meta_modificada:26.88]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 23 INTERIOR 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 B Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 481 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN CALLE 21 X 14 Y 16 COMISARIA, lon:-89.54865071, lat:21.0433732}}	12-07-2022	16-11-2022	59811.62	59811.62	59811.62	59811.62	59811.62	{teto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contrata:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.88]} _FIN_	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.88]} _FIN_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	P CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2022	5	YUC20402148076	Proyecto de inversión	168369.2	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:107151.88])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA - 37281	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37281	5	5	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 20 ANEADOR INTERIOR O PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COMISARIA TEXAN CÁMARA, lon:-89.66545941, lat:20.79256531])	21-06-2022	28-09-2022	107151.88	107151.88	107151.88	107151.88	107151.88	107151.88	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1158067.83, importe_modificado:1121385.61])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0]])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148081	Proyecto de inversión	158559.59	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158559.59, modificado:152318.92])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA - 37503	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37503	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 21 INTERIOR O PUEBLO TEXAN CÁMARA, 97315 TEXAN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE TEXAN CÁMARA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR, lon:-89.66705906, lat:20.79051063])	07-06-2022	21-09-2022	152318.92	152318.92	152318.92	152318.92	152318.92	152318.92	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:134307.211])	([meta1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]])	([unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148082	Proyecto de inversión	59663.59	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59663.59, modificado:44534.5])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZONES - 37507	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37507	5	1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.73]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 A 152 A INTERIOR A COLONIA PINZONES, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 49 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 189 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 49X 34 Y 40 DE LA COLONIA PINZONES AVANZA, lon:-89.63904259, lat:21.02667634])	07-06-2022	19-10-2022	44534.5	44534.5	44534.5	44534.5	44534.5	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.7]])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.7]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402148084	Proyecto de inversión	117374.41	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117374.41, modificado:119096.49])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA - 37684	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37684	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 B TABLAJE 33106 0 INTERIOR O 0 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 899 MTS DE CENTRO DE DESARROLLO ARTISTICO UBICADO EN CALLE 29B X 2, lon:-89.67229831, lat:21.0264993])	07-06-2022	19-10-2022	119096.49	119096.49	119096.49	119096.49	119096.49	119096.49	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35])	([meta1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]])	([unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148085	Proyecto de inversión	45767.53	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45767.53, modificado:44285.01])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA - 37716	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37716	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 B TABLAJE 33106 0 INTERIOR O 0 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 63 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 899 MTS DE CENTRO DE DESARROLLO ARTISTICO UBICADO EN CALLE 29B X 2, lon:-89.67229831, lat:21.0264993])	07-06-2022	19-10-2022	44285.01	44285.01	44285.01	44285.01	44285.01	44285.01	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148093	Proyecto de inversión	101017.59	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101017.59, modificado:82336.75])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODOL NORTE - 38032	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38032	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.98, meta_modificada:32.98]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR O 0 COLONIA SODOL NORTE, 97155 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 70 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE 2000L UBICADA EN CALLE 38, lon:-89.62258499, lat:21.04286394])	14-07-2022	21-10-2022	82336.75	82336.75	82336.75	82336.75	82336.75	82336.75	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:949994.23, importe_modificado:915026.85])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.9]])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.9]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148121	Proyecto de inversión	126424.61	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:108095.18])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUTYÚN ASENTAMIENTO TIXCUTYÚN - 38868	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38868	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 22 INTERIOR O 0 PUEBLO TIXCUTYÚN, 97305 TIXCUTYÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 490 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20 X 23 DE LA COMISARIA T, lon:-89.56697117, lat:21.07002555])	21-06-2022	28-09-2022	108095.18	108095.18	108095.18	108095.18	108095.18	108095.18	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHICO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1084993.66, importe_modificado:1066931.71])	([meta1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]])	([unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148122	Proyecto de inversión	105458.36	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105458.36, modificado:101724.73])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS REYES - 38918	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38918	5	5	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.7, meta_modificada:31.7]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 11 509 INTERIOR O 0 COLONIA LOS REYES, 97156 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 193 MTS AL NORTE DEL PARQUE Y CANCHAS LOS REYES UBICADO EN LA CALLE 38 X 38 Y 40 SEGUIR, lon:-89.57466434, lat:20.97994901])	14-07-2022	21-10-2022	101724.73	101724.73	101724.73	101724.73	101724.73	101724.73	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:949994.23, importe_modificado:915026.85])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.7]])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.7]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148125	Proyecto de inversión	126276.9	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126276.9, modificado:120303.41])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUTYÚN ASENTAMIENTO TIXCUTYÚN - 39007	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39007	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR O 0 PUEBLO TIXCUTYÚN, 97305 TIXCUTYÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 452 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20 X 23 DE LA COMISARIA, lon:-89.56802051, lat:21.07057712])	21-06-2022	28-09-2022	120303.41	120303.41	120303.41	120303.41	120303.41	120303.41	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHICO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1084993.66, importe_modificado:1066931.71])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0]])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148127	Proyecto de inversión	84184.6	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificado:89143.61])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO KAHA II - 39068	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39068	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.2]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 B 1 INTERIOR O 0 COLONIA SAN ANTONIO KAHA II, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE B Y, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL SUR DEL CENTRO DEPORTIVO VERGEL III CTM UBICADO EN LA CALLE B X, lon:-89.58117917, lat:20.94736887])	28-06-2022	05-10-2022	89143.61	89143.61	89143.61	89143.61	89143.61	89143.61	([teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DIARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113999.87, importe_modificado:1059401.49])	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.2]])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.2]])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022		5	YUC20402148128	Proyecto de inversión	50206.53	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50206.53, modificado:50581.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHON SUR - 39076	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39076	5	1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 161 299 INTERIOR O 0 COLONIA SAN JOSE TECHON SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TECHON SUR A 81 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58 Y, lon:-89.63412689, lat:20.90999927}}	12-07-2022	09-11-2022	50581.25	50581.25	50581.25	50581.25	50581.25	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCCIONA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2118491.51, importe_modificado:2124375.01}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25, _FIN, _INICIO]}	(2148128/proyecto_2148128/proyecto_2148128/proyecto_5)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148131	Proyecto de inversión	66291.42	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66291.42, modificado:60250.59}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 39241	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39241	5	5	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 29 248 INTERIOR O 0 COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 30, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 158 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO SEÑEROS UBICADO EN LA CALLE 27 X 10 Y 1, lon:-89.56595063, lat:21.00164887}}	04-06-2022	16-10-2022	60250.59	60250.59	60250.59	60250.59	60250.59	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHEHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0, _FIN, _INICIO]}	(2148131/proyecto_2148131/proyecto_2148131/proyecto_5)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148132	Proyecto de inversión	135585.95	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135585.95, modificado:120154.83}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE - 39285	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39285	5	3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 52 INTERIOR O 0 PUEBLO TEMOZÓN NORTE, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CARRETERA A TEMOZÓN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 712 MTS DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MERIDA PROGRESO Y CARRETERA A TEMOZÓN Av. lon:-89.62622971, lat:21.06779753}}	10-08-2022	08-12-2022	120154.83	120154.83	120154.83	120154.83	120154.83	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIMDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0, _FIN, _INICIO]}	(2148132/proyecto_2148132/proyecto_5)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302137787	Acción	5522834.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522834.24, modificado:4649639.72}}	REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA QUE PERMITE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS - 18769	31	Yucatán	50	Mérida		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Mérida	18769	0	0	0	995129	{meta1: [unidad_medida:LICENCIAS, meta:156.0, meta_modificada:156.0], meta2: [unidad_medida:Computadoras, meta:156.0, meta_modificada:156.0], meta3: [unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidat:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.624483, lat:20.966988}}	15-07-2022	31-12-2022	4649639.72	4649639.72	4649639.72	4649639.72	4649639.72	{teto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-2022-ADQ-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE COMPUTO-01-01, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:4290313.73, importe_modificado:4290313.73}}	{meta1: [unidad_medida:LICENCIA, meta:156.0, meta_modificada:156.0], meta2: [unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0], meta3: [unidad_medida:Computadoras, meta:156.0, meta_modificada:156.0], meta4: [unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0]}}	(2137787/proyecto_2137787/proyecto_5)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:yaming sandovme, fecha:2023-07-07], obs2: [observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:yaming sandovme, fecha:2023-07-07], obs3: [observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:yaming sandovme, fecha:2023-07-07]}
2022		5	YUC20402148138	Proyecto de inversión	80148.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80148.81, modificado:83015.57}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 39564	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39564	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 109 285 INTERIOR O 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 107 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 520 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO BARBACHANO LEÓN UBICADA, lon:-89.61025259, lat:20.94159462}}	07-06-2022	19-10-2022	83015.57	83015.57	83015.57	83015.57	83015.57	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANLAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279080.69, importe_modificado:2788288.39}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0, _FIN, _INICIO]}	(2148138/proyecto_2148138/proyecto_2148138/proyecto_5)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147767	Proyecto de inversión	1686785.21	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686785.21, modificado:1686699.17}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 19207	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	19207	5	758	798	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.23, meta_modificada:866.23]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidat:120, direccion:CALE 17 121 INTERIOR O 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 A Y CALLE 12, CALLE 18 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 40 MTS. AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA CONSARIA SIERRA PAPAICAL LUBI, lon:-89.72805565, lat:21.12253782}}	28-06-2022	14-09-2022	1686699.17	1686699.17	1686699.17	1686699.17	1686699.17	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-062, contratista:EMPRESAS SUMINISTROS BRIZZA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1686785.21, importe_modificado:1683791.07}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.23, _FIN, _INICIO]}	(2147767/proyecto_2147767/proyecto_5)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147769	Proyecto de inversión	1880003.06	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880003.06, modificado:1879999.01}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 19318	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	19318	5	767	811	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.82, meta_modificada:731.82]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidat:116, direccion:CALE 20 - TABLAJE 35157 INTERIOR O 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 332 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS NACHI COCOM UBICADO S, lon:-89.5791984, lat:20.8665571}}	28-06-2022	14-09-2022	1879999.01	1879999.01	1879999.01	1879999.01	1879999.01	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-060, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1880003.06, importe_modificado:1880003.06}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.82, _FIN, _INICIO]}	(2147769/proyecto_2147769/proyecto_5)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402147770	Proyecto de inversión	1889848.96	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889848.96, modificado:1861760.33}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 19362	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	19362	5	285	306	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.16, meta_modificada:883.16]}	1	{geo1: {eve_municipio:50, localidat:79, direccion:CALE 21 TABLAJE 35151 INTERIOR O 0 PUEBLO CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 130 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA CONSARIA UBICADA EN CALLE 21 X 22 Y, lon:-89.72772405, lat:20.97262692}}	03-06-2022	20-08-2022	1861760.33	1861760.33	1861760.33	1861760.33	1861760.33	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-025, contratista:HASTTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1889848.96, importe_modificado:1866338.35}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.16, _FIN, _INICIO]}	(2147770/proyecto_2147770/proyecto_5)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES S_REVISION	
2022	5	YUC20402148177	Proyecto de inversión	121792.63	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121792.63, modificado:121447.01])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 41434	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41434	5	2	5	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 67 C 829 INTERIOR 0 D COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97247 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 287 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR TUMBEN L0L UBICADO EN LA CALLE 102, lon:-89.6539682, lat:20.9579929])	08-06-2022	06-10-2022	121447.01	121447.01	121447.01	121447.01	121447.01	121447.01	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62]}	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2148177/proyecto_PROCESO, 2148177/proyecto_INICIO, 2148177/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148185	Proyecto de inversión	112994.6	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112994.6, modificado:115278.89])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 41617	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41617	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 114 785 INTERIOR 0 D COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 E Y CALLE 69 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 184 MTS AL SUR DEL CENTRO DE CAPACITACION JUANA DE ASBAJE UBICADO, lon:-89.65605875, lat:20.95353716])	08-06-2022	06-10-2022	115278.89	115278.89	115278.89	115278.89	115278.89	115278.89	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62]}	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2148185/proyecto_PROCESO, 2148185/proyecto_INICIO, 2148185/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147798	Proyecto de inversión	1944981.76	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944981.76, modificado:1944069.74])	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMIQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMIQUE - 20290	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	20290	5	601	636	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7748.5, meta_modificada:7748.5]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:117, direccion:CALE 84 TABLAJE 1809 D INTERIOR 0 D PUEBLO SANTA CRUZ PALOMIQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMIQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83-B Y CALLE 85, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA AVANZAR 14, lon:-89.65181961, lat:20.87968208])	04-06-2022	21-08-2022	1944069.74	1944069.74	1944069.74	1944069.74	1944069.74	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-031, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1944981.76, importe_modificado:1944069.74]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7748.5]]	(2147798/proyecto_PROCESO, 2147798/proyecto_FIN, 2147798/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147800	Proyecto de inversión	2179032.09	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179032.09, modificado:2179030.76])	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ -20547	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	20547	5	255	275	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7941.9, meta_modificada:7941.98]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:123, direccion:CALE 18-TABLAJE 41735 INTERIOR 0 D PUEBLO SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 491 MTS AL PONIENTE DE LA CLINICA HOSPITAL SESTE UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 S, lon:-89.69590336, lat:20.97531627])	28-06-2022	14-09-2022	2179030.76	2179030.76	2179030.76	2179030.76	2179030.76	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-061, contratista:GRUPO CERM, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2179032.09, importe_modificado:2179032.09]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7941.98]]	(2147800/proyecto_PROCESO, 2147800/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147801	Proyecto de inversión	1194888.81	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194888.81, modificado:1186756.11])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 20928	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	20928	5	16	18	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:121, direccion:CALE 2-C INTERIOR 0 D PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10 AVANZAR 230 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.51356917, lat:21.01966665])	12-07-2022	05-10-2022	1186756.11	1186756.11	1186756.11	1186756.11	1186756.11	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6133-064, contratista:CORPORATIVO OCC DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1194888.81, importe_modificado:1194888.81]}	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0]]	(2147801/proyecto_PROCESO, 2147801/proyecto_FIN, 2147801/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147804	Proyecto de inversión	288844.13	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288844.13, modificado:288844.13])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH PROYECTO 222 01 0085 - 21406	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	21406	5	16	18	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:121, direccion:CALE 2-C INTERIOR 0 D PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH AVANZANDO 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 SE GUJR 140 MTS AL SUR, lon:-89.51356917, lat:21.01966665])	03-06-2022	13-08-2022	288844.13	288844.13	288844.13	288844.13	288844.13	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP22-FICON-6123-028, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:698109.98, importe_modificado:696911.76]}	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0]]	(2147804/proyecto_PROCESO, 2147804/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147807	Proyecto de inversión	401196.05	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401196.05, modificado:408067.63])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 21651	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	21651	5	33	32	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:88, direccion:CALE 36 INTERIOR 0 D PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 575 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DEL PUEBLO UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 15A Y 20, lon:-89.6875598, lat:21.0535784])	03-06-2022	13-08-2022	408067.63	408067.63	408067.63	408067.63	408067.63	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP22-FICON-6131-028, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:698109.98, importe_modificado:696911.76]}	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0]]	(2147807/proyecto_PROCESO, 2147807/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147810	Proyecto de inversión	301031.4	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301031.4, modificado:300165.89])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 22056	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	22056	5	4	5	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 24 INTERIOR 0 D PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN JOSÉ TZAL AVANZANDO 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.66587788, lat:20.82479833])	03-06-2022	10-09-2022	300165.89	300165.89	300165.89	300165.89	300165.89	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP22-FICON-6131-027, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:869096.96, importe_modificado:820526.7]}]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0]]	(2147810/proyecto_PROCESO, 2147810/proyecto_FIN, 2147810/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402148188	Proyecto de inversión	118324.63	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118324.63, modificado:112800.02])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR- 41632	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41632	5	3	5	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 57 335 D INTERIOR 0 D COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97356 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE DEL JARDIN DE NIÑOS INSTITUTO FROEBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 12, lon:-89.60173947, lat:20.9371457])	28-06-2022	05-10-2022	112800.02	112800.02	112800.02	112800.02	112800.02	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:ME ALIENOR ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:119999.87, importe_modificado:1059401.49]}	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2148188/proyecto_PROCESO, 2148188/proyecto_FIN, 2148188/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402148189	Proyecto de inversión	9727.08	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9727.08, modificado:8622.0])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 41640	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41640	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.24, meta_modificada:28.24]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 27 318 INTERIOR 0 D COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UBICADA EN CALLE 17, lon:-89.60147659, lat:20.9685666])	14-07-2022	21-10-2022	8622	8622	8622	8622	8622	{[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:949994.23, importe_modificado:915026.85]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.24]]	(2148189/proyecto_PROCESO, 2148189/proyecto_FIN, 2148189/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20402148194	Proyecto de inversión	135403.29	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135403.29, modificada:148155.64])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 41711	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41711	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.5, meta_modificada:45.5]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 114 706 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 B Y CALLE 67 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 340 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COLLO COLLO UBICAD, lon:-89.6565508, lat:20.9532345]]	08-06-2022	06-10-2022	148155.64	148155.64	148155.64	148155.64	148155.64	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contrasta:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:45.5]]	(2148194/proyecto _FIN, 2148194/proyecto _FIN, 2148194/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148197	Proyecto de inversión	118324.63	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118324.63, modificada:112076.74])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 41745	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41745	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 951 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL MODULO MEDICO UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 8 S Y 10 S AVAN, lon:-89.6019974, lat:20.93279996]]	28-06-2022	05-10-2022	112076.74	112076.74	112076.74	112076.74	112076.74	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contrasta:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:115995.87, importe_modificado:1059401.49]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0]]	(2148197/proyecto _FIN, 2148197/proyecto _PROCESO, 2148197/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148206	Proyecto de inversión	96200.74	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96200.74, modificada:81172.18])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 41917	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41917	5	2	4	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.15, meta_modificada:26.15]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 D 925 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN LA, lon:-89.6577879, lat:20.95635781]]	08-06-2022	06-10-2022	81172.18	81172.18	81172.18	81172.18	81172.18	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contrasta:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:26.15]]	(2148206/proyecto _FIN, 2148206/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148219	Proyecto de inversión	80379.36	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80379.36, modificada:9705.3])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 24939	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24939	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.23, meta_modificada:34.23]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE A 40 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LA CAL, lon:-89.5791913, lat:20.86226933]]	13-07-2022	20-10-2022	87605.3	87605.3	87605.3	87605.3	87605.3	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contrasta:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1056443.28]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:34.23]]	(2147819/proyecto _FIN, 2147819/proyecto _PROCESO, 2147819/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148221	Proyecto de inversión	100936.1	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100936.1, modificada:101925.63])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO 222 01 0269 - 25363	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25363	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.31, meta_modificada:41.31]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMSARIA SAN PEDRO CHIMAY A 123 MTS AL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.580447, lat:20.876843]]	13-07-2022	20-10-2022	101925.63	101925.63	101925.63	101925.63	101925.63	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contrasta:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1056443.28]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:41.31]]	(2147821/proyecto _FIN, 2147821/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148222	Proyecto de inversión	70468.78	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70468.78, modificada:65797.9])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 25462	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25462	5	1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.26]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 0 PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA EN CALLE 32 X 35 Y 37 AVANZAR AL ORIENTE , lon:-89.6598475, lat:21.1027008]]	07-06-2022	19-10-2022	65797.9	65797.9	65797.9	65797.9	65797.9	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contrasta:POCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:30.26]]	(2147822/proyecto _FIN, 2147822/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148223	Proyecto de inversión	8117	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8117.0, modificada:10419.99])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25491	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25491	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 112 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 SEG, lon:-89.7164177, lat:20.9473591]]	21-06-2022	19-10-2022	10419.99	10419.99	10419.99	10419.99	10419.99	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contrasta:ITANLASH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:34.0]]	(2147823/proyecto _FIN, 2147823/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148211	Proyecto de inversión	98920.13	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98920.13, modificada:90507.23])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA - 42213	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42213	5	1	5	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 A 422 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 B Y CALLE 44 C, CALLE 21 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 288 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE SUPERACION I, lon:-89.65966553, lat:21.02534686]]	07-06-2022	19-10-2022	90507.23	90507.23	90507.23	90507.23	90507.23	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contrasta:POCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:37.0]]	(2148211/proyecto _FIN, 2148211/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148221	Proyecto de inversión	101406.05	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101406.05, modificada:106897.28])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 42629	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42629	5	5	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 190 208 INTERIOR 0 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 111 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 620 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO BARRACHANO LEON UBICADA EN, lon:-89.6119732, lat:20.94132683]]	07-06-2022	19-10-2022	106897.28	106897.28	106897.28	106897.28	106897.28	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contrasta:CANNAH INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. S. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:270080.69, importe_modificado:2788288.39]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto, avance:1.0]]	(2148221/proyecto _FIN, 2148221/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148232	Proyecto de inversión	77465.97	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77465.97, modificada:76533.27])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 42884	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42884	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.74, meta_modificada:27.74]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 D 482 INTERIOR 0 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 93 Y CALLE 95, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 290 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE MONTEJO Y LEON UBICADO EN CALLE, lon:-89.6539501, lat:20.9491702]]	28-06-2022	05-10-2022	76533.27	76533.27	76533.27	76533.27	76533.27	[teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contrasta:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GONZALEZ, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1028063.33]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadros, avance:27.74]]	(2148232/proyecto _FIN, 2148232/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ASABLE	MUNICIPIO ROYECTO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2022	5	YUC20402148233	Proyecto de inversión	134248.78	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134248.78, modificado:136307.8])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHO SUR- 42894	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42894	5		3	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 56 315 INTERIOR O ASONA SAN JOSE TECHO SUR- 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 151, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN JOSE TECHO H A 88 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 52 143 MTS AL PONTE, lon=-89.63227963, lat:20.9137535]]	12-07-2022	09-11-2022	136307.8	136307.8	136307.8	136307.8	136307.8	136307.8	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCIWA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2148233/proyecto_FIN_2148233/proyecto_INICIO_2148233/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147848	Proyecto de inversión	107627.07	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107627.07, modificado:108197.83])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 26806	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26806	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALE 13 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 426 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon=-89.57836815, lat:20.87092838]]	13-07-2022	20-10-2022	108197.83	108197.83	108197.83	108197.83	108197.83	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1056443.28]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2147848/proyecto_FIN_2147848/proyecto_PROCESO_2147848/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147852	Proyecto de inversión	126424.61	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:123181.78])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 27026	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27026	5		2	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 Y 21 AVANZAR 41 MTS AL SUR SOBRE CALLE 22, lon=-89.64175968, lat:21.13865171]]	21-06-2022	19-10-2022	123181.78	123181.78	123181.78	123181.78	123181.78	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2026426.41]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2147852/proyecto_PROCESO_2147852/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147856	Proyecto de inversión	139510.96	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139510.96, modificado:134132.49])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 27204	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27204	5		2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:112, direccion:CALE 11 INTERIOR O PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA CALLE 11 X 4 D, lon=-89.1096731, lat:21.02589329]]	12-07-2022	16-11-2022	134132.49	134132.49	134132.49	134132.49	134132.49	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2147856/proyecto_PROCESO_2147856/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147858	Proyecto de inversión	77330.91	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77330.91, modificado:81577.03])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMIQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMIQUE - 27217	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27217	5		3	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:117, direccion:CALE 94 INTERIOR O PUEBLO SANTA CRUZ PALOMIQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMIQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMIQUE A 155 MTS AL SUR, lon=-89.65903244, lat:20.88062059]]	07-06-2022	21-09-2022	81577.03	81577.03	81577.03	81577.03	81577.03	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIROMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0]]	(2147858/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147862	Proyecto de inversión	147323.05	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:89983.96])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN - 27459	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27459	5		1	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:135, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 325 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCANATUN UBICADO EN CALLE 20A X 21 AVANZAR 91 MTS AL SUR, lon=-89.62810453, lat:21.07265032]]	21-06-2022	28-09-2022	89983.96	89983.96	89983.96	89983.96	89983.96	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-063, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1006931.71]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]]	(2147862/proyecto_PROCESO_2147862/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147863	Proyecto de inversión	134623.68	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134623.68, modificado:132106.65])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 27626	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27626	5		3	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:121, direccion:CALE 4 B INTERIOR O PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DE LA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4 Y AVANZA, lon=-89.51691143, lat:21.02710096]]	12-07-2022	16-11-2022	132106.65	132106.65	132106.65	132106.65	132106.65	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2147863/proyecto_PROCESO_2147863/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402148240	Proyecto de inversión	137210.76	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137210.76, modificado:128547.17])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LUIS ECHEVERRIA - 43007	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43007	5		1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 58 276 INTERIOR O 0 COLONIA LUIS ECHEVERRIA, 97229 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 MTS DE LA ESCUELA RAMON NAVARRETE ROSADO AVANZAR 121 MTS AL, lon=-89.6518798, lat:20.9881616]]	10-08-2022	17-11-2022	128547.17	128547.17	128547.17	128547.17	128547.17	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contratista:CANNAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086019.49]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2148240/proyecto_PROCESO_2148240/proyecto_INICIO_2148240/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402148244	Proyecto de inversión	132197.06	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132197.06, modificado:129736.95])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHO SUR - 43116	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43116	5		1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 60 364 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECHO SUR- 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 153, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TECHO SUR UBICADO EN LA CALLE 60 X 153 Y 155 AVAN, lon=-89.63469, lat:20.92258157]]	12-07-2022	09-11-2022	129736.95	129736.95	129736.95	129736.95	129736.95	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCIWA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2148244/proyecto_PROCESO_2148244/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147866	Proyecto de inversión	105382.51	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105382.51, modificado:87512.26])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN - 27660	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27660	5		1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:135, direccion:CALE 20 B INTERIOR O PUEBLO XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 396 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN BICADA EN CALLE 20 Y 19 Y 17 DE LA COMISAR, lon=-89.63046943, lat:21.0800874]]	07-06-2022	14-09-2022	87512.26	87512.26	87512.26	87512.26	87512.26	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:935405.39, importe_modificado:889727.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2147866/proyecto_PROCESO_2147866/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2022	5	YUC20402147874	Proyecto de inversión	147323.05	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:80148.85])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN - 27880	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27880	5		2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.1]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 B INTERIOR 0 0 PUEBLO XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1104 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON BICADA EN CALLE 20 X 19 Y 17 DE LA COMISA, lon:-89.6307903, lat:21.0688992]]	21-06-2022	28-09-2022	80148.85	80148.85	80148.85	80148.85	80148.85	80148.85	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-065, contratista:ING. LEONALDO ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1066931.71]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.1]]	(2147874/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147875	Proyecto de inversión	128931.33	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128931.33, modificado:122469.74])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 27982	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27982	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 A INTERIOR 0 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1079 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 6 Y, lon:-89.51781505, lat:21.0192773]]	12-07-2022	16-11-2022	122469.74	122469.74	122469.74	122469.74	122469.74	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2147875/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147879	Proyecto de inversión	8657.46	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8657.46, modificado:8170.36])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 28063	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28063	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 A INTERIOR 0 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1079 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 6 Y, lon:-89.51781505, lat:21.0192773]]	12-07-2022	16-11-2022	8170.36	8170.36	8170.36	8170.36	8170.36	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25]]	(2147879/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147885	Proyecto de inversión	118923.19	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118923.19, modificado:112656.89])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 28288	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28288	5		0	4	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SIERRA PAPAICAL UBICADO SOBRE LA CALLE 12 X 15B Y 17, lon:-89.7359408, lat:21.12077679]]	07-06-2022	19-10-2022	112656.89	112656.89	112656.89	112656.89	112656.89	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:POCCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2147885/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147886	Proyecto de inversión	97410.21	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97410.21, modificado:99920.6])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN - 28324	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28324	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 20A X 21 DE LA COMISARIA XCANATUN AVANZAR 55 MTS AL SUR, lon:-89.63186768, lat:21.07365895]]	07-06-2022	14-09-2022	99920.6	99920.6	99920.6	99920.6	99920.6	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:935405.39, importe_modificado:889727.01]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2147886/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147887	Proyecto de inversión	16211.52	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16211.52, modificado:17565.58])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 28476	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28476	5		1	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.4, meta_modificada:31.4]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:115, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17 Y, lon:-89.47918454, lat:21.03379335]]	12-07-2022	16-11-2022	17565.58	17565.58	17565.58	17565.58	17565.58	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.4]]	(2147887/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147888	Proyecto de inversión	49247.35	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49247.35, modificado:49518.14])	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN - 28537	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28537	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JANE BRODA DIAZ UBICADO EN CALLE 19 X 18 Y 20 AVANZAR 293 MTS AL PONIENTE, lon:-89.63029248, lat:21.07598916]]	21-06-2022	28-09-2022	45918.24	45918.24	45918.24	45918.24	45918.24	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LEONALDO ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1066931.71]]	[meta1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0]]	(2147888/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147894	Proyecto de inversión	147323.05	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:54625.16])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 28750	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28750	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DIAGONAL, lon:-89.73269033, lat:21.12891671]]	07-06-2022	14-09-2022	54625.16	54625.16	54625.16	54625.16	54625.16	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1002622.52]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0]]	(2147894/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147898	Proyecto de inversión	139510.96	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139510.96, modificado:138413.91])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 28849	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28849	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:115, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 52 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17 Y 19, lon:-89.48071447, lat:21.03364289]]	12-07-2022	16-11-2022	138413.91	138413.91	138413.91	138413.91	138413.91	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2147898/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147899	Proyecto de inversión	11363.8	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11363.8, modificado:3963.55])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 28860	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28860	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0]]	1	[geot1: [ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DIAGONAL, lon:-89.73269033, lat:21.12891671]]	07-06-2022	14-09-2022	3963.55	3963.55	3963.55	3963.55	3963.55	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1002622.52]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0]]	(2147899/proyecto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_REGISTRO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION	
2022	5	YUC20402148282	Proyecto de inversión	115164.56	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115164.56, modificado:127183.73))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CASTILLA CAMARA - 44239	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44239	5		6	6	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 117 657 INTERIOR 0 COLONIA CASTILLA CAMARA, 97278 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, CALLE 115 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA CASTILLA CAMARA UBICADAS EN LA CALLE 64 X 1, lon:-89.63969778, lat:20.93606925])	08-06-2022	06-10-2022	127183.73	127183.73	127183.73	127183.73	127183.73	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	(2148282/proyecto _FIN, 2148282/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148284	Proyecto de inversión	108726.63	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108726.63, modificado:108696.14)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CASTILLA CAMARA - 44265	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44265	5		6	6	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 117 657 INTERIOR 0 COLONIA CASTILLA CAMARA, 97278 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, CALLE 115 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA CASTILLA CAMARA UBICADAS EN LA CALLE 64 X 1, lon:-89.63969778, lat:20.93606925])	08-06-2022	06-10-2022	108696.14	108696.14	108696.14	108696.14	108696.14	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	(2148284/proyecto _FIN, 2148284/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148288	Proyecto de inversión	97243.5	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97243.5, modificado:96215.76))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REJA - 44494	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44494	5		3	1	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.81, meta_modificada:25.81])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 112 915 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 349 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ANDREA AGUILAR DE CUERPOS UBICADO EN CALLE 67, lon:-89.65608994, lat:20.96374053])	13-07-2022	03-11-2022	96215.76	96215.76	96215.76	96215.76	96215.76	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:177952.48, importe_modificado:1766520.86])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:25.8])	(2148288/proyecto _FIN, 2148288/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148291	Proyecto de inversión	151595.35	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151595.35, modificado:151810.0))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 44605	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44605	5		3	3	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 129 378 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 133 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GASOLINERA UBICADA EN LA CALLE 50 X 131 AVANZAR 105 MTS AL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.61947062, lat:20.932730912])	07-06-2022	19-10-2022	151810	151810	151810	151810	151810	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279080.69, importe_modificado:2788288.39])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	(2148291/proyecto _FIN, 2148291/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148295	Proyecto de inversión	119122.07	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119122.07, modificado:118908.0))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 44699	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44699	5		1	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 117 4 399 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, CALLE 137 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN LA CALLE 137 X 46, lon:89.61650093, lat:20.93277125])	07-06-2022	19-10-2022	118908	118908	118908	118908	118908	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279080.69, importe_modificado:2788288.39])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:48.0])	(2148295/proyecto _FIN, 2148295/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148297	Proyecto de inversión	18073.04	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18073.04, modificado:17851.4))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 44715	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44715	5		3	5	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.3, meta_modificada:31.3])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 69 8 1066 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 139 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANEER UBICADO, lon:-89.66915947, lat:20.95790989])	13-07-2022	03-11-2022	17851.4	17851.4	17851.4	17851.4	17851.4	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:177952.48, importe_modificado:1766520.86])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:31.3])	(2148297/proyecto _FIN, 2148297/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148298	Proyecto de inversión	84873.8	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84873.8, modificado:8306.15))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 44737	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44737	5		3	5	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.34, meta_modificada:35.34])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 69 8 1066 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 139 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANEER UBICADO, lon:-89.66915947, lat:20.95790989])	13-07-2022	03-11-2022	85806.15	85806.15	85806.15	85806.15	85806.15	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:177952.48, importe_modificado:1766520.86])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:35.3])	(2148298/proyecto _FIN, 2148298/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148300	Proyecto de inversión	151595.35	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151595.35, modificado:152936.59))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 44785	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44785	5		2	4	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 111 A 346 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, CALLE 133 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIX CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA CALLE 111A X 48 Y, lon:-89.61441939, lat:20.93606989])	07-06-2022	19-10-2022	152936.59	152936.59	152936.59	152936.59	152936.59	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279080.69, importe_modificado:2788288.39])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	(2148300/proyecto _FIN, 2148300/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148301	Proyecto de inversión	117701.2	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117701.2, modificado:118938.12))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA - 44815	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44815	5		5	2	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 79 151 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 340 MTS DE LA HACIENDA OPCHEN UBICADA EN CALLE 81 A Y, lon:-89.6794498, lat:20.95115891])	14-07-2022	21-10-2022	118938.12	118938.12	118938.12	118938.12	118938.12	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA S, HERRERA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:104922.82, importe_modificado:104922.82])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	(2148301/proyecto _FIN, 2148301/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147914	Proyecto de inversión	105788.53	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.53, modificado:108141.8))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARIA GH ASENTAMIENTO SANTA MARIA CH - 29709	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29709	5		2	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 21 INTERIOR 0 O PUEBLO SANTA MARIA CH, 97305 SANTA MARIA CH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 401 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADA EN LA CALLE 20 X, lon:-89.48533608, lat:21.03139263])	12-07-2022	16-11-2022	108141.8	108141.8	108141.8	108141.8	108141.8	(teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	(2147914/proyecto _FIN, 2147914/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_ABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20402147915	Proyecto de inversión	49247.35	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49247.35, modificado:76880.16}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL- 29719	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29719	5	3	1	0	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DI, lon:-89.7294127, lat:21.12719884}}	07-06-2022	14-09-2022	76880.16	76880.16	76880.16	76880.16	76880.16	76880.16	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-037, contrasta:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:209928.37, importe_modificado:102462.52}}	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0]}	(2147915/proyecto_FIN, 2147915/proyecto_FIN, 2147915/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147916	Proyecto de inversión	134623.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134623.68, modificado:132487.53}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CH' ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CH' -29851	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29851	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 O PUEBLO SANTA MARÍA CH, 97306 SANTA MARÍA CH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 168 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17, lon:-89.47921813, lat:21.03324129}}	12-07-2022	16-11-2022	132487.53	132487.53	132487.53	132487.53	132487.53	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-060, contrasta:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2147916/proyecto_PROCESO, 2147916/proyecto_FIN, 2147916/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147919	Proyecto de inversión	12987.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12987.2, modificado:8415.36}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS CPOD - 30081	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30081	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 A INTERIOR 0 O COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 204 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR LIXMAL UBICADO EN LA CALLE 14A X 78, lon:-89.5951161, lat:21.03811512}}	21-06-2022	19-10-2022	8415.36	8415.36	8415.36	8415.36	8415.36	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-052, contrasta:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:202426.41}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0]}	(2147919/proyecto_PROCESO, 2147919/proyecto_FIN, 2147919/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147924	Proyecto de inversión	124986.23	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124986.23, modificado:125325.23}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO CHICH' SUÁREZ - 30264	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30264	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 O COLONIA CHICH' SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 458 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 1, lon:-89.5450779, lat:21.00306288}}	04-06-2022	16-10-2022	125325.23	125325.23	125325.23	125325.23	125325.23	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-032, contrasta:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2147924/proyecto_PROCESO, 2147924/proyecto_FIN, 2147924/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147926	Proyecto de inversión	129564.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:143630.16}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 30328	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30328	5	1	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 DIAG, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.72855021, lat:21.12444931}}	21-06-2022	02-11-2022	143630.16	143630.16	143630.16	143630.16	143630.16	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-052, contrasta:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:209928.37, importe_modificado:202426.41}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2147926/proyecto_PROCESO, 2147926/proyecto_FIN, 2147926/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147927	Proyecto de inversión	12987.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12987.2, modificado:20043.56}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 30418	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30418	5	4	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DIAG, lon:-89.7292749, lat:21.1273965}}	21-06-2022	19-10-2022	20043.56	20043.56	20043.56	20043.56	20043.56	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-052, contrasta:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:209928.37, importe_modificado:202426.41}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0]}	(2147927/proyecto_PROCESO, 2147927/proyecto_FIN, 2147927/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147928	Proyecto de inversión	13882.28	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13882.28, modificado:18799.09}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 30630	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30630	5	1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.31, meta_modificada:38.31]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 212 MTS AL NORTE DE LA JAPAY JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN UBICADA EN LA C, lon:-89.70762813, lat:21.00887067}}	13-07-2022	20-10-2022	18799.09	18799.09	18799.09	18799.09	18799.09	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-075, contrasta:ING. SERGIO ISRAEL CALICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.03}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.3]}	(2147928/proyecto_PROCESO, 2147928/proyecto_FIN, 2147928/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147929	Proyecto de inversión	168369.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:97440.87}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 30665	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30665	5	1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.35]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.7284823, lat:21.12901235}}	21-06-2022	19-10-2022	97440.87	97440.87	97440.87	97440.87	97440.87	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-052, contrasta:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:202426.41}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.3]}	(2147929/proyecto_PROCESO, 2147929/proyecto_FIN, 2147929/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147930	Proyecto de inversión	125107.51	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125107.51, modificado:126334.85}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 30685	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30685	5	1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 212 MTS AL NORTE DE LA JAPAY JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN UBICADA EN LA C, lon:-89.70762813, lat:21.00887067}}	13-07-2022	20-10-2022	126334.85	126334.85	126334.85	126334.85	126334.85	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-075, contrasta:ING. SERGIO ISRAEL CALICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.03}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2147930/proyecto_PROCESO, 2147930/proyecto_FIN, 2147930/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147931	Proyecto de inversión	129564.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:128237.27}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 30759	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30759	5	1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, CALLE 16 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.7284823, lat:21.12901235}}	21-06-2022	02-11-2022	128237.27	128237.27	128237.27	128237.27	128237.27	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-052, contrasta:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:209928.37, importe_modificado:202426.41}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2147931/proyecto_PROCESO, 2147931/proyecto_FIN, 2147931/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022		5	YUC20402148305	Proyecto de inversión	115903.37 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115903.37, modificado:111877.08))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 45064	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45064	5		5	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 42 A 759 INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADA EN LA CALLE 115 X 46 Y 46A AVANZAR, lon: -89.6106815, lat:20.9337777))	07-06-2022	19-10-2022	111877.08	111877.08	111877.08	111877.08	111877.08	111877.08	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:278086.08, importe_modificado:278288.39))	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0)]	(2148305/proyecto _PROCESO, 2148305/proyecto _FIN, 2148305/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148306	Proyecto de inversión	115164.56 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115164.56, modificado:104452.43))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DELIO MORENO CANTON - 45138	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45138	5		3	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 105 502 INTERIOR I COLONIA DELIO MORENO CANTON, 97268 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO BAQUERO UBICADA EN LA CALLE 60 X 105 AVANZAR 150, lon: -89.63031506, lat:20.94025926))	08-06-2022	06-10-2022	104452.43	104452.43	104452.43	104452.43	104452.43	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62))	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0)]	(2148306/proyecto _PROCESO, 2148306/proyecto _FIN, 2148306/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402148308	Proyecto de inversión	73307.75 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73307.75, modificado:70967.85))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DELIO MORENO CANTON - 45168	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45168	5		4	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.47, meta_modificada:22.47)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 105 540 INTERIOR C COLONIA DELIO MORENO CANTON, 97268 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 B Y CALLE 64-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL PARQUE LA CIBBA UBICADO EN CALLE 64 E X 64 C Y, lon: -89.63502107, lat:20.94069128))	08-06-2022	06-10-2022	70967.85	70967.85	70967.85	70967.85	70967.85	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62))	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.47)]	(2148308/proyecto _PROCESO, 2148308/proyecto _FIN, 2148308/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402148309	Proyecto de inversión	121792.63 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121792.63, modificado:120432.68))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DELIO MORENO CANTON - 45183	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45183	5		4	1	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 105 540 INTERIOR C COLONIA DELIO MORENO CANTON, 97268 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-B Y CALLE 64-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEL PARQUE LA CIBBA UBICADO EN LA CALLE 105 X 64 Y 64E, lon: -89.63502107, lat:20.94072772))	08-06-2022	06-10-2022	120432.68	120432.68	120432.68	120432.68	120432.68	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62))	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0)]	(2148309/proyecto _PROCESO, 2148309/proyecto _FIN, 2148309/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402148324	Proyecto de inversión	116713.19 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116713.19, modificado:122799.44))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 45719	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45719	5		2	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 26 B 401 INTERIOR D COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 26 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 41 X 26B Y 26C AV, lon: -89.68240324, lat:20.92399518))	08-06-2022	06-10-2022	122799.44	122799.44	122799.44	122799.44	122799.44	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62))	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0)]	(2148324/proyecto _PROCESO, 2148324/proyecto _FIN, 2148324/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402148329	Proyecto de inversión	108758.29 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108758.29, modificado:108169.1))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 45849	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45849	5		3	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 28 413 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA CASETA DE POLICIA DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 41 X 26B Y 2, lon: -89.67997204, lat:20.9236746))	12-07-2022	16-11-2022	108169.1	108169.1	108169.1	108169.1	108169.1	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:244776.56))	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0)]	(2148329/proyecto _PROCESO, 2148329/proyecto _FIN, 2148329/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402148334	Proyecto de inversión	87745.09 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87745.09, modificado:86896.42))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 46004	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	46004	5		2	4	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.5, meta_modificada:28.5)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 41 347 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENDE DE SAN MARCOS NCCON A 318 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 37 217 MTS AL SU, lon: -89.67309756, lat:20.92157972))	12-07-2022	16-11-2022	86896.42	86896.42	86896.42	86896.42	86896.42	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:244776.56))	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.5)]	(2148334/proyecto _PROCESO, 2148334/proyecto _FIN, 2148334/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20402148339	Proyecto de inversión	126424.61 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:121669.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBUCLA - 46242	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	46242	5		5	5	0	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 108 849 INTERIOR O COLONIA NUEVA SAMBUCLA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 79, CALLE 108 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 41 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA MIGUEL CERVANTES SAAVEDR, lon: -89.6606159, lat:20.94894903))	21-06-2022	19-10-2022	121669.52	121669.52	121669.52	121669.52	121669.52	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANAHIL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53))	[meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0)]	(2148339/proyecto _PROCESO, 2148339/proyecto _FIN, 2148339/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302130573	Adquisición	4560 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560.0, modificado:4560.0))	ADQUISICION DE GATOS HIDRAULICOS O DE PATIN QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE LA AVANZADA DEL ALCALDE	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	I005-04-013	N		0	0	1000000	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 62 5/N Centro 97000, lon: -89.62444782, lat:20.96700997))	01-07-2022	30-09-2022	4560	4560	4560	4560	4560	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)]	(2130573/proyecto _PROCESO, 2130573/proyecto _FIN, 2130573/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302130577	Adquisición	5150.05 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150.05, modificado:5150.05))	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU PARA USO EN LA COORDINACION OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	I005-09-015	N		0	0	1000000	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 62 5/N Centro 97000, lon: -89.62444782, lat:20.96700997))	01-07-2022	30-09-2022	5150.05	5150.05	5150.05	5150.05	5150.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	(2130577/proyecto _PROCESO, 2130577/proyecto _FIN, 2130577/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022		5	YUC20302130579	Adquisición	3480 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0))	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERVIRA PARA ABASTECER LOS DEPOSITOS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	I005-04-016	N		0	0	1000000	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 62 5/N Centro 97000, lon: -89.62444782, lat:20.96700997))	01-07-2022	30-09-2022	3480	3480	3480	3480	3480	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	(2130579/proyecto _PROCESO, 2130579/proyecto _FIN, 2130579/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION		
2022	5	YUC20402161472	Proyecto de inversión	85222.33	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85222.33, modificado:208713.78])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0106 - 248509	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	248509	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 238 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y 191 A. AVANZAR 173 MTS AL NOR, lon:-89.64696114, lat:20.892319923]]	15-10-2022	28-12-2022	208713.78	208713.78	208713.78	208713.78	208713.78	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FINV-4414-214, contratista:ING. EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:845338.58, importe_modificado:950324.4]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2161472/proyecto_FIN]	2161472/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402170167	Proyecto de inversión	93787.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93787.41, modificado:142192.07])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0207 - 294849	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	294849	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 245 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 950 MTS DE JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191, lon:-89.64762411, lat:20.89167956]]	15-10-2022	28-12-2022	142192.07	142192.07	142192.07	142192.07	142192.07	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FINV-4414-212, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:893686.76, importe_modificado:893686.76]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2170167/proyecto_FIN]	2170167/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152455	Proyecto de inversión	142190.32	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142190.32, modificado:136288.59])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0125 - 171151	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	171151	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 514 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.64877724, lat:20.89155667]]	04-10-2022	28-12-2022	136288.59	136288.59	136288.59	136288.59	136288.59	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-147, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1147200.12, importe_modificado:1124673.39]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2152455/proyecto_FIN]	2152455/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152457	Proyecto de inversión	110262.71	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110262.71, modificado:115040.19])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0126 - 171170	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	171170	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 514 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.64877724, lat:20.89155667]]	04-10-2022	28-12-2022	115040.19	115040.19	115040.19	115040.19	115040.19	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-147, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1147200.12, importe_modificado:1124673.39]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2152457/proyecto_FIN]	2152457/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152461	Proyecto de inversión	142190.32	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142190.32, modificado:136055.9])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0213 - 171185	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	171185	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 516 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.64828633, lat:20.89132381]]	04-10-2022	28-12-2022	136055.9	136055.9	136055.9	136055.9	136055.9	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-147, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1147200.12, importe_modificado:1124673.39]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2152461/proyecto_FIN]	2152461/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152464	Proyecto de inversión	110262.71	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110262.71, modificado:116236.87])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0215 - 171240	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	171240	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 516 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.64828633, lat:20.89132381]]	04-10-2022	28-12-2022	116236.87	116236.87	116236.87	116236.87	116236.87	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-147, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1147200.12, importe_modificado:1124673.39]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2152464/proyecto_FIN]	2152464/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402153148	Proyecto de inversión	130530.13	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130530.13, modificado:129648.65])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHZOZBICHEN PROYECTO 222 02 0307 - 184463	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	184463	5		2	4	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 O COLONIA JARDINES DE TAHZOZBICHEN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 E Y CALLE 37 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1450 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE TAHZOZBICHEN EL, lon:-89.59579809, lat:20.89964845]]	10-08-2022	24-11-2022	129648.65	129648.65	129648.65	129648.65	129648.65	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:NIJVO PRODUCTS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2153148/proyecto_FIN]	2153148/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152492	Proyecto de inversión	137800.91	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137800.91, modificado:140736.91])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0001 - 171665	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	171665	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 514 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64830495, lat:20.8915814]]	27-09-2022	27-12-2022	140736.91	140736.91	140736.91	140736.91	140736.91	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-144, contratista:MARCO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243977.3, importe_modificado:243977.3]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2152492/proyecto_FIN]	2152492/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402163236	Proyecto de inversión	152119.91	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152119.91, modificado:172022.34])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN, PROYECTO 222 01 0576 - 258078	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	258078	5		3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:135, direccion:CALE 23 INTERIOR 0 O PUEBLO XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 20A X 21 DE LA COMISARIA XCANATUN AVANZAR 95 MTS AL SUR , lon:-89.63186768, lat:21.07365895]]	07-06-2022	14-09-2022	172022.34	172022.34	172022.34	172022.34	172022.34	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:935405.39, importe_modificado:889727.01]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2163236/proyecto_FIN]	2163236/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402170026	Proyecto de inversión	93787.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93787.41, modificado:152679.56])	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0162 - 294028	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	294028	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 1 216 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 950 MTS DE JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191, lon:-89.64689214, lat:20.8928114]]	15-10-2022	28-12-2022	152679.56	152679.56	152679.56	152679.56	152679.56	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FINV-4414-212, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:893686.76, importe_modificado:893686.76]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	[2170026/proyecto_FIN]	2170026/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2022		5	YUC20402161768	Proyecto de inversión	78844.96 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78844.96, modificado:147684.43])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNLUNCAN. PROYECTO 222 02 0005 - 250621	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	250621	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 A 213 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNLUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y A CALLE 80-Y, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 1, lon:-89.6466832, lat:20.89295777]]	15-10-2022	28-12-2022	147684.43	147684.43	147684.43	147684.43	147684.43	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FINV-4414-212, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:89386.76, importe_modificado:89386.76]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	(2161768/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402161762	Proyecto de inversión	96116.42 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96116.42, modificado:195490.09])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNLUNCAN. PROYECTO 222 02 0300 - 250669	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	250669	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 139 B 235 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNLUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-Y Y CALLE 80-Y, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 Y, lon:-89.64743929, lat:20.89239247]]	15-10-2022	28-12-2022	195490.09	195490.09	195490.09	195490.09	195490.09	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FINV-4414-213, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:977909.12, importe_modificado:1020114.18]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0]]	(2161782/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402149284	Proyecto de inversión	119082 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119082.0, modificado:112278.26])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO - 89851	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	89851	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 47 306 INTERIOR 0 O COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 49 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 425 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REISSAMEN UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.58340729, lat:20.97540181]]	04-06-2022	16-10-2022	112278.26	112278.26	112278.26	112278.26	112278.26	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0]]	(2149284/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148390	Proyecto de inversión	132548.18 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132548.18, modificado:131116.71])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR - 47767	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	47767	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 109 B INTERIOR 0 O COLONIA MELITON SALAZAR, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-Y Y CALLE 64-Y, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 150 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN LA CALLE 105, lon:-89.63891271, lat:20.94012707]]	28-06-2022	05-10-2022	131116.71	131116.71	131116.71	131116.71	131116.71	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029061.33]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0]]	(2148390/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148391	Proyecto de inversión	126276.9 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126276.9, modificado:86765.71])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 47796	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	47796	5	5	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 68 1104 INTERIOR 0 O COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 130 Y CALLE 132, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL PARQUE XOCLAN SUSULA LIBICADO EN CALLE 132 X 68 A Y 17, lon:-89.67342253, lat:20.95753359]]	21-06-2022	19-10-2022	86765.71	86765.71	86765.71	86765.71	86765.71	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:ITALIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53]]	[meta1: [unidad_medida:Cuadros, avance:42.0]]	(2148391/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148398	Proyecto de inversión	95051.19 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95051.19, modificado:73106.68])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48616	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48616	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.8, meta_modificada:28.8]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 64-A 397 INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 38 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64A, lon:-89.62652415, lat:20.90464192]]	12-07-2022	09-11-2022	73106.68	73106.68	73106.68	73106.68	73106.68	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:231899.24, importe_modificado:2328451.33]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:28.8]]	(2148398/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148400	Proyecto de inversión	58434.22 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58434.22, modificado:52406.99])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48718	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48718	5	2	5	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.5, meta_modificada:19.5]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 63 1014 INTERIOR 0 O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 260 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 Y 130 MTS, lon:-89.62426095, lat:20.90654674]]	26-07-2022	02-11-2022	52406.99	52406.99	52406.99	52406.99	52406.99	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:19.5]]	(2148400/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148403	Proyecto de inversión	132728.25 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132728.25, modificado:132609.95])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XBECH - 48776	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48776	5	4	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 63 1014 B INTERIOR 0 O COLONIA XBECH, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 122 Y CALLE 122 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 60 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 44 UBICADA EN CALLE 63 X, lon:-89.66656678, lat:20.96342042]]	13-07-2022	03-11-2022	132609.95	132609.95	132609.95	132609.95	132609.95	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:179522.48, importe_modificado:1766520.86]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0]]	(2148403/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402149307	Proyecto de inversión	10396.27 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10396.27, modificado:9351.55])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO - 90577	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	90577	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 47 306 INTERIOR 0 O COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO MI MUNDO MARAVILLOSO UBICADO EN LA CALLE 40 X 107 Y, lon:-89.60986111, lat:20.944400336]]	04-06-2022	16-10-2022	9351.55	9351.55	9351.55	9351.55	9351.55	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:100.0]]	(2149307/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151390	Proyecto de inversión	112539.02 (ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112539.02, modificado:112825.18])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO PROYECTO 222 02 0409 - 147842	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	147842	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 30 598 INTERIOR 0 O COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO MI MUNDO MARAVILLOSO UBICADO EN LA CALLE 40 X 107 Y, lon:-89.60986111, lat:20.944400336]]	23-08-2022	16-11-2022	112825.18	112825.18	112825.18	112825.18	112825.18	[teto1: [tipo_obra:Ora, numero_contrato:OC22-FICON-4414-112, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:81702.98, importe_modificado:815759.87]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0]]	(2151390/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20402151392	Proyecto de inversión	490962.67	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490962.67, modificado:464170.91)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYANXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYANXCHÉ-147881	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	147881	5	135	124	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 PUEBLO DZOYANXCHÉ, 97315 DZOYANXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA RESERVA ECOLÓGICA CUXTAL UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 AVANZAR 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon: -89.58932914, lat:20.7885382])	27-07-2022	13-10-2022	464170.91	464170.91	464170.91	464170.91	464170.91	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6143-095, contratista:ABU INGENIERIA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1250236.7, importe_modificado:1244182.01])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:18.0])	(2151392/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151394	Proyecto de inversión	78445.24	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78445.24, modificado:78291.29)	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANTUARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO 222 02 0431 - 147912	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	147912	5	1	0	0	(meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE 111 X 140 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA CA, lon: -89.61709458, lat:20.7885382])	23-08-2022	16-11-2022	78291.29	78291.29	78291.29	78291.29	78291.29	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-112, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:817202.98, importe_modificado:815759.87])	(meta1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2151394/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151810	Proyecto de inversión	127854.65	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127854.65, modificado:126276.39)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS PROYECTO 222 02 0314 - 157685	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157685	5	4	3	0	(meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 554 INTERIOR 8 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 77 A Y CALLE 79, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA UBICADO EN LA CALLE 77 X 30 A Y 30 B AVANZAR 112 MT, lon: -89.60508968, lat:20.95002762])	06-09-2022	30-11-2022	126276.39	126276.39	126276.39	126276.39	126276.39	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRU 20CALO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1245614.33])	(meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2151810/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402149308	Proyecto de inversión	89200.26	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89200.26, modificado:79079.97)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO - 90618	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	90618	5	3	2	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:30.8])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 554 INTERIOR 0 COLONIA AVILA CAMACHO, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 49 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 425 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.58340729, lat:20.97540181])	04-06-2022	16-10-2022	73079.97	73079.97	73079.97	73079.97	73079.97	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:267934.46, importe_modificado:267934.46])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.8])	(2149308/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151396	Proyecto de inversión	11131.99	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11131.99, modificado:12147.44)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO 222 02 0342 - 147947	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	147947	5	3	3	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.9, meta_modificada:35.9])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 8 748 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CINCO COLONIAS C 117 X 46 Y 46 A SEGUIR, lon: -89.61294864, lat:20.93518804])	23-08-2022	16-11-2022	12147.44	12147.44	12147.44	12147.44	12147.44	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:817202.98, importe_modificado:815759.87])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.9])	(2151396/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151398	Proyecto de inversión	748749.5	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748749.5, modificado:745098.17)	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 147978	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	147978	5	20	19	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1738.6, meta_modificada:1738.63])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 14 INTERIOR 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL UBICADA EN LA CALLE 21 X 16 AVANZAR, lon: -89.71183958, lat:20.94552013])	11-08-2022	09-12-2022	745098.17	745098.17	745098.17	745098.17	745098.17	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6151-109, contratista:CANANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2684313.5, importe_modificado:2672848.87])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.63])	(2151398/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151400	Proyecto de inversión	92428.56	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92428.56, modificado:96220.58)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO 222 02 0345 - 148007	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148007	5	3	3	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.46, meta_modificada:40.46])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 8 748 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CINCO COLONIAS C 117 X 46 Y 46 A SEGUIR, lon: -89.61295108, lat:20.93520812])	23-08-2022	16-11-2022	96220.58	96220.58	96220.58	96220.58	96220.58	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-112, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:817202.98, importe_modificado:815759.87])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.46])	(2151400/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151465	Proyecto de inversión	128490.96	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128490.96, modificado:124405.52)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO, PROYECTO 222 02 0060 - 149534	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149534	5	0	1	0	(meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE 71 612 INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS VIVAN LOS NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 98 X 65 B Y 67 SE, lon: -89.64610075, lat:20.96243505])	23-08-2022	30-11-2022	124405.52	124405.52	124405.52	124405.52	124405.52	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27])	(meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2151465/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151467	Proyecto de inversión	63461.4	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63461.4, modificado:56057.93)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 149597	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149597	5	2	2	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.06, meta_modificada:19.06])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 1871-751 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA AMELGA MARIA MOGUEL AG, lon: -89.67349343, lat:20.89535556])	23-08-2022	30-11-2022	56057.93	56057.93	56057.93	56057.93	56057.93	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.06])	(2151467/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151470	Proyecto de inversión	5353.13	(fif): (icfo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5353.13, modificado:5845.74)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 149640	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149640	5	3	2	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.48, meta_modificada:13.48])	1	(geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 1871-685 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 233 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA AMELGA M, lon: -89.67265596, lat:20.89312148])	23-08-2022	30-11-2022	5845.74	5845.74	5845.74	5845.74	5845.74	(teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.48])	(2151470/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE ID_RESPONS ABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROME TIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SUCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION				
2022	5	YUC20402151472	Proyecto de inversión	36585.26	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36585.26, modificado:35572.48))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 149761	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149761	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.77, meta_modificada:15.77])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 187 J 885 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 233 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA AMELGA M, lon:-89.6728596, lat:20.8932148])	23-08-2022	30-11-2022	35572.48	35572.48	35572.48	35572.48	35572.48	35572.48	(teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-111, contratista:TREVON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27])	(meta: [unidad_me _FIN, (unidad_me _INICIO, (unidad_me _PROCESO, avance:15.77) 2151472/proyecto _FIN])	2151472/proyecto	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151480	Proyecto de inversión	129212.38	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129212.38, modificado:129731.67))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA PROYECTO 222 02 0306 - 149988	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149988	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 187 L 740 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 610 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA AMELGA M, lon:-89.67480544, lat:20.89417856])	23-08-2022	30-11-2022	129731.67	129731.67	129731.67	129731.67	129731.67	129731.67	(teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-111, contratista:TREVON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27])	(meta: [unidad_me _FIN, (unidad_me _INICIO, (unidad_me _PROCESO, avance:1.0) 2151480/proyecto _FIN])	2151480/proyecto	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152518	Proyecto de inversión	114001.41	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114001.41, modificado:114739.94))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0002 - 172044	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172044	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 C 514 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64830495, lat:20.8915814])	27-09-2022	27-12-2022	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	(teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2439737.3, importe_modificado:2439737.3])	(meta: [unidad_me _FIN, (unidad_me _INICIO, (unidad_me _PROCESO, avance:1.0) 2152518/proyecto _FIN])	2152518/proyecto	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151488	Proyecto de inversión	9968.74	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9968.74, modificado:9968.74))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 150066	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	150066	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.22, meta_modificada:16.22])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 187 L 728 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 443 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA AMELGA M, lon:-89.67339907, lat:20.89486757])	23-08-2022	30-11-2022	9968.74	9968.74	9968.74	9968.74	9968.74	9968.74	(teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-111, contratista:TREVON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27])	(meta: [unidad_me _FIN, (unidad_me _INICIO, (unidad_me _PROCESO, avance:16.22) 2151488/proyecto _FIN])	2151488/proyecto	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151492	Proyecto de inversión	49921.37	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49921.37, modificado:60239.64))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 150126	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	150126	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.75, meta_modificada:18.75])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 187 L 728 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 443 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA AMELGA M, lon:-89.67339907, lat:20.89486757])	23-08-2022	30-11-2022	60239.64	60239.64	60239.64	60239.64	60239.64	60239.64	(teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-111, contratista:TREVON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27])	(meta: [unidad_me _FIN, (unidad_me _INICIO, (unidad_me _PROCESO, avance:18.75) 2151492/proyecto _FIN])	2151492/proyecto	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151935	Proyecto de inversión	127523.34	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127523.34, modificado:164050.44))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO 222 02 0380 - 160724	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	160724	5		6	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALE 27 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 385 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 Y, lon:-89.7120625, lat:20.94037079])	27-09-2022	28-12-2022	164050.44	164050.44	164050.44	164050.44	164050.44	164050.44	(teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:AP22-FICON-6133-135, contratista:VICTOR MANUEL DE ATOCHA CARAMAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1009940.72, importe_modificado:1009940.72])	(meta: [unidad_me _FIN, (unidad_me _INICIO, (unidad_me _PROCESO, avance:170.0) 2151935/proyecto _FIN])	2151935/proyecto	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152523	Proyecto de inversión	114001.41	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114001.41, modificado:114739.94))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0046 - 172084	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172084	5		1	4	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 C 514 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 D Y CALLE 189 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64823645, lat:20.89150876])	27-09-2022	27-12-2022	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	(teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2439737.3, importe_modificado:2439737.3])	(meta: [unidad_me _FIN, (unidad_me _INICIO, (unidad_me _PROCESO, avance:1.0) 2152523/proyecto _FIN])	2152523/proyecto	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152530	Proyecto de inversión	137800.91	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137800.91, modificado:139924.22))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0090 - 172332	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172332	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 C 515 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64857715, lat:20.89137693])	27-09-2022	27-12-2022	139924.22	139924.22	139924.22	139924.22	139924.22	139924.22	139924.22	(teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-144, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2439737.3, importe_modificado:2439737.3])	(meta: [unidad_me _FIN, (unidad_me _INICIO, (unidad_me _PROCESO, avance:1.0) 2152530/proyecto _FIN])	2152530/proyecto	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148472	Proyecto de inversión	56299.88	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56299.88, modificado:61233.2))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 51759	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51759	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0])	1	(geo: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-8-262 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 189 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHA-PRE PRE UBICADO EN LA CALLE 64 X 189 Y 807A, lon:-89.64378978, lat:20.89322262])	07-06-2022	21-09-2022	61233.2	61233.2	61233.2	61233.2	61233.2	61233.2	(teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21])	(meta: [unidad_me _FIN, (unidad_me _INICIO, (unidad_me _PROCESO, avance:17.0) 2148472/proyecto _FIN])	2148472/proyecto	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_SPONSABLE	RE_ID_MUNICIPIO_ABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20402148488	Proyecto de inversión	73923.62	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73923.62, modificado:71877.31}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52218	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52218	5		2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 187 J 182 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, CALLE 187 K LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 307 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FRACC. SANTA CRUZ UB, lon:-89.67295185, lat:20.89303981}}	07-06-2022	21-09-2022	71877.31	71877.31	71877.31	71877.31	71877.31	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:25.0]}_FIN	(2148488/proyecto 2148488/proyecto 2148488/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148490	Proyecto de inversión	74148.81	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74148.81, modificado:69768.21}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52282	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52282	5		3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 187 J 694 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, CALLE 187 K LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 357 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FRACC. SANTA CRUZ UB, lon:-89.67322103, lat:20.89340367}}	07-06-2022	21-09-2022	69768.21	69768.21	69768.21	69768.21	69768.21	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:27.0]}_FIN	(2148490/proyecto 2148490/proyecto 2148490/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148492	Proyecto de inversión	94511.43	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94511.43, modificado:90349.81}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH. ETAPA - 52312	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52312	5		2	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 187 J 733 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 187 L LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FRACC. SANTA CRUZ UB, lon:-89.67365621, lat:20.89474907}}	07-06-2022	21-09-2022	90349.81	90349.81	90349.81	90349.81	90349.81	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:35.0]}_FIN	(2148492/proyecto 2148492/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151514	Proyecto de inversión	77482.76	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77482.76, modificado:77996.61}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH. PROYECTO 222 02 0420 - 150574	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	150574	5		4	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.75, meta_modificada:35.75]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 127 409 INTERIOR 0 A COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA UNIDAD DE SALUD SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 50 X 123, lon:-89.62322099, lat:20.92524645}}	23-08-2022	30-11-2022	77996.61	77996.61	77996.61	77996.61	77996.61	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-111, contratista:TRIEVON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:35.7]}_FIN	(2151514/proyecto 2151514/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151518	Proyecto de inversión	173992.95	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173992.95, modificado:171400.61}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ZAZLI HA. PROYECTO 222 02 0441 - 150650	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	150650	5		1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 125 409 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO ZAZLI HA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 A Y CALLE 50 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 275 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO ZABALA UBICADO EN LA CALLE 1, lon:-89.62185204, lat:20.92954251}}	23-08-2022	30-11-2022	171400.61	171400.61	171400.61	171400.61	171400.61	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-111, contratista:TRIEVON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27}}	{meta1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]}_FIN	(2151518/proyecto 2151518/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151526	Proyecto de inversión	47810.19	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47810.19, modificado:47810.19}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ZAZLI HA. PROYECTO 222 02 0440 - 150776	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	150776	5		1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 125 409 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO ZAZLI HA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 A Y CALLE 50 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO ZABALA UBICADO EN LA CALLE 1, lon:-89.62184716, lat:20.92954251}}	23-08-2022	30-11-2022	47810.19	47810.19	47810.19	47810.19	47810.19	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-111, contratista:TRIEVON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27}}	{meta1: [unidad_me dia:Tanque (s), avance:1.0]}_FIN	(2151526/proyecto 2151526/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151951	Proyecto de inversión	194159.29	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194159.29, modificado:223881.17}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CH. PROYECTO 222 02 0184 - 161107	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161107	5		2	5	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 21 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA MARÍA CH, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y PLAZA DE LA COMSARIA DE CHICHI SUAREZ UBICADO EN CALLE 35 Y 12 Y 14, lon:-89.557094, lat:21.00501296}}	27-09-2022	28-12-2022	223881.17	223881.17	223881.17	223881.17	223881.17	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-6131-136, contratista:INGENIERÍA HIDRAULICA DEL CARIBE, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1317620.37, importe_modificado:1315266.21}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:174.0]}_PROCESO	(2151951/proyecto 2151951/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151960	Proyecto de inversión	111442.74	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111442.74, modificado:102739.43}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REION PROYECTO 222 02 0238 - 161261	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161261	5		4	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 24 INTERIOR 0 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REION, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO HEROES UBICADA EN CALLE 25 X 24 Y 26 B AVANZ, lon:-89.66840816, lat:20.9301028}}	27-09-2022	28-12-2022	102739.43	102739.43	102739.43	102739.43	102739.43	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-6131-136, contratista:INGENIERÍA HIDRAULICA DEL CARIBE, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1317620.37, importe_modificado:1315266.21}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:137.0]}_PROCESO	(2151960/proyecto 2151960/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152652	Proyecto de inversión	172284.17	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172284.17, modificado:161664.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0545 - 174913	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	174913	5		1	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 96 1 480 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65547194, lat:20.9098478}}	27-09-2022	27-12-2022	181664.62	181664.62	181664.62	181664.62	181664.62	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-146, contratista:CONJUNUR, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65}}	{meta1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]}_FIN	(2152652/proyecto 2152652/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152657	Proyecto de inversión	106767.55	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106767.55, modificado:109753.09}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0549 - 174956	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	174956	5		2	0	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALL 96 1 518 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65565092, lat:20.90846241}}	27-09-2022	27-12-2022	109753.09	109753.09	109753.09	109753.09	109753.09	{teto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-146, contratista:CONJUNUR, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65}}	{meta1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]}_FIN	(2152657/proyecto 2152657/proyecto)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAB LE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20402152665	Proyecto de inversión	106767.55	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106767.55, modificada:109928.91})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0580 - 175022	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175022	5		2	0	0	[meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 1 515 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65589704, lat:20.90855811})	27-09-2022	27-12-2022	109928.91	109928.91	109928.91	109928.91	109928.91	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-146, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:228989.199, importe_modificado:2325037.65}}	(meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0])	(2152665/proyecto _FIN, 2152665/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152673	Proyecto de inversión	118941.44	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118941.44, modificada:119418.59})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0589 - 175085	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175085	5		3	1	0	[meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 1 484 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65584424, lat:20.9097062})	27-09-2022	27-12-2022	119418.59	119418.59	119418.59	119418.59	119418.59	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-146, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:228989.199, importe_modificado:2325037.65}}	(meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0])	(2152673/proyecto _FIN, 2152673/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148495	Proyecto de inversión	16745.24	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16745.24, modificada:16775.69})	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 52466	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52466	5		2	2	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.08, meta_modificada:27.08}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 239 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 688 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.61680788, lat:20.90936378})	12-07-2022	09-11-2022	16775.69	16775.69	16775.69	16775.69	16775.69	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-107, contratista:CONSTRUCIVA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:214391.151, importe_modificado:2143975.01}}	(meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:27.08})	(2148495/proyecto _FIN, 2148495/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150543	Proyecto de inversión	56666.86	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56666.86, modificada:49200.04})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 128161	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128161	5		1	3	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.55, meta_modificada:17.55}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 161 6 264 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 626 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6171451, lat:20.90955013})	11-08-2022	21-10-2022	49200.04	49200.04	49200.04	49200.04	49200.04	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-106, contratista:ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ O'CHEITA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:545081.98, importe_modificado:544141.91}}	(meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:17.55})	(2150543/proyecto _FIN, 2150543/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151540	Proyecto de inversión	47810.19	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47810.19, modificada:49397.35})	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERCEDES BARRERA, PROYECTO 222 02 0412 - 151154	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	151154	5		2	1	0	[meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 115 498 INTERIOR 0 COLONIA MERCEDES BARRERA, 97277 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 239 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE Y CANCHAS DEPORTIVAS CUAUHTEMOC UBICADO EN LA CALL, lon:-89.62844116, lat:20.9355103})	23-08-2022	30-11-2022	49397.35	49397.35	49397.35	49397.35	49397.35	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27}}	(meta1: {unidad_me dida:Tanque (s), avance:1.0])	(2151540/proyecto _FIN, 2151540/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151975	Proyecto de inversión	169465.64	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169465.64, modificada:161072.93})	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH, PROYECTO 222 02 0240 - 161487	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161487	5		9	8	0	[meta1: {unidad_medida:Porco(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 112 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49 A Y CALLE 51, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 117 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 SEGUIR 1, lon:-89.66952267, lat:20.92043789})	04-10-2022	21-12-2022	161072.93	161072.93	161072.93	161072.93	161072.93	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V12-FICON-6142-151, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASABAR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1779582.87, importe_modificado:1626139.92}}	(meta1: {unidad_me dida:Porco(s), avance:6.0})	(2151975/proyecto _FIN, 2151975/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151984	Proyecto de inversión	226440.87	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226440.87, modificada:249091.42})	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO 222 02 0562 - 161614	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	161614	5		12	10	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALE CONCEPCION COMO CALLE 12 INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA UBICADA E, lon:-89.57208327, lat:20.87118374})	27-09-2022	28-12-2022	249091.42	249091.42	249091.42	249091.42	249091.42	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-136, contratista:INGENIERÍA HIDRAULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1317620.37, importe_modificado:1315266.21}}	(meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:285.0})	(2151984/proyecto _FIN, 2151984/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148521	Proyecto de inversión	118019.4	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118019.4, modificada:115063.59})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 53631	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53633	5		7	4	0	[meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALE 24 INTERIOR 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 494 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEX SABA UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y 27 SEGU, lon:-89.58065229, lat:21.09416675})	04-06-2022	16-10-2022	115063.59	115063.59	115063.59	115063.59	115063.59	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHEHEN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}}	(meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0])	(2148521/proyecto _FIN, 2148521/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151563	Proyecto de inversión	129212.38	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129212.38, modificada:126707.73})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERCEDES BARRERA, PROYECTO 222 02 0411 - 151757	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	151757	5		2	1	0	[meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 115 498 INTERIOR 0 COLONIA MERCEDES BARRERA, 97277 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA UNIDAD DE SALUD SAN JOSÉ TEOCH UBICADO EN LA CALLE 50 X 123, lon:-89.62844116, lat:20.9355103})	23-08-2022	30-11-2022	126707.73	126707.73	126707.73	126707.73	126707.73	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:1878040.27}}	(meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0])	(2151563/proyecto _FIN, 2151563/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152724	Proyecto de inversión	106767.55	(fif: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106767.55, modificada:109772.13})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0629 - 176092	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176092	5		1	3	0	[meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	(fgeo: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 1 513 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65589103, lat:20.90861125})	27-09-2022	27-12-2022	109772.13	109772.13	109772.13	109772.13	109772.13	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-146, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:228989.199, importe_modificado:2325037.65}}	(meta1: {unidad_me dida:Cuarto s}, avance:1.0])	(2152724/proyecto _FIN, 2152724/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL E	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION_B ENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20402150585	Proyecto de inversión	120931.02	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120931.02, modificado:1212504.48])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO PROYECTO 222 01 0183 - 129084	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	129084	5		5	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 NTE 308 INTERIOR O COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 B Y BRECHA 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 260 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS DOMINGA CANTO PASTRANA UBICADO E, lon:-89.9722334, lat:20.9380813])	23-08-2022	16-11-2022	122504.48	122504.48	122504.48	122504.48	122504.48	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-112, contratista:MÁS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:817202.98, importe_modificado:815759.87])	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([unidad_me dida:Cuadrat os, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152734	Proyecto de inversión	139579.17	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139579.17, modificado:141294.44])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0447 - 176195	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176195	5		3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 556 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.6552054, lat:20.90671943])	27-09-2022	27-12-2022	141294.44	141294.44	141294.44	141294.44	141294.44	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVIHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:246034.93])	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([unidad_me dida:Cuadrat os, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148569	Proyecto de inversión	67347.68	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67347.68, modificado:56893.72])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 55646	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55646	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21 INTERIOR O PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE CARRETERA A DZOVAYCHE, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCANO DE AGUA POTABLE A 370 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.62353526, lat:20.81435094])	21-06-2022	02-11-2022	56893.72	56893.72	56893.72	56893.72	56893.72	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NLVDO PRODUCTS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73])	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:19.0]]	([unidad_me dida:Cuadrat os, avance:19.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150603	Proyecto de inversión	119924.16	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119924.16, modificado:120854.36])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXACAL OPICHEN - 12545	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	129545	5		2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 685 INTERIOR O ASENTAMIENTO TIXACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75 C Y CALLE 77, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO UBICADO EN LA CALLE 42 X 77 DIR, lon:-89.70058356, lat:20.95014184])	10-08-2022	22-12-2022	120854.36	120854.36	120854.36	120854.36	120854.36	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:CP GRUPO CONSTRUCTO, S DE R. L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53])	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([unidad_me dida:Cuadrat os, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150614	Proyecto de inversión	48628.59	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48628.59, modificado:51907.77])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA PROYECTO 222 01 0391 - 129980	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	129980	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.71, meta_modificada:15.71]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 79 A 160 INTERIOR A COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 138 X 79A Y 79B AV, lon:-89.67977565, lat:20.95054499])	23-08-2022	07-12-2022	51907.77	51907.77	51907.77	51907.77	51907.77	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0])	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:15.7]]	([unidad_me dida:Cuadrat os, avance:15.7]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152750	Proyecto de inversión	108778.69	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108778.69, modificado:109810.68])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0459 - 176320	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176320	5		1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 528 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.65514773, lat:20.90776795])	27-09-2022	27-12-2022	109810.68	109810.68	109810.68	109810.68	109810.68	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVIHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:246034.93])	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([unidad_me dida:Cuadrat os, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152768	Proyecto de inversión	139579.17	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139579.17, modificado:140601.87])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 01 0487 - 176582	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176582	5		2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 540 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.65512271, lat:20.90739345])	27-09-2022	27-12-2022	140601.87	140601.87	140601.87	140601.87	140601.87	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVIHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243291.48, importe_modificado:246034.93])	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([unidad_me dida:Cuadrat os, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148660	Proyecto de inversión	536949.69	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536949.69, modificado:538312.12])	AMPLIACION DE RED ELECTRICAN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO 220 01 0406 - 64109	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	64109	5		1	4	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 A INTERIOR O D COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA EMPRESA CEMENTO MAGNO UBICADA EN EL EXTERIOR DE PERIFERICO DE MÉRIDA SUR, PONIEN, lon:-89.68127033, lat:20.90766423])	18-10-2022	26-12-2022	538312.12	538312.12	538312.12	538312.12	538312.12	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:122-FICON-6133-166, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3999940.01, importe_modificado:4000424.32])	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:130.0]]	([unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:130.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151229	Proyecto de inversión	9054.87	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9054.87, modificado:9046.41])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REGION - 144027	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144027	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.9, meta_modificada:18.9]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 314 INTERIOR O D COLONIA MANUEL CRESCENCIO REGION, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 25 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 390 MTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO MANUEL CRESCENCIO REGION UBICADO, lon:-89.66745598, lat:20.92824689])	23-08-2022	07-12-2022	9046.41	9046.41	9046.41	9046.41	9046.41	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0])	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:18.9]]	([unidad_me dida:Cuadrat os, avance:18.9]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151665	Proyecto de inversión	132395.85	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132395.85, modificado:131497.52])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 154279	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154279	5		2	4	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geo1: [ove_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR O PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 A Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN LA CALLE 20 A X 19 Y 21 AVANZAR 330 MTS AL PO, lon:-89.58026122, lat:21.09904958])	21-06-2022	02-11-2022	131497.52	131497.52	131497.52	131497.52	131497.52	([teto: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LLEONES ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1006931.71])	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	([unidad_me dida:Cuadrat os, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS OS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC20402151231	Proyecto de inversión	58104.17	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58104.17, modificado:56170.0}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA CRESCENCIO REIDON - 144058	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144058	5	1	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.74, meta_modificada:21.74]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58104.17, modificado:56170.0}}	23-08-2022	07-12-2022	56170	56170	56170	56170	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58104.17, modificado:56170.0}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.74, meta_modificada:21.74]}	(2151231/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402151240	Proyecto de inversión	123508.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:120558.23}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0066 - 144194	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144194	5	3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:120558.23}}	23-08-2022	07-12-2022	120558.23	120558.23	120558.23	120558.23	120558.23	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:120558.23}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	(2151240/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151251	Proyecto de inversión	133952.64	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:133997.6}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II PROYECTO 222 02 0284 - 144723	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144723	5	3	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:133997.6}}	23-08-2022	07-12-2022	133997.6	133997.6	133997.6	133997.6	133997.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:133997.6}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	(2151251/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151667	Proyecto de inversión	72366.32	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72366.32, modificado:73101.26}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS PROYECTO 222 02 0313 - 154318	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154319	5	4	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:22.8, meta_modificada:22.8]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72366.32, modificado:73101.26}}	06-09-2022	30-11-2022	73101.26	73101.26	73101.26	73101.26	73101.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72366.32, modificado:73101.26}}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:22.8, meta_modificada:22.8]}	(2151667/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151673	Proyecto de inversión	144696.93	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144696.93, modificado:146025.35}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0166 - 154448	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154448	5	3	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144696.93, modificado:146025.35}}	18-10-2022	30-12-2022	146025.35	146025.35	146025.35	146025.35	146025.35	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144696.93, modificado:146025.35}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	(2151673/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151257	Proyecto de inversión	133952.64	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:132711.16}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBLA PROYECTO 222 02 0311 - 144884	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144884	5	3	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:132711.16}}	23-08-2022	07-12-2022	132711.16	132711.16	132711.16	132711.16	132711.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:132711.16}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	(2151257/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148750	Proyecto de inversión	378213.48	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378213.48, modificado:352748.3}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN - 68167	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	68167	5	17	23	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378213.48, modificado:352748.3}}	14-07-2022	30-09-2022	352748.3	352748.3	352748.3	352748.3	352748.3	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378213.48, modificado:352748.3}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0]}	(2148750/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148756	Proyecto de inversión	116867.99	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116867.99, modificado:118235.27}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHÍ SUÁREZ - 68381	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	68381	5	13	8	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116867.99, modificado:118235.27}}	14-07-2022	30-09-2022	118235.27	118235.27	118235.27	118235.27	118235.27	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116867.99, modificado:118235.27}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	(2148756/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148757	Proyecto de inversión	156807.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156807.29, modificado:148992.73}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHI ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHI - 68431	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	68431	5	2	3	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156807.29, modificado:148992.73}}	14-07-2022	30-09-2022	148992.73	148992.73	148992.73	148992.73	148992.73	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156807.29, modificado:148992.73}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	(2148757/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148759	Proyecto de inversión	209076.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209076.38, modificado:194524.85}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHI ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHI - 68467	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	68467	5	8	10	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0]}	1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209076.38, modificado:194524.85}}	14-07-2022	30-09-2022	194524.85	194524.85	194524.85	194524.85	194524.85	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209076.38, modificado:194524.85}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0]}	(2148759/proyecto_terminado)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_REGISTRO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC20402151307	Proyecto de inversión	142980.94	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142980.94, modificado:144022.51}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO 222 02 0388 - 146276	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146276	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 21 387 INTERIOR O 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 667 MTS DEL CENTRO DE SUPERACION INTEGRAL MUNICIPAL MANUEL CRESCENCIO R, lon:-89.6660736, lat:20.9274266}}	23-08-2022	07-12-2022	144022.51	144022.51	144022.51	144022.51	144022.51	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2151307/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151310	Proyecto de inversión	96011.77	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96011.77, modificado:100190.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN PROYECTO 222 02 0368 - 146343	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146343	5	4	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.29, meta_modificada:34.29}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE CALLE 1336-6 1259 INTERIOR O 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 261 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADA EN LA CALLE 87 X 81 DIAG, lon:-89.67864334, lat:20.94648726}}	23-08-2022	07-12-2022	100190.96	100190.96	100190.96	100190.96	100190.96	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.2}}	(2151310/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151312	Proyecto de inversión	133952.64	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:131512.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN. PROYECTO 222 02 0390 - 146420	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146420	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 79 A 618 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 355 MTS AL ORIENTE DEL COLONIA REGIONAL DE MEXICO UBICADO E, lon:-89.69462102, lat:20.94781727}}	23-08-2022	07-12-2022	131512.18	131512.18	131512.18	131512.18	131512.18	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2151312/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151320	Proyecto de inversión	123508.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:126120.57}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN. PROYECTO 222 02 0442 - 146521	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146521	5	1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 39 97 INTERIOR O 0 COLONIA XOCLAN, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 47, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO UBICADA EN LA CALLE 39 X 22 Y, lon:-89.6598827, lat:20.96581191}}	23-08-2022	07-12-2022	126120.57	126120.57	126120.57	126120.57	126120.57	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2151320/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151756	Proyecto de inversión	414975.55	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414975.55, modificado:414784.28}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL. PROYECTO 222 02 0414 - 156888	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	156888	5	1544	1449	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3366.1, meta_modificada:3366.1}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 151 C 238 INTERIOR O 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 161 E, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN JOSÉ TZAL UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. DEL CR, lon:-89.61621721, lat:20.90914709}}	24-08-2022	01-12-2022	414784.28	414784.28	414784.28	414784.28	414784.28	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-118, contratista:CANRAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:414975.55, importe_modificado:414975.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3366.1}}	(2151756/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151762	Proyecto de inversión	3699829.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699829.6, modificado:369980.57}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO 222 02 0416 - 156952	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	156952	5	2502	2375	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9922.0, meta_modificada:9922.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALE 115 330 INTERIOR O 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46 A, CALLE 117 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA UBI, lon:-89.61447913, lat:20.9344336}}	24-08-2022	17-11-2022	3609260.57	3609260.57	3609260.57	3609260.57	3609260.57	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-117, contratista:CONSTRUPENINSULA, A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3699829.62, importe_modificado:3699829.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9922.0}}	(2151762/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151767	Proyecto de inversión	127854.65	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127854.65, modificado:126887.59}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO 222 02 0283 - 157077	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157077	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 8 SUR 333 INTERIOR O 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 37 X 2 Y 10 SUR AV, lon:-89.60127, lat:20.93378988}}	06-09-2022	30-11-2022	126887.59	126887.59	126887.59	126887.59	126887.59	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1245614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2151767/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151771	Proyecto de inversión	11981.64	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11981.64, modificado:17210.27}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO 222 02 0285 - 157141	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157141	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.95, meta_modificada:34.95}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 8 SUR 333 INTERIOR O 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 37 X 2 Y 10 SUR AV, lon:-89.60127, lat:20.93378988}}	06-09-2022	30-11-2022	17210.27	17210.27	17210.27	17210.27	17210.27	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1245614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.9}}	(2151771/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151774	Proyecto de inversión	104772.74	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104772.74, modificado:137089.51}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO 222 02 0286 - 157154	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157154	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 8 SUR 333 INTERIOR O 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 37 X 2 Y 10 SUR AV, lon:-89.60127, lat:20.93378988}}	06-09-2022	30-11-2022	137089.51	137089.51	137089.51	137089.51	137089.51	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1245614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	(2151774/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402161244	Proyecto de inversión	84966.01	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84966.01, modificado:171775.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 03 0004 - 247378	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	247378	5	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion: 'CALLE 80 C 518 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PROXIMAMENTE A 950 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X, lon:-89.6483133, lat:20.89124573}}	15-10-2022	28-12-2022	171775.28	171775.28	171775.28	171775.28	171775.28	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FINV-4414-214, contratista:LPHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:946338.58, importe_modificado:950234.41}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2161244/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION
2022	5	YUC20402150675	Proyecto de inversión	169216.5	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169216.5, modificado:173109.92}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUL ASENTAMIENTO XMATKUL - 131290	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131290	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:138, direccion:CALE 56 INTERIOR O 0 COLONIA XMATKUL, 97315 XMATKUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 217 Y CALLE 215, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 2.782 KM AL PONIENTE DEL CAMPUS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS UBICADO EN LA CALLE, lon=-89.63028402, lat:20.88173597}}	10-08-2022	20-10-2022	173109.92	173109.92	173109.92	173109.92	173109.92	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-105, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:630757.92, importe_modificado:629620.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150675/proyecto_FIN, 2150675/proyecto_FIN, 2150675/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150677	Proyecto de inversión	91648.25	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91648.25, modificado:93770.47}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSA Y - 131312	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131312	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.89, meta_modificada:34.89}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 67 735 INTERIOR O 0 COLONIA Mulsay, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCIAL UBICADO EN LA CALLE 69 X 69 DIAGONAL AVANZAR 227 MTS AL PONIENTE SO, lon=-89.64562473, lat:20.96344677}}	10-08-2022	22-12-2022	93770.47	93770.47	93770.47	93770.47	93770.47	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.89}}	(2150677/proyecto_FIN, 2150677/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150680	Proyecto de inversión	133952.64	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:131518.85}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION JUAN PABLO II PROYECTO 222 01 0350 - 131417	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131417	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 44 448 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO AMPLIACION JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 212 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUZ FUENTES UBL, lon=-89.68370866, lat:20.96856505}}	23-08-2022	07-12-2022	131518.85	131518.85	131518.85	131518.85	131518.85	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150680/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150682	Proyecto de inversión	119924.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119924.16, modificado:115256.22}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSA Y - 131453	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131453	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 67 735 INTERIOR O 0 COLONIA Mulsay, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCIAL UBICADO EN LA CALLE 69 X 69 DIAGONAL AVANZAR 227 MTS AL PONIENTE SO, lon=-89.64562473, lat:20.96344677}}	10-08-2022	22-12-2022	115256.22	115256.22	115256.22	115256.22	115256.22	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150682/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150685	Proyecto de inversión	96940.71	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96940.71, modificado:97548.72}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHEN ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN PROYECTO 222 01 0354 - 131504	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131504	5	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:130, direccion:CALE 138 1217 INTERIOR O 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHEN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 54 MTS AL NORTE DEL PARQUE OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 138 X 81 Y 81 DIAG S, lon=-89.67971258, lat:20.94975082}}	23-08-2022	07-12-2022	97548.72	97548.72	97548.72	97548.72	97548.72	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}	(2150685/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150687	Proyecto de inversión	119924.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119924.16, modificado:110815.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 131627	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131627	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 7 803 A INTERIOR A FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA HERRADURA UBICADO EN LA CALLE 106 X 39 Y 39 A AVANZAR 245 MTS, lon=-89.7134181, lat:21.00620451}}	10-08-2022	22-12-2022	110815.88	110815.88	110815.88	110815.88	110815.88	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150687/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150696	Proyecto de inversión	119924.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119924.16, modificado:103629.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 131818	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131818	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 73 624 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 64 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLANTA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UBICADO EN LA CALLE 64 A, lon=-89.6940923, lat:20.99116468}}	10-08-2022	22-12-2022	103629.85	103629.85	103629.85	103629.85	103629.85	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150696/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150700	Proyecto de inversión	119924.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119924.16, modificado:121556.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 131933	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131933	5	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 57 856 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HERRADURA UBICADO EN LA CALLE 108 X 39 Y 39 AVANZAR 575 MTS AL SUR, lon=-89.7211176, lat:21.00081385}}	10-08-2022	22-12-2022	121556.32	121556.32	121556.32	121556.32	121556.32	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150700/proyecto_FIN, 2150700/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150708	Proyecto de inversión	127210.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127210.26, modificado:129384.93}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 132121	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	132121	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 92 603 INTERIOR C FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS APRENDER ES DIVERTIDO UBICADO EN LA CALLE 94 X 31 Y 33 AVAN, lon=-89.70587563, lat:21.00342137}}	10-08-2022	22-12-2022	129384.93	129384.93	129384.93	129384.93	129384.93	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150708/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151106	Proyecto de inversión	112812.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112812.08, modificado:112259.75}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUTYÚN ASENTAMIENTO TIXCUTYÚN - 141789	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141789	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:132, direccion:CALE 38 INTERIOR O 0 PUEBLO TIXCUTYÚN, 97305 TIXCUTYÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 121 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE TIXCUTYÚN UBICADA EN LA CALLE 21, lon=-89.56875909, lat:21.06604767}}	10-08-2022	08-12-2022	112259.75	112259.75	112259.75	112259.75	112259.75	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMEDIACION CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2151106/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20402152425	Proyecto de inversión	110262.71	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110262.71, modificado:115043.05))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0211 - 170879	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	170879	5		4	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 508 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.6487531, lat:20.8923518))	04-10-2022	28-12-2022	115043.05	115043.05	115043.05	115043.05	115043.05	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-147, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:114700.12, importe_modificado:1124673.39))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152440	Proyecto de inversión	131445.1	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131445.1, modificado:130920.7))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0148 - 171068	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	171068	5		2	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 512 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64879628, lat:20.89176117))	04-10-2022	28-12-2022	130920.7	130920.7	130920.7	130920.7	130920.7	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-147, contratista:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:114700.12, importe_modificado:1124673.39))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150753	Proyecto de inversión	111924.89	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111924.89, modificado:115287.77))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 133090	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133090	5		3	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 421 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.69908514, lat:21.02236838))	10-08-2022	22-12-2022	115287.77	115287.77	115287.77	115287.77	115287.77	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICOPU-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151136	Proyecto de inversión	7546.14	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7546.14, modificado:7501.63))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 142137	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142137	5		2	3	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.23, meta_modificada:23.23))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE D INTERIOR O O PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 462 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA SON JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA CALLE 11, lon:-89.51592016, lat:21.02587314))	10-08-2022	08-12-2022	7501.63	7501.63	7501.63	7501.63	7501.63	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.23))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.23))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151139	Proyecto de inversión	118730.3	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118730.3, modificado:120354.33))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 142190	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142190	5		1	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR O O PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y, CARRETERA A SITPACH LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 677 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO EN LA, lon:-89.48751162, lat:21.0313838))	10-08-2022	08-12-2022	120354.33	120354.33	120354.33	120354.33	120354.33	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151145	Proyecto de inversión	136871.75	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136871.75, modificado:151598.64))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 142234	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142234	5		1	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR O O PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y, CARRETERA A SITPACH LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 677 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO EN LA, lon:-89.48751162, lat:21.0313838))	10-08-2022	08-12-2022	151598.64	151598.64	151598.64	151598.64	151598.64	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151146	Proyecto de inversión	136871.75	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136871.75, modificado:145531.67))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 142245	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142245	5		2	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR O O PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y, CARRETERA A SITPACH LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO EN LA, lon:-89.48526105, lat:21.03132957))	10-08-2022	08-12-2022	145531.67	145531.67	145531.67	145531.67	145531.67	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151147	Proyecto de inversión	105678.75	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105678.75, modificado:107302.77))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 142282	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142282	5		2	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR O O PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y, CARRETERA A SITPACH LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO EN LA, lon:-89.48526105, lat:21.03132957))	10-08-2022	08-12-2022	107302.77	107302.77	107302.77	107302.77	107302.77	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151149	Proyecto de inversión	61816.21	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61816.21, modificado:58362.94))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA NORTE - 142313	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142313	5		1	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.66, meta_modificada:20.66))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 359 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA NORTE, 97129 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 133 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL UBICADA EN LA CALLE 30, lon:-89.61251955, lat:21.01095259))	10-08-2022	08-12-2022	58362.94	58362.94	58362.94	58362.94	58362.94	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.66))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.66))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152547	Proyecto de inversión	114001.41	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114001.41, modificado:114739.94))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0123 - 172512	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172512	5		1	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 514 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64826247, lat:20.89180131))	27-09-2022	27-12-2022	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	(etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243973.3, importe_modificado:243973.3))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta2: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION	
2022	5	YUC20402150755	Proyecto de inversión	117718.44	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117718.44, modificado:117685.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUICH - 133108	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133108	5		3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 147 54 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUICH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 463 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE REINERSON SOCIAL MÉRIDA UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.63441731, lat:20.91366333}}	10-08-2022	08-12-2022	117685.2	117685.2	117685.2	117685.2	117685.2	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contrata:ARQ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:226510.17, importe_modificado:226510.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150755/proyecto_INICIO, 2150755/proyecto_PROCESO, 2150755/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150757	Proyecto de inversión	134248.59	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134248.59, modificado:134248.55}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUICH - 133151	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133151	5		2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 143 538 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUICH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DEL MODULO MEDICO SAN ANTONIO XLUICH UBICADO SOBRE LA CALLE 137, lon: -89.63584674, lat:20.92165583}}	10-08-2022	08-12-2022	134248.55	134248.55	134248.55	134248.55	134248.55	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contrata:ARQ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:226510.17, importe_modificado:226510.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150757/proyecto_INICIO, 2150757/proyecto_PROCESO, 2150757/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150758	Proyecto de inversión	96812.89	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96812.89, modificado:178494.27}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 133168	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133168	5		3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.34, meta_modificada:36.34}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:75, direccion:CALE 11 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 425 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon: -89.69908514, lat:21.02236983}}	10-08-2022	22-12-2022	178494.27	178494.27	178494.27	178494.27	178494.27	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contrata:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}}	(2150758/proyecto_INICIO, 2150758/proyecto_PROCESO, 2150758/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150759	Proyecto de inversión	140530.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140530.91, modificado:133873.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 133205	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133205	5		4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:131, direccion:CALE 16 INTERIOR 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS TIXCACAL UBICADO EN LA CALLE 16 X 19 Y 21 AVANZAR 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon: -89.71298477, lat:20.94409058}}	10-08-2022	22-12-2022	133873.5	133873.5	133873.5	133873.5	133873.5	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contrata:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150759/proyecto_INICIO, 2150759/proyecto_PROCESO, 2150759/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150763	Proyecto de inversión	131483.96	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131483.96, modificado:136620.26}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 133306	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133306	5		4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:131, direccion:CALE 16 INTERIOR 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS TIXCACAL UBICADO EN LA CALLE 16 X 19 Y 21 AVANZAR 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon: -89.71298477, lat:20.94409058}}	10-08-2022	22-12-2022	136620.26	136620.26	136620.26	136620.26	136620.26	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contrata:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150763/proyecto_INICIO, 2150763/proyecto_PROCESO, 2150763/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150771	Proyecto de inversión	123878.59	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123878.59, modificado:116529.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO - 133396	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133396	5		4	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 136 A 347 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECHO UBICADO EN LA CALLE 66 X, lon: -89.62720503, lat:20.90587334}}	10-08-2022	24-11-2022	116529.76	116529.76	116529.76	116529.76	116529.76	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contrata:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150771/proyecto_INICIO, 2150771/proyecto_PROCESO, 2150771/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150778	Proyecto de inversión	127210.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127210.26, modificado:127430.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 133499	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133499	5		1	6	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 75 A 720 INTERIOR 0 VIV I FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97499 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 48 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA SAN JUAN APOSTOL Y EVANGELISTA UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.69824468, lat:20.95185989}}	10-08-2022	22-12-2022	127430.18	127430.18	127430.18	127430.18	127430.18	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contrata:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150778/proyecto_INICIO, 2150778/proyecto_PROCESO, 2150778/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151158	Proyecto de inversión	112812.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112812.08, modificado:113650.49}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 142450	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142450	5		2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:238, direccion:CALE 22 INTERIOR 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 353 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SECUR, lon: -89.6418053, lat:21.13735701}}	10-08-2022	08-12-2022	113650.49	113650.49	113650.49	113650.49	113650.49	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contrata:REXIMED CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2151158/proyecto_INICIO, 2151158/proyecto_PROCESO, 2151158/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151175	Proyecto de inversión	317031.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317031.36, modificado:315840.47}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 143108	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143108	5		8	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.6, meta_modificada:504.6}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:119, direccion:CALE 24 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97308 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 354 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO EN LA CALLE 20 X, lon: -89.48844515, lat:21.03152904}}	27-07-2022	20-10-2022	315840.47	315840.47	315840.47	315840.47	315840.47	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-092, contrata:SAWCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1569786.89, importe_modificado:1569001.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.6}}	(2151175/proyecto_INICIO, 2151175/proyecto_PROCESO, 2151175/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152563	Proyecto de inversión	122824.89	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122824.89, modificado:123628.85}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0424 - 178996	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172896	5		2	5	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {fve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALE 86 A 535 INTERIOR B COLONIA OZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 191 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE OZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 40 MTS AL NORTE SOBRE L, lon: -89.8519033, lat:20.88914151}}	27-09-2022	27-12-2022	126328.85	126328.85	126328.85	126328.85	126328.85	{teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-144, contrata:SA MARCO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:243937.3, importe_modificado:243937.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152563/proyecto_INICIO, 2152563/proyecto_PROCESO, 2152563/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI MINGO	FECHA_TER MINGO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20402150783	Proyecto de inversión	129777.46	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129777.46, modificado:125929.74})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TICACAL ASENTAMIENTO TICACAL - 133689	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133689	5		2	2	0	{meta:1,unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 PUEBLO TICACAL 97312 TICACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE TICACAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 16 AVANZAR 400 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.71666618, lat:20.84431831}}	10-08-2022	22-12-2022	125929.74	125929.74	125929.74	125929.74	125929.74	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-098, contratas:OP GRUPO CONSTRUCTO, S. DE R. L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53})	{(meta:1,unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0}}	(2150783/proyecto _INICIO, 2150783/proyecto _PROCESO, 2150783/proyecto _FIN, 2150783/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150785	Proyecto de inversión	121878.59	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121878.59, modificado:118876.29})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CECILIO CHI - 133811	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133811	5		2	1	0	{meta:1,unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 57 18 SUR 105 INTERIOR 0 O COLONIA CECILIO CHI, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 A Y CALLE 47 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 711 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN LA CALLE 3, lon:-89.59459726, lat:20.93135736}}	10-08-2022	24-11-2022	118876.29	118876.29	118876.29	118876.29	118876.29	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-104, contratas:NIVRO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47})	{(meta:1,unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0}}	(2150785/proyecto _INICIO, 2150785/proyecto _PROCESO, 2150785/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150793	Proyecto de inversión	125369.78	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125369.78, modificado:137743.28})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CECILIO CHI - 134020	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	134020	5		2	1	0	{meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.68, meta_modificada:43.68}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE CALLE 57 18 SUR 105 INTERIOR 0 O COLONIA CECILIO CHI, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 A Y BIECHA 47 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 711 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN LA, lon:-89.59459726, lat:20.93135736}}	10-08-2022	24-11-2022	137743.28	137743.28	137743.28	137743.28	137743.28	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-104, contratas:NIVRO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47})	{(meta:1,unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:43.68})	(2150793/proyecto _INICIO, 2150793/proyecto _PROCESO, 2150793/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151178	Proyecto de inversión	907170.39	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907170.39, modificado:905906.62})	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 143153	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143153	5		31	32	0	{meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.08}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 4 INTERIOR 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.032 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17 X 1, lon:-89.5661802, lat:21.09241974}}	27-07-2022	20-10-2022	905906.62	905906.62	905906.62	905906.62	905906.62	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-614-092, contratas:AVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1569786.89, importe_modificado:1562021.12})	{(meta:1,unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:1533.08})	(2151178/proyecto _INICIO, 2151178/proyecto _PROCESO, 2151178/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152393	Proyecto de inversión	130723.52	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130723.52, modificado:134229.68})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0302 - 173904	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	173904	5		2	3	0	{meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.2, meta_modificada:40.2}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 1 500 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65597971, lat:20.90926148}}	27-09-2022	27-12-2022	134229.68	134229.68	134229.68	134229.68	134229.68	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-146, contratas:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65})	{(meta:1,unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:40.2})	(2152593/proyecto _INICIO, 2152593/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152598	Proyecto de inversión	106767.55	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106767.55, modificado:107718.78})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 01 0511 - 174021	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	174021	5		2	3	0	{meta:1,unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 1 517 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65593982, lat:20.90850362}}	27-09-2022	27-12-2022	107718.78	107718.78	107718.78	107718.78	107718.78	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-146, contratas:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65})	{(meta:1,unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0}}	(2152598/proyecto _INICIO, 2152598/proyecto _PROCESO, 2152598/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150823	Proyecto de inversión	9143.27	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9143.27, modificado:9143.27})	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 135003	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135003	5		4	3	0	{meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.4, meta_modificado:24.4}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 151 B 222 INTERIOR 0 O COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 837 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE 165 X 5, lon:-89.6153586, lat:20.9098845}}	10-08-2022	24-11-2022	9143.27	9143.27	9143.27	9143.27	9143.27	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-104, contratas:NIVRO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47})	{(meta:1,unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:24.4})	(2150823/proyecto _INICIO, 2150823/proyecto _PROCESO, 2150823/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152606	Proyecto de inversión	137406.37	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137406.37, modificado:148777.89})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0512 - 174120	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	174120	5		2	3	0	{meta:1,unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 1 517 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65593982, lat:20.90850362}}	27-09-2022	27-12-2022	148777.89	148777.89	148777.89	148777.89	148777.89	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-146, contratas:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65})	{(meta:1,unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0}}	(2152606/proyecto _INICIO, 2152606/proyecto _PROCESO, 2152606/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152617	Proyecto de inversión	106767.55	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106767.55, modificado:109521.86})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0513 - 174266	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	174266	5		2	3	0	{meta:1,unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 1 507 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65589957, lat:20.90881583}}	27-09-2022	27-12-2022	109521.86	109521.86	109521.86	109521.86	109521.86	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-146, contratas:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2289891.99, importe_modificado:2325037.65})	{(meta:1,unidad_me dia:Cuarto s), avance:1.0}}	(2152617/proyecto _INICIO, 2152617/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150827	Proyecto de inversión	69224.77	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69224.77, modificado:69224.77})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 135163	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135163	5		4	3	0	{meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.61, meta_modificada:27.61}}	1	{geo:1, {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 161 B 222 INTERIOR 0 O COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 837 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE 165 X 5, lon:-89.6153586, lat:20.9098845}}	10-08-2022	24-11-2022	69224.77	69224.77	69224.77	69224.77	69224.77	{(teto:1, {tipo_obra:Obr, numero_contrato:022-FICON-4414-104, contratas:NIVRO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47})	{(meta:1,unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:27.61})	(2150827/proyecto _INICIO, 2150827/proyecto _PROCESO, 2150827/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA P	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIA	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20402150829	Proyecto de inversión	41005.5	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41005.5, modificado:41004.43]}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 135175	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135175	5		2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.39, meta_modificada:11.39]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 161 A 276 INTERIOR 0 O COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 305 MTS AL NORTE DEL PARQUE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 44, lon:-89.61758236, lat:20.90992921]}	10-08-2022	24-11-2022	41004.43	41004.43	41004.43	41004.43	41004.43	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NIIVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3819879.47, importe_modificado:3819879.47]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.39]}	(2150829/proyecto _PROCESO, 2150829/proyecto _FIN, 2150829/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150831	Proyecto de inversión	130530.13	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130530.13, modificado:129555.08]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 135221	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135221	5		2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 161 A 276 INTERIOR 0 O COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 305 MTS AL NORTE DEL PARQUE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 44, lon:-89.61758236, lat:20.90992921]}	10-08-2022	24-11-2022	129555.08	129555.08	129555.08	129555.08	129555.08	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NIIVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3819879.47, importe_modificado:3819879.47]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2150831/proyecto _PROCESO, 2150831/proyecto _FIN, 2150831/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150836	Proyecto de inversión	146322.84	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146322.84, modificado:143186.04]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 135447	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135447	5		1	0	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:77, direccion:CALE 17 A INTERIOR 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 85 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.57663921, lat:21.09742546]}	10-08-2022	08-12-2022	143186.04	143186.04	143186.04	143186.04	143186.04	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDEC CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2150836/proyecto _PROCESO, 2150836/proyecto _FIN, 2150836/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150842	Proyecto de inversión	136871.75	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136871.75, modificado:132510.18]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 135561	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135561	5		2	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 22 INTERIOR 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CONCHA ACUSTICA DE TAMANCHÉ UBICADO EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 AVANZAR 165 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.64162186, lat:21.13763567]}	10-08-2022	08-12-2022	132510.18	132510.18	132510.18	132510.18	132510.18	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDEC CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2150842/proyecto _PROCESO, 2150842/proyecto _FIN, 2150842/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150847	Proyecto de inversión	114786.86	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114786.86, modificado:119356.08]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 135597	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135597	5		2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:141, direccion:CALE 22 INTERIOR 0 O PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OZAMBO UBICADA EN LA CALLE 23 X 18 A Y 20 POSTERIO, lon:-89.62100791, lat:20.78915661]}	10-08-2022	20-10-2022	119356.08	119356.08	119356.08	119356.08	119356.08	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-105, contratista:MAINTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:630757.92, importe_modificado:629620.58]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2150847/proyecto _PROCESO, 2150847/proyecto _FIN, 2150847/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150848	Proyecto de inversión	118729.91	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118729.91, modificado:119039.56]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 135610	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135610	5		2	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 22 INTERIOR 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CONCHA ACUSTICA DE TAMANCHÉ UBICADO EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 AVANZAR 165 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.64162186, lat:21.13763567]}	10-08-2022	08-12-2022	119039.56	119039.56	119039.56	119039.56	119039.56	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDEC CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2150848/proyecto _PROCESO, 2150848/proyecto _FIN, 2150848/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151402	Proyecto de inversión	120931.02	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120931.02, modificado:120190.38]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA PROYECTO 222 02 0362 - 148045	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	148045	5		2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 15 85-A INTERIOR 0 O COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 185 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ UBICADO EN LA CALLE 17, lon:-89.60813885, lat:20.93854699]}	23-08-2022	16-11-2022	120190.38	120190.38	120190.38	120190.38	120190.38	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-112, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:817202.98, importe_modificado:815759.87]}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2151402/proyecto _PROCESO, 2151402/proyecto _FIN, 2151402/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151412	Proyecto de inversión	469030.94	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469030.94, modificado:467604.77]}	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 148253	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	148253	5		2	7	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.1, meta_modificada:1103.15]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALE 14 INTERIOR 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL UBICADA EN LA CALLE 23 X 16 AVANZAR 65 MTS AL ORIENTE, lon:-89.71218827, lat:20.94387586]}	11-08-2022	09-12-2022	467604.77	467604.77	467604.77	467604.77	467604.77	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:V122-FICON-6151-109, contratista:CANNAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2684313.5, importe_modificado:2672848.87]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.15]}	(2151412/proyecto _PROCESO, 2151412/proyecto _FIN, 2151412/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151419	Proyecto de inversión	691724.29	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691724.29, modificado:673796.33]}	REHABILITACION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 148421	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	148421	5		30	19	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.3, meta_modificada:1836.33]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:89, direccion:CALE 25 INTERIOR 0 PUEBLO DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA DZOYAXCHÉ UBICADO EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 AVANZAR 80 MTS AL SUR SOB, lon:-89.59049817, lat:20.78718659]}	11-08-2022	25-11-2022	673796.31	673796.31	673796.31	673796.31	673796.31	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:V122-FICON-6151-109, contratista:GRUPO PENINSULAR MAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2349338.52, importe_modificado:2311508.58]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.33]}	(2151419/proyecto _PROCESO, 2151419/proyecto _FIN, 2151419/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151424	Proyecto de inversión	417634.61	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417634.61, modificado:415528.84]}	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 148584	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	148584	5		28	16	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.9, meta_modificada:963.9]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:89, direccion:CALE 21 A INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 A Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN LA CALLE 23 4 A AVANZAR 360 MTS AL NORTE, lon:-89.69412858, lat:21.01228433]}	11-08-2022	09-12-2022	415528.84	415528.84	415528.84	415528.84	415528.84	{teto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:V122-FICON-6151-109, contratista:CANNAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2684313.5, importe_modificado:2672848.87]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.9]}	(2151424/proyecto _PROCESO, 2151424/proyecto _FIN, 2151424/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20402152646	Proyecto de inversión	131690.38	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131690.38, modificado:134087.82])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0535 - 174837	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	174837	5	1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 509 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65529071, lat:20.90878131]]	27-09-2022	27-12-2022	134087.82	134087.82	134087.82	134087.82	134087.82	134087.82	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:228989.39, importe_modificado:225037.65]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2152646/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150855	Proyecto de inversión	126702.5	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126702.5, modificado:121431.33])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YANNIC ASENTAMIENTO YANNIC - 135735	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135735	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:241, direccion:CALE 16 INTERIOR O PUEBLO YANNIC, 97316 YANNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 241 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAAMPO UBICADA EN LA CALLE 25 X 26 A Y 20 PROSTRIO, lon:-89.61768725, lat:20.78787818]]	10-08-2022	20-10-2022	121431.33	121431.33	121431.33	121431.33	121431.33	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-105, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:630757.92, importe_modificado:629620.58]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2150855/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150856	Proyecto de inversión	7591.92	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7591.92, modificado:6691.31])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 135736	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135736	5	2	4	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 21 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE TAMANCHÉ UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 165 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.64297923, lat:21.13960296]]	10-08-2022	08-12-2022	6691.31	6691.31	6691.31	6691.31	6691.31	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMDE CORPORATIVO, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:20.5]]	(2150856/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150858	Proyecto de inversión	87630.98	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87630.98, modificado:79434.93])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 135778	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135778	5	2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.09, meta_modificada:27.09]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 22 A INTERIOR O PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA NO.40 UBICADA EN LA CALLE 23 X 22 A, lon:-89.63287815, lat:20.81602124]]	10-08-2022	20-10-2022	79434.93	79434.93	79434.93	79434.93	79434.93	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-105, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:630757.92, importe_modificado:629620.58]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:27.09]]	(2150858/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150861	Proyecto de inversión	105678.75	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105678.75, modificado:103237.17])	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 135877	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135877	5	4	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CONCHA ACUSTICA UBICADO EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 AVANZAR 185 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.64160908, lat:21.13751678]]	10-08-2022	08-12-2022	103237.17	103237.17	103237.17	103237.17	103237.17	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMDE CORPORATIVO, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2150861/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152797	Proyecto de inversión	108778.69	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108778.69, modificado:111978.66])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0571 - 176931	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176931	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 534 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.65515564, lat:20.90757129]]	27-09-2022	27-12-2022	111978.66	111978.66	111978.66	111978.66	111978.66	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVMH EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2432291.48, importe_modificado:2460341.93]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2152797/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152799	Proyecto de inversión	138579.17	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138579.17, modificado:147694.19])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 01 0572 - 176961	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176961	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 534 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.65515564, lat:20.90757129]]	27-09-2022	27-12-2022	147694.19	147694.19	147694.19	147694.19	147694.19	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ O'CHEITA, C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2432291.48, importe_modificado:2460341.93]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2152799/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150879	Proyecto de inversión	125577.3	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125577.3, modificado:134657.78])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNUKETAMÁN ASENTAMIENTO HUNUKETAMÁN - 136499	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	136499	5	1	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:336, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO HUNUKETAMÁN, 97315 HUNUKETAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 160 MTS CO, lon:-89.55928716, lat:20.88492285]]	11-08-2022	21-10-2022	134657.78	134657.78	134657.78	134657.78	134657.78	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-106, contratista:ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ O'CHEITA, C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:545081.98, importe_modificado:544141.91]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2150879/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150882	Proyecto de inversión	122169.18	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122169.18, modificado:116734.47])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 136610	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	136610	5	1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.88, meta_modificada:47.88]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:268, direccion:CALE 21 INTERIOR O HACIENDA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 38 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 83 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 AVANZAR 83, lon:-89.48384916, lat:20.96531879]]	11-08-2022	21-10-2022	116734.47	116734.47	116734.47	116734.47	116734.47	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-106, contratista:ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ O'CHEITA, C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:545081.98, importe_modificado:544141.91]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:47.88]]	(2150882/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150884	Proyecto de inversión	131017.86	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131017.86, modificado:136729.54])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNUKETAMÁN ASENTAMIENTO HUNUKETAMÁN - 136637	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	136637	5	3	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:336, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO HUNUKETAMÁN, 97315 HUNUKETAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 38 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 55 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR SOB, lon:-89.55897187, lat:20.88404075]]	11-08-2022	21-10-2022	136729.54	136729.54	136729.54	136729.54	136729.54	[etto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-106, contratista:ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ O'CHEITA, C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:545081.98, importe_modificado:544141.91]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2150884/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P L	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION P BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROME TIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20402150890	Proyecto de inversión	8198.1	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8198.1, modificado:7324.43}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA BELLAVISTA - 136746	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	136746	5		3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.22, meta_modificada:21.22]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 161 A 193 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.030 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES RAMIREZ UBICADA E, lon:-89.61411199, lat:20.91083351}}	11-08-2022	21-10-2022	7324.43	7324.43	7324.43	7324.43	7324.43	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-106, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHETA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:54081.98, importe_modificado:54414.911}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:21.22]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:21.22]}	(2150890/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150896	Proyecto de inversión	7409.84	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7409.84, modificado:74690.85}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 136840	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	136840	5		3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.79, meta_modificada:24.79]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 161 A 193 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.030 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES RAMIREZ UBICADA E, lon:-89.61411199, lat:20.91083351}}	11-08-2022	21-10-2022	74690.85	74690.85	74690.85	74690.85	74690.85	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-106, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHETA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:54081.98, importe_modificado:54414.911}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:24.79]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:24.79]}	(2150896/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150898	Proyecto de inversión	146855.8	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146855.8, modificado:148959.6}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL NORTE - 136876	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	136876	5		3	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 119 A 179 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL NORTE, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 38 A - ANDADOR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 60 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA, lon:-89.65203715, lat:21.01005902}}	10-08-2022	17-11-2022	148959.6	148959.6	148959.6	148959.6	148959.6	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086109.49}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}	(2150898/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151455	Proyecto de inversión	40983.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40983.04, modificado:39131.36}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA. PROYECTO 222 02 0028 - 149345	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149345	5		5	2	0	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 187 M 731 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 619 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA AMELGA M, lon:-89.67475464, lat:20.89362582}}	23-08-2022	30-11-2022	39131.36	39131.36	39131.36	39131.36	39131.36	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}	(2151455/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151459	Proyecto de inversión	43531.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43531.04, modificado:42969.73}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA. PROYECTO 222 02 0027 - 149385	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149385	5		5	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.88, meta_modificada:19.88]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 187 M 731 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 619 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA AMELGA M, lon:-89.67475464, lat:20.89362582}}	23-08-2022	30-11-2022	42969.73	42969.73	42969.73	42969.73	42969.73	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:19.88]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:19.88]}	(2151459/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151461	Proyecto de inversión	609061.41	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609061.41, modificado:606274.2}}	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 149399	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	149399	5		12	12	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.4, meta_modificada:1389.46]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:123, direccion:CALLE 20 INTERIOR O PUEBLO SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SUSULÁ UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 Y 20 AVANZAR 70 MTS AL PONIENTE SOBIRE, lon:-89.69639797, lat:20.8562621705}}	11-08-2022	09-12-2022	606274.2	606274.2	606274.2	606274.2	606274.2	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6151-109, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2684131.5, importe_modificado:2672848.87}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1389.46]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1389.46]}	(2151461/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151462	Proyecto de inversión	122125.56	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122125.56, modificado:120908.32}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERCEDES BARBERA. PROYECTO 222 02 0024 - 149412	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149412	5		5	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 115 A 464 A INTERIOR O COLONIA MERCEDES BARBERA, 97277 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 54 A Y CALLE 54 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 7 MTS AL SUR DEL PARQUE CUAUHTEMOC Y CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN LA CAL, lon:-89.62621705, lat:20.93485657}}	23-08-2022	30-11-2022	120908.32	120908.32	120908.32	120908.32	120908.32	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}	(2151462/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151463	Proyecto de inversión	125633.43	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125633.43, modificado:119985.25}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERCEDES BARBERA - 149480	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149480	5		5	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 115 A 464 A INTERIOR O COLONIA MERCEDES BARBERA, 97277 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 54 A Y CALLE 54 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 7 MTS AL SUR DEL PARQUE CUAUHTEMOC Y CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN LA C, lon:-89.62621705, lat:20.93485657}}	23-08-2022	30-11-2022	119985.25	119985.25	119985.25	119985.25	119985.25	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}	(2151463/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151813	Proyecto de inversión	123159.5	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123159.5, modificado:136556.92}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO 222 02 0326 - 157768	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157768	5		3	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 33 311 INTERIOR O COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 NTE Y CALLE 6 NTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO UBICADO EN LA CALLE 2 X 37 Y 39 A AVIA, lon:-89.60048064, lat:20.93598586}}	06-09-2022	30-11-2022	136556.92	136556.92	136556.92	136556.92	136556.92	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRUZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1245074.8, importe_modificado:1245614.33}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}	(2151813/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150903	Proyecto de inversión	139825.21	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139825.21, modificado:143074.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN B. SOSA - 137039	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	137039	5		2	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 21 211 INTERIOR O COLONIA JUAN B SOSA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLES 9 Y CALLE 7, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 353 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA CALLE 9, lon:-89.626052, lat:21.02483477}}	10-08-2022	17-11-2022	143074.9	143074.9	143074.9	143074.9	143074.9	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:10866109.49}}	{meta1: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}; {meta2: [unidad_me dis:Cuadros, avance:1.0]}	(2150903/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL E	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022		5	YUC20402150907	Proyecto de inversión	7123.55 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7123.55, modificado:6412.75])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERIDA - 137178	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	137178	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.19, meta_modificada:17.19]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 52 301 INTERIOR O 0 COLONIA MERIDA, 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAG Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 351 MTS AL SUR DEL PARQUE MAGNOLIAS UBICADA EN LA CALLE 50 X 63D Y 65 POSTERIORM, lon:-89.65745794, lat:21.01782516]]	10-08-2022	17-11-2022	6412.75	6412.75	6412.75	6412.75	6412.75	6412.75	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contrata:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086019.49]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:17.19]]	(2150907/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402150914	Proyecto de inversión	130180.16 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130180.16, modificado:125766.49])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERIDA - 137387	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	137387	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 52 301 INTERIOR O 0 COLONIA MERIDA, 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAG Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 351 MTS AL SUR DEL PARQUE MAGNOLIAS UBICADA EN LA CALLE 50 X 63D Y 65 POSTERIORM, lon:-89.65745794, lat:21.01782516]]	10-08-2022	17-11-2022	125766.49	125766.49	125766.49	125766.49	125766.49	125766.49	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contrata:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086019.49]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2150914/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402150915	Proyecto de inversión	61596.49 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61596.49, modificado:63450.52])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERIDA - 137416	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	137416	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:19.8]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 52 301 INTERIOR O 0 COLONIA MERIDA, 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAG Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 351 MTS AL SUR DEL PARQUE MAGNOLIAS UBICADA EN LA CALLE 50 X 63D Y 65 POSTERIORM, lon:-89.65745794, lat:21.01782516]]	10-08-2022	17-11-2022	63450.52	63450.52	63450.52	63450.52	63450.52	63450.52	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contrata:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086019.49]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:19.8]]	(2150915/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402150917	Proyecto de inversión	11547.29 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11547.29, modificado:11222.4])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUBURNA DE HIDALGO - 137474	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	137474	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.28, meta_modificada:13.28]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 27 A 438 INTERIOR O 0 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 244 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL LOS INSURGENTES UBICADO EN LA CALLE 14, lon:-89.62479464, lat:21.00562096]]	10-08-2022	17-11-2022	11222.4	11222.4	11222.4	11222.4	11222.4	11222.4	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contrata:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086019.49]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:13.28]]	(2150917/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402150925	Proyecto de inversión	48582.27 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48582.27, modificado:47414.08])	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANTARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMANPOLA - 137673	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	137673	5	1	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 27 A 438 INTERIOR O 0 COLONIA AMANPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 54, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 246 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO UBICADA EN LA CALLE 46 Y 2, lon:-89.66195465, lat:21.00961964]]	10-08-2022	17-11-2022	47414.08	47414.08	47414.08	47414.08	47414.08	47414.08	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contrata:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086019.49]]	[meta1: [unidad_me dida:Tanque(s), avance:1.0]]	(2150925/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151823	Proyecto de inversión	56413.38 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56413.38, modificado:16924.02])	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO 222 02 0363 - 158005	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158005	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 10 NORTE 332 INTERIOR O COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97396 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS INSTITUTO FROBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 12 NORTE Y, lon:-89.60102334, lat:20.93732629]]	06-09-2022	30-11-2022	16924.02	16924.02	16924.02	16924.02	16924.02	16924.02	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contrata:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1245614.33]]	[meta1: [unidad_me dida:Tanque(s), avance:1.0]]	(2151823/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151834	Proyecto de inversión	123159.5 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123159.5, modificado:123271.94])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO 222 02 0393 - 158162	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158162	5	2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 16 SUR 299 INTERIOR O COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97396 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 A Y CALLE 47 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 37, lon:-89.59488212, lat:20.9317036]]	06-09-2022	30-11-2022	123271.94	123271.94	123271.94	123271.94	123271.94	123271.94	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contrata:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1245614.33]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2151834/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152833	Proyecto de inversión	95485.56 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95485.56, modificado:98921.69])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0577 - 178021	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178021	5	3	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.8, meta_modificada:33.8]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 96 524 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.65513301, lat:20.90788794]]	27-09-2022	27-12-2022	98921.69	98921.69	98921.69	98921.69	98921.69	98921.69	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contrata:LHVS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93]]	[meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:33.8]]	(2152833/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152838	Proyecto de inversión	108778.69 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108778.69, modificado:109934.01])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0596 - 178107	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178107	5	4	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 96 544 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.65517545, lat:20.9074528]]	27-09-2022	27-12-2022	109934.01	109934.01	109934.01	109934.01	109934.01	109934.01	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contrata:LHVS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2152838/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152839	Proyecto de inversión	147455.52 (f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147455.52, modificado:148205.4])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0597 - 178130	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178130	5	4	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidat:1, direccion:CALL E 96 544 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.65517545, lat:20.9074528]]	27-09-2022	27-12-2022	148205.4	148205.4	148205.4	148205.4	148205.4	148205.4	[teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contrata:LHVS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:243291.48, importe_modificado:2460341.93]]	[meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2152839/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION				
2022	5	YUC20402152841	Proyecto de inversión	108778.69	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108778.69, modificado:111011.7])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0600 - 178160	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178160	5		3	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALL E 96 526 INTERIOR D COLUMBO EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.65515609, lat:20.90782134])	27-09-2022	27-12-2022	111011.7	111011.7	111011.7	111011.7	111011.7	111011.7	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVI S EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2432291.48, importe_modificado:2460341.93])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0]])	([unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	2152841/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150928	Proyecto de inversión	146855.8	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146855.8, modificado:155369.92])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 137688	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	137688	5		0	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:89, direccion:CALL E 9 INTERIOR O D PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 408 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRUETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 16 Y 18 POSTERI, lon:-89.67665848, lat:21.0564274])	10-08-2022	17-11-2022	155369.92	155369.92	155369.92	155369.92	155369.92	155369.92	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contratista:CANBARR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086019.49])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0]])	([unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	2150928/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150951	Proyecto de inversión	54117.57	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54117.57, modificado:52889.36])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 138253	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138253	5		3	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.5, meta_modificada:17.5]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:103, direccion:CALL E 31 INTERIOR O D PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 337 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA EN LA CALLE 29 A X 29 Y 31 P, lon:-89.71542663, lat:21.07831553])	10-08-2022	17-11-2022	52889.36	52889.36	52889.36	52889.36	52889.36	52889.36	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contratista:CANBARR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086019.49])	([meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:17.5]])	([unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:17.5])	2150951/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152855	Proyecto de inversión	108778.69	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108778.69, modificado:110858.36])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0622 - 178330	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178330	5		4	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALL E 96 530 INTERIOR D COLUMBO EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AVA, lon:-89.65514646, lat:20.90789391])	27-09-2022	27-12-2022	110858.36	110858.36	110858.36	110858.36	110858.36	110858.36	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVI S EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2432291.48, importe_modificado:2460341.93])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0]])	([unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	2152855/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402152866	Proyecto de inversión	134003.71	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134003.71, modificado:137315.17])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO 222 02 0630 - 178405	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178405	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:1, direccion:CALL E 96 530 INTERIOR D COLUMBO EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.655242, lat:20.9099737])	27-09-2022	27-12-2022	137315.17	137315.17	137315.17	137315.17	137315.17	137315.17	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-145, contratista:LVI S EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2432291.48, importe_modificado:2460341.93])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0]])	([unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	2152866/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150958	Proyecto de inversión	9355.4	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9355.4, modificado:13547.06])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 138428	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138428	5		2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.23, meta_modificada:28.23]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:87, direccion:CALL E 23 INTERIOR O D HACIENDA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 172 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 2, lon:-89.69094326, lat:21.15093436])	10-08-2022	17-11-2022	13547.06	13547.06	13547.06	13547.06	13547.06	13547.06	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1106709.01, importe_modificado:1103582.82])	([meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:28.23]])	([unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:28.23])	2150958/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150961	Proyecto de inversión	90792.76	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90792.76, modificado:90197.19])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 138457	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138457	5		2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.15, meta_modificada:34.15]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:87, direccion:CALL E 23 INTERIOR O D HACIENDA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 172 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 2, lon:-89.69094326, lat:21.15093436])	10-08-2022	17-11-2022	90197.19	90197.19	90197.19	90197.19	90197.19	90197.19	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1106709.01, importe_modificado:1103582.82])	([meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:34.15]])	([unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:34.15])	2150961/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150964	Proyecto de inversión	92320.6	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92320.6, modificado:90973.65])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 138481	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138481	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.54, meta_modificada:42.54]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:93, direccion:CALL E 35 INTERIOR O D PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 185 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA EN LA CALLE 32 X 28 A Y 37, lon:-89.66303665, lat:21.10197587])	10-08-2022	17-11-2022	90973.65	90973.65	90973.65	90973.65	90973.65	90973.65	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1106709.01, importe_modificado:1103582.82])	([meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:42.54]])	([unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:42.54])	2150964/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402150968	Proyecto de inversión	144809.34	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144809.34, modificado:144128.28])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 138522	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138522	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:93, direccion:CALL E 35 INTERIOR O D PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 185 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA EN LA CALLE 32 X 28 A Y 37, lon:-89.66303665, lat:21.10197587])	10-08-2022	17-11-2022	144128.28	144128.28	144128.28	144128.28	144128.28	144128.28	144128.28	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1106709.01, importe_modificado:1103582.82])	([meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0]])	([unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0])	2150968/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150971	Proyecto de inversión	15041.09	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15041.09, modificado:32954.54])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 138550	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138550	5		1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5]]	1	([geol: [ove_municipio:50, localidada:93, direccion:CALL E 35 INTERIOR O D PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y BRECHA 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 185 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA EN LA CALLE 32 X 28 A Y 37, lon:-89.66303665, lat:21.10197587])	10-08-2022	17-11-2022	32954.54	32954.54	32954.54	32954.54	32954.54	32954.54	([teto: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1106709.01, importe_modificado:1103582.82])	([meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:38.5]])	([unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:38.5])	2150971/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_REYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20402150974	Proyecto de inversión	176244.59	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176244.59, modificado:175071.5}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 138606	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138606	5	1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 O PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 416 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANDRES ROO UBICADA EN LA CALLE 8 X, lon:-89.7269274, lat:21.12486888}}	10-08-2022	17-11-2022	175071.5	175071.5	175071.5	175071.5	175071.5	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1160709.01, importe_modificado:1103582.82}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	2150974/proyecto_FIN, 2150974/proyecto_FIN, 2150974/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152876	Proyecto de inversión	118476.51	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118476.51, modificado:134720.89}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0466 - 178534	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178534	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 521 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65717867, lat:20.90843272}}	04-10-2022	28-12-2022	134720.89	134720.89	134720.89	134720.89	134720.89	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-148, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1198257.18, importe_modificado:1195320.26}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	2152876/proyecto_FIN, 2152876/proyecto_FIN, 2152876/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152885	Proyecto de inversión	75758.28	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75758.28, modificado:71906.67}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0467 - 178621	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178621	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.39, meta_modificada:25.39]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 521 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65717867, lat:20.90843272}}	04-10-2022	28-12-2022	71906.67	71906.67	71906.67	71906.67	71906.67	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-148, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1198257.18, importe_modificado:1195320.26}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.39]}	{meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.39]}	2152885/proyecto_FIN, 2152885/proyecto_FIN, 2152885/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152890	Proyecto de inversión	109565.93	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109565.93, modificado:112586.17}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0573 - 178679	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178679	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 522 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65636088, lat:20.90838969}}	04-10-2022	28-12-2022	112586.17	112586.17	112586.17	112586.17	112586.17	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-148, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1198257.18, importe_modificado:1195320.26}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	2152890/proyecto_FIN, 2152890/proyecto_FIN, 2152890/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152894	Proyecto de inversión	60673.07	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60673.07, modificado:141647.14}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0574 - 178719	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178719	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 522 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65636088, lat:20.90838969}}	04-10-2022	28-12-2022	141647.14	141647.14	141647.14	141647.14	141647.14	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-148, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1198257.18, importe_modificado:1195320.26}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	2152894/proyecto_FIN, 2152894/proyecto_FIN, 2152894/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150980	Proyecto de inversión	122967.45	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122967.45, modificado:139329.8}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 138752	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138752	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 O HACIENDA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 61 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 POST, lon:-89.69056504, lat:21.15191969}}	10-08-2022	17-11-2022	139329.8	139329.8	139329.8	139329.8	139329.8	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1160709.01, importe_modificado:1103582.82}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	2150980/proyecto_FIN, 2150980/proyecto_FIN, 2150980/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150993	Proyecto de inversión	145031.61	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145031.61, modificado:97012.211}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 139137	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	139137	5	1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 O HACIENDA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 33 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO SAN MATIAS COSGAYA UBICADA EN L, lon:-89.7044127, lat:21.09767352}}	10-08-2022	17-11-2022	87012.21	87012.21	87012.21	87012.21	87012.21	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1198257.18, importe_modificado:1103582.82}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	2150993/proyecto_FIN, 2150993/proyecto_FIN, 2150993/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152898	Proyecto de inversión	109565.93	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109565.93, modificado:105190.64}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0578 - 178764	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178764	5	3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 516 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65636088, lat:20.90851267}}	04-10-2022	28-12-2022	105190.64	105190.64	105190.64	105190.64	105190.64	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-148, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1198257.18, importe_modificado:1195320.26}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	2152898/proyecto_FIN, 2152898/proyecto_FIN, 2152898/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152905	Proyecto de inversión	60673.07	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60673.07, modificado:140035.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0586 - 178913	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178913	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 518 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65636165, lat:20.90851139}}	04-10-2022	28-12-2022	140035.08	140035.08	140035.08	140035.08	140035.08	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-148, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1198257.18, importe_modificado:1195320.26}}	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta2: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	2152905/proyecto_FIN, 2152905/proyecto_FIN, 2152905/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_M PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC20402150672	Proyecto de inversión	136807.96	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136807.96, modificado:140639.29})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA PROYECTO 222 01 0348 - 131232	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131232	5	2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 224 A INTERIOR 0 A COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 B DIAG Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 283 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL NUEVA REFORMA AG, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	23-08-2022	07-12-2022	140639.29	140639.29	140639.29	140639.29	140639.29	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta:2: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	(2150672/proyecto_FIN) (2150672/proyecto_FIN) (2150672/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402101708	Adquisición	23455.2	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23455.2, modificado:23455.2})	ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS INTERNOS Y PARCHO DE LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-40-018	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	23455.2	23455.2	23455.2	23455.2	23455.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	(2201708/proyecto_FIN) (2201708/proyecto_FIN) (2201708/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201761	Adquisición	67273.69	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67273.69, modificado:67273.69})	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-09-025	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	67273.69	67273.69	67273.69	67273.69	67273.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:9.0]}	(2201761/proyecto_FIN) (2201761/proyecto_FIN) (2201761/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201774	Adquisición	31743.8	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31743.8, modificado:31743.8})	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PARQUE ZOOLOGICO CENTENARIO	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-09-026	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	31743.8	31743.8	31743.8	31743.8	31743.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:4.0]}	(2201774/proyecto_FIN) (2201774/proyecto_FIN) (2201774/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201746	Adquisición	157896.85	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157896.85, modificado:157896.85})	ADQUISICION DE SWITCH E IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-40-023	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	157896.85	157896.85	157896.85	157896.85	157896.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]}	(2201746/proyecto_FIN) (2201746/proyecto_FIN) (2201746/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201742	Adquisición	22040	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.0, modificado:22040.0})	ADQUISICION DE BRINCOLIN INFLABLE PARA LA SUBDIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA EVENTOS QUE ORGANIZA LA COORDINACION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-40-022	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	22040	22040	22040	22040	22040	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	(2201742/proyecto_FIN) (2201742/proyecto_FIN) (2201742/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201755	Adquisición	2100.01	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100.01, modificado:2100.01})	ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PANTEÓN XOCLAN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-09-024	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	2100.01	2100.01	2100.01	2100.01	2100.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	(2201755/proyecto_FIN) (2201755/proyecto_FIN) (2201755/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201779	Adquisición	352466.27	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352466.27, modificado:352466.27})	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZAR EQUIPOS OBSOLETOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-09-027	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	352466.27	352466.27	352466.27	352466.27	352466.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:13.0]}	(2201779/proyecto_FIN) (2201779/proyecto_FIN) (2201779/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201701	Adquisición	41698.63	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41698.63, modificado:41698.63})	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-40-017	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	41698.63	41698.63	41698.63	41698.63	41698.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:6.0]}	(2201701/proyecto_FIN) (2201701/proyecto_FIN) (2201701/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201713	Adquisición	236500.8	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.8, modificado:236500.8})	ADQUISICION DE CAMARAS DE SOLAPA MODELO SPU-S5 ALMACENAMIENTO DE 64 GIGAS, TRANSFERENCIA DE VIDEO VIA USB A COMPUTADORA, VISION NOCTURNA PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-40-019	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	236500.8	236500.8	236500.8	236500.8	236500.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:60.0]}	(2201713/proyecto_FIN) (2201713/proyecto_FIN) (2201713/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201737	Adquisición	27276.24	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27276.24, modificado:27276.24})	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-40-021	N	0	0	1000000	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	27276.24	27276.24	27276.24	27276.24	27276.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:6.0]}	(2201737/proyecto_FIN) (2201737/proyecto_FIN) (2201737/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151314	Proyecto de inversión	133952.64	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:136713.3})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH PROYECTO 222 02 0408 - 146455	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146455	5	4	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 312 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97286 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 483 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL SAN MARCOS NOCOH LA CARTONERA UBICADO EN, lon:-89.67231597, lat:20.92361785}}	23-08-2022	07-12-2022	136713.3	136713.3	136713.3	136713.3	136713.3	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta:2: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	(2151314/proyecto_FIN) (2151314/proyecto_FIN) (2151314/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151137	Proyecto de inversión	71066.55	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71066.55, modificado:70899.3})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 142142	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142142	5	2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.3, meta_modificada:26.3]}	1	{geol: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 D INTERIOR 0 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 462 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA SON JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA CALLE 11, lon:-89.51592016, lat:21.02587314}}	10-08-2022	08-12-2022	70899.3	70899.3	70899.3	70899.3	70899.3	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.3]}	(2151137/proyecto_FIN) (2151137/proyecto_FIN) (2151137/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC2040215255	Proyecto de inversión	114001.41	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114001.41, modificado:114739.94])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0203 - 172746	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	172746	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 516 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.64282938, lat:20.89339606]]	27-09-2022	27-12-2022	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	114739.94	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contrata:MARCO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:245973.3, importe_modificado:245973.3]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto s], avance:1.0]]	(215255/proyecto _INICIO, 215255/proyecto _PROCESO, 215255/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2040215093	Proyecto de inversión	65024.24	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65024.24, modificado:63659.74])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN B. SOSA - 138292	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138292	5	4	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.44, meta_modificada:23.44]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 1123 INTERIOR O 0 COLONIA JUAN B SOSA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 211 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS RENO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 20 X 9 Y 11 P, lon:-89.63213632, lat:21.01927687]]	10-08-2022	17-11-2022	63659.74	63659.74	63659.74	63659.74	63659.74	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contrata:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086129.91]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:23.44]]	(215093/proyecto _FIN, 215093/proyecto _PROCESO, 215093/proyecto _INICIO, 215093/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2040215089	Proyecto de inversión	136871.75	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136871.75, modificado:139207.2])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 135828	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135828	5	4	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CONCHA ACUSTICA UBICADO EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 AVANZAR 185 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.6160308, lat:21.13751678]]	10-08-2022	08-12-2022	139207.2	139207.2	139207.2	139207.2	139207.2	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contrata:REMIDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto s], avance:1.0]]	(215085/proyecto _INICIO, 215085/proyecto _PROCESO, 215085/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2040215153	Proyecto de inversión	11632.98	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11632.98, modificado:16305.48])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TECHO, PROYECTO 222 02 0400 - 150541	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	150541	5	4	4	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.23, meta_modificada:32.23]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:157, direccion:CALLE 1740 INTERIOR A COLONIA SAN JOSÉ TECHO, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA UNIDAD DE SALUD SAN JOSÉ TECHO UBICADO EN LA CALLE 50 X 123 Y, lon:-89.62322099, lat:20.92524645]]	23-08-2022	30-11-2022	16305.48	16305.48	16305.48	16305.48	16305.48	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contrata:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:187969.23, importe_modificado:1878040.27]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:32.23]]	(215153/proyecto _INICIO, 215153/proyecto _PROCESO, 215153/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150727	Proyecto de inversión	127108.46	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127108.46, modificado:122657.54])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 132563	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	132563	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 425 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.6908514, lat:21.02296938]]	10-08-2022	22-12-2022	122657.54	122657.54	122657.54	122657.54	122657.54	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contrata:ICP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto s], avance:1.0]]	(215072/proyecto _INICIO, 215072/proyecto _PROCESO, 215072/proyecto _FIN, 215072/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151153	Proyecto de inversión	125863.63	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125863.63, modificado:120964.34])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHE CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES - 142354	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142354	5	4	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 20 INTERIOR O 0 RANCHERIA YAXCHE CASARES, 97309 YAXCHE CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y, CARRETERA A XUPUM LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 72 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.49835003, lat:21.03296846]]	10-08-2022	08-12-2022	120964.34	120964.34	120964.34	120964.34	120964.34	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contrata:REMIDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51]]	[meta1: [unidad_me dia:Cuarto s], avance:1.0]]	(215153/proyecto _INICIO, 215153/proyecto _PROCESO, 215153/proyecto _FIN, 215153/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151174	Proyecto de inversión	270944.25	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270944.25, modificado:270932.53])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 143074	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143074	5	2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.1, meta_modificada:488.1]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 20 INTERIOR O 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 109 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO EN LA CALLE 20 X 17 Y, lon:-89.48191591, lat:21.03199704]]	27-07-2022	20-10-2022	270932.53	270932.53	270932.53	270932.53	270932.53	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:V22-FICON-6141-092, contrata:RIVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1569786.89, importe_modificado:1560201.12]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:488.1]]	(215174/proyecto _INICIO, 215174/proyecto _PROCESO, 215174/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151775	Proyecto de inversión	4279327.52	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4279327.52, modificado:4279326.9])	REHABILITACION DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO DEL SUR PROYECTO 222 02 0438 - 157155	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	157155	5	2324	2179	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8042.4, meta_modificada:8042.4]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 20 INTERIOR O 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 61 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ZONA MILITAR UBICADA EN CALLE 42 X PERIFERICO SUR AVANZAR AL PONIENTE, lon:-89.60890229, lat:20.92308913]]	24-08-2022	17-11-2022	4279326.9	4279326.9	4279326.9	4279326.9	4279326.9	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-6224-119, contrata:SAJUA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:4279327.52, importe_modificado:4279327.52]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:8042.4]]	(215175/proyecto _INICIO, 215175/proyecto _PROCESO, 215175/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150880	Proyecto de inversión	16903.47	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16903.47, modificado:15238.94])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 136575	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	136575	5	1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.74, meta_modificada:43.74]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 INTERIOR O 0 HACIENDA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y, CALLE 38 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 83 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 AVAZAR 83, lon:-89.48384916, lat:20.96531879]]	11-08-2022	21-10-2022	15238.94	15238.94	15238.94	15238.94	15238.94	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-106, contrata:ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ O'CHERIA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:545081.98, importe_modificado:544141.93]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:43.74]]	(2150880/proyecto _INICIO, 2150880/proyecto _FIN, 2150880/proyecto _PROCESO, 2150880/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151458	Proyecto de inversión	6807.7	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6807.7, modificado:7411.92])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, PROYECTO 222 02 0026 - 149364	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149364	5	5	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.14, meta_modificada:17.14]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CAL 187 M 731 INTERIOR O 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 619 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA AMELGA M, lon:-89.61475464, lat:20.8936282]]	23-08-2022	30-11-2022	7411.92	7411.92	7411.92	7411.92	7411.92	[teto:1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contrata:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:187969.23, importe_modificado:1878040.27]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:17.14]]	(2151458/proyecto _INICIO, 2151458/proyecto _PROCESO, 2151458/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R EYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI MIO	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20402152900	Proyecto de inversión	60673.07	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60673.07, modificado:138498.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0579 - 178828	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178828	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 516 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65684503, lat:20.90851397}}	04-10-2022	28-12-2022	138498.97	138498.97	138498.97	138498.97	138498.97	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-148, contrata:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:119827.18, importe_modificado:1195320.26}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152900/proyecto _FIN, 2152900/proyecto _INICIO, 2152900/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152904	Proyecto de inversión	59202.89	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59202.89, modificado:106570.31}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0585 - 178893	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178893	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 518 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65636567, lat:20.90851399}}	04-10-2022	28-12-2022	106570.31	106570.31	106570.31	106570.31	106570.31	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-148, contrata:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1198257.18, importe_modificado:1195320.26}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152904/proyecto _PROCESO, 2152904/proyecto _FIN, 2152904/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150536	Proyecto de inversión	10539.37	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10539.37, modificado:10505.67}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZA. - 128019	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128019	5	1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.12, meta_modificada:15.12}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 85 B 256 INTERIOR O D FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 626 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.63717451, lat:20.90955013}}	11-08-2022	21-10-2022	10505.67	10505.67	10505.67	10505.67	10505.67	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-106, contrata:ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ O'CHETA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:541981.98, importe_modificado:54141.91}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:15.12}}	(2150536/proyecto _INICIO, 2150536/proyecto _PROCESO, 2150536/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151670	Proyecto de inversión	144696.93	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144696.93, modificado:148270.28}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0128 - 154396	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	154396	5	1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 251 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64761561, lat:20.89170388}}	18-10-2022	30-12-2022	148270.28	148270.28	148270.28	148270.28	148270.28	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-167, contrata:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775466.88, importe_modificado:775466.88}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2151670/proyecto _INICIO, 2151670/proyecto _PROCESO, 2151670/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151180	Proyecto de inversión	74640.88	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74640.88, modificado:70216.16}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICH SUÁREZ - 143188	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143188	5	13	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.75, meta_modificada:111.75}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:0, direccion:CALLE 18 INTERIOR O D COLONIA CHICH SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 374 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA CHICH SUÁREZ UBICADA EN LA CALLE 14 X 33 Y 37 SE, lon:-89.55227695, lat:21.00021541}}	27-07-2022	20-10-2022	70216.16	70216.16	70216.16	70216.16	70216.16	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:V722-FICON-6141-092, contrata:RIVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1569786.89, importe_modificado:1562021.12}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:111.75}}	(2151180/proyecto _INICIO, 2151180/proyecto _PROCESO, 2151180/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402150674	Proyecto de inversión	119210.98	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119210.98, modificado:135647.35}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 131288	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	131288	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 23 INTERIOR O PUEBLO CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA CHALMUCH UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 AVANZAR 260 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.72535644, lat:20.97196236}}	10-08-2022	22-12-2022	135647.35	135647.35	135647.35	135647.35	135647.35	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contrata:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2150674/proyecto _INICIO, 2150674/proyecto _PROCESO, 2150674/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152272	Proyecto de inversión	137271.81	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:140555.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0298 - 167827	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	167827	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 AVANZAR 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 SEGUIR, lon:-89.66170262, lat:20.86696851}}	27-09-2022	26-12-2022	140555.91	140555.91	140555.91	140555.91	140555.91	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contrata:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3188607.73, importe_modificado:3197635.89}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152272/proyecto _PROCESO, 2152272/proyecto _INICIO, 2152272/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148520	Proyecto de inversión	84146.26	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84146.26, modificado:80061.81}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 53572	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53572	5	7	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR O PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 396 MTS, lon:-89.58065229, lat:21.09416675}}	04-06-2022	16-10-2022	80061.81	80061.81	80061.81	80061.81	80061.81	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contrata:GRUPO CHEHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:34.0}}	(2148520/proyecto _PROCESO, 2148520/proyecto _INICIO, 2148520/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152286	Proyecto de inversión	118237.91	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118237.91, modificado:119832.15}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0315 - 168011	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	168011	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19 B X 20 AVANZAR 80 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 SEGUIR, lon:-89.64932068, lat:20.86372634}}	27-09-2022	26-12-2022	119832.15	119832.15	119832.15	119832.15	119832.15	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contrata:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3188607.73, importe_modificado:3197635.89}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152286/proyecto _INICIO, 2152286/proyecto _PROCESO, 2152286/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402152290	Proyecto de inversión	133662.58	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133662.58, modificado:140333.51}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0404 - 168075	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	168075	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAG INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 AVANZAR 160 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.65651511, lat:20.86479562}}	27-09-2022	26-12-2022	140333.51	140333.51	140333.51	140333.51	140333.51	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contrata:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3188607.73, importe_modificado:3197635.89}}	{meta1: {unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2152290/proyecto _PROCESO, 2152290/proyecto _INICIO, 2152290/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_R OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2022		5	YUC20402152048	Proyecto de inversión	317884.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317884.07, modificado:330057.93}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL. PROYECTO 222 02 0532 - 162876	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	162876	5		6	5	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 A INTERIOR O PUEBLO TIXCACAL 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE TIXCACAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 16 AVANZAR 40 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.71289556, lat:20.9413132}}	27-09-2022	28-12-2022	330057.93	330057.93	330057.93	330057.93	330057.93	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0222-FICON-61205-140, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2119808.28, importe_modificado:211982.141}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0]} (2152048/proyecto_TERMINADO)	(2152048/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402150717	Proyecto de inversión	158913.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158913.2, modificado:135763.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 132303	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	132303	5		3	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 125 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADO EN LA CALLE 25 X16 Y 20 AVANZ, lon:-89.67120528, lat:20.97087432}}	10-08-2022	22-12-2022	135763.4	135763.4	135763.4	135763.4	135763.4	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0223-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]} (2150717/proyecto_TERMINADO)	(2150717/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151107	Proyecto de inversión	77855.44	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77855.44, modificado:74778.34}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUTYUN ASENTAMIENTO TIXCUTYUN - 141795	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141795	5		3	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.08, meta_modificada:24.08]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 18 INTERIOR O PUEBLO TIXCUTYUN, 97305 TIXCUTYUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE TIXCUTYUN UBICADA EN LA CALLE 21, lon:-89.56875909, lat:21.06604767}}	10-08-2022	08-12-2022	77478.34	77478.34	77478.34	77478.34	77478.34	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0222-FICON-4414-100, contratista:REMIMDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.08]} (2151107/proyecto_TERMINADO)	(2151107/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152446	Proyecto de inversión	164057.01	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164057.01, modificado:162513.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0149 - 171092	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	171092	5		2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 512 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.64879628, lat:20.89176117}}	04-10-2022	28-12-2022	162513.12	162513.12	162513.12	162513.12	162513.12	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0223-FICON-4414-147, contratista:IMMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1147200.12, importe_modificado:1124673.39}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]} (2152446/proyecto_TERMINADO)	(2152446/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402150843	Proyecto de inversión	132421.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132421.09, modificado:137375.75}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 135569	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135569	5		2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 22 INTERIOR O PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA EN LA CALLE 23 X 18 Y 20 POSTERIO, lon:-89.62100791, lat:20.7891566}}	10-08-2022	20-10-2022	137375.75	137375.75	137375.75	137375.75	137375.75	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0223-FICON-4414-105, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:629520.58, importe_modificado:629620.58}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]} (2150843/proyecto_TERMINADO)	(2150843/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402150631	Proyecto de inversión	71266.05	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71266.05, modificado:67711.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 130378	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	130378	5		5	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.9, meta_modificada:21.9]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 1 188 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL C.A.P.E.D. UBICADO EN LA CALLE 20 X 13 Y 17 AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.67309436, lat:20.97612390}}	10-08-2022	22-12-2022	67711.06	67711.06	67711.06	67711.06	67711.06	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0222-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.9]} (2150631/proyecto_TERMINADO)	(2150631/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148739	Proyecto de inversión	430482.57	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430482.57, modificado:404401.64}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 67754	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	67754	5		31	32	0	{meta:1: [unidad_medida:Poros(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 4 INTERIOR O PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADA EN CALLE 17A X 18 AVANZAR SOBRE CALLE 117 A 54 MTS , lon:-89.5661802, lat:21.09241974}}	14-07-2022	30-09-2022	404401.64	404401.64	404401.64	404401.64	404401.64	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9723-FICON-6142-083, contratista:GHIESA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1749883.76, importe_modificado:1647466.11}}	{meta:1: [unidad_medida:Poros(s), avance:16.0]} (2148739/proyecto_TERMINADO)	(2148739/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402150724	Proyecto de inversión	129562.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129562.04, modificado:118036.22}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 132477	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	132477	5		3	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 135 O INTERIOR O FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS APRENDER A ES DIVERTIDO UBICADO EN LA CALLE 94 X 31 Y 33 AVANZA, lon:-89.67120528, lat:20.97087432}}	10-08-2022	22-12-2022	118036.22	118036.22	118036.22	118036.22	118036.22	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0222-FICON-4414-098, contratista:LOP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]} (2150724/proyecto_TERMINADO)	(2150724/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151130	Proyecto de inversión	112812.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112812.08, modificado:110179.1}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHÍ SUÁREZ - 142051	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142051	5		1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR O COLONIA CHICHÍ SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.602 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y 16 SEGU, lon:-89.54695274, lat:21.01126886}}	10-08-2022	08-12-2022	110179.1	110179.1	110179.1	110179.1	110179.1	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0223-FICON-4414-100, contratista:REMIMDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]} (2151130/proyecto_TERMINADO)	(2151130/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151133	Proyecto de inversión	49254.19	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49254.19, modificado:48899.53}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHÍ SUÁREZ - 142100	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	142100	5		1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.73, meta_modificada:14.73]}	1	{geol: {ovr_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR O COLONIA CHICHÍ SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.602 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y 16 SEGU, lon:-89.54695274, lat:21.01126886}}	10-08-2022	08-12-2022	48899.53	48899.53	48899.53	48899.53	48899.53	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0222-FICON-4414-100, contratista:REMIMDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.73]} (2151133/proyecto_TERMINADO)	(2151133/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302118773	Proyecto de inversión	134618.34	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:135450.02))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0206 - 15636	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	15636	5		2	2	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 257 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE 50, lon: -89.6486246, lat:20.89222959))	06-09-2022	28-12-2022	135450.02	135450.02	135450.02	135450.02	135450.02	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-127, contratista:RIVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279807.02, importe_modificado:279811.9))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta1: (2118773/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302114580	Proyecto de inversión	58686.34	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58686.34, modificado:51598.33))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 139100	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	139100	5		3	3	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 INTERIOR O O PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 391 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO DE KOMCHEN UBICADO EN LA CALLE 30 X 31 Y 33, lon: -89.66427581, lat:21.10566907))	10-08-2022	17-11-2022	51598.33	51598.33	51598.33	51598.33	51598.33	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1106709.01, importe_modificado:1105983.82))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0))	(meta1: (2114580/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116031	Proyecto de inversión	133952.64	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:131947.87))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II PROYECTO 222 02 0276 - 144296	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144296	5		4	2	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 C 293 INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 A Y CALLE 57 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 254 M DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X, lon: -89.67026827, lat:20.92574923))	23-08-2022	07-12-2022	131947.87	131947.87	131947.87	131947.87	131947.87	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2913907.0, importe_modificado:2913907.0))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta1: (2116031/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116758	Proyecto de inversión	129719.06	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129719.06, modificado:129719.06))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0611 - 147258	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	147258	5		2	1	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 436 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 98 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.164 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLEDA UBICADO EN LA CALLE 177 X, lon: -89.6566459, lat:20.30814154))	23-08-2022	30-11-2022	129719.06	129719.06	129719.06	129719.06	129719.06	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta1: (2116758/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147609	Proyecto de inversión	198680.02	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198680.02, modificado:1925457.89))	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 2295	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	2295	5		453	428	0	[meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 41740 INTERIOR O O PUEBLO TIXCACAL, 97122 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 12 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 E, lon: -89.7473794, lat:20.924660))	18-04-2022	18-08-2022	1925457.89	1925457.89	1925457.89	1925457.89	1925457.89	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-6224-005, contratista:ÁNGEL ALONSO ESTRELLA MUGIL, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:198680.02, importe_modificado:1439597.53))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(meta1: (2147609/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147614	Proyecto de inversión	111383.66	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111383.66, modificado:111383.66))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO 221 03 0320 - 3111	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	3111	5		2	1	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR O O PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 395 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN CALLE 22 X 25 Y 27 AVANZAR 145 MTS AL S, lon: -89.63398972, lat:20.81051388))	18-04-2022	18-08-2022	111383.66	111383.66	111383.66	111383.66	111383.66	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-001, contratista:MÁS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta1: (2147614/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147626	Proyecto de inversión	462624.8	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462624.8, modificado:434794.7))	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO - 3954	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	3954	5		5	4	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:9 INTERIOR O O COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 A Y CALLE 12 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN CALLE 78 X 14 A Y 16 AVANZAR 3, lon: -89.59263863, lat:21.03825281))	18-04-2022	18-08-2022	434794.7	434794.7	434794.7	434794.7	434794.7	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:E23-FICON-6133-010, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1816268.71, importe_modificado:1673884.92))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0))	(meta1: (2147626/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148124	Proyecto de inversión	129564.09	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:125701.28))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 38926	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38926	5		2	1	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 527 INTERIOR O O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR, lon: -89.62060218, lat:20.89911207))	21-06-2022	02-11-2022	125701.28	125701.28	125701.28	125701.28	125701.28	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-050, contratista:NIUDO PRODUCTS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(meta1: (2148124/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302113662	Proyecto de inversión	5096.25	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5096.25, modificado:5096.25))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHOH - 134812	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	134812	5		3	2	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.6, meta_modificada:13.6)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 395 INTERIOR O O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHOH, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION LUMINAL C UBICADO EN LA CALL, lon: -89.63409842, lat:20.90006712))	10-08-2022	24-11-2022	5096.25	5096.25	5096.25	5096.25	5096.25	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-104, contratista:NIUDO PRODUCTS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.6))	(meta1: (2113662/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104945	Proyecto de inversión	12685.21	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12685.21, modificado:12572.56))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUYÁ ASENTAMIENTO XCUYÁ - 31797	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31797	5		2	2	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0)]	1	(geo1: (ove_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR O O PUEBLO XCUYÁ, 97204 XCUYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 DE LA COMISARIA XCUYÁ AVANZAR, lon: -89.61284599, lat:21.13305548))	07-06-2022	14-09-2022	12572.56	12572.56	12572.56	12572.56	12572.56	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:935405.39, importe_modificado:89727.01))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0))	(meta1: (2104945/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION
2022	5	YUC20302104951	Proyecto de inversión	132086.23	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132086.23, modificado:132763.43])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCLUNYA ASENTAMIENTO XCLUNYA - 31958	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31958	5	1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:144, direccion:CALE 23 A INTERIOR 0 PUEBLO XCLUNYA, 97204 XCLUNYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 DIAG. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALLE 23 X 18 Y 20 DE LA COMISARIA XCLUNYA, lon:-89.61390207, lat:21.12947044]	07-06-2022	14-09-2022	132763.43	132763.43	132763.43	132763.43	132763.43	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-026, contratista: HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:335405.39, importe_modificado:89727.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0]]	(2104951/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105344	Proyecto de inversión	151902.01	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151902.01, modificado:159145.68])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 41426	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41426	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 56 315 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 151, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN JOSE TECOH II UBICADO EN LA CALLE 149 X 50 Y 52 AVANZAR 98 MTS AL, lon:-89.6327963, lat:20.91337535]]	12-07-2022	09-11-2022	159145.68	159145.68	159145.68	159145.68	159145.68	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCIWA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105344/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106201	Proyecto de inversión	97013.92	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97013.92, modificado:94984.57])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 64084	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64084	8	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.35, meta_modificada:39.35]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 179 A 680 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 169 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA S, lon:-89.65190541, lat:20.89946075]]	14-07-2022	21-10-2022	94984.57	94984.57	94984.57	94984.57	94984.57	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.35]]	(2106201/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118181	Proyecto de inversión	137634.24	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:133616.9])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0540 - 153526	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	153526	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 420 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65709957, lat:20.90708419]]	06-09-2022	21-12-2022	133616.9	133616.9	133616.9	133616.9	133616.9	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:OZIEL DE JESUS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2358993.64, importe_modificado:2358993.64]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118181/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118933	Proyecto de inversión	137930.07	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137930.07, modificado:142471.28])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0493 - 156981	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156981	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 420 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 931 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65670299, lat:20.90593624]]	06-09-2022	21-12-2022	142471.28	142471.28	142471.28	142471.28	142471.28	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118933/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118950	Proyecto de inversión	115921	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921, modificado:109598.83])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0478 - 157055	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157055	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 A 405 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 867 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65470422, lat:20.90637711]]	06-09-2022	21-12-2022	109598.83	109598.83	109598.83	109598.83	109598.83	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118950/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105086	Proyecto de inversión	122339.68	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:109734.97])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34749	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34749	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 43 807 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 306 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA, lon:-89.71462267, lat:21.00341138]]	13-07-2022	20-10-2022	109734.97	109734.97	109734.97	109734.97	109734.97	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDÉ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1055621.73]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2105086/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105744	Proyecto de inversión	133357.09	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133357.09, modificado:136085.79])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 52931	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52931	5	1	2	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:0.99]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:77, direccion:CALE 28 INTERIOR 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.010 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15, lon:-89.58219946, lat:21.10305118]]	04-06-2022	16-10-2022	136085.79	136085.79	136085.79	136085.79	136085.79	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHEHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99]]	(2105744/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106204	Proyecto de inversión	117604.93	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64137	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64137	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 43 203 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.6641978, lat:20.92201388]]	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DE ANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106204/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118815	Proyecto de inversión	134618.34	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:134624.25])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0233 - 156494	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156494	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 C 202 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64587058, lat:20.89189675]]	06-09-2022	28-12-2022	134624.25	134624.25	134624.25	134624.25	134624.25	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-137, contratista:INCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2798110.9]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2118815/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P OBLACION DA	P OBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302104617	Proyecto de inversión	84181.49	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84181.49, modificado:84940.13)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY- 24273	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24273	5		3	3	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.62, meta_modificada:34.62])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 145 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.57959435, lat:20.86674133])	13-07-2022	20-10-2022	84940.13	84940.13	84940.13	84940.13	84940.13	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contrasta:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:106660.753 importe_modificado:105644.28])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:34.62])	(2104617/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105884	Proyecto de inversión	68507.14	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68507.14, modificado:67017.46)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57632	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57632	5		3	3	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.68])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A Y 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70803364, lat:21.01746352])	28-06-2022	05-10-2022	67017.46	67017.46	67017.46	67017.46	67017.46	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contrasta:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:22.68])	(2105884/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105888	Proyecto de inversión	159089.77	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159089.77, modificado:150366.45)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57714	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	57714	5		4	1	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70764247, lat:21.02141979])	28-06-2022	05-10-2022	150366.45	150366.45	150366.45	150366.45	150366.45	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contrasta:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:954921.63, importe_modificado:883424.76])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2105888/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105210	Proyecto de inversión	129564.09	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:127744.753)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 38262	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38262	5		5	3	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 494 INTERIOR 0 O COLONIA PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-D Y CALLE 50-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50A Y 242 MT, lon:-89.62368634, lat:20.89912436])	21-06-2022	02-11-2022	122744.75	122744.75	122744.75	122744.75	122744.75	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contrasta:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2105210/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147637	Proyecto de inversión	1137728.2	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137728.2, modificado:1096164.45)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN - 4285	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	4285	5		14	8	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.19])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMUALDO ROZO UBICADA EN CALLE 24 X 19 DIVIRGISE 60 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.65493267, lat:20.86821304])	18-04-2022	18-08-2022	1096164.45	1096164.45	1096164.45	1096164.45	1096164.45	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6133-008, contrasta:ZAPER S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1848704.99, importe_modificado:1848704.99])	(meta1: [unidad_me dida:Metros lineales, avance:465.19])	(2147637/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106016	Proyecto de inversión	68534.39	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68534.39, modificado:67759.69)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60861	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60861	5		3	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.2, meta_modificada:24.2])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 193 A 390 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 445 MTS AL PONIENTE SOBRE LACALLE, lon:-89.65909835, lat:20.88774351])	12-07-2022	09-11-2022	67759.69	67759.69	67759.69	67759.69	67759.69	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contrasta:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208986.29, importe_modificado:2160846.16])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:24.2])	(2106016/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106019	Proyecto de inversión	45933.62	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45933.62, modificado:43987.8)	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60903	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60903	5		1	2	0	(meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1250 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENECH FAJARDO UBICADA EN CALLE 19 X 19 Y, lon:-89.65786997, lat:21.02109788])	13-07-2022	20-10-2022	43987.8	43987.8	43987.8	43987.8	43987.8	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contrasta:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1009481.51, importe_modificado:100461.51])	(meta1: [unidad_me dida:Tanque(s), avance:1.0])	(2106019/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106022	Proyecto de inversión	135643.53	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135643.53, modificado:130271.84)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60924	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60924	5		3	1	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 193 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 96A Y 88 AVANZAR, lon:-89.65986546, lat:20.88884243])	12-07-2022	09-11-2022	130271.84	130271.84	130271.84	130271.84	130271.84	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contrasta:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208986.29, importe_modificado:2160846.16])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2106022/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116556	Proyecto de inversión	129719.06	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129719.06, modificado:129719.06)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0636 - 146575	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146575	5		3	1	0	(meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 117 A 149 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.491 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES P, lon:-89.65688302, lat:20.90918995])	23-08-2022	30-11-2022	129719.06	129719.06	129719.06	129719.06	129719.06	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contrasta:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97])	(meta1: [unidad_me dida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2116556/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118954	Proyecto de inversión	3723797.35	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723797.35, modificado:3723792.55)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0417 - 157076	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	157076	5		1346	1405	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.9, meta_modificada:2436.9])	1	(geo:1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 177 A 179 INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 173 DIAGONAL, CALLE 102 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAAL SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, DEL PARQUE ECOLÓGICO MET, lon:-89.65631763, lat:20.90559161])	24-08-2022	17-11-2022	3723792.55	3723792.55	3723792.55	3723792.55	3723792.55	(teto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-120, contrasta:RVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:372397.35, importe_modificado:3723797.35])	(meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2436.9])	(2118954/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC2020302106365	Proyecto de inversión	46963.4	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46963.4, modificado:44052.33])	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 67525	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67525	5	3	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 179 INTERIOR O 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 685 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 177 Y 179 S, lon:-89.65564637, lat:20.9038142]]	14-07-2022	21-10-2022	44052.33	44052.33	44052.33	44052.33	44052.33	44052.33	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contrata:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE R. L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16]]	[meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0]]	(2106365/proyecto_FIN, 2106365/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302106369	Proyecto de inversión	121657.64	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121657.64, modificado:125539.42])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 67572	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67572	5	4	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 153 235 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 89-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE EMILIANO ZAPATA SUR I V I CAPILLA UBICADO, lon:-89.6485069, lat:20.91854791]]	12-07-2022	23-11-2022	125539.42	125539.42	125539.42	125539.42	125539.42	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:312926.41, importe_modificado:3123355.17]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106369/proyecto_FIN, 2106369/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC2020302120702	Proyecto de inversión	119454.09	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119454.09, modificado:107982.83])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0472 - 164743	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164743	5	2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 94-A 330 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.026 KM DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 177 Y 179, lon:-89.65483876, lat:20.90749719]]	06-09-2022	21-12-2022	107982.83	107982.83	107982.83	107982.83	107982.83	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contrata:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2120702/proyecto_FIN, 2120702/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC2020302114905	Proyecto de inversión	133723.85	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133723.85, modificado:13321.59])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140234	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	140234	5	3	4	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171-1 444 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 993 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65648221, lat:20.9050339]]	10-08-2022	08-12-2022	13321.59	13321.59	13321.59	13321.59	13321.59	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contrata:OB INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:229982.15, importe_modificado:2294315.85]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2114905/proyecto_FIN, 2114905/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC2020302105353	Proyecto de inversión	71455.19	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71455.19, modificado:61815.8])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPUGACION NUEVA MULSAY - 41588	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41588	5	1	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 134 785 INTERIOR O COLONIA AMPUGACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 G Y CALLE 69 DRAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 184 MTS AL SUR DEL CENTRO DE CAPACITACION JUANA DE ASBAJE UBICADO, lon:-89.65605873, lat:20.95333716]]	08-06-2022	06-10-2022	61815.8	61815.8	61815.8	61815.8	61815.8	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contrata:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6]]	(2105353/proyecto_FIN, 2105353/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC2020302106213	Proyecto de inversión	68732.33	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68732.33, modificado:64162.2])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 64259	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64259	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.55, meta_modificada:21.55]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 151 623 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 31 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIE UBICADO EN L, lon:-89.65161477, lat:20.89880006]]	14-07-2022	21-10-2022	64162.2	64162.2	64162.2	64162.2	64162.2	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contrata:ARTICULOS ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S DE R. L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5]]	(2106213/proyecto_FIN, 2106213/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC2020302106217	Proyecto de inversión	8777.7	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8777.7, modificado:8776.26])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ROBLE AGRICOLA - 64388	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64388	5	4	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.32, meta_modificada:27.32]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 2 319 INTERIOR O A COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDA DEPORTIVA SINDICATO NACIONAL DE HARINEROS PANIFICADORES A 160 MTS AL P, lon:-89.6648999, lat:20.92441197]]	12-07-2022	16-11-2022	8776.26	8776.26	8776.26	8776.26	8776.26	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contrata:AMARIBO CALIXTO DEANDA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.3]]	(2106217/proyecto_FIN, 2106217/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC2020302106229	Proyecto de inversión	121205.66	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121205.66, modificado:134441.01])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64589	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64589	5	1	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 433 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.134 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANC, lon:-89.65480828, lat:20.92033159]]	13-07-2022	20-10-2022	134441.01	134441.01	134441.01	134441.01	134441.01	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contrata:ING. SERGIO ISRAEL CALICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069641.78]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2106229/proyecto_FIN, 2106229/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC2020302104630	Proyecto de inversión	135681.48	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135681.48, modificado:131410.8])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 25095	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25095	5	1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:116, direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMSARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 20 X 174 Y 19 A, lon:-89.58149768, lat:20.86485847]]	12-07-2022	09-11-2022	131410.8	131410.8	131410.8	131410.8	131410.8	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contrata:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCÓN, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2328451.33]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]]	(2104630/proyecto_FIN, 2104630/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC2020302104637	Proyecto de inversión	894132.9	(fif: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894132.9, modificado:894130.29])	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 25211	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	25211	5	22	13	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:283.58, meta_modificada:283.58]]	1	[geo:1: [ove_municipio:50, localid:93, direccion:CALE 33 INTERIOR O PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 206 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN CALLE 14 X 37 DE LA, lon:-89.65140579, lat:21.10312469]]	10-08-2022	20-10-2022	894130.29	894130.29	894130.29	894130.29	894130.29	[teto:1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:EC22-FICON-6133-097, contrata:ING. EMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:894132.99, importe_modificado:892588.68]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:283.58]]	(2104637/proyecto_FIN, 2104637/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA SOSPONSABLE	ENTIDAD_RE ID_RESPONS ABLE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI PIO	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURESTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20302104644	Proyecto de inversión	9924.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9924.61, modificado:12007.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 25335	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25335	5	1	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALE 35 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA EN CALLE 32 X 35 Y 37 AVANZAR AL ORIENTE 50, lon:-89.65985475, lat:21.10207008}}	07-06-2022	19-10-2022	12007.07	12007.07	12007.07	12007.07	12007.07	12007.07	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-009, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:218000.52, importe_modificado:12125374.62}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104715	Proyecto de inversión	105788.53	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.53, modificado:12328.97}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 26926	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26926	5	2	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALE 11 INTERIOR 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA CALLE 11 X 4 D, lon:-89.51096731, lat:21.02589329}}	12-07-2022	16-11-2022	112328.97	112328.97	112328.97	112328.97	112328.97	112328.97	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-009, contratista:ING. EUGENIA RECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104725	Proyecto de inversión	8445.9	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8445.9, modificado:12269.57}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 27062	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27062	5	3	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALE 94 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE A 115 MTS AL SUR, lon:-89.65903244, lat:20.88062059}}	07-06-2022	21-09-2022	11269.57	11269.57	11269.57	11269.57	11269.57	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-005, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105105	Proyecto de inversión	122339.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:108331.21}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35240	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35240	5	3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:4, direccion:CALE 79 673 A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97344 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 154 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE CIUDAD CAUCEL 2 UBICADO EN LA CALLE 79 X 70, lon:-89.70240957, lat:20.99141489}}	13-07-2022	20-10-2022	108331.21	108331.21	108331.21	108331.21	108331.21	108331.21	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1055621.73}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105111	Proyecto de inversión	122339.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:125232.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35411	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35411	5	1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 43 694 L INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 317 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 51A X 88 Y 9, lon:-89.70421675, lat:21.00466831}}	13-07-2022	20-10-2022	125232.9	125232.9	125232.9	125232.9	125232.9	125232.9	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1055621.73}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105904	Proyecto de inversión	48445.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48445.98, modificado:47047.08}}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58109	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	58109	5	2	4	0	{meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 163 318 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE FINACIMIENTO UBICADO EN CALLE 163 X, lon:-89.64344121, lat:20.91424466}}	28-06-2022	05-10-2022	47047.08	47047.08	47047.08	47047.08	47047.08	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA MAZQUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:909256.73}}	{meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105910	Proyecto de inversión	19695.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19695.38, modificado:26176.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58241	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	58241	5	5	6	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:66.59]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 84 321 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 A Y CALLE 165. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 435 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, lon:-89.64393023, lat:20.91352856}}	28-06-2022	05-10-2022	26176.49	26176.49	26176.49	26176.49	26176.49	26176.49	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA MAZQUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:909256.73}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.59]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.59]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105242	Proyecto de inversión	159681.22	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159681.22, modificado:167717.71}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE - 39073	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39073	5	3	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 52 INTERIOR 0 PUEBLO TEMOZÓN NORTE, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CARRETERA A TEMOZON, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 712 MTS DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MERIDA PROGRESO Y CARRETERA A TEMOZON AV, lon:-89.62652971, lat:21.06217875}}	10-08-2022	08-12-2022	167717.71	167717.71	167717.71	167717.71	167717.71	167717.71	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302113376	Proyecto de inversión	168419.19	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168419.19, modificado:166342.87}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 133450	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	133450	5	3	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:4, direccion:CALE 78 427 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 248 MTS AL SUR DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO NUEVA SA, lon:-89.63434696, lat:20.90055961}}	10-08-2022	24-11-2022	166342.87	166342.87	166342.87	166342.87	166342.87	166342.87	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147889	Proyecto de inversión	128931.33	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128931.33, modificado:127948.99}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHI ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHI - 28554	31	Yucatán	50 Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28554	5	1	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{f1: {fve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALE 36 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHI, 97308 SANTA MARÍA CHI, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMANA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17 Y , lon:-89.47918454, lat:21.03379335}}	12-07-2022	16-11-2022	127948.99	127948.99	127948.99	127948.99	127948.99	127948.99	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA RECH CANUL, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022		5	YUC20302106379	Proyecto de inversión	117620.03 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117620.03, modificado:111374.72))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III- 67724	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	67724	5		5	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 151 304 A INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 69 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN LA CALL, lon:-89.64774507, lat:20.93790898))	26-07-2022	02-11-2022	111374.72	111374.72	111374.72	111374.72	111374.72	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1169998.14) importe_modificado:1169998.14))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0))	(2106379/proyecto _FIN, 2106379/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302106048	Proyecto de inversión	52976.71 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52976.71, modificado:50271.82))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61213	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61213	5		6	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 92 815 508 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY UBICADO EN LA CALLE 185 X 94 Y 96 AVANZAR 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.65769534, lat:20.89452494))	12-07-2022	09-11-2022	50271.82	50271.82	50271.82	50271.82	50271.82	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208986.29, importe_modificado:216084.16))	(meta:1: (unidad_me dida:Tanque (s), avance:1.0))	(2106048/proyecto _FIN, 2106048/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302106052	Proyecto de inversión	75960.37 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75960.37, modificado:63808.79))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61267	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61267	5		6	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.8, meta_modificada:22.8))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 92 815 508 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 60 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.65769534, lat:20.89452494))	12-07-2022	09-11-2022	63808.79	63808.79	63808.79	63808.79	63808.79	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:208986.29, importe_modificado:216084.16))	(meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:22.8))	(2106052/proyecto _FIN, 2106052/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302106239	Proyecto de inversión	64577.62 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64577.62, modificado:6487.2))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64744	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	64744	5		3	4	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.86, meta_modificada:27.86))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 10 415 INTERIOR O A COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 59-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE A 122 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 400 MTS AL OR, lon:-89.67312279, lat:20.91637864))	12-07-2022	16-11-2022	61687.2	61687.2	61687.2	61687.2	61687.2	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-006, contratista:MARIJO CALIXTO DE ANDA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56))	(meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:27.86))	(2106239/proyecto _FIN, 2106239/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302120876	Proyecto de inversión	135323.04 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135323.04, modificado:137538.49))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0603 - 165393	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165393	5		2	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 92 815 508 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86, lon:-89.65528321, lat:20.90858289))	06-09-2022	21-12-2022	137538.49	137538.49	137538.49	137538.49	137538.49	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENSULA, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0))	(2120876/proyecto _FIN, 2120876/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104670	Proyecto de inversión	84184.6 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificado:51904.27))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE - 25991	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25991	5		3	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.3))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR O PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACHE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 56 MTS AL SUR SOB, lon:-89.64071627, lat:21.13872169))	21-06-2022	19-10-2022	51904.27	51904.27	51904.27	51904.27	51904.27	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:JNG. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:202928.37, importe_modificado:2026426.41))	(meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:19.3))	(2104670/proyecto _FIN, 2104670/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302104978	Proyecto de inversión	129564.09 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:150705.58))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESP - 32472	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32472	5		2	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:108, direccion:CALLE 20 INTERIOR O PUEBLO SAN IGNACIO TESP, 97316 SAN IGNACIO TESP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE LA CONSADORA 424 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61334098, lat:20.83722655))	21-06-2022	02-11-2022	150705.58	150705.58	150705.58	150705.58	150705.58	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NIUDO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0))	(2104978/proyecto _FIN, 2104978/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105401	Proyecto de inversión	113881.43 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113881.43, modificado:117794.75))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TEOCH SUR - 43014	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43014	5		1	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 60 364 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TEOCH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 153, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TEOCH SUR UBICADO EN LA CALLE 60, lon:-89.63469, lat:20.91298157))	12-07-2022	09-11-2022	117794.75	117794.75	117794.75	117794.75	117794.75	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCIVA, S.A. DE S.L, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124375.01))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0))	(2105401/proyecto _FIN, 2105401/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302105797	Proyecto de inversión	84591.12 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84591.12, modificado:84449.15))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 54673	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54673	5		2	3	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:35.7))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 96 1 490 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS AL PONIENTE DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VI, lon:-89.65545491, lat:20.90952629))	08-06-2022	06-10-2022	84449.15	84449.15	84449.15	84449.15	84449.15	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61))	(meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:35.7))	(2105797/proyecto _FIN, 2105797/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302119070	Proyecto de inversión	148060.32 (fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148060.32, modificado:148622.83))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0603 - 157543	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157543	5		3	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALLE 173A 395 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 909 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65437492, lat:20.90636898))	06-09-2022	21-12-2022	148622.83	148622.83	148622.83	148622.83	148622.83	(teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:J.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2511968.55))	(meta:1: (unidad_me dida:Cuarto s), avance:1.0))	(2119070/proyecto _FIN, 2119070/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAB LE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI MIO	FECHA_TER MINO	RECAUDAD O	COMPROME TIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2022	5	YUC20402148199	Proyecto de inversión	112994.6	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112994.6, modificado:110877.63]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPURUCAN NUEVA MULSAY - 41764	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41764	5		1	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 229 INTERIOR O 0 COLONIA AMPURUCAN NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 B Y CALLE 67 C, CALLE 112 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 340 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN COLLO COELL, lon:-89.6565508, lat:20.9682345]}	08-06-2022	06-10-2022	110877.63	110877.63	110877.63	110877.63	110877.63	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contrasta:INNOVA SUBYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:218000.52, importe_modificado:2125374.62]}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0]}	(2148199/proyecto _FIN, 2148199/proyecto _INICIO, 2148199/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116099	Proyecto de inversión	8252.5	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8252.5, modificado:7389.01]}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0281 - 144560	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	144560	5		3	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:19.8]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 229 INTERIOR O 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 942 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRÍCOLA UBICADO EN LA CALLE 50 X 29 Y 3, lon:-89.67442193, lat:20.91192056]}	23-08-2022	07-12-2022	7389.01	7389.01	7389.01	7389.01	7389.01	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contrasta:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARROVADA, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:19.8]}	(2116099/proyecto _FIN, 2116099/proyecto _INICIO, 2116099/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116103	Proyecto de inversión	107304.45	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107304.45, modificado:98226.53]}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144568	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	144568	5		27	35	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A I INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 A Y CALLE 17 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AV, lon:-89.65700887, lat:20.90871804]}	27-07-2022	13-10-2022	98226.53	98226.53	98226.53	98226.53	98226.53	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:V712-FICON-6142-093, contrasta:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7]}	{meta1: [unidad_me dida:Piezas, avance:4.0]}	(1116103/proyecto _FIN, 2116103/proyecto _PROCESO, 2116103/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105954	Proyecto de inversión	57257.08	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57257.08, modificado:50662.83]}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59551	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	59551	5		2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.75]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 233 INTERIOR O COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 A Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 482 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTÍN FRANCO VILLANUEV, lon:-89.64121015, lat:20.91068999]}	28-06-2022	05-10-2022	50662.83	50662.83	50662.83	50662.83	50662.83	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contrasta:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1029993.15, importe_modificado:1029061.33]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:17.75]}	(2105954/proyecto _FIN, 2105954/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105259	Proyecto de inversión	126424.61	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:121971.03]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39379	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39379	5		2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 233 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 165 Y CALLE 167, CALLE 50 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PEDRO ENRIQUEZ UHEÑA A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.62012895, lat:20.90706168]}	21-06-2022	02-11-2022	121971.03	121971.03	121971.03	121971.03	121971.03	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-090, contrasta:INNO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:335769.68, importe_modificado:327744.73]}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0]}	(2105259/proyecto _FIN, 2105259/proyecto _PROCESO, 2105259/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC203021121011	Proyecto de inversión	137271.81	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137992.81]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0100 - 166089	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166089	5		1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 139 F 255 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A Y 181A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.6475664, lat:20.8916958]}	27-09-2022	26-12-2022	137992.81	137992.81	137992.81	137992.81	137992.81	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contrasta:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3197635.89]}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0]}	(2112101/proyecto _FIN, 2112101/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116708	Proyecto de inversión	937656.39	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937656.39, modificado:843340.69]}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 147077	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	147077	5		72	58	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 DIAGONAL INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 17, lon:-89.65765142, lat:20.9069779]}	27-07-2022	13-10-2022	843340.69	843340.69	843340.69	843340.69	843340.69	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:V712-FICON-6142-094, contrasta:I. S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:148443.45, importe_modificado:148443.45]}	{meta1: [unidad_me dida:Piezas, avance:35.0]}	(2116708/proyecto _FIN, 2116708/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148063	Proyecto de inversión	97136.07	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97136.07, modificado:84643.72]}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FELPE CARRILLO PUERTO - 36831	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36831	5		4	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.31]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 70 B INTERIOR O COLONIA FELPE CARRILLO PUERTO, 97208 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 17, CALLE 60 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA JAPAY UBICADO EN CALLE 14 X 12, lon:-89.62574894, lat:21.01514325]}	04-06-2022	16-10-2022	84643.72	84643.72	84643.72	84643.72	84643.72	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contrasta:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46]}	{meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:29.31]}	(2148063/proyecto _FIN, 2148063/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147922	Proyecto de inversión	126424.61	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:92418.53]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 30233	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30233	5		1	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 120, direccion:CALLE 16 INTERIOR O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CONSISARA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DI, lon:-89.72959416, lat:21.12860277]}	07-06-2022	14-09-2022	92418.53	92418.53	92418.53	92418.53	92418.53	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contrasta:ING. EDUARDO FUERTES ZEPEDA, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1002622.52]}	{meta1: [unidad_me dida:Cuarto, avance:1.0]}	(2147922/proyecto _FIN, 2147922/proyecto _INICIO, 2147922/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106295	Proyecto de inversión	40963.4	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40963.4, modificado:44959.43]}	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH II - 65767	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65767	5		3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 100 INTERIOR O 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 671 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X 177 Y 1, lon:-89.65593771, lat:20.90347743]}	14-07-2022	21-10-2022	44959.43	44959.43	44959.43	44959.43	44959.43	{teto1: [tipo_obra,Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contrasta:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16]}	{meta1: [unidad_me dida:Tanque, avance:1.0]}	(2106295/proyecto _FIN, 2106295/proyecto _INICIO, 2106295/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_REYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOG REFERENCIAS	COORDENADAS	FECHA_INCI MINGO	FECHA_TER MINGO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FI SICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20302104325	Proyecto de inversión	118008.61	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118008.61, modificado:98629.97})	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 3476	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	3476	5	4	3	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 A INTERIOR O PUEBLO CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 263 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 2, lon:-89.73228794, lat:20.9726588}}	18-04-2022	18-08-2022	98629.97	98629.97	98629.97	98629.97	98629.97	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6143-104, contratista:CONSTRUCIONES Y PERFORACIONES DE LA PIRINOLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:152988.45, importe_modificado:1282539.34}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:4.0]}_FIN_2104325/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105037	Proyecto de inversión	168369.2	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:96794.69})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC NICTE ASENTAMIENTO SAC NICTE - 33383	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33383	5	4	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:35.8]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 21 INTERIOR O PUEBLO SAC-NICTE, 97302 SAC-NICTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DE LA COMISARIA SACNICTE AVANZA, lon:-89.58232274, lat:21.14142707}}	21-06-2022	28-09-2022	96794.69	96794.69	96794.69	96794.69	96794.69	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-053, contratista:ING. LIONEL ALBERTO SANCHEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1006931.71}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.8]}_FIN_2105037/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302112344	Proyecto de inversión	133271.34	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133271.34, modificado:132447.11})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 128521	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128521	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR O COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 187 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 84 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 64 X 287 F Y 189 SEGUR 8, lon:-89.63964838, lat:20.89529068}}	10-08-2022	24-11-2022	132447.11	132447.11	132447.11	132447.11	132447.11	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-104, contratista:NIJVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}_FIN_2112344/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302105004	Proyecto de inversión	118923.19	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118923.19, modificado:119276.99})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 32803	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32803	5	3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR O PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA UBICADO EN CALLE 30 X 29 Y 31 COMISARIA NOC AC AVANZAR 350 MTS AL N, lon:-89.71740272, lat:21.08355321}}	07-06-2022	19-10-2022	119276.99	119276.99	119276.99	119276.99	119276.99	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}_FIN_2105004/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106273	Proyecto de inversión	117604.93	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.89})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 65383	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65383	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 480 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APOYANADAMENTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 1, lon:-89.67878686, lat:20.91535258}}	12-07-2022	16-11-2022	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	117604.89	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744776.56}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}_FIN_2106273/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106277	Proyecto de inversión	102291.03	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.03, modificado:91447.81})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 65410	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	65410	5	3	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.1, meta_modificada:38.1]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 A 724 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO E, lon:-89.60549954, lat:20.90044568}}	14-07-2022	21-10-2022	91447.81	91447.81	91447.81	91447.81	91447.81	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-080, contratista:ARTUKUSLOS ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S DE R. L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.1]}_FIN_2106277/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302113526	Proyecto de inversión	6040.33	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6040.33, modificado:7797.89})	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0343 - 134219	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	134219	5	1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.81, meta_modificada:18.81]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:112, direccion:CALLE 85 312 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 Y CALLE 155, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO LA CAPILLA DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 153 A Y, lon:-89.64078478, lat:20.91748285}}	23-08-2022	16-11-2022	7797.89	7797.89	7797.89	7797.89	7797.89	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCIONES MILENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:729898.08, importe_modificado:719644.8}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.8]}_FIN_2113526/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302118892	Proyecto de inversión	130371.39	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130371.39, modificado:128114.62})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0255 - 156833	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156833	5	1	0	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 211 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 88 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE, lon:-89.64629765, lat:20.89222867}}	06-09-2022	28-12-2022	128114.62	128114.62	128114.62	128114.62	128114.62	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:279807.02, importe_modificado:2798110.91}}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}_FIN_2118892/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302104881	Proyecto de inversión	168369.2	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:8977.86})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 30361	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30361	5	4	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 16 INTERIOR O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CERRADA 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15, lon:-89.72927948, lat:21.12750651}}	21-06-2022	19-10-2022	8977.86	8977.86	8977.86	8977.86	8977.86	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LABRA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2024245.41}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0]}_FIN_2104881/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302104885	Proyecto de inversión	88963.4	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88963.4, modificado:96840.12})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 30533	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30533	5	1	3	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.54, meta_modificada:42.54]}	1	{geo1: {ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 212 MTS AL NORTE DE LA JAPAY JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN UBICADA EN LA C, lon:-89.70762813, lat:21.00887067}}	13-07-2022	20-10-2022	96840.12	96840.12	96840.12	96840.12	96840.12	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CALICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1038409.8, importe_modificado:1014504.03}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.5]}_FIN_2104885/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ABL	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20302105279	Proyecto de inversión	119082	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119082.0, modificado:111616.59}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO - 39657	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39657	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 14 338 0 INTERIOR 0 COLONIA AVILA CAMACHO: 37259 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 163 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN UBICADO EN CALLE 16 X 45 Y 47 DE LA C. lon:-89.58603475, lat:20.9755827}}	04-06-2022	16-10-2022	111616.59	111616.59	111616.59	111616.59	111616.59	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-022, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:267934.46, importe_modificado:267934.46}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105279/proyecto_FIN, 2105279/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105408	Proyecto de inversión	71804.01	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71804.01, modificado:73562.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECH SUR - 43255	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43255	5	3	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.57, meta_modificada:25.57}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 58 368 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TECH SUR A 58 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58, lon:-89.6245301, lat:20.91029218}}	12-07-2022	09-11-2022	73562.91	73562.91	73562.91	73562.91	73562.91	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCIWA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:21243931.61, importe_modificado:2124375.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.57, meta_modificada:25.57}}	(2105408/proyecto_FIN, 2105408/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105415	Proyecto de inversión	134423.19	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134423.19, modificado:136977.37}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 43464	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43464	5	1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 44 397 E INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH A 115 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 41, lon:-89.67110519, lat:20.92930813}}	14-07-2022	21-10-2022	136977.37	136977.37	136977.37	136977.37	136977.37	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105415/proyecto_FIN, 2105415/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112551	Proyecto de inversión	135487.08	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:136578.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OZUNJUNCAN PROYECTO 222 02 0247 - 168504	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	168504	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 80 C 509 INTERIOR 8 COLONIA OZUNJUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE OZUNJUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64847243, lat:20.85190531}}	27-09-2022	29-12-2022	136578.28	136578.28	136578.28	136578.28	136578.28	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2908771.98}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2121551/proyecto_FIN, 2121551/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402147828	Proyecto de inversión	107627.07	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107627.07, modificado:105708.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 26095	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26095	5	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 116, direccion:CALLE 15 DIAGONAL INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 190 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.5768343, lat:20.86789518}}	18-07-2022	20-10-2022	105708.25	105708.25	105708.25	105708.25	105708.25	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1064643.28}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2147828/proyecto_FIN, 2147828/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302117298	Proyecto de inversión	61636.15	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61636.15, modificado:73603.16}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO. PROYECTO 222 02 0305 - 149829	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	149829	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.36, meta_modificada:17.36}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 63 A 284 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL SUR DEL MODULO DE REBILITACION RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE 163 A, lon:-89.64315884, lat:20.91237777}}	23-08-2022	30-11-2022	73603.16	73603.16	73603.16	73603.16	73603.16	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TRIEV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1878040.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.36, meta_modificada:17.36}}	(2117298/proyecto_FIN, 2117298/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302116599	Proyecto de inversión	129719.06	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129719.06, modificado:129718.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0037 - 146707	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146707	5	1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 17 B 422 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96.2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.220 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86, lon:-89.6557525, lat:20.90800544}}	23-08-2022	30-11-2022	129718.9	129718.9	129718.9	129718.9	129718.9	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.97}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2116599/proyecto_FIN, 2116599/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105157	Proyecto de inversión	84184.6	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificado:53067.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 37019	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37019	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.42, meta_modificada:20.42}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALÁ, lon:-89.65347398, lat:20.7526306}}	21-06-2022	28-09-2022	53067.45	53067.45	53067.45	53067.45	53067.45	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERCONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1153667.43, importe_modificado:1123385.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.42, meta_modificada:20.42}}	(2105157/proyecto_FIN, 2105157/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105299	Proyecto de inversión	168369.2	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:95987.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39885	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39885	5	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 179 556 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 181 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE TECH A 148 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.6253088, lat:20.90135181}}	21-06-2022	02-11-2022	95987.58	95987.58	95987.58	95987.58	95987.58	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:327444.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0, meta_modificada:37.0}}	(2105299/proyecto_FIN, 2105299/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105675	Proyecto de inversión	119849.55	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119849.55, modificado:126658.96}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSE - 51371	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51371	5	2	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ovm_municipio:50, localidat:1, direccion:CALLE 153 282 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSE, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL FERNANDO VALENZUELA UBICADO EN CALLE 145, lon:-89.62877239, lat:20.91468828}}	07-06-2022	14-09-2022	126658.96	126658.96	126658.96	126658.96	126658.96	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOC RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1010341.19}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	(2105675/proyecto_FIN, 2105675/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	5	YUC20302106084	Proyecto de inversión	123650	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123650.0, modificado:114825.05))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61726	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61726	5	1	1	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 O PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 C.Y., LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20A X 21 AVANZAR 105, lon:-89.66295821, lat:20.82689649))	12-07-2022	23-11-2022	114825.05	114825.05	114825.05	114825.05	114825.05	114825.05	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2106084/proyecto_INICIO, 2106084/proyecto_PROCESO, 2106084/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106088	Proyecto de inversión	85248.15	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85248.15, modificado:83573.04))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61740	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61740	5	1	1	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:30.66)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 O PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 C.Y., LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20A X 21 AVANZAR 105, lon:-89.66295821, lat:20.82689649))	12-07-2022	23-11-2022	83573.04	83573.04	83573.04	83573.04	83573.04	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-067, contrata:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.6))	(2106088/proyecto_INICIO, 2106088/proyecto_PROCESO, 2106088/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106092	Proyecto de inversión	45876.65	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45876.65, modificado:41770.88))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 61787	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61787	5	3	3	0	[meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 38A INTERIOR 0 O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.64789865, lat:20.91888115))	13-07-2022	20-10-2022	41770.88	41770.88	41770.88	41770.88	41770.88	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-074, contrata:ING. SERGIO ISRAEL CAJICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106992.29, importe_modificado:1069641.78))	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0))	(2106092/proyecto_INICIO, 2106092/proyecto_PROCESO, 2106092/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106105	Proyecto de inversión	43586	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43586.0, modificado:43585.99))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 61896	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	61896	5	2	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.94, meta_modificada:14.94)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 64 50A INTERIOR 0 O COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 A Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 283 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E, lon:-89.640831, lat:20.8984112))	26-07-2022	02-11-2022	43585.99	43585.99	43585.99	43585.99	43585.99	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-085, contrata:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1020480.74))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.9))	(2106105/proyecto_INICIO, 2106105/proyecto_PROCESO, 2106105/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302114535	Proyecto de inversión	8096.5	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8096.5, modificado:16899.91))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 18904	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	18904	5	3	3	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.24, meta_modificada:19.24)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 O PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 395 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO DE KOMCHÉN UBICADO EN LA CALLE 30 X 31 Y 33, lon:-89.66427581, lat:21.30566907))	10-08-2022	17-11-2022	16899.91	16899.91	16899.91	16899.91	16899.91	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-102, contrata:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110570.02, importe_modificado:1103582.82))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2))	(2114535/proyecto_INICIO, 2114535/proyecto_PROCESO, 2114535/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147978	Proyecto de inversión	126424.61	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:116569.69))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESP - 32576	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32576	5	2	0	0	[meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO SAN IGNACIO TESP, 97316 SAN IGNACIO TESP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE LA COMISARIA 424 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61334098, lat:20.89722551))	21-06-2022	02-11-2022	116569.69	116569.69	116569.69	116569.69	116569.69	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-050, contrata:WIND PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3357689.68, importe_modificado:3277444.73))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2147978/proyecto_INICIO, 2147978/proyecto_PROCESO, 2147978/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402147953	Proyecto de inversión	108839.7	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108839.7, modificado:113970.29))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCLUNYA ASENTAMIENTO XCLUNYA - 31915	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31915	5	2	2	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 O PUEBLO XCLUNYA, 97304 XCLUNYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE LOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 DE LA COMISARIA XCLUNYA AVANZAR, lon:-89.61264559, lat:21.13305548))	07-06-2022	14-09-2022	113970.29	113970.29	113970.29	113970.29	113970.29	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-036, contrata:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:935405.39, importe_modificado:891727.01))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0))	(2147953/proyecto_INICIO, 2147953/proyecto_PROCESO, 2147953/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20402148317	Proyecto de inversión	79008.93	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79008.93, modificado:79009.27))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAV, PROYECTO 222 01 0549 - 46047	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	46047	5	4	2	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.7, meta_modificada:35.7)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 67 1907 INTERIOR 0 O FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAV, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 A Y CALLE 116 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 120 MTS DEL PARQUE NUEVA MULSAV UBICADO EN CALLE 64, lon:-89.65841123, lat:20.95251192))	08-06-2022	15-09-2022	79009.27	79009.27	79009.27	79009.27	79009.27	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-080, contrata:PROYECTOS ARQUITECTURA Y BARRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1042892.72))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.7))	(2148337/proyecto_INICIO, 2148337/proyecto_PROCESO, 2148337/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302106316	Proyecto de inversión	46963.4	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46963.4, modificado:44854.06))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XULCH II - 66272	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	66272	5	2	0	0	[meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 100 INTERIOR 0 O COLONIA SAN ANTONIO XULCH II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 625 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X 177 I, lon:-89.65544003, lat:20.90364475))	14-07-2022	21-10-2022	44854.06	44854.06	44854.06	44854.06	44854.06	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22-FICON-4414-080, contrata:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16))	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0))	(2106316/proyecto_INICIO, 2106316/proyecto_PROCESO, 2106316/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	YUC20302117061	Proyecto de inversión	100777.41	(ffi: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100777.41, modificado:100527.71))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 148640	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	148640	5	7	15	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2443.6, meta_modificada:2443.69)]	1	(geo: (fov_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97334 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 AVANZAR 520 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.71062625, lat:21.00869715))	11-08-2022	09-12-2022	100527.71	100527.71	100527.71	100527.71	100527.71	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6151-108, contrata:MAH CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:270029.82, importe_modificado:268852.55))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2443.69))	(2117061/proyecto_INICIO, 2117061/proyecto_PROCESO, 2117061/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_S_REVISION	
2022	5	YUC20302105075	Proyecto de inversión	122339.68	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:116587.81))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34534	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34534	5		2	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 43 690 F INTERIOR O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 302 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS DE FUTBOL UBICADAS EN LA CALLE 98 X 51A Y 53, lon:-89.70076435, lat:21.00091300))	13-07-2022	20-10-2022	116587.81	116587.81	116587.81	116587.81	116587.81	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-076, contrata:CAUSAS INICIO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108999.0, importe_modificado:105562.173))	(meta:1: (unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105075/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105453	Proyecto de inversión	127088.5	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.5, modificado:130550.18))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO MULSA - 44656	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	44656	5		2	4	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 124 1055 INTERIOR O COLONIA NUEVA MULSA Y, 97249 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 69 A Y CALLE 69 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 63 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECEER UBICADO EN, lon:-89.66768015, lat:20.95851317))	13-07-2022	03-11-2022	130550.18	130550.18	130550.18	130550.18	130550.18	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-073, contrata:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:177952.48, importe_modificado:1766520.86))	(meta:1: (unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105453/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302115332	Proyecto de inversión	67274.46	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67274.46, modificado:61228.02))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141768	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	141768	5		3	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.86, meta_modificada:24.86))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 174 482 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 861 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6588443, lat:20.9100444))	10-08-2022	08-12-2022	61228.02	61228.02	61228.02	61228.02	61228.02	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-101, contrata:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:229812.15, importe_modificado:2294315.85))	(meta:1: (unidad_me dis:Metros Cuadrados, avance:24.86))	(2115332/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302112367	Proyecto de inversión	133675.29	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:132396.15))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 128615	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	128615	5		2	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 151 PRIVADA INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.65441358, lat:20.92034124))	10-08-2022	08-12-2022	132396.15	132396.15	132396.15	132396.15	132396.15	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-099, contrata:ARQ. MIGUEL ANGEL NAVARRTE GUEVARRA, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17))	(meta:1: (unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0))	(2112367/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106137	Proyecto de inversión	111340.36	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111340.36, modificado:108325.15))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62368	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62368	5		3	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:44.94))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 25 A INTERIOR O O PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 740 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20A X 19 Y 21, lon:-89.66361147, lat:20.81965554))	12-07-2022	23-11-2022	108325.15	108325.15	108325.15	108325.15	108325.15	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-067, contrata:TELLOS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:312926.41, importe_modificado:312335.17))	(meta:1: (unidad_me dis:Metros Cuadrados, avance:44.94))	(2106137/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302104793	Proyecto de inversión	129564.09	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:128900.07))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SIERRA PAPAICAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPAICAL - 28488	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28488	5		1	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:120, direccion:CALE 30 INTERIOR O O PUEBLO SIERRA PAPAICAL, 97302 SIERRA PAPAICAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPAICAL A 50 MTS AL NORIENTE SOBRE LA CALLE 15 DIAGONAL, lon:-89.73269033, lat:21.12891671))	07-06-2022	14-09-2022	128900.07	128900.07	128900.07	128900.07	128900.07	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-037, contrata:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100457.09, importe_modificado:100262.52))	(meta:1: (unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0))	(2104793/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105179	Proyecto de inversión	155825.7	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155825.7, modificado:156444.27))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA - 37551	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37551	5		3	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 29 B TABLAIE 33106 O INTERIOR O O COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 97302 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 899 MTS DE CENTRO DE DESARROLLO ARTISTICO UBICADO EN CALLE 29B X 21, lon:-89.67229831, lat:21.0264993))	07-06-2022	19-10-2022	156444.27	156444.27	156444.27	156444.27	156444.27	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-033, contrata:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S. DE R. L DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2167835.35))	(meta:1: (unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105179/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105183	Proyecto de inversión	119082	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119082.0, modificado:117055.7))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE - 37661	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37661	5		0	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 36 393 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 97314 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 130 MTS AL SUR DEL MODULO MEDICO COL EMILIANO ZAPATA ORIENTE UBICADO EN, lon:-89.8514569, lat:20.98267469))	04-06-2022	16-10-2022	117055.7	117055.7	117055.7	117055.7	117055.7	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-032, contrata:GRUPO CHEKEN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:267934.46, importe_modificado:267934.46))	(meta:1: (unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105183/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302105199	Proyecto de inversión	119849.55	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119849.55, modificado:126067.99))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 38095	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38095	5		4	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 40 311 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40A Y 42 A Y, lon:-89.61287296, lat:20.91292117))	07-06-2022	14-09-2022	126067.99	126067.99	126067.99	126067.99	126067.99	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-038, contrata:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOD RODRIGUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101455.82, importe_modificado:1010341.19))	(meta:1: (unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0))	(2105199/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302106003	Proyecto de inversión	130141.17	(fif: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130141.17, modificado:126892.01))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60758	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60758	5		1	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (ove_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 13 INTERIOR O O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1380 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO, lon:-89.71173368, lat:21.02458956))	13-07-2022	20-10-2022	126892.01	126892.01	126892.01	126892.01	126892.01	(teto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OC22-FICOM-4414-075, contrata:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1014504.03))	(meta:1: (unidad_me dis:Cuarto(s), avance:1.0))	(2106003/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_SPONSABLE	ID_MUNICIPIO ABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022		5	YUC20302105725	Proyecto de inversión	11886.64	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11886.64, modificada:11645.17}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52300	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	52300	5	2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.45]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 187 Y 733 INTERIOR 0 424-005, contratas:PRIMARIA SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 187 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FRACC. SANTA CRUZ 18, lon:-89.6736521, lat:20.8947907}}	07-06-2022	21-09-2022	11645.17	11645.17	11645.17	11645.17	11645.17	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratas:PRIMARIA GRUPO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:134894.06, importe_modificado:1348307.21}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.45] _FIN}	(2105725/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302106115	Proyecto de inversión	4149.54	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149.54, modificada:4149.54}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 62057	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62057	5	2	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.31, meta_modificada:10.31]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 64 504 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 A Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 283 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E, lon:-89.640831, lat:20.8984112}}	26-07-2022	02-11-2022	4149.54	4149.54	4149.54	4149.54	4149.54	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratas:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1020480.74}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.31] _FIN}	(2106115/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302106124	Proyecto de inversión	51837.51	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51837.51, modificada:48636.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62202	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62202	5	2	3	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.23]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 12 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 MTS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSÉ TZAL UBICA, lon:-89.65499228, lat:20.8199423}}	12-07-2022	23-11-2022	48636.55	48636.55	48636.55	48636.55	48636.55	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-087, contratas:TULLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3123355.17}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.23] _FIN}	(2106124/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20302106129	Proyecto de inversión	127101.72	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127101.72, modificada:115497.96}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 62282	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	62282	5	3	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 193 A-411 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86A Y 88 AVAN, lon:-89.65907474, lat:20.88787225}}	12-07-2022	09-11-2022	115497.96	115497.96	115497.96	115497.96	115497.96	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratas:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2089866.29, importe_modificado:2160846.16}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0} _FIN}	(2106129/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402161581	Proyecto de inversión	96439.79	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96439.79, modificada:152880.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0082 - 249306	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	249306	5	1	5	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 C 240 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-B Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 976 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X, lon:-89.64688729, lat:20.89245651}}	15-10-2022	28-12-2022	152880.6	152880.6	152880.6	152880.6	152880.6	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FIINV-4414-213, contratas:ING. JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:977909.12, importe_modificado:1020114.18}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0} _FIN}	(2161581/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148387	Proyecto de inversión	126276.9	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126276.9, modificada:73896.54}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBLA - 47646	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	47646	5	2	5	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 79 E 577 INTERIOR 0 0 COLONIA SAMBLA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 79 D LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 161 MTS DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO 1 UBICADO EN CALLE 79F X, lon:-89.6513782, lat:20.9516572}}	21-06-2022	19-10-2022	73896.54	73896.54	73896.54	73896.54	73896.54	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratas:TRANSAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0] _FIN}	(2148387/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402148402	Proyecto de inversión	101548.48	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101548.48, modificada:92397.94}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH - 48755	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	48755	5	2	1	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.57, meta_modificada:36.57]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 173 350 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TECOH, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSÉ TECOH A 110 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 66 Y 40 MTS AL, lon:-89.62742707, lat:20.90287246}}	26-07-2022	02-11-2022	92397.94	92397.94	92397.94	92397.94	92397.94	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratas:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1160998.14, importe_modificado:1160998.14}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.57] _FIN}	(2148402/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151389	Proyecto de inversión	759274.03	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759274.03, modificada:780011.11}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUYÁ ASENTAMIENTO XCUYÁ - 147835	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	147835	5	59	30	0	{meta:1: [unidad_medida:Pezos], meta:28.0, meta_modificada:28.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:144, direccion:CALE 27 INTERIOR 0 HACIENDA XCUYÁ, 97304 XCUYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 20 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUYÁ UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 21 AVANZAR 600 MTS AL, lon:-89.61516502, lat:21.12799641}}	27-07-2022	13-10-2022	780011.1	780011.1	780011.1	780011.1	780011.1	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:V722-FICON-6142-095, contratas:ARMI INGENIERIA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1250236.7, importe_modificado:1244182.01}}	{meta:1: [unidad_medida:Pezos], avance:28.0} _FIN}	(2151389/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402151393	Proyecto de inversión	166847.82	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166847.82, modificada:162304.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO PROYECTO 222 02 0410 - 147890	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	147890	5	3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 30 598 INTERIOR 0 0 COLONIA CANTO, 97289 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 231 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO MI MUNDO MARAVILLOSO UBICADO EN LA CALLE 40 X 107 Y, lon:-89.6098611, lat:20.94400336}}	23-08-2022	16-11-2022	162304.2	162304.2	162304.2	162304.2	162304.2	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-112, contratas:MÁS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:817202.98, importe_modificado:815759.87}}	{meta:1: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0} _FIN}	(2151393/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022		5	YUC20402152462	Proyecto de inversión	94338.93	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94338.93, modificada:77368.91}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO 222 02 0214 - 171217	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	171217	5	3	2	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.31, meta_modificada:41.31]}	1	{geo:1: {ove_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 C 516 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64828633, lat:20.89132811}}	04-10-2022	28-12-2022	77368.91	77368.91	77368.91	77368.91	77368.91	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-147, contratas:INMOBILIARIA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1147202.12, importe_modificado:1124673.39}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.31] _FIN}	(2152462/proyecto_TERMINADO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	P CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS OS	TIPO_GEOGR AFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	YUC20302130568	Adquisición	40716	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40716.0, modificado:40716.0]}	ADQUISICION DE UN SWITCH QUE SERVIRA PARA DAR SERVICIO DE RED AL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbatización	Sin identificar	Municipio de Mérida	I005-40-010	N	0	0	1000000	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700999]}	01-07-2022	30-09-2022	40716	40716	40716	40716	40716	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_me dia:Piezas, avance:1.0]} {meta2: [unidad_me dia:Piezas, avance:1.0]}	(2130568/proyecto _FIN, 2130568/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402151908	Proyecto de inversión	123159.5	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123159.5, modificado:103488.32]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS PROYECTO 222 01 0992 - 159746	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159746	S	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 412 INTERIOR E COLONIA VICENTE SOLIS, 97380 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FELICES NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 69 X 30 Y 32 AVANZAR 100 MTS AL P. lon:-89.60776394, lat:20.95669284]}	06-09-2022	30-11-2022	103488.32	103488.32	103488.32	103488.32	103488.32	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-131, contratista:CONSTRU ZOCALCO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1245614.33]}	{meta1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta2: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2151908/proyecto _FIN, 2151908/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402163259	Proyecto de inversión	122350.11	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.11, modificado:120897.28]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO 222 01 0736 - 258285	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	258285	S	2	4	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 8 206 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 892 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6147588, lat:20.9099977]}	12-07-2022	09-11-2022	120897.28	120897.28	120897.28	120897.28	120897.28	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCION DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6147588, importe_modificado:124375.01]}	{meta1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta2: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2163259/proyecto _FIN, 2163259/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402148467	Proyecto de inversión	4301.34	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4301.34, modificado:4764.69]}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 51595	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	51595	S	4	1	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 8 242 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 76, CALLE 189 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA C. lon:-89.64296436, lat:20.89365006]}	07-06-2022	21-09-2022	4764.69	4764.69	4764.69	4764.69	4764.69	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1343307.21]}	{meta1: [unidad_me dia:Cuadrados, avance:11.0]} {meta2: [unidad_me dia:Cuadrados, avance:11.0]}	(2148467/proyecto _FIN, 2148467/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075302	Proyecto de inversión	134104.06	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134104.06, modificado:131364.26]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55718	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55718	S	4	0	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 4 17 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 8 Y CALLE 173, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 275 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C. lon:-89.65482332, lat:20.90754444]}	08-06-2022	06-10-2022	131364.26	131364.26	131364.26	131364.26	131364.26	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61]}	{meta1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta2: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2075302/proyecto _FIN, 2075302/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075223	Proyecto de inversión	53639.39	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53639.39, modificado:50008.3]}	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55262	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	55262	S	2	3	0	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 1 490 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS AL PONIENTE DE LA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FR, lon:-89.65545491, lat:20.90952629]}	08-06-2022	06-10-2022	50008.3	50008.3	50008.3	50008.3	50008.3	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61]}	{meta1: [unidad_me dia:Tanque(s), avance:1.0]} {meta2: [unidad_me dia:Tanque(s), avance:1.0]}	(2075223/proyecto _FIN, 2075223/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075081	Proyecto de inversión	101406.05	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101406.05, modificado:103532.55]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 54169	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	54169	S	2	0	0	{meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 193, CALLE 62 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 191 E Y, lon:-89.64077506, lat:20.89373999]}	07-06-2022	19-10-2022	103532.55	103532.55	103532.55	103532.55	103532.55	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-FICON-4414-036, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2788288.39]}	{meta1: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]} {meta2: [unidad_me dia:Cuarto(s), avance:1.0]}	(2075081/proyecto _FIN, 2075081/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075861	Proyecto de inversión	840164.85	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840164.85, modificado:837471.04]}	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59273	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	59273	S	138	106	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.0, meta_modificada:2045.58]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.278 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL UBICADA EN, lon:-89.65563793, lat:20.90957228]}	09-06-2022	02-09-2022	837471.04	837471.04	837471.04	837471.04	837471.04	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6151-046, contratista:PROCIAM Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1358882.46, importe_modificado:1352021.66]}	{meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:2045.58]} {meta2: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:2045.58]}	(2075861/proyecto _FIN, 2075861/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202068782	Proyecto de inversión	280105.9	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280105.9, modificado:283836.57]}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 4526	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	4526	S	26	23	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y Y - LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA CACOMISARIA SAN JOSÉ TZAL A 912 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LA C. lon:-89.64997600, lat:20.82293460]}	18-04-2022	18-08-2022	283836.57	283836.57	283836.57	283836.57	283836.57	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:V122-FICON-6142-012, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:956088.87, importe_modificado:857924.42]}	{meta1: [unidad_me dia:Piezas, avance:10.0]} {meta2: [unidad_me dia:Piezas, avance:10.0]}	(2068782/proyecto _FIN, 2068782/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20102061373	Proyecto de inversión	823323.27	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823323.27, modificado:759888.64]}	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAJCEL ASENTAMIENTO CAJCEL -2006	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbatización	Sin identificar	Municipio de Mérida	2006	S	11	14	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:270.96]}	1	{geo1: [ove_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAJCEL, 97314 CAJCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 8 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA CONISARIA CAJCEL A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LA CALLE CON, lon:-89.71422082, lat:21.01621333]}	18-04-2022	18-08-2022	759888.64	759888.64	759888.64	759888.64	759888.64	{teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:622-FICON-6133-007, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1355363.94, importe_modificado:1265900.81]}	{meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:270.96]} {meta2: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:270.96]}	(2061373/proyecto _FIN, 2061373/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIP IO	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_R ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2022	5	YUC20202075908	Proyecto de inversión	1843952.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843952.24, modificado:1838820.71}}	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 59562	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	59562	5	143	107	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4664.0, meta_modificada:4664.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL CDI EMILIANO ZAPATA SUR AVANZAR 753 MTS AL SUR SOBRE LA, lon: -89.6388745, lat:20.9090937}}	08-06-2022	22-10-2022	1838820.71	1838820.71	1838820.71	1838820.71	1838820.71	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-043, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2050002.17, importe_modificado:2044888.79}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4664.0, _FIN}}	(2075908/proyecto _INICIO, 2075908/proyecto _PROCESO, 2075908/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202068834	Proyecto de inversión	280319.65	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280319.65, modificado:262356.18}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 5497	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	5497	5	21	14	0	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHÉ A 353 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LA CALLE 21, lon: -89.6910863, lat:21.1494151}}	18-04-2022	18-08-2022	262356.18	262356.18	262356.18	262356.18	262356.18	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1254665.51}}	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0, _FIN}}	(2068834/proyecto _INICIO, 2068834/proyecto _PROCESO, 2068834/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202075005	Proyecto de inversión	112882.8	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.8, modificado:119813.19}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 53600	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	53600	5	3	1	0	{meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 321 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90 CALLE 171 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 813 MTS AL SUR DE LA PRAMBARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO, lon: -89.64979504, lat:20.90719424}}	08-06-2022	06-10-2022	119813.19	119813.19	119813.19	119813.19	119813.19	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:RIEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2200119.61}}	{meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0, _FIN}}	(2075005/proyecto _INICIO, 2075005/proyecto _PROCESO, 2075005/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20202068850	Proyecto de inversión	116984	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116984.0, modificado:109798.62}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCLUNYÁ ASENTAMIENTO XCLUNYÁ - 5696	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	5696	5	36	29	0	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCLUNYÁ, 97304 XCLUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCLUNYÁ A 115 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LA CALLE 22, lon: -89.61489193, lat:21.12374861}}	18-04-2022	18-08-2022	109798.62	109798.62	109798.62	109798.62	109798.62	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1254665.51}}	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0, _FIN}}	(2068850/proyecto _INICIO, 2068850/proyecto _PROCESO, 2068850/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC2020302119200	Proyecto de inversión	13790.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13790.07, modificado:137216.33}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0506 - 138069	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158069	5	1	1	0	{meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 426 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 947 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X, lon: -89.65690579, lat:20.90576493}}	06-09-2022	21-12-2022	137216.33	137216.33	137216.33	137216.33	137216.33	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:J.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55}}	{meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0, _FIN}}	(2119200/proyecto _INICIO, 2119200/proyecto _PROCESO, 2119200/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20402201724	Adquisición	592992	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592992.0, modificado:592992.0}}	ADQUISICION DVR MOVIL PARA PATRULLA CON COMUNICACION WIFI PARA VISUALIZAR EN BASE O SUBIR LOS VIDEOS A LA NUBE PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-40-020	N	0	0	1000000	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: C. 18 Centro, 97000, lon: -89.62444782, lat:20.96700997}}	01-10-2022	31-12-2022	592992	592992	592992	592992	592992	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0, _FIN}}	(2201724/proyecto _INICIO, 2201724/proyecto _PROCESO, 2201724/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	YUC20302118880	Proyecto de inversión	115921	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:117929.29}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0501 - 15676	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	15676	5	2	2	0	{meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 429 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.084 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X, lon: -89.65729369, lat:20.90729031}}	06-09-2022	21-12-2022	117929.29	117929.29	117929.29	117929.29	117929.29	{teto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:J.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2512968.55}}	{meta:1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0, _FIN}}	(2118880/proyecto _INICIO, 2118880/proyecto _PROCESO, 2118880/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones