

Mérida, Yucatán a 30 de Octubre de 2017

Lic. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria Municipal
Presente

De conformidad con la Ley de Gobierno de los Municipios Art. 64, de las obligaciones de los regidores, inciso II y III, y del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida en sus artículos 14 y 61, se proporciona a continuación el informe correspondiente al mes de Octubre de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Sin más por el momento le envío un cordial y atento saludo.

Atentamente



C.P. Mauricio Díaz Montalvo
Regidor del H. Ayuntamiento de Mérida
Presidente de la Comisión

C.c.p. Archivo.



Mérida


Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO 2015-2018

INFORME DE LA COMISION PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Durante el mes de Octubre la Comisión sesionó una vez para recibir los informes de las Direcciones pertenecientes a la Comisión y someter a consideración y, en su caso aprobación, por parte de los integrantes de la comisión licencias de usos de suelo y factibilidades de giros que contengan bebidas alcohólicas de cualquier tipo y tratar Asuntos Generales

Sin más por el momento le envío un cordial y atento saludo.

Atentamente



C.P. Mauricio Díaz Montalvo
Regidor del H. Ayuntamiento de Mérida
Presidente de la Comisión

C.c.p. Archivo.

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
DEL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2017

SUBDIRECCIÓN VÍAS TERRESTRES

PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO VIAL 2015-2018

Dentro del Programa de Mantenimiento Vial 2015-2018 iniciado en esta Administración se tiene habilitado 9 sectores en toda la ciudad de Mérida y sus Comisarias, se cuenta con la cantidad de 18 cuadrillas, se habilitaron dos volantas para trabajar tiempo extraordinario hasta las 17:00 Hrs; los sábados y domingos se habilito 2 volantas de 7:00 am a 12:30 pm estas acciones se implementaron con la finalidad de incrementar la productividad con respuesta no mayor a 72 Hrs. y disminuir los registros de solicitudes en el Sistema SIGOP; mejorando la movilidad urbana en el Municipio. Participan unas 205 personas operativas más nueve supervisores, un coordinador y un Jefe de Departamento.

En el mes de julio del año pasado (2016), se habilitó el Programa Emergente de Bacheo para cubrir de manera más ágil y efectiva las diferentes zonas de la ciudad de Mérida, misma que su vigencia continúa durante el presente año.

Mantenimiento Vial

Debido al desgaste natural (vida útil) que presentan hoy en día las vialidades del Municipio de Mérida y sus Comisarias, el Programa Permanente de Mantenimiento Vial cuenta con 18 cuadrillas al servicio de atención de bacheo entre las que se distribuyen un volumen promedio de 40 m³ de concreto asfáltico en caliente al día y 31 bolsas de material de concreto asfáltico en frío, para conseguir bachear un promedio diario de 1,800.00 m², dándole prioridad a las avenidas, calles principales y alrededores de hospitales, escuelas, centros comerciales; Se ha dado atención a 1,147 reportes, en el cual se han utilizado 707.00 m³. de concreto asfáltico en caliente, para la realización de 31,105.33 m² de reparación en pavimento, lo que representa aproximadamente 22,646.00 de baches atendidos, en 707 puntos de la ciudad de Mérida y sus Comisarias. Aunado a esto, se han realizado trabajos de ampliación de Pavimento por 12.28 m². Autorizados previamente.

Respecto al porcentaje de efectividad de solicitudes ciudadanas atendidas se presenta un 83% (1028) del total recepcionado en el presente período, quedando por atender un 17% (205) a la brevedad posible.

También, entre las actividades realizadas, se procedió a la construcción de elementos viales (autorizados previamente por la SSP.) en las ubicaciones que se detallan a continuación; a petición de los vecinos de la zona y de las autoridades de las Escuelas interesadas en la seguridad del alumnado:

Fecha	Pza.	Obra	Metraje	Ubicación
08 de septiembre de 2017	1	Paso peatonal	61.8 m2	Calle 83 x 14 y 16, CONJUNTO HABITACIONAL MORELOS (FOVISSSTE)
13 de septiembre de 2017	1	Tope parabólico	11.20 m2	Calle 61 x 96 y 98, Bojorquez
13 de septiembre de 2017	1	Tope parabólico	14.72 m2	Calle 61-A x 114-A y 116, Bojorquez
28 de septiembre de 2017	2	Tope parabólico	25.15 m2	Calle 21-a x 12 y 14 San Jose Vergel.

Construcción de Vialidades

Se concluyeron los trabajos de pavimentación de calle con personal propio, por acuerdo de obra en:

Trabajos por Construcción de calle en Temozón Norte 35 X 2 Y 4 (TRAMO 1), 152.30 ml 1,331.10 m2, calle 35 X 4 Y 6 (TRAMO 2), 141.00 ml 1,147.74 m2, calle 35 X 6 Y 8 (TRAMO 3), 92.40 ml 857.47 m2.

Se continúa los trabajos de construcción de calle en la COL. LEANDRO VALLE 8 X 35 Y 37 con un área de 986.77 m2 por acuerdo de obra que continúa en etapa de formación de plantilla.

Se iniciaron los trabajos de Construcción de calle en COL. BENITO JUÁREZ NORTE 44 X 33 Y 35 actualmente con un avance del 45%

Se iniciaron también los trabajos de Construcción de calle en COL. NUEVO YUCATÁN 46 X 31-A Y 33-A, actualmente se encuentra en etapa de cortes tipo "C"

Por personal propio-Administración, se concluyeron los trabajos de construcción de la calle de Montebello 21 X 12-A Y 12-B. con 104.80 ml y 917.00 m2.

Se iniciaron de igual manera con personal propio la construcción de la calle MONTEBELLO 12-A X 21 Y 23 actualmente con un avance del 80%

Se inició y concluyó el trabajo de Repavimentación de la calle en COL. DZUNUNCAN 185 X 96 Y 98 parte que corresponde a los trabajos de la obra: Mejoramiento De Vialidades En Circuito Su, con una longitud de 67.00 ml y 1,180.69 m2

Se continúa de igual manera con personal propio, los trabajos de la Obra: Mejoramiento De Vialidades En Circuito Sur Col. El Roble Agrícola, Calle 185 Diagonal X 16 Del Roble Agrícola Y 185 De San Marcos Noco, así como la construcción de una ciclovía en esta calle, que se encuentra con un avance del 11.40%.

Se concluye la construcción del estacionamiento de parque Tabentha en el Fracc. Residencial Cámara De Comercio Nte Av. Cámara Comercio X 15 Altabrisa.



El Departamento de Construcción de Vialidades tiene entre sus actividades la supervisión de contratos de Obra de los cuales:

Se concluyen con los trabajos en las calles:

Contrato: VT17-FICON-6151-105, Calle 10 X 10-A Y 17-A Com. Sierra Papacal Con una longitud de 160.00 ml y 921.60 m2.

Así Como Los Contrato No. VT17-FIINV-6151-141 En La Com. De Komchén Conocida Como Calle 37 X 14 Y 20 (Complemento) Con Una longitud de, 247.65 y 2,575.56 m2 y La Calle 109 X 66-C Y 66-D De La Col. Obrera Con 87.60 ml y 590.06 m2

Se Continúan Los Trabajos De Construcción De Calles De Los Contratos:

Contrato: VT17-FPCON-6151-134- Calle 45 X 140 Y Periférico Col El Porvenir, Con Un Avance Del 76.92%.

El Contrato No. VT17-FICON-6151-155 Col. Tamarindos Calle 38 X 89 Y 91, 38 X 91 Y 93 Con Un Avance Del 100%, Las Calles De Col. El Roble Agrícola 59-A X 16 Y 18 Y Col. Nueva San Jose Tecoh Conocida Como Calle 62-A X 157 Y 159 con un avance del 85%.

Se inician los trabajos MEJORAMIENTO DE CALLE con número de contrato VT17-FICON-6151-154 en COM. CHOLUL CALLE 26 X PERIFÉRICO Y 27, consistente en los trabajos de: REPAVIMENTACIÓN DE CALLE

PASOS PEATONALES
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
PISTA DE TROTE
REPAVIMENTACIÓN DE CICLOVIA
ALUMBRADO PUBLICO
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
A cargo de la empresa: TYGAR MÉXICO S.A. DE C.V

De igual manera se inician los trabajos de MEJORAMIENTO DE AVENIDA por medio del contrato No. VT17-FPCON-6154-167 en COL. BENITO JUÁREZ ORIENTE 27 (15) X 10-A Y 24 DE LA COL. NUEVA CHICHEN ITZÁ, consistente en los trabajos de REPAVIMENTACIÓN DE CALLE

CONSTRUCCIÓN DE CALLE
BANQUETAS
DRENAJE PLUVIAL
ALUMBRADO PÚBLICO





REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PINTURA)
A cargo de la empresa: CONSTRUCCIONES LOPE S.A. DE C.V.

Mérida
Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

Las brigadas de topografía realizaron levantamientos y nivelaciones que permitirán realizar los proyectos.

Los levantamientos topográficos realizados en el presente mes son:

UBICACIÓN	DIRECCIÓN	PROYECTO
BENITO JUÁREZ NTE.	C-39 X GARCIA LAVING Y PROLONG, MONTEJO	BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
FRANCISCO DE MONTEJO	C-42 X 51 Y 41	BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
FRANCISCO DE MONTEJO	C-45 X 52 Y 60	BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
FRANCISCO DE MONTEJO	C-45 X 60 Y 42	BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
MONTEBELLO	C-36DIAG.X GARCIA LAVING Y PERIFÉRICO	BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
JUAN PABLO II	C-22 X 1-H Y 21	BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)

Mantenimiento Urbano

El Departamento de Mantenimiento Urbano entre sus actividades tiene la supervisión de contratos de Obra relativo a construcción de sistemas pluviales, pozos, limpieza y mantenimiento de sistemas pluviales, pozos, supervisión de construcción de guarniciones, banquetas, pasos peatonales así como por Administración (con recursos propios); también atiende solicitudes de los diversos programas vigentes en esta Administración y las solicitudes ciudadanas mismas que se enlistan en la tabla siguiente:

Por medio de los trabajos por Administración (personal propio) se han realizado las siguientes acciones:

No.	Localidad	Dirección	Descripción de la Obra	F. Inicio	F. Fin	M1	M2	PIEZAS	% AVANCE
1	CINCO COLONIAS	C. CIRCUITO COLONIAS X 42 A LA 52, C. 121 X 50	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	04/09/17	21/09/17	182.20	7.90		100%
2	ALTABRISA	C. 15 X 26 Y 28	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	08/09/17	18/09/17	64.05	96.41		100%
3	CENTRO	C. 66 X 77 Y 79 ERMITA	RENIVELACIÓN DE ADOQUIN FRANCES	18/09/17	18/09/17		3.02		100%
4	PENSIONES	C. 36 X 3-A	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	19/09/17	20/09/17	11.33	12.00		100%
5	SAN JOSE	C. 103 X 40	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	19/09/17	22/09/17	16.76	17.69		100%
6	DELIO MORENO	C. 60-A X 111 Y 109	REPARACIÓN Y CONSTRCCIÓN DE BANQUETA	19/09/17	22/09/17	6.20	39.31		100%



Mérida
Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2019

7	CENTRO	C. 60 X 65 Y 67 ERMITA	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	26/09/17	26/09/17	9.04	5.81		100%
8	BUENAVISTA	C. 60 X CIRCUITO COLONIAS	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	21/09/17	28/09/17	28.70	35.30		100%
9	CHOLUL	C. 32 X 23, C. 21 X 32 Y 34, C. 34 X 21	CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL	21/09/17	06/10/17			5.00	100%
10	MONTEBELLO	C. 12-B X 21 Y 23	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	22/09/17	26/09/17	21.70	27.07		100%
11	CENTRO	C. 95 X 50 A LA 54	LIMPIEZA REPARACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL	25/09/17	25/09/17			5.00	100%
12	SERAPIO RENDÓN	C. 129-A X 46 Y 46-A	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	25/09/17	27/09/17	3.80	4.97		100%
13	FRANCISCO I MADERO	C. 35 X 30 Y 32	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	27/09/17	28/09/17	12.80	18.31		100%
14	AMPLIACIÓN HACIENDA	C. 123-A X 44 Y 46	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	29/09/17	10/10/17	7.00	6.02		100%
15	CENTRO	C. 56-A X 47 Y 49 (REMATE)	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA PLACA CONMEMORATIVA	30/09/17	30/09/17			1.00	100%
16	JARDINES VISTA ALEGRE	C. 17-B X 6-B	CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL	13/09/17	13/09/17			1.0	100%
17	CENTRO	C. 95 X 54	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	05/10/17	10/10/17	3.03	1.06		100%



Mérida
Ciudad Blanca

18	DELIO MORENO	C. 111 X 52-A A LA 60	REPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	09/10/17	09/10/17	2.50	5.72		100%
19	SODZIL NORTE	C. 38 X 31 Y 33	CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL	09/10/17	12/10/17			1.0	100%
20	VERGEL	C. 65 X 10	CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL	12/10/17	12/10/17			1.0	100%
21	CENTRO	C. 60 X 69 Y 71	CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL	12/10/17	12/10/17			1.00	100%
22	MONTECRISTO	C. 1-H X 4-A Y 4-B	CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL	14/10/17	14/10/17			1.0	100%

Así mismo, en trabajos por Administración (recursos propios) el Departamento de Mantenimiento Urbano entre sus actividades en proceso tiene la obra de Re-nivelación de adocretos en diversas calles de Fracc. Altabrisa. Para la ejecución de dicho trabajo, previamente se requiere del retiro de adocretos viejos o en mal estado, adecuación de área a reparar con limpieza y suministrando de una capa de área (polvo) apisonando para posteriormente colocar los adocretos nuevos. A estos trabajos se les dará seguimiento por tiempo permanente en esta Administración Municipal.

Por otra parte, el Departamento otorga personal y vehículos como apoyo a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, que se encarga de supervisar, verificar y elaborar los presupuestos de los hechos de tránsito (accidentes) en los diferentes puntos de la ciudad.



OBRAS POR CONTRATOS

En el presente período, se encuentran bajo supervisión del personal del Depto. los siguientes contratos que se detallan a continuación, con sus correspondientes avances:

OBRA	CONTRATO	UBICACIÓN Y COLONIA	CONTRATISTA	STATUS
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	VT17-FICON-6142-020	DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS DELIO MORENO CANTÓN, LIBERTAD, CINCO COLONIAS, COMISARIAS MOLAS, SITPACH Y FRACCIONAMIENTOS MANZANA 115, UNIDAD MORELOS, SANTA CRUZ.	INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO 100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VT17-FPCON-6141-039	SODZIL NORTE, BOJORQUEZ, JUAN PABLO II, MARIA LUISA, UNIDAD MORELOS, NUEVA CHICHEN ITZA, SAN JUAN GRANDE, AMPLIACIÓN SODZIL NORTE, PINZONES, ALCALA MARTIN	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EN PROCESO 84%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VT17-FPCON-6141-040	UNIDAD MORELOS, MERCEDES BARRERA, CENTRO, SAN JOSÉ VERGEL, SANTA ROSA, DOLORES OTERO, MARÍA LUISA, SANTA ROSA, DELIO MORENO CANTÓN	CONSTRUCTORA YUCAQUIN, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO 100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VT17-FPCON-6141-041	SAN PEDRO CHOLUL, PINOS DEL NORTE, JARDINES DE MÉRIDA, ALEMÁN, MÉXICO, JESÚS CARRANZA, ÁVILA CAMACHO, LÓPEZ MATEOS, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, CENTRO	MANUEL BANDERAS COUOH	CONCLUIDO 100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VT17-FPCON-6141-042	MULSAY, OPICHÉN, EMILIANO ZAPATA SUR III, EMILIANO ZAPATA SUR, MÉRIDA, PEDREGALES DE LINDAVISTA, JUAN B. SOSA, CHUBURNÁ, JUAN PABLO II, SAMBULÁ, XBECH, YUCALPETEN, BOSQUES DEL PONIENTE	JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA	EN PROCESO 76%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	VT17-FPCON-6142-044	SODZIL NORTE, BOJORQUEZ, JUAN PABLO II, MARIA LUISA, UNIDAD	VINAMO S.A. DE C.V.	CONCLUIDO 100%



MÉRIDA
NUEVA CHICHEN
LA AMPLIACIÓN GRANDE,
AMPLIACIÓN SODZIL
NORTE, PINZONES, ALCALA
MARTIN

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	VT17-FPCON-6142-046	SAN PEDRO CHOLUL, PINOS DEL NORTE, JARDINES DE MÉRIDA, ALEMÁN, MÉXICO, JESÚS CARRANZA, ÁVILA CAMACHO, LÓPEZ MATEOS, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, CENTRO	CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO 100%
PERFORACIÓN DE MACROPOZO	VT17-FPCON-6142-068	AMPLIACIÓN MIRAFLORES, BRISAS DEL NORTE, CINCO COLONIAS, DEL SUR, DIAZ ORDAZ, EZO., JOSE MARÍA ITURRALDE, LA HACIENDA, MERCEDES BARRERA, Y DEMÁS COLONIAS	ADDY RUBI ESPADAS M.	CONCLUIDO 100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	VT17-FICON-6142-071	LA REJA, CHEUMÁN, NOCAC, BRISAS DEL SUR, MANZANA 115	ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONCLUIDO 100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	VT17-FIINV-6142-107	SAN PABLO ORIENTE, YAXCHE CASARES, SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA	JDR, S.A. DE C.V.	PROCESO 87%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VT17-FIINV-6141-139	COM. DZIDZILCHE, COL. SAN PABLO ORIENTE	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V.	CONCLUIDO 100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	VT17-FIASI-6142-142	EMILIANO ZAPATA ORIENTE. MELITON SALAZAR.	PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONCLUIDO 100%
MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN CENTRO HISTÓRICO	VT17-FPASI-6141-060	CALLE 59 X 60 Y 62, CENTRO	CONSTRU ZOCALO S.A DE C.V	EN PROCESO 90%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	VT17-FICON-6141-143	SAMBULA, DELIO MORENO CANTÓN, ÁVILA CAMACHO, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, MELITÓN SALAZAR, OBRERA Y EL FRACCIONAMIENTO RENACIMIENTO I.	ING. MIGUEL ANGEL CÁCERES Y RODRIGUEZ	EN PROCESO 45%
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	VT17-FICON-6142-158	NUEVA SAN JOSÉ TECÓH, COMISARÍA DE CAUCEL Y FRACCIONAMIENTOS TIXCACAL OPICHÉN, AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHÉN.	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V.	EN PROCESO 43%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VT17-FIINV-6141-160	EMILIANO ZAPATA ORIENTE, NUEVA SAN JOSE TECOH, SALVADOR ALVARADO SUR,	WILGEN ALEXIS ORTÍZ PÉREZ	EN PROCESO 45%



		COMISARIA YAXCHE		
--	--	------------------	--	--

Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

SUBDIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

*Dirección de Obras Públicas / Av. Mérida 2000 s/n entre 67, Fracc. Bosques del Poniente / Edificio Administrativo
C.P. 97246 Mérida, Yucatán / Teléfono (999) 942 00 10 extensión 81302 / merida.gob.mx*



Mérida

Obra Civil e Infraestructura

Para mejorar y mantener las condiciones de las viviendas en colonias y Comisarias de zonas de atención prioritaria el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Obras Publicas realizaron las siguientes Acciones:

OC16-124 Rehabilitación de barandales en atrio de la catedral, En Col Centro.

Se concluyen los trabajos al 100.00%

Con una Inversión \$ 1, 188,598.65.

OC16-158 Rehabilitación de Diversas Áreas de Palacio Municipal, Ubicada En Col. Centro.

Permanece suspendida la obra por falta de permisos del INAH.

Con una Inversión \$2, 999,470.73.

OC16- 191 Rehabilitación del Parque " Del Parque" Segunda Etapa, Rehabilitación del Parque Melitón Salazar, Rehabilitación del Parque Salvador Alvarado Sur, Parque Tabentha, Rehabilitación del Parque Puesta Del Sol, Rehabilitación del Parque Polígono 108 Itzimna, Rehabilitación del Parque Jardines Del Norte, Rehabilitación del Parque San Pedro Cholul, Rehabilitación del Parque Deportivo Jesus Carranza, ubicadas en Col. y Fracc. Del Parque, Melitón Salazar, Salvador Alvarado Sur, Altabrisa, Chuburna, Polígono 108 Itzimna, Jardines Del Norte, San Pedro Cholul, Jesus Carranza.

Parque Melitón Salazar: Se concluyen todos los trabajos al 100%

Parque Salvador Alvarado Sur: Se concluyen todos los trabajos al 100%

Parque Jesus Carranza: se concluye los trabajos al 100.00%

Parque Polígono 108 Itzimna: se concluye los trabajos al 100.00%

Parque San Pedro Cholul: Se concluyen todos los trabajos al 100%

Parque Tabentha Alta brisa: Se concluyen todos los trabajos al 100%

Parque Fraccionamiento Del Parque Segunda Etapa: Se concluyen todos los trabajos al 100%

Parque Jardines Del Norte: se inicia la colocación del pasto y mantarrayas.

Puesta Del Sol: se continúa con el suministro del piso de caucho en área infantil.

Con una Inversión \$ 33, 888,857.12.

OC17-005 Remozamiento De La Central De Abastos, Etapa I, Ubicada en el Fracc. Yucalpetén:

En la central de Abastos se trabaja en reforzamiento hasta 10 m de altura, en sitio, de trabes metálicas viga tipo "IPR".

Con una Inversión \$ 1, 350,508.48.

OC17- 006 Rehabilitación del Campo de Softbol, Ubicada en el Fracc. Vergel III.

Se concluyen trabajos de andadores y pasillos de acceso a oficinas y zonas de juegos, se terminan detalles de malla ciclónica y perimetral, se colocan rejacero a los dogouts, se concluye la colocación de juego fijo, se inicia los trabajos de aplicación de pintura en muros, gradas, bardas, oficinas, baños. Se hace cambio de ubicación de transformador existente. En



Merida

Ciudad Blanca

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

el estacionamiento, se concluyen los trabajos de andadores y rampas para personas con incapacidad, queda pendiente los trabajos de la pista asfáltica para el estacionamiento, así como rótulos.

Con una Inversión \$ 5, 688,335.71.

OC17-021 Construcción de Fosas en el Cementerio de Xoclan, ubicado en la Col. Xbech.

Se concluyen los 18 módulos, así como se han concluido las tapas de los mismos, se ha colado el 100% de los andadores. Se concluyen todos los trabajos al 100%.

Con una Inversión \$ 2, 099,994.08.

OC17-033 Rehabilitación de Área Infantil en Parques, ubicados en las Cols. Mercedes Barrera, San Antonio Xluch, San Antonio Xluch y Noco, Vicente Solís, Vicente Guerrero.

Parque Cuauhtémoc, Col. Mercedes Barrera. - AREA INFANTIL: colocación de pasto tipo sintético.

Parque El Bate, Col. San Antonio Xluch y Noco. - se concluyen trabajos

Parque Xluch, Col. San Antonio Xluch.- se concluyen trabajos.

Parque El Cabrío, Col. Vicente Solís. - AREA DE VELARIA: colocación de lona para formación de velaría.

Parque Vicente guerrero.- se concluyen trabajos.

Con una Inversión \$ 4, 613,535.78.

OC17-034 Rehabilitación de Área Infantil en Parques, ubicados en la Cols. Francisco I. Madero, Bojórquez, y en los Fracc. Ciudad Caucel, Mulsay, Juan Pablo II.

Parque Francisco I. Madero.- Se concluyen los trabajos al 100%

Parque los Almendros.- Se concluyen los trabajos al 100%

Parque El Papa.- Se concluyen los trabajos al 100%

Parque Frac. Mulsay.- Se concluyen los trabajos al 100%

Parque Lic. José Vasconcelos.- Se concluyen los trabajos al 100%

Con una Inversión \$ 4, 976,833.16.

OC17-035 Rehabilitación de Área Infantil en Parques, ubicados en la Col. Esperanza, y en los Fracc. El Rosario, Residencial Pensiones IV Etapa, Pedregales de Linda vista, Las Magnolias.

En el Parque de las Magnolias.- Se concluyen los trabajos al 100%

En el parque Residencial Pensiones IV etapa.- Se concluyen los trabajos al 100%

En el parque La Esperanza.- Se concluyen los trabajos al 100%

En el parque de El Rosario.- Se concluyen los trabajos al 100%

En el parque Pedregales de linda vista.- Se concluyen los trabajos al 100%

Con una Inversión \$ 4, 749,424.20.

OC17-036 Rehabilitación de Área Infantil en Parques, ubicados en las Cols. Adolfo Lopez Mateos, Pacabtun, Mayapan, Los Reyes, Maria Luisa.

Parque Adolfo Lopez Mateos, Col. Adolfo Lopez Mateos.- Se Inician trabajos de excavación de cepas para dados de las zapatas de las tenso estructuras



Mérida

Ciudad Blanca

Parque Pez Volador, Col Pacaptun.-se efectúan los trabajos de habilitado de acero para zapatas. Continúan con la construcción de sardinel de mampostería de 20 cms, se realizan rellenos de andadores.

Parque Nueva Mayapan, Col Mayapan.- Se elaboró plantilla en cepas excavación para zapatas. Se continúa con la construcción de sardinel de mampostería de 20 cms. y el relleno de andadores.

Parque Los Reyes.-Se continúan los trabajos de excavación para zapatas y relleno de andadores, elaboración de sardinel de 20 cms. de ancho.

Parque Maria Luisa, Col Maria Luisa.- Se continúa con la construcción de sardinel de mampostería de 20 cms. y el relleno de área de andadores.

Con una Inversión \$ 4, 467,681.12.

OC17-037 Rehabilitación de Área Infantil en Parques, ubicados en las Cols. Plan de Ayala Sur, Morelos Oriente, Reparto Granjas y en los Fracc. Vergel II, Unidad Morelos.

Se concluyen trabajos, trabajos al 100 %.

Con una Inversión \$ 4, 831,056.42.

OC17-049 Rehabilitación de Unidad Deportiva, ubicado en el Fracc. Francisco de Montejo V.

En el Edificio se concluye la rehabilitación de la cubierta metálica, así como el tendido de la cablería de media tensión en las instalaciones eléctricas, se continua con el cableado de las salidas para luminarias y contactos en el Edificio Polifuncional, se continua con la instalación los herrajes de las instalaciones hidrosanitarias y se continua con la rehabilitación de los muebles de los baño, se continúan los trabajos de cancelería en durock y aluminio, se continua con el suministro e instalación de luminarias, se suministra el material eléctrico para su resguardo en el sitio de la obra, se aplica la pintura vinílica en los muros en los interiores y exteriores del Edificio Polifuncional, se inicia la instalación de la duela en el área de la cancha de usos múltiples y el área del teatro.

En los exteriores, se concluye con el colado del piso de concreto en el área del estacionamiento. En las áreas de Acceso Principal y andadores, se continúa con el forjado de las bancas con jardinera de los exteriores, se inicia el forjado del pórtico de acceso de la Unidad deportiva.

En las canchas Pádel, se pintan los pisos con pintura sport deportivo y los muros interiores y exteriores con pintura vinílica en los colores indicados por el departamento de proyectos, se concluye el habilitado de la cerca de malla ciclónica.

En los exteriores, se instala el 90% del total de la reja (DeAcero), se instalan las luminarias punta de poste y se instalan los postes para reflectores en los exteriores.

Con una Inversión \$ 15, 942,754.79.

OC17-051 Construcción de Cancha de Fut 7, ubicado en las Comis. Chablekal, Cholul.

En la localidad de Chablekal.- Se encuentra al 100%

En la localidad de Cholul.- obra cancelada a solicitud del INAH.

Con una Inversión \$ 2, 294,932.42.

OC17-052 Construcción de Cancha de Fut 7, ubicado en las Comis. San Jose Tzal, Molas.

En la comisaria de Molas.- Se encuentra al 100%



En la comisaría de San José Tzal - Se encuentra al 100%.

LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%

Merida

Con una Inversión \$ 2, 712,062.19.

Ciudad Blanca

AGOSTO 2015-2016

OC17-055 Mejoramiento de Mercado, ubicado en la Comis. de Cholul.

Se concluyen los trabajos del mercado de cholul.

Con una Inversión \$ 1, 057,754.06.

OC17-056 Mejoramiento de Mercado, ubicado en la Comis. de Candel.

Se terminaron los trabajos de en instalación de biodigestor, pozo de absorción, registro de lodos, registros sanitarios, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, colocación de ventiladores, instalación de acometida eléctrica, colocación de centro de carga QO-12 bifásico, colocación de centro de carga QO-2, colocación de interruptores térmicos, colocación de luminarias de sobreponer en plafón, colocación de contactos, instalación de bomba centrifuga, preparación de mesetas para colocar recubrimiento de acero inoxidable, reparación de rejas, puertas y ventanas de herrería, recubrimiento de loseta en muros, recubrimiento de loseta en pisos, pintura en plafón, pintura en muros.

Con una Inversión \$ 631,608.08.

OC17-057 Construcción del Centro Cultural del Sur, ubicado en la Col. Emiliano Zapata Sur III

Se continúan los trabajos de excavación en material "C" para zapatas aisladas, se realiza el habilitado, cimbra y el colado zapata aisladas y dados en el área de cine, se realiza el relleno con material producto de excavación y concreto fluido en el área de danza, fotografía, música y usos múltiples, se realiza el relleno con escombros fino en el área de baños, danza, fotografía, música y usos múltiples, se realiza el colado de firme de concreto en el área de baños y bodega, se continúan las instalaciones eléctricas, sanitarias, se continua con las excavaciones para pozo de absorción y cisterna y se realizó la colocación de la cisterna y el biodigestor, se continua con la fabricación de muros a base de losa alveolar, se realiza la fabricación en taller de las columnas de acero para el área de cine, danza, fotografía música y usos múltiples, se continua la construcción de muro gavión, se realiza la colocación de postes y registro prefabricado para la alimentación de media tensión al transformador, se realizó la perforación de pozos para el estudio de la mecánica de suelos.

Con una Inversión \$ 23, 985,689.14.

OC17-064 Rehabilitación del Mercado de Chuburná, calle 20 x 19 y 21-A de la colonia Chuburná de Hidalgo.

En el área interior del mercado (área de mesetas) se realizan trabajos de rehabilitación de mesetas, demolición en piso, colocación de recubrimientos, mantenimiento en tubos de marco de mostrador, todo esto en la segunda área, teniendo en cuenta que dentro del mercado se trabaja por áreas, por acuerdo con locatarios, siendo un total de 3 áreas.

En el área exterior (área de comida), se realizan muros de locales comerciales, así como instalación sanitaria, pluvial, colado en mesetas de locales

Con una Inversión \$ 4, 443,484.08.



Mérida

OC17-065 Rehabilitación de Parque de Chuburná de Hidalgo en calle 21 x 20 y 22 de la colonia Chuburná de Hidalgo.

Se realizó colado de andadores en la plaza principal así como en la plaza miguel hidalgo, construcción de arriates y arriates banca.

Se realiza armado de acero para zapatas de cimentación de velarías para área infantil.

Se está realizando la rehabilitación de banquetas.

Con una Inversión \$ 3, 893,388.72.

OC17-070 Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Felipe Garduño Diaz Clave 31DPR1714T Turno Matutino y 20 De Noviembre Clave 31DPR0384L, Turno Vespertino, Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Salvador Alvarado Clave 31DPR0600K Turno Matutino y Juan De Dios Rodríguez Heredia Clave 31DPR0007J Turno Vespertino, Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Clave 31DPR02990 Turno Matutino, Ubicados en Comis. Chablekal, y Col. Salvador Alvarado Oriente, Emiliano Zapata Sur.

Escuela primaria "Felipe Garduño Díaz" (Com. Chablekal): se realizan los siguientes trabajos; Área de Comedor: se termina colocación de cancelería tipo LOUVER, se cuela piso de conexión, se forra meseta de concreto con cerámica, se termina pintura en plafón y muros, señalamiento de protección civil, se colocan contactos y apagadores, se colocan mamparas y puertas en baños, colocación de cisterna y biodigestor se realiza limpieza final, se retira material sobrante fuera de la obra y se termina la obra al 100 %.

ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR ALVARADO" (Col. Salvador Alvarado): se realizan los siguientes trabajos: Área de Comedor: se termina colocación de cancelería tipo LOUVER, se cuela piso de conexión, se forra meseta de concreto con cerámica, se termina pintura en plafón y muros, señalamiento de protección civil, se colocan contactos apagadores, se colocan mamparas y puertas en baños, colocación de cisterna y biodigestor se realiza limpieza final, se retira material sobrante fuera de la obra y se termina la obra al 100 %.

ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" (Col. Emiliano Zapata Sur): se realizan los siguientes trabajos: Área de Comedor: se termina colocación de cerámica en pisos y muros, se forra meseta con cerámica, se coloca biodigestor y cisterna, se inicia relleno y sardinel para piso de conexión.

Con una Inversión \$ 4, 114,546.25.

OC17-072 Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física En Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez C.C.T. 31DPR0723U Turno Matutino y Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez C.C.T. 31DPR0255R Turno Vespertino, Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física En Escuela Primaria Venustiano Carranza C.C.T. 31DPR0213S, Construcción de Techado En Área de Impartición de Educación Física En Escuela Primaria: Mtra. Amelga Maria Moguel Aguilar C.C.T. 31DPR2095H Turno Matutino y Escuela Primaria 4 De Junio C.C.T. 31DPR02100C Turno Vespertino, Ubicados en Col. Maria Luisa, San Antonio Kaua I, Santa Cruz.



Mérida

En techado de Esc. Prim. En col. María Luisa.- ya se colocaron las columnas metálicas, y se realizaron registros eléctricos y registros pluviales.

En techado de Esc. Prim. Col. San Antonio Cauel.- ya se colocaron las columnas metálicas, y se realizaron registros eléctricos y registros pluviales.

En techado de Esc. Prim. Col. Santa Cruz.- se comienza a colocar columnas metálicas, y se realizaron registros eléctricos y registros pluviales.

Con una Inversión \$1, 289,625.52.

OC17-097 Construcción de cancha de Fut 7 calle 23 x 26 comisaria de Candel

Se terminaron los trabajos de andadores de pisos de concreto, instalación de cerca de malla ciclónica, riego de impregnación, colocación de pasto sintético, colocación de puertas de malla ciclónica; se trabaja en terracería perimetral, caseta para bomba.

Con una inversión de \$ 1, 289,625.52.

OC17-099 Ampliación de Sanitario Escolar En Escuela Primaria Guadalupe Victoria CCT31DPR17190 Turno Matutino, Ubicada en la Col. El Roble.

Colocación de muebles de baño, recubrimiento de pisos colocación de tinacos, alimentaciones hidráulicas y pintura de muros.

Con una Inversión \$325,515.87.

OC17-100 Construcción de Aula de Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Transf. # 12 Andrés Jose Garcia Lavin C.C.T 31DES2015Z Turno Matutino y Nueva Creación V C.C.T 31DES2024G Turno Vespertino, Construcción de Sanitario Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla C.C.T 31DPR2002B Turno Matutino y Elvia Carrillo Puerto C.C.T 31DPR2094I Turno Vespertino, Construcción de Aula Escolar En La Escuela Preescolar Mis Pequeños Traviesos C.C.T 31KIN0022V, Construcción de Sanitario Escolar En La Escuela Preescolar Mis Pequeños Traviesos C.C.T 31KIN0022V.

En sanitario escolar de la col. San Marcos Noco.- se encuentra en colado de losa de vigueta y bovedilla.

En aula de usos múltiples de la col. Emiliano Zapata Sur III.- se encuentra en colado de trabes y losa de vigueta y bovedillas.

En sanitario escolar de la Com. Noc-Ac.- se encuentra en losa de vigueta y bovedilla.

En aula escolar de la Com. Noc-Ac.- se encuentra en losa de vigueta y bovedilla.

Con una Inversión \$ 1, 366,981.43.

OC17-102 Construcción de Comedor Escolar En Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 31DPR0145L Turno Matutino, Antonio Martínez De Castro Clave 31DPR2020R Turno Vespertino, Construcción de Comedor Escolar En Escuela Preescolar Arcoíris C.C.T. 31KIN0024T.

Escuela Primaria Vicente Guerrero en la Colonia Porvenir: se realizan los siguientes trabajos; Se termina colado de losa en área de Cocina y acabados en plafón y muros, se continua con instalaciones eléctricas y sanitarias, en área de Comedor se cuelan cadena de nivelación, columnas de concreto y trabes, se continua con colocación de viguetas y bovedilla, se termina relleno con material de banco.

Escuela Preescolar Arcoíris en Comisaria de Sac-Nite: Se realizan los siguientes trabajos;



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2018-2019

Se termina colado de mesetas, realces, firme de concreto, se continúa con colocación de cerámica en piso, se termina instalación eléctrica.
Con una Inversión \$ 1, 747,089.92.

OC17-103 Construcción de Comedor Escolar En Escuela Preescolar Adolfo Ruiz C.C.T. 31KJN0382G, Construcción de Comedor Escolar En Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave 31DPR0956J Turno Matutino.

En Dzoyaxché, Se concluyen trabajos de cadenas de nivelación, cerramientos de puertas y ventanas, se concluye colado de techo a base de vigueta y bovedilla. Se continua con los acabados en muros, a dos capas en área de cocina a 1.80 mts de altura y a tres capas en muros exteriores e interiores y en cocina desde 1.80 hasta alcanzar los 3.00 mts (1.20 mts de franja) En Ocán, se terminan los cimientos de mampostería y sardinel de mampostería, se empieza habilitar el acero de los siguientes elementos estructurales: cadenas de cimentación, dados de cimentación castillos y columnas y zapatas. Para luego realizar el colado de los elementos mencionados. Se comienza con levantar los muros de 15 cm y los muros de doble fila de block, se empieza habilitar los armados, para cerramientos y cadenas de nivelación.
Con una Inversión \$ 1, 639,993.42.

OC17-121 Rehabilitación de Canchas en Cordomex, ubicado en la Col. Ampliación Revolución.
Se realizan los siguientes trabajos: se termina la construcción de gradas, se termina tendido de tubería eléctrica, tendido de tubería de pvc para descarga pluvial, registros eléctricos, se termina relleno en área de zapatas, se termina la maquila y se colocan las columnas metálicas.
Con una Inversión \$ 1, 976,724.09.

OC17-122 Construcción de Techumbre con Alumbrado y Drenaje, En Cancha de Usos Múltiples de La Preparatoria 2, ubicado en el Fracc. Yucalpeten.
Se realizan los trabajos de fabricación en el taller.
Con una Inversión \$ 1, 778,848.99.

OC17-123 Construcción de Parque Vifac, ubicado en el Fracc. Residencial Montecristo.
GUARNICIONES Y BANQUETAS: piso de concreto premezclado para banquetta **CONSTRUCCION DE EXPLANADAS:** piso de concreto premezclado acabado estucado. **EXPLANADA INFANTIL** construcción de piso de concreto premezclado lavado fino, **EXPLANADA EJERCITADORES:** construcción de sardinel de mampostería, relleno con material de banco. **VELARIAS:** colado de zapata de concreto y dados para velaría, colocación de tubo metálico que formara velaría. **JARDINERIA:** suministro y tendido de material de banco para nivelar áreas de jardines.
Con una Inversión \$ 3, 988,624.85.

OC17-124 Construcción del Centro Integral del Sur, Ubicada en Brisas de San Jose.
Se terminaron los trabajos de limpieza del terreno, trazo y nivelación, terracerías y base hidráulica en área de estacionamiento; excavaciones para zapatas y dados, plantillas de concreto en área de gimnasio, biblioteca virtual y juegos; pozo de abastecimiento de agua para sistema de riego. Se trabaja en sardineles de mampostería, rellenos en área de andadores y juegos; en perforación de barrenos para anclaje de zapatas, en habilitado de acero para zapatas y dados, en área de gimnasio y biblioteca virtual.



Con una Inversión \$ 14, 854,513.88.

Mérida

OC17-133 Rehabilitación del Parque Zoológico Centenario Etapa I (Andadores, Cerca Interior, Drenaje Pluvial y Encierro Sussy), ubicado en la Col. Centro.

Se reanudan los trabajos de corte de carpeta asfáltica existente en el área de andadores (exhibidores de fauna) y andadores en el área de juegos y accesos del parque zoológico, se continua con la renivelación de tapas de los registros existentes (pozos pluviales, eléctricos, etc.).

Se inicia el desmantelamiento de las rejas pasamanos existentes.

Con una Inversión \$5, 952,054.10.

OC17-136 Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Pinzones Merida, ubicado en la Col. Pinzones.

Se realizan muros de block, cadenas de desplante, cadena de nivelación, disparos de poliducto para salidas eléctricas, castillos de concreto, se prepara losa de vigueta y bovedilla para colar.

Con una Inversión \$ 2, 616,887.84.

OC17-137 Construcción Del Parque Pedro Infante En Mérida, ubicado en la Col. Centro.

Se realizan los siguientes trabajos: 1.- Obra Civil Exterior: se termina sardinel mampostería y relleno, se cuela piso con acabado estampado y lavado fino; 2.- Muros Perimetrales: se termina cimientado y desplante, cadena de cimentación, muro de block, colado de castillos, cadena de nivelación, muro de mampostería, Muro Curvo de Celosía: se termina con cimientado y desplante, dados de concreto, cadena de cimentación; 3.- Área de Bodega: se termina colado de losa, acabado superior de azotea, chaflán, pretil de block, colado de piso, en Estrado y Escenario se termina relleno, y forjado de escalones; 4.- Área Infantil se terminan anclaje y colado de zapatas y colado dados, 5.- Instalación Eléctrica se termina tendido de tubería, se colocan registros eléctricos se cuelan bases de concreto para poste de alumbrado, se termina murete de acometida principal, se perfora pozo de 10 ", se inicia caseta para bomba.

Con una Inversión \$ 2, 181,088.64.

OC17-138 Rehabilitación del Parque Komchen, ubicado en la Comisaria de Komchen.

Se realizan los trabajos de piso de concreto en andadores, suministro y colocación de poste galvanizado para la malla ciclónica de la cancha de fut 5, así como el suministro y colocación de reja acero en el área infantil.

Con una Inversión \$1, 804,089.06.

OC17-146 Remozamiento de La Central de Abastos Etapa 2, Ubicada en Yucalpeten.

Se continúan trabajo de reposición de acabados en elementos estructurales de concreto, pintura vinílica en muros y plafón, aplicación de sistema de impermeabilización acrílico. En áreas de nave 2.

Con una Inversión \$ 2, 824,999.23.

OC17-159 Construcción de Biblioteca, Ubicada en el Fracc. Ampliación Tixcacal Opichen.

Cimientos de mampostería, cadenas de desplante muros de block, colado de castillos de concreto.



Con una Inversión \$1, 429,703.89.

Mérida

ARRENDAMIENTO 2015-2016

OC17-164 Rehabilitación del Parque Zoológico Bicentenario Etapa II (Área de Convivencia), Ubicada en la Col. Centro.

Se inicia la obra desmantelando los juegos infantiles del área a intervenir y recolectando la área de toda el área, se desmantela el juego "avión", siendo desalojado por personal del parque zoológico, se le entregan a los mismos todos los juegos desmantelados.

Se inician las demoliciones en el área de la estación del tren.

Con una Inversión \$16, 585,882.12.

OC17-165 Construcción de Estación de Tren y Construcción de Cubiertas Para Sombreaderos En El Parque Zoológico Bicentenario Animaya, Ubicada en el Fracc. Ciudad Caucel.

Se realizan excavaciones para cimentación para la estación de tren, nivelación de terreno. Excavaciones para cimentación de los sombreaderos.

Con una Inversión \$2, 390,796.82.

OC17-166 Rehabilitación de Mercado de Santiago, Ubicada en la Col. Centro.

La obra no ha iniciado.

Con una Inversión \$6, 188,811.02.

OC17-169 Construcción de Fosas en El Cementerio de Xoclan, Ubicada en la Col. Xoclan.

Se realiza limpieza inicial del terreno y formación de terracería en área de fosas.

Con una Inversión \$1, 919,425.01.

OC17-170 Impermeabilización de Azoteas y Reparación de bajante pluvial en el Centro de Atención al Adulto Mayor, Ubicada en Juan Pablo II.

Se continúa con retiro de impermeabilizante existente y aplicación de sistema impermeable prefabricado.

Con una Inversión \$ 279,621.25.

OC17- 195 Construcción de Área de Comensales del Parque Zoológico Bicentenario Animaya, Ubicada en el Fracc. Ciudad Caucel.

Se realizan la colocación de tapiales para delimitar el área de trabajo dentro del Parque, así como también se realiza la limpieza y trazo, junto con un levantamiento topográfico.

Con una Inversión \$ 19, 428,913.44.

OC17- 196 Construcción de Plaza y Monumento al Beisbolista, ubicada en el Fracc. Unidad Morelos.

La obra no ha iniciado.

Con una Inversión \$ 1, 531,676.71.

OC17- 197 Construcción de Albergue "Arca de Noé", ubicada en la Col. El Roble Agrícola.

Se realizan los siguientes: Se da inicio al desmante del terreno con maquinaria, se realiza trazo y nivelación y se continúa con excavación para cimiento de mampostería.

Con una Inversión \$ 4,930, 248.31.



Mérida

Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO 2015-2018

OC17- 198 Iluminación de Cancha de Fútbol en las Comisarias: Chablekal, Molas, San Jose Tzal, Caucel.

La obra no ha iniciado.

Con una Inversión \$ 816,768.09.

OC16-148 Construcción de Cuarto para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de piso firme y Construcción De Techo Firme.

En el predio de la calle 63 # 311 x 8-C y 10 (1) de la col. El roble agrícola es una acción un techo acabado de azotea.

En el predio de la calle 47 # 341 x 10 (2) de la col. El roble agrícola es una acción un baño colocando muebles de baño.

En el predio de la calle 33-A # 301 x 2-B (3) de la col. El roble agrícola son 2 acciones un baño y un dormitorio colocando ventanas de aluminio

En el predio de la calle 37 # 230-C x 2-A Y 2 (4) de la col. El roble agrícola son 2 acciones un baño y un techo firme baño registros de lodos y sanitario y acabado a plafón en techo

En el predio de la calle 31 # 228 x 2 y 2-B (5) de la col. El roble agrícola es una acción un baño acabado a muros.

En el predio de la calle 47-A # 345 x 10 y 14 (6) de la col. El roble agrícola es una acción un baño acabado a muros.

En el predio de la calle 4 # 304 x 33 y 35 (8) de la col. El roble agrícola son 2 acciones un baño y un dormitorio excavación para cimientos de mampostería.

En el predio de la calle 4 # 526 x 47 y 49 (9) de la col. El roble agrícola es una acción un dormitorio colado de losa de techo.

En el predio de la calle 63-C # 312-A x 8 y 8-B (14) de la col. El roble agrícola es una acción es un dormitorio acabado a muros y colado de pisos.

En el predio de la calle 63-C # 326 x 8-B Y 8-C (15) de la col. El roble agrícola es una acción un techo firme colado de losa y acabado superior.

En el predio de la calle 16 # 458-A x 57 y 59 (16) de la col. El roble agrícola son 2 acciones un baño y un techo firme excavación para fosa.

En el predio de la calle 33 # 248 x 4 y 4-A (17) de la col. El roble agrícola es una acción un baño excavación para biodigestor.

En el predio de la calle 63-C # 354 x 10 y 14 (27) de la col. El roble agrícola es una acción es un techo firme colado de losa.

En el predio de la calle 63-B # 322 X 8-B y 8-C (28) de la col. El roble agrícola esa una acción un techo firme acabado de plafón.

En el predio de la calle 63-C #300 x 6 diag. Y 8 (29) de la col. El roble agrícola es una acción un baño, se está realizando registros de lodos y sanitario.

En el predio de la calle 41 # 210 x 2 y 2-B (30) de la col. El roble agrícola son 2 acciones un baño y un dormitorio acabados a muros.

En el predio de la calle 63 # 338 x 10 (31) de la col. El roble agrícola es una acción un techo firme no iniciado.

En el predio de la calle 43 #203 x 2 y 2-B (32) de la col. El roble agrícola son 2 acciones un baño y un dormitorio no iniciados.



Merida

AYUNTAMIENTO 2015-2018

En el predio de la calle 31 # 234-B x 2 y 2-B (33) de la col. El roble agrícola es una acción un baño acabado a muros.

En el predio de la calle 63 #321 x 8-C y 10 (34) de la col. El roble agrícola es una acción un techo firme no iniciado.

En el predio de la calle 57-A lote 01 x 8-A y 8-D (35) de la col. El roble agrícola II, es una acción un dormitorio colado de pisos y colocación de ventanas.

En el predio de la calle 6 # 534 x 47 y 49 (36) de la col. El roble agrícola es una acción un techo firme no iniciado.

En el predio de la calle 67 # 289 x 8 y 8-B (39) de la col. El roble agrícola es una acción un dormitorio no iniciado,

En el predio de la calle 63-C # 312-B x 8 y 8-B (40) de la col. El roble agrícola es una acción un techo firme no iniciado.

En el predio de la calle 63-C # 300-D x 6 diag. Y 8 (41) de la col. El roble agrícola es una acción un dormitorio colado de pisos y colocación de ventanas.

En el predio de la calle 2 #329 x 37 y 41 (42) de la col. El roble agrícola son 2 acciones un baño y un dormitorio acabado a muros.

En el predio de la calle 63-C #362 x 14 (43) de la col. El roble agrícola son 2 acciones un piso y techo firme no iniciados.

En el predio de la calle 57-A s/n x8-A y 8-D (44) de la col. El roble agrícola II son 2 acciones un baño y un techo acabado a muros y registros de lodos y sanitario.

En el predio de la calle 47 # 358-B x 14 y 16 (45) de la col. El roble agrícola es una acción un baño acabado a muros.

En el predio de la calle 65 # 354 x 10 y 14 (47) de la col. El roble agrícola es una acción un techo firme no iniciado.

En el predio de la calle 2 #311 x 33-A y 31 (49) de la col. El roble agrícola es una acción un baño instalaciones hidrosanitarias.

Con una inversión de \$ 4, 083,691.68.

OC16-177 Construcción de Cuarto para Baño, Construcción de Cuarto Para Cocina , Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de piso firme y Construcción De Techo Firme.

En la col. Emiliano Zapata Sur I y II, Emiliano Zapata Sur III.

En los dormitorios se realiza colocación de ventilador de techo y focos ahorradores.

En cocina se realiza recubrimiento en meseta, pintura vinílica en plafón y muros. etc.

En baños se realiza recubrimiento en muros y piso.

Con una inversión de \$ 2, 221,434.34.

OC16-200 Construcción de Cuarto para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio y Construcción De Techo Firme.

La obra se encuentra al 100 %

Con una inversión de \$ 767,085.00.

OC17-029 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.



En las acciones ubicadas en las Col. Cinco Colonias, Dzununcan, Guadalupana, Mulsay, Nueva San Jose Tecoh, Susula Xoclan, Fracc. **Mérida**, Mulsay.-se realizan trabajos de colocación de puertas, protectores y placas.

Ciudad Blanca

Para la acción ubicada en la Col. Amapota.- se observa trabajos de colocación de ventana, protector de ventana, aplicación de pintura vinílica.

En cuarto dormitorio Juan pablo se realizaron los trabajo instalación eléctrica, aplicación de pintura vinílica. En el techo firme de san José tecoh sur se realizó la instalación eléctrica, acabados y pintura vinílica.

Dormitorio Vicente Solís instalación eléctrica, pintura vinílica.

Con una inversión de \$ 2, 623,592.24.

OC17-031 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Cuarto para Cocina , Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

Los Dormitorios se encuentran terminados al 100%.

Los Baños están terminados al 100%.

Los Pisos están terminados al 100%.

Los Techos se encuentran terminados al 100%.

LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA

En las comisarias de San Antonio Tzacala, Dzununcan, San José Tzal, Susula, Tahozibichen, Yaxnic, Dzovaxche, Molas, San Ignacio Tesip.

Con una inversión de \$ 2, 344,480.80.

OC17-063 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

En la comisaria de caucel las viviendas ya están por concluir les falta anexar placa y loseta.

En la comisaria de Santa Gertrudis Copo.- se están realizando la obra exterior,

En la comisarias de Noc-Ac, Suytuchen, Sierra Papacal.- se están realizando las instalaciones, hidráulicas, sanitarias y obra exterior

Con una inversión de \$ 2, 865,941.43.

OC17-073 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Techo Firme.

El Porvenir viviendas.- les falta colocar placa y loseta.

San Juan Bautista viviendas.- les falta colocar placa y loseta.

Uxmal se realizó los trabajos muros de block, castillos de concreto, cerramientos, cadenas de nivelación, losas de vigueta y bovedilla, pretilas, acabados de azotea, acabados de plafón y muros, colado de piso firme salidas eléctricas, pintura vinílica en plafón y muros.

Adolfo López Mateos techo firme.- les falta colocar placa y loseta.

Lázaro cárdenas techo firme.- les falta colocar placa y loseta.

Emiliano Zapata Oriente, techo firme y baño.- les falta colocar placa y loseta.

Los Reyes, viviendas.-les falta colocar placa y loseta.

Salvador Alvarado Oriente, techo firme.-les falta colocar placa y loseta.

Amalia Solórzano, techo firme.- les falta colocar placa y loseta.

En los Fraccionamientos:

Ciudad caucel, viviendas.-les falta colocar placa y loseta.



Merida

Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO 2015-2016

Ampliación Pedregales de Linda vista se está realizando las instalaciones hidráulica y obra exterior.

Con una inversión de \$ 1,472,586.31.

OC17-074 Construcción de Cuarto Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

Los Dormitorios se encuentran terminados al 100%

El Piso está terminado al 100%

Los Techos están terminados al 100%

En diversos domicilios de la colonia San José Tzal y el Fraccionamiento Bellavista

LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA

Con una inversión de \$ 1,942,290.70.

OC17-075 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Techo Firme.

En los baños, dormitorios y cocina de la col. Plan de Ayala Sur y Plan de Ayala Sur III se realiza acabado en muros, salidas hidráulicas, sanitarias y eléctricas, colocación de hamaqueros.

En los baños y dormitorios de la col. Plan de Ayala Sur y Plan de Ayala Sur III se realiza acabado en muros, salidas hidráulicas, sanitarias y eléctricas, colocación de hamaqueros.

En los dormitorios de la col. Plan de Ayala Sur se realiza: acabado en muros, salidas eléctricas y colocación de hamaqueros.

En los baños de la colonia cinco colonias se realiza: limpieza, excavación para cimentación, cimentación, cadena de desplante, muro de block, castillos, cerramientos, cadena de nivelación, losa de vigueta y bovedilla, acabado superior en azotea, pretil de azotea, chaflán, desagüe pluvial, base tinaco, acabado en plafond, acabados en muros, salidas hidráulicas, sanitarias y eléctricas, excavación de para biodigestor, pozo de absorción y registro de lodos.

En baño-dormitorio de la colonia Dolores Otero se realiza: excavación para cimentación, cimentación, cadena de desplante, muro de block, castillos, cerramientos, cadena de nivelación, losa de vigueta y bovedilla, acabado superior en azotea, pretil de azotea, chaflán, desagüe pluvial, base tinaco, acabado en plafond, acabados en muros, salidas hidráulicas, sanitarias y eléctricas, excavación de para biodigestor, pozo de absorción y registro de lodos.

En los baños de las colonias Centro y Chichen Itza se realiza: excavación para cimentación, cimentación, cadena de desplante, muro de block, castillos, cerramientos, cadena de nivelación, losa de vigueta y bovedilla, acabado superior en azotea, pretil de azotea, chaflán, desagüe pluvial, base tinaco, acabado en plafond, acabados en muros, salidas hidráulicas, sanitarias y eléctricas, excavación de para biodigestor, pozo de absorción y registro de lodos.

En el techo firme de la colonia Plan de Ayala Sur.

Con una inversión de \$ 2,315,773.31.

OC17-076 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

En los dormitorios de la col. San Jose Tecoh Sur se realiza: acabado en muros, colocación de hamaqueros, piso de concreto, realce en closet, entrepaños en closet y colocación de ventanas de aluminio.



Mérida

En los dormitorios y baños de la col. Nueva San Jose Tecoh se realiza: acabado en muros, salidas hidráulicas, sanitarias y eléctricas, piso de concreto, forjado de pileta, recubrimiento en piso y muros, realce en closet, entrepaños en closet y colocación de hamaqueros.

En los Techos Firmes de la col. Nueva San Jose Tecoh se realiza: pintura vinílica en plafond.

En los baños, dormitorios y cocina de la col. San Jose Tecoh Sur se realiza: acabado en muros, salidas hidráulicas, sanitarias y eléctricas, piso de concreto, forjado de pileta, recubrimiento en piso y muros, realce en closet, entrepaños en closet y colocación de hamaqueros.

Con una inversión de \$ 1, 225,220.33.

OC17-078 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

En las Colonias El Bojórquez, Xoclan, Mulsay, Nueva Mulsay, Mulsay Magdalena y Libertad, Ampliación Mercedes Barrera y los En las colonias Juan Pablo II, Nueva Mulsay, Castilla Cámara y Fraccionamientos Ciudad caucel y Caucel II las acciones están 100%

En la colonia Nueva Mulsay, la cual tuvo trabajo extraordinario ya que se trataba de una vivienda quemada que se tuvo que demoler.

Con una inversión de \$ 1, 451,094.88.

OC17-079 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

En el predio 1 se están pintando los muros.

En el predio 2 se está pintando muros.

En el predio 3 colocando muebles de baño y pintura de muros

En el predio 4 colocando calentador solar

En los demás predios se está realizando detalles de pintura y limpieza final.

Con una inversión de \$ 1, 600,436.48.

OC17-080 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

En el Col. Dzununcán. Continúan con los trabajos de colado de firmes, acabados, muros de 10 cm para muro de closet, construcción de repisa de closet, aplicación de pintura interior y exterior (1 mano), se concluyen acabados de azoteas, bajantes pluviales, se espera se concluyan trabajos de aluminio, herrería y colocación de puertas, se colocan apagadores y contactos. Todos estos trabajos corresponden a cuartos dormitorios.

Con una inversión de \$ 2, 150,016.64.

OC17-081 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

En los baños y dormitorios de la colonia la Guadalupana se realiza: acabado en muros, salidas hidráulicas, sanitarias y eléctricas, piso de concreto, forjado de pileta, recubrimiento en piso y muros, realce en closet, entrepaños en closet y colocación de hamaqueros.

Con una inversión de \$ 2, 034,524.59.

OC17-082 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Techo Firme.



Mérida

Construcción de Cuarto para Baño.- Se continúan con las excavaciones de fosa y pozo de absorción en las localidades de Chablekal, Sitpach, Santa María Chi, Yaxche Casares, Chichi Suarez. Se realiza el suministro y colocación de accesorios y muebles de baño.

Construcción de Cuarto Dormitorio.- Se concluyen los trabajos en las comisarías de Sitpach, Chablekal, Oncan, Santa María Chi, Xcunya y Santa Gertrudis Copo y Chichí Suarez.

Construcción de Cuarto para Cocina.- Se realizan los trabajos de recubrimiento de muros y meseta de concreto, así como los trabajos de pintura en muros y plafón.

Construcción de Techo Firme.- Se realizan los trabajos de acabado en plafón en la localidad de Chablekal, Sitpach, Sodzil Norte y Xcunya.

Con una inversión de \$ 2, 373,927.62.

OC17-083 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuarto para cocina, construcción de cuartos dormitorio, construcción de piso firme, construcción de techo firme.

En dormitorios de la Com. Caucel se realizaron la colocación de puertas y ventanas junto con sus respectivos protectores.

En cuarto para baño de la com. Caucel se realizó la colocación de puerta y ventana con su respectivo protector.

En dormitorio de la Com. Cosgaya se realizaron los trabajos de colado de losa de azotea, pretil, acabados a muros, forjado de closet con sus entrepaños, instalación eléctrica y pintura vinílica.

En techos firme de la Com. Cosgaya se realizaron los trabajos de instalación eléctrica y se procede a la aplicación de pintura vinílica. En baño de la Com. Noc-Ac se realizaron los trabajos de calcreto, acabados en losa de azotea, pretil, acabados en muros, instalación eléctrica e instalación hidráulica, instalación de muebles sanitarios, instalación de calentador solar e instalación de tinaco, aplicación de pintura vinílica. En dormitorio de com. Noc-ac se realizó la aplicación de calcreto, acabado de masilla, pretil, acabado en muros, forjado de closet, instalación eléctrica y aplicación de pintura vinílica.

En dormitorios com. Dzitya se terminaron los trabajos de pretil, calcreto, acabado de masilla, acabado en muros, forjado de closet, instalación eléctrica, aplicación de pintura vinílica.

En cocina com. Dzitya instalación eléctrica, instalación hidráulica, forjado de meseta y colocación de losetas, aplicación de pintura vinílica.

En baños de la Com. Dzitya se realizó trabajos de cadena de desplante, levantamiento de muros, castillos ahogados, castillos reforzados con armex, cadena de nivelación, colado de losa de azotea, pretil, calcreto, acabado de losa de azotea, acabado en muros, instalación eléctrica e hidráulica, aplicación de pintura vinílica.

Con una inversión de \$ 2'119,737.95

OC17-085 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuarto para cocina, construcción de cuartos dormitorio, construcción de piso firme, construcción de techo firme.

Se realiza en los cuartos dormitorios, la construcción de repisas de concreto, colocación de ventiladores, contactos y apagadores, empotrado de barra para closet, aplicación de una mano de pintura, trabajos de aluminio, herrería, quedando pendientes la colocación de puertas y placas de acero y de cerámica con logos del ayuntamiento, así como pintura exterior. En los baños, se concluyen trabajos de cerámica en pisos y muros, colocación de accesorios de baño, cerámica en mesetas, colocación de lavabo, colocación de ventana de aluminio y protector de aluminio, base de tinaco, suministro e instalación de tinaco, en obra exterior, se concluyen



Mérida

AYUNTAMIENTO 2015-2019

trabajos de biodigestores, pozos de absorción, registros de lodos, registros sanitarios, queda pendiente, la colocación de inodoro, sanitarios, llaves, instalaciones eléctricas (contactos y apagadores) la de la comisaría de San Pedro Chimay..
Con una inversión de \$ 1, 433,520.27.

OC17-086 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuartos dormitorio, construcción de techo firme.

Construcción de cuarto para baño: acabados, recubrimientos en pisos y muros.

Construcción de cuartos dormitorio: acabados.

Construcción de techo firme: se visitó el tramo.

Con una inversión de \$ 1, 678,048.49.

OC17-087 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuarto para cocina, construcción de cuartos dormitorio, construcción de techo firme.

En el predio 1 instalaciones hidráulicas y sanitarias.

En el predio 2 se realiza acabado a muros de block.

En el predio 3 acabado a muros.

En el predio 4 forrado de meseta y colocación de puertas y ventanas.

En el predio 5 acabado a muros de block.

En el predio 6 acabado a muros y forjado de closet.

En los predios 8, 9,10y 11 acabado y emboquillado a muros.

En el predio 13 colado de cadenas de nivelación.

Con una inversión de \$ 1, 682,991.09.

OC17-088 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuarto para cocina, construcción de cuartos dormitorio, construcción de techo firme.

Los Baños se encuentran en acabado en exteriores.

Los Dormitorios se encuentran en acabado exterior.

Las Cocinas se encuentran en acabado en exteriores.

Los Techos se encuentran en pintura de plafond.

En diversos domicilios de la comisaría de San José Tzal.

Con una inversión de \$ 3, 407,472.03.

OC17-089 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuartos dormitorio, construcción de techo firme.

Los Baños se encuentran al 100%.

Los Dormitorios se encuentran al 100%.

Los Techos están terminados al 100%.

LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%.

En diversos domicilios de las comisarías de San Antonio Tzucalá y Texan Cámara.

Con una inversión de \$ 1, 546,866.48.

OC17-090 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuarto para cocina, construcción de cuartos dormitorio, construcción de techo firme.

Cuarto para baño: se encuentran al 100%.



Yucatán

Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO 2015-2018

Cuarto para cocina: se encuentran al 100%
Cuarto dormitorio: se encuentran al 100%
Techo firme: se encuentran al 100%.
Con una inversión de \$ 1,765,527.76.

OC17-091 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuarto para cocina, construcción de cuartos dormitorio, construcción de techo firme.

Cuarto para baño: se encuentran al 100%
Cuarto para cocina: se encuentran al 100%
Cuarto dormitorio: se encuentran al 100%
Techo firme: se encuentran al 100%.
Con una inversión de \$ 844,554.83.

OC17-092 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuarto para cocina, construcción de cuartos dormitorio.

En baños, se concluyen trabajos de acabados en muros y plafones, se terminan colocación de cerámica en muros y pisos, enlosado de mesetas, colocación de accesorios de baño, muebles de baño, manuales, llaves, bases de tinaco, instalación de tinaco, instalación de calentadores, aplicación de una mano de pintura, en obra exterior, se concluye pozos de absorción, registros de lodos, registros sanitarios, quedando pendientes, colocación de biodigestores, puertas, placas y pintura exterior. En dormitorios y cocinas, se concluyen los trabajos de albañilería, y se comienza con una aplicación de una mano de pintura, habilitado de repisas de concreto, colocación de aluminio y protectores de herrería, empotrado de tubo para closet, quedando pendiente puertas, placas y aplicación de pintura exterior. Todas las obras corresponden a la comisaría de San José Tzal.

Con una inversión de \$ 1,322,641.44.

OC17-093 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuartos dormitorio, construcción de techo firme.

En los Dormitorios de la Comisaria de San Jose Tzal se realiza: pintura vinílica en plafond y muros, colocación de puerta multipanel y ventanas de aluminio.

En los Baños de la Comisaria de San Jose Tzal se realiza: colocación de calentador solar, muebles sanitarios, accesorios, puerta multipanel y ventanas de aluminio.

Con una inversión de \$ 1,500,464.49.

OC17-094 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuartos dormitorio, construcción de techo firme.

Cuarto para baño: poso de absorción, colocación de calentadores

Cuarto dormitorio: acabados, pisos

Techo firme: ya fue visitado el tramo para iniciar los trabajos.

Con una inversión de \$ 1,404,270.29.

OC17-101 Construcción de cuarto para baño, construcción de cuartos dormitorio, construcción de piso firme, construcción de techo firme.

Construcción de cuarto para baño: acabados, recubrimientos en pisos y muros.



Construcción de cuartos dormitorio: acabados, pintura, puertas.
Construcción de techo firme: loza de vigas y teja de quilla
Construcción de piso firme: piso de concreto concluido.
Con una inversión de \$ 1, 544,747.43.

ANEXAMIENTO 2015-2016

OC17-108 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.

En el cuarto para baño, cuarto para cocina y dormitorio de la colonia Chiche Itza se realiza: acabado superior de azotea, pretil de azotea, chaflán, desagüe pluvial, acabado en plafond y muros, colocación de biodigestor, pozo de absorción, registro sanitario y de lodos.

En el cuarto para baño, cuarto para cocina y dormitorio de la colonia Plan de Ayala Sur III se realiza: acabado superior de azotea, pretil de azotea, chaflán, desagüe pluvial, acabado en plafond y muros, colocación de biodigestor, pozo de absorción, registro sanitario y de lodos.

En el cuarto para baño con dormitorio y dormitorio de la colonia Guadalupana se realiza: acabado superior de azotea, pretil de azotea, chaflán, desagüe pluvial, acabado en plafond y muros.

En los pisos firmes de las colonias San Jose Tzal y Guadalupana ya están al 100%.

Con una inversión de \$ 3, 049,383.52.

OC17-109 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

En el predio 5 baño y techo, acabado de plafón y franja perimetral

En el predio 11 piso y techo, acabado superior de azotea.

En el predio 14 techo, piso y baño, acabado de plafón en el techo.

En el predio 15 dormitorio cadena de nivelación.

En el predio 19 baño y techo, acabado de azotea en techo.

Con una inversión de \$ 2, 356,545.70.

OC17-110 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

En las colonias Francisco I. Madero, Bojórquez, Nueva Sambula, Sambula, Plantel México, Xoclan, los pisos y techos firmes ya están concluidos, los baños se encuentran en trabajos de obra exterior, los dormitorios les hace falta colocar placa y loseta cerámica.

En el fraccionamiento:

Yucalpeten, Mulsay, Tixcacal Opichen, aún no se ha iniciado los trabajos.

En las colonias:

Yucalpeten, Centro, Nva Mulsay, Susula Xoclan, Xoclan Canto, Ampliación Tixcacal Opichen, aún no se ha iniciado los trabajos.

Con una inversión de \$ 2, 365,049.11.

OC17-111 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.

Construcción de Cuarto Para Baño: acabados, pozo de absorción, biodigestor.



Construcción de Cuarto para Cocina: acabados, pintura en muros.
Construcción de Cuartos Dormitorio: acabados, pintura en plafón y muros.
Con una inversión de \$ 3, 193,977.64.

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

OC17-112 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

Se concluyen trabajos de cimentación de mampostería, se comienza la habilitación de acero y colado de elementos estructurales de dados y cadenas de cimentación, para luego continuar con muros y castillos, castillos ahogados, cerramientos, cadenas de nivelación. En acciones de baños y dormitorios, Se empiezan trabajos en techos y pisos.

Con una inversión de \$ 1, 958,143.17.

OC17-114 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.

Construcción de Cuarto para Baño.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafón, piso de concreto y formación de pileta en las localidades de Sitpach, Chablekal, Tixcuytun.

Construcción de Cuartos Dormitorio.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafón y piso de concreto en las localidades de Sitpach, Chablekal, Tixcuytun.

Construcción de Cuarto para Cocina.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafón y piso de concreto en las localidades de Sitpach, Chablekal, Tixcuytun.

Construcción de Techo Firme.- Se concluyen los trabajos en la localidad de Sitpach y Tixcuytun.

Construcción de Tanque séptico para sanitario.- Se concluyen los trabajos en la localidad de Chichi Suarez.

Construcción de Piso Firme.- Se concluyen los trabajos en la localidad de Sitpach.

Con una inversión de \$ 2, 917,334.51.

OC17-115 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

Construcción de Cuarto para Baño.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafón, piso de concreto y formación de pileta en la localidad de Komchen.

Construcción de Cuartos Dormitorio.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafón y piso de concreto en la localidad de Komchen.

Construcción de Cuarto para Cocina.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafón y piso de concreto en la localidad de Komchen.

Construcción de Techo Firme.- No se ha realizado trabajo alguno en la localidad de Komchen.

Con una inversión de \$ 2, 992,891.47.

OC17-116 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

En el predio CALLE 15 SN X 6 (construcción de techo) de la comisaria de caucel: se ha realizado el colado del techo y se realizan los acabados.

En el predio de la CALLE 14 SN X 19 Y 21 (construcción de Dormitorio, Cocina y Baño) de la comisaria de Caucel: Se realiza la excavación para el biodigestor.

Con una inversión de \$ 6, 135,358.67.



Mérida

OC17-117 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

Los Dormitorios se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, chaflan y acabado superior.

Los Baños se encuentran en losa de vigueta y bovedilla.

Las Cocinas se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabados exterior e interior.

Con una inversión de \$ 3, 500,187.98.

OC17-118 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

Construcción de Cuarto Para Baño: losa de vigueta, acabados en plafon

Construcción de Cuarto para Cocina losa de vigueta, acabados en plafon

Construcción de Cuartos Dormitorio: cimentación, dados, castillo, muro de block.

Con una inversión de \$ 2, 907,227.37.

OC17-119 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

Los Dormitorios se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior e interior.

Los Baños se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior e interior, obra exterior.

Las Cocinas se encuentran en losa de vigueta y bovedilla.

Con una inversión de \$ 4, 019,510.03.

OC17-127 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.

En el predio CALLE 86 A N. 517 X 189 Y 191 de la Colonia Dzununcan (Construcción de Baño): se realiza la excavación para el biodigestor.

En el predio CALLE 88 A NO. 537 X 191 Y 191 A de la colonia Dzununcan (construcción de Dormitorio, Cocina, Baño); se realizan los acabados interiores a muros y se realiza la instalación del biodigestor.

En el predio CALLE 187 NO. 329 X 88 Y 90 de la colonia Dzununcan (dormitorio, Baño para discapacitados) se realiza la construcción de muros.

En el predio CALLE 193 SN X 88 Y 90 de la colonia Dzununcan (construcción de dormitorio) se realiza la construcción de muros de block y castillos.

En el predio CALLE 161 A NO. 307 X 94 Y 96 B de la colonia Emiliano Zapata Sur I y II (Construcción de Baño, Piso y Techo firme) se realiza la construcción de muros y la instalación del biodigestor.

En el predio CALLE 163 NO. 310 X 84 Y 84 A de la colonia Emiliano Zapata Sur III (construcción de baño, dormitorio, cocina) se realiza el colado del techo.

En el predio CALLE 136 A NO. 1261 X 85 Y 87 de la colonia Susula Xoclan (construcción de baño dormitorio) se realiza la excavación para el biodigestor.

Con una inversión de \$ 2, 775,634.83.



OC17-128 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de

Mérida

Construcción de Cuarto para Baño.- Se realizan los trabajos de losa de vigueta y bovedilla, pretil, chaflán y acabado en azotea en la localidad de caucel.

Se realizan los trabajos de excavación de muro de block en la localidad de Sierra Papacal.

Construcción de Cuarto Dormitorio.- Se realizan los trabajos de excavación de muro de block en la localidad de Sierra Papacal.

Con una inversión de \$ 1, 041,473.95.

OC17-130 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

Los Dormitorios se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior e interior.

Los Baños se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior, obra exterior

Las Cocinas se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior e interior.

Con una inversión de \$ 2, 421,259.50.

OC17-147 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.

En la construcción de tanque séptico de la colonia Centro: se encuentra al 100%.

En el techo firme de la colonia Chuminopolis se realiza: pintura vinílica en plafond, colocación de ventilador de techo y focos ahorradores.

En los Dormitorios del Fraccionamiento Ciudad Caucel se realiza: muro de block, castillos, cerramientos, cadena de nivelación y losa de vigueta y bovedilla.

En el baño con dormitorio de la colonia Juan Bautista se realiza: muro de block, castillos, cerramientos, cadena de nivelación y losa de vigueta y bovedilla.

Con una inversión de \$ 1, 048,386.47.

OC17-183 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.

La obra no ha iniciado.

Con una inversión de \$ 1, 616,793.60.

OC17-184 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.

En el baño de la colonia Emiliano Zapata Oriente se realiza: excavación para cimentación, cimentación y muro de block.

En el dormitorio del Fracc. Brisas de San Jose se realiza: excavación para cimentación y cimentación.

En el baño de la colonia Los Reyes se realiza excavación para cimentación y cimentación, excavación de pozo de absorción, excavación para biodigestor y registro de lodos.

Con una inversión de \$ 1, 335,300.55.



Mérida

OC17-185 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.
En las acciones del roble agrícola II, Se realizaron los trabajos de limpieza, excavación, mampostería, dados, cadena de desplante.
Con una inversión de \$ 1, 251,704.68.

OC17-186 Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.
La obra no ha iniciado.
Con una inversión de \$ 792,087.41.

OC17-187 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.
Se hace la visita de todas las acciones para el inicio de los trabajos.
Con una inversión de \$ 1, 742,907.24.

OC17-188 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.
Se hace la visita de todas las acciones para el inicio de los trabajos.
Con una inversión de \$ 2, 467,414.19.

OC17-189 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.
Se hace la visita de todas las acciones para el inicio de los trabajos.
Con una inversión de \$ 1, 099,007.98.

OC17-190 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Tanque Séptico Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.
La obra no ha iniciado.
Con una inversión de \$ 1, 503,896.07.

OC17-191 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Piso Firme, Construcción de Techo Firme.
Construcción de Cuartos Dormitorio: se realiza trazo.
Construcción de Cuarto Para Baño: se realiza trazo.
Construcción de Piso Firme: se realiza trazo.
Construcción de Piso Firme: se realiza trazo.
Con una inversión de \$ 1, 282,056.53.

OC17-192 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Techo Firme.
La obra no ha iniciado.
Con una inversión de \$ 1, 324,660.26.



Mérida

Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO 2015-2018

OC17-193 Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Cuarto para Cocina, Construcción de Cuartos Dormitorio, Construcción de Cuarto de Baño Para Sanitario, Construcción de Techo Firme.

La obra no ha iniciado.

Con una inversión de \$ 1, 321,416.38.

OC17-104 Construcción de Huerto Comunitario, ubicado en la Col. Emiliano Zapata Sur I y II. Se concluye trabajos de pocetas y se coloca tierra vegetal en cada una de ellas, se comienza con la colocación de tubería de CPVC, así como se comienza con la habilitación de elementos estructurales de cimentación para el tanque elevado.

Con una inversión de \$ 830,705.92.

OC17-149 Construcción de Huerto Comunitario, ubicado en la Col. El Roble Agrícola.

La obra no ha iniciado.

Con una inversión de \$ 1, 095,510.55.

OC17-150 Construcción de Huerto Comunitario, ubicado en la Col. Guadalupana.

Sardineles para andadores, rellenos muro de block perforación de pozo de abastecimiento.

Con una inversión de \$ 1, 146,639.34.

OC17-151 Construcción de Huerto Comunitario, ubicado en la Col. Manuel Crescencio Rejón.

La obra no ha iniciado.

Con una inversión de \$ 613,258.22.

OC17-152 Construcción de Huerto Comunitario, ubicado en la Col. San Jose Tecoh.

La obra no ha iniciado.

Con una inversión de \$ 538,255.80.

OC17-153 Construcción de Huerto Comunitario, ubicado en el Fracc. Villa Magna Del Sur.

Se realizó la excavación para mampostería, el forjado de mampostería, dados cadena de desplante, impermeabilización de cadena de desplante, relleno de material producto de excavaciones y se inició el levantamiento de muros de block.

Con una inversión de \$ 1, 016,514.13.

Electrificación y Agua Potable

El Municipio de Mérida tiene a su cargo el servicio de agua potable en 42 Comisarías con 51 sistemas de bombeo con un registro total de 14,243 usuarios. En este mes de OCTUBRE se han realizado 75 acciones de las cuales se clasifican en: reparación de 30 fugas domiciliarias, reparación de 10 fugas de red, atención de 8 reportes de fugas no existentes (se va a verificar y no existe) atención de 2 reconexión de servicio, atención de 0 reubicación de toma y trabajos de 0 sondeos para proyectos, cancelación de tomas 3, conexión de 22 tomas nuevas todo esto con la firme intención de mejorar la presión en las redes de agua potable.



También se encuentran en proceso los siguientes contratos en los tramos indicados a continuación:

Merida

Ciudad Blanca

CONTRATO AP17-FICON-6131-062 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COL	GUADALUPANA	C.189 X 66 Y 185	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	70
COL	LEANDRO VALLE	C. 39 X 10 OTE. X 12 OTE.	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	138
COL	TAMARINDOS	C. 91 X 38 Y 40	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	57
COM	CHABLEKAL	C. 11 X 20 HASTA LA CASA DE TERESA CAN	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	188
COM	CHICHI SUAREZ	C. 41 X 16 Y 18	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	124.50
COM	DZITYA	C. 12 X 15 Y 17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34
COM	MOLAS	C. 21 X 10 HASTA LA CASA DE FRANCISCO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	518
COL	OBRERA	C. 109 X 66-C Y 66-D	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	99
COM	CHICHI SUAREZ	C. 24 X 23 Y 25, 23 X 22 Y 24, 23 X 24 Y 26	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	334

CONTRATO AP17-FICON-6131-095 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COL	AMAPOLA	C. 50 X 27B Y 27C, 50 X 27C Y 27D	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	145

**Mérida**Ciudad Blanca
AGOSTO 2015-2016

COM	CAUCEL	C. 15 X 32 Y 34	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	101
COM	DZUNUNCAN	C. 27 X 14 Y 18, 14 X 27 Y 29, 27 X 14 AL OTE. HASTA LA CASA DE MIREYA DZUL BACAB	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	360
COM	KOMCHEN	C. 37 X 14 Y 20 (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	269
COM	SANTA CRUZ PALOMEQUE	C. 83 A PRIVADA X 84	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	190
COM	SIERRA PAPACAL	C. 21 (COMPLEMENTO) X 22 AL PTE HASTA LA CASA DE HECTOR RAUL CITUC PIÑA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	40
COM	SITPACH	C. 15 X 14 Y 50 MTS AL PTE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	58
COM	SITPACH	C. 17 X 12 Y 14	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	210
COM	TIXCACAL	TIXCACAL	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	103
COM	TIXCUYTUN	C. 18 X 21 HASTA LA CASA DE ARELY IVETH MAY KU	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	66

CONTRATO AP17-FIINV-6131-131 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COL	AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	C. 50-A PRIVADA X 193 HASTA LA CASA DE GLORIA MARIANA ANDRADE CANCHE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	42
COL	MAYA	C. 30 X 11 Y 11-A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	127
COL	PLAN DE AYALA SUR III	C. 201 X 50-C Y 50-D	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	123
COL	SAN ANTONIO KAUA III	C. 58 X 71-A Y 71-B)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	126
COM	CAUCEL	C. 29 X 24 Y 26, 24 X 29 Y 31	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	503

CONTRATO AP17-FIINV-6131-132 (CONTINUA)



Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección Mérida	Desc. Tipo Obra	meta
COM	CAUCEL	C. 5 X 20 HASTA CASA DE JOAQUIN CANUL AL ORIENTE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	207
COM	CAUCEL	C. 27 X 14 Y 16 (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	60
COM	CAUCEL	C. 15 X 6 Y 8, 15 X 6 AL ORIENTE HASTA LA BARDA DEL FRACC. GRAN SANTA FE II	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	200
COM	CAUCEL	C. 29 X 12 Y 16 (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	225
COM	CAUCEL	C. 22 X 9 Y 11, 22 X 11 Y 13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	232

CONTRATO AP17-FPINV-6132-161 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	CHABLEKAL, CHALMUCH, CHEUMAN, CHICHI SUAREZ, CHICHI SUAREZ II, CHOLUL, COSGAYA, DZIDZLICHE, DZITYA, DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, KOMCHEN, KOMCHEN III, MOLAS, MOLAS II, NOC-AC, ONCAN; OPICHEN, PETAC, SAC-NICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN ANTONIO XLUCH III, SAN IGNACIO TESIP, SAN JOSE TZAL, SAN JOSE TZAL II, SAN PEDRO	DOMICILIOS CONOCIDOS	CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	45



Mérida
Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO 2015-2019

CHIMAY, SANTA GERTRUDIS COPO, SANTA MARIA CHI, SIERRA PAPACAL, SITPACH, SANTA CRUZ PALOMEQUE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TAMANCHE, TEXAN CAMARA, THADZIBICHEN, TIXCACAL, TIXCUYTUN, TZACALA, XCUNYA, XMATKUIL, YAXCHE CASARES, YAXNIC			
---	--	--	--

CONTRATO AP17-FPINV-6132-162 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	DZUNUNCAN	DOMICILIO CONOCIDO	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	HUNXECTAMAN	DOMICILIO CONOCIDO	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	MOLAS	DOMICILIO CONOCIDO	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COL	SAN ANTONIO XLUCH III	C. 86 X 179 Y 181	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	SAN ANTONIO TZACALA	DOMICILIO CONOCIDO	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	SAN JOSE TZAL	DOMICILIO CONOCIDO	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1



COM	SANTA CRUZ PALOMEQUE	DOMICILIO CONOCIDO	Mérida Ciudad Blanca <small>AYUNTAMIENTO 2015-2018</small>	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	KIKTEIL	DOMICILIO CONOCIDO		REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	KOMCHEN	DOMICILIO CONOCIDO		REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	MOLAS	DOMICILIO CONOCIDO		REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	PETAC	DOMICILIO CONOCIDO		REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	SAN PEDRO CHIMAY	DOMICILIO CONOCIDO		REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1
COM	SUYTUNCHEN	DOMICILIO CONOCIDO		REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1

CONTRATO AP17-FICON-6131-144 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	HUNXECTAMAN	C. 20 X 23 AL SUR Y HASTA LA CASA DE YASMIN G. FERNANDEZ CAUICH	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	130
COM	HUNXECTAMAN	C. 21 X 18 AL SUR Y 18 AL NORTE, 18 AL NORTE X 21 Y HASTA LA CASA DE JUAN BLANCO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	455
COM	MOLAS	C. 14 X 23 AL SUR (COMPLEMENTO)HASTA CASA DE RUBI MAGALY ALONSO CAMPOS	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	420
COM	SAN PEDRO CHIMAY	C. 13 X 16 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARIA ELISA MAY CAB, C. 16 X 13 Y 15-DIAG. (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	586
COM	SAN PEDRO CHIMAY	C. 18 X 11 Y 13, 11 X 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ISELA RUBI POOT CHI	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	710



COM	SAN PEDRO CHIMAY	C. 13 X 18 Y HASTA LA CASA DE MARIA ENEYDA CANCHE CHI AL PONIENTE, 18 X 13 Y 15 (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	276
COM	XMATKUIL	C. 253 X 6 Y 52-B	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	800
COM	XMATKUIL	C. 52-A X 249 AL NORTE HASTA LA CASA DE ABRAHAM ISRAEL UC COLLI	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	190
COM	XMATKUIL	C. 237 X 50 Y 50-E, 237 X 50-E Y 52	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	224
COM	YAXNIC	C. 25 X 12 Y 14	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	270

CONTRATO AP17-FICON-6131-145 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	KIKTEIL	C. 27 X 16 Y 20, 20 X 27 Y 29, 29 X 16 Y 20	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	450
COM	SAN JOSE TZAL	C. 21 X 10 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE NEIDY ARACELLY CEH CANCHE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	485
COM	SAN JOSE TZAL	C. 15-B X 18 Y 20, 18 X 15-B AL NORTE HASTA LA CASA DE DELIA DEL SOCORRO BLANQUET CISNEROS, 18 X 15-B AL SUR HASTA LA CASA DE RODOLFO NAVARRETE GOMEZ, 20 X 15-B Y 15-C	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	302
COM	SAN JOSE TZAL	C. 21-A X 10 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE AURELIA PECH SOLIS (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	200
COM	SAN JOSE TZAL	C. 17 X 24 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MERCEDES HAU MEDINA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	250
COM	SAN JOSE TZAL	C. 27 X 20 Y 20-A, 25-A X 20-A AL PONIENTE HASTA EL PREDIO DE MARIA LIDIA DEL ROSARIO CHAN PISTE, 20-A X 25-A Y 27, 20-A Y 27 AL SUR HASTA EL PREDIO DE JESUS GRACIADO BE CHE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	554



Merida

CIUDAD BLANCA

ACENTAMIENTO 2015-2018

COM	SAN JOSE TZAL	C. 10 X 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE PEDRO RICARDO PISTOLIS (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	130
COM	SANTA GERTRUDIS COPO	C. 7 X 12-A Y AL PONIENTE HASTA LA CASA DE ARACELLY DEL ROCIO CAB COCOM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	120
COM	SITPACH	C. 14 X 7 Y 9	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	198
COM	SITPACH	C. 4 X 11 AL NORTE HASTA LA CASA DE LIZBETH COCOM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	340
COM	SITPACH	C. 4 X 13 AL SUR HASTA LA CASA DE FATIMA EUGENIA DZIB CHALE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	250
COM	SITPACH	CONOCIDA COMO C. 4-CX 13 Y 15 AL SUR (COMPLEMENTO), 4-C X 15 Y 17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	223
COM	SUSULA	CONOCIDA COMO C. 18 X 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE JOSE ANTONIO CHAVEZ LOZANO (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	190
COM	TIXCACAL	CONOCIDA COMO C. 24 X 17 Y 19, 26 X 17 Y 19, 19 X 24 Y 26, 19 X 26 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE ADOLFO MARTIN TUT	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	324
COM	XCANATUN	CONOCIDA COMO C. 24 X 17 Y 19, 26 X 17 Y 19, 19 X 24 Y 26, 19 X 26 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE ADOLFO MARTIN TUT	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	120

En obras de ampliación de red eléctrica, se encuentran en proceso las siguientes obras:

CONTRATO EL17-FICON-6133-007 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COL	SAN JOSE TECOH SUR	C. 62 X 145 Y 147, 62 X 147 Y 149 (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	204
COL	EL ROBLE AGRICOLA	C. 61 X 14 Y 16	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	122



Merida

Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO 2015-2018

COL	SUSULA XOCLAN	C. 138 X 79-A Y 79-B PRIVADA X 138	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	195
FRACC.	BRISAS DE SAN JOSE	C. 56 X 155 Y 155-A	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	100
COM	SAN ANTONIO TZACALA	C. 22 X 17-A HASTA LA CASA DE FLORA DEL CARMEN SULUB IUIT	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	100
COM	XMATKUIL	C. 249 X 52 Y 52-A, 249 X 52-A Y 52-B	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	400

CONTRATO EL17-FICON-6133-120 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	MOLAS	C. 21 X 10 HASTA LA CASA DE FRANCISCO HERNANDEZ	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	325
COM	DZITIA	C. 12 X 15 Y 17	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	97
COM	CHOLUL	C. 25 X 34 HASTA EL PREDIO DE ELSI ELIZABETH CHAN POOT	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	130
COM.	CHOLUL	C. 23-A X 32 Y 34	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	100
COM	CHABLEKAL	C. 27 X 26 HASTA LA CASA DE ZENaida JIMENEZ LOPEZ, 26 X 23 Y 27	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	93
COL	LEANDRO VALLE	C. 12 ORIENTE X 37 Y 39, 39 X 10 OTE Y 12 OTE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	189
COM	CHABLEKAL	C. 11 X 20 HASTA LA CASA DE TERESA CAN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	180
COM	DZITIA	C. 12 X 17 Y 19	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	100

CONTRATO EL17-FICON-6133-126 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
-----------	---------------------	-----------	-----------------	------



COL	GUADALUPANA	C. 187-E X 58-A Y 6	Mérida	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	219
COM	CAUCEL	C. 15 X 32 Y 34	Ciudad Blanca AYUNTAMIENTO 2015-2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110
COM	DZUNUNCAN	C. 27 X 14 Y 18 (COMPLEMENTO), 14 X 27 Y 29, 27 X 14 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE GLORIA MIREYA DZUL BACAB		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	227
COM.	SIERRA PAPACAL	C. 21 (COMPLEMENTO) X 22 AL PONIENTE HASTA CASA DE HECTOR RAUL CITUC PIÑA		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	100
COM	SITPACH	C. 15 X 14 Y 50 MTS. AL PONIENTE		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	55
COM	SITPACH	C. 17 X 12 Y 14		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	185
COM	YAXNIC	C. 25 X 18 Y 20 (COMPLEMENTO), 18 X 25 Y 27		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	240

CONTRATO EL17-FIINV-6133-129 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COL	OBRERA	C. 109 X 66-C Y 66-D, 109 X 66-B Y 66-C	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	155

CONTRATO EL17-FIINV-6133-148 (CONTINUA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	CHICHI SUAREZ	C. 35 X 6 Y 10, 35 X 10 Y 12, 35 X 12 Y 14	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	950

CONTRATO EL17-FICON-6133-156 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	KIKTEIL	C. 27 X 16 Y 20, 20 X 27 Y 29, 29 X 16 Y 20	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	430



COL	PLAN DE AYALA SUR III	C. 199 X 40 Y 42, 199 X 38 Y 40, 40 X 199 Y 199-A, 199 X 38 Y 40, 40 X 199-A Y 201, 201 X 38 Y 42, 201 X 42 Y 44	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	323
COL	MAYA	C. 30 X 11 Y 11-A	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	105

CONTRATO EL17-FICON-6133-157 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	SITPACH	C. 14 X 7 Y 9	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	150
COM	SITPACH	C. 4 X 13 AL SUR HASTA LA CASA DE FATIMA EUGENIA DZIB CHALE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	250
COM	SITPACH	C. 4 X 11 AL NORTE HASTA LA CASA DE LIZBETH COCOM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	200
COM.	SITPACH	C. 4-C X 13 Y 15 AL SUR (COMPLEMENTO), 4-C X 15 Y 17	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	229
COM	SANTA MARIA CHI	C. 21 X 24 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE AUGUSTO PUC,	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	353
COL	SANTA MARIA CHI	C. 24 X 23 AL SUR HASTA LA CASA DE VICTOR JAVIER CARRANZA AGUIRRE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	229

CONTRATO EL17-FICON-6133-171 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COL	EMILIANO ZAPATA SUR III	C. 171-B X 94 Y 96, 171-B X 96 Y 96-A, 171-B X 96-A Y 96-B, 96 X 171-B Y 171-A, 96-A X 171 Y 171-A, 96-A X 171-A Y 171-B, 171-A X 96 Y 96-A, 171-A X 96-A Y 96-B, 96-B X 171 Y 171-A, 96-B X 171-A Y 171-B, 96-B X 171-B Y 173, 96-B X 173 Y 177	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	1202

CONTRATO EL17-FICON-6133-172 (INICIA)



Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección Mérida <small>Ciudad Blanca AYUNTAMIENTO 2015-2018</small>	Desc. Tipo Obra	meta
COM	PLAN DE AYALA SUR III	C. 201 X 50-C Y 50-D	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	105
COM	DZUNUNCAN	C. 187-A X 84 Y86, 187-A X 82 Y 84, 84 X 187-A Y 189	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	320
COM	NUEVA SAN JOSE TECOH	C. 76 X 177 Y 179, 177 X 76 Y 161	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	130

CONTRATO EL17-FICON-6133-175 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	CAUCEL	C. 22 X 9 Y 11 Y 13 (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	353
COM	CAUCEL	C. 15 X 6 Y 8, 15 X 6 AL ORIENTE HASTA LA BARDA DEL FRACC. GRAN SANTA FE II	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	263

CONTRATO EL17-FICON-6133-176 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	HUNXECTAMAN	C. 21 X 18 AL SUR Y 18 AL NORTE, 18 AL NORTE X 21 Y HASTA LA CASA DE JUAN BLANCO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	400
COM	HUNXECTAMAN	C. 20 X 23 AL SUR (COMPLEMENTO) Y HASTA LA CASA DE YASMIN G. FERNANDEZ CAUCH	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	228
COM	MOLAS	C. 14 X 23 AL SUR (COMPLEMENTO)HASTA CASA DE RUBI MAGALY ALONSO CAMPOS	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	395
COM.	YAXNIC	C. 25 X 12 Y 14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	225

CONTRATO EL17-FICON-6133-177 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
-----------	---------------------	-----------	-----------------	------



COM	SAN PEDRO CHIMAY	C. 13 X 16 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARIA ELISA MAY CAB	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	210
COM	SAN PEDRO CHIMAY	C. 18 X 11 Y 13, 11 X 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ISELA RUBI POOT CHI	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	714
COM	SAN PEDRO CHIMAY	C. 13 X 18 Y HASTA LA CASA DE MARIA ENEYDA DEL SOCORRO CANCHE CHI AL PONIENTE, 18 X 13 Y 15 (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	358

CONTRATO EL17-FICON-6133-178 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	XMATKUIL	C. 253 X 6 Y 52-B	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	566
COM	XMATKUIL	C. 52-A X 249 AL NORTE HASTA LA CASA DE ABRAHAM ISRAEL UC COLLI	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	135
COM	XMATKUIL	C. 237 X 50 Y 50-E, 237 X 50-E Y 52	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	145

CONTRATO EL17-FICON-6133-179 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	CHALMUCH	C. 15 X 20 Y 22, 15 X 22 Y 26	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	350
COM	TIXCACAL	C. 24 X 17 Y 19, 26 X 17 Y 19, 19 X 24 Y 26, 19 X 26	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	292

CONTRATO EL17-FICON-6133-180 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	SAN JOSE TZAL	C. 21 X 10 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE NEIDY ARACELLY CEH CANCHE, 10 X 21 Y 21-A (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	450



COM	SAN JOSE TZAL	C. 10 X 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE PEDRO RICARDO DE LOS (COMPLEMENTO)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	90
COM	SAN JOSE TZAL	C. 15-B X 18 Y 20, 18 X 15-B AL NORTE HASTA LA CASA DE DELIA DEL SÓCORRO BLANQUET CISNEROS, 18 X 15-B AL SUR HASTA LA CASA DE RODOLFO NAVARRETE GOMEZ, 20 X 15-B Y 15-C	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	140

CONTRATO EL17-FICON-6133-181 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COM	SAN JOSE TZAL	C. 27 X 20 Y 20-A, 25-A X 20-A AL PONIENTE HASTA EL PREDIO DE MARIA LIDIA DEL ROSARIO CHAN PISTE, 20-A X 25-A Y 27, 20-A Y 27 AL SUR HASTA EL PREDIO DE MARIA ADRIANA EUAN CAB, 27 X 20-A AL PONIENTE HASTA EL PREDIO DE JESUS GRACIADO BE CHE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	548
COM	SAN JOSE TZAL	C. 17 X 24 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MERCEDES HAU MEDINA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	150

CONTRATO EL17-FIINV-6133-129 (INICIA)

Col / Com	Unidad Habitacional	Dirección	Desc. Tipo Obra	meta
COL	OBRERA	C. 109 X 66-CY 66-D, 109 X 66-B Y 66-C	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	155

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OBRAS.

ORGANIZACIÓN

Se realizaron 30 procesos de adjudicación, siendo 29 por licitación pública y 1 por asignación directa.

El monto total de los recursos contratados fue por \$ 63, 299,433.37, correspondiente a recursos de Fondos de Infraestructura Social Municipal y Fondos Propios.

En cuanto al tipo de obra contratada, queda de la siguiente manera:



Mérida

\$ 19,428,913.44	Construcción de Área de Contenedores del Parque Zoológico Bicentenario Animaya Ciudad Blanca
\$ 15,737,244.89	Acciones de Vivienda
\$ 11,531,942.06	Ampliación de Electrificación
\$ 9,322,639.87	Construcción de Guarniciones y Banquetas
\$ 4,930,248.31	Construcción de Albergue "Arca de Noé"
\$ 1,531,676.71	Construcción de Plaza y Monumento al Beisbolista
\$ 816,768.09	Iluminación de Canchas de Fut 7

Por otra parte están en proceso de adjudicación 14 contratos, que corresponden a recursos de Fondos de Infraestructura Social Municipal y Fondos Propios, que se llevarán a cabo mediante los procesos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Asignación Directa, de las diez licitaciones, cinco son para Mejoramiento de Vialidades, dos para Ampliación de electrificación, una para Acciones de Vivienda, una para Mejoramiento de Avenida y una para Obras Complementarias de Acceso Norte a Vía Montejo, de las tres invitaciones, una es para Ampliación de Red de Agua Potable, una para Trabajos Complementarios en Cancha de Usos Múltiples y una para Construcción de Velaria, Piso de Caucho y Cerca Perimetral en Área Infantil, y la Asignación Directa es para Diagnostico y Elaboración de Proyecto para el Mejoramiento de la Red de Agua Potable.

Tanto las obras adjudicadas como las que están en proceso se ejecutan al amparo de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

Todas fueron ejecutadas al amparo de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

De esta manera continuamos nuestro compromiso como Dirección de Obras Publicas de que los ciudadanos de Mérida y sus comisarias gocen de obras de infraestructura de calidad para tener una Mérida Blanca para todos.