

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS ALE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO L	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION DA	MUJERES DA	HOMBRES DA	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023		4	YUC230203216614	110367.77	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110367.77, modificado:110367.75))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0036 - 146761	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	146761	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.35, meta_modificada:36.35])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 B 422 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.220 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86, lon: -89.65575525, lat:20.9080644))	23/08/2022	30/11/2022	110367.75	110367.75	110367.75	110367.75	110367.75	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-115, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.78))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.35])	(2116614/proyecto_INICIO, 2116614/proyecto_PROCESO, 2116614/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2302032106017	86757.06	(fif: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86757.06, modificado:26027.12))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASENTAMIENTO CAUCEL, - 60883	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	60883	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.64, meta_modificada:39.64])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 3 INTERIOR O PUERTO CAUCEL, 97124 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1480 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO, lon: -89.70892632, lat:21.02883446))	13/07/2022	20/10/2022	26027.12	26027.12	26027.12	26027.12	26027.12	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:795230.12))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.64])	(2106017/proyecto_INICIO, 2106017/proyecto_PROCESO, 2106017/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2304023150829	41005.5	(fif: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41005.5, modificado:41004.43))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 135175	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135175	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.39, meta_modificada:11.39])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 361 A 276 INTERIOR O D COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 305 MTS AL NORTE DEL PARQUE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 44, lon: -89.61758236, lat:20.90992521))	10/08/2022	24/11/2022	41004.43	41004.43	41004.43	41004.43	41004.43	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1818978.47, importe_modificado:1819044.95))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.39])	(2150829/proyecto_PROCESO, 2150829/proyecto_INICIO, 2150829/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020227752	141016.3	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141016.3, modificado:141016.3))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0515 - 107449	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	107449	5		0	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 389 A 234 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-1 LA OBRA SE REALIZA DEL LA ESCUELA PRIMARIA KAHU UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191 A AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE, lon: -89.64751215, lat:20.89238855))	10/05/2023	21/09/2023	141016.3	141016.3	128730.95	128730.95	128730.95	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-044, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:268944.02, importe_modificado:268944.02))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2227752/proyecto_INICIO, 2227752/proyecto_PROCESO, 2227752/proyecto_INICIO, 2227752/proyecto_PROCESO, 2227752/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020227070	135163.52	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135163.52, modificado:135163.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0077 - 102970	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	102970	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 X 147 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR 760 MTS, lon: -89.6549242, lat:20.90990258))	10/05/2023	21/09/2023	134576.48	134576.48	134576.48	134576.48	134576.48	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-044, contratista:TRÉV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2944106.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2227070/proyecto_INICIO, 2227070/proyecto_PROCESO, 2227070/proyecto_INICIO, 2227070/proyecto_PROCESO, 2227070/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020227777	143011.74	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143011.74, modificado:143011.74))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 01 0503 - 107645	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	107645	5		3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 361 C 177 INTERIOR O D COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 046, LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 44 X 161 Y 161E AVANZAR 275 MTS AL ORIENTE S, lon: -89.6133262, lat:20.90998768))	10/05/2023	21/09/2023	136491.03	136491.03	136491.03	136491.03	136491.03	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-043, contratista:CONWINGUR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2530763.95))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2227777/proyecto_INICIO, 2227777/proyecto_PROCESO, 2227777/proyecto_INICIO, 2227777/proyecto_PROCESO, 2227777/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020227779	135163.52	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135163.52, modificado:135163.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 01 0547 - 107700	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	107700	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 A 443 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR 845 MTS, lon: -89.6562712, lat:20.90970153))	10/05/2023	21/09/2023	133357.22	133357.22	133357.22	133357.22	133357.22	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-044, contratista:TRÉV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2944106.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2227792/proyecto_INICIO, 2227792/proyecto_PROCESO, 2227792/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020227710	135163.52	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135163.52, modificado:135163.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 02 0295 - 103282	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	103282	5		2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 B 382 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR 510 AL P, lon: -89.65407553, lat:20.90802193))	10/05/2023	21/09/2023	133480.33	133480.33	133480.33	133480.33	133480.33	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-044, contratista:TRÉV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2944106.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2237101/proyecto_INICIO, 2237101/proyecto_PROCESO, 2237101/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020227212	135163.52	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135163.52, modificado:135163.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 02 0378 - 103484	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	103484	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 A38 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR 835 MTS, lon: -89.6569569, lat:20.91009161))	10/05/2023	21/09/2023	130722.11	130722.11	130722.11	130722.11	130722.11	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-044, contratista:TRÉV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2944106.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2227126/proyecto_INICIO, 2227126/proyecto_PROCESO, 2227126/proyecto_INICIO, 2227126/proyecto_PROCESO, 2227126/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202272127	146435.58	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146435.58, modificado:146435.58))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH II PROYECTO NO. 223 01 0063 - 104888	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	104888	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 A25 INTERIOR O D COLONIA SAN ANTONIO XLUCH II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A1, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA A 135 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 94 A1 X, lon: -89.65405254, lat:20.90109951))	13/06/2023	26/10/2023	146435.58	146435.58	120163.91	120163.91	120163.91	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:REMIRE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:293884.61, importe_modificado:2919844.61))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.19])	(2237127/proyecto_INICIO, 2237127/proyecto_PROCESO, 2237127/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020227802	148954.46	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148954.46, modificado:145123.35))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO.223 01 0470 - 107807	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	107807	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 12 A INTERIOR O PUERTO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y Y, LA OBRA SE REALIZARÁ A LA CAPILLA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 20A AVANZAR 615 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR, lon: -89.65402254, lat:20.82860715))	13/06/2023	27/09/2023	145123.35	145123.35	145123.35	145123.35	145123.35	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-069, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1485364.67, importe_modificado:147611.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2227802/proyecto_INICIO, 2227802/proyecto_PROCESO, 2227802/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020227825	135163.52	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135163.52, modificado:135163.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 01 0600 - 108008	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	108008	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 365 A 389 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMUNITARIO LAS FLORES DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 1638 X 889 Y 90 AVANZ, lon: -89.6335265, lat:20.91312631))	10/05/2023	21/09/2023	134801.34	134801.34	134801.34	134801.34	134801.34	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-044, contratista:TRÉV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2944106.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2227825/proyecto_INICIO, 2227825/proyecto_PROCESO, 2227825/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020228287	156304.97	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156304.97, modificado:156304.97))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 02 0264 - 110545	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	110545	5		0	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 365 A 311 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 86-A LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO CULTURAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 165A X 88A Y 88A AVANZAR 40 MTS AL OR, lon: -89.64483188, lat:20.91175328))	10/05/2023	21/09/2023	153436.45	153436.45	153436.45	153436.45	153436.45	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-044, contratista:TRÉV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2844106.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2228271/proyecto_INICIO, 2228271/proyecto_PROCESO, 2228271/proyecto_INICIO, 2228271/proyecto_PROCESO, 2228271/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020227216	136888.57	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136888.57, modificado:136888.57))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0518 - 103790	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	103790	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 94 A58 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 193-1, CALLE 92 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 96A Y 88 AVANZAR 655 MTS AL PO, lon: -89.65989502, lat:20.88807028))	13/06/2023	25/10/2023	136888.57	136888.57	112075.31	112075.31	112075.31	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:REMIRE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:293884.61, importe_modificado:2919844.61))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.49])	(2227167/proyecto_INICIO, 2227167/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020228272	168966.91	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168966.91, modificado:168966.91))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 01 0024 - 100548	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	100548	5		2	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 8 A 837 C INTERIOR O D COLONIA EL NOBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65-A LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 1.208 KM AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DEL FRACC. IARDI, lon: -89.61070769, lat:20.9116727))	12/05/2023	16/09/2023	168576.47	168576.47	168576.47	168576.47	168576.47	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:MAMO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2465861.6))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2226727/proyecto_PROCESO, 2226727/proyecto_FIN,					

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABIE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOD REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023	4	YUC2302022628 6	Proyecto de inversión	158082.24	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158082.24, modificado:158082.24))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0369 - 97715	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	97715	5	1	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-126 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 193, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 80 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SO, (lon:-89.65973042, lat:-20.91984111)	17/05/2023	31/08/2023	157941.28	157941.28	157941.28	157941.28	157941.28	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:MANUTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135884.71, importe_modificado:135732.32)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2226286/proyecto_INICIO, 2226286/proyecto_PROCESO, 2226286/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC2302022676 1	Proyecto de inversión	151111.52	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151111.52, modificado:151111.51))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0044 - 100792	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	100792	5	4	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-1451 INTERIOR O D COLONIA EL HONILE AGROICOLA, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 245 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE FRACCIONAMIENTO JARDINES EL HONILE UBICADO EN, (lon:-89.67630754, lat:20.91570176))	12/05/2023	16/09/2023	151111.48	151111.48	151111.48	151111.48	151111.48	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:246983.68, importe_modificado:2463861.6)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2226761/proyecto_INICIO, 2226761/proyecto_PROCESO, 2226761/proyecto_INICIO, 2226761/proyecto_PROCESO, 2226761/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC2302022762 7	Proyecto de inversión	145529.98	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14529.98, modificado:145529.98))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0161 - 106628	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	106628	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-1232 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SO, (lon:-89.65745527, lat:-20.91984111)	10/05/2023	21/09/2023	145529.98	145529.98	133432.51	133432.51	133432.51	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:266941.02, importe_modificado:266941.02)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.44])	(2227627/proyecto_INICIO, 2227627/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221570 8	Proyecto de inversión	137576.99	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137576.99, modificado:137576.99))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0097 - 22363	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22363	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.51, meta_modificada:48.51])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-C-198 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 1.125 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88, (lon:-89.64576071, lat:20.89201361)	12/04/2023	24/08/2023	123630.02	123630.02	41273.1	41273.1	41273.1	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.51])	(2215708/proyecto_INICIO, 2215708/proyecto_FIN, 2215708/proyecto_PROCESO, 2215708/proyecto_FIN, 2215708/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221572 4	Proyecto de inversión	103120.14	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103120.14, modificado:103120.14))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 222 03 0007 - 22520	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22520	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.32, meta_modificada:30.32])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80-B-515 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-A Y CALLE 189-D, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE A 860 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 1, (lon:-89.64640401, lat:20.89201361)	13/04/2023	07/07/2023	101968.04	101968.04	101968.04	101968.04	101968.04	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-026, contratista:ING. CESAR DE JESUS MINAYA VAQUÍEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:611738.78, importe_modificado:611622.47)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.32])	(2215724/proyecto_INICIO, 2215724/proyecto_FIN, 2215724/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221572 6	Proyecto de inversión	144801.71	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144801.71, modificado:144801.71))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0367 - 22524	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22524	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171-452 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171A AVANZAR 850 MTS AL PON, (lon:-89.65678275, lat:20.90948666))	18/04/2023	30/08/2023	140627.83	140627.83	140627.83	140627.83	140627.83	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-030, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:316488.23, importe_modificado:3127578.23)]	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0])	(2215726/proyecto_INICIO, 2215726/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221667 8	Proyecto de inversión	157902.66	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157902.66, modificado:157902.66))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO SUSTIA KICILAN PROYECTO NO. 223 01 0570 - 26993	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26993	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 87-1077 INTERIOR O COLONIA SUSTIA KICILAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 130 Y CALLE 138, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADO EN LA CALLE 130 X 65 A Y 67 AVANZAR 60 M, (lon:-89.64689197, lat:-20.91406411)	10/05/2023	21/09/2023	157820.23	157820.23	102807.99	102807.99	102807.99	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2664879.76, importe_modificado:2664879.76)]	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0])	(2216678/proyecto_INICIO, 2216678/proyecto_PROCESO, 2216678/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020222426 9	Proyecto de inversión	64859.47	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64859.47, modificado:64859.47))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 01 0276 - 79926	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	79926	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Tanques(), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96-B-516 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZAR DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR 960 M, (lon:-89.65745525, lat:20.90862051))	13/06/2023	25/10/2023	64859.47	64859.47	43935.73	43935.73	43935.73	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-067, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:291584.61, importe_modificado:291584.61)]	(meta: [unidad_medida:Tanques(), avance:0.67])	(2234269/proyecto_INICIO, 2234269/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221730 5	Proyecto de inversión	134353.31	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134353.31, modificado:134353.31))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0157 - 30584	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30584	5	1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.05, meta_modificada:43.05])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-A-215 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZA DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191-A AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, (lon:-89.6466454, lat:20.89246089))	10/05/2023	21/09/2023	134353.31	134353.31	128024.14	128024.14	128024.14	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:266941.02, importe_modificado:266941.02)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.05])	(2217303/proyecto_PROCESO, 2217303/proyecto_INICIO, 2217303/proyecto_PROCESO, 2217303/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221731 6	Proyecto de inversión	134458.12	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134458.12, modificado:134458.12))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0405 - 30645	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30645	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-C-198 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80-A, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, (lon:-89.64848803, lat:20.89222018))	10/05/2023	21/09/2023	134458.12	134458.12	118843.39	118843.39	118843.39	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:266941.02, importe_modificado:266941.02)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2217316/proyecto_INICIO, 2217316/proyecto_PROCESO, 2217316/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221578 7	Proyecto de inversión	160054.53	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160054.53, modificado:160054.53))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0098 - 22877	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22877	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-C-198 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.125 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88, (lon:-89.64576071, lat:20.89201361)	12/04/2023	24/08/2023	139782.58	139782.58	48016.36	48016.36	48016.36	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)]	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0])	(2215787/proyecto_INICIO, 2215787/proyecto_FIN, 2215787/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221578 8	Proyecto de inversión	29242.23	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29242.23, modificado:29242.23))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 221 03 0002 - 22882	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22882	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80-B-515 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-A Y CALLE 189-D, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE A 860 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 1, (lon:-89.64640401, lat:20.89136151))	13/04/2023	07/07/2023	24209.04	24209.04	24209.04	24209.04	24209.04	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-026, contratista:ING. CESAR DE JESUS MINAYA VAQUÍEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:611738.78, importe_modificado:611622.47)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0])	(2215788/proyecto_INICIO, 2215788/proyecto_PROCESO, 2215788/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221579 2	Proyecto de inversión	159401.49	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159401.49, modificado:159401.49))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 222 02 0146 - 22903	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22903	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-D-215 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE A 860 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 19, (lon:-89.64019335, lat:20.89157284))	13/04/2023	21/07/2023	159240.68	159240.68	159240.68	159240.68	159240.68	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-025, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:20975.14, importe_modificado:20960.36)]	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0])	(2215793/proyecto_INICIO, 2215793/proyecto_PROCESO, 2215793/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221579 8	Proyecto de inversión	164082.93	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164082.93, modificado:164082.93))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0165 - 23937	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22937	5	4	0	0	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-A-219 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 1.112 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ U, (lon:-89.64708252, lat:20.89307885))	12/04/2023	24/08/2023	164082.93	164082.93	157685.96	157685.96	157685.96	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)]	(meta: [unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0])	(2215798/proyecto_INICIO, 2215798/proyecto_PROCESO, 2215798/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221580 6	Proyecto de inversión	109885.11	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.11, modificado:109885.11))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 01 0368 - 23019	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23019	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.9, meta_modificada:47.9])	1	[geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171-452 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171A AVANZAR 850 MTS AL PON, (lon:-89.65678275, lat:20.90948666))	18/04/2023	30/08/2023	107412.25	107412.25	107412.25	107412.25	107412.25	[ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-030, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:316488.23, importe_modificado:3127578.23)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.9])	(2215806/proyecto_INICIO, 2215806/proyecto_PROCESO, 2215806/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO T_PO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023		4	YUC230202215827	122195.01	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122195.01, modificado:122195.01))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 222 02 0138 - 23158	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23158	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 237 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 B Y CALLE 80 A, LA OBRA SE REALIZAAA APROXIMADAMENTE A 880 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 19, lon:-89.64668729, lat:20.89749441))	13/04/2023	21/07/2023	121400.96	121400.96	121400.96	121400.96	121400.96	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-025, contratista:ING. ANGEL CACCHES Y RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:920975.14, importe_modificado:92040.36))	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:1.0))	(2215827/proyecto_PROCESO, 2215827/proyecto_INICIO, 2215827/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202217339	9572.66	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9572.66, modificado:9572.66))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 223 01 0441 - 30728	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30728	5	1	2	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.12, meta_modificada:25.12))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 222 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 I Y CALLE 80-A, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191-A AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64690012, lat:20.89280283))	10/05/2023	21/09/2023	9572.66	9572.66	9537.5	9537.5	9537.5	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:266441.02, importe_modificado:266441.02))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.12))	(2217339/proyecto_INICIO, 2217339/proyecto_PROCESO, 2217339/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202218069	135163.52	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135163.52, modificado:135163.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 223 01 0284 - 34596	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34596	5	1	1	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 C 459 INTERIOR D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86-A Y CALLE 86-B, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171-A AVANZAR 835 MT, lon:-89.65735127, lat:20.9074615))	10/05/2023	21/09/2023	134302.48	134302.48	134302.48	134302.48	134302.48	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-044, contratista:TREV ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2944106.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(2218069/proyecto_INICIO, 2218069/proyecto_PROCESO, 2218069/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202218888	106538.97	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106538.97, modificado:11807.53))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 223 01 0293 - 39228	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39228	5	2	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.82, meta_modificada:32.82))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 235 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - B, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.073 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CA, lon:-89.64712235, lat:20.89123801))	17/05/2023	31/08/2023	76527.49	76527.49	76527.49	76527.49	76527.49	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-049, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.82))	(2218888/proyecto_INICIO, 2218888/proyecto_PROCESO, 2218888/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202224328	132905.34	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132905.34, modificado:132905.34))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECH PROYECTO NO. 223 01 0613 - 80520	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	80520	5	3	1	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 379 INTERIOR D COLONIA NUEVA SAN JOSE TECH, 97315 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE DE NUEVA SAN JOSE TECH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 AVANZAR 190 MTS AL SUR, lon:-89.62980936, lat:20.90178744))	13/06/2023	25/10/2023	132905.34	132905.34	118492.61	118492.61	118492.61	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-047, contratista:CANAB INGENIERIA CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:293984.61, importe_modificado:2919844.61))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.42))	(2224328/proyecto_INICIO, 2224328/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202215847	53408.16	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53408.16, modificado:53408.16))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.23 01 0281 - 23256	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23256	5	2	3	0	(meta1: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 441 INTERIOR D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86-A Y CALLE 86-B, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171-A AVANZAR 845 MTS AL PON, lon:-89.65671521, lat:20.91026199))	18/04/2023	30/08/2023	52742.69	52742.69	52742.69	52742.69	52742.69	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-030, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3164886.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta1: (unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0))	(2215847/proyecto_INICIO, 2215847/proyecto_PROCESO, 2215847/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202215850	64747.43	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64747.43, modificado:64747.43))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.23 01 0282 - 23274	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23274	5	2	3	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.8, meta_modificada:20.8))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 441 INTERIOR D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86-A Y CALLE 86-B, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171-A AVANZAR 845 MTS AL PON, lon:-89.65671521, lat:20.91026199))	18/04/2023	30/08/2023	61502.7	61502.7	61502.7	61502.7	61502.7	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-030, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3164886.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.8))	(2215850/proyecto_INICIO, 2215850/proyecto_PROCESO, 2215850/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202215851	131475.64	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131475.64, modificado:131475.64))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 223 03 0005 - 23275	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23275	5	1	2	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.47, meta_modificado:40.47))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 I 212 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.145 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SCR AJANA INES DE LA CRUZ U, lon:-89.646952, lat:20.89286765))	12/04/2023	24/08/2023	131475.64	131475.64	120145.09	120145.09	120145.09	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.47))	(2215851/proyecto_INICIO, 2215851/proyecto_PROCESO, 2215851/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202215888	94090.35	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94090.35, modificado:94090.35))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.23 01 0269 - 23414	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23414	5	4	1	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.77, meta_modificada:32.77))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 86-A1 321 SN INTERIOR D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171-A AVANZAR 900 MTS, lon:-89.6519081, lat:20.90487171))	18/04/2023	30/08/2023	91583.81	91583.81	91583.81	91583.81	91583.81	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-030, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3164886.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.77))	(2215888/proyecto_INICIO, 2215888/proyecto_PROCESO, 2215888/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202216255	1409300.68	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409300.68, modificado:1409300.68))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0326 - 24830	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	24830	5	20	24	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.5, meta_modificada:2635.5))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE 88 INTERIOR D O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 15, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1.44 KM DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADA EN CALLE 18-A X 21 Y 19-A DIRIGIRSE 595 MTS AL ORIENT, lon:-89.69661945, lat:21.20482371))	18/04/2023	19/07/2023	1404583.73	1404583.73	1404583.73	1404583.73	1404583.73	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCON 6151-031, contratista:TANAHIL Y CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182580.11, importe_modificado:1820382.49))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.5))	(2216255/proyecto_INICIO, 2216255/proyecto_PROCESO, 2216255/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202218151	64599.14	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64599.14, modificado:59477.99))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 01 0620 - 35139	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35139	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.65, meta_modificado:20.65))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 88 345 INTERIOR D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA SE REALIZA DE LA ESCUELA ADOLFO CENOSROS CAMARA UBICADO EN LA CALLE 80 X 159 Y 155 AVANZAR 95 MTS A, lon:-89.64838997, lat:20.91528718))	10/05/2023	21/09/2023	53969.06	53969.06	53969.06	53969.06	53969.06	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON 4414-044, contratista:TREV ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2944106.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.65))	(2218150/proyecto_INICIO, 2218150/proyecto_PROCESO, 2218150/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202218118	91787.27	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91787.27, modificado:91787.27))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 01 0619 - 35386	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35386	5	1	2	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.9,																

CIclo	Trimestre	Folio	Categoría	MonTo_Globa L_APROBADO	Fuentes_Financiamiento	Nombre	ID_Entidad Respuesta	Entidad_R Entidad	ID_Municipio Municipio	Tipo_Program Tipo	ClasificaCIón Clasificación	SubClasificaCIón Subclasificación	Institucion_U Institución	Numero_PR Número	Poblacion Población	Mujeres Mujeres	Hombres Hombres	Beneficiari OS	Metas	Tipo_Geogr Eferencia	Georeferencias	Fecha_Ini O	Fecha_Ter Mino	Recaudado DO	Comprometi DO	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances_Fisicos	Carpetas_Fotos	Estatus	Flujo	Observacione s_Capitularista	Observacione s_Revisión	
2023		4 YUC230202215918	Proyecto de inversión	83593.95	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83593.95, modificado:83593.95))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 01 0404 - 23494	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23494	5		2	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:30.42, meta_modificada:30.42))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 384 3N INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 560 MTS AL PO, lon:-89.6543163, lat:20.90701423))	18/04/2023	30/08/2023	75829.47	75829.47	75829.47	75829.47	75829.47	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3144886.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:30.42))	(2215918/proyecto_INICIO, 2215918/proyecto_PROCESO, 2215918/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202218210	Proyecto de inversión	18858.5	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18858.5, modificado:18858.5))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 01 0416 - 35543	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35543	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.8, meta_modificada:23.8))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE 7 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18H, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA JOSÉ PÉREZ FAJARDÓ A 1.150 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 7 Y SEGUIR 90 MTS, lon:-89.70466408, lat:21.02676241))	12/05/2023	23/09/2023	16787.43	16787.43	16787.43	16787.43	16787.43	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-048, contratista:FOY PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2578750.23))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.8))	(2218210/proyecto_INICIO, 2218210/proyecto_PROCESO, 2218210/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202219007	Proyecto de inversión	146532.43	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146532.43, modificado:145717.34))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0404 - 40015	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40015	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 216 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.014 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.64581845, lat:-90.81162741))	17/05/2023	31/08/2023	140574.99	140574.99	140574.99	140574.99	140574.99	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-049, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHICO CARDENAS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56))	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0))	(2219007/proyecto_INICIO, 2219007/proyecto_PROCESO, 2219007/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202224412	Proyecto de inversión	774804.6	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774804.6, modificado:766977.68))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 01 0036 - 81157	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	81157	5		16	15	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 139 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 654 MTS AL ORIENTE DE LA BOVEDA FERRAZ S A DE CV UBICADA EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 POSTERIORM, lon:-89.6178646, lat:20.88841999))	14/06/2023	12/10/2023	766979.68	766979.68	766979.68	766979.68	766979.68	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-073, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUCHI CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:300933.92, importe_modificado:3008273.09))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0))	(2224412/proyecto_INICIO, 2224412/proyecto_FIN, 2224412/proyecto_PROCESO, 2224412/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202224428	Proyecto de inversión	132905.34	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132905.34, modificado:132905.34))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XILICH II PROYECTO NO. 223 01 0440 - 81189	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	81189	5		3	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 190 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XILICH II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO UBICADO EN LA CALLE 179 B X 94 Y 100 AVANZAR 160 MTS AL N, lon:-89.65597386, lat:-90.81162741))	13/06/2023	25/10/2023	132905.34	132905.34	118365.56	118365.56	118365.56	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-067, contratista:ING. EMILIO CORFORATIVO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:293984.61, importe_modificado:2919844.61))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.83))	(2224428/proyecto_INICIO, 2224428/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202224434	Proyecto de inversión	1473534.05	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473534.05, modificado:1464974.34))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 01 0034 - 81306	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	81306	5		30	25	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.38, meta_modificada:2880.38))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 224 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANEK, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 F Y CALLE 44, LA OBRA SE REALIZARÁ A 956 MTS AL ORIENTE DE LAS BOVEDA FERRAZ S A DE CV UBICADA EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 POSTERIORM, lon:-89.61507071, lat:20.88847588))	14/06/2023	12/10/2023	1464974.34	1464974.34	1464974.34	1464974.34	1464974.34	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-073, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUCHI CAN, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:300933.92, importe_modificado:3008273.09))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.38))	(2224434/proyecto_INICIO, 2224434/proyecto_FIN, 2224434/proyecto_PROCESO, 2224434/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202215968	Proyecto de inversión	73399.03	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73399.03, modificado:73399.03))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0168 - 23739	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23739	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.85, meta_modificada:20.85))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 C 216 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.061 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.64627158, lat:-90.81162741))	12/04/2023	30/08/2023	72812.49	72812.49	72812.49	72812.49	72812.49	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-024, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:182857.01, importe_modificado:182857.08))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.85))	(2215968/proyecto_INICIO, 2215968/proyecto_PROCESO, 2215968/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202215974	Proyecto de inversión	12576.34	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12576.34, modificado:12576.34))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0270 - 23760	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23760	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.35, meta_modificada:27.35))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 439 3N INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 - 1 Y CALLE 96 - A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 770 MTS AL, lon:-89.65582025, lat:20.9093355))	18/04/2023	30/08/2023	3772.9	3772.9	3772.9	3772.9	3772.9	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-035, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3164886.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.35))	(2215974/proyecto_INICIO, 2215974/proyecto_PROCESO, 2215974/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202219045	Proyecto de inversión	126459.91	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126459.91, modificado:124549.93))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0504 - 40183	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40183	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 224 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - 1 Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 956 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 8, lon:-89.64625173, lat:20.81166881))	17/05/2023	31/08/2023	124994.71	124994.71	124994.71	124994.71	124994.71	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-049, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHICO CARDENAS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56))	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0))	(2219045/proyecto_INICIO, 2219045/proyecto_PROCESO, 2219045/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202219066	Proyecto de inversión	150807.5	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150807.5, modificado:150475.05))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0505 - 40288	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40288	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 224 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - 1 Y CALLE 80 - A, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 956 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 8, lon:-89.64625173, lat:20.81166881))	17/05/2023	31/08/2023	145321.76	145321.76	145321.76	145321.76	145321.76	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-049, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHICO CARDENAS, convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56))	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0))	(2219066/proyecto_INICIO, 2219066/proyecto_PROCESO, 2219066/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202215985	Proyecto de inversión	125455.76	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125455.76, modificado:125455.76))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0141 - 23796	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23796	5		3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.5, meta_modificada:42.5))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 B 213 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.041 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.64629783, lat:20.89232141))	12/04/2023	24/08/2023	125455.76	125455.76	123937.95	123937.95	123937.95	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLIS INMOBILIARIA DEL SURSTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2968697.05, importe_modificado:2968697.05))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.5))	(2215985/proyecto_INICIO, 2215985/proyecto_FIN, 2215985/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202216017	Proyecto de inversión	149407.9	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149407.9, modificado:149407.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0265 - 23928	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23928	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 96 - 1 508 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A D LA COLONIA EM, lon:-89.65565835, lat:20.90886507))	18/04/2023	30/08/2023	144093.34	144093.34	144093.34	144093.34	144093.34	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3144886.23, importe_modificado:3127758.23))	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0))	(2216017/proyecto_INICIO, 2216017/proyecto_PROCESO, 2216017/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202216018	Proyecto de inversión	137966.32	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137966.32, modificado:137966.32))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 01 0266 - 23953	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23953	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 96 - 1 508 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 780 MTS, lon:-89.65565835, lat:20.90886507))	18/04/2023	30/08/2023	132420.24	132420.24	132420.24	132420.24	132420.24	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3164886.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0))	(2216018/proyecto_INICIO, 2216018/proyecto_PROCESO, 2216018/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202216021	Proyecto de inversión	149407.9	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149407.9, modificado:149407.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0267 - 23969	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23969	5		4	0	0	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 96 543 3N INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 C Y CALLE 173, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 173 A DE LA COLONIA EMILIAN, lon:-89.6554211, lat:20.90732814))	18/04/2023	30/08/2023	148194.15	148194.15	148194.15	148194.15	148194.15	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3144886.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0))	(2216021/proyecto_INICIO, 2216021/proyecto_PROCESO, 2216021/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4 YUC230202216148	Proyecto de inversión	192854.56	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192854.56, modificado:192854.56))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0280 - 24475	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24475	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1 (geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 427 3N INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 X CALLE 96 A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 173 A DE LA COLONIA EMILIANO, lon:-89.65565233, lat:20.91018433))	18/04/2023	30/08/2023	185405.55	185405.55	185405.55	185405.55	185405.55	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3144886.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta: (unidad_medida:Cuartos(), avance:1.0))	(2216148/proyecto_INICIO, 2216148/proyecto_PROCESO, 2216148/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTURA	USUARIO	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOR REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPITULO	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	4	YUC23020221616 2	93821.64	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93821.64, modificado:93821.64))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASIENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 01 0272 - 24504	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24504	5		3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.33, meta_modificada:31.33])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 430 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86-1 Y CALLE 86-A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 765 MTS AL, (lon:-89.65582025, lat:20.90993355))	18/04/2023	30/08/2023	79743.85	79743.85	79743.85	79743.85	79743.85	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3146886.23, importe_modificado:3127578.23)}	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.33])	(2216162/proyecto_INICIO, 2216162/proyecto_PROCESO, 2216162/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221616 6	149515.43	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149515.43, modificado:149515.43))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASIENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0076 - 24528	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24528	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-C 229 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-2 Y CALLE 80- A, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.039 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 8, lon:-89.646547, lat:20.89181821)}	12/04/2023	10/08/2023	144877.34	144877.34	144877.34	144877.34	144877.34	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-024, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1828578.01, importe_modificado:1828572.08)}	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2216166/proyecto_INICIO, 2216166/proyecto_PROCESO, 2216166/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221617 5	88497.17	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88497.17, modificado:88497.17))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASIENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 01 0275 - 24540	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24560	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.42, meta_modificada:31.42])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 A1 512 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 900 MTS, (lon:-89.65689201, lat:20.90872558))	18/04/2023	30/08/2023	85275.73	85275.73	85275.73	85275.73	85275.73	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3146886.23, importe_modificado:3127578.23)}	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.42])	(2216175/proyecto_INICIO, 2216175/proyecto_PROCESO, 2216175/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221834 7	108029.81	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108029.81, modificado:108029.81))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASIENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0167 - 36388	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36388	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 26 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 15, LA OBRA SE REALIZA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 610 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 CONTINUAR 2, lon:-89.71189382, lat:21.02107575)}	12/05/2023	23/09/2023	100389.76	100389.76	100389.76	100389.76	100389.76	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578750.21)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0])	(2218347/proyecto_INICIO, 2218347/proyecto_PROCESO, 2218347/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221835 2	20258.24	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20258.24, modificado:20258.24))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASIENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0168 - 36397	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36397	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 26 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 15, LA OBRA SE REALIZA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 610 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 CONTINUAR 2, lon:-89.71189382, lat:21.02107575)}	12/05/2023	23/09/2023	17868.43	17868.43	17868.43	17868.43	17868.43	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578750.21)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0])	(2218332/proyecto_INICIO, 2218332/proyecto_PROCESO, 2218332/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221921 2	140959.6	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140959.6, modificado:134537.55))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASIENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0151 - 41246	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41246	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-229 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80- A Y CALLE 80-1, CALLE 189-2 LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 1.039 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO E, (lon:-89.64571857, lat:20.89175499))	12/05/2023	26/08/2023	131435.18	131435.18	131435.18	131435.18	131435.18	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-048, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1360911.55, importe_modificado:1359712.03)}	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2219212/proyecto_INICIO, 2219212/proyecto_PROCESO, 2219212/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221619 9	132709.56	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132709.56, modificado:132709.56))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASIENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 222 02 0468 - 24626	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24626	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 186 A1 513 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, (lon:-89.65709303, lat:20.80868117)}	18/04/2023	31/08/2023	125481.94	125481.94	125481.94	125481.94	125481.94	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-024, contratista:RVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029313.76, importe_modificado:2028149.45)}	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2216199/proyecto_INICIO, 2216199/proyecto_PROCESO, 2216199/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221622 5	149515.43	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149515.43, modificado:149515.43))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASIENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0009 - 36555	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24708	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-C 256 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80- A Y CALLE 80- B, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 943 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, (lon:-89.64822885, lat:20.89143985))	12/04/2023	10/08/2023	145262.68	145262.68	145262.68	145262.68	145262.68	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1828578.01, importe_modificado:1828572.08)}	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2216225/proyecto_INICIO, 2216225/proyecto_FIN, 2216225/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221837 4	159428.89	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159428.89, modificado:159428.89))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASIENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0009 - 36555	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	36555	5		3	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 21-A INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA SE REALIZA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 26 CONTINUAR 1, lon:-89.71394531, lat:21.0177943)}	12/05/2023	23/09/2023	151539.81	151539.81	151539.81	151539.81	151539.81	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578750.21)}	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2218374/proyecto_PROCESO, 2218374/proyecto_PROCESO, 2218374/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221923 9	145810.52	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145810.52, modificado:143175.47))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASIENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0150 - 41355	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41355	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-B 240 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80- A Y CALLE 80- B, CALLE 189-A LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 935 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN, (lon:-89.64727485, lat:20.89186431)}	12/05/2023	26/08/2023	143175.47	143175.47	143175.47	143175.47	143175.47	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-048, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1360911.55, importe_modificado:1359712.03)}	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2219239/proyecto_INICIO, 2219239/proyecto_PROCESO, 2219239/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221627 2	416501.43	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416501.43, modificado:416501.43))	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASIENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0568 - 24916	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	24916	5		8	10	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.62, meta_modificado:786.62])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:75, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 9 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 1.4 KM DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 18A X 21 Y 19A DRUGIRSE, (lon:-89.69736139, lat:21.02301757)}	18/04/2023	19/07/2023	415798.76	415798.76	415798.76	415798.76	415798.76	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-033, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1825802.11, importe_modificado:1820382.49)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.62])	(2216272/proyecto_INICIO, 2216272/proyecto_PROCESO, 2216372/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221932 0	145810.52	(Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145810.52, modificado:145810.52))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASIENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0150 - 41802	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41802	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-D 206 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80- A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 1.150 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, (lon:-89.64562562, lat:20.89180431)}	12/05/2023	26/08/2023	137784.39	137784.39	137784.39	137784.39	137784.39	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-048, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1360911.55, importe_modificado:1359712.03)}	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2219320/proyecto_INICIO, 2219320/proyecto_PROCESO, 2219320/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones</

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO LLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	YUC23020221559	Proyecto de inversión	164319.49	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164319.49, modificado:164319.49)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21667	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 A 1305 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 375 MTS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, lon: -89.65716295, lat:20.90893659)	18/04/2023	26/07/2023	160249.89	160249.89	160249.89	160249.89	160249.89	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-028, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1250415.75, importe_modificado:12266941.02)	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2215599/proyecto_INICIO, 2215599/proyecto_PROCESO, 2215599/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221715	Proyecto de inversión	116718.33	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116718.33, modificado:116718.33)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 01 0160 - 29856	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29856	5	3	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:46.98, meta_modificada:46.98])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 I 238 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE, lon: -89.6476061, lat:20.89263161)	10/05/2023	21/09/2023	116718.33	116718.33	108020.71	108020.71	108020.71	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-028, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2669441.02, importe_modificado:2669441.02)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:46.98])	(2217155/proyecto_PROCESO, 2217155/proyecto_INICIO, 2217155/proyecto_PROCESO, 2217155/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221563	Proyecto de inversión	121198.25	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121198.25, modificado:121198.25)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 02 0154 - 21848	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21848	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:38.45, meta_modificada:38.45])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 I 214 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 938 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.64681678, lat:20.89263161)	12/04/2023	24/08/2023	121198.25	121198.25	120207.78	120207.78	120207.78	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLES NIMOLIBARRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:38.45])	(2215633/proyecto_INICIO, 2215633/proyecto_FIN, 2215633/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221563	Proyecto de inversión	131723.24	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131723.24, modificado:131723.24)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 222 02 0061 - 21851	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21851	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:39.74, meta_modificada:39.74])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 A 1517 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 410 MTS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, lon: -89.65717123, lat:20.90856031)	18/04/2023	26/07/2023	127493.62	127493.62	127493.62	127493.62	127493.62	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-028, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1250415.75, importe_modificado:12266941.02)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:39.74])	(2215634/proyecto_INICIO, 2215634/proyecto_PROCESO, 2215634/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221786	Proyecto de inversión	159428.89	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159428.89, modificado:159428.89)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0255 - 33779	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33779	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:7, direccion:CAUCEL 19 INTERIOR O D CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 22 X 18 Y 20 AVANZAR 585 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS, lon: -89.69928174, lat:21.01649581)	12/05/2023	23/09/2023	157361.22	157361.22	157361.22	157361.22	157361.22	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-028, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578750.21)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2217867/proyecto_INICIO, 2217867/proyecto_PROCESO, 2217867/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020222413	Proyecto de inversión	59319.09	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59319.09, modificado:59319.09)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 01 0169 - 78820	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	78820	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.31, meta_modificada:16.31])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 139 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE ECOLÓGICO DEL PONENTE UBICADO EN LA CALLE 116 CIRCUITO COLONIAS 69 Y 27 AVANZAR 30 MT, lon: -89.65327373, lat:20.9708881)	13/06/2023	25/10/2023	59319.09	59319.09	50892.33	50892.33	50892.33	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-067, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:293884.61, importe_modificado:293884.61)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.99])	(2224131/proyecto_INICIO, 2224131/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221569	Proyecto de inversión	173434.45	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173434.45, modificado:173434.45)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 222 02 0121 - 22211	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22211	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 C 510 A INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 C, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 810 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 X, lon: -89.64683967, lat:20.91811021)	13/04/2023	07/07/2023	167320.63	167320.63	167320.63	167320.63	167320.63	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-026, contratista:ING. CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:611788.79, importe_modificado:611622.47)	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2215696/proyecto_INICIO, 2215696/proyecto_PROCESO, 2215696/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221570	Proyecto de inversión	85327.52	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85327.52, modificado:85327.52)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO PROYECTO NO. 223 02 0102 - 22242	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22242	5	5	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:27.85, meta_modificada:27.85])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 229 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 928 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.64718671, lat:20.89249889)	12/04/2023	24/08/2023	85327.52	85327.52	78224.51	78224.51	78224.51	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLES NIMOLIBARRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:27.85])	(2215702/proyecto_INICIO, 2215702/proyecto_PROCESO, 2215702/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221659	Proyecto de inversión	821658.54	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821658.54, modificado:821658.54)	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 01 0191 - 26402	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	26402	5	9	12	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1723.8, meta_modificada:1723.8])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 44 A 100 INTERIOR O D COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 185 A, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE 499 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO, lon: -89.61674983, lat:20.898080242)	19/05/2023	09/09/2023	821656.8	821656.8	821656.8	821656.8	821656.8	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-4414-031, contratista:GRUPO ESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2898950.23, importe_modificado:28989103.68)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1723.8])	(2216590/proyecto_INICIO, 2216590/proyecto_PROCESO, 2216590/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221569	Proyecto de inversión	164082.93	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164082.93, modificado:164082.93)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 02 0101 - 22199	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22199	5	5	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 234 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 928 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.64718671, lat:20.89249889)	12/04/2023	24/08/2023	164082.93	164082.93	155153.94	155153.94	155153.94	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLES NIMOLIBARRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2215693/proyecto_INICIO, 2215693/proyecto_PROCESO, 2215693/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221738	Proyecto de inversión	90296.13	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90296.13, modificado:90296.13)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 01 0516 - 30950	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30950	5	0	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.86, meta_modificada:25.86])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 I 234 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 A AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon: -89.64720204, lat:20.89237343)	10/05/2023	21/09/2023	90296.13	90296.13	84576.5	84576.5	84576.5	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2669441.02, importe_modificado:2669441.02)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.86])	(2217382/proyecto_INICIO, 2217382/proyecto_PROCESO, 2217382/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221739	Proyecto de inversión	160243.33	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160243.33, modificado:160243.33)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 01 0390 - 30985	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30985	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 225 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 A AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon: -89.64720204, lat:20.89237343)	10/05/2023	21/09/2023	160243.29	160243.29	142881.79	142881.79	142881.79	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2669441.02, importe_modificado:2669441.02)	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2217390/proyecto_INICIO, 2217390/proyecto_PROCESO, 2217390/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221579	Proyecto de inversión	122195.01	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122195.01, modificado:122195.01)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 222 02 0147 - 22334	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22334	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 I 215 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 861 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, lon: -89.64919335, lat:20.89157284)	13/04/2023	21/07/2023	121400.96	121400.96	121400.96	121400.96	121400.96	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-031, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:20975.14, importe_modificado:93046.36)	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2215797/proyecto_INICIO, 2215797/proyecto_PROCESO, 2215797/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221909	Proyecto de inversión	73802.4	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73802.4, modificado:73802.4)	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANTUARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 01 0290 - 40519	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40519	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 I 239 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1148 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADO EN LA CA, lon: -89.64570026, lat:20.89164641)	17/05/2023	31/08/2023	70951.82	70951.82	70951.82	70951.82	70951.82	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-040, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56)	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2219098/proyecto_PROCESO, 2219098/proyecto_INICIO, 2219098/proyecto_PROCESO, 2219098/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221585	Proyecto de inversión	10280.22	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10280.22, modificado:10280.24)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 01 0390 - 23297	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23297	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.36, meta_modificada:22.36])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 B 442 EN INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉXICO YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 96 X 171 A AVANZAR 845 MTS A, lon: -89.6585161, lat:20.90809799)	18/04/2023	30/08/2023	8842.36	8842.36	8842.36	8842.36	8842.36	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3164886.23, importe_modificado:3127578.23)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.36])	(2215858/proyecto_INICIO, 2215858/proyecto_PROCESO, 2215858/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R IO RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023		4	YUC23020221585 9	132142.24	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132142.24, modificado:132142.24))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 222 02 0094 - 23299	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23299	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 X 153 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-1 Y CALLE 189-A, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 860 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 1, lon:-89.64658186, lat:-20.90938311)	13/04/2023	21/07/2023	131348.18	131348.18	131348.18	131348.18	131348.18	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CACCHES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:920975.14, importe_modificado:920640.36)}	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2215859/proyecto_INICIO, 2215859/proyecto_PROCESO, 2215859/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221586 3	66238.4	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66238.4, modificado:66238.4))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 222 02 0092 - 23321	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23321	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.79, meta_modificada:22.79])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80-1 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-1 Y CALLE 189-A, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 860 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y, lon:-89.64658186, lat:-20.90938311)	13/04/2023	21/07/2023	66191.44	66191.44	66191.44	66191.44	66191.44	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CACCHES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:920975.14, importe_modificado:920640.36)}	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.79])	(2215863/proyecto_INICIO, 2215863/proyecto_FIN, 2215863/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221586 4	144801.71	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144801.71, modificado:144801.71))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0391 - 23328	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23328	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171-8 442 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86-A Y CALLE 86-B, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 845 MTS A, lon:-89.65883161, lat:-20.90897799)	18/04/2023	30/08/2023	143333.75	143333.75	143333.75	143333.75	143333.75	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3164886.23, importe_modificado:3127578.23)}	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2215864/proyecto_INICIO, 2215864/proyecto_PROCESO, 2215864/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221618 7	143515.04	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143515.04, modificado:143515.04))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 222 02 0409 - 24504	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24594	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96-A 153 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 860 MTS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. EMILIANO ZAPA, lon:-89.65709301, lat:-20.90883117)	18/04/2023	16/08/2023	127192.03	127192.03	127192.03	127192.03	127192.03	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-029, contratista:NUVO PRODUCTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2029219.74, importe_modificado:2028149.45)}	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2216187/proyecto_PROCESO, 2216187/proyecto_INICIO, 2216187/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221914 6	145810.52	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145810.52, modificado:145810.52))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0441- 40800	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40800	5	1	0	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-G 232 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-B Y CALLE 80-A, CALLE 191-A LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 902 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO UBICADO EN LA CA, lon:-89.6470483, lat:-20.90423111)	12/05/2023	26/08/2023	138248.01	138248.01	138248.01	138248.01	138248.01	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-040, contratista:INGENIERO MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1360911.55, importe_modificado:1359712.03)}	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2219146/proyecto_INICIO, 2219146/proyecto_PROCESO, 2219146/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020222416 1	210091.4	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210091.4, modificado:210091.4))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BODRÍQUEZ PROYECTO NO.223 01 0520 - 79059	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	79059	5	0	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 59-G 585 INTERIOR O COLONIA BODRÍQUEZ, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE ECOLOGICO DEL PONTONE UBICADO EN LA CALLE 116 CIRCUITO COLONAS N° 67 Y 27 AVANZAR 200 MT, lon:-89.65372035, lat:-20.97869711)	13/06/2023	25/10/2023	210091.4	210091.4	125667.9	125667.9	125667.9	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-067, contratista:REMDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:293884.61, importe_modificado:291884.61)}	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:0.6])	(2224161/proyecto_INICIO, 2224161/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221588 1	149515.43	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149515.43, modificado:149515.43))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0071 - 23392	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23392	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-G 200 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.134 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO UBICADO EN LA CALLE 88, lon:-89.64585167, lat:-20.90418181)	12/04/2023	30/08/2023	145623.3	145623.3	145623.3	145623.3	145623.3	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-024, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:182857.01, importe_modificado:182857.08)}	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2215881/proyecto_INICIO, 2215881/proyecto_PROCESO, 2215881/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221588 2	53408.16	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53408.16, modificado:53408.16))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0268 - 23393	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23393	5	4	1	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96-A1 521 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 900 MTS, lon:-89.65719081, lat:-20.90842717)	18/04/2023	30/08/2023	53150.32	53150.32	53150.32	53150.32	53150.32	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-035, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3164886.23, importe_modificado:3127578.23)}	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2215882/proyecto_INICIO, 2215882/proyecto_PROCESO, 2215882/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221662 5	1427969.23	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427969.23, modificado:1427969.23))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 01 0189 - 26571	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	26571	5	31	34	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 48 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 549 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO E, lon:-89.6179242, lat:-20.89597382)	19/05/2023	09/09/2023	1427933.03	1427933.03	1427933.03	1427933.03	1427933.03	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-061, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2899850.23, importe_modificado:2899810.68)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2928.1])	(2216625/proyecto_INICIO, 2216625/proyecto_PROCESO, 2216625/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221920 2	133589.43	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133589.43, modificado:133589.43))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROLLE AGRIOLA PROYECTO NO. 223 01 0349 - 41215	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41215	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 39-194 INTERIOR O COLONIA EL ROLLE AGRIOLA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA SE REALIZARA DEL JARDIN DE NIÑOS KATYOS DE SOL UBICADO EN LA CALLE 30 X 41 Y 41A AVANZAR 240 MTS AL SUR, SOBR, lon:-89.67216009, lat:-20.92195139)	12/05/2023	16/09/2023	132995.13	132995.13	132995.13	132995.13	132995.13	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:MAMO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2465861.6)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2219202/proyecto_FIN, 2219202/proyecto_PROCESO, 2219202/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221599 8	65780.32	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65780.32, modificado:65780.32))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0142 - 23857	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23857	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189-B 213 O INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.041 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.64629783, lat:-20.89232141)	12/04/2023	24/08/2023	65780.32	65780.32	64070.88	64070.88	64070.88	{ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)}	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2215998/proyecto_INICIO, 2215998/proyecto_FIN, 2215998/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221600 1	144801.71	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144801.71, modificado:144801.71))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0271 - 23863	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	23863	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1															

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO_A PROYECTO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC230202217703	135095.89	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135095.89, modificado:135095.89))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 01 0537 - 32780	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32780	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.25, meta_modificada:17.25])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 189 E 238 INTERIOR O O COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 48 X 1616 Y 1616 AVANZAR 125 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon: -89.6170892, lat:20.30803447))	10/05/2023	21/09/2023	128753.64	128753.64	128753.64	128753.64	128753.64	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-045, contratista:CD INGENIUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2669732.53, importe_modificado:2356763.95))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.25])	(2217703/proyecto_PROCESO, 2217703/proyecto_INICIO, 2217703/proyecto_PROCESO, 2217703/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202219326	145810.52	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145810.52, modificado:145810.52))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0384 - 41813	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Mérida	41813	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 189 E 238 INTERIOR O O COLONIA DOZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 938 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN L, lon: -89.64685079, lat:20.89038151))	12/05/2023	26/08/2023	141446	141446	141446	141446	141446	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-045, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PADOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1360111.55, importe_modificado:1359712.03))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2219326/proyecto_PROCESO, 2219326/proyecto_INICIO, 2219326/proyecto_PROCESO, 2219326/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230202226078	101571.2	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101571.2, modificado:101571.2))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE PROYECTO NO. 223 01 0049 - 96030	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Mérida	96030	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.12, meta_modificada:25.12])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 26 437 INTERIOR O O COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 263 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 UBICADA EN LA CALLE 268 X, lon: -89.68302925, lat:20.52002358))	17/05/2023	31/08/2023	101571.2	101571.2	30471.36	30471.36	30471.36	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-051, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.12])	(2226078/proyecto_PROCESO, 2226078/proyecto_INICIO, 2226078/proyecto_PROCESO, 2226078/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230202214701	95151.1	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95151.1, modificado:95151.1))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0587 - 38138	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38138	5		1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.65, meta_modificada:24.65])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 23 8 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA HUMBERTO LABA Y LABA UBICADO EN LA CALLE 23A X 4 Y 4A AVANZAR 220 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon: -89.69092787, lat:21.02126434))	12/05/2023	23/09/2023	84958.16	84958.16	84958.16	84958.16	84958.16	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2578750.21))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.65])	(2218701/proyecto_INICIO, 2218701/proyecto_INICIO, 2218701/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202224458	53988.91	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53988.91, modificado:53988.91))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANTARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO.223 01 0468 - 81392	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	81392	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 23 8 A INTERIOR O PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y V, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LAS CANCHAS DE LA CONJUNTA SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 600 MTS AL ORIENTE SOBR, lon: -89.65402254, lat:20.82860715))	13/06/2023	27/09/2023	53864.83	53864.83	53864.83	53864.83	53864.83	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-040, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1495364.67, importe_modificado:1478611.99))	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2224458/proyecto_INICIO, 2224458/proyecto_PROCESO, 2224458/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202224459	782595.28	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782595.28, modificado:776331.07))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEY PROYECTO NO. 223 01 0473 - 81393	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	81393	5		11	10	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.8, meta_modificada:1496.8])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 22 8 INTERIOR O O COLONIA JACINTO CANEY, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 48, LA OBRA SE REALIZARÁ A 360 MTS AL ORIENTE DE LAS BODEGAS FERRAZ S.A DE CV UBICADA EN LA CALLE 50 X 195 Y 195 POSTERIOREMEN, lon: -89.6207341, lat:20.88839291))	14/06/2023	12/10/2023	776319.07	776319.07	776319.07	776319.07	776319.07	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6152-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUSIC CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3000933.92, importe_modificado:3002731.09))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.8])	(2224459/proyecto_INICIO, 2224459/proyecto_FIN, 2224459/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202216110	145191.95	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145191.95, modificado:145191.95))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0159 - 24397	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24397	5		3	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 189 D 236 INTERIOR O O COLONIA DOZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1 068 RM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.6462844, lat:20.89117798))	12/04/2023	30/08/2023	139803.94	139803.94	139803.94	139803.94	139803.94	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-024, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182857.01, importe_modificado:1828572.08))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2216110/proyecto_INICIO, 2216110/proyecto_PROCESO, 2216110/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202214522	556865.7	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556865.7, modificado:524735.09))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEY PROYECTO NO. 223 01 0187 - 81742	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	81742	5		31	34	0	(meta: [unidad_medida:Poze(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 46 INTERIOR O O COLONIA JACINTO CANEY, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 571 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 POSTE, lon: -89.6179242, lat:20.89573402))	14/06/2023	14/09/2023	524735.09	524735.09	524735.09	524735.09	524735.09	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6142-074, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1680346.63, importe_modificado:1597348.62))	(meta: [unidad_medida:Poze(s), avance:20.0])	(2234522/proyecto_INICIO, 2234522/proyecto_FIN, 2234522/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2302022161637	137966.32	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137966.32, modificado:137966.32))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 03 0168 - 24454	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24454	5		4	0	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 86 341 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 C Y CALLE 173, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 715 MTS AL P, lon: -89.6544211, lat:20.90732814))	18/04/2023	30/08/2023	135584.01	135584.01	135584.01	135584.01	135584.01	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1144886.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2216137/proyecto_INICIO, 2216137/proyecto_PROCESO, 2216137/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202216232	130711.48	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130711.48, modificado:130711.48))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 03 0008 - 24734	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24734	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 189 E 236 INTERIOR O O COLONIA DOZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - B, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 943 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.64822883, lat:20.89143851))	12/04/2023	30/08/2023	127986.49	127986.49	127986.49	127986.49	127986.49	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-024, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182857.01, importe_modificado:1828572.08))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2216232/proyecto_PROCESO, 2216232/proyecto_INICIO, 2216232/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2302022162638	149515.43	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149515.43, modificado:149515.43))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0143 - 24761	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24761	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 189 C 253 INTERIOR O O COLONIA DOZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - B, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 811 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.64842585, lat:20.89230889))	12/04/2023	30/08/2023	146887.08	146887.08	146887.08	146887.08	146887.08	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-024, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182857.01, importe_modificado:1828572.08))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2216238/proyecto_INICIO, 2216238/proyecto_PROCESO, 2216238/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202215517	164319.49	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164319.49, modificado:164319.49))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0136 - 21122	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21122	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 80 C 516 INTERIOR O COLONIA DOZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189-C, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE 1.880 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 Y 191 Y 191A D, lon: -89.64831794, lat:20.89132364))	18/04/2023	26/07/2023	157867.37	157867.37	157867.37	157867.37	157867.37	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-028, contratista:ING. EDUARDO FUENTES PEDRA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1320413.75, importe_modificado:1222659.37))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2215517/proyecto_INICIO, 2215517/proyecto_PROCESO, 2215517/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202215520	3769166.76	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769166.76, modificado:3769166.76))	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA ROSA PROYECTO NO. 223 01 0009 - 21159	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	21159	5		722	650	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7910.0, meta_modificada:7910.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 95 INTERIOR O COLONIA SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 42-A, LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO SANTA ROSA UBICADO EN LA CALLE 95 X 46 AVENIDA 1 DE MAYO Y 46 AVANZAR A, lon: -89.61709379, lat:20.84712398))	18/04/2023	28/06/2023	3765054.41	3765054.41	3765054.41	3765054.41	3765054.41	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-031, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3769166.76, importe_modificado:3765054.41))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7910.0])	(2215520/proyecto_INICIO, 2215520/proyecto_FIN, 2215520/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202216293	102954.58	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102954.58, modificado:102954.58))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 222 01 0406 - 25031	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25031	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:39.64, meta_modificada:39.64])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 189 E 238 INTERIOR O O COLONIA CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL LOCAL DE LA CONJUNTA CAUCEL A 80 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 CONTINUAM 1500, lon: -89.70892632, lat:21.02863446))	12/04/2023	24/08/2023	102954.58	102954.58	30886.39	30886.39	30886.39	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2960697.05, importe_modificado:2960697.05))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:39.64])	(2216293/proyecto_INICIO, 2216293/proyecto_PROCESO, 2216293/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202217015	160243.33	(f1: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160243.33, modificado:160243.33))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0350 - 28961	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28961	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi_1, direccion:CALE 189 A 223 INTERIOR O COLONIA DOZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 8 X 191 Y 191A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBR, lon: -89.64693422, lat:20.89238091))	10/05/2023	21/09/2023	160243.33	160243.33	142894.54	142894.54	142894.54	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2669441.02, importe_modificado:2669441.02))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2217015/proyecto_INICIO, 2217015/proyecto_PROCESO, 2217015/proyecto_INICIO, 2217015/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO L	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION DA	MUJERES BENEFICIA RIAS	HOMBRES BENEFICIA RIOS	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES S_CAPTIVISTAS	OBSERVACIONES S_REVISION	
2023		4	YUC23020221949 9		62201.08 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62201.08, modificado:62201.08)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GRAN ROBLE PROYECTO NO. 223 01 0062 - 43032	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43032	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.5, meta_modificada:12.5])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 189 A 182 D INTERIOR D COLONIA PRACCIONAMIENTO GRAN ROBLE, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 D Y CALLE 59 A DADA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 265 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACION ARCA DE NOE U, (lon:-89.66826472, lat:20.91481266)]	12/05/2023	16/09/2023	62184.69	62184.69	62184.69	62184.69	62184.69	62184.69	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2469832.68)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.5])	(221949)/proyecto_INICIO, 221949)/proyecto_PROCESO, 221949)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221553 3		108424.54 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108424.54, modificado:108424.54))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 222 02 0155 - 21231	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21231	5	4	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 189 A 227 D INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 942 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE , (lon:-89.64705569, lat:20.89236811)]	12/04/2023	24/08/2023	108424.54	108424.54	79796.83	79796.83	79796.83	79796.83	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2396967.05, importe_modificado:2396967.05)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0])	(221553)/proyecto_INICIO, 221553)/proyecto_PROCESO, 221553)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221555 5		118076.69 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118076.69, modificado:118076.69))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 222 02 0137 - 21389	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21389	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 80 C 516 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 800 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 Y 151 Y 151A D, (lon:-89.6483794, lat:20.89236811)]	18/04/2023	26/07/2023	114271.82	114271.82	114271.82	114271.82	114271.82	114271.82	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-028, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1220415.75, importe_modificado:1222659.37)]	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(221555)/proyecto_INICIO, 221555)/proyecto_PROCESO, 221555)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221556 0		110795.88 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110795.88, modificado:110795.88))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 222 02 0088 - 21416	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21416	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.5, meta_modificada:36.5])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 189 A 218 D INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 980 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE , (lon:-89.6466041, lat:20.89249333)]	12/04/2023	24/08/2023	110795.88	110795.88	102136.46	102136.46	102136.46	102136.46	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.5])	(221586)/proyecto_INICIO, 221586)/proyecto_PROCESO, 221586)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221556 1		145792.4 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145792.4, modificado:145792.4))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 222 02 0455 - 21427	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21427	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.65, meta_modificada:41.65])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 86 A 134 INTERIOR D O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 300 MTS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN CALLE 171 X 94 , (lon:-89.65634067, lat:20.90831581)]	18/04/2023	26/07/2023	143923.9	143923.9	143923.9	143923.9	143923.9	143923.9	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-028, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1220415.75, importe_modificado:1222659.37)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.65])	(221561)/proyecto_INICIO, 221561)/proyecto_PROCESO, 221561)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221709 6		134458.12 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134458.12, modificado:134458.12))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0163 - 29472	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29472	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 189 A 215 D INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 8 X 131 Y 131A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBR, (lon:-89.6460992, lat:20.89303551)]	10/05/2023	21/09/2023	134458.12	134458.12	118781.24	118781.24	118781.24	118781.24	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2669441.02, importe_modificado:2669441.02)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(221709)/proyecto_INICIO, 221709)/proyecto_PROCESO, 221709)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221957 7		142502.67 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142502.67, modificado:142502.67))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGUICUA PROYECTO NO. 223 01 0041 - 43469	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	43469	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 68 335 D INTERIOR D O COLONIA EL ROBLE AGUICUA, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 6 C/LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 596 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACION ARCA DE NOE UBICADO, (lon:-89.6787967, lat:20.9187498)]	12/05/2023	16/09/2023	142502.66	142502.66	142502.66	142502.66	142502.66	142502.66	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2469832.68)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(221957)/proyecto_INICIO, 221957)/proyecto_PROCESO, 221957)/proyecto_INICIO, 221957)/proyecto_PROCESO, 221957)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221558 0		160054.53 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160054.53, modificado:160054.53))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0089 - 21529	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21529	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 189 A 218 D INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 980 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE , (lon:-89.6466041, lat:20.89249333)]	12/04/2023	24/08/2023	160054.53	160054.53	142294.03	142294.03	142294.03	142294.03	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)]	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(221580)/proyecto_INICIO, 221580)/proyecto_PROCESO, 221580)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221558 6		112091.48 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112091.48, modificado:112091.48))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0116 - 21579	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21579	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.55, meta_modificada:39.55])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 189 A 217 D INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 973 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE , (lon:-89.6467151, lat:20.89239741)]	12/04/2023	24/08/2023	112091.48	112091.48	97370.4	97370.4	97370.4	97370.4	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.55])	(221586)/proyecto_INICIO, 221586)/proyecto_PROCESO, 221586)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221559 6		87764.68 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87764.68, modificado:87764.68))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0221 - 21656	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21656	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.6, meta_modificada:24.6])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 189 A 233 D INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 917 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE , (lon:-89.64728027, lat:20.89249703)]	12/04/2023	24/08/2023	87764.68	87764.68	78783.66	78783.66	78783.66	78783.66	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-028, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.6])	(221590)/proyecto_INICIO, 221590)/proyecto_PROCESO, 221590)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221559 7		144801.71 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144801.71, modificado:144801.71))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0051 - 21660	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21660	5	1	0	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 173 A 401 INTERIOR D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171A AVANZAR 570 MTS AL PON, (lon:-89.6546135, lat:20.90636581)]	18/04/2023	30/08/2023	14386.28	14386.28	14386.28	14386.28	14386.28	14386.28	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-030, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3148886.23, importe_modificado:3127578.23)]	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(221597)/proyecto_INICIO, 221597)/proyecto_PROCESO, 221597)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020222400 6		123806.09 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123806.09, modificado:123806.09))	AMPLIACION DE RIO DE AGUA POTABLE MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEY PROYECTO NO. 223 01 0422 - 78196	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	78196	5	6	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 189 INTERIOR D O COLONIA JACINTO CANEY, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA SE REALIZA A 386 MTS AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 10 X 189 Y 185 POSTERIOREM, (lon:-89.6189895, lat:20.89538281)]	11/06/2023	18/10/2023	116559.42	116559.42	116559.42	116559.42	116559.42	116559.42	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCON-6111-065, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92)]	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0])	(2224006)/proyecto_INICIO, 2224006)/proyecto_PROCESO, 2224006)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221561 0		117141.13 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117141.13, modificado:117141.13))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 222 02 0242 - 21718	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21718	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 86 A 1505 INTERIOR D O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 375 MTS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, (lon:-89.65716295, lat:20.90893659)]	18/04/2023	26/07/2023	114345.46	114345.46	114345.46	114345.46	114345.46	114345.46	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-028, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1220415.75, importe_modificado:1222659.37)]	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(221561)/proyecto_INICIO, 221561)/proyecto_PROCESO, 221561)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221561 4		12321.22 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12321.22, modificado:12321.22))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0153 - 21753	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21753	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.15, meta_modificada:33.15])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 189 A 214 D INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 938 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE , (lon:-89.64681678, lat:20.89249333)]	12/04/2023	24/08/2023	12321.22	12321.22	9040.48	9040.48	9040.48	9040.48	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.15])	(2215614)/proyecto_INICIO, 2215614)/proyecto_PROCESO, 2215614)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221561 9		165255.04 (Ff: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165255.04, modificado:165255.04))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 222 02 0088 - 21772	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21772	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 96 A1 508 INTERIOR D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171A AVANZAR 900 MTS AL, (lon:-89.65693537, lat:20.90895961)]	18/04/2023	26/07/2023	163312.02	163312.02	163312.02	163312.02	163312.02	163312.02	[ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-028, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1220415.75, importe_modificado:1222659.37)]	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(221619)/proyecto_INICIO, 221619)/proyecto_PROCESO, 221619)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO L	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION DA	MUJERES BENEFICIA RIAS	HOMBRES BENEFICIA RIOS	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTAS	OBSERVACIONES_REVISIONES	
2023		4	YUC230202217245	118850.91	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118850.91, modificado:118850.91)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0100 - 30249	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30249	5		3	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:39.05, meta_modificada:39.05))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 365 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 94, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO YUNTUN UBICADO EN LA CALLE 185 X 192 AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE , lon:-89.65873049, lat:20.89536087))	10/05/2023	21/09/2023	118850.91	118850.91	112780.87	112780.87	112780.87	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:266944.02, importe_modificado:266944.02))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:39.05))	(2217245/proyecto_PROCESO, 2217246/proyecto_INICIO, 2217245/proyecto_PROCESO, 2217245/proyecto_INICIO, 2217245/proyecto_PROCESO, 2217245/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202218951	150907.5	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150907.5, modificado:147255.83))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0287 - 39644	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39644	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 812 512 A INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, CALLE 80 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 788 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA C. lon:-89.64876087, lat:20.89174151)	17/05/2023	31/08/2023	141746.13	141746.13	141746.13	141746.13	141746.13	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-042, contratista:ING. LIONEL ALBERTO PACHICO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2218951/proyecto_INICIO, 2218951/proyecto_PROCESO, 2218951/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202214861	198850.96	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198850.96, modificado:198850.96))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 01 0346 - 3902	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	3902	5		31	29	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3771.0, meta_modificada:3771.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 185 365 INTERIOR D COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD. PARTIENDO DE LAS BOVEDAS FERRAZ UBICADAS EN CALLE 50 X 19, lon:-89.6352942, lat:20.89058077))	18/04/2023	09/08/2023	1876731.64	1876731.64	1876731.64	1876731.64	1876731.64	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-032, contratista:TERRASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:317154.85, importe_modificado:3171444.99))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3771.0))	(2214861/proyecto_INICIO, 2214861/proyecto_PROCESO, 2214861/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202215622	126647.15	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.15, modificado:126647.15))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 01 0368 - 21778	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21778	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 A 1 504 INTERIOR D O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 360 MTS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, lon:-89.65691181, lat:20.900997787))	18/04/2023	26/07/2023	126038.22	126038.22	126038.22	126038.22	126038.22	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-028, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1250415.75, importe_modificado:1223659.37))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2215622/proyecto_INICIO, 2215622/proyecto_PROCESO, 2215622/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202215629	117141.13	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117141.13, modificado:117141.13))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0587 - 11834	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	21834	5		1	2	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 A 1 508 INTERIOR D O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171A AVANZAR 900 MTS AL, lon:-89.65693537, lat:20.90885966))	18/04/2023	26/07/2023	115157.07	115157.07	115157.07	115157.07	115157.07	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-028, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1250415.75, importe_modificado:1223659.37))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2215629/proyecto_INICIO, 2215629/proyecto_PROCESO, 2215629/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202215683	149407.9	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149407.9, modificado:149407.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0247 - 22143	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	22143	5		3	2	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 503 INTERIOR D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A DE LA COLONIA EMILIAN, lon:-89.6553398, lat:20.90821341)	18/04/2023	30/08/2023	148572.79	148572.79	148572.79	148572.79	148572.79	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-030, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:314488.23, importe_modificado:3127578.23))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2215683/proyecto_INICIO, 2215683/proyecto_PROCESO, 2215683/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202217355	89725.43	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89725.43, modificado:89725.43))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0442 - 30822	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30822	5		1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.05, meta_modificada:29.05))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 223 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191 A AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64660312, lat:20.89407931)	10/05/2023	21/09/2023	89725.43	89725.43	84660.55	84660.55	84660.55	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:266944.02, importe_modificado:266944.02))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.05))	(2217355/proyecto_INICIO, 2217355/proyecto_PROCESO, 2217355/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202219023	138120.13	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138120.13, modificado:136694.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0145 - 40102	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40102	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 193 A 570 FRACC. INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 185, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 183 MTS AL SUR DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 88 X 191A, lon:-89.6573466, lat:20.88747451)	17/05/2023	31/08/2023	132364.03	132364.03	132364.03	132364.03	132364.03	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-049, contratista:ING. LIONEL ALBERTO PACHICO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2219023/proyecto_INICIO, 2219023/proyecto_PROCESO, 2219023/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227708	140408.27	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140408.27, modificado:140408.27))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0351 - 107382	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	107382	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.36, meta_modificada:5.36))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 223 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 A, LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 88 X 171 Y 171A AVANZAR 845 MTS AL PONENTE, lon:-89.64693422, lat:20.89280911)	10/05/2023	21/09/2023	140408.27	140408.27	127160.84	127160.84	127160.84	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-042, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:266944.02, importe_modificado:266944.02))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.36))	(2227708/proyecto_PROCESO, 2227708/proyecto_INICIO, 2227708/proyecto_PROCESO, 2227708/proyecto_INICIO, 2227708/proyecto_PROCESO, 2227708/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202224553	219607.63	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219607.63, modificado:203542.32))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK PROYECTO NO. 223 01 0209 - 81926	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	81926	5		9	10	0	(meta: (unidad_medida:Poros(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 184 D INTERIOR D O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 193 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 881 MTS AL ORIENTE DE LAS BOVEDAS FERRAZ SA DE C.V UBICADA EN LA CALLE 50 X 193 Y 199 POSTERI, lon:-89.61677677, lat:20.89159436))	14/04/2023	14/09/2023	203542.32	203542.32	203542.32	203542.32	203542.32	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6142-074, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:168346.63, importe_modificado:1597348.62))	(meta: (unidad_medida:Poros(s), avance:8.0))	(2224553/proyecto_INICIO, 2224553/proyecto_PROCESO, 2224553/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227772	140408.27	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140408.27, modificado:140408.27))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0397 - 107275	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	107275	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.36, meta_modificados:5.36))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 225 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 88 X 171 Y 171A AVANZAR 330 MTS AL PONENTE, lon:-89.64702504, lat:20.89287343))	10/05/2023	21/09/2023	140408.27	140408.27	127163.85	127163.85	127163.85	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:266944.02, importe_modificado:266944.02))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.36))	(2227723/proyecto_PROCESO, 2227723/proyecto_INICIO, 2227723/proyecto_PROCESO, 2227723/proyecto_INICIO, 2227723/proyecto_PROCESO, 2227723/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227773	145529.98	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145529.98, modificado:145529.98))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0400 - 107346	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	107346	5		1	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 235 INTERIOR D O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 A AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.6468803, lat:20.89220331)	10/05/2023	21/09/2023	145529.98	145529.98	133431.06	133431.06	133431.06	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-042, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:266944.02, importe_modificado:266944.02))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93))	(2227739/proyecto_INICIO, 2227739/proyecto_PROCESO, 2227739/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202224566	629363.77	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629363.77, modificado:610262.97))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK PROYECTO NO. 223 01 0343 - 82006	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	82006	5		31	29	0	(meta: (unidad_medida:Poros(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 185 338 INTERIOR D O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 E, LA OBRA SE REALIZARÁ A 578 MTS AL ORIENTE DE LAS BOVEDAS FERRAZ SA DE C.V UBICADA EN LA CALLE 50 X 193 Y 199 POSTERIO, lon:-89.6352842, lat:20.89058077))	14/04/2023	14/09/2023	610262.97	610262.97	610262.97	610262.97	610262.97	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6142-074, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:168346.63, importe_modificado:1597348.62))	(meta: (unidad_medida:Poros(s), avance:23.0))	(2224566/proyecto_INICIO, 2224566/proyecto_PROCESO, 2224566/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202226164	79095.06	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79095.06, modificado:79095.06))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 01 0554 - 24507	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	24507	5		1	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:19.75, meta_modificada:19.75))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 538 INTERIOR D O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 C Y CALLE 173, LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 340 MTS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I, lon:-89.65139248, lat:20.90738204))	18/04/2023	16/08/2023	78854.64	78854.64	78854.64	78854.64	78854.64	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-029, contratista:ING. PRODIGIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:266487.76, importe_modificado:2028149.45))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:19.75))	(2218164/proyecto_INICIO, 2218164/proyecto_PROCESO, 2218164/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227202	136943.27	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136943.27, modificado:136943.27))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOXILAN SUSULA PROYECTO NO.223 01 0728 - 102655	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	102655	5		1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 67 1077 INTERIOR D COLONIA XOXILAN SUSULA, 97248 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 126 Y CALLE 128, LA OBRA SE REALIZA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADO EN LA CALLE 130 X 65 A Y 67 AVANZAR 60 M, lon:-89.6668597, lat:20.9596631))	10/05/2023	21/09/2023	136943.27	136943.27	134107.52	134107.52	134107.52	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:266487.76, importe_modificado:266487.76))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(2227026/proyecto_INICIO, 2227026/proyecto_PROCESO, 2227026/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO L	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION DE BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023		4	YUC230202217667	135095.89	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135095.89, modificado:135095.89))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 01 0614 - 25444	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	102735	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.25, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 A 223 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TZAL, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 44 X 1616 Y 1616 AVANZAR 60 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon: -89.61598807, lat:20.91000997))	10/05/2023	21/09/2023	129891.92	129891.92	129891.92	129891.92	129891.92	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-042, contratista:GRUPO CERMÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:266973.53, importe_modificado:2336763.95])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2171667/proyecto_INICIO, 2171667/proyecto_PROCESO, 2171667/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227045	145529.98	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145529.98, modificado:145529.98))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 01 0164 - 102737	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	102737	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 A 223 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE, lon: -89.64600992, lat:20.89300355))	10/05/2023	21/09/2023	145529.98	145529.98	130854.55	130854.55	130854.55	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-042, contratista:GRUPO CERMÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2669441.02, importe_modificado:2669441.02])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2227045/proyecto_INICIO, 2227045/proyecto_FIN, 2227045/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227054	137909.88	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137909.88, modificado:137909.88))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 01 0352 - 102835	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	102835	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.23, meta_modificada:17.23])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 A 223 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE, lon: -89.64600992, lat:20.89300355))	10/05/2023	21/09/2023	137909.88	137909.88	121922.76	121922.76	121922.76	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-042, contratista:GRUPO CERMÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2669441.02, importe_modificado:2669441.02])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.23])	(2227054/proyecto_PROCESO, 2227054/proyecto_INICIO, 2227054/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227114	138139.23	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138139.23, modificado:137860.02))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 01 0449 - 103194	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	103194	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.45, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 130 INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y 1, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA ENILANZO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR 350MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon: -89.65242621, lat:20.81796355))	13/06/2023	27/09/2023	137860.02	137860.02	137860.02	137860.02	137860.02	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-047, contratista:PGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1493364.67, importe_modificado:1479611.99])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2227114/proyecto_INICIO, 2227114/proyecto_PROCESO, 2227114/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202219231	11280.22	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11280.22, modificado:11280.22))	CONSTRUCCION DE PSO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROLLE AGRIÓLICA PROYECTO NO. 223 01 0047 - 41133	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41133	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.26, meta_modificada:20.28])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 618 A C 112 INTERIOR O COLONIA EL ROLLE AGRIÓLICA, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA QUINTA MAYA UBICADO EN LA CALLE 618 X 8 C Y 130 AVANZAR 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon: -89.67004417, lat:20.91211038))	12/05/2023	16/09/2023	11254.58	11254.58	11254.58	11254.58	11254.58	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-047, contratista:MARIO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2469832.68])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.28])	(2192331/proyecto_INICIO, 2192331/proyecto_PROCESO, 2192331/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227456	147634.34	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147634.34, modificado:147634.34))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 01 0399 - 104243	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	105423	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.23, meta_modificada:17.23])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 A 225 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 180 MTS AL NORTE S, lon: -89.64702504, lat:20.89257343))	10/05/2023	21/09/2023	147634.34	147634.34	131647.22	131647.22	131647.22	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-042, contratista:GRUPO CERMÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2669441.02, importe_modificado:2669441.02])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.23])	(2227456/proyecto_INICIO, 2227456/proyecto_PROCESO, 2227456/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227162	146435.58	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146435.58, modificado:146435.58))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSE TECH PROYECTO NO. 223 01 0407 - 103770	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	103770	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 175 173 INTERIOR O COLONIA NUEVO SAN JOSE TECH, 97315 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE DE NUEVA SAN JOSE TECH UBICADO EN LA CALLE 171 X 6 Y 6 AVANZAR 120 M, lon: -89.6275513, lat:20.90250777))	13/06/2023	25/10/2023	146435.58	146435.58	117120.08	117120.08	117120.08	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-047, contratista:REIMDE COHPRATIVO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2918844.61, importe_modificado:2918844.61])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.83])	(2227162/proyecto_INICIO, 2227162/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227600	141016.3	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14016.3, modificado:14016.3))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0159 - 106531	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	106531	5		3	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 A 238 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR 510 AL PONIENTE 50, lon: -89.6476061, lat:20.89263510))	10/05/2023	21/09/2023	141016.3	141016.3	128730.95	128730.95	128730.95	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-042, contratista:GRUPO CERMÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2669441.02, importe_modificado:2669441.02])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2237600/proyecto_INICIO, 2237600/proyecto_PROCESO, 2237600/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202227335	142502.67	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142502.67, modificado:142502.67))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROLLE PROYECTO NO. 223 01 0038 - 105444	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	104544	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 51 413 INTERIOR O COLONIA EL ROLLE, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 A Y CALLE 26-A, CALLE 49 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57 UBICADO EN LA CALLE 268 X 45 Y 47 AVANZAR 320 MTS AL SUR, lon: -89.68116641, lat:20.91747755))	12/05/2023	16/09/2023	142029.14	142029.14	142029.14	142029.14	142029.14	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-047, contratista:MARIO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2469832.68])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2227335/proyecto_INICIO, 2227335/proyecto_PROCESO, 2227335/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2203022118954	3723797.35	(fif: (ciclo_recursos_2022, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723797.35, modificado:3723792.55))	CONSTRUCCION DE PARQUE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO ENILANZO ZAPATA SUR II PROYECTO 222 02 0417 - 157076	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	157076	5	1346	1405	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.9, meta_modificada:2436.9])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 177 419 INTERIOR O COLONIA ENILANZO ZAPATA SUR II, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 173 DIAGONAL, CALLE 102 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, DEL PARQUE ECOLOGICO MET, lon: -89.65631763, lat:20.95595161))	24/08/2022	17/11/2022	3723792.55	3723792.55	3723792.55	3723792.55	3723792.55	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-PCOH-4414-126, contratista:RFO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3723797.35, importe_modificado:3723792.55])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.9])	(2118954/proyecto_INICIO, 2118954/proyecto_PROCESO, 2118954/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230302249158	17837.54	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17837.54, modificado:17837.54))	CONSTRUCCION DE PSO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD CHOLULU ASENTAMIENTO CHOLULU PROYECTO NO.223 02 0490 - 158952	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158952	5		5	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.38, meta_modificada:33.38])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:84, direccion:CALE 23 A INTERIOR O PUEBLO CHOLULU, 97305 CHOLULU, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 AVANZAR 243 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34 HASTA LLEGAR DONDE SE RE, lon: -89.56697882, lat:21.04189433))	06/09/2023	28/12/2023	17837.54	17837.54	5351.27	5351.27	5351.27	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-126, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.01])	(2249158/proyecto_INICIO, 2249158/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249160	102365.09	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102365.09, modificado:102365.09))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD CHOLULU ASENTAMIENTO CHOLULU PROYECTO NO.223 02 0491 - 158966	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158966	5		5	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:37.52, meta_modificada:37.52])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:84, direccion:CALE 23 A INTERIOR O PUEBLO CHOLULU, 97305 CHOLULU, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 AVANZAR 243 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34 HASTA LLEGAR DONDE S, lon: -89.56697882, lat:21.04189433))	06/09/2023	28/12/2023	102365.09	102365.09	75425.68	75425.68	75425.68	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:27.65])	(2249160/proyecto_INICIO, 2249160/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249173	153498.11	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153498.11, modificado:153498.11))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0049 - 159517	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159017	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.35, meta_modificada:45.35])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 94 564 SN INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 A Y CALLE 193-B, CALLE 92 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL PONIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 193 X 88 Y 88 A POST, lon: -89.65956106, lat:20.88801826))	06/09/2023	30/12/2023	153498.11	153498.11	135188.64	135188.64	135188.64	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-126, contratista:WPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2795236.86, importe_modificado:2795236.86])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.84])	(2249173/proyecto_INICIO, 2249173/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302250107	90638.7	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90638.7, modificado:90638.7))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECH PROYECTO NO. 223 02 0405 - 164369	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164369	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.1, meta_modificada:32.1])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 337 INTERIOR O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECH, 97315 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA A 159 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171, lon: -89.6277289, lat:20.90309161))	12/09/2023	30/12/2023	90638.7	90638.7	27191.61	27191.61	27191.61	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-132, contratista:TANAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097535.68, importe_modificado:2097535.68])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.83])	(2250175/proyecto_INICIO, 2250175/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2303022501078	96780.84	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96780.84, modificado:96780.84))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0397 - 164381	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164381	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.38, meta_modificada:37.38])	1	(geol: (vee_municipio:50, localidadi:131, direccion:CALE 20 A INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y Y, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL SUR DEL MISMO UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 23 POSTERIORMENT, lon: -89.66317759, lat:20.81788253))	06/09/2023	30/12/2023	96780.84	96780.84	86660.15	86660.15	86660.15	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-128, contratista:TANAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389596.91, importe_modificado:2389596.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.47])	(2250178/proyecto_INICIO, 2250178/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R RESPONSA BLE	UO_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2023	4	YUC230302250180	Proyecto de inversión	147939.36	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147939.36, modificado:147939.36])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO.223 02 0418 - 164465	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164465	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 537 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50 B, CALLE 183 LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 130, lon: -89.62178049, lat:20.89842581])	06/09/2023	30/12/2023	147939.36	147939.36	101306.4	101306.4	101306.4	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-129, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208992.38, importe_modificado:208992.38])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.84])	(2250180/proyecto_INICIO, 2250180/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302250183	Proyecto de inversión	97947.81	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97947.81, modificado:97947.81])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0359 - 164476	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164476	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.74, meta_modificada:23.74])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23 INTERIOR O O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE SAN JOSE TZAL AL PONIENTE DEL MISMO UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 P, lon: -89.663125, lat:20.82356345])	06/09/2023	30/12/2023	97947.81	97947.81	82945.37	82945.37	82945.37	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-129, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2368996.91, importe_modificado:2368996.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.8])	(2250183/proyecto_INICIO, 2250183/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302250189	Proyecto de inversión	147939.36	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147939.36, modificado:147939.36])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO.223 02 0512 - 164496	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164496	5	1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 A 387 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 105 Y CALLE 167, CALLE 50 R LA OBRA SE REALIZARA DEL MODULO MEDICO PLAN DE AYALA SUR UBICADO EN LA CALLE 167 X 508 Y 508 AVANZAR 150, lon: -89.6201769, lat:20.90212337])	06/09/2023	30/12/2023	147939.36	147939.36	101224.59	101224.59	101224.59	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-129, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208992.38, importe_modificado:208992.38])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.83])	(2250189/proyecto_INICIO, 2250189/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302250190	Proyecto de inversión	147303.77	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147303.77, modificado:147303.77])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO PROYECTO NO. 223 02 0279 - 164498	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164498	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 326 INTERIOR O O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97315 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA A 89 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171, lon: -89.62699802, lat:20.90267842])	12/09/2023	30/12/2023	147303.77	147303.77	141246.54	141246.54	141246.54	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-132, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:209735.88, importe_modificado:209735.88])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.58])	(2250190/proyecto_INICIO, 2250190/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302246086	Proyecto de inversión	256386.98	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256386.98, modificado:256386.98])	REHABILITACIÓN DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD CHABLEAL ASENTAMIENTO CHABLEAL PROYECTO NO. 223 01 0427 - 140626	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	140626	5	31	25	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.2, meta_modificada:686.2])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 16 INTERIOR O O PUEBLO CHABLEAL, 97302 CHABLEAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 A Y CALLE 21, CALLE 14 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE CHABLEAL AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CA, lon: -89.57432743, lat:21.09643044])	11/07/2023	11/10/2023	256703.51	256703.51	256703.51	256703.51	256703.51	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6131-091, contratista:INGENIERIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:317038.54, importe_modificado:3169504.35])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.2])	(2246086/proyecto_INICIO, 2246086/proyecto_FIN, 2246086/proyecto_PROCESO, 2246086/proyecto_FIN, 2246086/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302243338	Proyecto de inversión	487029.04	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487029.04, modificado:487029.04])	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO AJACINTO CANEY PROYECTO NO. 223 01 0212 - 124944	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	124944	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR O O COLONIA AJACINTO CANEY, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 C Y CALLE 44 A, CALLE 191 A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA AJACINTO CANEY AL SUR DE LA ESCUELA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICA, lon: -89.61803025, lat:20.89212464])	27/06/2023	14/11/2023	487029.04	487029.04	455793.6	455793.6	455793.6	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:E123-PCOM 6133-076, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3223710.68, importe_modificado:3223710.68])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:159.1])	(2243380/proyecto_INICIO, 2243380/proyecto_PROCESO, 2243380/proyecto_INICIO, 2243380/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302243338	Proyecto de inversión	155792.22	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155792.22, modificado:155792.22])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SUR B PROYECTO NO. 223 01 0393 - 124969	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124969	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 382 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR B, 97290 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 88 X 171 Y 171A AVANZA, lon: -89.65407553, lat:20.90802191])	10/05/2023	21/09/2023	152911.54	152911.54	152911.54	152911.54	152911.54	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-044, contratista:TRIV UN MAQUINARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2944106.32, importe_modificado:2915580.67])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2243387/proyecto_PROCESO, 2243387/proyecto_INICIO, 2243387/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302243339	Proyecto de inversión	1153356.15	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153356.15, modificado:1148306.79])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD CHABLEAL ASENTAMIENTO CHABLEAL, PROYECTO NO. 223 01 0565 - 124991	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	124991	5	14	9	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2128.0, meta_modificada:2128.0])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 16 INTERIOR O O COLONIA CHABLEAL, 97302 CHABLEAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 730 MTS DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 1, lon: -89.57071206, lat:21.09313811])	28/06/2023	08/11/2023	1148306.79	1148306.79	1148306.79	1148306.79	1148306.79	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6151-082, contratista:CANAK INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3855021.17, importe_modificado:3850802.59])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2128.0])	(2243392/proyecto_INICIO, 2243392/proyecto_FIN, 2243392/proyecto_PROCESO, 2243392/proyecto_FIN, 2243392/proyecto_PROCESO, 2243392/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302246214	Proyecto de inversión	2471582.08	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471582.08, modificado:2471338.0])	REHABILITACIÓN DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD TEMOZON NORTE ASENTAMIENTO TEMOZON SUR PROYECTO NO. 223 01 0028 - 141311	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141311	5	125	98	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:6005.0, meta_modificada:6005.0])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 21 INTERIOR O O COLONIA TEMOZON NORTE, 97302 TEMOZON NORTE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 AL PONIENTE Y, CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMSARIA EN LOS ALREDORES DEL PARQUE Y DE LOCAL D, lon: -89.59882775, lat:21.044294945])	11/07/2023	27/09/2023	2471338	2471338	2471338	2471338	2471338	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6151-091, contratista:CONSTRUCTORA 888, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2471582.08, importe_modificado:2471338.0])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:6005.0])	(2246214/proyecto_INICIO, 2246214/proyecto_PROCESO, 2246214/proyecto_PROCESO, 2246214/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302246622	Proyecto de inversión	4711182.44	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711182.44, modificado:4711182.44])	REHABILITACION DE PARQUE EN MERIDA LOCALIDAD CHICHULU ASENTAMIENTO CHICHULU PROYECTO NO. 223 01 0315 - 141364	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	141364	5	1090	1077	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21 B 74 F INTERIOR O O PUEBLO CHICHULU, 97305 CHICHULU, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA SE REALIZARA A 853 MTS AL ORIENTE DEL MERCADO PUBLICO DE LA COMSARIA DE CHICHULU UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 POSTE, lon: -89.55006854, lat:21.04201142])	08/08/2023	20/12/2023	4711182.44	4711182.44	3674453.84	3674453.84	3674453.84	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 6224-108, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4711182.44, importe_modificado:4711182.44])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2129.24])	(2246224/proyecto_INICIO, 2246224/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302243431	Proyecto de inversión	489515.09	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489515.09, modificado:489515.09])	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CHICH SUAREZ PROYECTO NO. 223 01 0382 - 125122	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	125122	5	4	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR O O COLONIA CHICH SUAREZ, 97306 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 B Y CALLE 33, CALLE 24 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE CHICH SUAREZ AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO MADREO UBICADA EN LA CAL, lon: -89.5489271, lat:21.002324848])	27/06/2023	14/11/2023	489515.09	489515.09	411320.73	411320.73	411320.73	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:E123-PCOM 6133-076, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3223710.68, importe_modificado:3223710.68])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.83])	(2243419/proyecto_PROCESO, 2243419/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302250201	Proyecto de inversión	67251.88	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67251.88, modificado:67251.88])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO.223 02 0443 - 164466	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164466	5	5	7	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.99, meta_modificada:23.99])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 128 524 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 A Y CALLE 10 R, CALLE 179 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRALTO														

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023		4	YUC230302250256		Proyecto de inversión	94008.73 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94008.73, modificado:94008.73))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164920	5	6	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:28.62, meta_modificada:28.62))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 36 C NO 360 A INTERIOR DE CALLE 13 Y CALLE 18, CALLE 18, CALLE 50 B LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 18 Y 185 AVANZ, lon:-89.6231363137, lat:20.89682324))	06/09/2023	30/12/2023	94008.73	94008.73	28202.62	28202.62	28202.62	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 414-129, contratista:NIJO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208992.38, importe_modificado:208992.38))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:5.9))	(2550256/proyecto_INICIO, 2550256/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243604		Proyecto de inversión	461811.45 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461811.45, modificado:461811.45))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	125987	5	6	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:192.2, meta_modificada:192.2))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALE 24 INTERIOR O O PUEBLO CHULAMAN, 97303 CHULAMAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE CHULAMAN AL PONIENTE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 18A Y 20A POSTERIORMENTE, lon:-89.70879143, lat:21.06624175))	27/06/2023	14/11/2023	461811.45	461811.45	79490.25	79490.25	79490.25	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL123-PCOM 613-076, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3223710.68, importe_modificado:3223710.68))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:31.08))	(2243604/proyecto_INICIO, 2243604/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243613		Proyecto de inversión	152439.17 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152439.17, modificado:152439.17))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126006	5	2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALE 4 A INTERIOR O O PUEBLO CAUCEI, 97314 CAUCEI, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEI A 630 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 CONTINUAR 285 MTS, lon:-89.6931753, lat:21.02422563))	12/09/2023	23/09/2023	150687.49	150687.49	150687.49	150687.49	150687.49	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-045, contratista:IVTO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2578750.2))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2243613/proyecto_PROCESO, 2243613/proyecto_INICIO, 2243613/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243620		Proyecto de inversión	413124.88 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413124.88, modificado:413124.88))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	126046	5	1	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALE 23 INTERIOR O O PUEBLO HUNUXTAMÁN, 97315 HUNUXTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE HUNUXTAMÁN AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 POSTERIORMENTE SEGU, lon:-89.55791321, lat:20.88119541))	27/06/2023	14/11/2023	413124.88	413124.88	359947.78	359947.78	359947.78	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL123-PCOM 613-076, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3223710.68, importe_modificado:3223710.68))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:86.98))	(2243620/proyecto_INICIO, 2243620/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243623		Proyecto de inversión	152439.17 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152439.17, modificado:152439.17))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126052	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALE 23 INTERIOR O O PUEBLO CAUCEI, 97314 CAUCEI, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 24 LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEI UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZANDO AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71189382, lat:21.0210775))	12/09/2023	23/09/2023	144789.9	144789.9	144789.9	144789.9	144789.9	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-045, contratista:IVTO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2578750.2))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2243623/proyecto_INICIO, 2243623/proyecto_PROCESO, 2243623/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302245643		Proyecto de inversión	939723.88 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939723.88, modificado:939723.75))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	137948	5	10	10	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 28 INTERIOR O O COLONIA CHICHÍ SUÁREZ, 97365 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 D Y CALLE 33, CALLE 26 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE CHICHÍ SUÁREZ AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO UBICADA, lon:-89.54651221, lat:21.00344021))	12/07/2023	09/11/2023	939723.75	939723.75	939723.75	939723.75	939723.75	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6151-096, contratista:OSENO E INGENIERIA PROCT, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5415759.33, importe_modificado:5415758.51))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0))	(2245643/proyecto_INICIO, 2245643/proyecto_PROCESO, 2245643/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302244626		Proyecto de inversión	1442120.85 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442120.85, modificado:1442120.85))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141579	5	17	13	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2669.0, meta_modificada:2669.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALE 12 INTERIOR O O PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 13 LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADO EN LA CALLE 13 X 16 Y 18 AVANZAR 180 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.6748807, lat:21.0211336))	09/08/2023	07/12/2023	1437764.69	1437764.69	1303523.97	1303523.97	1303523.97	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6151-109, contratista:CONTRUCCION Y SERVICIOS RESIDENCIALES COMBET, S. DE R. L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3821882.25, importe_modificado:3821882.25))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2420.57))	(2246262/proyecto_INICIO, 2246262/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302246264		Proyecto de inversión	588351.85 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588351.85, modificado:588060.32))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141591	5	8	7	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.3, meta_modificada:1100.38))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 26 INTERIOR O O COLONIA CHICHÍ SUÁREZ, 97366 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DAGONAL Y CALLE 31 A LA OBRA SE REALIZARA A 937 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALLE 31 X 14 Y, lon:-89.57450149, lat:21.0034167))	08/08/2023	06/12/2023	588060.32	588060.32	588060.32	588060.32	588060.32	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6151-116, contratista:GRUPO CONTRUAMAN DE LA RIVERA S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3819925.79, importe_modificado:3816570.55))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.38))	(2246264/proyecto_PROCESO, 2246264/proyecto_INICIO, 2246264/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302246272		Proyecto de inversión	1653528.29 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653528.29, modificado:1653528.29))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141643	5	2	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALE 23 INTERIOR O O PUEBLO HUNUXTAMÁN, 97315 HUNUXTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE HUNUXTAMÁN AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 POSTE, lon:-89.55848477, lat:20.8856949))	08/08/2023	01/11/2023	1653528.29	1653528.29	1581564.65	1581564.65	1581564.65	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6151-109, contratista:CONTRUCCION Y SERVICIOS RESIDENCIALES COMBET, S. DE R. L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2204881.72, importe_modificado:2204881.72))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2962.73))	(2246272/proyecto_INICIO, 2246272/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302246018		Proyecto de inversión	766031.1 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766031.1, modificado:761998.98))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	140288	5	43	26	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.36, meta_modificada:923.36))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 B DAGO INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97395 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 171 C, CALLE 171 B LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQ, lon:-89.65693382, lat:20.80794721))	12/07/2023	12/10/2023	761998.98	761998.98	761998.98	761998.98	761998.98	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6141-100, contratista:CONTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES COMBET, S. DE R. L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:766031.1, importe_modificado:761998.98))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.36))	(2246018/proyecto_PROCESO, 2246018/proyecto_INICIO, 2246018/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302250275		Proyecto de inversión	147939.36 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147939.36, modificado:147939.36))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165042	5	3	5	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 181 568 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97265 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 100 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.62706201, lat:20.90064106))	06/09/2023	30/12/2023	147939.36	147939.36	125528.5	125528.5	125528.5	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-129, contratista:NIJO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208992.38, importe_modificado:208992.38))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.67))	(2550275/proyecto_INICIO, 2550275/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302250278		Proyecto de inversión	153287.27 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153287.27, modificado:124743.173))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165050	5	3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 47 209 SN INTERIOR O O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97265 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, CALLE 49 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 10 X 4, lon:-89.66450773, lat:20.80010977))	06/09/2023	28/12/2023	147431.73	147431.73	147431.73	147431.73	147431.73	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATÁN S DE R. L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1731804.62, importe_modificado:1735771.28))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93))	(2250278/proyecto_PROCESO, 2250278/proyecto_INICIO, 2250278/proyecto_PROCESO, 2250278/proyecto_INICIO, 2250278/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243629		Proyecto de inversión	182002.9 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182002.9, modificado:182002.9))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126069	5	2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALE 4 A INTERIOR O O PUEBLO CAUCEI, 97314 CAUCEI, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 21, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y 4A AVANZAR 495 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.69340926, lat:21.01344789))	12/09/2023	23/09/2023	168616.8	168616.8	168616.8	168616.8	168616.8	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-045, contratista:IVTO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2578750.2))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15))	(2243629/proyecto_INICIO, 2243629/proyecto_PROCESO, 2243629/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243636		Proyecto de inversión	405949.97 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405949.97, modificado:405949.97))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	126101	5	0	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALE 13 INTERIOR O O PUEBLO HUNUXTAMÁN, 97315 HUNUXTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE HUNUXTAMÁN AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 POSTERIORMENTE SEGU, lon:-89.55404253, lat:20.86291651))	27/06/2023	14/11/2023	405949.97	405949.97	375443.5	375443.5	375443.5	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL123-PCOM 613-076, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3223710.68, importe_modificado:3223710.68))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:174.8))	(2243636/proyecto_INICIO, 2243636/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243630		Proyecto de inversión	427110.38 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427110.38, modificado:427110.38))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	126162	5	3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALE 21 A INTERIOR O O PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE DZITYÁ AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 A Y 20 POSTER, lon:-89.674434, lat:21.0487831))	27/06/2023	14/11/2023	427110.38	427110.38	383866.42	383866.42	383866.42	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL123-PCOM 613-076, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocado:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3223710.68, importe_modificado:3223710.68))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:80.89))	(2243650/proyecto_INICIO, 2243650/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBE	ID_MUNICIPIO SUBE	MUNICIPIO SUBE	PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC23030224628 2		2379761.4 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379761.4, modificado:2384117.36))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD DDTYA ASENTAMIENTO DDTYA PROYECTO NO.223 02 0480 - 141702	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141702	5		21	26	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4309.0, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:88, direccion:CALE 16 INTERIOR O 0 PUEBLO DDTYA, 97302 DDTYA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21 A LA CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA DE DDTYA UBICADAS EN LA CALLE 18 A 19 A Y 23 AVANZAR 130 MTS SOBRE LA C, lon:-89.67682711, lat:21.04979129)}	09/08/2023	07/12/2023	2384117.56	2384117.56	2210211.61	2210211.61	2210211.61	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-112, contratista:ZAPCOR CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3821882.25, importe_modificado:3821882.25)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4180.17])	(246282/proyecto_INICIO, 246282/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224629		3231573.94 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231573.94, modificado:3228510.24))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA SUAREZ PROYECTO NO. 223 01 076 - 141753	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141753	5		54	48	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6045.8, meta_modificada:6045.83])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 20 INTERIOR O 0 COLONIA CHICHÍ SUAREZ, 97268 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARA A 517 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y 16 POSTERI, lon:-89.55001165, lat:21.00537288)}	08/08/2023	06/12/2023	3228510.24	3228510.24	3228510.24	3228510.24	3228510.24	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-112, contratista:ORUP CONSTRUCCIONES DE LA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3818925.79, importe_modificado:3816570.55)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6045.83])	(246294/proyecto_INICIO, 246294/proyecto_PROCESO, 246294/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224953 8		143442.91 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143442.91, modificado:143442.91))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0276 - 161269	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161269	5		3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 A 433 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, CALLE 171-1 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III PONENTE DE LA CANCHA DE BASQUE, lon:-89.65592323, lat:20.90933847)}	06/08/2023	30/12/2023	140291.93	140291.93	137299.58	137299.58	137299.58	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.13])	(2249538/proyecto_INICIO, 2249538/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225029 5		153297.27 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153297.27, modificado:17369.85))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0315 - 165124	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165124	5		4	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 45 404 SN INTERIOR O 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97265 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, CALLE 47 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 10 X 4, lon:-89.66481196, lat:20.92032895)}	06/09/2023	28/12/2023	147569.85	147569.85	147569.85	147569.85	147569.85	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:OBAS Y CALLES YUCATAN S DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173580.62, importe_modificado:173571.28)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2250295/proyecto_INICIO, 2250295/proyecto_PROCESO, 2250295/proyecto_INICIO, 2250295/proyecto_PROCESO, 2250295/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225029 7		157881.52 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157881.52, modificado:157881.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO. 223 03 0515 - 165129	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165129	5		4	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 50 C-NO. 305 SN INTERIOR O 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 161 Y CALLE 163, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA PEDRO ENRIQUEZ UÑEDA UBICADO EN LA CALLE 50B X 165 Y 167 AVANZAR 185 MTS, lon:-89.6228788, lat:20.90903598)}	08/09/2023	30/12/2023	157881.52	157881.52	104697.11	104697.11	104697.11	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-129, contratista:NUVO PRODUCTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089922.38, importe_modificado:2089922.38)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.47])	(2250297/proyecto_INICIO, 2250297/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224367 1		133589.43 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133589.43, modificado:133589.43))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 01 0023 - 126244	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126244	5		2	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 8 E NO. 437 C INTERIOR O 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 63-C Y CALLE 65-A, CALLE 8-C LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 1.008 KM AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL, lon:-89.67107699, lat:20.91196727)}	12/05/2023	16/09/2023	132994.82	132994.82	132994.82	132994.82	132994.82	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2465861.63)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2243671/proyecto_INICIO, 2243671/proyecto_FIN, 2243671/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224955 5		154515.35 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154515.35, modificado:154515.35))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0302 - 161343	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161343	5		1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 51 313 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 149 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGRICOLA, lon:-89.64710504, lat:20.93943737)}	06/08/2023	30/12/2023	154515.35	154515.35	152978.36	152978.36	152978.36	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.12])	(2249555/proyecto_PROCESO, 2249555/proyecto_INICIO, 2249555/proyecto_PROCESO, 2249555/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224956 5		143442.91 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143442.91, modificado:139861.25))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0138 - 161483	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161483	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 A 463 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171-1 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III PONENTE DE LA CANCHA DE BASQUE, lon:-89.65713427, lat:20.90925468)}	06/08/2023	30/12/2023	139861.25	139861.25	136395.94	136395.94	136395.94	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2249565/proyecto_PROCESO, 2249565/proyecto_INICIO, 2249565/proyecto_PROCESO, 2249565/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225031 5		2252660.03 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252660.03, modificado:2250289.08))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO TAMARINDOS PROYECTO NO. 223 01 0305 - 165296	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	165296	5		46	36	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4255.0, meta_modificada:4255.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 83 INTERIOR O 0 COLONIA TAMARINDOS, 97302 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 38 A ORIENTE Y LA OBRA SE REALIZARA A 1.431 KM AL PONENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADA SOBRE EL ANILLO PERIFERICO NORTE X 70 Y 70, lon:-89.63380101, lat:21.04845440)}	27/06/2023	14/11/2023	2250289.08	2250289.08	2250289.08	2250289.08	2250289.08	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-030, contratista:NUVO PRODUCTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5081979.82, importe_modificado:5078104.76)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4255.0])	(2250315/proyecto_PROCESO, 2250315/proyecto_INICIO, 2250315/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225032 3		147939.36 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147939.36, modificado:147939.36))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO. 223 02 0519 - 165386	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165386	5		3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 50 C-NO INTERIOR O 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 189, CALLE 50-B LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 383 Y 185 AVANZAR 24, lon:-89.62360932, lat:20.89673186)}	06/09/2023	30/12/2023	147939.36	147939.36	101253.99	101253.99	101253.99	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-129, contratista:NUVO PRODUCTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089922.38, importe_modificado:2089922.38)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.83])	(2250323/proyecto_INICIO, 2250323/proyecto_PROCESO, 2250323/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224957 3		143442.91 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143442.91, modificado:143442.91))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 02 0328 - 161483	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161483	5		3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171-1 434 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96-Y CALLE 96-A, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL PONENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.65596753, lat:20.90944309)}	06/08/2023	30/12/2023	143442.91	143442.91	142704.43	142704.43	142704.43	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.41])	(2249573/proyecto_INICIO, 2249573/proyecto_PROCESO, 2249573/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224958 2		143442.91 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143442.91, modificado:143442.91))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0136 - 161525	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161525	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171-1 464 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL PONENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.62735858, lat:20.90900484)}	06/08/2023	30/12/2023	143442.91	143442.91	142317.88	142317.88	142317.88	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2249582/proyecto_INICIO, 2249582/proyecto_PROCESO, 2249582/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224370 8		156704.25 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156704.25, modificado:156704.25))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 01 0347 - 126475	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126475	5		3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 30 394 INTERIOR O 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 37040 LA OBRA SE REALIZARA DEL JARDIN DE NIÑOS SANTOS DE SOL UBICADO EN LA CALLE 10 X 4 Y 41A AVANZAR 240 MT, lon:-89.67216009, lat:20.92195139)}	12/05/2023	16/09/2023	156583.86	156583.86	156583.86	156583.86	156583.86	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2463861.63)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2243708/proyecto_INICIO, 2243708/proyecto_FIN, 2243708/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224372 3		141426.03 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141426.03, modificado:141426.03))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD CAUCEI ASENTAMIENTO CAUCEI PROYECTO NO. 223 03 0592 - 126458	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126458	5		5	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.25, meta_modificada:41.25])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE 6 INTERIOR O 0 CAUCEI, 97314 CAUCEI, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, CALLE 4-A LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LABA Y LABA UBICADA EN LA CALLE 23 X 4 Y 4A DE LA COMISARIA CAUCEI., lon:-89.69627432, lat:21.01080082)}	12/05/2023	16/09/2023	129834.23	129834.23	129834.23	129834.23	129834.23	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-6151-046, contratista:DEBORDO Y CONSTRUCCION DE PISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578795.21)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.25])	(2243723/proyecto_INICIO, 2243723/proyecto_PROCESO, 2243723/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224644 8		2410492.44 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410492.44, modificado:2409034.66))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD SITPAH ASENTAMIENTO SITPAH PROYECTO NO. 223 03 0191 - 142626	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142626	5		26	19	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4644.8, meta_modificada:4644.88])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:123, direccion:CALE CONDODA COMO 3-A INTERIOR O 0 PUEBLO SITPAH, 97305 SITPAH, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 8-A Y CALLE 10, LA OBRA SE REALIZARA A 62 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL Y LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADOS EN LA CALLE, lon:-89.52042436, lat:21.03495276)}	09/08/2023	21/12/2023	2409034.66	2409034.66	2409034.66	2409034.66	2409034.66	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-112, contratista:ZAPCOR CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4911883.96, importe_modificado:4874050.45)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4644.88])	(2246448/proyecto_INICIO, 2246448/proyecto_FIN, 2246448/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R I	UD_MUNICI PIO	MUNICIPIO _LE	PROGRAMA _A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_E CULTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOD REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2023	4	YUC230302246456	Proyecto de inversión	769913.41	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769913.41, modificado:769913.41))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD STIPACH ASENTAMIENTO STIPACH PROYECTO NO. 223 01 0193 - 142741	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Merida	142741	5	9	10	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.7, meta_modificada:1482.74))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 14 INTERIOR O PUEBLO STIPACH, 9736 STIPACH, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 AL NORTE HASTA LA CASA DE YENNI CHAN MEDINA Y, LA OBRA SE REALIZARÁ A 835 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL Y CANCHAS DE, lon:-89.52397452, lat:-21.01194461))	09/08/2023	21/12/2023	768447.79	768447.79	768447.79	768447.79	768447.79	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6311-112, contratista:OSEÑO Y CONSTRUCCION DE PISO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4911883.86, importe_modificado:4874050.45))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1482.74))	(2246456/proyecto_INICIO, 2246456/proyecto_FIN, 2246456/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302249603	Proyecto de inversión	143442.91	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143442.91, modificado:143442.91))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0303 - 161653	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	161653	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 X 148 SIN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.65611269, lat:20.90943417))	06/08/2023	30/12/2023	143442.91	143442.91	142557.39	142557.39	142557.39	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.38))	(2249603/proyecto_INICIO, 2249603/proyecto_PROCESO, 2249603/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302249610	Proyecto de inversión	143442.91	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143442.91, modificado:143442.91))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0546 - 161733	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	161733	5	1	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 165 A 389 SIN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, CALLE 165 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DEL PARQUE DE LOSOS VULT, lon:-89.65374662, lat:20.93311523))	06/08/2023	30/12/2023	143442.91	143442.91	141935.14	141935.14	141935.14	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.31))	(2249610/proyecto_INICIO, 2249610/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302246446	Proyecto de inversión	675080.13	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675080.13, modificado:675080.13))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO.223 01 0243 - 142774	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Merida	142774	5	11	8	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.1))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 13 INTERIOR O PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SE REALIZA DEL CAMPO DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 Y 201 AVANZAR 170 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.579287, lat:21.10118921))	09/08/2023	02/11/2023	666162.96	666162.96	666162.96	666162.96	666162.96	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6311-115, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1925241.39, importe_modificado:1921472.73))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.1))	(2246484/proyecto_INICIO, 2246484/proyecto_FIN, 2246484/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC2303022464469	Proyecto de inversión	402710.62	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402710.62, modificado:400109.96))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO PROYECTO NO.223 01 0205 - 142812	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Merida	142812	5	6	6	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.41, meta_modificada:733.41))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 8 INTERIOR O COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 12-B, CALLE 9-A LA OBRA SE REALIZA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 7 X 141 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.59270231, lat:21.03830364))	09/08/2023	02/11/2023	400109.96	400109.96	400109.96	400109.96	400109.96	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6311-115, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1925241.39, importe_modificado:1921472.73))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.41))	(2246460/proyecto_INICIO, 2246460/proyecto_FIN, 2246460/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302246447	Proyecto de inversión	282041.75	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282041.75, modificado:281773.06))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD KOMACHÉN ASENTAMIENTO KOMACHÉN PROYECTO NO. 223 01 0200 - 142828	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Merida	142828	5	19	17	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 39 INTERIOR O PUEBLO KOMACHÉN, 97302 KOMACHÉN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE RAUL RENE LOPEZ CELIS Y CALLE 34, CALLE 37 LA OBRA SE REALIZARÁ A 450 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR, lon:-89.66455817, lat:21.10013143))	09/08/2023	21/12/2023	281773.06	281773.06	281773.06	281773.06	281773.06	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6311-112, contratista:OSEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4911883.86, importe_modificado:4874050.45))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0))	(2246474/proyecto_INICIO, 2246474/proyecto_FIN, 2246474/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302249617	Proyecto de inversión	22743.3	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22743.3, modificado:22743.3))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0036 - 161784	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	161784	5	3	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.6, meta_modificada:58.6))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 X 148 SIN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.64645414, lat:20.90947411))	06/08/2023	30/12/2023	22743.3	22743.3	21014.39	21014.39	21014.39	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.6))	(2249617/proyecto_INICIO, 2249617/proyecto_PROCESO, 2249617/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302249618	Proyecto de inversión	155035.89	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155035.89, modificado:151193.98))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0646 - 161791	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	161791	5	1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 X 146 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171-C LA OBRA SE REALIZARÁ A 460 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 17, lon:-89.65731624, lat:20.90811157))	12/09/2023	30/12/2023	151193.98	151193.98	151193.98	151193.98	151193.98	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES VASIAN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2069275.54, importe_modificado:1830269.22))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93))	(2249618/proyecto_INICIO, 2249618/proyecto_PROCESO, 2249618/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302242325	Proyecto de inversión	21628.76	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21628.76, modificado:21628.76))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0277 - 124340	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	124340	5	1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.76, meta_modificada:35.76))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 8 X 8 SIN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVA, lon:-89.65747475, lat:21.00869501))	13/06/2023	25/10/2023	21628.76	21628.76	6488.62	6488.62	6488.62	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-067, contratista:REMSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2919844.61, importe_modificado:2919844.61))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.73))	(2243250/proyecto_INICIO, 2243250/proyecto_PROCESO, 2243250/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302243253	Proyecto de inversión	740401	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740401.0, modificado:753962.54))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0457 - 124360	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Merida	124360	5	12	14	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE 19-A INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6-Y, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1500 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 38-A X 18-A Y 21 AVANZAR 1150 MTS A, lon:-89.69459244, lat:21.02609562))	28/06/2023	18/10/2023	735362.54	735362.54	735362.54	735362.54	735362.54	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6311-084, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1684954.92, importe_modificado:1590907.83))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0))	(2243251/proyecto_INICIO, 2243251/proyecto_FIN, 2243251/proyecto_PROCESO, 2243251/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302243117	Proyecto de inversión	193402.06	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193402.06, modificado:193402.06))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA PROYECTO NO.223 01 0004 - 123980	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Merida	123980	5	5	6	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 33 INTERIOR O O COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 97202 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 33-A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA A 817.3 MTS AL PONIENTE DEL LA ESCUELA, lon:-89.67012986, lat:21.02296311))	27/06/2023	10/10/2023	193402.06	193402.06	169534.7	169534.7	169534.7	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6311-075, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION YUCATÁN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:971592.45, importe_modificado:971592.45))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:217.5))	(2243173/proyecto_INICIO, 2243173/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302243118	Proyecto de inversión	162489.32	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162489.32, modificado:162489.32))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD DELMO MORENO CANTON PROYECTO NO.223 01 0139 - 124011	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	124011	5	3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 6-A A 514 INTERIOR B COLONIA DELMO MORENO CANTON, 97268 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99-A Y CALLE 103, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL HOGAR DE NIÑOS EL BUERTO DE SALVACION UBICADO EN LA CALLE 103 X 62 Y 64 AVANZAR 370, lon:-89.63351115, lat:20.96324481))	13/06/2023	25/10/2023	162489.32	162489.32	89939.05	89939.05	89939.05	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-067, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2919844.61, importe_modificado:2919844.61))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.28))	(2243181/proyecto_INICIO, 2243181/proyecto_PROCESO, 2243181/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302243118	Proyecto de inversión	153568.44	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153568.44, modificado:153568.44))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO MADRERO PROYECTO NO. 223 01 0141 - 124012	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	124018	5	4	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 39 203 INTERIOR O COLONIA FRANCISCO I MADRERO, 97240 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A A AV 2003 Y CALLE 40, CALLE 35 LA OBRA SE REALIZARÁ A 752 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA S DE MAYO UBICADA EN LA CALLE 710 X, lon:-89.66314105, lat:20.972720443))	10/05/2023	21/09/2023	153568.44	153568.44	122509.46	122509.46	122509.46	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2664876.76, importe_modificado:2664876.76))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2243182/proyecto_INICIO, 2243182/proyecto_PROCESO, 2243182/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302246526	Proyecto de inversión	348774.58	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348774.58, modificado:348269.94))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALA PROYECTO NO. 223 01 0323 - 143250	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Merida	143250	5	8	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.5, meta_modificada:622.5))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:133, direccion:CALE 23 INTERIOR O O COLONIA SAN ANTONIO TZACALA, 97315 SAN ANTONIO TZACALA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20 LA OBRA SE REALIZA EN LA COMISARIA DE TZACALA DEL LOCAL DE LA COMASARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y, lon:-89.65575476, lat:20.75245678))	09/08/2023	12/10/2023	348269.94	348269.94	348269.94	348269.94	348269.94	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6311-113, contratista:CONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:689963.13, importe_modificado:689426.84))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.5))	(2246526/proyecto_INICIO, 2246526/proyecto_PROCESO, 2246526/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302243261	Proyecto de inversión	83482.3	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83482.3, modificado:83482.3))	AMPLIACION DE RIO DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0008 - 124390	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Merida	124390	5	11	5	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 21-A INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 21-B LA OBRA SE REALIZA EN LA COMISARIA DE CAUCEL AL NORTE DEL RAS UBICADO EN LA CALLE 21 X 61 Y 8 POSTERIORME, lon:-89.6938841, lat:21.01219556))	27/06/2023	10/10/2023	83482.3	83482.3	67293.22	67293.22	67293.22	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6311-075, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION YUCATÁN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:971592.45, importe_modificado:971592.45))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:80.19))	(2243261/proyecto_INICIO, 2243261/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABIE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES s_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES ES_REVISION			
2023		4	YUC230302250426		53780.04	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53780.04, modificado:44871.96))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANTARIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0501 - 146136	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166136	5		4	1	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 87 322 SN INTERIOR O D COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8 B, CALLE 65 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 50, lon: -89.67051363, lat:20.91082443])	06/09/2023	28/12/2023	44871.96	44871.96	44871.96	44871.96	44871.96	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173584.61, importe_modificado:1735771.28)])	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), Inleales, avance:1.0])	(2250426/proyecto_INICIO, 2250426/proyecto_PROCESO, 2250426/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302241320	2	182358.76	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182358.76, modificado:182358.76))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASANTAMIENTO DE LO MOJENO CANTON PROYECTO NO. 223 01 0006 - 124129	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	124129	5	15	10	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 8 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29 A, CALLE 6 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMARSA DE CAUCEL AL SUR DEL CAMPO DE BIERBOL UBICADO EN LA CALLE 12 X 27A Y, lon: -89.69964857, lat:21.00766733)])	27/06/2023	10/10/2023	182358.76	182358.76	141808.78	141808.78	141808.78	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6131-073, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:971592.45, importe_modificado:971592.45)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.25])	(2243202/proyecto_INICIO, 2243202/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230302241320	7	136888.57	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136888.57, modificado:136888.57))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASANTAMIENTO DEL MOJENO CANTON PROYECTO NO.223 01 0140 - 124149	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124149	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48)])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 6A A NO. 514-B INTERIOR O D COLONIA DEL MOJENO CANTON, 97268 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 103, CALLE 6A LA OBRA SE REALIZARA DEL HOGAR DE NIÑOS EL EJERCITO DE SALVACION UBICADO EN LA CALLE 102 X 62 Y, lon: -89.65363115, lat:20.94274411)])	13/06/2023	25/10/2023	136888.57	136888.57	102208.44	102208.44	102208.44	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-067, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:291984.61, importe_modificado:291984.61)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.3])	(2243207/proyecto_INICIO, 2243207/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230302242421	1	864551.92	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864551.92, modificado:863735.29))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0016 - 124158	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	124158	5	31	41	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALE 8 INTERIOR O D PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 21 A, CALLE 6 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 650 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y AL C, lon: -89.69722435, lat:21.01288361)])	28/06/2023	18/10/2023	863735.29	863735.29	863735.29	863735.29	863735.29	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-084, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S. A. DE C. V., materiales RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166495.92, importe_modificado:1590907.83)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.0])	(2243211/proyecto_INICIO, 2243211/proyecto_FIN, 2243211/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230302241328	6	150511.93	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150511.93, modificado:148875.48))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, ASANTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO.223 01 0389 - 124487	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124487	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:5.93])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALE 189-D-227 INTERIOR O SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 10-A LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR 350MTS AL ORIENTE S, lon: -89.6524834, lat:20.81994568)])	13/06/2023	27/09/2023	148876.48	148876.48	148876.48	148876.48	148876.48	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-6131-073, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1495364.67, importe_modificado:1478611.99)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2243286/proyecto_INICIO, 2243286/proyecto_PROCESO, 2243286/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230302242329	3	193608.65	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193608.65, modificado:133608.65))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASANTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0021 - 124529	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	124529	5	8	9	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 8 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 21 A, CALLE 6 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMARSA DE CAUCEL AL NORTE DEL NISS UBICADO EN LA CALLE 23 X 6 V 8 POSTER, lon: -89.6649825, lat:21.01407781)])	27/06/2023	10/10/2023	193608.65	193608.65	145994.76	145994.76	145994.76	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6131-075, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:971592.45, importe_modificado:971592.45)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.75])	(2243293/proyecto_INICIO, 2243293/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230302241330	3	150511.93	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150511.93, modificado:147533.51))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, ASANTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO.223 01 0448 - 124563	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124563	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALE 189-D-227 INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 10-A LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR 350MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon: -89.6524834, lat:20.81994568)])	13/06/2023	27/09/2023	147533.51	147533.51	147533.51	147533.51	147533.51	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-069, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1495364.67, importe_modificado:1478611.99)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2243303/proyecto_INICIO, 2243303/proyecto_PROCESO, 2243303/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224863	0	157515.63	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.63, modificado:157515.63))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASANTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0070 - 155636	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155636	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 C 51 SN INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA C, lon: -89.6465268, lat:20.89125533)])	06/09/2023	30/12/2023	157515.63	157515.63	104797.24	104797.24	104797.24	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.95])	(2248630/proyecto_INICIO, 2248630/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224864	8	162105.11	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162105.11, modificado:149986.36))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASANTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0387 - 155733	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155733	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-D-227 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 1.04 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon: -89.64642608, lat:20.89121458)])	12/09/2023	27/12/2023	149986.36	149986.36	149986.36	149986.36	149986.36	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:OSORIO E INGENIERIA PILOTOS, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1597755.91)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2248648/proyecto_INICIO, 2248648/proyecto_PROCESO, 2248648/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224572	5	3468700.44	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468700.44, modificado:3468700.44))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASANTAMIENTO CHICH SUÁREZ PROYECTO NO. 223 01 0360 - 138653	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	138653	5	22	27	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6625.0, meta_modificada:6625.0])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 A INTERIOR O D COLONIA CHICH SUÁREZ, 97306 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18 C, CALLE 29 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMARSA DE CHICH SUÁREZ AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR AGUST, lon: -89.55219465, lat:20.89832578)])	12/07/2023	08/11/2023	3468700.07	3468700.07	3468700.07	3468700.07	3468700.07	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-090, contratista:OSORIO E INGENIERIA PILOTOS, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5415794.38, importe_modificado:5415758.51)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6625.0])	(2245725/proyecto_INICIO, 2245725/proyecto_FIN, 2245725/proyecto_PROCESO, 2245725/proyecto_FIN, 2245725/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224572	9	463146.98	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463146.98, modificado:461096.82))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE PROYECTO NO. 223 01 0171 - 138875	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	138675	5	20	15	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.68, meta_modificado:880.68)])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 83-A INTERIOR O D PUEBLO SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84-A AL ORIENTE Y, CALLE 83 LA OBRA SE REALIZARÁ A 221 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SANTA CRUZ PAL, lon: -89.65158427, lat:20.8809348)])	12/07/2023	02/11/2023	461096.82	461096.82	461096.82	461096.82	461096.82	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-099, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUIZ, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2904969.96, importe_modificado:2868527.68)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.68])	(2245729/proyecto_INICIO, 2245729/proyecto_PROCESO, 2245729/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230302241330	6	2561852.83	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561852.83, modificado:2356177.42))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASANTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0027 - 124591	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	124591	5	61	52	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80-A INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189 D, CALLE 80-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 790 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO UBICADO EN CALLE 88 X 191 Y 191 A, lon: -89.64479945, lat:20.89289724)])	28/06/2023	18/10/2023	256177.42	256177.42	256177.42	256177.42	256177.42	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-083, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2561852.83, importe_modificado:2556177.42)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4760.0])	(2243306/proyecto_INICIO, 2243306/proyecto_PROCESO, 2243306/proyecto_FIN, 2243306/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224431	9	155792.22	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155792.22, modificado:152302.83))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASANTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR PROYECTO NO. 223 01 0076 - 124656	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124656	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96-1478 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 8 X 171 Y 171A AVANZA, lon: -89.6549242, lat:20.90999258)])	10/05/2023	21/09/2023	149207.25	149207.25	149207.25	149207.25	149207.25	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-064, contratista:TREY ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2841405.32, importe_modificado:2915580.67)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2243319/proyecto_PROCESO, 2243319/proyecto_INICIO, 2243319/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224865	1	157515.63	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.63, modificado:157515.63))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASANTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0079 - 135742	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155742	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 187-D-2 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 914 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon: -89.64694199, lat:20.89281258)])	06/09/2023	30/12/2023	157515.63	157515.63	98605.9	98605.9	98605.9	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1597755.91)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.34])	(2248651/proyecto_INICIO, 2248651/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224865	3	75154.18	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75154.18, modificado:71219.59))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASANTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0171 - 155760	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155760	5	4	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.6, meta_modificado:26.6])	1	([geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-D-2 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 914 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon: -89.64694199, lat:20.89281258)])	12/09/2023	27/12/2023	72129.59	72129.59	72129.59	72129.59	72129.59	([ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1597755.91)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.6])	(2248653/proyecto_INICIO, 2248653/pro						

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC230302249714	Proyecto de inversión	6873.72 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6873.72, modificado:6873.72))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0326 - 162171	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162171	5		3	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.7, meta_modificado:17.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 163 A 289 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97293 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84 A, CALLE 163 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CLOLONA EMILIANO ZAPATA SUR II AL NORTE DEL JARDON DE NIÑOS AGUSTI, lon:-89.6438747, lat:20.91261272))	06/08/2023	30/12/2023	6873.72	6873.72	6416.76	6416.76	6416.76	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.52])	(249714/proyecto_INICIO, 249714/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249715	Proyecto de inversión	10724.32 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10724.32, modificado:10317.77))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0345 - 162173	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162173	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificado:30.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 B 438 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97293 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171-C LA OBRA SE REALIZARA A 462 HTS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETOL UBICADA EN LA CALLE 17, lon:-89.65738138, lat:20.90801873))	12/09/2023	30/12/2023	10317.77	10317.77	10317.77	10317.77	10317.77	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2069275.54, importe_modificado:1830269.22))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0])	(249715/proyecto_INICIO, 249715/proyecto_PROCESO, 249715/proyecto_INICIO, 249715/proyecto_PROCESO, 249715/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249717	Proyecto de inversión	111772.83 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111772.83, modificado:111772.83))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0332 - 162190	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162190	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.1, meta_modificado:35.1])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171-1 450 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97293 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96-B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.65671689, lat:20.90966931))	06/08/2023	30/12/2023	111772.83	111772.83	109995.02	109995.02	109995.02	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.54])	(249717/proyecto_INICIO, 249717/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249722	Proyecto de inversión	89961.24 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89961.24, modificado:84048.19))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0341 - 162216	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162216	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.75, meta_modificado:24.75])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171-1 473 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97293 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96-B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.65747233, lat:20.90981268))	06/08/2023	30/12/2023	84408.19	84408.19	78876.71	78876.71	78876.71	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.75])	(249722/proyecto_INICIO, 249722/proyecto_PROCESO, 249722/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249727	Proyecto de inversión	61821.88 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61821.88, modificado:65403.55))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0327 - 162327	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162227	5		3	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.1, meta_modificado:21.1])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 163 A 289 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97293 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84 A, CALLE 163 LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL NORTE DEL JARDON DE NIÑOS AGUSTI, lon:-89.6438747, lat:20.91261272))	08/08/2023	30/12/2023	65403.54	65403.54	65403.54	65403.54	65403.54	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.1])	(249727/proyecto_INICIO, 249727/proyecto_PROCESO, 249727/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249728	Proyecto de inversión	153137.52 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153137.52, modificado:153137.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA. ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO.223 02 0487 - 162239	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162239	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 45 DIAZ INTERIOR O PUEBLO CHOLUL, 97365 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 38, LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDAD MODELO UBICADO EN LA CALLE 7 X 4 Y 49 DIAG AVANZAR 440 HTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 7 HAS, lon:-89.56717406, lat:21.0324388))	06/09/2023	28/12/2023	153137.52	153137.52	128568.4	128568.4	128568.4	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.52])	(249728/proyecto_INICIO, 249728/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243488	Proyecto de inversión	200646.94 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200646.94, modificado:200646.94))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCIL PROYECTO NO. 223 03 0362 - 125469	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	125469	5		10	8	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificado:254.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 11 INTERIOR O 0 PUEBLO CAUCIL, 97334 CAUCIL, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 10, CALLE 13 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE CAUCIL AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE FERNANDEZ FAJARDI UBICAD, lon:-89.69719954, lat:21.07197461))	27/06/2023	30/10/2023	200646.94	200646.94	178661.75	178661.75	178661.75	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCON-6151-076, contratista:DESARROLLO E INFRESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION YUCATAN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:971592.45, importe_modificado:971592.45))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:226.06])	(2243488/proyecto_INICIO, 2243488/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302245748	Proyecto de inversión	1007335.01 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007335.01, modificado:1007334.7))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO CHICHÍ SUÁREZ, PROYECTO NO. 223 03 0341 - 138792	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	138792	5		7	11	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1873.0, meta_modificado:1873.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 30 INTERIOR O 0 COLONIA CHICHÍ SUÁREZ, 97365 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 3 A Y CALLE 33, CALLE 38 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE CHICHÍ SUÁREZ AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRISO UBICADA, lon:-89.54547748, lat:21.00055288))	12/07/2023	09/11/2023	1007334.7	1007334.7	1007334.7	1007334.7	1007334.7	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCON-6151-096, contratista:OSEÑO E INGENIERIA PILOT, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5415759.33, importe_modificado:5415758.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873.0])	(2345748/proyecto_INICIO, 2345748/proyecto_FIN, 2345748/proyecto_PROCESO, 2345748/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302245755	Proyecto de inversión	373232.4 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373232.4, modificado:372173.52))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REION PROYECTO NO. 223 03 0337 - 138814	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	138814	5		4	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.58, meta_modificado:685.58])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 24 INTERIOR O 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REION, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 B LA OBRA SE REALIZARA A 105 HTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO MANUEL CRESCENCIO REION UBICADO EN LA CALLE 2, lon:-89.66832311, lat:20.90077911))	12/07/2023	02/11/2023	372173.52	372173.52	372173.52	372173.52	372173.52	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCON-6151-075, contratista:DESARROLLO E INFRESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION YUCATAN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:286496.96, importe_modificado:2868527.68))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.58])	(1245755/proyecto_INICIO, 1245755/proyecto_FIN, 2345755/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302241334	Proyecto de inversión	118093.74 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118093.74, modificado:118093.74))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DOTTA ASENTAMIENTO DOTTA, PROYECTO NO. 223 01 0573 - 124707	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	124707	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificado:80.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:88, direccion:CALE 21 A INTERIOR O 0 PUEBLO DOTTA, 97302 DOTTA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE CAUCIL AL ORIENTE DE LA ESCUELA ANTONIO MEDRE ROLLO UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 2, lon:-89.674434, lat:21.04878314))	27/06/2023	30/10/2023	118093.74	118093.74	51096.56	51096.56	51096.56	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCON-6151-076, contratista:DESARROLLO E INFRESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION YUCATAN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:971592.45, importe_modificado:971592.45))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:34.61])	(2433340/proyecto_INICIO, 2433340/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243335	Proyecto de inversión	155792.22 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155792.22, modificado:155792.22))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 01 0283 - 124784	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124784	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificado:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171-C 469 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97293 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96-B, CALLE 171-B LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 Y 171 Y 171A AV, lon:-89.65733127, lat:20.90784616))	10/05/2023	21/09/2023	154883.32	154883.32	154883.32	154883.32	154883.32	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-044, contratista:TREV ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:294406.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2243351/proyecto_PROCESO, 2243351/proyecto_INICIO, 2243351/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302248667	Proyecto de inversión	157515.63 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.63, modificado:157515.63))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO DOZUNJUNAN PROYECTO NO. 223 02 0082 - 155878	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155878	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificado:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 187.2 INTERIOR O 0 COLONIA DOZUNJUNAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 80 I, CALLE 187 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DOZUNJUNAN AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS PRIDA KHAD UBICADA EN LA CALLE 88 X 10, lon:-89.64857558, lat:20.89441622))	06/09/2023	30/12/2023	157515.63	157515.63	59605.9	59605.9	59605.9	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-126, contratista:AMPER TEC DE LA PENINSULA S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1795236.86, importe_modificado:1795236.86))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.24])	(2248676/proyecto_INICIO, 2248676/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249739	Proyecto de inversión	142099.25 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142099.25, modificado:138506.7))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0311 - 162271	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162271	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171-B 424 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97293 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, CALLE 171-C LA OBRA SE REALIZARA A 1206 FM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA UBICA, lon:-89.65581525, lat:20.9080603))	12/09/2023	30/12/2023	138506.7	138506.7	138506.7	138506.7	138506.7	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2069275.54, importe_modificado:1830269.22))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(249739/proyecto_INICIO, 249739/proyecto_PROCESO, 249739/proyecto_INICIO, 249739/proyecto_PROCESO, 249739/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249745	Proyecto de inversión	53774.15 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53774.15, modificado:50369.04))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 03 0312 - 162305	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162305	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificado:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171-B 424 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97293 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, CALLE 171-C LA OBRA SE REALIZARA A 1206 FM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA UBICA, lon:-89.65581525, lat:20.9080603))	12/09/2023	30/12/2023	50369.04	50369.04	50369.04	50369.04	50369.04	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2069275.54, importe_modificado:1830269.22))	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(1249745/proyecto_INICIO, 1249745/proyecto_PROCESO, 249745/proyecto_INICIO, 249745/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249750	Proyecto de inversión	54476.88 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54476.88, modificado:54476.88))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0350 - 162321	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162321	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.4, meta_modificado:15.4])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 151 331 SN INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATAN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 B, CALLE 151 A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DEL PARQUE DE USOS MULT, lon:-89.65418929, lat:20.9071493))	06/08/2023	30/12/2023	54476.88	54476.88	53020.85	53020.85	53020.85	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.99])	(2249750/proyecto_INICIO, 2249750/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023	4	YUC23030224975	3	Proyecto de inversión	158521.74 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158521.74, modificado:151511.41)	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162337	5	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.64, meta_modificado:18.64])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 386 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96 A, CALLE 173 A LA OBRA SE REALIZARA A 962 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA UBICADO , lon:-89.65440261, lat:-20.90799561)]	12/09/2023	30/12/2023	151531.4	151531.4	151531.4	151531.4	151531.4	151531.4	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-135, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:206275.34, importe_modificado:1830269.22])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.64])	(2249753/proyecto_PROCESO, 2249753/proyecto_INICIO, 2249753/proyecto_PROCESO, 2249753/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224349	6	Proyecto de inversión	502873.35 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502873.35, modificado:502618.24))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	125519	5	6	6	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.34, meta_modificado:927.34])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:17, direccion:CALE CONDICIDA COMO CALLE 13 INTERIOR O D PUEBLO CHABLEAL, 97303 CHABLEAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA DE CHABLEAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 15 Y, lon:-89.57298756, lat:21.10187285)]	28/06/2023	08/11/2023	502618.24	502618.24	502618.24	502618.24	502618.24	502618.24	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6153-082, contratista:CANAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:385021.17, importe_modificado:385062.59])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.34])	(2243496/proyecto_INICIO, 2243496/proyecto_PROCESO, 2243496/proyecto_PROCESO, 2243496/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224350	4	Proyecto de inversión	152439.17 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152439.17, modificado:152439.17))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	125571	5	5	5	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.71, meta_modificado:7.71])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE 6 INTERIOR O D PUEBLO CAUCEI, 97314 CAUCEI, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-B Y CALLE 23, CALLE 4 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN LA CALLE 23 X 4 Y 4A, AVANZAR 220 MTS AL PONIENT, lon:-89.6827432, lat:21.03080802)]	12/09/2023	23/09/2023	150725.62	150725.62	150725.62	150725.62	150725.62	150725.62	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-045, contratista:AVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2378750.2])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2243504/proyecto_INICIO, 2243504/proyecto_PROCESO, 2243504/proyecto_PROCESO, 2243504/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224577	1	Proyecto de inversión	487066.26 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487066.26, modificado:487066.26))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizació n	Sin identificar	Municipio de Mérida	138873	5	17	17	10	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificado:130.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE CONDICIDA COMO CALLE 195 INTERIOR O D COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 60, CALLE 195 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA GUADALUPANA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADOEN LA C, lon:-89.43842153, lat:20.89230131)]	11/07/2023	22/11/2023	487066.26	487066.26	47149.37	47149.37	47149.37	47149.37	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL23-PCOM-6153-090, contratista:LEMON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:643908.73, importe_modificado:643908.73])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:11.74])	(2245771/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224577	5	Proyecto de inversión	1045918.41 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045918.41, modificado:1036812.93))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	138897	5	20	20	21	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.2, meta_modificado:1979.2])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:117, direccion:CALE 62 INTERIOR O D PUEBLO SANTA CRUZ PALOMQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 AL NORTE Y , CALLE 85 LA OBRA SE REALIZARA A 615 MTS AL PONIENTE DE LA HACIENDA SANTA CRUZ UBICADA EN LA CALLE 86 X 8, lon:-89.6572293, lat:20.88239774)]	12/07/2023	02/11/2023	1036812.92	1036812.92	1036812.92	1036812.92	1036812.92	1036812.92	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6153-090, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:299490.96, importe_modificado:286527.68])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1979.2])	(2245775/proyecto_PROCESO, 2245775/proyecto_INICIO, 2245775/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224337	1	Proyecto de inversión	155792.22 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155792.22, modificado:154402.66))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124894	5	1	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificado:5.93])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 458 0 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96-B, CALLE 171-1 LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUCIO UBICADO EN LA CALLE 96 X 171 Y 171A AVA, lon:-89.6569569, lat:20.910505161)]	10/09/2023	21/09/2023	154402.66	154402.66	154402.66	154402.66	154402.66	154402.66	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-044, contratista:TREVON MAGUINCAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:294106.32, importe_modificado:2915580.67])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2243371/proyecto_INICIO, 2243371/proyecto_PROCESO, 2243371/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224870	0	Proyecto de inversión	157515.63 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.63, modificado:157515.63))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156028	5	1	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificado:5.93])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 80 A INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187 Z, CALLE 81 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X, lon:-89.6484542, lat:-20.8464542)]	06/09/2023	30/12/2023	157515.63	157515.63	107685.49	107685.49	107685.49	107685.49	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179526.86, importe_modificado:1795236.86])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.05])	(2248700/proyecto_INICIO, 2248700/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224871	5	Proyecto de inversión	176821 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176821.0, modificado:176821.0))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156139	5	3	3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.51, meta_modificado:6.51])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 80 C 153 39 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 O, CALLE 81 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CAL, lon:-89.64653362, lat:20.891637941)]	06/09/2023	30/12/2023	176821	176821	80482.26	80482.26	80482.26	80482.26	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.98])	(2248715/proyecto_INICIO, 2248715/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224871	7	Proyecto de inversión	155510.45 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155510.45, modificado:153919.77))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156142	5	5	5	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.36, meta_modificado:5.36])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 1 221 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 -1, LA OBRA SE REALIZARA A 819 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POST, lon:-89.64720046, lat:20.89296912)]	12/09/2023	27/12/2023	153919.77	153919.77	153919.77	153919.77	153919.77	153919.77	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:GRUPO EMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1597750.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.36])	(2248717/proyecto_PROCESO, 2248717/proyecto_INICIO, 2248717/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224975	8	Proyecto de inversión	109860.02 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109860.02, modificado:109860.02))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162349	5	3	3	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.8, meta_modificado:44.8])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171-1 448 39 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96-B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.65645414, lat:20.9095121)]	06/08/2023	30/12/2023	109860.02	109860.02	109367.73	109367.73	109367.73	109367.73	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.8])	(2249758/proyecto_PROCESO, 2249758/proyecto_INICIO, 2249758/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225015	4	Proyecto de inversión	73037.67 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73037.67, modificado:73037.67))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164236	5	1	1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.79, meta_modificado:22.79])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 10 INTERIOR O D PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSÉ TZAL AL ORIENTE DEL COBAY UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 23 A POSTERIORMENTE, lon:-89.65251928, lat:20.81577069)]	06/09/2023	30/12/2023	73037.67	73037.67	64775.76	64775.76	64775.76	64775.76	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389596.91, importe_modificado:2389596.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.21])	(2250154/proyecto_INICIO, 2250154/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225015	7	Proyecto de inversión	92039.85 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92039.85, modificado:92039.85))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164261	5	2	2	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.69, meta_modificado:24.69])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 50 460 INTERIOR O D COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 175, CALLE 50 A LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 181 Y 185 AVANZAR 480, lon:-89.61944138, lat:20.80408983)]	06/09/2023	30/12/2023	92039.85	92039.85	27611.96	27611.96	27611.96	27611.96	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-129, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089922.38, importe_modificado:2089922.38])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.41])	(2250157/proyecto_INICIO, 2250157/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225016	3	Proyecto de inversión	10501.9 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.9, modificado:10501.9))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164305	5	3	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.7, meta_modificado:27.7])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 335 INTERIOR O D COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TEODR, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA A 159 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171, lon:-89.6277228, lat:20.90509561)]	12/09/2023	30/12/2023	10501.9	10501.95											

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	LINEA CULTURA	NUMERO_PR Y OBJETIVO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	Tipo_GEOGR AFERICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O MINO	FECHA_TERMINO MAXIMO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023	4	YUC23030224351	4	Proyecto de inversión	539169.87 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539169.87, modificado:539169.87))	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 01 0420 - 125652	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	212562	5	10	7	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificado:200.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 15 C INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 22 Y 1, CALLE 17 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL PONENTE DEL CENVENTERO UBICADO EN LA CALLE 20C X 17 Y 21, lon:-89.66314668, lat:20.830595996))	27/06/2023	14/11/2023	539169.87	539169.87	479923.35	479923.35	479923.35	479923.35	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:E123-PCOM-6135-076, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:322370.68, importe_modificado:322370.68))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.02))	(243514/proyecto_PROCESO, 243514/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224579	3	Proyecto de inversión	1022672.17 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022672.17, modificado:998444.42))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMIQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMIQUE PROYECTO NO. 223 01 0220 - 138978	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	138978	5	5	11	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942.0, meta_modificado:1942.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:117, direccion:CALE CONDIDA COMO CALLE 87 INTERIOR O PUEBLO SANTA CRUZ PALOMIQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMIQUE, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, CALLE 85 LA OBRA SE REALIZARA A 205 MTS AL PONENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I, lon:-89.65644479, lat:20.78944421))	12/07/2023	02/11/2023	998444.42	998444.42	998444.42	998444.42	998444.42	998444.42	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6131-099, contratista:ORURO CONSTRUCTOR RUIZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2904969.86, importe_modificado:288527.68))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1942.0))	(2245793/proyecto_INICIO, 2245793/proyecto_PROCESO, 2245793/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224579	5	Proyecto de inversión	544718.98 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544718.98, modificado:544718.98))	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MERIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO. 223 01 0088 - 138985	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	138985	5	3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.4, meta_modificado:234.4))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:84, direccion:CALE 15 INTERIOR O PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE CHOLUL AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 POSTERIORMENTE, lon:-89.55346021, lat:-91.06074151))	11/07/2023	21/11/2023	544718.98	544718.98	0	0	0	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:E123-PCOM-6133-090, contratista:LEMOM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:643908.73, importe_modificado:643908.73))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2245795/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224581	6	Proyecto de inversión	236285.61 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236285.61, modificado:236285.61))	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0300 - 139138	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	139138	5	3	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificado:120.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:90, direccion:CALE 25 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL CAMPO DE BEBULL UBICADO EN LA CALLE 26 X 20 Y 20 A PO, lon:-89.65216474, lat:20.86266681))	11/07/2023	22/11/2023	236285.61	236285.61	47149.37	47149.37	47149.37	47149.37	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:E123-PCOM-6133-090, contratista:LEMOM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:643908.73, importe_modificado:643908.73))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.94))	(2245816/proyecto_INICIO, 2245816/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225003	4	Proyecto de inversión	111684.95 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111684.95, modificado:111684.95))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO PROYECTO NO. 223 02 0296 - 163649	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163649	5	6	5	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.15, meta_modificado:34.15))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:113, direccion:CALE 153 300 INTERIOR O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97290 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 131 LA OBRA SE REALIZARA A 91 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA UBICADO, lon:-89.62478216, lat:-91.04384151))	12/09/2023	30/12/2023	111684.95	111684.95	84545.95	84545.95	84545.95	84545.95	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4434-132, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097533.68, importe_modificado:2097533.68))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.85))	(2230034/proyecto_INICIO, 2230034/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225003	6	Proyecto de inversión	18228.55 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18228.55, modificado:18228.55))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0389 - 163654	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163654	5	1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.53, meta_modificado:45.53))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 20 A INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 13 B, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20, lon:-89.65992358, lat:20.83545349))	06/09/2023	30/12/2023	18228.55	18228.55	17631.34	17631.34	17631.34	17631.34	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4434-128, contratista:MARIO CALITTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.41))	(2250036/proyecto_INICIO, 2250036/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225004	2	Proyecto de inversión	7335.91 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7335.91, modificado:7335.91))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0392 - 163689	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163689	5	1	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificado:20.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 10 INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 21 Y 1, CALLE 17 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL ORIENTE DEL COBAY UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 23 A POSTERIORMENTE, lon:-89.62511928, lat:20.81777901))	06/09/2023	30/12/2023	7335.91	7335.91	7075.74	7075.74	7075.74	7075.74	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4434-128, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.29))	(2250042/proyecto_INICIO, 2250042/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225219	1	Proyecto de inversión	4029572.5 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029572.5, modificado:4029572.5))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EMPAQUICACION EN MERIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0011 - 175117	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Mérida	175117	5	154	181	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificado:855.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 15 INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARA A 9 MTS AL PONENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 POSTERIORMENTE A, lon:-89.65829524, lat:20.821334291))	19/09/2023	30/12/2023	4029572.5	4029572.5	1208871.75	1208871.75	1208871.75	1208871.75	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4434-151, contratista:BYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4029572.5, importe_modificado:8059145.01))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.5))	(2252191/proyecto_INICIO, 2252191/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224422	2	Proyecto de inversión	557359.67 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557359.67, modificado:540408.59))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MERIDA LOCALIDAD SAC NICTE ASENTAMIENTO SAC NICTE PROYECTO NO. 223 01 0314 - 129945	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	129945	5	24	32	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.52, meta_modificado:688.52))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:102, direccion:CALE 25 INTERIOR O PUEBLO SAC NICTE, 97302 SAC NICTE, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAC NICTE UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR AL PONENTE 54 MTS, lon:-89.58519318, lat:21.13926465))	28/06/2023	28/09/2023	540408.59	540408.59	540408.59	540408.59	540408.59	540408.59	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-4431-086, contratista:RODRONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:357359.67, importe_modificado:540408.59))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.52))	(2244222/proyecto_INICIO, 2244222/proyecto_PROCESO, 2244222/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225262	8	Proyecto de inversión	196617.52 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196617.52, modificado:32874.98))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0163 - 177269	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177269	5	6	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.64, meta_modificado:18.64))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 94 479 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 A, CALLE 94-A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II AL SUR DE LA CAMCHA DE BASQUETEBOL UBICADA E, lon:-89.65417347, lat:20.90681943))	19/09/2023	30/12/2023	161437.49	161437.49	48431.25	48431.25	48431.25	48431.25	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4434-142, contratista:MAMO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.64))	(2252628/proyecto_INICIO, 2252628/proyecto_PROCESO, 2252628/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225263	2	Proyecto de inversión	196617.52 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196617.52, modificado:158518.22))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0234 - 177280	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177280	5	1	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.64, meta_modificado:18.64))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 C 204 INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-A, LA OBRA SE REALIZARA A 1.102 KM AL ORIENTE DEL JARON DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191A POSTE, lon:-89.64591211, lat:20.89183842))	19/09/2023	29/12/2023	158518.22	158518.22	97308.13	97308.13	97308.13	97308.13	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4434-147, contratista:PLANSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138906.58, importe_modificado:2797813.16))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.44))	(2252632/proyecto_INICIO, 2252632/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225263	6	Proyecto de inversión	146452.67 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:136983.9))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0164 - 177308	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177308	5																					

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2023		4	YUC23030224886 2		86827.55 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86827.55, modificado:85628.37)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0174 - 156981	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156981	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.1], meta_modificada:30.1)	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 157 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 L, LA OBRA SE REALIZARÁ A 1.187 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191A POSTE, lon:-89.64564062, lat:20.89187885)}	12/09/2023	27/12/2023	85628.37	85628.37	85628.37	85628.37	85628.37	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1397755.91)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.1])	(2248862/proyecto_INICIO, 2248862/proyecto_PROCESO, 2248862/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224886 5		157515.63 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.63, modificado:157515.63)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0047 - 156995	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156995	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 80 NO. 510 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, CALLE 84 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CAL, lon:-89.64874857, lat:20.89180388)}	06/09/2023	30/12/2023	157515.63	157515.63	59605.9	59605.9	59605.9	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-137, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.24])	(2248865/proyecto_INICIO, 2248865/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224887 1		157515.63 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.63, modificado:157515.63)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0056 - 157028	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157028	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 231 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, CALLE 189 C LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CAL, lon:-89.6469109, lat:20.89174331)}	06/09/2023	30/12/2023	157515.63	157515.63	105229.99	105229.99	105229.99	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.96])	(2248871/proyecto_INICIO, 2248871/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224895 8		135721.18 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135721.18, modificado:15721.18)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0067 - 157320	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157320	5		1	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 80 A 558 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 B Y CALLE 189 C LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALI, lon:-89.6468829, lat:20.89175131)}	06/09/2023	30/12/2023	135721.18	135721.18	106682.73	106682.73	106682.73	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.95])	(2248958/proyecto_INICIO, 2248958/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224934 1		153881.54 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153881.54, modificado:153881.54)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I PROYECTO NO. 223 02 0545 - 160161	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160161	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93], meta_modificada:5.93)	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 165 A 189 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, CALLE 165 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-89.65374662, lat:20.91311532)}	08/08/2023	30/12/2023	153881.54	153881.54	151075.38	151075.38	151075.38	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.82])	(2249341/proyecto_INICIO, 2249341/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224934 9		70281.04 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70281.04, modificado:70281.04)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0041 - 160215	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160215	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:14.38, meta_modificada:14.38])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 45 INTERIOR O 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, LA OBRA SE REALIZARA A 651 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCHU UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51, POSTERIORMENTE AV, lon:-89.66403125, lat:20.92063071)}	12/09/2023	27/12/2023	70281.04	70281.04	54676.6	54676.6	54676.6	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-135, contratista:SPANISA, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1515921.46, importe_modificado:1515921.46)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:14.38])	(2249349/proyecto_INICIO, 2249349/proyecto_PROCESO, 2249349/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224993 6		147303.77 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147303.77, modificado:147303.77))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECH PROYECTO NO. 223 02 0210 - 163034	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163034	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 346 INTERIOR O 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECH, 97310 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA A 54 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171, lon:-89.62721432, lat:20.90329333)}	12/09/2023	30/12/2023	147303.77	147303.77	143712.83	143712.83	143712.83	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-132, contratista:MARIO CALIXTO SEANDU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097335.48, importe_modificado:2097335.48)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.87])	(2249936/proyecto_INICIO, 2249936/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224995 1		140698.85 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140698.85, modificado:140698.85))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0435 - 163097	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163097	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 161 B 175 INTERIOR O 0 COLONIA SAN JOSE TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161 A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN JOSE TZAL AL SUR DEL PARQUE VELLA VISTA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.61338253, lat:20.91047049)}	06/09/2023	30/12/2023	140698.85	140698.85	42209.66	42209.66	42209.66	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-128, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.19])	(2249951/proyecto_INICIO, 2249951/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225239 6		146452.67 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:176707.03))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECH SUR PROYECTO NO. 223 02 0665 - 176236	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176236	5		4	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE SE NO. 397 B INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 155, CALLE 60 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE HUENDIO UBICADO EN LA CALLE 155 X 58 Y 60 AVANZAR 200 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.63526465, lat:20.90917554)}	19/09/2023	30/12/2023	138353.51	138353.51	135187.93	135187.93	135187.93	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES APEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1599215.97, importe_modificado:1599215.97)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.11])	(2252396/proyecto_INICIO, 2252396/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225241 3		129564.09 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:131936.89))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I AL PONTE DE MÉRIDA PROYECTO NO. 223 02 0559 - 176554	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176354	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 186 A 488 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONTE DE LA CANCHA DE BASQUETBO, lon:-89.65546125, lat:20.90964136)}	19/09/2023	30/12/2023	159918.45	159918.45	47975.54	47975.54	47975.54	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-142, contratista:MAMO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.91])	(2252413/proyecto_INICIO, 2252413/proyecto_PROCESO, 2252413/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224425 6		315611.09 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315611.09, modificado:314135.51))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO. 223 01 0426 - 130105	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	130105	5	25	25	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.77, meta_modificada:425.77])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:77, direccion:CALE 24 INTERIOR O 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97303 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO DE LA COMSARIARIA UBICADO EN LA CALLE 20 A X 19 Y 21 AVANZAR 320 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.58005137, lat:21.10043817)}	28/06/2023	28/09/2023	314135.51	314135.51	314135.51	314135.51	314135.51	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:VT23-PCON-6141-089, contratista:CONSTRUCCIONES MARTI SETTE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.77])	(2244256/proyecto_INICIO, 2244256/proyecto_PROCESO, 2244256/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224222 2		192755.6 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192755.6, modificado:72181.95))	AMPLIACION DE RIO DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUL ASENTAMIENTO XMATKUL PROYECTO NO. 223 01 0223 - 86646	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	86646	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0], meta_modificada:220.0)	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:138, direccion:CALE 247 INTERIOR O 0 COLONIA XMATKUL, 97315 XMATKUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 A Y , LA OBRA SE REALIZARA A 425 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORDON UBICADA EN LA CALLE 233 X 502 Y 52 POSTERIORMENTE, lon:-89.62862926, lat:20.88346271)}	13/06/2023	18/10/2023	75181.95	75181.95	75181.95	75181.95	75181.95	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:AP23-PCON-6151-065, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92)}	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0])	(2242222/proyecto_INICIO, 2242222/proyecto_PROCESO, 2242222/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224222 6		192636.36 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192636.36, modificado:192636.36)	AMPLIACION DE RIO DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUL ASENTAMIENTO XMATKUL PROYECTO NO. 223 01 0316 - 86705	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	86705	5		6	9	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0], meta_modificada:218.0)	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:138, direccion:CALE 247 INTERIOR O 0 COLONIA XMATKUL, 97315 XMATKUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA SE REALIZARA A 892 MTS AL PONIENTE DE LAS BORGESAS CUATRNA DISTRIBUCION S.A DE CV UBICADA EN LA CALLE 50 X 211 Y 215 P, lon:-89.63405158, lat:20.88082319)}	19/06/2023	18/10/2023	187915.15	187915.15	187915.15	187915.15	187915.15	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:AP23-PCON-6151-065, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92)}	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0])	(2242226/proyecto_INICIO, 2242226/proyecto_PROCESO, 2242226/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224390 0		4358867.5 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358867.5, modificado:4352985.73))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0013 - 127770	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	127770	5	85	70	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8390.4], meta_modificada:8390.43))	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:76, direccion:CALE 382 CONCORDIA ENTRE CALLE 14 INTERIOR O 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 LA OBRA SE REALIZARÁ A 29 MTS AL NORTE DEL CAMPO VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADO EN LA CALLE 29 X 10 Y 10 Y, lon:-89.70430004, lat:21.10093571)}	28/06/2023	15/11/2023	4352585.72	4352585.72	4352585.72	4352585.72	4352585.72	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:VT23-PCON-6151-031, contratista:ING. LUISIANA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4358867.5, importe_modificado:4352985.73)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8390.43])	(2243900/proyecto_INICIO, 2243900/proyecto_PROCESO, 2243900/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224888 1		157515.63 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.63, modificado:157515.63)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0053 - 157064	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157064	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 157 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 L, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.64779145, lat:20.8928802121)}	06/09/2023	30/12/2023	157515.63	157515.63	157515.63	157515.63	157515.63	{ctcto: (tipo_obra:obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.05])	(2248881/proyecto_INICIO, 2248881/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_A RESPON SABLE	ID_MUNICI PIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICAC ION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_E CULTORA	NUMERO_O P_Y PROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES E	HOMBRES E	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEO GRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TER MINO	RECALCULO DO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACION S_CAPTURISTA	OBSERVACION S_REVISION
2023	4	YUC2030242888	3	Proyecto de Inversión	162105.11 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162105.11, modificado:152840.36))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157067	5		2	2	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93], meta_modificada:5.93))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 139 INTERIOR O O COLONIA DEJUNICAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 L, LA OBRA SE REALIZARÁ A 1.139 KM AL ORIENTE DEL JARDÓN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 80 X 201 Y 191A POSTE, lon:-89.6454602, lat:20.8918785))	12/09/2023	27/12/2023	152840.36	152840.36	152840.36	152840.36	152840.36	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, importe_modificado:1597750.91))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2248883/proyecto_PROCESO, 2248883/proyecto_INICIO, 2248883/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2030242889	7	Proyecto de Inversión	8060.15 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8060.15, modificado:77091.63))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157111	5		1	1	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:24.0])	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 139 INTERIOR O O COLONIA DEJUNICAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 L, LA OBRA SE REALIZARÁ A 1.139 KM AL ORIENTE DEL JARDÓN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 80 X 201 Y 191A POSTE, lon:-89.64546914, lat:20.8916939))	12/09/2023	27/12/2023	77091.63	77091.63	77091.63	77091.63	77091.63	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, importe_modificado:1597750.91))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:14.0])	(2248897/proyecto_PROCESO, 2248897/proyecto_INICIO, 2248897/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2030242889	9	Proyecto de Inversión	157515.63 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.63, modificado:157515.63))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157116	5		1	0	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 A 558 SN INTERIOR O COLONIA DEJUNICAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 B Y CALLE 189 C, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA DEJUNICAN AL ORIENTE DEL JARDÓN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CAL, lon:-89.646829, lat:-70.8417451))	06/09/2023	30/12/2023	157515.63	157515.63	107685.49	107685.49	107685.49	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1795236.86), importe_modificado:3795236.86))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.05])	(2248899/proyecto_INICIO, 2248899/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2030242897	0	Proyecto de Inversión	140064.34 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140064.34, modificado:140064.34))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157408	5		2	1	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29], meta_modificada:17.29))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 139 SN INTERIOR O COLONIA DEJUNICAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, CALLE 189 C LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA DEJUNICAN AL ORIENTE DEL JARDÓN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CA, lon:-89.64569613, lat:20.89176841))	06/09/2023	30/12/2023	140064.34	140064.34	114492.79	114492.79	114492.79	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1795236.86), importe_modificado:3795236.86))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.13])	(2248970/proyecto_INICIO, 2248970/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2030242898	2	Proyecto de Inversión	127685.49 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127685.49, modificado:127685.49))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157486	5		2	0	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48], meta_modificada:16.48))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 210 SN INTERIOR O COLONIA DEJUNICAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 L, CALLE 189 C LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA DEJUNICAN AL ORIENTE DEL JARDÓN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CA, lon:-89.64580825, lat:-70.84176841))	06/09/2023	30/12/2023	127685.49	127685.49	104272.02	104272.02	104272.02	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1795236.86), importe_modificado:3795236.86))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.46])	(2248982/proyecto_INICIO, 2248982/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	YUC2030242936	1	Proyecto de Inversión	137115.55 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137115.55, modificado:137115.55))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160283	5		1	3	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48], meta_modificada:16.48))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 45 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, LA OBRA SE REALIZARÁ A 651 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS KOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 POSTERIORMENTE AL, lon:-89.64603125, lat:20.9043077))	12/09/2023	27/12/2023	137115.55	137115.55	108417.49	108417.49	108417.49	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-125, contratista:CAPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1519521.46), importe_modificado:1519521.46))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2249361/proyecto_INICIO, 2249361/proyecto_PROCESO, 2249361/proyecto_INICIO, 2249361/proyecto_PROCESO, 2249361/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
4	YUC2030242936	3	Proyecto de Inversión	153881.54 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153881.54, modificado:153881.54))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160302	5		2	1	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 A 462 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BAS, lon:-89.65713437, lat:20.90921248))	06/09/2023	30/12/2023	153881.54	153881.54	153570.81	153570.81	153570.81	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-125, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2249363/proyecto_INICIO, 2249363/proyecto_PROCESO, 2249363/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
4	YUC2030242936	8	Proyecto de Inversión	148635.54 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.54, modificado:148635.54))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160331	5		1	3	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 45 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y BRECHA 2 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 603 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS KOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 POSTERIORMENTE A, lon:-89.64603125, lat:20.9043077))	12/09/2023	27/12/2023	148635.54	148635.54	91735.77	91735.77	91735.77	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-135, contratista:CAPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1519521.46), importe_modificado:1519521.46))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2249368/proyecto_INICIO, 2249368/proyecto_PROCESO, 2249368/proyecto_INICIO, 2249368/proyecto_PROCESO, 2249368/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC2030242937	7	Proyecto de Inversión	153881.54 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153881.54, modificado:153881.54))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160373	5		3	1	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93], meta_modificada:5.93))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 171 A 438 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.65596753, lat:20.90944109))	06/08/2023	30/12/2023	153881.54	153881.54	153347.46	153347.46	153347.46	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.91])	(2249377/proyecto_INICIO, 2249377/proyecto_PROCESO, 2249377/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	YUC2030252519	8	Proyecto de Inversión	142265.1 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:167918.36))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175128	5		1	2	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 A 423 SN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 C LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.65709374, lat:20.90729051))	19/09/2023	30/12/2023	167918.36	167918.36	68972.75	68972.75	68972.75	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OC23-ICDH-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:250990.91, importe_modificado:250990.91))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2252198/proyecto_INICIO, 2252198/proyecto_PROCESO, 2252198/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
4	YUC2030242629	9	Proyecto de Inversión	142469.45 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142469.45, modificado:142469.45))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Mérida	141269	5		6	6	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.87], meta_modificada:249.87))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:236, direccion:CALE 21 INTERIOR O PUEBLO HUNICHTAMÁN, 97315 HUNICHTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COMISARIA DE HUNICHTAMÁN AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21, lon:-89.5782388, lat:20.86420913))	08/08/2023	01/12/2023	142469.45	142469.45	135360.67	135360.67	135360.67	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:VY23-ICDH-6151-109, contratista:CONSTRUCIVAA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2204681.72, importe_modificado:2204681.72))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.4])	(2246299/proyecto_INICIO, 2246299/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2030242631	9	Proyecto de Inversión	1100225.58 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100225.58, modificado:1089749.76))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141888	5		12	12	0 (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.0], meta_modificada:1841.31))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 48 INTERIOR O COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 A Y CALLE 33, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA CEDART EMILIO ARRILU GOMEZ UBICADO EN LA CALLE 21 X 29A COLONIA, lon:-89.668705, lat:21.022825))	09/08/2023	19/10/2023	1089749.76	1089749.76	1089749.76	1089749.76	1089749.76	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:VY23-ICDH-6151-109, contratista:CONSTRUCIVAA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1100225.58, importe_modificado:1089749.76))	(metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.31])	(2246319/proyecto_INICIO, 2246319/proyecto_FIN, 2246319/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2030242424	0	Proyecto de Inversión	212603.47 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212603.47, modificado:212603.47))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	87143	5		5	6	0 (meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0], meta_modificada:180.0))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:138, direccion:CALE 52 INTERIOR O COLONIA XMATUKU, 97315 XMATUKU, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 231 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 268 MTS AL SUR DE LA DISTRIBUIDORA DE PAVOS LA GRANATA UBICADA EN LA CALLE 50 X 231 Y 231A POSTERIOR, lon:-89.6279407, lat:20.7808474))	13/06/2023	18/10/2023	198803.49	198803.49	198803.49	198803.49	198803.49	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:AP23-ICDH-6151-085, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92))	(metal: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0])	(2242240/proyecto_INICIO, 2242240/proyecto_PROCESO, 2242240/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2030242424	6	Proyecto de Inversión	127307.37 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127307.37, modificado:127307.37))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	87338	5		8	6	0 (meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0], meta_modificada:110.0))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 26 B INTERIOR O PUEBLO DEJUNICAN, 97315 DEJUNICAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y LA OBRA SE REALIZARÁ A 671 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESCIONADA KOKILO KOKLO UBICADA EN LA CALLE 24 X 31, lon:-89.6368478, lat:20.86417081))	13/06/2023	18/10/2023	124790.07	124790.07	124790.07	124790.07	124790.07	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:AP23-ICDH-6151-085, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92))	(metal: [unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0])	(2242246/proyecto_INICIO, 2242246/proyecto_PROCESO, 2242246/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2030242425	5	Proyecto de Inversión	106355.56 (IFI: (siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106355.56, modificado:106355.56))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	87588	5		1	4	0 (meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0], meta_modificada:90.0))	1 (geot: (ive_municipio:50, localidad:138, direccion:CALE 21 INTERIOR O PUEBLO HUNICHTAMÁN, 97315 HUNICHTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y LA OBRA SE REALIZARÁ A 175 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEQUE 175 MTS CON DI, lon:-89.5791521, lat:20.88195541))	13/06/2023	18/10/2023	102284.77	102284.77	102284.77	102284.77	102284.77	(tctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:AP23-ICDH-6151-085, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92))	(metal: [unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0])	(2242255/proyecto_INICIO, 2242255/proyecto_PROCESO, 2242255/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION ON	SUBCLASIFICACION ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTAS	OBSERVACIONES_REVISIONES
2023		4	YUC230302242257	148623.69	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148623.69, modificado:148623.69])	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUL ASANTAMIENTO XMATKUL PROYECTO NO. 223 01 0554 - 87644	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	87644	5		5	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0], meta_modificada:180.0)	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:138, direccion:CALE 22 INTERIOR O COLONIA XMATKUL, 97315 XMATKUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 A Y CALLE 54, LA OBRA SE REALIZARÁ A 607 MTS AL PONIENTE DE TUBOS LOGÍSTICA UBICADO EN LA CALLE 50 X 221 725A POSTERIORMENTE AVANZAR 12, lon:-89.62947354, lat:-20.89169391]	13/06/2023	18/10/2023	140831.95	140831.95	140831.95	140831.95	140831.95	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCON-4611-085, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:268307.92, importe_modificado:268307.92)]	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0])	(2242257/proyecto_INICIO, 2242257/proyecto_PROCESO, 2242257/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302248910	154530.97	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154530.97, modificado:148095.32])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0178 - 157150	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157150	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 D 138 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 1.159 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTE, lon:-89.64564914, lat:20.89169391]	12/09/2023	27/12/2023	148095.32	148095.32	148095.32	148095.32	148095.32	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:159775.42, importe_modificado:159775.91]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2248910/proyecto_INICIO, 2248910/proyecto_PROCESO, 2248910/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302248914	153339.36	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153339.36, modificado:153339.36])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASANTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0091 - 157156	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157156	5		3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.02, meta_modificada:19.02])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 C 513 3M INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CAL, lon:-89.64663365, lat:-20.89169401]	06/09/2023	30/12/2023	153339.36	153339.36	107265.43	107265.43	107265.43	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.31])	(2248914/proyecto_INICIO, 2248914/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302248990	127685.49	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127685.49, modificado:127685.49])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASANTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0084 - 157352	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157521	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.45, meta_modificada:16.48])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 A INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X, lon:-89.6484942, lat:20.89401461]	06/09/2023	30/12/2023	127685.49	127685.49	104272.02	104272.02	104272.02	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.46])	(2248990/proyecto_INICIO, 2248990/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249000	127685.49	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127685.49, modificado:127685.49])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASANTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0080 - 157612	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157612	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 187-2 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80-1, CALLE 84 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191, lon:-89.64857558, lat:20.89441622]]	06/09/2023	30/12/2023	127685.49	127685.49	104272.02	104272.02	104272.02	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.46])	(2249000/proyecto_INICIO, 2249000/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249007	127685.49	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127685.49, modificado:127685.49])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASANTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0078 - 157662	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157662	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 187-2 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80-1, CALLE 187-2 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191, lon:-89.64864752, lat:20.89438822]]	06/09/2023	30/12/2023	127685.49	127685.49	66186.83	66186.83	66186.83	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.54])	(2249007/proyecto_INICIO, 2249007/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249008	148600.9	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148600.9, modificado:148600.9])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL PROYECTO NO. 223 02 0128 - 157682	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157682	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:84, direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 325 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR DONO, lon:-89.560236, lat:21.0414292)]	06/09/2023	28/12/2023	148600.9	148600.9	147015.14	147015.14	147015.14	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.65])	(2249008/proyecto_INICIO, 2249008/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249383	148635.55	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.55, modificado:148635.54])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASANTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0104 - 160424	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160424	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 2 8 355 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 2 LA OBRA SE REALIZARA A 733 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NCOCH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 POSTE, lon:-89.66396148, lat:20.92038049]]	12/09/2023	27/12/2023	148635.54	148635.54	93175.18	93175.18	93175.18	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-135, contratista:OPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1519521.46, importe_modificado:1519521.46)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2249383/proyecto_INICIO, 2249383/proyecto_PROCESO, 2249383/proyecto_PROCESO, 2249383/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249400	137115.55	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137115.55, modificado:137115.55])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASANTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0105 - 160521	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160521	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 2 8 355 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, LA OBRA SE REALIZARA A 733 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NCOCH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 POSTERIORME, lon:-89.66396148, lat:20.92038049]]	12/09/2023	27/12/2023	137115.55	137115.55	109335.92	109335.92	109335.92	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-135, contratista:TANHAN CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1519521.46, importe_modificado:1519521.46)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2249400/proyecto_INICIO, 2249400/proyecto_PROCESO, 2249400/proyecto_INICIO, 2249400/proyecto_PROCESO, 2249400/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302250115	17595.29	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17595.29, modificado:17595.29])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASANTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 02 0396 - 164087	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164087	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.11, meta_modificada:12.11])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 20 A INTERIOR O PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSÉ TZAL AL SUR DEL INHS UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTERIORMENTE AVANZ, lon:-89.66317759, lat:20.81788253]]	06/09/2023	30/12/2023	17595.29	17595.29	5278.59	5278.59	5278.59	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-129, contratista:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.63])	(2250115/proyecto_INICIO, 2250115/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302250124	14169.79	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14169.79, modificado:14169.79])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASANTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO.223 02 0441 - 164119	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164119	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.94, meta_modificada:33.94])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 50-8 480 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, CALLE 50-A LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 50-A Y 175 Y 177 AVANZAR 63 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.62129699, lat:20.90274677]]	06/09/2023	30/12/2023	14169.79	14169.79	4250.94	4250.94	4250.94	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-129, contratista:NIUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089922.38, importe_modificado:2089922.38)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.18])	(2250124/proyecto_PROCESO, 2250124/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252220	142265.1	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:127919.36])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASANTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0306 - 175154	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175154	5		4	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 123 403 3N INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 94, CALLE 173-B LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETOL U, lon:-89.6544616, lat:20.90723144]]	19/09/2023	30/12/2023	167918.36	167918.36	68088.35	68088.35	68088.35	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2252204/proyecto_INICIO, 2252204/proyecto_PROCESO, 2252204/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252221	142265.1	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:157085.43])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASANTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0310 - 175222	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175222	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 175 429 3N INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 94, CALLE 173-A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-89.65695795, lat:20.90597916]]	19/09/2023	30/12/2023	167083.43	167083.43	50375.51	50375.51	50375.51	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2252223/proyecto_PROCESO, 2252223/proyecto_INICIO, 2252223/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302242264	145977.65	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145977.65, modificado:145977.65])	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNEKETAMÁN ASANTAMIENTO HUNEKETAMÁN PROYECTO NO. 223 01 0559 - 88370	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	88370	5		0	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0], meta_modificada:145.0)]	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:136, direccion:CALE 13 INTERIOR O PUEBLO HUNEKETAMÁN, 97315 HUNEKETAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y, LA OBRA SE REALIZARÁ A 697 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA CONAFE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 POSTERIORMENTE AVANZAR 45 MTS SOB, lon:-89.5538143, lat:20.88641771]	13/06/2023	18/10/2023	143317.22	143317.22	143317.22	143317.22	143317.22	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCON-4613-085, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:268307.92, importe_modificado:268307.92)]	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0])	(2242264/proyecto_INICIO, 2242264/proyecto_PROCESO, 2242264/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302242227	2552944.84	(IFI: [ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552944.84, modificado:173138.59])	REHABILITACION DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC NCTE ASANTAMIENTO SAC NCTE PROYECTO NO. 223 01 0206 - 89028	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	89028	5		192	195	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6973.0, meta_modificada:6973.56])	1 [geol: [cve_municipio:50, localid:202, direccion:CALE 23 116 INTERIOR O PUEBLO SAC NCTE, 97302 SAC NCTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA SE REALIZARA A 103 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA CONAFE UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 POSTERIORMENTE AVANZAR 61, lon:-89.58425212, lat:21.14217588]]	14/06/2023	07/09/2023	2781398.39	2781398.39	2310891.66	2310891.66	2310891.66	[cttci: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-6224-071, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:220084.52, importe_modificado:220084.52]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5796.63])	(2242273/proyecto_PROCESO, 2242273/proyecto_INICIO, 2242273/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS OS	METAS	TIPO_GEOG RAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	YUC230302242275	Proyecto de inversión	2572081.99	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572081.99, modificado:2572081.99))	REHABILITACION DE PARQUE EN MERIDA LOCALIDAD HACIENDA OPICHEN ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN PROYECTO NO. 223 01 0202 - 89176	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Merida	89176	5	369	355	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.0, meta_modificada:1792.24))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 138 A 1230 INTERIOR O O COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHEN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 81, DIAO, LA OBRA SE REALIZARA A 2 MTS DE LA HACENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADA EN LA CALLE 81 A Y 81 DIAO Y 135C SEG. lon: -89.67992884, lat:20.94926488))	13/06/2023	06/09/2023	2572081.99	2572081.99	1552899.06	1552899.06	1552899.06	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-6224-070, contratista:HEDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2572081.99, importe_modificado:2572081.99))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.98))	(2242275/proyecto_INICIO, 2242275/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302248938	Proyecto de inversión	127685.49	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127685.49, modificado:127685.49))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0057 - 157260	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	157260	5	1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 231 EN INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 B, CALLE 189 C LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CA, lon: -89.6469109, lat:20.89123231))	06/09/2023	30/12/2023	127685.49	127685.49	100788.66	100788.66	100788.66	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1795236.86, importe_modificado:1795236.86))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.01))	(2248938/proyecto_INICIO, 2248938/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302248947	Proyecto de inversión	127685.49	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127685.49, modificado:127685.49))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0048 - 157292	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	157292	5	1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 82 NO. 510 B INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, CALLE 81 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CA, lon: -89.64679857, lat:20.89123231))	06/09/2023	30/12/2023	127685.49	127685.49	66186.83	66186.83	66186.83	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1795236.86, importe_modificado:1795236.86))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.54))	(2248947/proyecto_INICIO, 2248947/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302249412	Proyecto de inversión	116710.58	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116710.58, modificado:116710.58))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0106 - 160580	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	160580	5	3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.52, meta_modificada:32.52))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 2 212 INTERIOR O O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 41, LA OBRA SE REALIZARA A 496 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NODOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 POSTERIORMENTE, lon: -89.64631928, lat:20.82239391))	12/09/2023	27/12/2023	116710.58	116710.58	100010.37	100010.37	100010.37	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-135, contratista:OPAMSA, S. A. DE C. V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1519521.46, importe_modificado:1519521.46))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.52))	(2249412/proyecto_INICIO, 2249412/proyecto_PROCESO, 2249412/proyecto_INICIO, 2249412/proyecto_PROCESO, 2249412/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302250129	Proyecto de inversión	58785.53	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.53, modificado:58785.53))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 03 0383 - 164129	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	164129	5	2	3	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 12 INTERIOR O O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23, CALLE 14 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL ORIENTE DEL COBAY UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 23 A, lon: -89.65484107, lat:20.8208375))	08/09/2023	30/12/2023	58785.53	58785.53	47594.85	47594.85	47594.85	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:TANHAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91))	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:0.81))	(2250129/proyecto_INICIO, 2250129/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302250136	Proyecto de inversión	58785.53	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.53, modificado:58785.53))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0399 - 164152	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	164152	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 30 INTERIOR O O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 21 Y 1, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL NORTE DEL PARQUE CAMINO REAL UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 A POSTERIORMENTE, lon: -89.65139773, lat:20.8249678))	06/09/2023	30/12/2023	58785.53	58785.53	38167.76	38167.76	38167.76	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:TANHAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91))	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:0.65))	(2250136/proyecto_PROCESO, 2250136/proyecto_INICIO, 2250136/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302250140	Proyecto de inversión	114734.39	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114734.39, modificado:114734.39))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO.223 02 0442 - 164166	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	164166	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.59, meta_modificada:37.59))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 50 B 480 INTERIOR O O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, CALLE 50 A LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 50A X 175 Y 177 AVANZANDO 8 MTS AL PONENTE SOBRE LA, lon: -89.62129609, lat:20.90717457))	06/09/2023	30/12/2023	114734.39	114734.39	34420.32	34420.32	34420.32	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-129, contratista:NUVO PRODUCT, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089922.38, importe_modificado:2089922.38))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.28))	(2250140/proyecto_INICIO, 2250140/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302250141	Proyecto de inversión	103809.1	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103809.1, modificado:103809.1))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 03 0398 - 164167	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	164167	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.93, meta_modificada:29.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 10 INTERIOR O O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 21 Y 1, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL NORTE DEL PARQUE CAMINO REAL UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 A POSTERIORMENTE, lon: -89.65139773, lat:20.8249678))	06/09/2023	30/12/2023	103809.1	103809.1	31142.73	31142.73	31142.73	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:TANHAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.98))	(2250141/proyecto_INICIO, 2250141/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302245833	Proyecto de inversión	1356191.97	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356191.97, modificado:1356191.97))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD DZITYA ASENTAMIENTO DZITYA PROYECTO NO. 223 04 0483 - 139198	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Merida	139198	5	13	15	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.1, meta_modificada:2494.1))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:88, direccion:CALE 24 INTERIOR O O PUEBLO DZITYA, 97302 DZITYA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA A 219 MTS AL PONENTE DEL PREESCOLAR ANTONIO MEZDEBOLD UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 21A POSTERIORMENTE, lon: -89.68184121, lat:21.0498044))	12/07/2023	02/11/2023	1356191.97	1356191.97	1241665.87	1241665.87	1241665.87	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-098, contratista:ING. JOSE LUIS ALBONROZ GONGORA, convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1709999.34, importe_modificado:1709999.34))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2283.51))	(2245833/proyecto_INICIO, 2245833/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302242289	Proyecto de inversión	335771.93	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335771.93, modificado:288231.65))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CHICH SUAREZ PROYECTO NO. 223 01 0063 - 89982	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Merida	89982	5	6	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 24 INTERIOR O O COLONIA CHICH SUAREZ, 97308 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 31 DIAO Y CALLE 31 A, LA OBRA SE REALIZARA A 729 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO UBICADO EN LA CALLE 33 X 14 Y 16, lon: -89.54834774, lat:21.00371967))	16/06/2023	18/10/2023	288231.65	288231.65	288231.65	288231.65	288231.65	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6151-086, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3244707.39, importe_modificado:3183695.18))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0))	(2242289/proyecto_INICIO, 2242289/proyecto_PROCESO, 2242289/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302249435	Proyecto de inversión	149214.8	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149214.8, modificado:149214.8))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0307 - 166095	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	160695	5	3	3	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171-1 448 SN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96 B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II PONENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon: -89.6566457, lat:20.90945825))	06/08/2023	30/12/2023	149214.8	149214.8	147721.25	147721.25	147721.25	(ctotri: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2249435/proyecto_INICIO, 2249435/proyecto_PROCESO, 2249435/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC230302250469	Proyecto de inversión	78160.42	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78160.42, modificado:73403.27))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA PROYECTO NO.223 03 0114 - 166309	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	166309	5	3																			

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO L	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES ES_REVISION	
2023	4	YUC233030242328	Proyecto de inversión	256631.3	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256631.3, modificado:237205.45))	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO CHICHÍ SUÁREZ PROYECTO NO. 223 01 0387 - 92135	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	92135	5		7	7	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 2-A INTERIOR O O COLONIA CHICHÍ SUÁREZ, 97306 MÉRIDA. YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 37, LA OBRA SE REALIZARA A 464 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALI, lon: -89.54830755, lat: -21.05657261))	16/06/2023	18/10/2023	237205.45	237205.45	237205.45	237205.45	237205.45	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6131-086, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2344707.39, importe_modificado:3183695.18))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0])	(2243328/proyecto_INICIO, 2243328/proyecto_PROCESO, 2243333/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC233030242323	Proyecto de inversión	497478.3	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497478.3, modificado:478340.95))	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO CHICHÍ SUÁREZ PROYECTO NO. 223 01 0370 - 92292	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	92292	5	16	15	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:446.0, meta_modificada:446.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 27 INTERIOR O O COLONIA CHICHÍ SUÁREZ, 97306 MÉRIDA. MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SE REALIZA A 727 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y 16 POSTER, lon: -89.54831163, lat:21.0048758))	16/06/2023	18/10/2023	478340.95	478340.95	478340.95	478340.95	478340.95	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6131-086, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3244707.39, importe_modificado:3183695.18))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:446.0])	(2242333/proyecto_INICIO, 2242333/proyecto_PROCESO, 2242333/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302523231	Proyecto de inversión	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:163922.08))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0307 - 175259	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175259	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 397 SN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA. MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, CALLE 173-B LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETOL, lon: -89.6643121, lat:20.90719966))	19/09/2023	30/12/2023	163922.08	163922.08	49176.62	49176.62	49176.62	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SUESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2252231/proyecto_INICIO, 2252231/proyecto_PROCESO, 2252233/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302424587	Proyecto de inversión	1655154.01	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655154.01, modificado:1655154.01))	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL. ASENTAMIENTO SITPAH PROYECTO PROYECTO NO. 223 01 0458 - 194941	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci	Sin identificar	Municipio de Mérida	194941	5		10	8	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:122, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 32-A INTERIOR O O PUEBLO SITPAH, 97306 SITPAH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11-A, CALLE 4-B LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SITPAH AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 11 X 10 Y 8 PO, lon: -89.5139611, lat:21.02565571))	11/07/2023	22/11/2023	1655154	1655154	235969.58	235969.58	235969.58	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ET23-PCOM-6133-090, contratista:SEMOM, S. DE R.L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:649084.73, importe_modificado:643008.73))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:76.27])	(2245877/proyecto_INICIO, 2245877/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC2330302424588	Proyecto de inversión	1973608.88	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973608.88, modificado:1973608.89))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL. ASENTAMIENTO XMATKUIL PROYECTO NO. 223 01 0217 - 139485	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	139485	5	22	31	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3728.1, meta_modificada:3728.1])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:138, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 32-A INTERIOR O O COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 247-A Y CALLE 249, CALLE 247-A OBRA SE REALIZARA A 611 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA UBICADA, lon: -89.62866739, lat: -20.8650071))	12/07/2023	23/11/2023	1973608.89	1973608.89	1848387.49	1848387.49	1848387.49	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6131-097, contratista:SEMOM, S. A. P. I. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:598509.45, importe_modificado:598509.45))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3493.61])	(2245883/proyecto_INICIO, 2245883/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302423235	Proyecto de inversión	170480.73	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170480.73, modificado:147036.0))	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO CHICHÍ SUÁREZ PROYECTO NO. 223 01 0383 - 92334	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	92334	5	4	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 22 INTERIOR O O COLONIA CHICHÍ SUÁREZ, 97306 MÉRIDA. MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31-B Y CALLE 33, LA OBRA SE REALIZARA A 507 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADO EN LA CALLE 33 X 14 Y 16 POSTE, lon: -89.5489271, lat:21.00023848))	16/06/2023	18/10/2023	147036	147036	147036	147036	147036	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6131-086, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3244707.39, importe_modificado:3183695.18))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0])	(2242335/proyecto_INICIO, 2242335/proyecto_PROCESO, 2242335/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302424948	Proyecto de inversión	154515.35	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154515.35, modificado:154515.35))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 02 0342 - 160947	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160947	5	6	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 147 302 SN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA. MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 149 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 UBICADA EN LA CALLE 141 Y 143, lon: -89.446638, lat:20.92353514))	06/08/2023	30/12/2023	146950.75	146950.75	146950.75	146950.75	146950.75	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAKAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2249485/proyecto_INICIO, 2249485/proyecto_PROCESO, 2249485/proyecto_INICIO, 2249485/proyecto_PROCESO, 2249485/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302520513	Proyecto de inversión	140326.31	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140326.31, modificado:140326.31))	CONSTRUCCIÓN DE TEOHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XILICH II PROYECTO NO. 223 01 0387 - 166523	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166523	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.02, meta_modificada:50.02])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 92 656 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XILICH II, 97297 MÉRIDA. MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, CALLE 90 LA OBRA SE REALIZA DE LA UNIVERSIDAD UADY UBICADO EN LA CALLE 185 X 96 AVANZAR 285 MTS AL ORIENTE SOBR, lon: -89.65317511, lat:20.89738242))	13/06/2023	25/10/2023	140326.31	140326.31	137762.9	137762.9	137762.9	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-067, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:291884.61, importe_modificado:291884.61))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.11])	(2350513/proyecto_INICIO, 2350513/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302522249	Proyecto de inversión	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:187918.36))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0300 - 175205	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175305	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 444 SN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA. MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-B, CALLE 177 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUET, lon: -89.65719491, lat:20.90577933))	19/09/2023	30/12/2023	167918.36	167918.36	70399.11	70399.11	70399.11	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SUESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2252240/proyecto_INICIO, 2252240/proyecto_PROCESO, 2252240/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302522243	Proyecto de inversión	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:163922.08))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0343 - 175556	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175356	5	1	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 444 SN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA. MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 173-A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQU, lon: -89.65737283, lat:20.90597681))	19/09/2023	30/12/2023	163922.08	163922.08	49176.62	49176.62	49176.62	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SUESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2252243/proyecto_INICIO, 2252243/proyecto_PROCESO, 2252243/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302522246	Proyecto de inversión	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:167918.36))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0633 - 175397	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175397	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 177 423 SN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA. MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUET, lon: -89.65883826, lat:20.90546745))	19/09/2023	30/12/2023	167918.36	167918.36	70667.91	70667.91	70667.91	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SUESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2252246/proyecto_PROCESO, 2252246/proyecto_INICIO, 2252246/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302523225	Proyecto de inversión	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:163922.08))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA. ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0465 - 174335	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175435	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 127 427 SN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA. MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUET, lon: -89.65866471, lat:20.90546604))	19/09/2023	30/12/2023	163922.08	163922.08	70847.41	70847.41	70847.41	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SUESTE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2252251/proyecto_PROCESO, 2252251/proyecto_INICIO, 2252251/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC2330302424590	Proyecto de inversión	709784.14	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709784.14, modificado:709784.14))	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL. ASENTAMIENTO XMATKUIL PROYECTO NO. 223 01 0207 - 139591	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci	Sin identificar	Municipio de Mérida	139591	5	6	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:138, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 247-A INTERIOR O O COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32-A Y CALLE 32-B, CALLE 247-A OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE XMATKUIL AL PONIENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO LA P, lon: -89.6287641, lat:20.8626836))	11/07/2023	21/11/2023	709784.14	709784.14	138852.58	138852.58	138852.58	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ET23-PCOM-6133-090, contratista:LEMOM, S. DE R.L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:649084.73, importe_modificado:643008.73))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:43.03])	(2245903/proyecto_INICIO, 2245903/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23303024245910	Proyecto de inversión	401513.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401513.67, modificado:401513.68))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL. ASENTAMIENTO XMATKUIL PROYECTO NO. 223 01 0223 - 139668	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	139668	5	8	11	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.53, meta_modificada:728.53])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:138, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 2-A INTERIOR O O COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 251-A Y CALLE 253, CALLE 52 A LA OBRA SE REALIZARA A 133 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA UBICADA EN LA CALLE 253 X 50, lon: -89.62765274, lat:20.86037165))	12/07/2023	23/11/2023	401513.68	401513.68	360593.39	360593.39	360593.39	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6131-097, contratista:SEMOM, S. A. P. I. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:598509.45, importe_modificado:598509.45))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.28])	(2245910/proyecto_INICIO, 2245910/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC233030242327	Proyecto de inversión	539739.25	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539739.25, modificado:498167.85))	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPAH ASENTAMIENTO SITPAH PROYECTO NO. 223 01 0461 - 93637	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	93637	5	10	8	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:122, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 4-A INTERIOR O O PUEBLO SITPAH, 97306 SITPAH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11-A, LA OBRA SE REALIZARA A 243 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA COR LUANA INS DE LA CRUZ UBICADA E, lon: -89.5139611, lat:21.02565571))	16/06/2023	18/10/2023	498167.85	498167.85	498167.85	498167.85	498167.85	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6131-086, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3244707.39, importe_modificado:3183695.18))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:545.0])	(2242372/proyecto_INICIO, 2242372/proyecto_PROCESO, 2242372/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC2330302249501	Proyecto de inversión	154515.35 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154515.35, modificado:154515.35)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0269 - 161021	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161021	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 A 441 3N INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 A Y CALLE 86 1, CALLE 171 A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II EL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUET, lon:-89.65618905, lat:20.90919203)]	06/08/2023	30/12/2023	154515.35	154515.35	153020.53	153020.53	153020.53	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.12])	(249501/proyecto_PROCESO, 249501/proyecto_INICIO, 249501/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302249521	Proyecto de inversión	154515.35 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154515.35, modificado:154515.35)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0269 - 161112	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161112	5		4	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 163 A 321 3N INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 163 A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DEL PARQUE DE USOS MULT, lon:-89.64776947, lat:20.91309137)]	06/08/2023	30/12/2023	154515.35	154515.35	152703.11	152703.11	152703.11	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.09])	(249521/proyecto_INICIO, 249521/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302244032	Proyecto de inversión	598033.33 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598033.33, modificado:597269.74))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE PROYECTO NO. 223 02 0336 - 128623	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	128623	5		9	11	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.2, meta_modificado:1026.2])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 26 D INTERIOR O 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 26 LA OBRA SE REALIZARA DE LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN LA CALLE 41 X 26 Y 726 C AVANZAR 115 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.68470621, lat:20.92343414)]	28/04/2023	25/10/2023	597269.74	597269.74	597269.74	597269.74	597269.74	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-FCOM-6141-085, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2229759.11, importe_modificado:2227539.75)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.2])	(2244032/proyecto_INICIO, 2244032/proyecto_PROCESO, 2244032/proyecto_FIN, 2244032/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302244039	Proyecto de inversión	2829319.8 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829319.8, modificado:2827815.68))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TAMARINDOS PROYECTO NO.223 01 0508 - 128665	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	128665	5		75	71	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5248.0, meta_modificado:5248.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 89 INTERIOR O 0 COLONIA TAMARINDOS, 97202 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 89 LA OBRA SE REALIZARA A 1.100 KM AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADA SOBRE EL ANILLO PERIFERICO NORTE X 70, lon:-89.65430409, lat:20.94272822)]	27/06/2023	14/11/2023	2827815.68	2827815.68	2827815.68	2827815.68	2827815.68	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-FCOM-6151-080, contratista:AGÜILA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5001971.82, importe_modificado:5078104.76)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5248.0])	(2244039/proyecto_PROCESO, 2244039/proyecto_INICIO, 2244039/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302252260	Proyecto de inversión	146452.67 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:123385.37))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0061 - 175493	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175493	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 175 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96 A, CALLE 177 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETUBI, lon:-89.657575145, lat:20.90477031)]	19/09/2023	30/12/2023	123285.37	123285.37	88469.49	88469.49	88469.49	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2252260/proyecto_INICIO, 2252260/proyecto_PROCESO, 2252260/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302252264	Proyecto de inversión	13987.72 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13987.72, modificado:13987.72))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0185 - 175513	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175513	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.64, meta_modificado:31.64])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 A NO. 570 FRAC INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 195, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARA A 443 MTS AL SUR DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 1, lon:-89.652895, lat:20.88728312)]	19/09/2023	29/12/2023	13987.72	13987.72	4196.31	4196.31	4196.31	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-148, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1489896.34, importe_modificado:297792.69)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.49])	(2252264/proyecto_INICIO, 2252264/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302252266	Proyecto de inversión	146452.67 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:139920.28))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0353 - 175518	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175518	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 175 428 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 86 A, CALLE 177 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETUBI, lon:-89.656713, lat:20.90530561)]	19/09/2023	30/12/2023	139920.28	139920.28	40176.09	40176.09	40176.09	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2252265/proyecto_INICIO, 2252265/proyecto_PROCESO, 2252265/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302252270	Proyecto de inversión	180540.66 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180540.66, modificado:119822.54))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0186 - 175545	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175545	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.05, meta_modificado:36.05])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 A NO. 570 FRAC INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 195, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARA A 443 MTS AL SUR DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 1, lon:-89.652895, lat:20.88735312)]	19/09/2023	29/12/2023	119822.54	119822.54	76095.26	76095.26	76095.26	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-148, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1489896.34, importe_modificado:297792.69)]	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.89])	(2252270/proyecto_INICIO, 2252270/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302252281	Proyecto de inversión	142265.1 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:17306.64))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0205 - 175614	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175614	5		2	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.53, meta_modificado:35.53])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 80 C 311 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 C, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARA A 815 MTS AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191, lon:-89.64850046, lat:20.89385621)]	19/09/2023	29/12/2023	179106.64	179106.64	8009.38	8009.38	8009.38	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-148, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1489896.34, importe_modificado:297792.69)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.83])	(2252281/proyecto_INICIO, 2252281/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302245930	Proyecto de inversión	634377.77 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634377.77, modificado:634377.77))	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATUUL ASENTAMIENTO XMATUUL PROYECTO NO. 223 01 0428 - 139769	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	139769	5		5	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificado:291.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:138, direccion:CALE 233 A INTERIOR O 0 COLONIA XMATUUL, 97333 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 233 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARA DE XMATUUL AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMSARA UBICADO EN LA CALLE 50 X 249 Y, lon:-89.62773766, lat:20.87044545)]	11/07/2023	22/11/2023	634377.77	634377.77	105938.75	105938.75	105938.75	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:123-FCOM-6131-090, contratista:LEMONA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6439038.73, importe_modificado:6439038.73)]	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:48.57])	(2245930/proyecto_INICIO, 2245930/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302242399	Proyecto de inversión	191450.65 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191450.65, modificado:168298.01))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO. 223 01 0497 - 94601	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	94601	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificado:195.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:84, direccion:CALE 15 INTERIOR O 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA A 101 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 SEQUUR 481, lon:-89.55346021, lat:21.04602335)]	16/06/2023	18/10/2023	168298.01	168298.01	168298.01	168298.01	168298.01	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-FCOM-6131-066, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:32447.97, importe_modificado:3138365.18)]	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0])	(2242399/proyecto_INICIO, 2242399/proyecto_PROCESO, 2242399/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302240904	Proyecto de inversión	26038927.07 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26038927.07, modificado:26038927.07))	REHABILITACION DE CARRETERA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOVYACHÉ ASENTAMIENTO XMATUUL PROYECTO NO. 223 02 0244 - 25082	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	25082	5		261	272	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40767.96, meta_modificado:40767.96])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:89, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/O YRAM DZOVYACHÉ, MOLAS INMÉTRICO O A INTERIOR O 0 PUEBLO DZOVYACHÉ, 97316 DZOVYACHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DZOVYACHÉ Y CALLE 12 MOLAS, LA OBRA SE REALIZARA A SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.59057394, lat:20.79155473)]	11/04/2023	01/09/2023	26038926.73	26038926.73	26038926.73	26038926.73	26038926.73	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-FCOM-6131-027, contratista:DO&RO E INGENIERIA PILDT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2.6038927047, importe_modificado:2.603892673877)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40767.96])	(2240942/proyecto_INICIO, 2240942/proyecto_PROCESO, 2240942/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302249766	Proyecto de inversión	123405.27 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123405.27, modificado:123405.27))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0142 - 162389	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162389	5		1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.15, meta_modificado:43.15])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 A 432 3N INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 A, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETB, lon:-89.65591169, lat:20.90941473)]	06/08/2023	30/12/2023	125405.27	125405.27	123676.14	123676.14	123676.14	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.15])	(2248766/proyecto_INICIO, 2248766/proyecto_PROCESO, 2248766/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23303022505074	Proyecto de inversión	114159.56 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114159.56, modificado:114159.56))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 01 0593 - 166818	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166818	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.96, meta_modificado:36.96])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 86 A 311 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETB, lon:-89.6561028, lat:20.90870865)]	13/06/2023	25/10/2023	114159.56	114159.56	111070.19	111070.19	111070.19	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-067, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2918844.61, importe_modificado:2918844.61)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.96])	(2250574/proyecto_INICIO, 2250574/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23303022505081	Proyecto de inversión	105665.07 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105665.07, modificado:105665.07))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO PROYECTO NO. 223 01 0621 - 166855	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166855	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.49, meta_modificado:30.49])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 167 234 INTERIOR O 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 A Y CALLE 80, CALLE 165 LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA RENACIMIENTO AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBIC. lon:-89.64144291, lat:20.91053121)]	13/06/2023	25/10/2023	105665.07	105665.07	95830.69	95830.69	95830.69	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-067, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2918844.61, importe_modificado:2918844.61)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.65])	(2250581/proyecto_INICIO, 2250581/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO L	PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_E CULTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC230302250583	24571.82	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24571.82, modificado:24571.82))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 233.01.0137 - 166857	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166857	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.45], meta_modificado:33.45)	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE 4 A INTERIOR O PUERTO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 600 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 Y 4 Y 46 DE LA COMISARIA, (lon:-89.69311753, lat:21.01422963))	12/05/2023	23/09/2023	24229.22	24229.22	24229.22	24229.22	24229.22	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-045, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578750.2)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.45])	(2305083/proyecto_INICIO, 2305083/proyecto_PROCESO, 2305083/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302244048	1631725.79	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631725.79, modificado:1630270.01))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TAMPARIINDOS PROYECTO NO. 223.01.0220 - 128827	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Mérida	128827	5	20	13	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.3], meta_modificado:2475.3)	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE CONDICHA COMO CALLE 93 INTERIOR O COLONIA TAMARIINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE ANILLO PERIFERICO Y CALLE 34, CALLE 36 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL VIVERO UBICADO EN LA CALLE 38 X 11, AVANZAR 360 MTS AL ORIENT, (lon:-89.65249029, lat:21.04451131))	28/06/2023	25/10/2023	1630270.01	1630270.01	1630270.01	1630270.01	1630270.01	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOH-6141-085, contratista:AMP CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2287939.11, importe_modificado:2327539.75)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.3])	(2244048/proyecto_INICIO, 2244048/proyecto_PROCESO, 2244048/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252289	155043.56	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155043.56, modificado:155043.56))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COONA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223.02.0206 - 175647	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175647	5	2	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.02, meta_modificado:19.02])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 80 C 511 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 C, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARÁ A 853 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191, (lon:-89.6465096, lat:20.89136231))	19/09/2023	29/12/2023	155043.56	155043.56	106985.65	106985.65	106985.65	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-148, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:148986.34, importe_modificado:297792.69)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.12])	(2252289/proyecto_INICIO, 2252289/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252300	114025.68	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114025.68, modificado:87721.2))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223.02.0253 - 175091	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175691	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.96, meta_modificado:36.96])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 82 S10 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 C, LA OBRA SE REALIZA DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA C, (lon:-89.6487141, lat:20.89208133))	12/09/2023	26/11/2023	82721.2	82721.2	82721.2	82721.2	82721.2	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FIAS-4414-141, contratista:ING. MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHIN, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:26375.57, importe_modificado:263731.61)}	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.96])	(2252300/proyecto_INICIO, 2252300/proyecto_PROCESO, 2252300/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252301	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:123385.37))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223.02.0270 - 175897	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175697	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 429 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZABA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBO, (lon:-89.65709374, lat:20.90729051))	19/09/2023	30/12/2023	123285.37	123285.37	89568.91	89568.91	89568.91	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2252301/proyecto_INICIO, 2252301/proyecto_PROCESO, 2252301/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252320	153263.09	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153263.09, modificado:153263.09))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223.02.0181 - 175706	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175706	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificado:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 80 C NO.515-B INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189-D, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARÁ A 853 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, (lon:-89.64854071, lat:20.89149271))	19/09/2023	29/12/2023	153263.09	153263.09	45978.93	45978.93	45978.93	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-148, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:148986.34, importe_modificado:297792.69)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.78])	(2252304/proyecto_INICIO, 2252304/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302245956	933178.91	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933178.91, modificado:933178.91))	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD XMAXTUIL ASENTAMIENTO XMAXTUIL, PROYECTO NO. 223.01.0317 - 139898	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci n	Sin identificar	Municipio de Mérida	139898	5	6	9	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificado:275.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:138, direccion:CALE CONDICHA COMO CALLE 18-B INTERIOR O COLONIA XMAXTUIL, 97313 XMAXTUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 237 Y CALLE 239, CALLE 60 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE XMAXTUIL AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA, (lon:-89.6340358, lat:20.89621141))	11/07/2023	22/11/2023	933178.91	933178.91	125731.66	125731.66	125731.66	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:6123-PCOH-6113-090, contratista:LEIMOM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:643908.73, importe_modificado:643908.73)}	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:37.04])	(2245956/proyecto_INICIO, 2245956/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302246351	718000	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:701196.24))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO SAN MATIAS COSGAYA PROYECTO NO. 223.01.0060 - 142083	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142083	5	6	7	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.78], meta_modificado:1351.78)	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:76, direccion:CALE 4 INTERIOR O O HACIENDA SAN MATIAS COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA OBRA SE REALIZARÁ A 278 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NA SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 20 X 11 POSTERIORME, (lon:-89.70203569, lat:21.09770518))	09/08/2023	21/12/2023	701196.24	701196.24	701196.24	701196.24	701196.24	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOH-6151-112, contratista:OSEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PHOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:4911883.96, importe_modificado:4874050.45)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.78])	(2246351/proyecto_INICIO, 2246351/proyecto_PROCESO, 2246351/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249773	134805.32	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134805.32, modificado:132330.26))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223.02.0031 - 168411	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162411	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.23, meta_modificado:17.23])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 386 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, CALLE 173 A LA OBRA SE REALIZABA A 965 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA UBICADO, (lon:-89.65444261, lat:20.90700061))	12/09/2023	30/12/2023	132150.26	132150.26	132150.26	132150.26	132150.26	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASIAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2009275.54, importe_modificado:1830269.22)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.23])	(2249773/proyecto_INICIO, 2249773/proyecto_PROCESO, 2249773/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249792	148093.58	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148093.58, modificado:139372.28))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223.02.0099 - 162458	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162458	5	0	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificado:4.7])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 C-456 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-B Y CALLE 96 A, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARÁ A 945 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 181, (lon:-89.65733903, lat:20.90762419))	12/09/2023	30/12/2023	139372.28	139372.28	139372.28	139372.28	139372.28	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-133, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2069275.54, importe_modificado:1830269.22)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2249792/proyecto_INICIO, 2249792/proyecto_PROCESO, 2249792/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302250509	95592.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95592.67, modificado:95592.67))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL, ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223.01.0138 - 166893	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166893	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.6, meta_modificado:38.6])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE 4 A INTERIOR O PUERTO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 600 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 Y 4 Y 46 DE LA COMISARIA, (lon:-89.69311753, lat:21.01422963))	12/05/2023	23/09/2023	85673.49	85673.49	85673.49	85673.49	85673.49	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-045, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578750.2)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.6])	(2250594/proyecto_INICIO, 2250594/proyecto_PROCESO, 2250594/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252321	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:133142.99))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223.02.0187 - 175729	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175729	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 80 C NO.515-B INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189-C, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARÁ A 853 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y, (lon:-89.6465097, lat:20.89136231))	19/09/2023	29/12/2023	133142.99	133142.99	40023.9	40023.9	40023.9	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-141, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:148986.34, importe_modificado:297792.69)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.94])	(2252310/proyecto_INICIO, 2252310/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252331	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:143986.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223.02.0156 - 175742	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175742	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 429 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 173 DAE LA OBRA SE REALIZABA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUE, (lon:-89.6573311, lat:20.90705331))	19/09/2023	30/12/2023	143986.52	143986.52	97114.06	97114.06	97114.06	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2252314/proyecto_INICIO, 2252314/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252332	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:133385.37))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223.02.0309 - 175837	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175789	5	4	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 429 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, CALLE 173-B LA OBRA SE REALIZABA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBO, (lon:-89.6544416, lat:20.90725141))	19/09/2023	30/12/2023	123285.37	123285.37	88979.42	88979.42	88979.42	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2252322/proyecto_PROCESO, 2252322/proyecto_INICIO, 2252322/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252332	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:133385.37))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223.02.0309 - 175837	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175837	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 429 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 173 DAE LA OBRA SE REALIZABA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUE, (lon:-89.65695795, lat:20.90597916))	19/09/2023	30/12/2023	123285.37	123285.37	36985.61	36985.61	36985.61	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOH-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2509905.91, importe_modificado:2509905.91)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2252328/proyecto_INICIO, 2252328/proyecto_PROCESO, 2252328/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBIE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO_P OYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOD EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023		4	YUC230302246363	Proyecto de inversión	547546.22 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547546.22, modificado:529708.57])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO SAN MARTIAS COSGAYA PROYECTO NO. 223 01 0177 - 142157	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142137	5	14	12	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.35, meta_modificada:927.35])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALE 8 INTERIOR O 0 HACENDAS SAN MARTIAS COSGAYA, 97303 COSGAYA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA SE REALIZARÁ A 108 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHAHO UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 POSTERIORMENTE, lon: -89.703796, lat: -20.76242968)]	09/08/2023	21/12/2023	529708.57	529708.57	529708.57	529708.57	529708.57	529708.57	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-112, contratista:CONSTRUCO, CONSTRUCCION DE PISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4911883.96, importe_modificado:4874050.45)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.35])	(2246363/proyecto_INICIO, 2246363/proyecto_PROCESO, 2246363/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302246366	Proyecto de inversión	341188.55 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341188.55, modificado:341156.89])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACAL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALA PROYECTO NO. 223 01 0121 - 142146	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142146	5	4	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALE CONDIDA COMO CALLE 24 INTERIOR O 0 HACENDAS SAN ANTONIO TZACALA, 97155 SAN ANTONIO TZACALA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZA EN LA COMISARIA DE TZACALA DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBI, lon: -89.65757096, lat:20.76242968)]	09/08/2023	12/10/2023	341156.89	341156.89	341156.89	341156.89	341156.89	341156.89	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-112, contratista:CONSTRUCO, CONSTRUCCION DE PISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:689963.13, importe_modificado:689426.84)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0])	(2246366/proyecto_INICIO, 2246366/proyecto_FIN, 2246366/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302246371	Proyecto de inversión	183890.14 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183890.14, modificado:183890.13])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO SAN MARTIAS COSGAYA PROYECTO NO. 223 01 0179 - 142175	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	142175	5	8	7	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.87, meta_modificada:314.87])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALE 13 INTERIOR O 0 HACENDAS SAN MARTIAS COSGAYA, 97303 COSGAYA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA SE REALIZARÁ A 161 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS M SEGUNDO HOSAR UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 POSTERIORMENTE, lon: -89.7054277, lat: -20.76242968)]	09/08/2023	21/12/2023	183890.13	183890.13	183890.13	183890.13	183890.13	183890.13	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-112, contratista:OSENO Y CONSTRUCCION DE PISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4911883.96, importe_modificado:4874050.45)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.87])	(2246371/proyecto_INICIO, 2246371/proyecto_PROCESO, 2246371/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302246090	Proyecto de inversión	231692.45 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231692.45, modificado:231692.45])	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO NO. 223 01 0238 - 140633	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	140633	5	3	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.35, meta_modificada:385.35])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 8 NORTE INTERIOR O 0 COLONIA ALVARADO SUR, 97196 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA SE REALIZARÁ A 240 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78 UBICADA EN LA CALLE 23 X 6 REY, lon: -89.60191009, lat:20.93634687)]	12/07/2023	23/11/2023	231692.45	231692.45	207720.63	207720.63	207720.63	207720.63	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-097, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AIAL, S. A. P. I. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:598500.45, importe_modificado:598500.45)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.48])	(2246090/proyecto_INICIO, 2246090/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302240988	Proyecto de inversión	948055.58 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948055.58, modificado:948055.58])	REHABILITACION DE CANCHA DE BALONVOLLEY EN MERIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE PROYECTO NO.223 01 0029 - 27341	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Mérida	27341	5	125	98	0	(meta: [unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALE 12 TABLAE 35179 INTERIOR O 0 COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 7 MTS CON DIRECCION AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE, lon: -89.59671395, lat: -21.04651371)]	19/05/2023	05/08/2023	946936.44	946936.44	946936.44	946936.44	946936.44	946936.44	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-6224-060, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:948055.58, importe_modificado:946936.44)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(2240988/proyecto_INICIO, 2240988/proyecto_PROCESO, 2240988/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302240991	Proyecto de inversión	2399428.71 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399428.71, modificado:273126.57])	REHABILITACION DE PARQUE EN MERIDA LOCALIDAD SANTA MARIA YACHE ASENTAMIENTO SANTA MARIA YACHE PROYECTO NO.223 01 0134 - 27482	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci	Sin identificar	Municipio de Mérida	27482	5	38	32	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3460.8, meta_modificada:3460.8])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALE 22 102 O INTERIOR O 0 RANCHO SANTA MARIA YACHE, 97308 SANTA MARIA YACHE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y, CALLE 20 LA OBRA SE REALIZAR EN APROXIMADAMENTE 4 MTS CON DIRECCION AL NORTE DE LA CAPILA SANTA MARIA YACHE, lon: -89.6334003, lat: -21.11846816)]	19/05/2023	12/08/2023	2732136.57	2732136.57	2137299.85	2137299.85	2137299.85	2137299.85	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-6224-059, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AUDITORIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2399428.71, importe_modificado:2394428.71)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3460.8])	(2240991/proyecto_INICIO, 2240991/proyecto_PROCESO, 2240991/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302240997	Proyecto de inversión	2429909.26 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429909.26, modificado:2740751.38])	REHABILITACION DE PARQUE EN MERIDA LOCALIDAD SANTA MARIA YACHE ASENTAMIENTO SANTA MARIA YACHE PROYECTO NO.223 01 0031 - 27826	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci	Sin identificar	Municipio de Mérida	27826	5	178	207	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3506.0, meta_modificada:3506.0])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:159, direccion:CALE 13 TABLAE 35164 O INTERIOR O 0 PUEBLO SANTA MARIA YACHE, 97308 SANTA MARIA YACHE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA SE REALIZAR EN APROXIMADAMENTE 42 MTS CON DIRECCION AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZA, lon: -89.48140325, lat:21.03122707)]	19/05/2023	12/08/2023	2740751.38	2740751.38	2191297.05	2191297.05	2191297.05	2191297.05	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-6224-058, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUNSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429909.26, importe_modificado:2429909.26)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3506.0])	(2240997/proyecto_INICIO, 2240997/proyecto_PROCESO, 2240997/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302241000	Proyecto de inversión	2358779.84 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358779.84, modificado:2358779.84])	REHABILITACION DE PARQUE EN MERIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE PROYECTO NO.223 01 0021 - 27854	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci	Sin identificar	Municipio de Mérida	27854	5	125	98	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.7, meta_modificada:1633.7])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALE 21 TABLAE 35179 O INTERIOR O 0 COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y, LA OBRA SE REALIZAR EN APROXIMADAMENTE 11 MTS CON DIRECCION SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA TEMOZÓN NORTE U, lon: -89.59395528, lat:21.06430841)]	19/05/2023	12/08/2023	2358778.49	2358778.49	2358778.49	2358778.49	2358778.49	2358778.49	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-6224-057, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2358779.84, importe_modificado:2358778.49)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1633.7])	(2241000/proyecto_INICIO, 2241000/proyecto_PROCESO, 2241000/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249001	Proyecto de inversión	127685.49 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127685.49, modificado:127685.49])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0071 - 157781	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157781	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.48, meta_modificada:15.48])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 C 317 80 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHAHO UBICADA EN LA CALL, lon: -89.64862688, lat:20.80125051)]	06/09/2023	30/12/2023	127685.49	127685.49	104272.02	104272.02	104272.02	104272.02	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:INPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1795236.86, importe_modificado:1795236.86)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.46])	(2249019/proyecto_INICIO, 2249019/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249003	Proyecto de inversión	127685.49 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127685.49, modificado:127685.49])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0057 - 157902	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157902	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80 C 317 80 INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189 1, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHAHO UBICADA EN LA CALLE 8, lon: -89.64779145, lat:20.80380221)]	06/09/2023	30/12/2023	127685.49	127685.49	104272.02	104272.02	104272.02	104272.02	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:INPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1795236.86, importe_modificado:1795236.86)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.46])	(2249031/proyecto_INICIO, 2249031/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249797	Proyecto de inversión	159069.38 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159069.38, modificado:159069.38])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0391 - 162468	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162468	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificados:5.93])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALE 10 INTERIOR O 0 PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y, CALLE 8 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL NORTE DEL PARQUE CAMINO REAL UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 A POS, lon: -89.65122631, lat:20.82562404)]	06/09/2023	30/12/2023	159069.38	159069.38	68194.21	68194.21	68194.21	68194.21	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:TANHA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389596.91, importe_modificado:2389596.91)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.54])	(2249797/proyecto_INICIO, 2249797/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249080	Proyecto de inversión	142099.25 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142099.25, modificado:126069.59])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0311 - 162495	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162495	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 17 21 C 457 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-A, CALLE 171-B LA OBRA SE REALIZARÁ A 945 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 1, lon: -89.65726522, lat:20.80784656)]	12/09/2023	30/12/2023	138096.59	138096.59	138096.59	138096.59	138096.59	138096.59	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES VASIAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2008737.54, importe_modificado:1830269.22)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2249807/proyecto_INICIO, 2249807/proyecto_PROCESO, 2249807/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249861	Proyecto de inversión	52016.57 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52016.57, modificado:52016.57])	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO. 223 02 0489 - 162510	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162510	5	5	5	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 AVANZAR 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR DONDE SE, lon: -89.55804959, lat:21.04100828)]	06/09/2023	28/12/2023	52016.57	52016.57	51203.04	51203.04	51203.04	51203.04	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914857.72, importe_modificado:1914874.72)]	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:0.98])	(2249812/proyecto_INICIO, 2249812/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252233	Proyecto de inversión	196617.52 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196617.52, modificado:157306.38])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0359 - 175863	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175863	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.64, meta_modificada:18.64])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80-B O 0 31-B INTERIOR O 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-A Y CALLE 189-O, CALLE 80-C LA OBRA SE REALIZARÁ A 938 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHAHO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, lon: -89.64802394, lat:20.89168028)]	19/09/2023	29/12/2023	157306.28	157306.28	47191.89	47191.89	47191.89	47191.89	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:259905.91, importe_modificado:259905.91)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.39])	(2252336/proyecto_INICIO, 2252336/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252233	Proyecto de inversión	146452.67 (IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:133920.28])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0649 - 175882	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175882	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1 [geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 17 21 C 457 INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONENTE DE LA CANCHA DE BAQUETBOL, lon: -89.65736759, lat:20.90500861)]	19/09/2023	30/12/2023	133920.28	133920.28	40176.08	40176.08	40176.08	40176.08	[ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:259905.91, importe_modificado:259905.91)]							

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUSCRIBI LE	IO_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2023	4	YUC23030252233	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:137907.6))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0260 - 175901	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175901	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.25, meta_modificada:17.23])	19/09/2023	29/12/2023	137907.6	137907.6	41372.28	41372.28	41372.28	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-148, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:148986.34, importe_modificado:297792.69])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.17])	(252339/proyecto_INICIO, 252339/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030252234	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:123285.37))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0634 - 175922	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175922	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	19/09/2023	30/12/2023	123285.37	123285.37	88627.24	88627.24	88627.24	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:250990.91, importe_modificado:250990.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(252344/proyecto_PROCESO, 252344/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030252234	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:153369.85))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0261 - 175942	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175942	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.36, meta_modificada:5.36])	19/09/2023	29/12/2023	153369.85	153369.85	46010.95	46010.95	46010.95	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-148, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:148986.34, importe_modificado:297792.69])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.61])	(252346/proyecto_INICIO, 252346/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030252235	9914.06	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9914.06, modificado:9914.06))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0316 - 175976	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175976	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.3, meta_modificada:25.3])	19/09/2023	30/12/2023	9914.06	9914.06	2974.22	2974.22	2974.22	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:250990.91, importe_modificado:250990.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.3])	(252351/proyecto_PROCESO, 252351/proyecto_INICIO, 252351/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030224375	274509.53	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274509.53, modificado:25844.23))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEY PROYECTO NO. 223 01 0017 - 126868	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	126868	5	9	12	0	(meta: [unidad_medida:Posto(s), meta:10.0, meta_modificado:10.0])	14/06/2023	14/09/2023	258444.23	258444.23	258444.23	258444.23	258444.23	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 4142-074, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. P. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1680346.63, importe_modificado:1597348.62])	(meta: [unidad_medida:Posto(s), avance:10.0])	(224376/proyecto_FIN, 224376/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030224613	880093.84	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880093.84, modificado:880093.84))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 223 01 0240 - 140877	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	140877	5	16	22	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0])	12/07/2023	23/11/2023	880093.84	880093.84	827340.87	827340.87	827340.87	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6151-097, contratista:DESARROLLO INNOVADOR MIAL, S.A. P. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:598509.45, importe_modificado:598509.45])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.33])	(224613/proyecto_INICIO, 224613/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030224904	140064.34	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140064.34, modificado:140064.34))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0153 - 158055	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158055	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	06/09/2023	30/12/2023	140064.34	140064.34	114492.82	114492.82	114492.82	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1795286.86, importe_modificado:3795236.86])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.13])	(2249046/proyecto_INICIO, 2249046/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030224982	53774.15	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53774.15, modificado:50244.53))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0332 - 162571	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162571	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	12/09/2023	30/12/2023	50244.53	50244.53	50244.53	50244.53	50244.53	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASIAN, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2069275.54, importe_modificado:1830269.22])	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2249823/proyecto_INICIO, 2249823/proyecto_PROCESO, 2249823/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030252236	133029.96	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133029.96, modificado:86099.53))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0352 - 176025	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176025	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.44, meta_modificada:29.44])	19/09/2023	30/12/2023	86099.53	86099.53	25829.86	25829.86	25829.86	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:250990.91, importe_modificado:250990.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.44])	(2523360/proyecto_PROCESO, 2523360/proyecto_INICIO, 2523360/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030252236	76017.12	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76017.12, modificado:55115.27))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0637 - 176062	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176062	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.76, meta_modificada:12.79])	19/09/2023	30/12/2023	55115.27	55115.27	55115.27	55115.27	55115.27	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-141, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:250990.91, importe_modificado:250990.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.79])	(2523360/proyecto_PROCESO, 2523360/proyecto_INICIO, 2523360/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030252236	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:133412.99))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0181 - 176067	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176067	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	19/09/2023	29/12/2023	133412.99	133412.99	79584.91	79584.91	79584.91	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-148, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:148986.34, importe_modificado:297792.69])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.83])	(2523369/proyecto_INICIO, 2523369/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030224614	513320.74	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513320.74, modificado:406830.53))	REHABILITACION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SUTUNCHEN ASENTAMIENTO SUTUNCHEN, PROYECTO NO. 223 03 0186 - 140924	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	140924	5	74	76	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.6, meta_modificada:1475.6])	11/07/2023	11/10/2023	496830.53	496830.53	496830.53	496830.53	496830.53	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM 6151-091, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:3170192.64, importe_modificado:3165904.35])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.6])	(2246142/proyecto_INICIO, 2246142/proyecto_PROCESO, 2246142/proyecto_FIN, 2246142/proyecto_PROCESO, 2246142/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030224906	2632.78	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632.78, modificado:2632.78))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0077 - 158322	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158322	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.32, meta_modificada:7.32])	06/09/2023	30/12/2023	2632.78	2632.78	789.83	789.83	789.83	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1795286.86, importe_modificado:3795236.86])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.2])	(2249086/proyecto_INICIO, 2249086/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030224908	11068.73	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11068.73, modificado:11068.73))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0058 - 158499	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158499	5	5	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.51, meta_modificada:31.51])	06/09/2023	30/12/2023	11068.73	11068.73	3320.62	3320.62	3320.62	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1795286.86, importe_modificado:3795236.86])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.45])	(2249086/proyecto_INICIO, 2249086/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC23030224984	155035.89	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo.33, modalidad_1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155035.89, modificado:155035.89))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0134 - 162653	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162653	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	12/09/2023	30/12/2023	145780.85	145780.85	145780.85	145780.85	145780.85	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM 4414-148, contratista:ING. EDUARDO AHMED DIAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2069275.54, importe_modificado:1830269.22])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2249843/proyecto_INICIO, 2249843/proyecto_PROCESO, 2249843/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2023		4	YUC23030224986 4	129946.55	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129946.55, modificado:128431.33))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0155 - 162713	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162713	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 C 435 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 171 B DIAG, CALLE 171 B LA OBRA SE REALIZARÁ A 879 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CAL, lon:-89.6558377, lat:20.9073554))	12/09/2023	30/12/2023	128431.33	128431.33	128431.33	128431.33	128431.33	128431.33	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-135, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:206275.34, importe_modificado:1830269.22])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(249864/proyecto_INICIO, 249864/proyecto_PROCESO, 249864/proyecto_INICIO, 249864/proyecto_PROCESO, 249864/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		2	YUC23030224996	140698.85	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140698.85, modificado:140698.85))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0407 - 163138	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163138	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 151 E 227 AN INTERIOR O D COLONIA SAN JOSE TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161 D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 161 C X 44 Y 48 POSTE, lon:-89.61541307, lat:20.90895504))	06/09/2023	30/12/2023	140698.85	140698.85	42209.65	42209.65	42209.65	42209.65	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-128, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:238996.91, importe_modificado:238996.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.19])	(2449962/proyecto_PROCESO, 2449962/proyecto_PROCESO, 2449962/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225237 9	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:153263.09))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0182 - 176118	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176118	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificado:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 B 153 INTERIOR O D COLONIA DOZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 992 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTE, lon:-89.64682925, lat:20.89277756))	19/09/2023	29/12/2023	153263.09	153263.09	62479.98	62479.98	62479.98	62479.98	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-148, contratista:ING. EDUARDO FLENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:148896.34, importe_modificado:297792.69])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.42])	(2252379/proyecto_INICIO, 2252379/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		9	YUC23030225238	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:160303.53))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECH SUR PROYECTO NO. 223 02 0054 - 176391	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176391	5		4	3	0	(meta: [unidad_medida:Cuartil, meta:5.93, meta_modificado:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 B 397 B INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 155, CALLE 60 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE NIÑOS DOZUNUCAN EN LA CALLE 155 X 58 Y 60 AVANZAR 200 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.63526465, lat:20.90917554))	19/09/2023	30/12/2023	152525.69	152525.69	152525.69	152525.69	152525.69	152525.69	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399215.57, importe_modificado:1399215.57])	(meta: [unidad_medida:Cuartil, avance:5.93])	(2252389/proyecto_INICIO, 2252389/proyecto_PROCESO, 2252389/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225241 4	114025.68	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114025.68, modificado:71701.4))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0212 - 176355	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176355	5		3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.4, meta_modificado:23.4])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 B 241 INTERIOR O D COLONIA DOZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 B Y CALLE 80 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 992 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon:-89.64731107, lat:20.89161289))	19/09/2023	29/12/2023	71701.4	71701.4	21510.43	21510.43	21510.43	21510.43	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1398906.58, importe_modificado:2797813.16])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:7.02])	(2252414/proyecto_INICIO, 2252414/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225241 5	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:134376.38))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO.223 02 0213 - 176369	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176369	5		3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 C 241 INTERIOR O D COLONIA DOZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 B Y CALLE 80 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 992 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon:-89.64731107, lat:20.89161289))	19/09/2023	29/12/2023	134376.38	134376.38	111782.59	111782.59	111782.59	111782.59	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-147, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1398906.58, importe_modificado:2797813.16])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.71])	(2252415/proyecto_INICIO, 2252415/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225242 1	126424.61	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:15290.28))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 222 02 0504 - 176389	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176389	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 B 148B INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-89.65484125, lat:20.90946136))	19/09/2023	30/12/2023	135290.28	135290.28	40587.04	40587.04	40587.04	40587.04	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2252421/proyecto_PROCESO, 2252421/proyecto_INICIO, 2252421/proyecto_PROCESO, 2252421/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225242 3	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:154408.32))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0214 - 176394	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176394	5		3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificado:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 C 241 INTERIOR O D COLONIA DOZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 B Y CALLE 80 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 992 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon:-89.64731107, lat:20.89161289))	19/09/2023	29/12/2023	154408.32	154408.32	95764.81	95764.81	95764.81	95764.81	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-147, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:238996.91, importe_modificado:2797813.16])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.68])	(2252423/proyecto_INICIO, 2252423/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225242 6	133029.96	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133029.96, modificado:38469.0))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0360 - 176418	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176418	5		4	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.72, meta_modificado:27.72])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 B 454 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 169 A Y CALLE 169 B, CALLE 92 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL U, lon:-89.65008494, lat:20.91046755))	19/09/2023	30/12/2023	94869	94869	28460.7	28460.7	28460.7	28460.7	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.72])	(2252426/proyecto_INICIO, 2252426/proyecto_FIN, 2252426/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225256 3	7870.2	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7870.2, modificado:9746.67))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECH PROYECTO NO.223 02 0476 - 176939	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176939	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.01, meta_modificado:15.01])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 150 NO. 807 B INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y CALLE 135 A, CALLE 52 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE FERNANDO VALENZUELA UBICADO EN LA CALLE 138 X 157 Y 54 AVANZAR 180 MTS AL, lon:-89.62603528, lat:20.92114885))	19/09/2023	30/12/2023	6240.21	6240.21	6240.21	6240.21	6240.21	6240.21	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1599215.57, importe_modificado:1599215.57])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.01])	(2252563/proyecto_INICIO, 2252563/proyecto_PROCESO, 2252563/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225256 5	190042.8	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190042.8, modificado:191721.56))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0341 - 176942	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176942	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.24, meta_modificado:37.24])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 88 B 387 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, CALLE 88 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO CL, lon:-89.64703603, lat:20.91518794))	19/09/2023	30/12/2023	98560.78	98560.78	29568.24	29568.24	29568.24	29568.24	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.24])	(2252565/proyecto_INICIO, 2252565/proyecto_PROCESO, 2252565/proyecto_PROCESO, 2252565/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224617 3	1185253.48	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185253.48, modificado:1185253.48))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL PROYECTO NO. 221 03 0245 - 141076	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141076	5		18	16	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2279.4, meta_modificado:2279.4])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:138, direccion:CALE 237 INTERIOR O D COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50 A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 210 MTS AL NORTE DEL CAMPIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS UBICADO EN LA CALLE 50 X 235 Y 25, lon:-89.62366884, lat:20.86877748))	12/07/2023	23/11/2023	1185253.48	1185253.48	1123886.91	1123886.91	1123886.91	1123886.91	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:VY23-PCOIM-6115-097, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL, S. A. P. I. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5985509.45, importe_modificado:5985509.45])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2161.41])	(2246173/proyecto_INICIO, 2246173/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224928 2	160594.56	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160594.56, modificado:160594.56))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0144 - 159745	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159745	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.02, meta_modificado:19.02])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 47 207 INTERIOR O D COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97265 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, CALLE 45 LA OBRA SE REALIZARÁ A 615 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCHO UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 POSTE, lon:-89.664267, lat:20.92013474))	12/09/2023	27/12/2023	160594.56	160594.56	123987.85	123987.85	123987.85	123987.85	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-135, contratista:OPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:153952.46, importe_modificado:1519521.46])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.02])	(2249282/proyecto_INICIO, 2249282/proyecto_PROCESO, 2249282/proyecto_INICIO, 2249282/proyecto_PROCESO, 2249282/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224987 5	97083.61	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97083.61, modificado:86677.91))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0266 - 163757	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162757	5		4	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.25, meta_modificado:26.25])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 171 C 440 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARA A 905 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 181, lon:-89.65749876, lat:20.90762075))	12/09/2023	30/12/2023	86877.91	86877.91	86877.91	86877.91	86877.91	86877.91	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2009735.54, importe_modificado:1830269.22])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.25])	(2249875/proyecto_INICIO, 2249875/proyecto_PROCESO, 2249875/proyecto_INICIO, 2249875/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224988 3	152188.79	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152188.79, modificado:152188.79))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0356 - 162802	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162802	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7, meta_modificado:7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:111, direccion:CALE 13 B INTERIOR O D PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMARCA DE SAN JOSE TZAL AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMARCA UBICADO EN LA CALLE 20 X 18, lon:-89.65796065, lat:20.8350901))	06/09/2023	30/12/2023	152188.79	152188.79	92140.98	92140.98	92140.98	92140.98	(ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOIM-4414-126, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:238996.91, importe_modificado:238996.91])							

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO L	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION DE BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTAS	OBSERVACIONES_REVISIONES
2023		4	YUC2330302249973	147303.77	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147303.77, modificado:147303.77))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH PROYECTO NO. 223 02 0121 - 168352	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163232	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.26, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 173 373 INTERIOR O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARA A 255 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 68 X 169 Y 171, lon:-89.62861853, lat:20.90309734))	12/09/2023	30/12/2023	147303.77	147303.77	143561.19	143561.19	143561.19	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-132, contratista:MAJADO CALIXTO SEAMDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:209753.68, importe_modificado:209753.68))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.85])	(2249973/proyecto_INICIO, 2249973/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302249977	190744.98	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190744.98, modificado:190744.98))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO.223 02 0464 - 161244	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163244	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 183 369 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 B Y CALLE 50-D, CALLE 181 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 35, lon:-89.62366548, lat:20.89933214))	06/09/2023	30/12/2023	190744.98	190744.98	124325.78	124325.78	124325.78	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-129, contratista:RIVNO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208992.38, importe_modificado:208992.38))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.38])	(2249977/proyecto_INICIO, 2249977/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302249984	128252.58	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128252.58, modificado:128252.58))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0390 - 163273	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163273	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 10 INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL NORTE DEL PARQUE CAMINO REAL UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 A POSTERIOR, lon:-89.63121933, lat:20.82562040))	06/09/2023	30/12/2023	128252.58	128252.58	38475.77	38475.77	38475.77	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.94])	(2249984/proyecto_INICIO, 2249984/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302244160	226450.88	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226450.88, modificado:226450.88))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MERIDA LOCALIDAD SANTA MARIA CHI ASENTAMIENTO SANTA MARIA CHI PROYECTO NO. 223 01 0052 - 129711	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	129711	5	10	10	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.95, meta_modificada:238.95])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 16 A INTERIOR O PUEBLO SANTA MARIA CHI, 97306 SANTA MARIA CHI, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZA DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADO EN LA CALLE 18 X 17 Y 19 AVANZAR 60 MTS AL OIRI, lon:-89.48029179, lat:21.0322333))	28/06/2023	25/10/2023	226062.19	226062.19	226062.19	226062.19	226062.19	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6141-086, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1346399.88, importe_modificado:1345881.93))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.95])	(2244160/proyecto_INICIO, 2244160/proyecto_FIN, 2244160/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302244117	771063.72	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771063.72, modificado:771063.72))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MERIDA LOCALIDAD TAOHZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAOHZIBICHÉN PROYECTO NO. 223 01 0048 - 129793	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	129792	5	24	20	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.7, meta_modificada:1132.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:125, direccion:CALE 136 CONOCIDA COMO CALLE 45 INTERIOR O HACIENDA TAOHZIBICHÉN, 97315 TAOHZIBICHÉN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 47 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 45 X 42 Y 44 AVANZAR 43, lon:-89.60184492, lat:20.8977001))	28/06/2023	25/10/2023	757875.51	757875.51	757875.51	757875.51	757875.51	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6141-086, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1346399.88, importe_modificado:1345881.93))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.7])	(2244179/proyecto_INICIO, 2244179/proyecto_PROCESO, 2244179/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302252428	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:142265.1))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0249 - 176427	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176427	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 194 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97315 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARA A 1.185 KM AL ORENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191A POSTE, lon:-89.64535448, lat:20.8917555))	19/09/2023	29/12/2023	154408.32	154408.32	95949.84	95949.84	95949.84	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1398906.58, importe_modificado:2797813.16))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.68])	(2252428/proyecto_INICIO, 2252428/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302252431	196617.52	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196617.52, modificado:196617.52))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0039 - 176434	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176434	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 96 552 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 173 A, CALLE 94-A LA OBRA SE REALIZAN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICA, lon:-89.65315193, lat:20.8946001))	19/09/2023	30/12/2023	187981.58	187981.58	56394.48	56394.48	56394.48	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:MAMO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0])	(2252431/proyecto_INICIO, 2252431/proyecto_PROCESO, 2252431/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302252432	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:134376.38))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 02 0250 - 176437	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176437	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 194 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97315 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARA A 1.185 KM AL ORENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191A POSTE, lon:-89.64535448, lat:20.8917555))	19/09/2023	29/12/2023	134376.38	134376.38	112308.1	112308.1	112308.1	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-147, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:238906.58, importe_modificado:2797813.16))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.77])	(2252432/proyecto_INICIO, 2252432/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23303022525281	146452.67	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:144301.94))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0164 - 177018	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177018	5	4	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 96 A 531 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 173, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZAN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA E, lon:-89.6489931, lat:20.90762888))	19/09/2023	30/12/2023	144351.94	144351.94	43305.58	43305.58	43305.58	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:MAMO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2252581/proyecto_INICIO, 2252581/proyecto_PROCESO, 2252581/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23303022525293	47717.46	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47717.46, modificado:15395.52))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANTARIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0254 - 177068	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177068	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 177 443 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 96 A, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZAN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBIC, lon:-89.65750055, lat:20.89554676))	19/09/2023	30/12/2023	57969.76	57969.76	17390.93	17390.93	17390.93	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL, S. A. P. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:598509.45, importe_modificado:598509.45))	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2252593/proyecto_INICIO, 2252593/proyecto_PROCESO, 2252593/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302246118	1313347.11	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313347.11, modificado:1313347.12))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 223 02 0299 - 141149	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141149	5	13	12	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2501.8, meta_modificada:2501.8])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:95, direccion:CALE 121 436 SN INTERIOR O COLONIA INTERIOR O PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22, CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARA A 441 MTS AL SUR DEL MODULO MEDICO DE MOLAS UBICADO EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 POSTERIOR, lon:-89.63407792, lat:20.81070201))	12/07/2023	23/11/2023	1313347.12	1313347.12	1234678.91	1234678.91	1234678.91	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-097, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL, S. A. P. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:598509.45, importe_modificado:598509.45))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2352.04])	(2246185/proyecto_INICIO, 2246185/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23303022461186	1859824.75	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859824.75, modificado:1245829.33))	REHABILITACION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD SANTA MARIA CHI ASENTAMIENTO SANTA MARIA CHI PROYECTO NO.223 02 0181 - 141152	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141152	5	178	207	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:5164.6, meta_modificada:5164.6])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO SANTA MARIA CHI, 97306 SANTA MARIA CHI, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZAN DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 22 AVANZAR 35 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.48124042, lat:21.03138153))	12/07/2023	28/09/2023	1859829.3	1859829.3	1859829.3	1859829.3	1859829.3	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-095, contratista:ING. JUAN PABLO SALVA DZIL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:180984.75, importe_modificado:1859829.33))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2352.04])	(2246186/proyecto_INICIO, 2246186/proyecto_FIN, 2246186/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302249295	149214.8	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149214.8, modificado:149214.8))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0333 - 159589	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159589	5	1	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 47 201 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 96 A, CALLE 171 A LA OBRA SE REALIZAN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETB, lon:-89.6580184, lat:20.90994489))	06/08/2023	30/12/2023	149214.8	149214.8	149164.04	149164.04	149164.04	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:382745.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2249295/proyecto_PROCESO, 2249295/proyecto_INICIO, 2249295/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302249380	166951.72	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166951.72, modificado:166951.72))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO.223 02 0145 - 139917	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159917	5	1	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.55, meta_modificada:6.55])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 47 201 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2-B, CALLE 48 LA OBRA SE REALIZARA A 615 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCHU UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 POSTE, lon:-89.664267, lat:20.92013474))	12/09/2023	27/12/2023	166951.72	166951.72	111117.82	111117.82	111117.82	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-135, contratista:OPAPASA, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:151952.46, importe_modificado:1519521.46))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.55])	(2249303/proyecto_INICIO, 2249303/proyecto_PROCESO, 2249303/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC2330302249889	66520.99	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66520.99, modificado:66520.99))	CONSTRUCCION DE TERCHE FIMO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO.223 02 0439 - 162843	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162843	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.87, meta_modificada:23.87])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 10 638 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 A ESQ. Y CALLE 193, CALLE 48-A LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZ, lon:-89.62152798, lat:20.8945128))	06/09/2023	30/12/2023	66520.99	66520.99	19956.29	19956.29	19956.29	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-129, contratista:RIVNO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208992.38, importe_modificado:208992.38))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.16])	(2249895/proyecto_INICIO, 2249895/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO_ PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023		4	YUC23030224989 8	159069.38	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159069.38, modificado:159069.38))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 02 0388 - 162854	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162854	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20 B, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSÉ TZAL AL PONIENTE DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA C, lon:-89.66179942, lat:20.82311565))	06/09/2023	30/12/2023	159069.38	159069.38	90002.1	90002.1	90002.1	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.36])	(2249898/proyecto_INICIO, 2249898/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224999 5	147303.77	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147303.77, modificado:147303.77))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECHO PROYECTO NO. 223 02 0458 - 163322	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163322	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 179 346 INTERIOR O COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TECHO, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 177 LA OBRA SE REALIZARA A 405 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 68 X 169 Y 171, lon:-89.62846435, lat:20.90141376))	12/09/2023	30/12/2023	147303.77	147303.77	144977.84	144977.84	144977.84	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-132, contratista:MARIO CALIXTO SEANOA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097535.68, importe_modificado:2097535.68))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.02])	(2249995/proyecto_INICIO, 2249995/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224999 6	140698.85	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140698.85, modificado:140698.85))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 02 0384 - 163323	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163323	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 12 INTERIOR O PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSÉ TZAL AL ORIENTE DEL COBAY UBICADO EN LA CALLE 24 X 23 Y 23 A POSTER, lon:-89.65484107, lat:20.8208375))	06/09/2023	30/12/2023	140698.85	140698.85	94944.28	94944.28	94944.28	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-129, contratista:TANIAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.67])	(2249996/proyecto_INICIO, 2249996/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225000 1	126471.2	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126471.2, modificado:126471.2))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO. 223 02 0465 - 163353	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163353	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.22, meta_modificada:16.22])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 183 569 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50 D, CALLE 183 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 35, lon:-89.62366548, lat:20.89933214))	06/09/2023	30/12/2023	126471.2	126471.2	88298.93	88298.93	88298.93	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-129, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089922.38, importe_modificado:2089922.38))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.32])	(2250001/proyecto_INICIO, 2250001/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224420 1	974517.5	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974517.5, modificado:974517.5))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0325 - 129883	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	129883	5	20	24	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE 8 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 15, CALLE 10 LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.69661945, lat:21.02048137))	28/06/2023	18/10/2023	964687.08	964687.08	964687.08	964687.08	964687.08	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:V723-PCOM-4414-087, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:974517.5, importe_modificado:964687.08))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0])	(2244201/proyecto_INICIO, 2244201/proyecto_PROCESO, 2244201/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225260 2	142265.1	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:101071.39))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0165 - 177110	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177110	5	6	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.36, meta_modificada:5.36])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 94 478 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 A, CALLE 94-A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA III AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL UBICADA E, lon:-89.65417347, lat:20.90681943))	19/09/2023	30/12/2023	150535.69	150535.69	45160.71	45160.71	45160.71	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.36])	(2252602/proyecto_INICIO, 2252602/proyecto_PROCESO, 2252602/proyecto_INICIO, 2252602/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224931 3	153881.54	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153881.54, modificado:153881.54))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0275 - 159963	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159963	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 1 438 3N INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96 A, CALLE 171 1 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETB, lon:-89.6539213, lat:20.90913947))	06/08/2023	30/12/2023	153881.54	153881.54	153667.79	153667.79	153667.79	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANABR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.92])	(2249311/proyecto_INICIO, 2249311/proyecto_PROCESO, 2249311/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224931 7	148635.55	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.55, modificado:148635.54))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0146 - 159977	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	159977	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 45 200 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2-B, CALLE 47 LA OBRA SE REALIZARA A 648 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCCH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 POSTE, lon:-89.6639412, lat:20.90291291))	12/09/2023	27/12/2023	148635.54	148635.54	92590.31	92590.31	92590.31	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-135, contratista:OPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1519521.46, importe_modificado:1519521.46))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2249311/proyecto_INICIO, 2249311/proyecto_PROCESO, 2249311/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224932 3	153881.54	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153881.54, modificado:153881.54))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0204 - 160033	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160033	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 1 438 3N INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96 A, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETB, lon:-89.65611269, lat:20.90943417))	06/08/2023	30/12/2023	153881.54	153881.54	153029.76	153029.76	153029.76	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANABR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2249323/proyecto_PROCESO, 2249323/proyecto_INICIO, 2249323/proyecto_PROCESO, 2249323/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224933 1	153881.54	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153881.54, modificado:153881.54))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0317 - 160074	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160074	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 1 438 3N INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETB, lon:-89.65718585, lat:20.90950048))	06/08/2023	30/12/2023	153881.54	153881.54	153280.42	153280.42	153280.42	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-127, contratista:CANABR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2249331/proyecto_PROCESO, 2249331/proyecto_INICIO, 2249331/proyecto_PROCESO, 2249331/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224933 2	137115.55	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137115.55, modificado:137115.55))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL NOBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0147 - 160077	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160077	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 45 200 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2-B, CALLE 47 LA OBRA SE REALIZARA A 648 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCCH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 POSTERI, lon:-89.6639412, lat:20.90291291))	12/09/2023	27/12/2023	137115.55	137115.55	108064.6	108064.6	108064.6	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-135, contratista:OPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1519521.46, importe_modificado:1519521.46))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2249332/proyecto_INICIO, 2249332/proyecto_PROCESO, 2249332/proyecto_INICIO, 2249332/proyecto_PROCESO, 2249332/proyecto_PROCESO, 2249332/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224991 5	152188.79	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152188.79, modificado:152188.79))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 02 0395 - 162927	31	Yucatán	50	Mérida	Pro																									

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABLE	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO LE	PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTIVO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTIVISTAS	OBSERVACIONES REVISION			
2023	4	YUC230302250021	128252.58	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128252.58, modificado:128252.58))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0387 - 163558	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163558	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.46, meta_modificada:16.46])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE 23 INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20 B, CALLE 23 A LA OBRA SE REALIZA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL PONIENTE DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICAD, lon:-89.66179942, lat:20.82311556)]	06/09/2023	30/12/2023	128252.58	128252.58	88988.97	88988.97	88988.97	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:TANAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.43])	(2550021/proyecto_INICIO, 2550021/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230302250024	13645.5	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13645.5, modificado:13645.5))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO I PROYECTO NO. 223 02 0295 - 163572	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163572	5		6	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 13 309 INTERIOR O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECN, 97280 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 6A, CALLE 131 LA OBRA SE REALIZA A 91 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA UBICADO, lon:-89.62478216, lat:20.82311556)]	12/09/2023	30/12/2023	13645.5	13645.5	4093.65	4093.65	4093.65	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:MARIO CALIXTO GARCIA, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097535.68, importe_modificado:2097535.68)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0])	(2550024/proyecto_PROCESO, 2550024/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230302250028	137307.62	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137307.62, modificado:139288.28))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO.223 02 0446 - 163597	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163597	5		8	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 511 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50A, CALLE 179 LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 185 Y 185 AVANZAR 115, lon:-89.62071916, lat:20.80021823)]	06/09/2023	30/12/2023	139288.28	139288.28	97349.31	97349.31	97349.31	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-129, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089922.38, importe_modificado:2089922.38)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.52])	(2550028/proyecto_INICIO, 2550028/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230302250029	10343.63	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10343.63, modificado:10343.63))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL PROYECTO NO. 223 02 0357 - 163551	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163611	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.2, meta_modificada:28.2])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE 13 B INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, lon:-89.6579606, lat:20.83509091)]	06/09/2023	30/12/2023	10343.63	10343.63	9976.8	9976.8	9976.8	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-128, contratista:TANAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.2])	(2550029/proyecto_INICIO, 2550029/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230202216292	130711.48	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130711.48, modificado:130711.48))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO OZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0140 - 23028	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	25028	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Cuartos), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181C 233 INTERIOR O COLONIA OZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - B, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 811 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE , lon:-89.64842585, lat:20.89000000)]	12/04/2023	10/08/2023	129471.57	129471.57	129471.57	129471.57	129471.57	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-024, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1828575.01, importe_modificado:1828572.08)]	(meta: [unidad_medida:Cuartos), avance:1.0])	(2116292/proyecto_INICIO, 2116292/proyecto_PROCESO, 2116292/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230402273798	143476.04	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143476.04, modificado:143476.04))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO I PROYECTO NO.223 01 0101 - 104952	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	104952	5		3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 A 321 INTERIOR A FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO I, 97246 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR 716 MTS AL PON, lon:-89.67457847, lat:20.97906291)]	10/05/2023	21/09/2023	143476.04	143476.04	123609.61	123609.61	123609.61	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2664879.76, importe_modificado:2664879.76)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2273798/proyecto_INICIO, 2273798/proyecto_FIN, 2273798/proyecto_INICIO, 2273798/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230402273802	147535.83	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147535.83, modificado:147535.83))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD TICALCÁ, ASENTAMIENTO TICALCÁ PROYECTO NO.223 01 0595 - 105564	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	105564	5		4	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR O PUEBLO TICALCÁ, 97312 TICALCÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE TICALCÁ UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.7443488, lat:20.84663707)]	10/05/2023	21/09/2023	147535.83	147535.83	145664.47	145664.47	145664.47	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2664879.76, importe_modificado:2664879.76)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2273802/proyecto_INICIO, 2273802/proyecto_FIN, 2273802/proyecto_INICIO, 2273802/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230402273803	147535.83	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147535.83, modificado:147535.83))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO TICALCÁ OPICHEN PROYECTO NO. 223 01 0117 - 105838	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	105838	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 750 INTERIOR VVV 2 FRACCIONAMIENTO TICALCÁ OPICHEN, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 A Y CALLE 50, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR CERVERA PACHECO UBICADO EN LA CALLE 75 X 22 Y 34 AVANZ, lon:-89.69527065, lat:20.95217879)]	10/05/2023	21/09/2023	147535.83	147535.83	145445.25	145445.25	145445.25	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2664879.76, importe_modificado:2664879.76)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2273803/proyecto_INICIO, 2273803/proyecto_FIN, 2273803/proyecto_INICIO, 2273803/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230402273805	147535.83	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147535.83, modificado:147535.83))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEI PROYECTO NO.223 01 0148 - 106092	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	106092	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 693 INTERIOR J FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEI, 97314 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA SE REALIZA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COLLO COELLO UBICADO EN LA CALLE 112 X 07 Y 17 AVANZAR 95, lon:-89.70401066, lat:21.00169181)]	10/05/2023	21/09/2023	147535.83	147535.83	145445.25	145445.25	145445.25	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2664879.76, importe_modificado:2664879.76)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2273805/proyecto_INICIO, 2273805/proyecto_FIN, 2273805/proyecto_INICIO, 2273805/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230402273806	136943.27	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136943.27, modificado:136943.27))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD TICALCÁ, ASENTAMIENTO TICALCÁ PROYECTO NO.223 01 0411 - 106244	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	106244	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR O PUEBLO TICALCÁ, 97312 TICALCÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y LA OBRA LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE TICALCÁ UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 195 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEG, lon:-89.71642238, lat:20.94497876)]	10/05/2023	21/09/2023	136943.27	136943.27	136040.81	136040.81	136040.81	{ctto: [(tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2664879.76, importe_modificado:2664879.76)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2273806/proyecto_INICIO, 2273806/proyecto_FIN, 2273806/proyecto_INICIO, 2273806/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	YUC230402273807	147535.83	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147535.83, modificado:147535.83))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO TICALCÁ OPICHEN PROYECTO NO.223 02 0519 - 106313	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	106313	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 A 728 INTERIOR VVV 2 PUEBLO TICALCÁ OPICHEN, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 A Y CALLE 48, LA OBRA SE REALIZA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR CERVERA PACHECO UBICADO EN LA CALLE 75 X 22 Y 34 AVANZAR 980, lon:-89.69874494, lat:20.91617881)]	10/05/2023	21/09/2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2273807/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273808	147535.83	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147535.83, modificado:147535.83))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO TICALCÁ OPICHEN PROYECTO NO.223 02 0590 - 106353	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	106353	5		1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 7 B 738 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO TICALCÁ OPICHEN, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA HENE DUCH GARY UBICADO EN LA CALLE 42 X 77 Y 77 C AVANZAR 485 MTS AL PON, lon:-89.69393547, lat:20.94872441)]	10/05/2023	21/09/2023														

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABLE	ID_MUNICIPIO SABLE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_UJE	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION DA	MUJERES BENEFICIA DA	HOMBRES OS	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES ES_REVISION	
2023		4	YUC23040227284 7	157902.66	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157902.66, modificado:157902.66))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 223 01 0410 - 26540	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26540	5		2	2	0 (meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALE 12 INTERIOR O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y 1, LA OBRA LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE TIXCACAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 195 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLE, lon:-89.61642238, lat:20.94497876))	10/05/2023	21/09/2023	157902.66	157902.66	107306.61	107306.61	107306.61	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:2664879.76)	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	2272847/proyecto_INICIO, 2272847/proyecto_PROCESO, 2272847/proyecto_INICIO, 2272847/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227284 8	67126.22	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67126.22, modificado:67126.22))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 223 01 0102 - 26813	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	26813	5		3	3	0 (meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.25, meta_modificada:17.25])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 5 A 32 INTERIOR A FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO R, 97246 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENDI INTEGRADOR UBICADO EN LA CALLE 22 X 5 A Y 18 AVANZAR 190 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.67457847, lat:20.94970291)	10/05/2023	21/09/2023	67126.22	67126.22	64139.64	64139.64	64139.64	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:2664879.76)	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.25])	2272848/proyecto_INICIO, 2272848/proyecto_FIN, 2272848/proyecto_PROCESO, 2272848/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227285 3	97833.44	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97833.44, modificado:97833.44))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 223 01 0385 - 27098	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27098	5		3	1	0 (meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.15, meta_modificada:36.15])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALE 17 INTERIOR O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE TIXCACAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 84 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR, lon:-89.71373701, lat:20.94376506))	10/05/2023	21/09/2023	97833.44	97833.44	93057.4	93057.4	93057.4	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:2664879.76)	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.15])	2272853/proyecto_INICIO, 2272853/proyecto_PROCESO, 2272853/proyecto_INICIO, 2272853/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227285 6	6872.11	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6872.11, modificado:6872.11))	CONSTRUCCION DE PRO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0257 - 27212	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27212	5		2	1	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.68, meta_modificada:13.68])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 33 VVV 93 777 VV INTERIOR O VVV FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 100-A, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO ACATICO DE MERIDA UBICADO EN LA CALLE 31 X 96 AVANZAR 180 MTS A, lon:-89.71059948, lat:21.00783215))	10/05/2023	21/09/2023	6872.11	6872.11	6705.03	6705.03	6705.03	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:2664879.76)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.68])	2272856/proyecto_FIN, 2272856/proyecto_INICIO, 2272856/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227285 8	51461.9	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51461.9, modificado:51461.9))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0258 - 27307	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27307	5		2	1	0 (meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.54, meta_modificada:16.54])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 33 VVV 93 777 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 100-A, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO ACATICO DE MERIDA UBICADO EN LA CALLE 31 X 96 AVANZAR 180 MTS AL PON, lon:-89.71059948, lat:21.00783215))	10/05/2023	21/09/2023	51461.9	51461.9	49524.43	49524.43	49524.43	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:2664879.76)	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.54])	2272858/proyecto_INICIO, 2272858/proyecto_FIN, 2272858/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227282 8	148954.46	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148954.46, modificado:148954.46))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD COGSAVA ASENTAMIENTO COGSAVA PROYECTO NO.223 01 0453 - 107097	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	107697	5		1	3	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALE 17 INTERIOR O HACIENDA COGSAVA, 97303 COGSAVA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMSARIA COGSAVA UBICADO EN LA CALLE 17 X 30 Y Y HASTA LLEGAR DONDE SE REALIZARA LA OB, lon:-89.70490236, lat:21.09808464))	13/06/2023	27/09/2023	147321.91	147321.91	147321.91	147321.91	147321.91	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:PGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:2664879.76)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	2273828/proyecto_PROCESO, 2273828/proyecto_FIN, 2273828/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227383 2	143392.17	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143392.17, modificado:143392.17))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO.223 01 0111 - 109184	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	109814	5		1	2	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97284 TAMANCHÉ, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARREILLO PUERTO UBICADO EN LA CALLE 12 X 670 Y 676 AVANZAR 90 MTS AL PONIENTE S, lon:-89.6419642, lat:21.13850888))	12/05/2023	09/09/2023	140625.26	140625.26	140625.26	140625.26	140625.26	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:1880031.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	2273832/proyecto_INICIO, 2273832/proyecto_FIN, 2273832/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227383 7	154931.4	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154931.4, modificado:154931.4))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO.223 01 0118 - 110217	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	110217	5		2	3	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMSARIA TAMANCHÉ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64286334, lat:21.13857049))	12/05/2023	09/09/2023	148868.02	148868.02	148868.02	148868.02	148868.02	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:1885958.95)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	2273837/proyecto_INICIO, 2273837/proyecto_PROCESO, 2273837/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227383 8	154931.4	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154931.4, modificado:154931.4))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO.223 01 0128 - 110272	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	110272	5		4	2	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y LA OBRA SE REALIZARA DE LA CANCHA DE LA COMSARIA TAMANCHÉ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 147 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.64282232, lat:21.13957919))	12/05/2023	09/09/2023	149837.23	149837.23	149837.23	149837.23	149837.23	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:1885958.95)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	2273838/proyecto_INICIO, 2273838/proyecto_FIN, 2273838/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227286 3	13128.04	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13128.04, modificado:13128.04))	CONSTRUCCION DE PRO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0318 - 27527	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27527	5		2	2	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.52, meta_modificada:29.52])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 39 867 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 110-B, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE DE LOS DISCAPACITADOS UBICADO EN LA CALLE 108 X 39 Y 39 A AVANZAR 160 MTS AL, lon:-89.71896968, lat:21.06623951)	10/05/2023	21/09/2023	13128.04	13128.04	3938.41	3938.41	3938.41	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:2664879.76)	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.52])	2272863/proyecto_INICIO, 2272863/proyecto_PROCESO, 2272863/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227286 4	86846.59	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86846.59, modificado:86846.59))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0319 - 27538	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27538	5		2	2	0 (meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.0, meta_modificada:33.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 39 867 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 110-B, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE DE LOS DISCAPACITADOS UBICADO EN LA CALLE 108 X 39 Y 39 A AVANZAR 160 MTS AL, lon:-89.71896968, lat:21.06623951)	10/05/2023	21/09/2023	86846.59	86846.59	79751.81	79751.81	79751.81	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:2664879.76)	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.0])	2272864/proyecto_INICIO, 2272864/proyecto_PROCESO, 2272864/proyecto_INICIO, 2272864/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227287 2	122773.43	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.43, modificado:122773.43))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAV PROYECTO NO. 223 01 0322 - 27903	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27903	5		2	2	0 (meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.35, meta_modificada:33.35])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 69 8 1036 INTERIOR O COLONIA NUEVA MULSAV, 97249 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 122-A Y CALLE 124, LA OBRA SE REALIZARA DEL JARDON DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO EN LA CALLE 69 X 124 Y 124 AVANZAR 90 MTS AL ORE, lon:-89.60711418, lat:20.95818172))	10/05/2023	21/09/2023	122773.43	122773.43	108832.12	108832.12	108832.12	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:2664879.76)	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance					

CDUO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS TE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTIVO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTULISTA	OBSERVACIONES REVISOR		
2023		4	YUC23040227302 1	100753.96	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100753.96, modificado:100753.96))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASEANTAMENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0083 - 35162	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35162	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.11, meta_modificada:34.11])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE 26 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 889 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BESIBOLL UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTERIORMENTE A VA, lon:-89.65227859, lat:-20.86399761))	17/05/2023	31/08/2023	87006.08	87006.08	87006.08	87006.08	87006.08	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHETA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335832.71, importe_modificado:1315795.93))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.11])	(2273021/proyecto_FIN, 2273021/proyecto_PROCESO, 2273021/proyecto_INICIO, 2273021/proyecto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227302 7	16901	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16901.0, modificado:16901.0))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASEANTAMENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0085 - 35653	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35653	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.74, meta_modificada:44.74])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE CALLE 24 CARRETERA A SAN JOSE TIZAL INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 33 Y LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 1.95 KM AL SUR DEL CAMPO DE BESIBOLL UBICADO EN LA CALLE 20 X, lon:-89.6561938, lat:-20.85774457))	17/05/2023	31/08/2023	16898.72	16898.72	16898.72	16898.72	16898.72	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-051, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335832.71, importe_modificado:1335732.32))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.74])	(2273027/proyecto_FIN, 2273027/proyecto_INICIO, 2273027/proyecto_PROCESO, 2273027/proyecto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227302 9	111050.02	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111050.02, modificado:111050.02))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASEANTAMENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0086 - 35705	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35705	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.03, meta_modificada:50.03])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE CALLE 24 CARRETERA A SAN JOSE TIZAL INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 33 Y LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 1.95 KM AL SUR DEL CAMPO DE BESIBOLL UBICADO EN LA CALLE 20 X, lon:-89.6561938, lat:-20.85774457))	17/05/2023	31/08/2023	110964.94	110964.94	110964.94	110964.94	110964.94	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-051, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335832.71, importe_modificado:1335732.32))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.03])	(2273029/proyecto_FIN, 2273029/proyecto_INICIO, 2273029/proyecto_PROCESO, 2273029/proyecto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227303 4	81680.23	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81680.23, modificado:81680.23))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASEANTAMENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0262 - 35763	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35763	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.26, meta_modificada:21.26])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 110 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE VILLA JARDIN UBICADO EN LA CALLE 23 X 108 Y 110 AVANZAR 45 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 110 HASTA EL, lon:-89.71510191, lat:-21.01381181))	12/05/2023	23/09/2023	77796.04	77796.04	77796.04	77796.04	77796.04	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2578750.31))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.26])	(2273034/proyecto_INICIO, 2273034/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227303 5	159428.89	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159428.89, modificado:159428.89))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASEANTAMENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0263 - 35795	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35795	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 110 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE VILLA JARDIN UBICADO EN LA CALLE 23 X 108 Y 110 AVANZAR 45 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 110 HASTA EL, lon:-89.71510191, lat:-21.01381181))	12/05/2023	23/09/2023	152157.87	152157.87	152157.87	152157.87	152157.87	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:RVO PENINSULAR, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2578750.31))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2273035/proyecto_PROCESO, 2273035/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225297 6	125957.74	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125957.74, modificado:125957.74))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD KOMCHEN ASEANTAMENTO KOMCHEN PROYECTO NO.223 02 0606 - 37902	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178992	5		2	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALE 26 INTERIOR O PUEBLO KOMCHEN, 97302 KOMCHEN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 26-B, CALLE 28-A LA OBRA SE BALIZARA DEL LOCAL DE LA COMASERIA UBICADO EN LA CALLE 28 X 31 Y 33 AVANZAR 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65878551, lat:-21.06778461))	19/09/2023	30/12/2023	125957.74	125957.74	98286.49	98286.49	98286.49	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-044, contratista:SALLES INNOVEMBRIA DEL SURETE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194988.62, importe_modificado:191988.62))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2252976/proyecto_INICIO, 2252976/proyecto_PROCESO, 2252976/proyecto_INICIO, 2252976/proyecto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227288 5	157428.23	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157428.23, modificado:157428.23))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASEANTAMIENTO JUAN PABLO I PROYECTO NO. 223 01 0604 - 28986	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28986	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 43 523 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO I 97246 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUEZ FUENTES UBICADO EN LA CALLE 45 X 32 Y 34 AVANZAR 50 MTS AL, lon:-89.68469215, lat:-20.86274341))	17/05/2023	21/09/2023	157428.23	157428.23	142116.89	142116.89	142116.89	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:264487.76, importe_modificado:2664879.76))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2272885/proyecto_INICIO, 2272885/proyecto_PROCESO, 2272885/proyecto_FIN, 2272885/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227288 6	56994.4	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56994.4, modificado:56994.4))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASEANTAMENTO CROCIN SUAREZ PROYECTO NO.223 01 0607 - 28944	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	28944	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 33 DIAS INTERIOR O O COLONIA CHICH SUAREZ, 97206 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 20 DANC Y CALLE 31, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 390 MTS AL ORIENTE AVANZAR 93 MTS SOBRE LA CALLE 33 CON DIRECCION AL ORIENTE, lon:-89.5505752, lat:-21.00192933))	17/05/2023	10/08/2023	54732.47	54732.47	54732.47	54732.47	54732.47	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-055, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:618871.12, importe_modificado:613079.53))	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2272886/proyecto_INICIO, 2272886/proyecto_PROCESO, 2272886/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227288 8	5338.16	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338.16, modificado:5338.16))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASEANTAMENTO AMALIA SOLORZANO PROYECTO NO. 223 01 0098 - 29379	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29379	5		6	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.15, meta_modificada:12.15])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 17 379 0 INTERIOR O COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 229 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOQUEL GAMICUA UBICADA EN LA CALLE 16, lon:-89.57253288, lat:-20.86117041))	17/05/2023	10/08/2023	4995.34	4995.34	4995.34	4995.34	4995.34	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-054, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:618871.12, importe_modificado:613079.53))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.15])	(2272888/proyecto_PROCESO, 2272888/proyecto_INICIO, 2272888/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227288 9	99698.74	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.74, modificado:99698.74))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASEANTAMENTO AMALIA SOLORZANO PROYECTO NO.223 01 0037 - 29439	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	29439	5		6	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 17 379 0 INTERIOR O COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 229 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOQUEL GAMICUA UBICADA EN LA CALLE 16, lon:-89.57253288, lat:-20.86117041))	17/05/2023	10/08/2023	91864.81	91864.81	91864.81	91864.81	91864.81	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-054, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:618871.12, importe_modificado:613079.53))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25])	(2272889/proyecto_INICIO, 2272889/proyecto_FIN, 2272889/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227290 5	113810.85	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113810.85, modificado:113810.85))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMQUE ASEANTAMENTO SANTA CRUZ PALOMQUE PROYECTO NO.223 01 0521 - 30610	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	30610	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.37, meta_modificada:34.37])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALE 8 INTERIOR O PUEBLO SANTA CRUZ PALOMQUE, 97215 SANTA CRUZ PALOMQUE, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MUJICA U, lon:-89.6586803, lat:-20.88087611))	17/05/2023	31/08/2023	108144.82	108144.82	108144.82	108144.82	108144.82	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANAL BARRQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1450847.01, importe_modificado:1450835.57))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.37])	(2272905/proyecto_PROCESO, 2272905/proyecto_INICIO, 2272905/proyecto_FIN, 2272905/proyecto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227305 1	73861.68	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73861.68, modificado:73861.68))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASEANTAMENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0093 - 37921	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37921	5		1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.62, meta_modificada:20.62])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE 24 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZADA EN APROXIMADAMENTE 187 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DE BESIBOLL UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTERIORME, lon:-89.6545579, lat:-20.86347933))	17/05/2023	31/08/2023	70332.38	70332.38	70332.38	70332.38	70332.38	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-051, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335832.71, importe_modificado:1335732.32))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.62])	(2273051/proyecto_PROCESO, 2273051/proyecto_INICIO, 2273051/proyecto_INICIO, 2273051/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227305 3	119462.92	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119462.92, modificado:119462.92))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASEANTAMENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0095 - 37862	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37862	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 81 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BESIBOLL UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTERIORMENTE AVA, lon:-89.65335971, lat:-20.862174341))	17/05/2023	31/08/2023	118768.58	118768.58	118768.58	118768.58	118768.58	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-051, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335832.71, importe_modificado:1335732.32))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2273053/proyecto_INICIO, 2273053/proyecto_PROCESO, 2273053/proyecto_FIN, 2273053/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227305 7	119462.92	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119462.92, modificado:119462.92))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASEANTAMENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0091 - 38084	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38084	5		4	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE 18 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 91 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE BESIBOLL UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTERIORMENTE, lon:-89.6527645, lat:-20.86399761))	17/05/2023	31/08/2023	118768.58	118768.58	118768.58	118768.58	118768.58	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-051, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335832.71, importe_modificado:1335732.32))	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2273057/proyecto_INICIO, 2273057/proyecto_INICIO, 2273057/proyecto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227305 8	77439.42	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77439.42, modificado:77439.42))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASEANTAMENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0079 - 38093	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38093	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.57, meta_modificada:25.57])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE 18 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 91 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE BESIBOLL UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTERIORMENTE, lon:-89.6525011, lat:-20.86399761))	17/05/2023	31/08/2023	77378.8	77378.8	77378.8	77378.8	77378.8	(ctot: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-051, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335832.71, importe_modificado:1335732.32))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.57])	(2273058/proyecto_INICIO, 2273058/proyecto_FIN, 2273058/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO A_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	YUC230402273061	159428.89	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159428.89, modificado:159428.89))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC PROYECTO NO. 221 01 0542 - 38208	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38208	5		3	7	0	(meta: (unidad_medida:Cuatro(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:97, direccion:CALE 28 INTERIOR O PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 A Y CALLE 31, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL LOCAL DE LA COMISARIA NOC AC UBICADO EN LA CALLE 28 X 31 DIAGONAL AVANZAR 138 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 2, lon: -89.71693769, lat:21.07979913))	12/05/2023	23/09/2023	153521.8	153521.8	153521.8	153521.8	153521.8	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-045, contratista:FOY PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2578750.2))	(meta: (unidad_medida:Cuatro(s), avance:0.0))	(2273061/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273062	131719.76	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131719.76, modificado:137603.5))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC PROYECTO NO. 223 01 0543 - 38263	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38263	5		3	7	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:97, direccion:CALE 28 INTERIOR O PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 A Y CALLE 31, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL LOCAL DE LA COMISARIA NOC AC UBICADO EN LA CALLE 28 X 31 DIAGONAL AVANZAR 138 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 2, lon: -89.71693769, lat:21.07979913))	12/05/2023	23/09/2023	137603.5	137603.5	137603.5	137603.5	137603.5	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-045, contratista:FOY PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:262990.71, importe_modificado:2578750.2))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2273062/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	YUC230302253002	69491.3	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69491.3, modificado:69491.3))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 223 02 0808 - 179186	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	179186	5		4	1	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:93, direccion:CALE 38 INTERIOR O PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 36 LA OBRA SE REALIZA DEL MERCADO DE KOMCHÉN UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 290 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HA, lon: -89.66689289, lat:21.10050179))	19/09/2023	30/12/2023	69491.3	69491.3	20847.39	20847.39	20847.39	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-144, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1919988.62, importe_modificado:1919988.62))	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0))	(2253002/proyecto_INICIO, 2253002/proyecto_PROCESO, 2253002/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402272918	61184.57	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61184.57, modificado:61184.57))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHZIBICHÉN PROYECTO NO. 221 01 0433 - 31118	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31118	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:125, direccion:CALE 53 INTERIOR O HACIENDA TAHZIBICHÉN, 97315 TAHZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA HACIENDA SAN ANTONIO TAHZIBICHÉN UBICADO EN LA CALLE 42 X 47 AVANZAR 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon: -89.59798251, lat:20.88364849))	10/05/2023	21/09/2023	55046.3	55046.3	55046.3	55046.3	55046.3	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-043, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2536763.95))	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0))	(2272918/proyecto_INICIO, 2272918/proyecto_PROCESO, 2272918/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402272920	68284.04	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68284.04, modificado:68284.04))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHZIBICHÉN PROYECTO NO. 221 01 0434 - 31223	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31223	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.49, meta_modificada:18.49))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:125, direccion:CALE 53 INTERIOR O HACIENDA TAHZIBICHÉN, 97315 TAHZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA HACIENDA SAN ANTONIO TAHZIBICHÉN UBICADO EN LA CALLE 42 X 47 AVANZAR 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon: -89.59798251, lat:20.88364849))	10/05/2023	21/09/2023	63066.71	63066.71	63066.71	63066.71	63066.71	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-043, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2536763.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.49))	(2272920/proyecto_FIN, 2272920/proyecto_INICIO, 2272920/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402272922	122911.12	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122911.12, modificado:122911.12))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESP PROYECTO NO. 221 01 0521 - 31564	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31564	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:108, direccion:CALE 28 INTERIOR O PUEBLO SAN IGNACIO TESP, 97316 SAN IGNACIO TESP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZA DE LA CAPILLA DE SAN IGNACIO TESP UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 AVANZAR 40 MTS AL SUR, lon: -89.61218988, lat:20.84058133))	10/05/2023	21/09/2023	116847.03	116847.03	116847.03	116847.03	116847.03	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-043, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2536763.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(2272925/proyecto_FIN, 2272925/proyecto_PROCESO, 2272925/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402272922	130826.97	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130826.97, modificado:130826.97))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 221 01 0533 - 31648	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31648	5		1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:116, direccion:CALE 13 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17-A LA OBRA SE REALIZA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 15 X 20 AVANZAR, lon: -89.58141596, lat:19.44044311))	10/05/2023	21/09/2023	124231.23	124231.23	124231.23	124231.23	124231.23	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-043, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2536763.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(2272926/proyecto_FIN, 2272926/proyecto_INICIO, 2272926/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402272922	20080.66	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20080.66, modificado:20080.66))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYACHÉ ASENTAMIENTO DZOYACHÉ PROYECTO NO. 221 01 0506 - 31719	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	31719	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.92, meta_modificada:19.92))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:89, direccion:CALE 28 INTERIOR O PUEBLO DZOYACHÉ, 97316 DZOYACHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y, LA OBRA SE REALIZA DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUZ CORTINEZ UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25A AVANZAR 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2, lon: -89.59085327, lat:20.74453770))	10/05/2023	21/09/2023	16745.42	16745.42	16745.42	16745.42	16745.42	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-043, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2536763.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.92))	(2272927/proyecto_INICIO, 2272927/proyecto_PROCESO, 2272927/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273072	36965.78	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36965.78, modificado:36965.78))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 221 01 0131 - 38534	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	38534	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.5, meta_modificada:8.75))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:238, direccion:CALE 21 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y, LA OBRA SE REALIZA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA TAMANCHÉ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 155 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon: -89.64288412, lat:21.13959968))	12/05/2023	09/09/2023	35258.32	35258.32	35258.32	35258.32	35258.32	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1890031.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.75))	(2273072/proyecto_PROCESO, 2273072/proyecto_INICIO, 2273072/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273078	64231.59	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64231.59, modificado:64231.59))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 223 01 0129 - 39052	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39052	5		4	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.15, meta_modificada:16.15))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:238, direccion:CALE 21 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y, LA OBRA SE REALIZA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA TAMANCHÉ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 147 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon: -89.64282232, lat:21.13957919))	12/05/2023	09/09/2023	63160.48	63160.48	63160.48	63160.48	63160.48	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1890031.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.15))	(2273078/proyecto_PROCESO, 2273078/proyecto_FIN, 2273078/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273081	10522.45	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10522.45, modificado:10522.45))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 221 01 0119 - 39197	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39197	5		1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.58, meta_modificada:21.58))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:238, direccion:CALE 28 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y, LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHÉ UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 75 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA L, lon: -89.64324521, lat:21.13879424))	12/05/2023	09/09/2023	10522.44	10522.44	10522.44	10522.44	10522.44	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1890031.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.58))	(2273081/proyecto_PROCESO, 2273081/proyecto_FIN, 2273081/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	YUC230302253003	113130.1	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113130.1, modificado:121131.01))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 223 02 0129 - 179393	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	179393	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.43, meta_modificada:32.43))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:93, direccion:CALE 38 INTERIOR O PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 32 LA OBRA SE REALIZA DEL MERCADO DE KOMCHÉN UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 290 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon: -89.66689771, lat:21.10011602))	19/09/2023	30/12/2023	113130.1	113130.1	33939.04	33939.04	33939.04	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-144, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1919988.62, importe_modificado:1919988.62))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.43))	(2253031/proyecto_INICIO, 2253031/proyecto_PROCESO, 2253031/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230302253003	136915.82	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136915.82, modificado:136915.82))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 223 02 0447 - 179422	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	179422	5		1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidat:97, direccion:CALE 38 INTERIOR O PUEBLO KOMCHÉN, 9730														

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBLE	ID_MUNICIPIO SUBLE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023		4	YUC230402272935	183455.33	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183455.33, modificado:183455.33))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 223 01 0535 - 32000	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32000	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:116, direccion:CALE 13 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CANCHALES DE LA COMBARBA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 15 X 20 AVANZAR 350 MTS A, lon:-89.58236804, lat:-20.96699171)	10/05/2023	21/09/2023	175107.68	175107.68	175107.68	175107.68	175107.68	175107.68	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-043, contratista:CONSTRUIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2336763.95])	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2272935/proyecto_INICIO, 2272935/proyecto_PROCESO, 2272935/proyecto_FIN, 2272935/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		4	YUC230402272945	144454.44	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144454.44, modificado:144454.44))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 01 0064 - 32501	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32501	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 25 319 O INTERIOR O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 100 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ U, lon:-89.66794201, lat:20.92188791)	17/05/2023	31/08/2023	144454.44	144454.44	110070.18	110070.18	110070.18	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2272945/proyecto_INICIO, 2272945/proyecto_PROCESO, 2272945/proyecto_FIN, 2272945/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272949	81438.83	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81438.83, modificado:81438.83))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 01 0065 - 32545	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32545	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.63, meta_modificada:20.63])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 25 319 O INTERIOR O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 100 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA, lon:-89.66794201, lat:20.92188791)	17/05/2023	31/08/2023	81438.83	81438.83	61950.9	61950.9	61950.9	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.63])	(2272949/proyecto_INICIO, 2272949/proyecto_PROCESO, 2272949/proyecto_FIN, 2272949/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272906	55221.52	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55221.52, modificado:55221.52))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMACHECH ASENTAMIENTO TAMACHECH PROYECTO NO. 223 01 0115 - 40009	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40009	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.78, meta_modificada:14.78])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:236, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO TAMACHECH, 97304 TAMACHECH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE DE LA COMBARBA TAMACHECH UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 75 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.64188701, lat:21.13851912)]	12/05/2023	09/09/2023	54378.42	54378.42	54378.42	54378.42	54378.42	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1890031.88, importe_modificado:1885958.95])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.78])	(2273096/proyecto_INICIO, 2273096/proyecto_FIN, 2273096/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272909	34288.09	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34288.09, modificado:34288.09))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE, PROYECTO NO. 223 01 0039 - 40342	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40342	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.89, meta_modificada:29.89])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 39 405 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL JARDIN DE NIÑOS JESUS REYES HEROLDES UBICADO EN LA CALLE 260 X 45 YASA AVANZAR 115 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.67959618, lat:20.92365433)]	12/05/2023	16/09/2023	34270.24	34270.24	34270.24	34270.24	34270.24	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2463861.6])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.89])	(2273099/proyecto_INICIO, 2273099/proyecto_PROCESO, 2273099/proyecto_FIN, 2273099/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23040227310	92144.12	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92144.12, modificado:92144.12))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE, PROYECTO NO. 223 01 0040 - 40476	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40476	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.07, meta_modificada:34.07])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 39 405 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA SE REALIZA DEL JARDIN DE NIÑOS JESUS REYES HEROLDES UBICADO EN LA CALLE 260 X 45 YASA AVANZAR 115 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.67959618, lat:20.92365433)]	12/05/2023	16/09/2023	92140.42	92140.42	92140.42	92140.42	92140.42	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2463861.6])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.07])	(2273100/proyecto_INICIO, 2273100/proyecto_FIN, 2273100/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272953	183455.33	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183455.33, modificado:183455.33))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 223 01 0536 - 32693	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32693	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:116, direccion:CALE 13 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZA DE LA ESCUELA LILANDRO VALL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 80 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.57879997, lat:-20.96437961)	10/05/2023	21/09/2023	173797.01	173797.01	173797.01	173797.01	173797.01	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-043, contratista:CONSTRUIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2336763.95])	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2272953/proyecto_INICIO, 2272953/proyecto_PROCESO, 2272953/proyecto_FIN, 2272953/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272955	134140.64	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134140.64, modificado:134140.64))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 01 0067 - 32729	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	32729	5	8	4	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 23 350 O INTERIOR O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 263 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROLDES U, lon:-89.66730467, lat:20.93037142)]	17/05/2023	31/08/2023	134140.64	134140.64	103677.63	103677.63	103677.63	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2272955/proyecto_INICIO, 2272955/proyecto_PROCESO, 2272955/proyecto_FIN, 2272955/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272965	99913.56	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99913.56, modificado:99913.56))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESP PROYECTO NO. 223 01 0539 - 33092	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33092	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.29, meta_modificada:32.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:108, direccion:CALE 14 INTERIOR O PUEBLO SAN IGNACIO TESP, 97316 SAN IGNACIO TESP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE SAN IGNACIO TESP UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 AVANZAR 280 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.60906683, lat:20.84057359)]	10/05/2023	21/09/2023	86771.9	86771.9	86771.9	86771.9	86771.9	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-043, contratista:CONSTRUIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2336763.95])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.29])	(2272965/proyecto_INICIO, 2272965/proyecto_PROCESO, 2272965/proyecto_FIN, 2272965/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272966	122963.41	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122963.41, modificado:122963.41))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE PROYECTO NO. 223 01 0075 - 33102	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33102	5	3	4	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 43 400 O INTERIOR O COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 43 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 385 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL ROBLE UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.679622, lat:20.92440771)	17/05/2023	31/08/2023	122963.41	122963.41	97138.57	97138.57	97138.57	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2272966/proyecto_INICIO, 2272966/proyecto_PROCESO, 2272966/proyecto_FIN, 2272966/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272967	95634.05	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95634.05, modificado:95634.05))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 01 0072 - 33178	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33178	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:32.01, meta_modificada:32.01])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 22 322 O INTERIOR O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 25-A, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 364 MTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO MANUEL CRESCENCIO REJON UB, lon:-89.66779697, lat:20.92830182)]	17/05/2023	31/08/2023	95634.05	95634.05	85247.36	85247.36	85247.36	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:32.01])	(2272967/proyecto_INICIO, 2272967/proyecto_PROCESO, 2272967/proyecto_FIN, 2272967/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272971	11247.78	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11247.78, modificado:11247.78))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 01 0071 - 33271	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33271	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.73, meta_modificada:27.73])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 22 322 O INTERIOR O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 25-A, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 364 MTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO MANUEL CRESCENCIO REJON UB, lon:-89.66779697, lat:20.92830182)]	17/05/2023	31/08/2023	11247.78	11247.78	3374.34	3374.34	3374.34	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.73])	(2272971/proyecto_INICIO, 2272971/proyecto_PROCESO, 2272971/proyecto_FIN, 2272971/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402273129	91071.03	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91071.03, modificado:91071.03))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 01 0070 - 42327	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42327	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:32.62, meta_modificada:32.62])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 25 A 388 O INTERIOR O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24-A, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 204 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO EN, lon:-89.6686034, lat:20.92869091)]	12/05/2023	16/09/2023	90278.48	90278.48	90278.48	90278.48	90278.48	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2463861.6])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:32.62])	(2273129/proyecto_INICIO, 2273129/proyecto_PROCESO, 2273129/proyecto_FIN, 2273129/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230302253078	136915.82	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136915.82, modificado:136915.82))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 223 02 0455 - 179020	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	179620	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:99, direccion:CALE 24 INTERIOR O PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-B Y CALLE 29, CALLE 26 LA OBRA SE REALIZA DEL LOCAL DE LA CONSARBA UBICADO EN LA CALLE 28 X 31 Y 33 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65885261, lat:21.10818603)]	19/09/2023	30/12/2023	136915.82	136915.82	104813.23	104813.23	104813.23	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-144, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURISTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1919988.62, importe_modificado:1919988.62])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2253078/proyecto_INICIO, 2253078/proyecto_PROCESO, 2253078/proyecto_FIN, 2253078/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402272975	144454.44	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144454.44, modificado:144454.44))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 01 0073 - 33456	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33456	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 22 322 O INTERIOR O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 25-A, CALLE 24-A LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 364 MTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO MANUEL CRESCENCIO, lon:-89.66779697, lat:20.92830182)]	17/05/2023	31/08/2023	144454.44	144454.44	109066.41	109066.41	109066.41	(ctcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Cuartol(s), avance:1.0])	(2272975/proyecto_INICIO, 2272975/proyecto_PROCESO, 2272975/proyecto_FIN, 2272975/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPITULISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2023		4	YUC230402272979	134140.64	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134140.64, modificado:134140.64))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE PROYECTO NO. 223 01 0046 - 33853	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	33853	5	3	4	0	(meta: [unidad_medida:Cuadrato(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	17/05/2023	31/08/2023	134140.64	134140.64	105284.78	105284.78	105284.78	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Cuadrato(s), avance:1.0])	(2272979/proyecto_FIN, 2272979/proyecto_INICIO, 2272979/proyecto_PROCESO, 2272979/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402272982	4109.51	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109.51, modificado:4109.51))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD OZUNUNICÁN OZUNUNICÁN PROYECTO NO. 223 01 0091 - 33948	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	33948	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.51, meta_modificada:11.51])	17/05/2023	31/08/2023	4080.3	4080.3	4080.3	4080.3	4080.3	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHETTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.51])	(2272982/proyecto_INICIO, 2272982/proyecto_PROCESO, 2272982/proyecto_INICIO, 2272982/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402272986	50617.33	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50617.33, modificado:50617.33))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD OZUNUNICÁN ASENTAMIENTO OZUNUNICÁN PROYECTO NO. 223 01 0092 - 33976	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	33976	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.65, meta_modificada:13.65])	17/05/2023	31/08/2023	41049.52	41049.52	41049.52	41049.52	41049.52	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHETTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.65])	(2272986/proyecto_INICIO, 2272986/proyecto_PROCESO, 2272986/proyecto_INICIO, 2272986/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402272990	57263.03	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57263.03, modificado:57263.03))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD OZUNUNICÁN ASENTAMIENTO OZUNUNICÁN PROYECTO NO. 223 01 0394 - 34029	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	34029	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	17/05/2023	31/08/2023	55719.25	55719.25	55719.25	55719.25	55719.25	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHETTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93])	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2272990/proyecto_INICIO, 2272990/proyecto_PROCESO, 2272990/proyecto_FIN, 2272990/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030250032	155525.84	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155525.84, modificado:150651.15))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0505 - 165499	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	165499	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	06/09/2023	28/12/2023	150651.15	150651.15	150651.15	150651.15	150651.15	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATÁN DE E. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1735804.62, importe_modificado:1735771.28])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2230332/proyecto_INICIO, 2230332/proyecto_PROCESO, 2230332/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273000	56267.19	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56267.19, modificado:56267.19))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD OZUNUNICÁN ASENTAMIENTO OZUNUNICÁN PROYECTO NO. 223 01 0098 - 34573	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	34573	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.16, meta_modificada:17.16])	17/05/2023	31/08/2023	47923	47923	47923	47923	47923	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHETTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.16])	(2273004/proyecto_INICIO, 2273004/proyecto_PROCESO, 2273004/proyecto_INICIO, 2273004/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030251133	170209.87	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170209.87, modificado:170209.87))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 223 02 0603 - 179905	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	179905	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	19/09/2023	30/12/2023	170209.87	170209.87	78653.88	78653.88	78653.88	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-144, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1919988.62, importe_modificado:1919988.62])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2253133/proyecto_INICIO, 2253133/proyecto_PROCESO, 2253133/proyecto_INICIO, 2253133/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302251141	136915.82	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136915.82, modificado:136915.82))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO.223 02 0604 - 179945	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	179945	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	19/09/2023	30/12/2023	136915.82	136915.82	105294.45	105294.45	105294.45	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-144, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1919988.62, importe_modificado:1919988.62])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2253141/proyecto_INICIO, 2253141/proyecto_PROCESO, 2253141/proyecto_INICIO, 2253141/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302243331	162489.32	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162489.32, modificado:162489.32))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO OZUNUNICÁN PROYECTO NO. 223 01 0317 - 124686	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	124686	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	13/06/2023	25/10/2023	162489.32	162489.32	117892.89	117892.89	117892.89	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-067, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2918844.61, importe_modificado:2918844.61])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.31])	(2243333/proyecto_INICIO, 2243333/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302251152	136915.82	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136915.82, modificado:136915.82))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN EL PROYECTO NO. 223 02 0607 - 179978	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	179978	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	19/09/2023	30/12/2023	136915.82	136915.82	104813.23	104813.23	104813.23	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-144, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1919988.62, importe_modificado:1919988.62])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2253152/proyecto_INICIO, 2253152/proyecto_PROCESO, 2253152/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273671	123358.33	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123358.33, modificado:123358.33))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO LOS REYES PROYECTO NO.223 01 0107 - 94074	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	94074	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	13/06/2023	25/10/2023	123358.33	123358.33	106662.51	106662.51	106662.51	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-067, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2918844.61, importe_modificado:2918844.61])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.25])	(2273671/proyecto_PROCESO, 2273671/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249421	149214.8	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149214.8, modificado:149214.8))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0831 - 160624	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	160624	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	06/08/2023	30/12/2023	149214.8	149214.8	148251.74	148251.74	148251.74	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-127, contratista:CANABII INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.67])	(2249421/proyecto_INICIO, 2249421/proyecto_PROCESO, 2249421/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273673	162489.32	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162489.32, modificado:162489.32))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA PROYECTO NO. 223 01 0108 - 94130	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	94130	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	13/06/2023	25/10/2023	162489.32	162489.32	97945.11	97945.11	97945.11	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-067, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2918844.61, importe_modificado:2918844.61])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.57])	(2273673/proyecto_PROCESO, 2273673/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273693	159314.53	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159314.53, modificado:159314.53))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE PROYECTO NO. 223 01 0045 - 95456	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	95456	5	3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	17/05/2023	31/08/2023	159314.53	159314.53	159314.53	84658.53	84658.53	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2273693/proyecto_INICIO, 2273693/proyecto_FIN, 2273693/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302249765	147578.95	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147578.95, modificado:139571.81))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0030 - 162386	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	162386	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.36, meta_modificada:3.36])	12/09/2023	30/12/2023	139571.81	139571.81	139571.81	139571.81	139571.81	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YAGSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2069754.54, importe_modificado:1830269.22])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.36])	(2249765/proyecto_PROCESO, 2249765/proyecto_INICIO, 2249765/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUSCRIBI BLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO_P ROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC23030225256 2	146452.67	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:247391.188])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II. PROYECTO NO. 223 02 0640 - 176930	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	176930	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.22, meta_modificada:16.22])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 352 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 A, CALLE 94-LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA, lon:-89.65515193, lat:20.94971421]]	19/09/2023	30/12/2023	123695.94	123695.94	37108.78	37108.78	37108.78	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.22])	(252362/proyecto_INICIO, 252362/proyecto_PROCESO, 252362/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225001 0	148776.03	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148776.03, modificado:148776.03])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD AYALA SUR PROYECTO NO. 223 02 0443 - 161444	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163444	5	8	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 131 151 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97295 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50 A, CALLE 179 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 189 Y 189 AVANZAR 115, lon:-89.62071918, lat:20.90021823])	06/09/2023	30/12/2023	148776.03	148776.03	66434.97	66434.97	66434.97	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-142, contratista:NAVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089922.38, importe_modificado:2089922.38]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.65])	(2250010/proyecto_INICIO, 2250010/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227170 0	159314.53	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159314.53, modificado:159314.53])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 01 0066 - 96100	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	96100	5	8	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 23 350 INTERIOR O O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 A Y CALLE 36 B, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 261 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES UBICADA E, lon:-89.66704967, lat:20.94971421]]	17/05/2023	31/08/2023	159314.53	159314.53	84712.75	84712.75	84712.75	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1475892.31, importe_modificado:1475892.31]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2273700/proyecto_INICIO, 2273700/proyecto_PROCESO, 2273700/proyecto_FIN, 2273700/proyecto_PROCESO, 2273700/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227371 8	150366.46	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150366.46, modificado:150366.46])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ PROYECTO NO. 223 01 0446 - 17901	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	97691	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALE 18 A INTERIOR O HACENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 21 X 18A Y 20 AVANZAR 95 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65290479, lat:20.73326081]]	13/06/2023	25/10/2023	147647.71	147647.71	147647.71	147647.71	147647.71	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262904.29, importe_modificado:2379134.4]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2273718/proyecto_INICIO, 2273718/proyecto_FIN, 2273718/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227372 1	158082.24	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158082.24, modificado:158082.24])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN, MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0096 - 97821	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	97821	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 61 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTERIOREMTE AV, lon:-89.65339971, lat:20.94971421]]	17/05/2023	31/08/2023	153912.4	153912.4	153912.4	153912.4	153912.4	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-051, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335832.71, importe_modificado:1335732.32]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2273721/proyecto_FIN, 2273721/proyecto_INICIO, 2273721/proyecto_PROCESO, 2273721/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227384 9	154931.4	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154931.4, modificado:154931.4])	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD TAMANICHÉ ASENTAMIENTO TAMANICHÉ PROYECTO NO. 223 01 0459 - 131056	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	111056	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO TAMANICHÉ, 97304 TAMANICHÉ, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA TAMANICHÉ UBICADA EN LA CALLE 21 Y 20 Y 22 AVANZAR 235 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.63913094, lat:21.13931429]]	12/05/2023	09/09/2023	154726.08	154726.08	154726.08	154726.08	154726.08	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:189003.88, importe_modificado:138958.95]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2273849/proyecto_PROCESO, 2273849/proyecto_FIN, 2273849/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227385 2	154495.33	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154495.33, modificado:154495.33])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSE TECH PROYECTO NO. 223 01 0612 - 111275	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	111275	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 169 A 353 INTERIOR O COLONIA NUEVO SAN JOSE TECH, 97315 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECH UBICADO EN LA CALLE 169 X 169 Y 171 AVANZAR 390 MTS AL POND, lon:-89.67861057, lat:20.96245472]]	12/05/2023	16/09/2023	154495.32	154495.32	154495.32	154495.32	154495.32	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:246381.48, importe_modificado:246381.48]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2273852/proyecto_PROCESO, 2273852/proyecto_FIN, 2273852/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227373 8	155991.49	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155991.49, modificado:155991.49])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS PROYECTO NO. 223 01 0502 - 98204	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	98204	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 50 A 800 INTERIOR O COLONIA CINCO COLONIAS, 97280 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 123 Y CALLE 123 A, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 305 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DE SALUD SAN JOSE TECH UBICADA EN LA CAL, lon:-89.62132546, lat:20.92625661]]	17/05/2023	31/08/2023	150832.74	150832.74	150832.74	150832.74	150832.74	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-055, contratista:ING. ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULLI, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1445893.25, importe_modificado:1445893.67]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2273728/proyecto_INICIO, 2273728/proyecto_FIN, 2273728/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227388 4	148690.49	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148690.49, modificado:148690.49])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD TAMANICHÉ ASENTAMIENTO TAMANICHÉ PROYECTO NO. 223 01 0318 - 113875	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	113875	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 24 INTERIOR O PUEBLO TAMANICHÉ, 97304 TAMANICHÉ, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 27, LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO UBICADO EN LA CALLE 24 X 23 Y 23 AVANZAR 110 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLUGAR DONDE SE REAL, lon:-89.6429301, lat:21.13823013]]	12/05/2023	09/09/2023	147760.56	147760.56	147760.56	147760.56	147760.56	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:189003.88, importe_modificado:188958.95]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2273884/proyecto_INICIO, 2273884/proyecto_FIN, 2273884/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227374 8	163104.18	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163104.18, modificado:163104.18])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 01 0068 - 100464	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	100464	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 26 A 388 INTERIOR O COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97355 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 A, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 204 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO EN , lon:-89.66864034, lat:20.92695991]]	12/05/2023	16/09/2023	161026.12	161026.12	161026.12	161026.12	161026.12	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:246382.68, importe_modificado:246381.48]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2273748/proyecto_FIN, 2273748/proyecto_PROCESO, 2273748/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227377 9	154186.32	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154186.32, modificado:154186.32])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ PROYECTO NO. 223 01 0450 - 102487	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	102487	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificado:4.7])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALE 18 A INTERIOR O HACENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 18 X 18 A Y 20 AVANZAR 127 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.65297774, lat:20.7336206]]	13/06/2023	25/10/2023	153003.88	153003.88	153003.88	153003.88	153003.88	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262904.29, importe_modificado:2579134.4]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2273779/proyecto_PROCESO, 2273779/proyecto_FIN, 2273779/proyecto_INICIO, 2273779/proyecto_PROCESO, 2273779/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227378 6	136888.57	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136888.57, modificado:136888.57])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO AMPLACION NUEVA MULLAY PROYECTO NO. 223 01 0260 - 103625	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	103625	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 114 741 INTERIOR O COLONIA AMPLACION NUEVA MULLAY, 9749 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 01 Y CALLE 47 E, CALLE 116 LA OBRA SE REALIZARA A 132 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE CAPACITACION AJANA DE ABAJE UBICADO EN LA C, lon:-89.65651085, lat:20.95616517]]	13/06/2023	25/10/2023	136888.57	136888.57	82814.05	82814.05	82814.05	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-067, contratista:REMIOE CONTRATVATO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:291984.61, importe_modificado:291984.61]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.97])	(2273786/proyecto_PROCESO, 2273786/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225277 5	162875.72	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162875.72, modificado:16452.07])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0380 - 178239	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178230	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 C 222 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 L, LA OBRA SE REALIZARA A 1028 MM AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 193A POSTER, lon:-89.64645673, lat:20.89159528]]	19/09/2023	29/12/2023	165432.07	165432.07	165432.07	165432.07	165432.07	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-146, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135990.17, importe_modificado:1359888.76]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2252775/proyecto_INICIO, 2252775/proyecto_PROCESO, 2252775/proyecto_INICIO, 2252775/proyecto_PROCESO, 2252775/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225277 6	98111.23	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98111.23, modificado:98111.23])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN PROYECTO NO. 223 02 0437 - 178233	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178233	5	0	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:29.44, meta_modificada:29.44])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALE CARRETERA A COMCHEN INTERIOR O PUEBLO KOMCHEN, 97302 KOMCHEN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 30, LA OBRA SE REALIZARA DEL MERCADO DE KOMCHEN UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 830 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.67031648, lat:21.133770281]]	19/09/2023	30/12/2023	98111.23	98111.23	29433.38	29433.38	29433.38	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-146, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:191998.62, importe_modificado:191998.62]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:29.44])	(2252776/proyecto_INICIO, 2252776/proyecto_PROCESO, 2252776/proyecto_INICIO, 2252776/proyecto_PROCESO, 2252776/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225277 9	130630.95	(fif: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130630.95, modificado:129421.71])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0183 - 178257	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178257	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	[geol: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 A 237 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 L, LA OBRA SE REALIZARA A 891 MTS AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 193A POSTER, lon:-89.64738169, lat:20.8923947]]	19/09/2023	29/12/2023	129412.71	129412.71	129412.71	129412.71	129412.71	[ctbol: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-146, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135990.17, importe_modificado:1359888.76]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2252779/proyecto_INICIO, 2252779/proyecto_PROCESO, 2252779/proyecto_INICIO, 2252779/proyecto_PROCESO, 2252779/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO A_PROYECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIFICA CION	INSTITUCION_E CULTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC23030225278 6	125957.74	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125957.74, modificado:125957.74))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO.223 02 0400 - 178284	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178284	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALE 38 INTERIOR O PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 32 LA OBRA SE REALIZARA DEL MERCADO DE KOMCHÉN UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HA, lon: -89.6650372, lat:21.10476488))	19/09/2023	30/12/2023	125957.74	125957.74	37787.32	37787.32	37787.32	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:CALLE 38 INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193988.62, importe_modificado:193988.62))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2527786/proyecto_INICIO, 2527786/proyecto_PROCESO, 2527786/proyecto_INICIO, 2527786/proyecto_PROCESO, 2527786/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225278 7	154174.25	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154174.25, modificado:155200.24))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASNTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ PROYECTO NO. 223 02 0608 - 178286	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178286	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 155 277 INTERIOR O D FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 50, CALLE 153 LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACC. BRISAS DE SAN JOSÉ AL PONIENTE DEL PREESCOLAR LUIS DONALDO, lon: -89.62872265, lat:20.91332331))	19/09/2023	30/12/2023	155200.24	155200.24	155200.24	155200.24	155200.24	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2527787/proyecto_INICIO, 2527787/proyecto_PROCESO, 2527787/proyecto_INICIO, 2527787/proyecto_PROCESO, 2527787/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225278 8	155602.99	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155602.99, modificado:152521.28))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASNTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0201 - 178289	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178289	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 224 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 898 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon: -89.6471855, lat:20.8927494))	19/09/2023	29/12/2023	152521.28	152521.28	152521.28	152521.28	152521.28	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1359903.17, importe_modificado:1359888.76))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2527788/proyecto_INICIO, 2527788/proyecto_PROCESO, 2527788/proyecto_INICIO, 2527788/proyecto_PROCESO, 2527788/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225279 2	174164.29	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174164.29, modificado:174164.29))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO.223 02 0401 - 178315	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178315	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALE 38 INTERIOR O PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 32 LA OBRA SE REALIZARA DEL MERCADO DE KOMCHÉN UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HA, lon: -89.6650372, lat:21.10476488))	19/09/2023	30/12/2023	174164.29	174164.29	52249.29	52249.29	52249.29	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193988.62, importe_modificado:193988.62))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2527792/proyecto_INICIO, 2527792/proyecto_PROCESO, 2527792/proyecto_INICIO, 2527792/proyecto_PROCESO, 2527792/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225279 4	126405.54	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126405.54, modificado:117493.03))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASNTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0202 - 178327	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178327	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:44.9, meta_modificada:44.9])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 224 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 898 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon: -89.6471855, lat:20.8927494))	19/09/2023	29/12/2023	117493.01	117493.01	117493.01	117493.01	117493.01	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1359903.17, importe_modificado:135988.76))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:44.9])	(2527794/proyecto_INICIO, 2527794/proyecto_PROCESO, 2527794/proyecto_INICIO, 2527794/proyecto_PROCESO, 2527794/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225279 8	67058.24	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67058.24, modificado:7032.35))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASNTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0231 - 178340	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178340	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 233 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 861 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon: -89.6471855, lat:20.89286923))	19/09/2023	29/12/2023	70532.35	70532.35	70532.35	70532.35	70532.35	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1359903.17, importe_modificado:135988.76))	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2527798/proyecto_INICIO, 2527798/proyecto_PROCESO, 2527798/proyecto_INICIO, 2527798/proyecto_PROCESO, 2527798/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225280 8	130630.95	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130630.95, modificado:131704.8))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASNTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0232 - 178361	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178363	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 233 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 861 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon: -89.6471855, lat:20.89286923))	19/09/2023	29/12/2023	131704.8	131704.8	131704.8	131704.8	131704.8	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1359903.17, importe_modificado:135988.76))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(252808/proyecto_INICIO, 252808/proyecto_PROCESO, 252808/proyecto_INICIO, 252808/proyecto_PROCESO, 252808/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225281 2	82386.82	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82386.82, modificado:82021.43))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASNTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0233 - 178382	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178382	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.88, meta_modificada:28.88])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189-1 233 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 861 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon: -89.6471855, lat:20.89286923))	19/09/2023	29/12/2023	83021.43	83021.43	83021.43	83021.43	83021.43	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1359903.17, importe_modificado:135988.76))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.88])	(252812/proyecto_INICIO, 252812/proyecto_PROCESO, 252812/proyecto_INICIO, 252812/proyecto_PROCESO, 252812/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225293 8	76017.12	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76017.12, modificado:154971.03))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASNTAMIENTO MULSAV PROYECTO NO.223 02 0027 - 185239	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185239	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:33.85, meta_modificada:33.85])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALE 102-A 160 INTERIOR O COLONIA MULSAV, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 67-A, CALLE 102 LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 102A X 67 Y 67B AVANZAR 37 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 102A HASTA, lon: -89.65134128, lat:20.9615763))	19/09/2023	20/12/2023	154971.01	154971.01	46491.3	46491.3	46491.3	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:CASA CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:33.85])	(253938/proyecto_INICIO, 253938/proyecto_PROCESO, 253938/proyecto_INICIO, 253938/proyecto_PROCESO, 253938/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225430 4	163189.52	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163189.52, modificado:163189.52))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASNTAMIENTO MULSAV MAGDALENA PROYECTO NO. 223 02 0120 - 187249	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	187249	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 68-B 780 INTERIOR O COLONIA MULSAV MAGDALENA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, CALLE 67 LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA MULSAV MAGDALENA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ UBICA, lon: -89.64981344, lat:20.96307911))	19/09/2023	20/12/2023	163189.52	163189.52	112858.02	112858.02	112858.02	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:CASA CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(254304/proyecto_INICIO, 254304/proyecto_PROCESO, 254304/proyecto_INICIO, 254304/proyecto_PROCESO, 254304/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225288 1	155453.57	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155453.57, modificado:158751.3))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD EL HUERO ASNTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 222 01 0054 - 178685	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178685	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:690, direccion:CALE 11 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97215 EL HUERO, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 9 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE SAN PEDRO CHIMAY AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADA EN LA CALLE 20, lon: -89.58014585, lat:20.87693996))	19/09/2023	30/12/2023	158751.3	158751.3	158751.3	158751.3	158751.3	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(252881/proyecto_INICIO, 252881/proyecto_PROCESO, 252881/proyecto_INICIO, 252881/proyecto_PROCESO, 252881/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225396 1	10974.55	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10974.55, modificado:21949.13))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ASNTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 02 0330 - 185516	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185516	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.32, meta_modificada:24.32])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 88-A 448 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, CAL 88 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILA UBICADO EN LA CALLE 88-A X 171 AVANZAR 290 MTS AL NO, lon: -89.6497805, lat:20.90849322))	19/09/2023	30/12/2023	10974.55	10974.55	3292.37	3292.37	3292.37	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:MAMO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199793.05, importe_modificado:2199793.05))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.32])	(253961/proyecto_INICIO, 253961/proyecto_PROCESO, 253961/proyecto_INICIO, 253961/proyecto_PROCESO, 253961/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225324 1	93004.65	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93004.65, modificado:186029.29))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASNTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO.223 02 0612 - 180249	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	180429	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.29, meta_modificada:28.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALE 38 INTERIOR O PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 40 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA GONZALO GUERRERO UBICADO EN LA CALLE 32 X 33 Y 37 AVANZAR 75 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 3, lon: -89.66637483, lat:21.10242821))	19/09/2023	30/12/2023	93004.65	93004.65	27901.38	27901.38	27901.38	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193988.62, importe_modificado:193988.62))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.29])	(253241/proyecto_INICIO, 253241/proyecto_PROCESO, 253241/proyecto_INICIO, 253241/proyecto_PROCESO, 253241/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225406 3	155453.57	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155453.57, modificado:158946.49))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD EL HUERO ASNTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 223 02 0430 - 186998	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	186998	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:690, direccion:CALE 18 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97215 EL HUERO, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y 1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 1.031 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 20 X 15 Y 17 POSTERIOREDENTE A, lon: -89.58083669, lat:20.875351081))	19/09/2023	30/12/2023	158946.49	158946.49	158946.49	158946.49	158946.49	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(254063/proyecto_INICIO, 254063/proyecto_PROCESO, 254063/proyecto_INICIO, 254063/proyecto_PROCESO, 254063/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030225407 9	142552.78	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142552.78, modificado:143941.3))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD EL HUERO ASNTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 223 02 0429 - 186197	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	186197	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:690, direccion:CALE 18 INTERIOR O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97215 EL HUERO, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y 1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 1.031 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 20 X 15 Y 17 POSTERIOREDENTE A, lon: -89.58083669, lat:20.875351081))	19/09/2023	30/12/2023	143941.3	143941.3	143941.3	143941.3	143941.3	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(25407				

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS TITULO	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA RESPONSA BLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOG RAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES S_CAPTIVISTAS	OBSERVACIONES S_REVISION		
2023		4	YUC230302255090		Proyecto de inversión	147730.27 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147730.27, modificado:147730.27))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	192800	5	4	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 89 337 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 63 LA OBRA SE REALIZARA A 989 MTS AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 89 X 59 Y 61 POSTERIORMENTE, lon:-89.67375956, lat:20.91189776))	12/09/2023	27/12/2023	147730.27	147730.27	116075.63	116075.63	116075.63	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-135, contratista:SPAHMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1519521.46, importe_modificado:1519521.46))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2255090/proyecto_INICIO, 2255090/proyecto_PROCESO, 2255090/proyecto_INICIO, 2255090/proyecto_PROCESO, 2255090/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302255105		Proyecto de inversión	133472.02 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133472.02, modificado:133472.02))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	192922	5	3	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 189 1 230 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 1, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88, lon:-89.6473392, lat:20.89286925))	06/09/2023	30/12/2023	133472.02	133472.02	125302.59	125302.59	125302.59	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-136, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1795236.86, importe_modificado:1795236.86))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.55))	(2255105/proyecto_INICIO, 2255105/proyecto_PROCESO, 2255105/proyecto_INICIO, 2255105/proyecto_PROCESO, 2255105/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252662		Proyecto de inversión	142265.1 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:152466.22))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177466	5	1	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.36, meta_modificada:5.36))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 189 C 204 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA SE REALIZARA A 1.102 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon:-89.64581211, lat:20.89183892))	19/09/2023	29/12/2023	152466.22	152466.22	57540.76	57540.76	57540.76	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-147, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:138806.58, importe_modificado:2797813.16))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.02))	(2252662/proyecto_INICIO, 2252662/proyecto_PROCESO, 2252662/proyecto_INICIO, 2252662/proyecto_PROCESO, 2252662/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252666		Proyecto de inversión	142265.1 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:131831.89))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177493	5	1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 96 537 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 C Y CALLE 171 B, CALLE 171 B DIAG. LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA III AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETOL, lon:-89.65536151, lat:20.90744704))	19/09/2023	30/12/2023	159918.45	159918.45	47975.54	47975.54	47975.54	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:219793.05, importe_modificado:219793.05))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93))	(2252686/proyecto_INICIO, 2252686/proyecto_PROCESO, 2252686/proyecto_INICIO, 2252686/proyecto_PROCESO, 2252686/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252671		Proyecto de inversión	146452.67 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:145315.6))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177517	5	1	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 189 C 234 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA SE REALIZARA A 1.037 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon:-89.64710082, lat:20.8914336))	19/09/2023	29/12/2023	145315.6	145315.6	115882.77	115882.77	115882.77	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-147, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:138806.58, importe_modificado:2797813.16))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.14))	(2252671/proyecto_INICIO, 2252671/proyecto_PROCESO, 2252671/proyecto_INICIO, 2252671/proyecto_PROCESO, 2252671/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252674		Proyecto de inversión	146452.67 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:299011.41))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177532	5	4	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 151 284 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 58 X 153 Y 155 AVANZAR 165 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.63282412, lat:20.91281315))	19/09/2023	30/12/2023	149505.71	149505.71	144605.67	144605.67	144605.67	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1599215.57, importe_modificado:1599215.57))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.72))	(2252674/proyecto_INICIO, 2252674/proyecto_PROCESO, 2252674/proyecto_INICIO, 2252674/proyecto_PROCESO, 2252674/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252678		Proyecto de inversión	146452.67 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:270580.56))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177551	5	1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 96 537 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 C Y CALLE 171 B, CALLE 171 B DIAG. LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA III AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETOL, lon:-89.65536151, lat:20.90744704))	19/09/2023	30/12/2023	135290.28	135290.28	40587.09	40587.09	40587.09	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:219793.05, importe_modificado:219793.05))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(2252678/proyecto_INICIO, 2252678/proyecto_PROCESO, 2252678/proyecto_INICIO, 2252678/proyecto_PROCESO, 2252678/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252686		Proyecto de inversión	146452.67 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:299011.41))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177594	5	3	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 151 277 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58, CALLE 58 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 58 X 153 Y 155 AVANZAR 165 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.63295425, lat:20.91300246))	19/09/2023	30/12/2023	149505.71	149505.71	147746.57	147746.57	147746.57	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1599215.57, importe_modificado:1599215.57))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.09))	(2252686/proyecto_INICIO, 2252686/proyecto_PROCESO, 2252686/proyecto_INICIO, 2252686/proyecto_PROCESO, 2252686/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252687		Proyecto de inversión	142265.1 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:153311.08))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177598	5	1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 84 473 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 C Y CALLE 171 B, CALLE 84 A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA III AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETOL UBICADA E, lon:-89.640917, lat:20.90744074))	19/09/2023	30/12/2023	153311.08	153311.08	45993.33	45993.33	45993.33	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:219793.05, importe_modificado:219793.05))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2252687/proyecto_INICIO, 2252687/proyecto_PROCESO, 2252687/proyecto_INICIO, 2252687/proyecto_PROCESO, 2252687/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252689		Proyecto de inversión	142265.1 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:154408.32))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177609	5	1	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 189 C 234 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA SE REALIZARÁ A 1.037 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon:-89.64710082, lat:20.8914336))	19/09/2023	29/12/2023	154408.32	154408.32	96089.44	96089.44	96089.44	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-147, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:138806.58, importe_modificado:2797813.16))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.69))	(2252689/proyecto_INICIO, 2252689/proyecto_PROCESO, 2252689/proyecto_INICIO, 2252689/proyecto_PROCESO, 2252689/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252691		Proyecto de inversión	10085.49 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10085.49, modificado:20170.98))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177630	5	2	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.03, meta_modificada:25.03))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 155 335 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 153 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 155 X 58 Y 60 AVANZAR 375 MTS AL PONENTE SOBRE, lon:-89.63806232, lat:20.91228067))	19/09/2023	30/12/2023	10180.44	10180.44	10180.44	10180.44	10180.44	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1599215.57, importe_modificado:1599215.57))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.03))	(2252693/proyecto_INICIO, 2252693/proyecto_PROCESO, 2252693/proyecto_INICIO, 2252693/proyecto_PROCESO, 2252693/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252699		Proyecto de inversión	144351.94 (fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144351.94, modificado:144351.94))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177664	5	3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALLE 80 290 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 153, CALLE 78 A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II AL PONENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 74, lon:-89.64104447, lat:20.9139799))	19/09/2023	30/12/2023	144351.94	144351.94	43305.58	43305.58	43305.58	(ctctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-142, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:219793.05, importe_modificado:219793.05))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2252699/proyecto_INICIO, 2252699/proyecto_PROCESO, 2252699/proyecto_INICIO, 2252699/proyecto_PROCESO, 2252699/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302252702																																		

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABLE	ID_MUNICIPIO SABLE	MUNICIPIO LE	PROYECTO O_APROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION DA	MUJERES DA	HOMBRES OS	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC23030252710	67058.24	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67058.24, modificado:75771.48)	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0195 - 177772	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	177772	5		4	3	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 A 211 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA SE REALIZARA A 985 MTS AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191A POSTER, lon:-89.64653112, lat:20.89263669))	19/09/2023	29/12/2023	75771.48	75771.48	75771.48	75771.48	75771.48	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MÁS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135904.17, importe_modificado:135988.76))	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2352710/proyecto_INICIO, 2352710/proyecto_PROCESO, 2352710/proyecto_INICIO, 2352710/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252720	130630.95	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130630.95, modificado:261261.91))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0197 - 177826	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	177826	5		4	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 A 211 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARA A 985 MTS AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191A POSTER, lon:-89.64653112, lat:20.89263669))	19/09/2023	29/12/2023	135904.7	135904.7	135904.7	135904.7	135904.7	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MÁS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135904.17, importe_modificado:135988.76))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2352720/proyecto_INICIO, 2352720/proyecto_PROCESO, 2352720/proyecto_INICIO, 2352720/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252731	147180.2	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147180.2, modificado:294360.39))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHU SUR PROYECTO NO.223 02 0475 - 177930	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	177930	5		1	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 151 293 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECHU SUR, 97288 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 58, CALLE 489 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 58 X 153 Y 155 AVANZAR 165 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.63292429, lat:20.9112888))	19/09/2023	30/12/2023	145813.32	145813.32	141987.38	141987.38	141987.38	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1599219.57, importe_modificado:1599219.57))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.58])	(2352731/proyecto_INICIO, 2352731/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252737	152019.77	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152019.77, modificado:30405.93))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHU SUR PROYECTO NO.223 02 0217 - 177961	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	177963	5		5	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 58 338 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECHU SUR, 97288 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 161, LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 58 X 153 Y 155 AVANZAR 28 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.63343254, lat:20.9182283))	19/09/2023	30/12/2023	152019.77	152019.77	148476.2	148476.2	148476.2	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1599219.57, importe_modificado:1599219.57))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.79])	(2352737/proyecto_INICIO, 2352737/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252741	147230.13	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147230.13, modificado:294460.27))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHU SUR PROYECTO NO.223 02 0218 - 178023	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	178023	5		5	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 58 338 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECHU SUR, 97288 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 161, LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 58 X 153 Y 155 AVANZAR 28 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.63343254, lat:20.9182283))	19/09/2023	30/12/2023	140306.05	140306.05	135514.51	135514.51	135514.51	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1599219.57, importe_modificado:1599219.57))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.92])	(2352741/proyecto_INICIO, 2352741/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252726	127106.26	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127106.26, modificado:124123.64))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0179 - 178177	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	178177	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 C 222 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARA A 1026 KM AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191A POSTE, lon:-89.64645678, lat:20.89159528))	19/09/2023	29/12/2023	124123.64	124123.64	124123.64	124123.64	124123.64	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:MÁS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135990.17, importe_modificado:135988.76))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2352761/proyecto_INICIO, 2352761/proyecto_PROCESO, 2352761/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252726	11161.17	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11161.17, modificado:1161.17))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA SE REALIZARA DEL MERCADO DE KOMCHÉN UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 830 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.67033486, lat:20.91177978))	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	178191	5		0	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.27, meta_modificada:26.27])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:93, direccion:CALE CARRETERA A COSIGUYA INTERIOR O PUEBLO KOMCHEN, 97302 KOMCHEN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA SE REALIZARA DEL MERCADO DE KOMCHÉN UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 830 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.67033486, lat:20.91177978))	19/09/2023	30/12/2023	11161.17	11161.17	3348.35	3348.35	3348.35	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-144, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURSTE, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1919988.62, importe_modificado:1919988.62))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.27])	(2352766/proyecto_PROCESO, 2352766/proyecto_INICIO, 2352766/proyecto_PROCESO, 2352766/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252389	143552.78	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143552.78, modificado:143941.3))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD EL HUERO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHINAY PROYECTO NO. 222 01 0555 - 178758	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	178758	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:690, direccion:CALE 111 INTERIOR O D PUEBLO SAN PEDRO CHINAY, 97315 EL HUERO, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 16, CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHINAY AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20, lon:-89.58028387, lat:20.87931320))	19/09/2023	30/12/2023	143941.3	143941.3	143941.3	143941.3	143941.3	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2352899/proyecto_INICIO, 2352899/proyecto_PROCESO, 2352899/proyecto_INICIO, 2352899/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252290	150579.24	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150579.24, modificado:151648.99))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO. 223 02 0484 - 178791	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	178791	5		0	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 117 A 389 INTERIOR O D COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 A Y CALLE 117 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CINCO COLONIAS AL SUR DEL CAMPO DE BIELROL UBICADO EN LA CALLE 46 A X 115 Y 117 POST, lon:-89.6160772, lat:20.93279901))	19/09/2023	30/12/2023	151648.99	151648.99	151648.99	151648.99	151648.99	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2352906/proyecto_INICIO, 2352906/proyecto_PROCESO, 2352906/proyecto_INICIO, 2352906/proyecto_PROCESO, 2352906/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252292	154174.25	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154174.25, modificado:158460.85))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO. 223 02 0457 - 178848	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	178848	5		3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 46 A 752 INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 111 B Y CALLE 115, CALLE 46 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CINCO COLONIAS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 4 UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.61524964, lat:20.93491293))	19/09/2023	30/12/2023	158460.85	158460.85	158460.85	158460.85	158460.85	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2352925/proyecto_INICIO, 2352925/proyecto_PROCESO, 2352925/proyecto_INICIO, 2352925/proyecto_PROCESO, 2352925/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252295	174164.29	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174164.29, modificado:174164.29))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN PROYECTO NO.223 02 0605 - 178988	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	178988	5		2	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificados:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:93, direccion:CALE 26 INTERIOR O PUEBLO KOMCHEN, 97302 KOMCHEN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25- A Y CALLE 25 B, CALLE 28 LA OBRA SE BALZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 28 X 31 Y 33 AVANZAR 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6578551, lat:21.10677846))	19/09/2023	30/12/2023	174164.29	174164.29	78628.01	78628.01	78628.01	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-144, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURSTE, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1919988.62, importe_modificado:1919988.62))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2352956/proyecto_PROCESO, 2352956/proyecto_INICIO, 2352956/proyecto_PROCESO, 2352956/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252295	154174.25	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154174.25, modificado:154649.05))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSE PROYECTO NO. 223 02 0657 - 179010	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	179010	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 155 I 266 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSE, 97298 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 A Y CALLE 50, CALLE 155 LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACC. BRISAS DE SAN JOSE AL PONIENTE DEL PREESCOLAR LUIS DONALDO C, lon:-89.6283236, lat:20.91038341))	19/09/2023	30/12/2023	156493.05	156493.05	156493.05	156493.05	156493.05	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2352958/proyecto_INICIO, 2352958/proyecto_PROCESO, 2352958/proyecto_INICIO, 2352958/proyecto_PROCESO, 2352958/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252296	6515.11	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6515.11, modificado:7897.09))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSE PROYECTO NO. 223 02 0656 - 179049	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	179049	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.2])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 157 275 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSE, 97298 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 A Y CALLE 50, CALLE 155 LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACC. BRISAS DE SAN JOSE AL PONIENTE DEL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLO, lon:-89.62881483, lat:20.91170821))	19/09/2023	30/12/2023	7897.09	7897.09	7897.09	7897.09	7897.09	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2])	(2352967/proyecto_INICIO, 2352967/proyecto_PROCESO, 2352967/proyecto_INICIO, 2352967/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252511	58668.21	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58668.21, modificado:58668.11))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0081 - 193975	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	192975	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.56, meta_modificada:21.56])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 187-2 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80 1, CALLE 187 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 19, lon:-89.64857558, lat:20.89441622))	06/09/2023	30/12/2023	58668.21	58668.21	49515.71	49515.71	49515.71	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.21])	(2353115/proyecto_INICIO, 2353115/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030252512	123659.45	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123659.45, modificado:123659.45))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0059 - 193062	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	193062	5		5	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.86, meta_modificado:35.86])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 C 223 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97311 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 76, CALLE 189-A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA COP ALUNA EN LA CLAUZ UBIC, lon:-89.6422451, lat:20.89379063))	06/09/2023	30/12/2023	123659.45	123659.45	107115.37	107115.37	107115.37	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.06])	(2353124/proyecto_INICIO, 2353124/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2023		4	YUC23040227876 9		Proyecto de inversión	334714.27 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334714.27, modificado:289201.34))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	250837	5	33	18	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:337.33, meta_modificada:337.33])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE CONDODA COMA CALLE 34 A INTERIOR O DE COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 A Y CALLE 34 A, CALLE 60 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 335 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR MEJEN PUKI K, lon:-89.68365423, lat:20.91411966)]	30/10/2023	30/12/2023	289201.34	289201.34	0	0	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:APF3-PCON-46314-183, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUCAPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:236093.24, importe_modificado:236093.24))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2278769/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227609 4		Proyecto de inversión	149347.42 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149347.42, modificado:149347.42))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	187153	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.35, meta_modificada:45.35])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 81 491 INTERIOR O COLONIA CENTRO, 97000 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 81 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE EL TAMAMINDO UBICADO EN LA CALLE 79 AV ROEL VELAZQUEZ X 44 Y 48 AVANZAR 250 MTS AL ORHEN, lon:-89.62188149, lat:20.91411966)]	13/06/2023	25/10/2023	149347.42	149347.42	44804.22	44804.22	44804.22	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-067, contratista:REMEDI CONSTRUCTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:291884.61, importe_modificado:291884.61))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.6])	(2276094/proyecto_INICIO, 2276094/proyecto_PROCESO, 2276094/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227610 3		Proyecto de inversión	158180.05 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158180.05, modificado:158180.05))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	187387	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 67 B 903 INTERIOR O COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAU, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 134, CALLE 71 A LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAU AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65718366, lat:20.96275345)]	19/09/2023	30/12/2023	158180.05	158180.05	121562.26	121562.26	121562.26	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-140, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2276103/proyecto_PROCESO, 2276103/proyecto_FIN, 2276103/proyecto_PROCESO, 2276103/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227610 6		Proyecto de inversión	147216.02 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147216.02, modificado:147216.02))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	187419	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 49 A 487 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO R, 97246 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 47 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA JUAN PABLO H AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA NO. 74 UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.6274242, lat:20.96275345)]	19/09/2023	30/12/2023	147216.02	147216.02	118313.72	118313.72	118313.72	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-140, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.17])	(2276106/proyecto_PROCESO, 2276106/proyecto_INICIO, 2276106/proyecto_FIN, 2276106/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227429 2		Proyecto de inversión	3984215.63 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984215.63, modificado:3984215.63))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Mérida	137461	5	325	324	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 23 TAMBACH, 97300 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 23 LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 350 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 H, lon:-89.63789924, lat:21.13887697)]	27/06/2023	31/10/2023	3984215.63	3984215.63	3633048.6	3633048.6	3633048.6	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-078, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3984215.63, importe_modificado:3984215.63))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10981.72])	(2274292/proyecto_INICIO, 2274292/proyecto_PROCESO, 2274292/proyecto_FIN, 2274292/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227496 5		Proyecto de inversión	167414.1 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167414.1, modificado:167414.1))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157147	5	2	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.64, meta_modificada:18.64])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO CHOLLUL, 97305 CHOLLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 AVANZAR 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34 HASTA LLEGAR A LA CALLE 23 Y SEGUIR 15, lon:-89.56856333, lat:21.04270334)]	06/09/2023	28/12/2023	167414.1	167414.1	50224.23	50224.23	50224.23	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.59])	(2274965/proyecto_INICIO, 2274965/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227496 7		Proyecto de inversión	148703.4 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148703.4, modificado:148703.4))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157178	5	2	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.36, meta_modificada:5.36])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO CHOLLUL, 97305 CHOLLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 AVANZAR 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34 HASTA LLEGAR A LA CALLE 23 Y SEGUIR 15, lon:-89.56856333, lat:21.04270334)]	06/09/2023	28/12/2023	148703.4	148703.4	44611.02	44611.02	44611.02	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.61])	(2274967/proyecto_INICIO, 2274967/proyecto_PROCESO, 2274967/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227497 0		Proyecto de inversión	147786.06 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147786.06, modificado:147786.06))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157259	5	2	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.23, meta_modificada:17.23])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO CHOLLUL, 97305 CHOLLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 AVANZAR 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34 HASTA LLEGAR A LA CALLE 23 Y SEGUIR 15, lon:-89.56856333, lat:21.04270334)]	06/09/2023	28/12/2023	147786.06	147786.06	44335.81	44335.81	44335.81	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.17])	(2274970/proyecto_PROCESO, 2274970/proyecto_INICIO, 2274970/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227575 1		Proyecto de inversión	150579.24 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150579.24, modificado:150579.24))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	178376	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALE 23 INTERIOR O HACIENDA TAHZIBICHEN, 97315 TAHZIBICHEN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMANDIA DE TAHZIBICHEN AL PONIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 40 X 42 POSTERIORMENTE SEGUIR, lon:-89.60246056, lat:20.88715743)]	19/09/2023	30/12/2023	148996.68	148996.68	148996.68	148996.68	148996.68	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-143, contratista:POLICOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2363308.26, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2275751/proyecto_INICIO, 2275751/proyecto_FIN, 2275751/proyecto_PROCESO, 2275751/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227398 6		Proyecto de inversión	162489.32 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162489.32, modificado:162489.32))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124271	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 14 P A1 INTERIOR O COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAU, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 67-E, CALLE 116 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRELO PUERTO UBICADO EN LA CALLE 112 X 67D Y, lon:-89.65651085, lat:20.96361571)]	13/06/2023	25/10/2023	162489.32	162489.32	66546.42	66546.42	66546.42	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-067, contratista:REMEDI CONSTRUCTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:291884.61, importe_modificado:291884.61))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4])	(2273986/proyecto_PROCESO, 2273986/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227400 7		Proyecto de inversión	202899.49 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202899.49, modificado:202899.49))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124839	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALE 30 INTERIOR O PUEBLO NOCAC, 97303 NOCAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 29 X 30 Y 32 AVANZAR 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 HASTA EL LUGAR DONDE SE, lon:-89.71713856, lat:21.08308766)]	13/06/2023	25/10/2023	201037.49	201037.49	201037.49	201037.49	201037.49	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2629004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15])	(2274007/proyecto_PROCESO, 2274007/proyecto_FIN, 2274007/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227498 7		Proyecto de inversión	9426.55 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9426.55, modificado:9426.55))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	138024	5	1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.87, meta_modificada:18.87])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 13 INTERIOR O PUEBLO CHOLLUL, 97305 CHOLLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR UBICADO EN LA CALLE 112 X 14 Y 16 AVANZAR 300 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.53307950, lat:21.04547013)]	06/09/2023	28/12/2023	9426.55	9426.55	2827.96	2827.96	2827.96	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.66])	(2274987/proyecto_PROCESO, 2274987/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227499 4		Proyecto de inversión	94572.39 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94572.39, modificado:94572.39))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158295	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.8, meta_modificada:28.8])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO TICXUYTUN, 97305 TICXUYTUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA SE REALIZARA A 425 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ANTONIO MEZID BOLIDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 POSTERIORME, lon:-89.56834225, lat:21.07088191)]	12/09/2023	27/12/2023	87044.6	87044.6	87044.6	87044.6	87044.6	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-136, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INNOVADORA DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389928.87, importe_modificado:1389927.1))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8])	(2274994/proyecto_FIN, 2274994/proyecto_PROCESO, 2274994/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observ

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION ON	SUBCLASIFICACION ON	INSTITUCION_EJECUTORA CULTURA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	YUC230402275007	Proyecto de inversión	153309.65	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153309.65, modificado:153309.65))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL, ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO. 223 02 0126 - 158748	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158748	5	4	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:84, direccion:CALE 25 A INTERIOR O PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 AVANZAR 258 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34 HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-89.56736184, lat:21.04197712))	06/09/2023	28/12/2023	153309.65	153309.65	87495.27	87495.27	87495.27	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1934874.72, importe_modificado:1914874.72))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.38))	(2275007/proyecto_INICIO, 2275007/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275010	Proyecto de inversión	141555.46	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141555.46, modificado:141555.46))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO. 223 02 0127 - 158919	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158919	5	4	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:84, direccion:CALE 25 A INTERIOR O PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 AVANZAR 258 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34 HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-89.56736184, lat:21.04197712))	06/09/2023	28/12/2023	141555.46	141555.46	105219.05	105219.05	105219.05	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1934874.72, importe_modificado:1914874.72))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.25))	(2275010/proyecto_PROCESO, 2275010/proyecto_NICHO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274035	Proyecto de inversión	153405.02	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153405.02, modificado:153405.02))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO. 223 01 0112 - 126102	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126102	5	1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:128, direccion:CALE 25 INTERIOR O O PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACHE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANACHE UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 75 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.6435942, lat:21.13850868))	12/09/2023	09/09/2023	152211.06	152211.06	152211.06	152211.06	152211.06	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1890033.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93))	(2274035/proyecto_INICIO, 2274035/proyecto_PROCESO, 2274035/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274036	Proyecto de inversión	152816.1	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152816.1, modificado:152816.1))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARIA CHI ASENTAMIENTO SANTA MARIA CHI PROYECTO NO. 223 01 0415 - 126111	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126111	5	3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:115, direccion:CALE 13 INTERIOR O PUEBLO SANTA MARIA CHI, 97306 SANTA MARIA CHI, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMUL UBICADO EN LA CALLE 18 X 17 Y 19 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.48080471, lat:21.03416871))	27/06/2023	31/10/2023	147946.27	147946.27	121361.5	121361.5	121361.5	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-077, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1809527.06, importe_modificado:1809527.06))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.73))	(2274036/proyecto_PROCESO, 2274036/proyecto_NICHO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274039	Proyecto de inversión	3733.7	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3733.7, modificado:3733.7))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO. 223 01 0130 - 126196	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126196	5	1	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.02, meta_modificada:7.02))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:128, direccion:CALE 25 INTERIOR O PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACHE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA TAMANACHE UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 155 MTS AL PONENTE SOBRE LA, lon:-89.64288412, lat:21.13959988))	12/09/2023	09/09/2023	3725.1	3725.1	3725.1	3725.1	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1890033.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.02))	(2274039/proyecto_PROCESO, 2274039/proyecto_FIN, 2274039/proyecto_NICHO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC230402274047	Proyecto de inversión	154058.88	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154058.88, modificado:154058.88))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL EL PROYECTO NO. 223 01 0226 - 126521	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126521	5	1	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 12 A DIAG 860 O INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 104 A, CALLE 117 B DIAG LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRAC. CAUCEL II AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR MANUE, lon:-89.71684925, lat:20.99635731))	27/06/2023	31/10/2023	154058.88	154058.88	150633.23	150633.23	150633.23	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-077, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1809527.06, importe_modificado:1809527.06))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.9))	(2274047/proyecto_PROCESO, 2274047/proyecto_NICHO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274055	Proyecto de inversión	154058.88	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154058.88, modificado:154550.84))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CHUZ PROYECTO NO. 223 01 0374 - 126965	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126965	5	2	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 187 Y 171 INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO SANTA CHUZ, 97395 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, CALLE 187 LA OBRA SE REALIZA EN EL FRAC. SANTA CRUZ AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANELGA MARIA MAGUEL AGUIL, lon:-89.6909112, lat:-70.49097061))	27/06/2023	31/10/2023	145550.84	145550.84	123341.19	123341.19	123341.19	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-077, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1809527.06, importe_modificado:1809527.06))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.65))	(2274055/proyecto_PROCESO, 2274055/proyecto_NICHO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275049	Proyecto de inversión	7064.1	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7064.1, modificado:7064.1))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0270 - 160735	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160735	5	2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.48, meta_modificada:19.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 45 NO 694 E INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 45 LA OBRA SE REALIZARÁ A 262 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS Y PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 51, lon:-89.70368934, lat:21.00135503))	12/09/2023	27/12/2023	7064.1	7064.1	7064.09	7064.09	7064.09	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.48))	(2275049/proyecto_INICIO, 2275049/proyecto_FIN, 2275049/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275051	Proyecto de inversión	73412.07	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73412.07, modificado:73412.07))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 02 0171 - 160784	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160784	5	2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.3, meta_modificada:22.3))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 45 NO 694 E INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 45 LA OBRA SE REALIZARÁ A 262 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS Y PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 51, lon:-89.70368934, lat:21.00135503))	12/09/2023	27/12/2023	73412.07	73412.07	72440.52	72440.52	72440.52	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.3))	(2275051/proyecto_INICIO, 2275051/proyecto_FIN, 2275051/proyecto_PROCESO, 2275051/proyecto_NICHO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275053	Proyecto de inversión	145533.07	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145533.07, modificado:145533.07))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 02 0378 - 160953	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160953	5	1	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 51 A NO 782 O INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 100, CALLE 51 LA OBRA SE REALIZARA A 375 MTS AL PONENTE DEL CENTRO EDUCATIVO RODRIGUEZ TAMAYO CERT UBICADO EN, lon:-89.71200714, lat:21.00034531))	12/09/2023	27/12/2023	145533.07	145533.07	140217.93	140217.93	140217.93	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2275054/proyecto_INICIO, 2275054/proyecto_FIN, 2275054/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274062	Proyecto de inversión	149320.81	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149320.81, modificado:149320.81))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMALIA SOLORZANO PROYECTO NO. 223 01 0035 - 127373	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	127373	5	6	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 17 579 INTERIOR O O COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 229 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL NICOLLE GAMBOA UBICADA EN LA CAL, lon:-89.57523288, lat:20.96517041))	17/05/2023	10/08/2023	143555.53	143555.53	143555.53	143555.53	143555.53	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-055, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IREZZA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:618871.12, importe_modificado:613079.53))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2274062/proyecto_INICIO, 2274062/proyecto_FIN, 2274062/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275057	Proyecto de inversión	145533.07	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145333.07, modificado:145533.07))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 02 0220 - 161026	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161026	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 37 A 803 INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, CALLE 37 LA OBRA SE REALIZARÁ A 406 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBICADA E, lon:-89.71324335, lat:21.00836581))	12/09/2023	27/12/2023	145533.07	145533.07	137937.98	137937.98	137937.98	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2275057/proyecto_INICIO, 2275057/proyecto_FIN, 2275057/proyecto_PROCESO, 2275057/proyecto_NICHO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275061	Proyecto de inversión	145533.07	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145533.07, modificado:145533.07))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 02 0481 - 161222	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161222	5	3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 45 A 628 INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 86, CALLE 45 LA OBRA SE REALIZARÁ A 798 MTS AL SUR DEL CENIDI CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 27 X 68 POSTERIORMENTE AVAN, lon:-89.69125194, lat:20.99945461))	12/09/2023	27/12/2023	145533.07	145533.07	139889.68	139889.68	139889.68	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2275061/proyecto_PROCESO, 2275061/proyecto_NICHO, 2275061/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275064	Proyecto de inversión	145533.07	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145533.07, modificado:145533.07))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 02 0163 - 161327	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161327	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 63 783 INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, CALLE 63 LA OBRA SE REALIZARA A 541 MTS AL PONENTE DEL CENTRO EDUCATIVO RODRIGUEZ TAMAYO CERT UBICADO EN LA CAL, lon:-89.71344634, lat:20.99701581))	12/09/2023	27/12/2023	145533.07	145533.07	140609.88	140609.88	140609.88	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2275064/proyecto_PROCESO, 2275064/proyecto_INICIO, 2275064/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275066	Proyecto de inversión	212541.41	(fif: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212541.41, modificado:212541.41))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 02 0111 - 161447	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161447	5	3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.05, meta_modificada:18.05))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 45 NO 693 O INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 39 LA OBRA SE REALIZARA A 345 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS Y PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.70213199, lat:21.00828986))	12/09/2023	27/12/2023	212541.41	212541.41	208403.04	208403.04	208403.04	(ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.05))	(2275066/proyecto_INICIO, 2275066/proyecto_PROCESO, 2275066/proyecto_NICHO, 2275066/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R IO_RESPON SABLE	IO_MUNICIP IO	MUNICIPIO _PROGR	CLASIFICA CION	SUBCLASIFI CACION	INSTITUCION_E CULTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC23040227506 6	153464.09	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153464.09, modificado:153464.09))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 02 0112 - 161504	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161504	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.84, meta_modificada:18.84])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 44 N.O 893-8 INTERIOR 0 0 D FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 89 A LA OBRA SE REALIZARÁ A 86 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS Y PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE. -lon: -89.70231199, lat:21.00182896)	12/09/2023	27/12/2023	153464.09	153464.09	147494.6	147494.6	147494.6	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.84])	(2275066/proyecto_INICIO, 2275066/proyecto_PROCESO, 2275066/proyecto_FIN, 2275066/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227506 7	145533.07	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145533.07, modificado:145533.07))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 02 0376 - 161544	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161544	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 18 838 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, CALLE 17 LA OBRA SE REALIZARÁ A 83 MTS AL NORTE DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DISCAPACITADOS UBICADO. -lon: -89.7161462, lat:21.00782981)	12/09/2023	27/12/2023	145533.07	145533.07	139735.5	139735.5	139735.5	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2275067/proyecto_INICIO, 2275067/proyecto_PROCESO, 2275067/proyecto_FIN, 2275067/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227506 9	145533.07	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14533.07, modificado:145533.07))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 02 0379 - 161650	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161650	5	4	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 39 A NO 872-A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, CALLE 41 LA OBRA SE REALIZARÁ A 476 MTS AL SUR DE LA GUARDERIA CEJU NOEL UBICADA EN LA CALLE 31 X 78 Y 80 Y. -lon: -89.69771881, lat:21.00779623)	12/09/2023	27/12/2023	145533.07	145533.07	140217.93	140217.93	140217.93	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-134, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1319680.07, importe_modificado:1319680.07])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2275068/proyecto_INICIO, 2275068/proyecto_PROCESO, 2275068/proyecto_FIN, 2275068/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227507 9	153137.52	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153137.52, modificado:153137.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO 223 02 0602 - 162378	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162378	5	6	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 18 INTERIOR 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HA. -lon: -89.55436012, lat:21.04497911)	06/09/2023	28/12/2023	153137.52	153137.52	150675	150675	150675	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.01])	(2275078/proyecto_INICIO, 2275078/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227508 4	153137.52	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153137.52, modificado:153137.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO 223 02 0109 - 162375	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162375	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 17 INTERIOR 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HA. -lon: -89.55354017, lat:21.04554994)	06/09/2023	28/12/2023	153137.52	153137.52	147482.7	147482.7	147482.7	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-132, contratista:MARIO CALIXTO TEANDI, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.55])	(2275084/proyecto_INICIO, 2275084/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227508 7	148600.9	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148600.9, modificado:148600.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO 223 02 0488 - 162454	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162454	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 17 INTERIOR 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HA. -lon: -89.55361892, lat:21.04556175))	06/09/2023	28/12/2023	148600.9	148600.9	146563.97	146563.97	146563.97	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.64])	(2275087/proyecto_INICIO, 2275087/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227509 6	159069.38	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159069.38, modificado:159069.38))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 02 0386 - 162701	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162701	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 21 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y 1, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE SAN JOSÉ TZAL AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 2, -lon: -89.66860618, lat:20.82614798)	06/09/2023	30/12/2023	159069.38	159069.38	68194.21	68194.21	68194.21	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-132, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.54])	(2275096/proyecto_INICIO, 2275096/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227512 2	128352.58	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128352.58, modificado:128352.58))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 02 0385 - 163483	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163483	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:111, direccion:CALE 21 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y 1, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE SAN JOSÉ TZAL AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 2, -lon: -89.66860618, lat:20.82614798)	06/09/2023	30/12/2023	128352.58	128352.58	38475.77	38475.77	38475.77	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-128, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2369596.91, importe_modificado:2369596.91])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.94])	(2275122/proyecto_INICIO, 2275122/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227516 3	147303.77	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147303.77, modificado:147303.77))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECHO PROYECTO NO 223 02 0229 - 164474	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164474	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 64 A 388 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TECHO, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, CALLE 66 LA OBRA SE REALIZARÁ A 73 MTS AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSÉ TECHO UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y. -lon: -89.62642844, lat:20.90497799))	12/09/2023	30/12/2023	147303.77	147303.77	147217.03	147217.03	147217.03	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-132, contratista:MARIO CALIXTO TEANDI, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2097535.68, importe_modificado:2097535.68])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.28])	(2275163/proyecto_INICIO, 2275163/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227516 7	119808.45	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119808.45, modificado:119808.45))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECHO PROYECTO NO. 223 02 0642 - 164537	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164537	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:31.5, meta_modificada:37.5])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 169 A 301 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TECHO, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA SE REALIZARÁ A 318 MTS AL NORTE DEL PARQUE COL. NUEVA SAN JOSÉ TECHO UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y. -lon: -89.62429444, lat:20.90577631))	12/09/2023	30/12/2023	107552.37	107552.37	35942.54	35942.54	35942.54	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-043, contratista:CONSTRUCTORA ARICOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1473892.31, importe_modificado:2097535.68])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:2.53])	(2275167/proyecto_INICIO, 2275167/proyecto_PROCESO, 2275167/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227517 8	154045.83	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154045.83, modificado:154045.83))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECHO PROYECTO NO 223 02 0292 - 164903	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	164903	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 169 320 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSÉ TECHO, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, CALLE 169 A LA OBRA SE REALIZARÁ A 81 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSÉ TECHO UBICADO EN LA CALLE 169 X 64, -lon: -89.62529725, lat:20.90407323))	12/09/2023	30/12/2023	154045.83	154045.83	153381.13	153381.13	153381.13	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-132, contratista:MARIO CALIXTO TEANDI, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2097535.68, importe_modificado:2097535.68])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.22])	(2275178/proyecto_INICIO, 2275178/proyecto_PROCESO, 2275178/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227518 4	187217.83	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187217.83, modificado:187217.83))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD EL ROBLE PROYECTO NO. 223 03 0074 - 165004	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165004	5	3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 41 400 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97325 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 395 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 41 X. -lon: -89.678622, lat:20.92244077))	17/05/2023	31/08/2023	187217.83	187217.83	131147.73	131147.73	131147.73	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-053, contratista:CONSTRUCTORA ARICOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1473892.31, importe_modificado:1475892.31])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0])	(2275184/proyecto_INICIO, 2275184/proyecto_PROCESO, 2275184/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227518 9	148990.49	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148990.49, modificado:148990.49))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO 223 01 0217 - 165091	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165091	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:238, direccion:CALE 21 INTERIOR 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y 1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 142 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUR 142 MTS SOBRE L. -lon: -89.64282232, lat:21.13957919))	12/05/2023	09/09/2023	145976.81	145976.81	145976.81	145976.81	145976.81	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:189031.86, importe_modificado:189598.95])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2275189/proyecto_INICIO, 2275189/proyecto_PROCESO, 2275189/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227519 0	161219.07	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161219.07, modificado:161219.07))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 223 01 0285 - 165110	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165110	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:105, direccion:CALE 22 INTERIOR 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN LA CALLE 22 X 23 Y 27 AVANZAR 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 HAST. -lon: -89.63286082, lat:20.8199375))	10/05/2023	21/09/2023	165994.48	165994.48	165994.48	165994.48	165994.48	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-043, contratista:CONSTRUIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2536763.95])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2275190/proyecto_INICIO, 2275190/proyecto_PROCESO, 2275190/proyecto_FIN, 2275190/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227520 1	153303.22	(IFI: (ciclo_recursos_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153303.22, modificado:153303.22))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOVAYCHÉ ASENTAMIENTO DZOVAYCHÉ PROYECTO NO. 223 01 0508 - 165471	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165471	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:89, direccion:CALE 220 INTERIOR 0 PUEBLO DZOVAYCHÉ, 97316 DZOVAYCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y 1, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUÍZ CORTINEZ UBICADO EN LA CALLE 29 X 25 Y 25A AVANZAR 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE. -lon: -89.59085527, lat:20.78453761)	10/05/2023	21/09/2023	143846.22	143846.22	143846.22	143846.22	143846.22	(ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-043, contratista:CONSTRUIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2536763.95])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2275201/proyecto_INICIO, 2275201/proyecto_PROCESO, 2275201/proyecto_FIN, 2275201/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO DA	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION ON	SUBCLASIFICACION ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION DA	MUJERES DA	HOMBRES DA	BENEFICIARIOS OS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTAS	OBSERVACIONES_REVISIONES		
2023		4	YUC230402275205	Proyecto de inversión	160353.9 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160353.9, modificado:160353.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESP PROYECTO NO. 223 01 0509 - 165512	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165512	5			2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:108, direccion:CALE 23 INTERIOR O D PUEBLO SAN IGNACIO TESP, 97316 SAN IGNACIO TESP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA CAPILLA DE SAN IGNACIO TESP UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 AVANZAR 40 MTS AL SUR SOBRE, lon: -89.61219688, lat:20.84058323))	10/05/2023	21/09/2023	147890.21	147890.21	147890.21	147890.21	147890.21	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-045, contratista:CONINSHUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2336763.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93))	(2275205/proyecto_INICIO, 2275205/proyecto_PROCESO, 2275205/proyecto_FIN, 2275205/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275209	Proyecto de inversión	160353.9 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160353.9, modificado:160353.9))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESP ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 223 01 0534 - 165551	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165551	5		1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:116, direccion:CALE 13 INTERIOR O D PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 15 X 20 AVANZAR 250 MTS, lon: -89.58141596, lat:20.86844342))	10/05/2023	21/09/2023	142295.76	142295.76	142295.76	142295.76	142295.76	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:CONINSHUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2336763.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93))	(2275209/proyecto_INICIO, 2275209/proyecto_FIN, 2275209/proyecto_INICIO, 2275209/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402275210	Proyecto de inversión	153303.22 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153303.22, modificado:153303.22))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESP PROYECTO NO. 223 01 0538 - 165583	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165583	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:108, direccion:CALE 21 INTERIOR O D PUEBLO SAN IGNACIO TESP, 97316 SAN IGNACIO TESP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE SAN IGNACIO TESP UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 AVANZAR 90 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon: -89.61092971, lat:20.84178946))	10/05/2023	21/09/2023	146471.67	146471.67	146471.67	146471.67	146471.67	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-043, contratista:CONINSHUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2336763.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2275210/proyecto_INICIO, 2275210/proyecto_FIN, 2275210/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402275212	Proyecto de inversión	142458.95 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142458.95, modificado:142458.95))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YANIC ASENTAMIENTO YANIC PROYECTO NO.223 01 0529 - 165703	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165703	5		4	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:141, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO YANIC, 97316 YANIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y LA OBRA SE REALIZARÁ DEL LOCA DE LA COMBARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 425 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR DONDE SE R, lon: -89.61879589, lat:20.7945901))	27/06/2023	31/10/2023	142458.95	142458.95	118856.44	118856.44	118856.44	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-077, contratista:ICP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1809527.06, importe_modificado:1809527.06))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.95))	(2275212/proyecto_PROCESO, 2275212/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402275213	Proyecto de inversión	153303.22 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153303.22, modificado:153303.22))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHOBZICHÉN ASENTAMIENTO TAHOBZICHÉN PROYECTO NO. 223 01 0609 - 165783	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165783	5		1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:125, direccion:CALE 13 INTERIOR O D HACIENDA TAHOBZICHÉN, 97315 TAHOBZICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA HACIENDA SAN ANTONIO TAHOBZICHÉN UBICADO EN LA CALLE 42 X 47 AVANZAR 165 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon: -89.59818289, lat:20.86844342))	10/05/2023	21/09/2023	144154.55	144154.55	144154.55	144154.55	144154.55	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-043, contratista:CONINSHUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2336763.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2275213/proyecto_INICIO, 2275213/proyecto_FIN, 2275213/proyecto_PROCESO, 2275213/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402275609	Proyecto de inversión	8194.33 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8194.33, modificado:8194.33))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO POLIGONO 108 PROYECTO NO.223 02 0616 - 175161	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175161	5		3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.95, meta_modificada:17.95))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 20 332 INTERIOR O D FRACCIONAMIENTO POLIGONO 108, 97343 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA SE REALIZA A 179 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA CROC POLIGONO 108 UBICADO EN LA CALLE 20A X 33A Y 35 POS, lon: -89.57158624, lat:20.98695473))	19/09/2023	20/12/2023	8194.33	8194.33	2458.3	2458.3	2458.3	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.38))	(2275609/proyecto_INICIO, 2275609/proyecto_PROCESO, 2275609/proyecto_INICIO, 2275609/proyecto_PROCESO, 2275609/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402275611	Proyecto de inversión	95021.4 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95021.4, modificado:84147.34))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO POLIGONO 108 PROYECTO NO. 223 02 0617 - 175212	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175212	5		3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.72, meta_modificada:20.72))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 20 332 INTERIOR O D FRACCIONAMIENTO POLIGONO 108, 97343 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA SE REALIZA A 179 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA CROC POLIGONO 108 UBICADO EN LA CALLE 20A X 33A Y 35 POS, lon: -89.57158624, lat:20.98695473))	19/09/2023	20/12/2023	84147.34	84147.34	25244.2	25244.2	25244.2	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.22))	(2275611/proyecto_INICIO, 2275611/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402275613	Proyecto de inversión	146452.67 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:148792.85))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO POLIGONO 108 PROYECTO NO. 223 02 0618 - 175234	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175234	5		3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 20 332 INTERIOR O D FRACCIONAMIENTO POLIGONO 108, 97343 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA SE REALIZA A 179 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA CROC POLIGONO 108 UBICADO EN LA CALLE 20A X 33A Y 35 POS, lon: -89.57158624, lat:20.98695473))	19/09/2023	20/12/2023	148792.85	148792.85	44637.88	44637.88	44637.88	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.19))	(2275613/proyecto_PROCESO, 2275613/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402275615	Proyecto de inversión	9320.96 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9320.96, modificado:9320.96))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE PROYECTO NO. 223 02 0607 - 175264	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175264	5		2	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.41, meta_modificada:20.41))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 16 344 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA SE REALIZA A 207 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA PARRA AVILA UBICADA EN LA CALLE 20 X 37 Y lon: -89.57270774, lat:20.98387536))	19/09/2023	20/12/2023	9320.96	9320.96	2796.28	2796.28	2796.28	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.12))	(2275615/proyecto_PROCESO, 2275615/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402276005	Proyecto de inversión	12635.24 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12635.24, modificado:12635.24))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LIBERTAD PROYECTO NO. 223 02 0118 - 185062	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185062	5		3	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.02, meta_modificada:28.02))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 108 A 699 INTERIOR O D COLONIA LIBERTAD, 97350 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 A Y CALLE 79, LA OBRA SE REALIZA A 50 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA LIBERTAD UBICADO EN LA CALLE 77 X 108 Y 108B POSTERIONMENTE AVAN, lon: -89.6580442, lat:20.94738456))	19/09/2023	20/12/2023	12635.24	12635.24	3790.58	3790.58	3790.58	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-140, contratista:CASA CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.02))	(2276005/proyecto_INICIO, 2276005/proyecto_FIN, 2276005/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402276006	Proyecto de inversión	152094.24 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152094.24, modificado:112941.79))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LIBERTAD PROYECTO NO. 223 02 0119 - 185107	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185107	5		3	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.06, meta_modificada:32.06))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 108 A 699 INTERIOR O D COLONIA LIBERTAD, 97350 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 A Y CALLE 79, CALLE 108 LA OBRA SE REALIZA A 50 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA LIBERTAD UBICADO EN LA CALLE 77 X 108 Y 108B POSTERIONMENTE AVANZAR, lon: -89.6580442, lat:20.94738456))	19/09/2023	20/12/2023	112941.79	112941.79	33882.53	33882.53	33882.53	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-140, contratista:CASA CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.06))	(2276006/proyecto_INICIO, 2276006/proyecto_FIN, 2276006/proyecto_PROCESO, 2276006/proyecto_INICIO, 2276006/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402276009	Proyecto de inversión	113232.24 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113232.24, modificado:113232.24))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD LOL BE ASENTAMIENTO CHABILEKAL PROYECTO NO. 223 02 0122 - 185140	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185140	5		4	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.41, meta_modificada:33.41))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:813, direccion:CALE 6 INTERIOR O D PUEBLO CHABILEKAL, 97302 LOL BE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA SE REALIZA A 975 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHABILEKAL UBICADA EN LA CALLE 15 X 14 Y 13 POSTERIONMENTE AVANZAR, lon: -89.56811591, lat:21.10378722))	19/09/2023	20/12/2023	113232.24	113232.24	103690.1	103690.1	103690.1	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-150, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MICO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000964.9, importe_modificado:1000964.9))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.41))	(2276009/proyecto_PROCESO, 2276009/proyecto_FIN, 2276009/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402276011	Proyecto de inversión	4562.51 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4562.51, modificado:4562.51))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAV PROYECTO NO.223 02 0626 - 185154	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185154	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.12, meta_modificada:10.12))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 118 A 724 INTERIOR O D COLONIA NUEVA MULSAV, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 67-A, CALLE 118 LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 67 X 116A Y 114 AVANZAR 320 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C lon: -89.66173802, lat:20.95137851))	19/09/2023	20/12/2023	4562.51	4562.51	1368.75	1368.75	1368.75	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-140, contratista:CASA CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.12))	(2276011/proyecto_INICIO, 2276011/proyecto_PROCESO, 2276011/proyecto_FIN, 2276011/proyecto_INICIO, 2276011/proyecto_PROCESO, 2276011/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402276226	Proyecto de inversión	60020.42 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60020.42, modificado:60020.42))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS REYES PROYECTO NO.223 01 0106 - 166152	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166252	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.18, meta_modificada:11.18))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 134 A 474 INTERIOR O D COLONIA LOS REYES, 97156 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 133 LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 38 X 15 Y 19 AVANZAR 225 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 38 HASTA LLE, lon: -89.57278703, lat:20.98040921))	13/06/2023	25/10/2023	60020.42	60020.42	46691.02	46691.02	46691.02	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:EMPRE CORPORAIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2919844.61, importe_modificado:2919844.61))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.7))	(2275226/proyecto_PROCESO, 2275226/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402276224	Proyecto de inversión	73757.1 (fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73757.1, modificado:73757.1))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO SAN NATAS COSGAYA PROYECTO NO. 223 01 0452 - 166587	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166587	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.41, meta_modificada:21.41))	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:76, direccion:CALE 13 INTERIOR O D HACIENDA COSGAYA, 9720 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR 225 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 HASTA LLEGAR A LA, lon: -89.70728505, lat:21.09897421))	27/06/2023	31/10/2023	73757.1	73757.1	60768.83	60768.83	60768.83	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:ICP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1809527.06, importe_modificado:1809527.06))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.64))	(2275246/proyecto_INICIO, 2275246/proyecto_PROCESO, 2275246/proyecto_INICIO, 2275246/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBIE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CULTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTAS	OBSERVACIONES_REVISION		
2023		4	YUC230402275250	Proyecto de inversión	79789.49	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79789.49, modificado:79789.49)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LAZARO CÁDENAS PROYECTO NO.223 01 0417 - 166614	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166614	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.5, meta_modificada:18.5])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 26 A 445 INTERIOR O COLONIA LAZARO CÁDENAS, 97137 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA LAZARO CÁDENAS UBICADO EN LA CALLE 25A X 8 Y 10 AVANZAR, lon:-89.59256678, lat:-20.91979711)	13/06/23	25/10/2023	79789.49	79789.49	60790.47	60790.47	60790.47	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-1407, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:293884.81, importe_modificado:2919844.611)	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.08])	(2275250/proyecto_INICIO, 2275250/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275618	Proyecto de inversión	142532.1	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142532.1, modificado:142705.58))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE PROYECTO NO. 223 02 0610 - 173361	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	173361	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.94, meta_modificada:34.94])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 26 A 445 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 34 LA OBRA SE REALIZARÁ A 267 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA PARA AVILA UBICADA EN LA CALLE 20, lon:-89.57270774, lat:20.98387356))	19/09/2023	20/12/2023	124705.58	124705.58	37411.67	37411.67	37411.67	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-1407, contratista:GRUPO INDICO CONSTRUCTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65)	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.48])	(2275618/proyecto_PROCESO, 2275618/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275621	Proyecto de inversión	146452.67	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:148792.85))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE PROYECTO NO. 223 02 0611 - 173385	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	173385	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 34 344 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 34 LA OBRA SE REALIZARÁ A 267 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA PARA AVILA UBICADA EN LA CALLE 20, lon:-89.57270774, lat:20.98387356))	19/09/2023	20/12/2023	148792.85	148792.85	44637.86	44637.86	44637.86	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:5.19])	(2275621/proyecto_PROCESO, 2275621/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276013	Proyecto de inversión	137390.93	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137390.93, modificado:137390.93))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD LOL BÉ ASENTAMIENTO CHALEKAL PROYECTO NO. 223 02 0211 - 185179	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185179	5		4	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:812, direccion:CALE 6 INTERIOR O PUEBLO CHALEKAL, 97302 LOL BÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA OBRA SE REALIZARÁ A 175 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHALEKAL UBICADA EN LA CALLE 15 X 14 Y 18 POSTERIONMENTE AVANZAR, lon:-89.56831399, lat:21.10187122))	19/09/2023	20/12/2023	137390.93	137390.93	130888.95	130888.95	130888.95	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-150, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000964.9, importe_modificado:1000964.9))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:17.29])	(2276013/proyecto_PROCESO, 2276013/proyecto_INICIO, 2276013/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276014	Proyecto de inversión	146452.67	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:158180.09))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO Y PROYECTO NO. 223 02 0214 - 185184	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185184	5		3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 43 523 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO R, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 34, CALLE 41 LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL FRACC. JUAN PABLO II AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICAD, lon:-89.68497778, lat=-9.66555555)	19/09/2023	20/12/2023	158180.05	158180.05	121266.91	121266.91	121266.91	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-140, contratista:CASA CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:17.29])	(2276014/proyecto_INICIO, 2276014/proyecto_FIN, 2276014/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276015	Proyecto de inversión	950214.1	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950214.1, modificado:950214.1))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULLAY PROYECTO NO.223 02 0627 - 185202	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185202	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.56, meta_modificada:22.56])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 138 A 724 INTERIOR O COLONIA NUEVA MULLAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 67 K, CALLE 118 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 67I X 118A Y 114 AVANZAR 320 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C. lon:-89.66173802, lat:20.95137851))	19/09/2023	20/12/2023	94862.55	94862.55	28458.76	28458.76	28458.76	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-140, contratista:CASA CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.56])	(2276015/proyecto_INICIO, 2276015/proyecto_PROCESO, 2276015/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276016	Proyecto de inversión	170378.12	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170378.12, modificado:170378.12))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO. 223 02 0124 - 185218	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185218	5		6	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:238, direccion:CALE 25 INTERIOR O PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARÁ A 246 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 POSTER, lon:-89.64249644, lat:21.13851778))	19/09/2023	20/12/2023	170378.12	170378.12	108575.69	108575.69	108575.69	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-150, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000964.9, importe_modificado:1000964.9))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:5.93])	(2276016/proyecto_PROCESO, 2276016/proyecto_INICIO, 2276016/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276019	Proyecto de inversión	137390.93	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137390.93, modificado:137390.93))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO. 223 02 0432 - 185379	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185379	5		5	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:238, direccion:CALE 21 INTERIOR O PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COMISARIA DE TAMANACHE AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN, lon:-89.64411237, lat:21.13998623)	19/09/2023	20/12/2023	137390.93	137390.93	130778.99	130778.99	130778.99	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-150, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000964.9, importe_modificado:1000964.9))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:17.29])	(2276019/proyecto_INICIO, 2276019/proyecto_FIN, 2276019/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276020	Proyecto de inversión	133682.52	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133682.52, modificado:133682.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO. 223 02 0125 - 185484	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185484	5		6	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:238, direccion:CALE 25 INTERIOR O PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 27, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARÁ A 246 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 POSTER, lon:-89.64249644, lat:21.13851778))	19/09/2023	20/12/2023	133682.52	133682.52	103488.05	103488.05	103488.05	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-144, contratista:SALLIS INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000964.9, importe_modificado:1000964.9))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:16.48])	(2276020/proyecto_INICIO, 2276020/proyecto_FIN, 2276020/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276023	Proyecto de inversión	69491.3	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69491.3, modificado:69491.3))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANTARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KITEIL ASENTAMIENTO KITEIL PROYECTO NO. 223 02 0280 - 185469	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185469	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:92, direccion:CALE 26 INTERIOR O PUEBLO KITEIL, 97303 KITEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARÁ A 293 MTS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 POSTERIONMENTE AVANZAR 253 , lon:-89.69220218, lat:21.12712504))	19/09/2023	30/12/2023	69491.3	69491.3	20847.39	20847.39	20847.39	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-144, contratista:SALLIS INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:193998.62, importe_modificado:1919988.62))	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2276023/proyecto_INICIO, 2276023/proyecto_PROCESO, 2276023/proyecto_FIN, 2276023/proyecto_INICIO, 2276023/proyecto_PROCESO, 2276023/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276029	Proyecto de inversión	137390.93	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137390.93, modificado:137390.93))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO.223 02 0044 - 185620	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185620	5		3	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:238, direccion:CALE 21 INTERIOR O PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 190 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.64322961, lat:21.13958947))	19/09/2023	20/12/2023	137390.93	137390.93	133358.22	133358.22	133358.22	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-150, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000964.9, importe_modificado:1000964.9))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:16.78])	(2276029/proyecto_INICIO, 2276029/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276031	Proyecto de inversión	147481.65	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147481.65, modificado:147481.65))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KITEIL ASENTAMIENTO KITEIL PROYECTO NO. 223 02 0278 - 185635	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185635	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:92, direccion:CALE 26 INTERIOR O PUEBLO KITEIL, 97303 KITEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARÁ A 293 MTS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 POSTERIONMENTE AVANZAR 253 , lon:-89.69220218, lat:21.12712504))	19/09/2023	30/12/2023	147481.65	147481.65	44244.5	44244.5	44244.5	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-144, contratista:SALLIS INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:193998.62, importe_modificado:1919988.62))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:17.29])	(2276031/proyecto_INICIO, 2276031/proyecto_PROCESO, 2276031/proyecto_FIN, 2276031/proyecto_INICIO, 2276031/proyecto_PROCESO, 2276031/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276037	Proyecto de inversión	171499.23	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171499.23, modificado:171499.23))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO. 223 02 0641 - 185725	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185723	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:238, direccion:CALE 25 INTERIOR O PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COMISARIA DE TAMANACHE AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBIC, lon:-89.64340893, lat:21.1393461)	19/09/2023	20/12/2023	171499.23	171499.23	98861.93	98861.93	98861.93	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-150, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1000964.9, importe_modificado:1000964.9))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:4.7])	(2276037/proyecto_INICIO, 2276037/proyecto_PROCESO, 2276037/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275252	Proyecto de inversión	82220.21	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82220.21, modificado:82220.21))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARIA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARIA CHÍ PROYECTO NO. 223 01 0414 - 166627	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166627	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:32.14, meta_modificada:32.14])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:119, direccion:CALE 18 INTERIOR O PUEBLO SANTA MARIA CHÍ, 97306 SANTA MARIA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMANA UBICADO EN LA CALLE 18 X 17 Y 19 AVANZAR 100 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.48084671, lat:21.03416571))	27/06/23	31/10/2023	82220.21	82220.21	77214.18	77214.18	77214.18	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-077, contratista:ICP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1809527.06, importe_modificado:1809527.06))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:30.18])	(2275252/proyecto_PROCESO, 2275252/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275259	Proyecto de inversión	96450.44	(fif: (siclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96450.44, modificado:96450.44))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD YACHE CASARES ASENTAMIENTO YACHE CASARES PROYECTO NO. 223 01 0532 - 166725	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166725	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:32.4, meta_modificada:32.4])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:140, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO YACHE CASARES, 97305 YACHE CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMANA UBICADO EN LA CALLE 18 X 17 Y 19 AVANZAR 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.49922057, lat:21.03366343))	27/06/2023	31/10/2023	96450.44	96450.44	91297.67	91297.67	91297.67	{ctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-077, contratista:ICP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÉRIDA, monto:1809527.06, importe_modificado:1809527.06))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadros, avance:32.4])	(2275259/proyecto_INICIO, 2275259/proyecto_FIN, 2275259/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R	ID_RESPON SABLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICAC ION	SUBCLASIFICA CION	INSTITUCION_E CULTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023		4	YUC23040227526 1	Proyecto de inversión	95072.51 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95072.51, modificado:95072.51))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUAD CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0409 - 166762	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166762	5		3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 26 NO. 825 A INTERIOR O O FRACCIONAMIENTO CHUAD CAUCEL, 9739A MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL LA HERMANURA UBICADO EN LA CALLE 62 X 23 Y 27 AVANZAR 60, lon:-89.68878838, lat:21.00329205)]	27/06/2023	31/10/2023	95072.51	95072.51	89589.97	89589.97	89589.97	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-077, contratista:ICP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:180952.06, importe_modificado:180952.06)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.72])	(2275261/proyecto_PROCESO, 2275261/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227603 8	Proyecto de inversión	152019.77 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152019.77, modificado:152019.77))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHCH PROYECTO NO. 223 02 0293 - 185729	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185729	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.93, meta_modificada:3.93])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 58 840 INTERIOR O O COLONIA SAN JOSE TECHCH, 9729B MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, CALLE 56 LA OBRA SE REALIZARA A 215 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 133 X 5, lon:-89.62946465, lat:20.93228761)]	19/09/2023	30/12/2023	151513.86	151513.86	146601.02	146601.02	146601.02	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:159219.57, importe_modificado:159219.57)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.74])	(2276038/proyecto_INICIO, 2276038/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227604 1	Proyecto de inversión	147230.13 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147230.13, modificado:147230.13))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHCH PROYECTO NO. 223 02 0294 - 185802	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185802	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 58 840 INTERIOR O O COLONIA SAN JOSE TECHCH, 9729B MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, CALLE 56 LA OBRA SE REALIZARA A 215 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 133 X 5, lon:-89.62946465, lat:20.93228761)]	19/09/2023	30/12/2023	143224.12	143224.12	139522.41	139522.41	139522.41	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-145, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:159219.57, importe_modificado:159219.57)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.05])	(2276041/proyecto_PROCESO, 2276041/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227604 7	Proyecto de inversión	158180.05 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158180.05, modificado:158180.05))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION TICALAC OPICHEN PROYECTO NO. 223 02 0377 - 185891	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185891	5		3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 79 A 619 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO AMPLIACION TICALAC OPICHEN, 9749B MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 79 LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACC. AMPLIACION TICALAC OPICHEN AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-89.69404613, lat:20.94810341)]	19/09/2023	20/12/2023	158180.05	158180.05	147454.01	147454.01	147454.01	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-146, contratista:CASAS COMDE, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1164918.78, importe_modificado:1164918.78)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2276047/proyecto_INICIO, 2276047/proyecto_PROCESO, 2276047/proyecto_FIN, 2276047/proyecto_INICIO, 2276047/proyecto_PROCESO, 2276047/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227604 9	Proyecto de inversión	153976.38 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153976.38, modificado:153976.38))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE PROYECTO NO. 223 02 0416 - 185915	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185915	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 42 328 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 40 LA OBRA SE REALIZARA A 83 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE BUGAMBILIAS UBICADO EN LA CALLE 40 X 35 Y 37A POS, lon:-89.58100983, lat:20.98529917)]	19/09/2023	20/12/2023	153976.38	153976.38	46192.92	46192.92	46192.92	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADCA S.A DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.41])	(2276049/proyecto_PROCESO, 2276049/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227605 4	Proyecto de inversión	127361.4 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127361.4, modificado:127361.4))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE PROYECTO NO. 223 02 0415 - 185969	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185969	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:37.65, meta_modificada:37.65])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 42 328 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 40 LA OBRA SE REALIZARA A 83 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE BUGAMBILIAS UBICADO EN LA CALLE 40 X 35 Y 37A POS, lon:-89.58100983, lat:20.98529917)]	19/09/2023	20/12/2023	127361.4	127361.4	38208.42	38208.42	38208.42	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADCA S.A DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:11.29])	(2276054/proyecto_PROCESO, 2276054/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227605 7	Proyecto de inversión	114409.9 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114409.9, modificado:114409.9))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTI PROYECTO NO. 223 02 0413 - 186029	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	186029	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.15, meta_modificada:34.15])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 42 305 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA OTI, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 37, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA OTI AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EL VIRA FABRA AVI, lon:-89.57425773, lat:19.94647011)]	19/09/2023	20/12/2023	114409.9	114409.9	34322.97	34322.97	34322.97	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADCA S.A DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.25])	(2276057/proyecto_PROCESO, 2276057/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227606 1	Proyecto de inversión	216262.06 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216262.06, modificado:216262.06))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ PROYECTO NO.223 02 0103 - 186080	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	186080	5		2	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.4, meta_modificada:8.4])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 69 NO. 181-B INTERIOR O FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 46, CALLE 67 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE EL TAMARINDO UBICADO EN LA CALLE 79 AV FIDEL VELAZQUEZ X 46 Y 48 AV, lon:-89.5764145, lat:20.96669302)]	19/09/2023	30/12/2023	216262.06	216262.06	64878.61	64878.61	64878.61	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADCA S.A DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.52])	(2276061/proyecto_PROCESO, 2276061/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040227668 5	Proyecto de inversión	301645.15 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301645.15, modificado:301645.15))	CONSTRUCCION DE CARRETERA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUINÁ ASENTAMIENTO XCUINÁ - 176426 PROYECTO NO.0164511787 - modificado:3152261983877)	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	176426	5	497	497	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38406.0, meta_modificada:38406.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NO TRAMO XCUINÁ - SACNITE-CHABLEKAL KILOMETRO 5 O UNO INTERIOR O O PUEBLO XCUINÁ, 9730A XCUINÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 01 0465 Y CARRETERA SAC NITE-CHABLEKAL, LA OBRA SE REALIZARA EN EL NORTE, lon:-89.61541369, lat:21.12840231)]	01/09/2023	30/12/2023	31525619.83	31525619.83	0	0	0	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-4413-208, contratista:INDUSTRIAS INMOBILIARIA DEL SURESTE, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13256198387, importe_modificado:13256198387)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2275685/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23040228301 3	Proyecto de inversión	104604.15 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104604.15, modificado:104604.15))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR, PROYECTO NO. 223 02 0639 - 274613	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	274613	5		4	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.99, meta_modificada:27.99])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 59 363 INTERIOR O O COLONIA EL PORVENIR, 9723E MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 132 A Y CALLE 134, CALLE 57 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 840 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS XCHANSIO UBICADO EN CALLE 53 X 132 Y 132A, lon:-89.66716474, lat:20.99314637)]	30/10/2023	30/12/2023	104604.15	104604.15	31181.25	31181.25	31181.25	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-188, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDOZ, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1338936.73, importe_modificado:1338936.73)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4])	(2283013/proyecto_PROCESO, 2283013/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040228302 4	Proyecto de inversión	154011.18 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154011.18, modificado:154011.18))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZONES, PROYECTO NO. 223 02 0509 - 274658	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	274658	5		3	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 49 C 139 INTERIOR O O COLONIA PINZONES, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 49-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 130 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA PINZONES UBICADO EN CALLE 49C X 36 Y 40 DE, lon:-89.63839086, lat:21.0255281)]	30/10/2023	30/12/2023	154011.18	154011.18	46203.36	46203.36	46203.36	[ctbol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-188, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDOZ, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1338936.73, importe_modificado:1338936.73)]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.78])	(2283024/proyecto_PROCESO, 2283024/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23040228115 9	Proyecto de inversión	91055.18 (Ifi: (siclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91055.18, modificado:87897.58))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA PROYECTO NO. 223 02 0313 - 264647	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	264647	5		1	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.32, meta_modificada:23.32])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 49 C 139 INTERIOR O O COLONIA NUEVA SAMBULA, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN														

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOM REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION				
2023	7	4 YUC23040228083	Proyecto de inversión	178272.62	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178272.62, modificado:202726.89))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 223 02 0061 - 263101	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	263101	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.28, meta_modificada:41.28])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 147 NO. 299-B INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 88-A, CALLE 151-A LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 130 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA PINZONES UBICADO EN CALLE 49C X 36 Y 40 D, lon:-89.64890897, lat:20.92007975))	30/10/2023	30/12/2023	207276.89	207276.89	60818.07	60818.07	60818.07	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-186, contratista:INNNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1594960.0, importe_modificado:1594960.0))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.38])	(2280837/proyecto_PROCESO, 2280837/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	8	4 YUC23040228305	Proyecto de inversión	136272.7	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136272.7, modificado:135917.1))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZONES, PROYECTO NO. 223 02 0511 - 274761	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	274761	5	3	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 49 C 139 INTERIOR O D COLONIA PINZONES, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 49-B LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 130 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA PINZONES UBICADO EN CALLE 49C X 36 Y 40 D, lon:-89.63839086, lat:21.0253281))	30/10/2023	30/12/2023	135917.1	135917.1	40775.13	40775.13	40775.13	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-188, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1338936.73, importe_modificado:1338936.73))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.94])	(2283058/proyecto_PROCESO, 2283058/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	4 YUC23040228307	Proyecto de inversión	157950.69	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157950.69, modificado:157950.69))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZONES, PROYECTO NO. 223 02 0035 - 274839	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	274839	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 51 135 INTERIOR O D COLONIA PINZONES, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34-A, CALLE 51-A LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 140 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA PINZONES UBICADO EN CALLE 49C X 36 Y 40 D, lon:-89.63816594, lat:21.02447754))	30/10/2023	30/12/2023	157950.69	157950.69	47385.21	47385.21	47385.21	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-188, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1338936.73, importe_modificado:1338936.73))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.19])	(2283075/proyecto_PROCESO, 2283075/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	4 YUC23040227935	Proyecto de inversión	129358.61	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129358.61, modificado:129358.61))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMAXTUL ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 223 02 0020 - 253849	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	253849	5	8	8	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:138, direccion:CALE CONCORDIA COMO CALLE 217 INTERIOR O D COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97315 XMAXTUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 56, CALLE 215 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LAS INSTALACIONES DE LAS REDONAS FERNANDEZ U, lon:-89.63254492, lat:20.86186431))	30/10/2023	30/12/2023	129358.61	129358.61	0	0	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCON-6315-183, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUAGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2306933.24, importe_modificado:2306933.24))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2279552/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	0	4 YUC23040228121	Proyecto de inversión	147828.02	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147828.02, modificado:148217.87))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLANTEL MEXICO, PROYECTO NO. 223 02 0600 - 264876	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	264876	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.58, meta_modificada:42.58])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 15-A PRIVADA NO. 1033 D INTERIOR INTERIOR O D COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73-A Y CALLE 71, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZA LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DEL JARDIN DE, lon:-89.67129309, lat:20.9556575))	30/10/2023	30/12/2023	148217.87	148217.87	44465.36	44465.36	44465.36	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-186, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANAL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479936.66, importe_modificado:1479936.66))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.19])	(2281210/proyecto_PROCESO, 2281210/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	4 YUC23040228085	Proyecto de inversión	137970.38	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137970.38, modificado:161743.2))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 223 02 0533 - 261199	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	263199	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.58, meta_modificada:42.58])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 88-A 341 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151-A Y CALLE 153, CALLE 88-B LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 45 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SR, lon:-89.64941884, lat:20.91876506))	30/10/2023	30/12/2023	161743.2	161743.2	135947.93	135947.93	135947.93	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-186, contratista:INNNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1594960.0, importe_modificado:1594960.0))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.79])	(2280855/proyecto_PROCESO, 2280855/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	7	4 YUC23040228087	Proyecto de inversión	106997.11	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106997.11, modificado:120188.86))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 223 02 0262 - 263268	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	263268	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.49, meta_modificada:27.49])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 163-A 279 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 86, CALLE 163-A OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 180 MTS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COLONIA, lon:-89.6532402, lat:20.93377322))	30/10/2023	30/12/2023	120188.86	120188.86	94246.07	94246.07	94246.07	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-184, contratista:INNNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1594960.0, importe_modificado:1594960.0))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.56])	(2280877/proyecto_PROCESO, 2280877/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	7	4 YUC23040228267	Proyecto de inversión	158563.86	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158563.86, modificado:159196.97))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE PROYECTO NO. 223 02 0355 - 273028	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	273028	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:128, direccion:CALE 20-A INTERIOR O D COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y 21, LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 270 MTS DEL LOCAL DE LA COMSARHIA TEMOZON UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DESPLAZARSE, lon:-89.59667645, lat:21.06601304))	30/10/2023	30/12/2023	159196.97	159196.97	122048.56	122048.56	122048.56	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-186, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1569310.4, importe_modificado:1569310.4))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.26])	(2282677/proyecto_PROCESO, 2282677/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	4 YUC23040228960	Proyecto de inversión	296104.86	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296104.86, modificado:31919.67))	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN, PROYECTO NO. 223 02 0004 - 305800	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	305800	5	4	9	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.85, meta_modificada:491.85])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:93, direccion:CALE CONCORDIA COMO CALLE 25-B INTERIOR O D PUEBLO KOMCHEN, 97302 KOMCHEN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 325 MTS DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN UBICADA EN CALLE 31 X 2, lon:-89.65608087, lat:21.10576473))	15/11/2023	30/12/2023	319319.67	319319.67	0	0	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCON-6315-210, contratista:PROMETA GRUPO CONSTRUCTO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:871170.17, importe_modificado:871170.17))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2289602/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	4 YUC23040227873	Proyecto de inversión	382012.84	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382012.84, modificado:382012.84))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA, PROYECTO NO. 223 02 0550 - 250688	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	250688	5	39	33	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:370.5, meta_modificada:370.5])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 56 INTERIOR O D COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-B Y CALLE 187-B1, CALLE 60 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 210 MTS DEL COMEDOR COMUNITARIO SAN JOSE TECON II UBICADO EN CALLE 187A, lon:-89.63919399, lat:20.89759421))	30/10/2023	30/12/2023	382012.84	382012.84	0	0	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCON-6315-183, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUAGAP, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2306933.24, importe_modificado:2306933.24))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2278734/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	9	4 YUC23040228011	Proyecto de inversión	148276.65	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148276.65, modificado:148276.65))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 223 02 0624 - 258158	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	258318	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 88-A NO. 364-B INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, CALLE 88 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DELCENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA C, lon:-89.65065574, lat:20.91374868))	30/10/2023	30/12/2023	135707.41	135707.41	13361.09	13361.09	13361.09	0	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-186, contratista:INNNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1594960.0, importe_modificado:1594960.0))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.99])	(2280119/proyecto_PROCESO, 2280119/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	4 YUC23040228270	Proyecto de inversión	150569.77	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150569.77, modificado:150569.77))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE, PROYECTO NO. 223 02 0402 - 273097	31	Yucatán	50	Mérida																												

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS TITALE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO_A_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC23040228128	Proyecto de inversión	55285.42 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55285.42, modificado:55255.37))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TUCACAL OPHCHEN, PROYECTO NO. 223 02 0516 - 265156	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	265156	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.3, meta_modificada:10.3])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 17 Y 848 INTERIOR O 0 HACIENDA PRACCONAMIENTO TUCACAL OPHCHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 77 A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 135 MTS DEL JARDEN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN C. lon:-89.6947777, lat:20.9497141)}	30/10/2023	30/12/2023	55255.37	55255.37	16576.61	16576.61	16576.61	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-185, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479938.66, importe_modificado:1479938.66)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.09])	(2281289/proyecto_PROCESO, 2281289/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402282750	Proyecto de inversión	50767.61 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50767.61, modificado:50767.61))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCANATUN, PROYECTO NO. 223 02 0085 - 273346	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	273246	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:135, direccion:CALE 21 INTERIOR O 0 HACIENDA XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-D, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 125 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCANATUN UBICADO EN 21 X 20A Y 20 DESPLAZ, lon:-89.63059572, lat:21.07437257)}	30/10/2023	30/12/2023	50767.61	50767.61	39657.88	39657.88	39657.88	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-187, contratista:PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1569310.4, importe_modificado:1569310.4)}	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:0.78])	(2282750/proyecto_PROCESO, 2282750/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402282767	Proyecto de inversión	126303.56 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126303.56, modificado:126303.56))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO TUCACAL, PROYECTO NO. 223 02 0088 - 273360	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	273360	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.29, meta_modificada:43.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:135, direccion:CALE 20-A INTERIOR O 0 HACIENDA XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 55 MTS DEL DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCANATUN UBICADO EN 21 X 20A Y 20 DESPLAZ, lon:-89.62956161, lat:21.07426177)}	30/10/2023	30/12/2023	126303.56	126303.56	117739.19	117739.19	117739.19	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-187, contratista:PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1569310.4, importe_modificado:1569310.4)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.35])	(2282767/proyecto_PROCESO, 2282767/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402281314	Proyecto de inversión	158763.57 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158763.57, modificado:159166.41))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XBCHE, PROYECTO NO. 223 02 0450 - 265242	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	265242	5	3	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 63 1025 INTERIOR O 0 COLONIA XBCHE, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 12A, CALLE 63-A LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMA 44 UBICADA EN CALLE 63 X 12, lon:-89.66703741, lat:20.96295202)}	30/10/2023	30/12/2023	159166.41	159166.41	47749.93	47749.93	47749.93	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-185, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479938.66, importe_modificado:1479938.66)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.19])	(2283134/proyecto_INICIO, 2283134/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402280186	Proyecto de inversión	47646.1 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47646.1, modificado:51827.83))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR, PROYECTO NO. 223 02 0533 - 258590	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	258590	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 131-A NO. 726-B INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE CERRADA, CALLE 133 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 85 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENEZ UB, lon:-89.6471973, lat:20.92838668)}	30/10/2023	30/12/2023	51827.83	51827.83	29331.37	29331.37	29331.37	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-184, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1594960.0, importe_modificado:1594960.0)}	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:0.57])	(2280186/proyecto_PROCESO, 2280186/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402282786	Proyecto de inversión	53883.04 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53883.04, modificado:53883.04))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN, PROYECTO NO. 223 02 0148 - 273416	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	273416	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.44, meta_modificada:13.44])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:135, direccion:CALE 19 INTERIOR O 0 HACIENDA XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17-C LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 413 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ANNE ORDOZ COAZ UBICADO EN CALLE 19 X 18 Y 20 DE I, lon:-89.63136161, lat:21.07407071)}	30/10/2023	30/12/2023	53883.04	53883.04	47278.86	47278.86	47278.86	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-187, contratista:PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1569310.4, importe_modificado:1569310.4)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.79])	(2282786/proyecto_PROCESO, 2282786/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402281134	Proyecto de inversión	159666.13 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159666.13, modificado:162988.78))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCALAN, PROYECTO NO. 223 02 0381 - 265401	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	265401	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 114 A 928 INTERIOR O 0 COLONIA XOCALAN, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, CALLE 114 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 257 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ANDREA AGUIAR DE CUERVAS UBICADO EN CALLE 67 X 1, lon:-89.65887794, lat:20.94423403)}	30/10/2023	30/12/2023	162988.78	162988.78	48896.63	48896.63	48896.63	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-185, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479938.66, importe_modificado:1479938.66)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.41])	(2281343/proyecto_PROCESO, 2281343/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402280201	Proyecto de inversión	90868.49 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90868.49, modificado:102829.16))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR, PROYECTO NO. 223 02 0536 - 258670	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	258670	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.66, meta_modificada:22.66])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 131-A NO. 726-B INTERIOR O 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE CERRADA, CALLE 133 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 85 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENEZ UB, lon:-89.6471973, lat:20.92838668)}	30/10/2023	30/12/2023	102829.16	102829.16	78633.93	78633.93	78633.93	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-184, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1594960.0, importe_modificado:1594960.0)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.33])	(2280201/proyecto_PROCESO, 2280201/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402282794	Proyecto de inversión	138468.41 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138468.41, modificado:138468.41))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN, PROYECTO NO. 223 02 0161 - 273470	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	273470	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.36, meta_modificada:47.36])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:135, direccion:CALE 20-A INTERIOR O 0 HACIENDA XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-C Y CALLE 13, CALLE 20-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO ORRIGON UBICADA EN CALLE 20 X 17 Y 19, lon:-89.62888507, lat:21.07487961)}	30/10/2023	30/12/2023	138468.41	138468.41	125223.5	125223.5	125223.5	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-187, contratista:PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1569310.4, importe_modificado:1569310.4)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.83])	(2282794/proyecto_PROCESO, 2282794/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402281136	Proyecto de inversión	5723.34 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5723.34, modificado:6464.78))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCALAN SANTOS, PROYECTO NO. 223 02 0497 - 265517	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	265517	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.4, meta_modificada:14.4])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 15-A 328 INTERIOR O 0 COLONIA XOCALAN SANTOS, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 132 Y CALLE 134, CALLE 55 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 270 MTS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL XOCALAN UBICADO EN CALLE 13, lon:-89.66748761, lat:20.96954318)}	30/10/2023	30/12/2023	6464.78	6464.78	1939.44	1939.44	1939.44	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-185, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479938.66, importe_modificado:1479938.66)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.32])	(2281366/proyecto_PROCESO, 2281366/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402282830	Proyecto de inversión	216889.44 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216889.44, modificado:208836.47))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATUN ASENTAMIENTO XCANATUN, PROYECTO NO. 223 02 0216 - 273642	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	273642	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.4, meta_modificada:8.4])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidadi:135, direccion:CALE 17-C INTERIOR O 0 HACIENDA XCANATUN, 97302 XCANATUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-B Y CALLE 20-C, CALLE 13 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 315 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO ORRIGON UBICADA EN CALLE 20 X 17 Y 19, lon:-89.63074056, lat:21.07684823)}	30/10/2023	30/12/2023	208836.47	208836.47	139350.21	139350.21	139350.21	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-187, contratista:PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1569310.4, importe_modificado:1569310.4)}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.61])	(2282830/proyecto_PROCESO, 2282830/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402280650	Proyecto de inversión	148276.65 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148276.65, modificado:13197.41))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR Y 1, PROYECTO NO. 223 02 0531 - 262109	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	262109	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:M																

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R IO_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOD REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023	4	YUC230402284911	Proyecto de inversión	140698.1	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140698.1, modificado:179591.93))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO TICACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 223 02 0094 - 284120	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	284120	5	4	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 77 C 712 INTERIOR D O FRACCIONAMIENTO TICACAL OPICHEN, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 48, CALLE 79 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 230 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RENE DUCHI GARY UBICADA EN CA, lon=-89.5777777, lat=20.9444444))	30/10/2023	30/12/2023	179591.93	179591.93	89795.97	89795.97	89795.97	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-214, contratista:CANAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:931368.76, importe_modificado:931368.76))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.65])	(2284911/proyecto_PROCESO, 2284911/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402281399	Proyecto de inversión	61903.02	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61903.02, modificado:59867.22))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO YOCLAN SANTOS, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 132 Y CALLE 134, CALLE 55 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 270 MTS DEL COLASIO DE BACHILLERES PLANTE YOCLAN UBICADO EN CALLE 13, lon=-89.66748761, lat=20.96954318)	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	265636	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.77, meta_modificado:16.77])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 55 A 308 INTERIOR D O COLONIA YOCLAN SANTOS, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 132 Y CALLE 134, CALLE 55 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 270 MTS DEL COLASIO DE BACHILLERES PLANTE YOCLAN UBICADO EN CALLE 13, lon=-89.66748761, lat=20.96954318))	30/10/2023	30/12/2023	59867.22	59867.22	17960.16	17960.16	17960.16	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-185, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANAL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479938.66, importe_modificado:1479938.66))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.03])	(2281399/proyecto_PROCESO, 2281399/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402281409	Proyecto de inversión	217162.61	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217162.61, modificado:214145.51))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO XOCLAN SUSULA, PROYECTO NO. 223 02 0448 - 265693	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	265693	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.4, meta_modificado:8.4])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 60 1080 INTERIOR D O COLONIA XOCLAN SUSULA, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 128 Y CALLE 130, CALLE 71 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 320 MTS DEL JARDON DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICAO, lon=-89.67120771, lat=20.96767777))	30/10/2023	30/12/2023	214145.51	214145.51	64243.65	64243.65	64243.65	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-185, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANAL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479938.66, importe_modificado:1479938.66))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.52])	(2281409/proyecto_PROCESO, 2281409/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402282032	Proyecto de inversión	73291.7	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73291.7, modificado:73252.12))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA, PROYECTO NO. 223 02 0453 - 269112	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	269112	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.4, meta_modificado:16.4])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 22 272 INTERIOR D O COLONIA MARIA LUISA, 97199 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 850 Y CALLE 238, CALLE 30 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 300 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA MARIA LUISA UBICADO EN CALLE 20 X, lon=-89.60536077, lat=20.93286109))	30/10/2023	30/12/2023	73252.12	73252.12	21975.63	21975.63	21975.63	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1477799.09, importe_modificado:1477799.09))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.92])	(2282032/proyecto_PROCESO, 2282032/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402281431	Proyecto de inversión	7306.34	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7306.34, modificado:8120.21))	CONSTRUCCION DE PCO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO YOCLAN SUSULA, PROYECTO NO. 223 02 0598 - 265828	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	265828	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.2, meta_modificado:16.2])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 60 1096 INTERIOR D O COLONIA XOCLAN SUSULA, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 130 Y CALLE 132, CALLE 71 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 415 MTS DEL JARDON DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICAO, lon=-89.67202393, lat=20.96767777))	30/10/2023	30/12/2023	8120.21	8120.21	2436.06	2436.06	2436.06	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-186, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANAL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479938.66, importe_modificado:1479938.66))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.86])	(2281431/proyecto_PROCESO, 2281431/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274280	Proyecto de inversión	1630567.27	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630567.27, modificado:1630567.27))	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MERIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 223 02 0296 - 136975	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Merida	136975	5	767	811	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.44, meta_modificado:649.44])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 20 TABLAE 35155 INTERIOR D O PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97215 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZA DEL LOCAL DE LA CONSIGERIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 17 A 19 AVANZAR 2, lon=-89.57908187, lat=20.86703393))	27/06/2023	30/10/2023	1630567.27	1630567.27	1449682.31	1449682.31	1449682.31	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-186, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANAL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1630567.27, importe_modificado:1630567.27))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.35])	(2274280/proyecto_PROCESO, 2274280/proyecto_INICIO, 2274280/proyecto_PROCESO, 2274280/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402280687	Proyecto de inversión	148276.65	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148276.65, modificado:135707.41))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR, PROYECTO NO. 223 02 0344 - 262895	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	262395	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 88 883 INTERIOR D O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 131 Y CALLE 133, CALLE 90 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL JARDON DE NIÑOS GABRIEL ANTONIO RUJ UBICADO EN CALLE 133, lon=-89.6455546, lat=20.9444444))	30/10/2023	30/12/2023	135707.41	135707.41	133361.14	133361.14	133361.14	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-186, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1594960.0, importe_modificado:1594960.0))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.99])	(2280687/proyecto_PROCESO, 2280687/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402282045	Proyecto de inversión	153852.85	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153852.85, modificado:164912.78))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS, PROYECTO NO. 223 02 0110 - 269203	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	269203	5	5	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificado:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 23 492 INTERIOR D O COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 230 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN CALLE 14 X, lon=-89.59649529, lat=20.97180821))	30/10/2023	30/12/2023	164912.78	164912.78	109559.65	109559.65	109559.65	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-187, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1569310.4, importe_modificado:1569310.4))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.12])	(2282045/proyecto_PROCESO, 2282045/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402282912	Proyecto de inversión	86433.31	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86433.31, modificado:86433.11))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO. 223 02 0576 - 274076	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	274076	5	7	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.05, meta_modificado:22.05])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 44 D 389 INTERIOR D O COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 B Y CALLE 21-C, CALLE 44 E LA OBRA SE REALIZA CONTRA ESQUINA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION PEDREGALES, lon=-89.66107746, lat=21.01137711))	30/10/2023	30/12/2023	86433.31	86433.31	25929.99	25929.99	25929.99	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-186, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1338936.73, importe_modificado:1338936.73))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.86])	(2282912/proyecto_PROCESO, 2282912/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402281446	Proyecto de inversión	63248.23	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63248.23, modificado:60161.95))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO YOCLAN SUSULA, PROYECTO NO. 223 02 0599 - 265838	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	265938	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.71, meta_modificado:18.71])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 60 1096 INTERIOR D O COLONIA YOCLAN SUSULA, 97249 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 130 Y CALLE 132, CALLE 71 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DEL JARDON DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICAO, lon=-89.67202393, lat=20.96767777))	30/10/2023	30/12/2023	60161.95	60161.95	18048.59	18048.59	18048.59	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-188, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANAL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479938.66, importe_modificado:1479938.66))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.61])	(2281446/proyecto_PROCESO, 2281446/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402282926	Proyecto de inversión	135917.1	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135917.1, modificado:135917.1))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO. 223 02 0578 - 274129	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	274129	5	7	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi: direccion:CALE 44 D 389 INTERIOR D O COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 B Y CALLE 21-C, CALLE 44 E LA OBRA SE REALIZARÁ CONTRA ESQUINA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION PEDREGALES, lon=-89.66107746, lat=21.01137711))	30/10/2023	30/12/2023	135917.1	135917.1	40775.13	40775.13	40775.13	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FCOM-4414-188, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1338936.73, importe_modificado:1338936.73))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.94])	(2282926/proyecto_PROCESO, 2282926/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402282938	Proyecto de inversión	154011.18	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154011.18, modificado:134011.18))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CHUBURINA DE HIDALGO, PROYECTO NO. 223 02 0597 - 274241	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	274241	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificado:5.9																

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFERICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023	4	YUC230402281507	Proyecto de inversión	147714.08 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147714.08, modificado:159283.31)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CENTRO, PROYECTO NO. 223 02 0100 - 266315	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	266315	5		3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 46 A 540 INTERIOR O D COLONIA CENTRO, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99 Y CALLE 101, CALLE 46 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 150 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA SANTA ROSA UBICADO EN CALLE 97 X 46 Y 46 ANDA, lon:-89.61646323, lat:-20.94499141)	30/10/2023	30/12/2023	139283.31	139283.31	41785	41785	41785	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICOM 4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MODO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:147799.09, importe_modificado:147799.09))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.19])	(2281507/proyecto_PROCESO, 2281507/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402281137	Proyecto de inversión	158763.57 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158763.57, modificado:159166.41))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRIARIA, PROYECTO NO. 223 02 0640 - 364576	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	264576	5		2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:130, direccion:CALE 79 A 166 INTERIOR O D COLONIA NUEVA REFORMA AGRIARIA, 97297 OCHOB, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138 B, CALLE 81 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE 230 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPERARIO UBICADO EN CALLE , lon:-89.68002485, lat:20.95052677))	30/10/2023	30/12/2023	159166.41	159166.41	47749.92	47749.92	47749.92	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICOM 4414-186, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANO BARRUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479938.66, importe_modificado:1479938.66))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.19])	(2281137/proyecto_PROCESO, 2281137/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402280801	Proyecto de inversión	143545.4 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143545.4, modificado:141399.58))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 223 02 0065 - 262926	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	262926	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 147 NO. 289-H INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8B-A, CALLE 151-A LA OBRA SE REALIZARÁ FRENTE A COSTADO DE LA CAPILLA CATHOLICA MARIA REINA DE LA PAZ UBICA, lon:-89.64893987, lat:20.92007975))	30/10/2023	30/12/2023	141399.58	141399.58	77835.35	77835.35	77835.35	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICOM 4414-184, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1594960.0, importe_modificado:1594960.0))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.59])	(2280801/proyecto_PROCESO, 2280801/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402282997	Proyecto de inversión	146835.28 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146835.28, modificado:146835.28))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CHUBURNA DE HIDALGO, PROYECTO NO. 223 02 0628 - 274560	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	274560	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 136 NO. 79-C INTERIOR O D COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18-A LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 310 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JULIA MARTIN ALONZO UBICADA EN CA, lon:-89.62987152, lat:21.01667036))	30/10/2023	30/12/2023	146835.28	146835.28	44050.58	44050.58	44050.58	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICOM 4414-188, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDOZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1338936.73, importe_modificado:1338936.73))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.94])	(2282997/proyecto_PROCESO, 2282997/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402278987	Proyecto de inversión	455158.53 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455158.53, modificado:455158.53))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 222 02 0378 - 251966	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	251966	5		27	29	0	(meta: [unidad_medida:Posic(i), meta:16.0, meta_modificada:16.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 136 INTERIOR O D COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181, CALLE 56 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 235 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE TECH UBICADO EN CALLE 1, lon:-89.62655361, lat:-20.94499141)	30/10/2023	30/12/2023	455158.53	455158.53	0	0	0	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-FICOM 4414-181, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999927.93, importe_modificado:1999927.93))	(meta: [unidad_medida:Posic(i), avance:0.0])	(2278987/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402284556	Proyecto de inversión	146452.67 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:141443.29))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, PROYECTO NO. 223 02 0361 - 282453	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	282453	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 146 NO. 816-A INTERIOR O D COLONIA SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, 97290 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 76B, CALLE 139 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A185 MTS DEL PARQUE SAN ANTONIO XULCH UBICADO EN CALLE 137 X 7, lon:-89.63912203, lat:20.92213657))	30/10/2023	30/12/2023	161443.29	161443.29	80721.62	80721.62	80721.62	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FINW 4414-214, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:931368.76, importe_modificado:931368.76))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.64])	(2284556/proyecto_PROCESO, 2284556/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402284573	Proyecto de inversión	166287.45 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166287.45, modificado:97276.96))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, PROYECTO NO. 223 02 0242 - 282697	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	282697	5		4	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.14, meta_modificada:29.14])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 68 NO. 816-A INTERIOR O D COLONIA SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, 97290 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, CALLE 66 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 238 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADO E, lon:-89.64499141, lat:-20.94499141)	30/10/2023	30/12/2023	97276.96	97276.96	48638.49	48638.49	48638.49	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FINW 4414-214, contratista:CANAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:931368.76, importe_modificado:931368.76))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.57])	(2284573/proyecto_PROCESO, 2284573/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402278498	Proyecto de inversión	121587.15 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121587.15, modificado:121587.15))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD SITPAH ASENTAMIENTO SITPAH, PROYECTO NO. 223 02 0544 - 248998	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	248998	5		2	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:121, direccion:CALE CONCORDIA CONO CALLE 175-1 INTERIOR O D PUEBLO SITPAH, 97306 SITPAH, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 AL NORTE Y CALLE CERRADA, CALLE 10 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COMISARIA, lon:-89.52188277, lat:21.02139957))	30/10/2023	30/12/2023	121587.15	121587.15	0	0	0	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-FICOM 6131-183, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2306933.24, importe_modificado:2306933.24))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2278498/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402278535	Proyecto de inversión	860277.1 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860277.1, modificado:81119.05))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECH, PROYECTO NO. 223 02 0544 - 248929	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	249229	5	158	145	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:867.0, meta_modificada:867.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE CONCORDIA CONO CALLE 175-1 INTERIOR O D COLONIA NUEVA SAN JOSE TECH, 97313 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 AL NORTE Y CALLE 76, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 250 MTS DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVE, lon:-89.6337476, lat:20.90221931))	30/10/2023	30/12/2023	841119.05	841119.05	0	0	0	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-FICOM 6131-183, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2306933.24, importe_modificado:2306933.24))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2278535/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC230402283848	Proyecto de inversión	146452.67 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:146452.67))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 02 0274 - 279566	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	279566	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96-151B INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97290 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 290 MTS DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA, lon:-89.65563624, lat:20.90854268))	30/10/2023	30/12/2023	0	0	0	0	0	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICOM 6131-183, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2306933.24, importe_modificado:2306933.24))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2283848/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402283863	Proyecto de inversión	146452.67 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:146828.15))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XULCH, PROYECTO NO. 223 02 0399 - 279719	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	279719	5		3	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 143 A 688 INTERIOR O D COLONIA SAN ANTONIO XULCH, 97290 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE CERRADA, CALLE 145 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 470 MTS DEL PARQUE SAN ANTONIO XULCH UBICADO EN CALLE 139 X, lon:-89.64318698, lat:20.92175837))	30/10/2023	30/12/2023	146828.15	146828.15	73414.08	73414.08	73414.08	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FINW 4414-212, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:822260.49, importe_modificado:822260.49))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.65])	(2283863/proyecto_PROCESO, 2283863/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402279097	Proyecto de inversión	869560.63 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869560.63, modificado:678530.29))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DOZUNUCAN, PROYECTO NO. 223 03 0025 - 252626	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	252626	5		61	52	0	(meta: [unidad_medida:Posic(i), meta:24.0, meta_modificada:24.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80-A INTERIOR O D COLONIA DOZUNUCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189-B, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 800 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO KAYLO UBICADO EN CALLE 88 X 139 Y 191 A DE, lon:-89.64779585, lat:20.89236728))															

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOG RAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023		4	YUC230402283917	Proyecto de inversión	140883.09 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140883.09, modificado:175744.36))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH II, PROYECTO NO. 223 02 0369 - 279951	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	279951	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.93, meta_modificada:41.93])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 A 853 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 139 Y CALLE 141, CALLE 80 A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN CALLE 139 X 76, (lon:-89.64280304, lat:20.932328))	30/10/2023	30/12/2023	175744.36	175744.36	87872.18	87872.18	87872.18	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-INIV-4414-212, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:822260.49, importe_modificado:822260.49))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.97])	(2283917/proyecto_PROCESO, 2283917/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402283925	Proyecto de inversión	146452.67 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:146828.15))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH II, PROYECTO NO. 223 02 0369 - 279962	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	279962	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 100 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 A Y CALLE 179, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 180 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN CALLE 179B X 94 Y 98 D, (lon:-89.65588782, lat:20.90351662))	30/10/2023	30/12/2023	146828.15	146828.15	73414.08	73414.08	73414.08	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-INIV-4414-212, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:822260.49, importe_modificado:822260.49))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.65])	(2283925/proyecto_PROCESO, 2283925/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402281745	Proyecto de inversión	6548.4 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6548.4, modificado:6547.33))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHEN ITZA, PROYECTO NO. 223 02 0313 - 267558	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	267558	5	3	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 17 89 INTERIOR O COLONIA CHICHEN ITZA, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 250 MTS DEL PARQUE CHACMOL UBICADO EN CALLE 17 X 16 Y 16 DAG, DESPLAZAR, (lon:-89.5780564, lat:20.94484177))	30/10/2023	30/12/2023	6547.33	6547.33	1964.2	1964.2	1964.2	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1477799.09, importe_modificado:1477799.09))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0])	(2281745/proyecto_PROCESO, 2281745/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402283769	Proyecto de inversión	115901.21 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115901.21, modificado:115901.21))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 02 0140 - 279206	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	279206	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.19, meta_modificada:40.19])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 562 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 A, CALLE 94 A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 392 MTS DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EM, (lon:-89.65514792, lat:20.90652187))	30/10/2023	30/12/2023	0	0	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2283765/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402284319	Proyecto de inversión	146452.67 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:147051.27))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH II, PROYECTO NO. 223 02 0368 - 281832	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	281832	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 183 NO. 636 A INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, CALLE 183 DAG LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 335 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO, (lon:-89.65514792, lat:20.90652187))	30/10/2023	30/12/2023	147051.27	147051.27	73525.64	73525.64	73525.64	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:736592.37, importe_modificado:736592.37))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.65])	(2284319/proyecto_PROCESO, 2284319/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402281761	Proyecto de inversión	71516.82 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71516.82, modificado:72452.59))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHEN ITZA, PROYECTO NO. 223 02 0614 - 267685	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	267685	5	3	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.2, meta_modificada:19.2])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 17 89 INTERIOR O COLONIA CHICHEN ITZA, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 250 MTS DEL PARQUE CHACMOL UBICADO EN CALLE 17 X 16 Y 16 DAG, DESPLAZAR, (lon:-89.5780564, lat:20.94484177))	30/10/2023	30/12/2023	72452.59	72452.59	21735.78	21735.78	21735.78	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1477799.09, importe_modificado:1477799.09))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.76])	(2281761/proyecto_INICIO, 2281761/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402283795	Proyecto de inversión	146452.67 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:146452.67))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 02 0268 - 279834	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	279834	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 96 150R INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 260 MTS DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA, (lon:-89.65561302, lat:20.90878838))	30/10/2023	30/12/2023	0	0	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2283795/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402284346	Proyecto de inversión	146452.67 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:147051.27))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH II, PROYECTO NO. 223 02 0367 - 281753	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	281753	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 185 NO. 651 A INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 183 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 370 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN C, (lon:-89.64920742, lat:20.89686226))	30/10/2023	30/12/2023	147051.27	147051.27	73525.64	73525.64	73525.64	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-INIV-4414-211, contratista:ING. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:736592.37, importe_modificado:736592.37))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.65])	(2284346/proyecto_PROCESO, 2284346/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402283963	Proyecto de inversión	5902.65 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5902.65, modificado:3706.22))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH II, PROYECTO NO. 223 02 0374 - 280372	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	280372	5	4	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 102 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, CALLE 100 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 120 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN CALLE 179B X 94, (lon:-89.6558808, lat:20.90491291))	30/10/2023	30/12/2023	3706.22	3706.22	1853.11	1853.11	1853.11	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-INIV-4414-211, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:822260.49, importe_modificado:822260.49))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.51])	(2283963/proyecto_PROCESO, 2283963/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402278815	Proyecto de inversión	388464.23 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388464.23, modificado:334549.93))	AMPLIACION DE RIO DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD AYALA SUR, PROYECTO NO. 223 02 0570 - 251075	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	251075	5	9	22	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:391.5, meta_modificada:391.5])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 A 8 INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 205 -203 Y CALLE 205 - 205, CALLE 80 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 150 MTS DEL CENTRO DE CIBARRIACION PLANTA AMATUJIL DE LAS IM, (lon:-89.62566736, lat:20.88781376))	30/10/2023	30/12/2023	334549.93	334549.93	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2278815/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402281792	Proyecto de inversión	147291.04 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147291.04, modificado:142440.25))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 02 0096 - 267866	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	267866	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.9, meta_modificado:42.9])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 185 514 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 44 E, CALLE 195 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 80 MTS DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AGUIRES CHOROVA MORAN UBICADO EN, (lon:-89.61878945, lat:20.89045128))	30/10/2023	30/12/2023	142440.25	142440.25	42732.08	42732.08	42732.08	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1477799.09, importe_modificado:1477799.09))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.87])	(2281792/proyecto_PROCESO, 2281792/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402284376	Proyecto de inversión	114025.68 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114025.68, modificado:98157.98))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH II, PROYECTO NO. 223 02 0224 - 281905	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	281905	5	3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.82, meta_modificada:27.82])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 94 638 INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 A Y CALLE 179 B, CALLE 92 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 25 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN CALLE 179, (lon:-89.66496414, lat:20.90030191))	30/10/2023	30/12/2023	98157.98	98157.98	49079	49079	49079	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-INIV-4414-211, contratista:ING. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:736592.37, importe_modificado:736592.37))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.91])	(2284376/proyecto_PROCESO, 2284376/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402284761	Proyecto de inversión	47717.46 (Ifi: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47717.46, modificado:55352.53))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO. 223 02 0299 - 283564	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	283564	5	2	6	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 A NO. 820 A INTERIOR O COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, CALLE 80 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 620 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO, (lon:-89.64072634, lat:20.92768312))														

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABLE	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICA ON	SUBCLASIFICA ON	INSTITUCION_E CULTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION			
2023		4	YUC23040227831	3348846.7	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348846.7, modificado:3348846.7))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD OZUNJUNCAN, ASIENTAMIENTO OZUNJUNCAN, PROYECTO NO. 223 01 0485 - 247965	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Merida	247965	5	67	69	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9616.0, meta_modificada:9616.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 21 INTERIOR O PUEBLO OZUNJUNCAN, 97315 OZUNJUNCAN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAGONAL Y CALLE 26, CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO RO, lon: -89.656591, lat:20.9049102))	30/10/2023	30/12/2023	3348846.7	3348846.7	1307656.72	1307656.72	1307656.72	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-189, contratista:ASISORIA PROSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:3348846.7))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3753.73))	(2278317/proyecto_PROCESO, 2278317/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402283831	47717.46	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47717.46, modificado:47717.46))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 223 02 0267 - 279577	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	279577	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96-1 SUR INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97290 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 260 MTS DE LAS CANCHAS DE UNOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA, lon: -89.65561302, lat:20.90878838))	30/10/2023	30/12/2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0))	(2283831/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402284794	95021.4	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95021.4, modificado:81023.07))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, PROYECTO NO. 223 02 0380 - 283668	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	283668	5	2	6	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.92, meta_modificada:22.92))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 80-A NO. 820-A INTERIOR O O COLONIA SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, 97290 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, CALLE 80 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 620 MTS DEL JARDON DE NIÑOS ESTADO DE YUCATÁN UBICADO, lon: -89.6407964, lat:20.9768131))	30/10/2023	30/12/2023	81023.07	81023.07	40511.54	40511.54	40511.54	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-RINV-4414-214, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:3348846.7))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.46))	(2284794/proyecto_PROCESO, 2284794/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402284015	15740.4	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15740.4, modificado:82240.49))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO SAN ANTONIO XULCH II, PROYECTO NO. 223 02 0361 - 280321	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	280323	5	3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.16, meta_modificada:28.16))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 179-A 720 INTERIOR O O COLONIA SAN ANTONIO XULCH II, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 179-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 160 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN CALLE 1, lon: -89.6539606, lat:20.90249102))	30/10/2023	30/12/2023	10300.57	10300.57	5150.28	5150.28	5150.28	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-RINV-4414-212, contratista:CONSTRUCION DE LA SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:82240.49))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.08))	(2284015/proyecto_PROCESO, 2284015/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402284414	9444.24	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9444.24, modificado:23386.49))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO SAN ANTONIO XULCH II, PROYECTO NO. 223 02 0225 - 282067	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	282067	5	3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.08, meta_modificada:24.08))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 638-A INTERIOR O O COLONIA SAN ANTONIO XULCH II, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179-A Y CALLE 179-B, CALLE 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 235 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN CALLE 179, lon: -89.6540614, lat:20.90019161))	30/10/2023	30/12/2023	22386.49	22386.49	11193.25	11193.25	11193.25	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-RINV-4414-211, contratista:ING. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:736592.37))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.04))	(2284414/proyecto_PROCESO, 2284414/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402284803	2425802.45	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425802.45, modificado:1988993.05))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, ASIENTAMIENTO SAN JOSE TZAL, PROYECTO NO. 223 01 0419 - 283702	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Merida	283702	5	23	20	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3597.0, meta_modificada:3597.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALE 15-C INTERIOR O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97315 SAN JOSE TZAL, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-B Y CALLE 22, CALLE 17 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 730 MTS DEL PARQUE Y LOCAL DE LA COMARSA DE SAN JOSE TZAL UBICADOS, lon: -89.6632545, lat:20.8309105))	30/10/2023	30/12/2023	1988993.05	1988993.05	0	0	0	0	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-209, contratista:ING. JUAN PABLO SILVA DOL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988993.05, importe_modificado:1988993.05))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2284803/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402278871	173850.61	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173850.61, modificado:124120.88))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 223 01 0491 - 251517	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Merida	251317	5	1	1	0	(meta: (unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 145-A INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 143 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 340 MTS DEL PARQUE VIERNES SANTO UBICADO EN CALLE 96-A Y 139, lon: -89.6334477, lat:20.92327092))	30/10/2023	30/12/2023	124120.88	124120.88	0	0	0	0	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6142-191, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:1999927.93))	(meta: (unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0))	(2278871/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402281855	199934.95	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199934.95, modificado:186616.75))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 02 0479 - 268172	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	268172	5	2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 151-A 496 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 151 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 654 MTS DE BODEGAS FERRAZ UBICADAS EN CALLE 50 X 199 Y 195 COLONIA PUA, lon: -89.61924231, lat:20.89331076))	30/10/2023	30/12/2023	186616.75	186616.75	55985.02	55985.02	55985.02	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MODO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1477799.09, importe_modificado:1477799.09))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.74))	(2281855/proyecto_PROCESO, 2281855/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402284449	47717.46	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47717.46, modificado:72436.88))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, PROYECTO NO. 223 02 0297 - 282175	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	282175	5	2	0	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 151 NO 82-A-A INTERIOR O O COLONIA SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, 97290 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, CALLE 129 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 115 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADO EN, lon: -89.63648494, lat:20.92453908))	30/10/2023	30/12/2023	72436.88	72436.88	36218.45	36218.45	36218.45	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-RINV-4414-213, contratista:ING. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, importe_modificado:736592.37))	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5))	(2284440/proyecto_PROCESO, 2284440/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402278378	90850.79	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90850.79, modificado:30850.79))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO GUADALUPANA, PROYECTO NO. 223 02 0114 - 248348	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Merida	248348	5	8	7	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE CONDODA COMO CALLE 195 INTERIOR O O COLONIA GUADALUPANA, 97315 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 191 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN CALLE, lon: -89.640699, lat:20.89323865))	30/10/2023	30/12/2023	90850.79	90850.79	0	0	0	0	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6131-181, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:238093.24, importe_modificado:238093.24))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2278378/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402279306	434780.32	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434780.32, modificado:386210.59))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MERIDA LOCALIDAD OZUNJUNCAN, ASIENTAMIENTO OZUNJUNCAN, PROYECTO NO. 223 01 0309 - 235624	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Merida	253624	5	19	21	0	(meta: (unidad_medida:Pozo(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:9, direccion:CALE 23 INTERIOR O O PUEBLO OZUNJUNCAN, 97315 OZUNJUNCAN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAGONAL Y, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 470 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 24 X 17 Y 19, lon: -89.65813393, lat:20.84402149))	30/10/2023	30/12/2023	386210.59	386210.59	0	0	0	0	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6142-191, contratista:REMEDI CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999927.93, importe_modificado:1999927.93))	(meta: (unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0))	(2279306/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402281889	161857.48	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161857.48, modificado:156704.42))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 02 0133 - 268426	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	268426	5	3	5	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.85, meta_modificada:47.85))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 151 12-A INTERIOR O O COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 48-A, CALLE 151 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 650 MTS DE BODEGAS FERRAZ UBICADAS EN CALLE 50 X 199 Y 195 COLONIA, lon: -89.6198531, lat:20.89454883))	30/10/2023	30/12/2023	156704.42	156704.42	47011.33	47011.33	47011.33	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MODO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1477799.09, importe_modificado:1477799.09))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.36))	(2281897/proyecto_PROCESO, 2281897/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC230402284474	95021.4	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95021.4, modificado:102457.19))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA, ASIENTAMIENTO SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, PROYECTO NO. 223 02 0288 - 282781	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	282281	5	2	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.29, meta_modificada:21.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 151 NO 82-A-A INTERIOR O O COLONIA SAN ANTONIO XULCH Y NOCO, 97290 MERIDA,																

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R E_SONSA BLE	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICAC ION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION_U E	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOD ERFENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2023	4	YUC23040228449	Proyecto de inversión	146452.67	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:161443.29))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO KLUXH Y NOCO, PROYECTO NO. 223 02 0028 - 282366	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	282366	5	3	1	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.25, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 137 182 INTERIOR O D COLONIA SAN ANTONIO KLUXH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 B Y CALLE 80 A, CALLE 195 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 263 MTS DEL PARQUE SAN ANTONIO KLUXH UBICADO EN CAL, lon:-89.64269287, lat:21.0117111)	30/10/2023	30/12/2023	161443.29	161443.29	80721.65	80721.65	80721.65	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PHW-4414-214, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:931368.76, importe_modificado:931368.76))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.65])	(284499/proyecto_PROCESO, 284499/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040227843	Proyecto de inversión	118253.53	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118253.53, modificado:118253.53))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHUBURNA DE HONOLU, 97208 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE CERRADA, CALLE 34 LA OBRA SE REALIZARA DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL NOVELO BRICERO UBICADA EN CALLE 32 X 21CX , lon:-89.64417753, lat:21.01065267)	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	248667	5	3	2	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Inneales, meta:63.0, meta_modificada:63.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 32 INTERIOR O D COLONIA CHUBURNA DE HONOLU, 97208 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE CERRADA, CALLE 34 LA OBRA SE REALIZARA DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL NOVELO BRICERO UBICADA EN CALLE 32 X 21CX , lon:-89.64417753, lat:21.01065267)	30/10/2023	30/12/2023	118253.53	118253.53	0	0	0	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6114-181, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2306931.24, importe_modificado:2306931.24))	(meta1: [unidad_medida:Metros Inneales, avance:0.0])	(2278432/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040227895	Proyecto de inversión	173912.13	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173912.13, modificado:124120.88))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON, PROYECTO NO. 223 01 0195 - 251720	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	251720	5	4	4	0	(meta1: [unidad_medida:Porz(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 24 INTERIOR O D COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97235 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 COMPLEMENTO, CALLE 24 A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEREDOS UBICADA EN, lon:-89.66839113, lat:21.01065267)	30/10/2023	30/12/2023	124120.88	124120.88	0	0	0	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:Y723-PCOM-6142-191, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999927.93, importe_modificado:1999927.93))	(meta1: [unidad_medida:Porz(s), avance:0.0])	(2278950/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040228153	Proyecto de inversión	216908.71	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216908.71, modificado:25362.05))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO, PROYECTO NO. 223 02 0418 - 266469	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	266469	5	1	1	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.4, meta_modificada:8.4])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 63 NO. 333 B INTERIOR O D COLONIA CENTRO, 97169 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 1B, CALLE 61 LA OBRA SE REALIZA APROXIMADAMENTE A 205 MTS DE LA ESCUELA MECICAMA DEL MAYAB UBICADA EN CALLE 61 X 18 Y 20 EL, lon:-89.5974928, lat:20.98178921)	30/10/2023	30/12/2023	235262.05	235262.05	70578.61	70578.61	70578.61	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MODO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:147799.09, importe_modificado:147799.09))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.52])	(2281536/proyecto_PROCESO, 2281536/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040231338	Proyecto de inversión	153804.17	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153804.17, modificado:164912.78))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO, PROYECTO NO. 223 02 0113 - 408029	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	408029	5	3	4	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 47 305 INTERIOR O D COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 45 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 428 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN UBICADO EN CALLE 2A X 45 Y 4, lon:-89.5838553, lat:20.97565792)	30/10/2023	30/12/2023	164912.78	164912.78	110295.28	110295.28	110295.28	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-186, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MODO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1569310.4, importe_modificado:1569310.4))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.14])	(2313385/proyecto_PROCESO, 2313385/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040230106	Proyecto de inversión	142265.1	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:156339.37))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 02 0621 - 353966	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	353966	5	4	1	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.36, meta_modificada:5.36])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 1482 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 271 A, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 300 MTS DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EM, lon:-89.65552938, lat:20.90977178)	30/11/2023	30/12/2023	156339.37	156339.37	32871.56	32871.56	32871.56	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PAS-4414-238, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:308686.97, importe_modificado:308686.97))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.13])	(2301068/proyecto_PROCESO, 2301068/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040230111	Proyecto de inversión	146452.67	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146452.67, modificado:152347.6))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II, PROYECTO NO. 223 02 0622 - 354097	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	354097	5	4	1	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 1482 INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 300 MTS DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EM, lon:-89.65552938, lat:20.90977178)	30/11/2023	30/12/2023	152347.6	152347.6	69963.78	69963.78	69963.78	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PAS-4414-238, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:308686.97, importe_modificado:308686.97))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.94])	(2301114/proyecto_PROCESO, 2301114/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040233653	Adquisición	9718525.21	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9718525.21, modificado:9718525.21))	ADQUISICION DE BARREDERAS VIAL MECANICO ASPIRANTE PARA USO EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA DIRECCION MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-09-016	N	0	0	0	995129 (meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C 62 1B, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997)	01/10/2023	31/12/2023	9718525.21	9718525.21	9718525.21	0	0	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-2023-ADQ-BARREDERAS-02, contratista:ASECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1087000.01, importe_modificado:1087000.01), ctot2: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-2023-ADQ-BARREDERAS-02-01, contratista:GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8631525.2, importe_modificado:8631525.2))	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0])	(2336537/proyecto_PROCESO, 2336537/proyecto_INICIO, 2336537/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040233556	Adquisición	340369.52	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340369.52, modificado:340369.52))	ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA MEJORA DE LAS OPERACIONES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-09-015	N	0	0	0	995129 (meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C 62 1B, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997)	01/10/2023	31/12/2023	340369.52	340369.52	340369.52	0	0	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-2023-ADQ-BARREDERAS-02-01, contratista:GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8631525.2, importe_modificado:8631525.2))	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2335568/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040227309	Proyecto de inversión	73975.94	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73975.94, modificado:73975.94))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 223 01 0130 - 39938	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39938	5	3	2	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.79, meta_modificada:22.79])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALE 27 INTERIOR O PUEBLO TAMANCHÉ, 97804 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA TAMANCHÉ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 AVANZAR 220 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64313535, lat:21.13729487)	12/05/2023	09/09/2023	69696.21	69696.21	69696.21	69696.21	69696.21	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1890033.88, importe_modificado:1895958.95))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.79])	(2273095/proyecto_INICIO, 2273095/proyecto_FIN, 2273095/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040227368	Proyecto de inversión	171974.43	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171974.43, modificado:171974.43))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHEN ITZA PROYECTO NO.223 01 0499 - 94958	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	94958	5	2	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 17 63 INTERIOR O COLONIA CHICHEN ITZA, 97170 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 A Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE CHACMOOL UBICADO EN LA CALLE 17 X 16 DIAG Y 24 AVANZAR 220 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.57724213, lat:20.9604761)	13/06/2023	25/10/2023	171974.43	171974.43	51592.33	51592.33	51592.33	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-067, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2919844.61, importe_modificado:2919844.61))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.41])	(2273683/proyecto_INICIO, 2273683/proyecto_PROCESO, 2273683/proyecto_INICIO, 2273683/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040227403	Proyecto de inversión	152816.3	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152816.3, modificado:152816.3))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YACHE CASARES ASENTAMIENTO YACHE CASARES PROYECTO NO.223 01 0530 - 136193	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	126193	5	1	2	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALE 20 INTERIOR O NOROCCIDENTAL YACHE CASARES, 97306 YACHE CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 21 A, lon:-89.49925057, lat:21.03368431)	27/06/2023	31/10/2023	146866.79	146866.79	117642.85	117642.85	117642.85	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-077, contratista:CP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1809527.06, importe_modificado:1809527.06))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6])	(2274038/proyecto_PROCESO, 2274038/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040227508	Proyecto de inversión	153137.52	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153137.52, modificado:153137.52))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO.223 02 0032 - 163217	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162317	5	1	2	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALE 32 233 INTERIOR O PUEBLO CHOLUL, 97400 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 34 LA OBRA SE REALIZARA DE LA UNIVERSIDAD MODELO UBICADO EN LA CALLE 7 X 4 Y 40 DIAG AVANZAR 440 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALI, lon:-89.58738647, lat:21.03415046)	06/09/2023	28/12/2023	153137.52	153137.52	71164.31	71164.31	71164.31	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.03])	(2275080/proyecto_PROCESO, 2275080/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040228208	Proyecto de inversión	58273.52	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58273.52, modificado:59394.81))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVAREDO ORIENTE, PROYECTO NO. 223 02 0417 - 269488	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	269488	5	3	2	0	(meta1: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 42 552 INTERIOR O D COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE, 97146 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 40 A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 180 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN, lon:-89.57636886, lat:20.97395661)	30/10/2023	30/12/2023	59394.81	59394.81	48285.09	48285.09	48285.09	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-187, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1569310.4, importe_modificado:1569310.4))	(meta1: [unidad_medida:Tanque(s), avance:0.81])	(2282087/proyecto_PROCESO, 2282087/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040227828	Proyecto de inversión	1367824.14	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367824.14, modificado:1367824.14))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 01 0344 - 247758	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	247758	5	31	29	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0])	1	(geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 195 INTERIOR O COLONIA JACINTO CANEK, 97288 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 D Y CALLE 44 E, CALLE 195 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A 550 MTS DE LAS BOGUEAS FERRAZ UBICADAS EN CALLE 5, lon:-89.618959682, lat:20.890584531)	30/10/2023	31/12/2023	1367824.14	1367824.14	1177494.92	1177494.92	1177494.92	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6141-190, contratista:ING. ALBERTO DE JESUS GÓMEZ SÁILU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1367824.14, importe_modificado:1367824.14))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1451.4])	(2278280/proyecto_PROCESO, 2278280/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CIclo	Trimestre	Folio	Categoría	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBS TAN	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO SUBS TAN	Tipo_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	Tipo_GEOR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION
2023	4	YUC23020222673 5	Proyecto de inversión	154495.33	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154495.33, modificado:154496.64])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 01 0050 - 100650	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	100650	5	1	3	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 46 195 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6-A Y CALLE 43 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 242 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACION AREA DE NOE UBICADO, lon: -89.6640901, lat:21.0084294]]	12/05/2023	16/09/2023	154496.64	154496.64	154496.64	154496.64	154496.64	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2469832.68]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(226735/proyecto_INICIO, 226735/proyecto_PROCESO, 226735/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC2302021869 2	Proyecto de inversión	134578.37	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134578.37, modificado:141568.07])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0586 - 38097	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	38097	5	2	2	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 25 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97134 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 6, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA HUMBERTO LABA Y LABA UBICADO EN LA CALLE 23 X 4 Y 44-A AVANZAR 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 44 HASTA, lon: -89.69640578, lat:21.0084294]]	12/05/2023	23/09/2023	141568.07	141568.07	141568.07	141568.07	141568.07	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:RFO PNNINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578750.2]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2218692/proyecto_INICIO, 2218692/proyecto_PROCESO, 2218692/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221578 6	Proyecto de inversión	159517.72	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159517.72, modificado:169862.81])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 03 0006 - 22871	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	22871	5	1	2	0	[meta: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 80 B 515 INTERIOR O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 860 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN CALLE 88 X 1, lon: -89.64680401, lat:20.8813641]]	13/04/2023	07/07/2023	169862.81	169862.81	169862.81	169862.81	169862.81	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-026, contratista:ING. CESAR DE JESUS MINAYA VAQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:611738.78, importe_modificado:611622.87]]	(meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2215786/proyecto_INICIO, 2215786/proyecto_PROCESO, 2215786/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221580 9	Proyecto de inversión	124480.04	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124480.04, modificado:131971.06])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0160 - 21036	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	21036	5	2	2	0	[meta: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 238 O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 1.109 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ U, lon: -89.64725038, lat:20.89224929]]	12/04/2023	24/08/2023	131973.06	131973.06	131973.06	131973.06	131973.06	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05]]	(meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2215809/proyecto_INICIO, 2215809/proyecto_PROCESO, 2215809/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC2302021838 3	Proyecto de inversión	122140.27	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122140.27, modificado:127539.36])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0606 - 36588	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	36588	5	3	1	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:75, direccion:CALE 21-A INTERIOR O COLONIA, 97134 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 26 CONTINUAR 1, lon: -89.71394533, lat:21.0179493]]	12/05/2023	23/09/2023	127539.36	127539.36	127539.36	127539.36	127539.36	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578750.2]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2218383/proyecto_PROCESO, 2218383/proyecto_INICIO, 2218383/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221923 5	Proyecto de inversión	74910.26	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74910.26, modificado:77347.96])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 01 0048 - 41338	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	41338	5	2	1	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.06, meta_modificado:20.06]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 69 C 312 INTERIOR A COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, LA OBRA SE REALIZARA DE LA QUINTA MAYA UBICADO EN LA CALLE 69B X 8C Y 10 AVANZAR 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon: -89.67004417, lat:20.91211038]]	12/05/2023	16/09/2023	77347.96	77347.96	77347.96	77347.96	77347.96	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2465861.6]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.06])	(2219235/proyecto_PROCESO, 2219235/proyecto_INICIO, 2219235/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020222399 6	Proyecto de inversión	273114.45	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273114.45, modificado:366291.65])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0333 - 78035	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Merida	78035	5	4	6	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificado:265.0]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 187 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y LA OBRA SE REALIZARA A 336 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO UBICADO EN LA CALLE 185 X 192 Y 98 POSTERIORMENTE AVANZAR 231, lon: -89.66097725, lat:20.8847463]]	13/06/2023	18/10/2023	366291.65	366291.65	366291.65	366291.65	366291.65	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6111-065, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92]]	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0])	(2223996/proyecto_INICIO, 2223996/proyecto_PROCESO, 2223996/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221952 7	Proyecto de inversión	6912.13	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6912.13, modificado:6912.13])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 01 0043 - 42325	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	42325	5	3	2	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.01, meta_modificado:17.01]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 26 489 O INTERIOR O D COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 477 MTS AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y, lon: -89.67675459, lat:20.91198153]]	12/05/2023	16/09/2023	6912.13	6912.13	6912.13	6912.13	6912.13	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2465861.6]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.01])	(2219527/proyecto_INICIO, 2219527/proyecto_PROCESO, 2219527/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020222400 2	Proyecto de inversión	108154.84	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108154.84, modificado:162877.78])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK PROYECTO NO. 223 01 0372 - 78127	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Merida	78127	5	13	5	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificado:117.0]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 187-A INTERIOR O D COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA SE REALIZARA A 507 MTS AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO INTIBAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 POSTERIORME, lon: -89.61849551, lat:20.89586055]]	13/06/2023	18/10/2023	162877.76	162877.76	162877.76	162877.76	162877.76	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6111-065, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92]]	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0])	(2224002/proyecto_INICIO, 2224002/proyecto_PROCESO, 2224002/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221564 5	Proyecto de inversión	124480.04	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124480.04, modificado:127963.78])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0099 - 21894	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	21894	5	5	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 229 O INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 328 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NINOS FRIDA KALO UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.64718671, lat:20.80248989]]	12/04/2023	24/08/2023	127963.78	127963.78	127963.78	127963.78	127963.78	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05]]	(meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2215645/proyecto_INICIO, 2215645/proyecto_PROCESO, 2215645/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221907 9	Proyecto de inversión	138120.13	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138120.13, modificado:162851.58])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0146 - 40376	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	40376	5	3	2	0	[meta: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 A 570 FRACC INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 195, CALLE 193 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 263 MTS AL SUR DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 88 X 191A, lon: -89.65299915, lat:20.88737231]]	17/05/2023	31/08/2023	162851.58	162851.58	162851.58	162851.58	162851.58	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-049, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56]]	(meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2219079/proyecto_PROCESO, 2219079/proyecto_INICIO, 2219079/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221582 0	Proyecto de inversión	124480.04	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124480.04, modificado:137258.97])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.222 02 0134 - 21097	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	21097	5	2	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 B 215 O INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 1.236 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ U, lon: -89.64638683, lat:20.89229075]]	12/04/2023	24/08/2023	137258.97	137258.97	137258.97	137258.97	137258.97	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05]]	(meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2215820/proyecto_INICIO, 2215820/proyecto_FIN, 2215820/proyecto_PROCESO, 2215820/proyecto_FIN, 2215820/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221582 2	Proyecto de inversión	164082.93	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164082.93, modificado:157462.49])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 222 02 0135 - 21121	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	21121	5	2	1	0	[meta: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 189 B 215 O INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 1.236 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ U, lon: -89.64638683, lat:20.89229075]]	12/04/2023	24/08/2023	167492.49	167492.49	167492.49	167492.49	167492.49	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-023, contratista:SALLES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2969697.05, importe_modificado:2969697.05]]	(meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2215822/proyecto_INICIO, 2215822/proyecto_PROCESO, 2215822/proyecto_FIN, 2215822/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221618 0	Proyecto de inversión	153555.97	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153555.97, modificado:154518.77])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO.223 01 0273 - 24574	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	24574	5	1	2	0	[meta: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 86-A 1 512 SIN INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171A DE LA COLONIA E, lon: -89.65686901, lat:20.90872958]]	18/04/2023	30/08/2023	154518.77	154518.77	154518.77	154518.77	154518.77	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:CANAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:316488.23, importe_modificado:3127578.23]]	(meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]]	(2216180/proyecto_INICIO, 2216180/proyecto_PROCESO, 2216180/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221913 0	Proyecto de inversión	103463.65	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103463.65, modificado:103952.8])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE, PROYECTO NO. 223 01 0042 - 40712	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	40712	5	2	3	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.99, meta_modificado:33.99]]	1	[geol: [cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 26 A 472 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE, 97235 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, LA OBRA SE REALIZA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57 UBICADO EN LA CALLE 26B X 45 Y 47 AVANZAR 97 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon: -89.68116888, lat:20.9101565]]	12/05/2023	16/09/2023	103952.8	103952.8	103952.8	103952.8	103952.8	[ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2469832.68, importe_modificado:2465861.6]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.99])	(2219130/proyecto_INICIO, 2219130/proyecto_PROCESO, 2219130/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_E CULTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023		4	YUC23030225033	144162.4	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144162.4, modificado:146973.5))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROLLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0350 - 165903	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165903	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.46, meta_modificado:16.46))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 47 209 SN INTERIOR O O COLONIA EL ROLLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, CALLE 45 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROLLE AGRICOLA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 10 X 4, lon: -89.66435773, lat:20.92010987))	06/09/2023	28/12/2023	146973.5	146973.5	146973.5	146973.5	146973.5	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATAN S DE RL DE CV, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1783084.62, importe_modificado:1735771.28))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(250337/proyecto_INICIO, 250337/proyecto_PROCESO, 250337/proyecto_INICIO, 250337/proyecto_PROCESO, 250337/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		2	YUC23030225036	13480.3	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13480.3, modificado:14369.11))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROLLE AGRICOLA PROYECTO NO. 223 02 0494 - 165794	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165794	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.72, meta_modificado:27.72))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 41 337 SN INTERIOR O O COLONIA EL ROLLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, CALLE 43 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROLLE AGRICOLA AL SUR DEL SHOCATO DE LA RAMA UBICADO EN LA CALLE, lon: -89.6640663, lat:20.9219916))	06/09/2023	28/12/2023	14369.11	14369.11	14369.11	14369.11	14369.11	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4114-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATAN S DE RL DE CV, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1783084.62, importe_modificado:1735771.28))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.72))	(250362/proyecto_INICIO, 250362/proyecto_PROCESO, 250362/proyecto_INICIO, 250362/proyecto_PROCESO, 250362/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224651	239566.61	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239566.61, modificado:240399.55))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO PROYECTO NO.223 01 0239 - 143098	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	143098	5		3	7	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.64, meta_modificado:422.64))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 12-8 INTERIOR O O COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-8 Y LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 7-8 X 14 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE, lon: -89.5925567, lat:21.0357877))	09/08/2023	02/11/2023	240399.55	240399.55	240399.55	240399.55	240399.55	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-115, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1925243.39, importe_modificado:1921472.73))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.64))	(224651/proyecto_INICIO, 224651/proyecto_PROCESO, 224651/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224651	607886.03	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607886.03, modificado:614802.27))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO.223 01 0332 - 141536	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	141536	5		6	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificado:1117.44))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:286, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 16-2 INTERIOR O O PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y LA OBRA SE REALIZA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 300 MTS AL ORIENTE SOB, lon: -89.6384775, lat:21.1304601))	09/08/2023	02/11/2023	614800.27	614800.27	614800.27	614800.27	614800.27	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-115, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1925243.39, importe_modificado:1921472.73))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.44))	(224651/proyecto_INICIO, 224651/proyecto_PROCESO, 224651/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224863	132032.29	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132032.29, modificado:142816.78))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0166 - 135652	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	135652	5		2	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.1, meta_modificado:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 O 227 INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y BICHA 80 A, LA OBRA SE REALIZARA A UNA RM AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POST, lon: -89.64642608, lat:20.89121658))	12/09/2023	27/12/2023	142816.78	142816.78	142816.78	142816.78	142816.78	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1597750.91))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(224863/proyecto_INICIO, 224863/proyecto_PROCESO, 224863/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224971	117792.85	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117792.85, modificado:154567.62))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0346 - 162209	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162209	5		1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.1, meta_modificado:34.1))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 B 488 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171-C LA OBRA SE REALIZARA A 462 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 17, lon: -89.65783138, lat:20.90818732))	12/09/2023	30/12/2023	154567.62	154567.62	154567.62	154567.62	154567.62	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASANA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:206276.54, importe_modificado:1830269.22))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.1))	(2249719/proyecto_INICIO, 2249719/proyecto_PROCESO, 2249719/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224134	1163855.24	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163855.24, modificado:1164947.37))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20-A LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 20A AVANZAR 680 MTS, lon: -89.5833925, lat:21.04719611)	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	124710	5	24	25	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.0, meta_modificado:2133.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:77, direccion:CALE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR O O PUEBLO CHABLEKAL, 97102 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20-A LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 20A AVANZAR 680 MTS, lon: -89.5833925, lat:21.04719611))	28/06/2023	08/11/2023	1164947.37	1164947.37	1164947.37	1164947.37	1164947.37	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-082, contratista:CANAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:385021.17, importe_modificado:385026.59))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.0))	(2243341/proyecto_INICIO, 2243341/proyecto_PROCESO, 2243341/proyecto_FIN, 2243341/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023		4	YUC23030224868	158677.37	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158677.37, modificado:174329.22))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0168 - 155951	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155951	5		5	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.64, meta_modificado:18.64))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 I 221 INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARA A 896 MTS AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A PO, lon: -89.64720046, lat:20.89296912))	12/09/2023	27/12/2023	174329.22	174329.22	174329.22	174329.22	174329.22	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1597750.91))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.64))	(2248687/proyecto_INICIO, 2248687/proyecto_PROCESO, 2248687/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224974	101532.42	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101532.42, modificado:110136.3))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0277 - 162282	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162282	5		3	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.8, meta_modificado:33.8))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 A 433 SN INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 I Y CALLE 96 A, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETB, lon: -89.6592323, lat:20.90913947))	06/08/2023	30/12/2023	110136.3	110136.3	110136.3	110136.3	110136.3	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:CANAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.8))	(2249740/proyecto_INICIO, 2249740/proyecto_PROCESO, 2249740/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224349	155792.22	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155792.22, modificado:157870.59))	CONSTRUCCION DE MURO PARA BARRIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 01 0601 - 125504	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	125504	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.91, meta_modificado:5.91))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 165 A 189 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, CALLE 165 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMUNITARIO LAS FLORES DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 165-8 X 88B Y, lon: -89.65335285, lat:20.91312631))	10/05/2023	21/09/2023	157870.59	157870.59	157870.59	157870.59	157870.59	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-044, contratista:TREV ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:294406.32, importe_modificado:2915580.67))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.91))	(2243491/proyecto_INICIO, 2243491/proyecto_PROCESO, 2243491/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224870	136068.27	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136068.27, modificado:139951.73))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0169 - 156048	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	156048	5		5	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.23, meta_modificado:17.23))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 I 221 INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARA A 896 MTS AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POSTER, lon: -89.64720046, lat:20.89296912))	12/09/2023	27/12/2023	139951.73	139951.73	139951.73	139951.73	139951.73	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1597750.91))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.23))	(2248704/proyecto_INICIO, 2248704/proyecto_PROCESO, 2248704/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224913	57477.32	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57477.32, modificado:57477.32))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0090 - 158817	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158817	5		3	2	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(l), meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 80 C 511 SN INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 C, CALLE 80 B LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CA, lon: -89.64845117, lat:20.89170683))	06/09/2023	30/12/2023	57477.32	57477.32	57477.32	57477.32	57477.32	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-126, contratista:AMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1795236.86, importe_modificado:1795236.86))	(meta: (unidad_medida:Tanque(l), avance:1.0))	(2249134/proyecto_INICIO, 2249134/proyecto_PROCESO, 2249134/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224914	57477.32	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57477.32, modificado:57477.32))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0055 - 158914	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158914	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(l), meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 D 199 SN INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 I Y CALLE 80 A, CALLE 189 C LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDON DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CA, lon: -89.6456963, lat:20.89176841))	06/09/2023	30/12/2023	57477.32	57477.32	57477.32	57477.32	57477.32	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-132, contratista:AMPER TEC DE LA PENINSULA, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1795236.86, importe_modificado:1795236.86))	(meta: (unidad_medida:Tanque(l), avance:1.0))	(2249149/proyecto_INICIO, 2249149/proyecto_PROCESO, 2249149/proyecto_INICIO, 2249149/proyecto_PROCESO, 2249149/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224994	147303.77	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147303.77, modificado:156040.39))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECHO PROYECTO NO. 223 02 0449 - 163078	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	163078	5		3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificado:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 171 310 INTERIOR O O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHO, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARA A 77 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TICAL UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 , lon: -89.62782162, lat:20.90336404))	12/09/2023	30/12/2023	156040.29	156040.29	156040.29	156040.29	156040.29	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-132, contratista:MARCO CALITO DEANDA, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097531.68, importe_modificado:2097535.68))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2249945/proyecto_INICIO, 2249945/proyecto_PROCESO, 2249945/proyecto_INICIO, 2249945/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23030224221	240291	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240291.0, modificado:246612.08))	AMPLIACION DE RIO DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUL ASENTAMIENTO XMATKUL PROYECTO NO. 223 01 0208 - 86584	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	86584	5		6	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificado:255.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:138, direccion:CALE 267 A INTERIOR O O COLONIA XMATKUL, 97315 XMATKUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52-A Y CALLE 52-B, LA OBRA SE REALIZARA A 561 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IBUS GARCIA CORTONA UBICADA EN LA CALLE 263 X 506 Y 52 PO, lon: -89.6287641, lat:20.86288601))	13/06/2023	18/10/2023	246612.08	246612.08	246612.08	246612.08	246612.08	(ctcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-6151-065, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2683078.17, importe_modificado:2683077.92))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0))	(2242219/proyecto_INICIO, 2242219/proyecto_PROCESO, 2242219/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones</

CIclo	Trimestre	Folio	Categoría	Monto_Globa L_APROBADO	Fuentes_Financiamiento	Nombre	ID_Entidad Responsa ble	Entidad_R Sable	ID_Municipi o	Municipio L	Tipo_Program a	Clasifica ción	Subclasifica ción	Institución_E Cultura	Numero_PR o	Poblacion Beneficia ria	Mujeres	Hombres	Beneficiari os	Metas	Tipo_Geogr afico	Georeferencias	Fecha_Inicio O	Fecha_Ter mino	Recaudado DO	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances_Fisicos	Carpeta_Fotos	Estatus	Flujo	Observacione s_Capturista	Observacione s_Revisión	
2023	4	YUC23030224223	Proyecto de inversión	191375.01	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191375.01, modificado:193390.28)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 01 0421 - 89693	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	09603	5		10	7	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:111, direccion:CALE 16 C INTERIOR O D PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y 1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 482 MTS AL NORTE DEL PARTIDON MUNICIPAL SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE DOK 1 Y 15C Y 15 POSTERIOREM, lon:-89.6636216, lat:20.911114971)	13/06/2023	18/10/2023	193390.28	193390.28	193390.28	193390.28	193390.28	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-611-066, contratista:CANAB INGENIERIA INTERNACIONAL, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:268078.17, importe_modificado:268077.92))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0])	(2242332/proyecto_INICIO, 2242332/proyecto_PROCESO, 2242332/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224939	Proyecto de inversión	153881.54	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153881.54, modificado:154395.32))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZON NORTE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0149 - 160476	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160476	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:111, direccion:CALE 15 B INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96 B, CALLE 149 LA OBRA SE REALIZAN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DEL PARQUE DE USOS MULTIP, lon:-89.65418929, lat:20.92071435))	06/08/2023	30/12/2023	154395.32	154395.32	154395.32	154395.32	154395.32	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-611-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2249396/proyecto_PROCESO, 2249396/proyecto_INICIO, 2249396/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224229	Proyecto de inversión	619764.12	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619764.12, modificado:634629.18))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZON NORTE ASENTAMIENTO PROYECTO NO. 223 01 0183 - 90085	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	90085	5		11	8	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:128, direccion:CALE 20 INTERIOR O D COLONIA TEMOZON NORTE, 97302 TEMOZON NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA SE REALIZARÁ A 53 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 20A, lon:-89.5961155, lat:21.06485593))	16/06/2023	18/10/2023	634629.18	634629.18	634629.18	634629.18	634629.18	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-611-066, contratista:CARIBE INTERNACIONAL, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3244707.39, importe_modificado:3183695.18))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0])	(2242291/proyecto_INICIO, 2242291/proyecto_PROCESO, 2242291/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224229	Proyecto de inversión	182069.22	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182069.22, modificado:195046.26))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 223 01 0330 - 160440	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	90460	5		6	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:180.0])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:128, direccion:CALE 13 B INTERIOR O D PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y, LA OBRA SE REALIZARÁ A 300 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 22 POSTERIOREMENIT SEGUIR 3, lon:-89.63844779, lat:21.11904865))	16/06/2023	18/10/2023	195046.26	195046.26	195046.26	195046.26	195046.26	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-611-066, contratista:CARIBE INTERNACIONAL, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3244707.39, importe_modificado:3183695.18))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0])	(2242297/proyecto_PROCESO, 2242297/proyecto_INICIO, 2242297/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224232	Proyecto de inversión	234533.65	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234533.65, modificado:298895.24))	AMPLIFICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHCHI SUÁREZ PROYECTO NO. 223 01 0335 - 93073	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	92073	5		5	8	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:117, direccion:CALE CONDOCHA COMO CALLE 17 INTERIOR O D COLONIA CHCHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y, LA OBRA SE REALIZARÁ A 54 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑES UBICADA EN LA CALLE 14 X 3 Y 39 P, lon:-89.54904015, lat:20.9880711)	16/06/2023	18/10/2023	298895.24	298895.24	298895.24	298895.24	298895.24	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-611-066, contratista:CARIBE INTERNACIONAL, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3244707.39, importe_modificado:3183695.18))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0])	(2242324/proyecto_INICIO, 2242324/proyecto_PROCESO, 2242324/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224946	Proyecto de inversión	143442.91	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143442.91, modificado:146593.89))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR II PROYECTO NO. 223 02 0348 - 160848	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	160848	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:117, direccion:CALE 151 331 N INTERIOR O D COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96 B, CALLE 151 A LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II AL PONIENTE DEL PARQUE DE USOS MULT, lon:-89.65418929, lat:20.92071435))	06/08/2023	30/12/2023	146593.89	146593.89	146593.89	146593.89	146593.89	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-611-127, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3827424.51, importe_modificado:3827424.51))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2249468/proyecto_INICIO, 2249468/proyecto_PROCESO, 2249468/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225050	Proyecto de inversión	84642.11	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84642.11, modificado:92032.97))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD PROYECTO NO. 223 02 0496 - 166481	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166481	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.44, meta_modificada:27.44])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:117, direccion:CALE 17 210 N INTERIOR O D COLONIA EL NOBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, CALLE 35 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL NOBLE AGRICOLA AL SUR DEL SINCADO DE LA RAMBO UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.66300814, lat:20.93206763))	06/09/2023	28/12/2023	92032.97	92032.97	92032.97	92032.97	92032.97	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-611-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATÁN DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1715804.62, importe_modificado:1735717.28))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.44])	(2250505/proyecto_INICIO, 2250505/proyecto_PROCESO, 2250505/proyecto_INICIO, 2250505/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225055	Proyecto de inversión	72791.42	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72791.42, modificado:73978.76))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO.223 01 0469 - 166702	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166702	5		4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.92, meta_modificada:24.92])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:111, direccion:CALE 12 A INTERIOR O PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN JOSÉ TZAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 20 AVANZAR 600 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.65402254, lat:20.82860715))	13/06/2023	27/09/2023	73978.76	73978.76	73978.76	73978.76	73978.76	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-611-069, contratista:PGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1495364.67, importe_modificado:1479611.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.92])	(2250551/proyecto_PROCESO, 2250551/proyecto_INICIO, 2250551/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225226	Proyecto de inversión	142265.1	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142265.1, modificado:187792.03))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 02 0231 - 175338	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175338	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:117, direccion:CALE 8 510 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 B, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.64871411, lat:20.902081131)	12/09/2023	26/11/2023	167792.03	167792.03	167792.03	167792.03	167792.03	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-611-138, contratista:JNG. MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:263735.57, importe_modificado:263731.61))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2252269/proyecto_INICIO, 2252269/proyecto_PROCESO, 2252269/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224238	Proyecto de inversión	216788.25	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216788.25, modificado:237844.59))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPAH ASENTAMIENTO SITPAH PROYECTO NO. 223 01 0465 - 94144	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mérida	94144	5		4	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:121, direccion:CALE 14 CONDOCHA COMO CALLE 14 INTERIOR O PUEBLO SITPAH, 97305 SITPAH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LA OBRA SE REALIZARÁ A 1012 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 10 X 9 Y 11 PO, lon:-89.52365375, lat:21.03367421))	16/06/2023	18/10/2023	237844.59	237844.59	237844.59	237844.59	237844.59	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP23-PCOM-611-066, contratista:CARIBE INTERNACIONAL, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3244707.39, importe_modificado:3183695.18))	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0])	(2242388/proyecto_INICIO, 2242388/proyecto_PROCESO, 2242388/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224094	Proyecto de inversión	1671334.51	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671334.51, modificado:1666437.8))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0232 - 25042	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	25042	5		29	27	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3205.0, meta_modificada:3205.0])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:90, direccion:CALE 29 INTERIOR O D PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 607 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL LOCALIZADA EN LA CALLE 198 X 20 Y 2, lon:-89.65279259, lat:20.86038231)	19/04/2023	10/08/2023	1666437.8	1666437.8	1666437.8	1666437.8	1666437.8	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2898523.55, importe_modificado:2893434.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3205.0])	(2240941/proyecto_INICIO, 2240941/proyecto_FIN, 2240941/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225229	Proyecto de inversión	11132.74	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11132.74, modificado:121218.39))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 02 0232 - 175664	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	175664	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.37, meta_modificada:33.37])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:117, direccion:CALE 82 510 INTERIOR O D COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 B, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.64871411, lat:20.902081131)	12/09/2023	26/11/2023	13218.39	13218.39	13218.39	13218.39	13218.39	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-611-091, contratista:JNG. MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:263735.57, importe_modificado:263731.61))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.37])	(2252294/proyecto_INICIO, 2252294/proyecto_FIN, 2252294/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224609	Proyecto de inversión	739421.36	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739421.36, modificado:785617.12))	REHABILITACION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZOLICHÉ ASENTAMIENTO DZIDZOLICHÉ PROYECTO NO. 223 01 0031 - 140651	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	140651	5		17	17	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1963.0, meta_modificada:1963.0])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:87, direccion:CALE 19 B INTERIOR O D HACIENDA DZIDZOLICHÉ, 97303 DZIDZOLICHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZA EN LA COMISARIA DE DZIDZOLICHÉ AL PONIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 19 B X 18 Y 20 POS, lon:-89.69047387, lat:21.15262362))	11/07/2023	11/10/2023	785617.12	785617.12	785617.12	785617.12	785617.12	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-091, contratista:PGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:317035.64, importe_modificado:3169504.35))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1963.0])	(2246094/proyecto_PROCESO, 2246094/proyecto_INICIO, 2246094/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224097	Proyecto de inversión	1227189.04	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227189.04, modificado:1226997.19))	CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0310 - 26306	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	26306	5		19	21	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2390.0, meta_modificada:2390.0])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:90, direccion:CALE 23 INTERIOR O D PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DAG Y, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 189 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20, lon:-89.65813393, lat:20.84021401)	19/04/2023	10/08/2023	1226997.19	1226997.19	1226997.19	1226997.19	1226997.19	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-611-034, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2898523.55, importe_modificado:2893434.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.0])	(2240977/proyecto_INICIO, 2240977/proyecto_PROCESO, 2240977/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23040227285	Proyecto de inversión	13011.17	(IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13011.17, modificado:13011.19))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 223 01 0584 - 27016	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	27016	5		3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.6, meta_modificada:32.6])	1	(geol: (cve_municipio50, localidadi:131, direccion:CALE 17 INTERIOR O PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE TIXCACAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 84 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LEGAR, lon:-89.71337101, lat:20.94576506))	10/05/2023	21/09/2023	13011.19	13011.19	13011.19	13011.19	13011.19	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-611-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2664879.76, importe_modificado:2664879.76))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.6])	(2272851/proyecto_FIN, 2272851/proyecto_PROCESO, 2272851/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SUBIE	ID_MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO_A PROYECTO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICI O	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023		4	YUC230402273826	14894.46	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14894.46, modificado:143117.34))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD COGAYVA, ASENTAMIENTO COGAYVA PROYECTO NO.223 01 0289 - 107413	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	107413	5		1	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))		13/06/2023	27/09/2023	143117.34	143117.34	143117.34	143117.34	143117.34	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-049, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1489364.67, importe_modificado:1479611.99))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2273826/proyecto_INICIO, 2273826/proyecto_PROCESO, 2273826/proyecto_FIN, 2273826/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273827	148954.46	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148954.46, modificado:148346.37))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD COGAYVA, ASENTAMIENTO COGAYVA PROYECTO NO.223 01 0438 - 107651	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	107651	5		2	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))		13/06/2023	27/09/2023	148346.37	148346.37	148346.37	148346.37	148346.37	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-049, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1489364.67, importe_modificado:1479611.99))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2273827/proyecto_INICIO, 2273827/proyecto_PROCESO, 2273827/proyecto_FIN, 2273827/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402272869	12726.05	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12726.05, modificado:12808.46))	CONSTRUCCION DE PSIO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAV PROYECTO NO. 223 01 0131 - 27844	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	27844	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.75, meta_modificada:29.75))		10/05/2023	21/09/2023	12808.46	12808.46	12808.46	12808.46	12808.46	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-041, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:264876.76, importe_modificado:264876.76))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.75))	(2272869/proyecto_INICIO, 2272869/proyecto_PROCESO, 2272869/proyecto_FIN, 2272869/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402272875	142882.73	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142882.73, modificado:148732.5))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO XUCUMPO PROYECTO NO.223 01 0610 - 28076	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	28076	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))		17/05/2023	10/08/2023	148732.5	148732.5	148732.5	148732.5	148732.5	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-056, contratista:CONSORCIO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:393929.81, importe_modificado:593812.05))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2272875/proyecto_INICIO, 2272875/proyecto_FIN, 2272875/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273019	11609.31	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11609.31, modificado:11739.85))	CONSTRUCCION DE PSIO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0082 - 35146	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	35146	5		3	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.1, meta_modificada:30.1))		17/05/2023	31/08/2023	11739.85	11739.85	11739.85	11739.85	11739.85	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHITA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.1))	(2273019/proyecto_INICIO, 2273019/proyecto_PROCESO, 2273019/proyecto_FIN, 2273019/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273024	149416.87	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149416.87, modificado:150599.1))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0094 - 35362	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	35362	5		2	4	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))		17/05/2023	31/08/2023	150599.1	150599.1	150599.1	150599.1	150599.1	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHITA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2273024/proyecto_INICIO, 2273024/proyecto_PROCESO, 2273024/proyecto_FIN, 2273024/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273028	122140.27	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122140.27, modificado:130487.09))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CAUCIL PROYECTO NO. 223 01 0261 - 35702	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	35702	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))		12/05/2023	23/09/2023	130487.09	130487.09	130487.09	130487.09	130487.09	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-045, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262900.71, importe_modificado:2378750.2))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(2273028/proyecto_INICIO, 2273028/proyecto_PROCESO, 2273028/proyecto_FIN, 2273028/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273032	63261.62	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63261.62, modificado:63261.62))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0078 - 35730	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	35730	5		4	4	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:14.52, meta_modificada:14.52))		17/05/2023	31/08/2023	63261.62	63261.62	63261.62	63261.62	63261.62	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-051, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133832.71, importe_modificado:1335732.32))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:14.52))	(2273032/proyecto_INICIO, 2273032/proyecto_PROCESO, 2273032/proyecto_FIN, 2273032/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273063	27357.1	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27357.1, modificado:27697.49))	CONSTRUCCION DE PSIO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 223 01 0124 - 38302	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	38302	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.95, meta_modificada:23.95))		12/05/2023	09/09/2023	27697.49	27697.49	27697.49	27697.49	27697.49	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880031.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.95))	(2273063/proyecto_INICIO, 2273063/proyecto_PROCESO, 2273063/proyecto_FIN, 2273063/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402272909	57756.32	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.32, modificado:62934.13))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMQUE PROYECTO NO.223 01 0522 - 30729	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	30729	5		4	2	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))		17/05/2023	31/08/2023	62934.13	62934.13	62934.13	62934.13	62934.13	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARDUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1450847.01, importe_modificado:1450853.57))	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0))	(2272909/proyecto_INICIO, 2272909/proyecto_PROCESO, 2272909/proyecto_FIN, 2272909/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402272928	60313.86	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60313.86, modificado:76654.93))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD DZOVYACHE ASENTAMIENTO DZOVYACHE PROYECTO NO. 223 01 0507 - 31802	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	31802	5		3	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.93, meta_modificada:22.93))		10/05/2023	21/09/2023	76654.93	76654.93	76654.93	76654.93	76654.93	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-043, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2536763.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.93))	(2272928/proyecto_INICIO, 2272928/proyecto_FIN, 2272928/proyecto_PROCESO, 2272928/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273068	84908.49	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84908.49, modificado:92854.29))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 223 01 0125 - 38422	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	38422	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.13, meta_modificada:28.13))		12/05/2023	09/09/2023	92854.29	92854.29	92854.29	92854.29	92854.29	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880031.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.13))	(2273068/proyecto_INICIO, 2273068/proyecto_PROCESO, 2273068/proyecto_FIN, 2273068/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273074	140445.63	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140445.63, modificado:138447.73))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO MIRAFLORES PROYECTO NO. 223 01 0584 - 38566	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	38566	5		1	3	0	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))		17/05/2023	31/08/2023	138447.73	138447.73	138447.73	138447.73	138447.73	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-050, contratista:ING. ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULLI, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1445857.25, importe_modificado:1445851.67))	(meta: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2273074/proyecto_INICIO, 2273074/proyecto_PROCESO, 2273074/proyecto_FIN, 2273074/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273079	92089.13	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92089.13, modificado:93981.44))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 223 01 0132 - 39124	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	39124	5		2	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:23.38, meta_modificada:23.38))		12/05/2023	09/09/2023	93981.44	93981.44	93981.44	93981.44	93981.44	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880031.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:23.38))	(2273079/proyecto_INICIO, 2273079/proyecto_PROCESO, 2273079/proyecto_FIN, 2273079/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273080	52613.46	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52613.46, modificado:52613.46))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 223 01 0133 - 39140	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	39140	5		2	0	0	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))		12/05/2023	09/09/2023	52613.46	52613.46	52613.46	52613.46	52613.46	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880031.88, importe_modificado:1885958.95))	(meta: (unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0))	(2273080/proyecto_INICIO, 2273080/proyecto_PROCESO, 2273080/proyecto_FIN, 2273080/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABLE	ID_MUNICIPIO LE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES ES_REVISION	
2023		4	YUC230402273093		102911.53 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102911.53, modificado:107369.32))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO. 223 01 034 - 39689	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39689	5		1	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.26, meta_modificada:39.26])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR O PUEBLO TAMANACHE, 97204 TAMANACHE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y LA OBRAS SE REALIZARÁ DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMBARIA TAMANACHE UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.64327789, lat:21.1398777))	12/05/2023	09/09/2023	107369.32	107369.32	107369.32	107369.32	107369.32	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:180083.86, importe_modificado:188958.95))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.26])	(2273093/proyecto_INICIO, 2273093/proyecto_FIN, 2273093/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402272962		87898.33 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87898.33, modificado:90681.83))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAYDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAYDZIBICHÉN PROYECTO NO. 223 01 0608 - 33052	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	33052	5		1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.85, meta_modificada:34.85])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 55 INTERIOR O HACIENDA TAYDZIBICHÉN, 97315 TAYDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y O Y, CALLE 53 LA OBRAS SE REALIZARÁ DE LA HACIENDA SAN ANTONIO TAYDZIBICHÉN UBICADO EN LA CALLE 42 X 47 AVANZAR 275 MTS AL SUR SOBRE , lon:-89.59933771, lat:20.8624661))	10/05/2023	21/09/2023	90681.83	90681.83	90681.83	90681.83	90681.83	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:CONFINUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:260973.53, importe_modificado:236763.95))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.85])	(2272962/proyecto_INICIO, 2272962/proyecto_FIN, 2272962/proyecto_PROCESO, 2272962/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273128		11507.77 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11507.77, modificado:11507.77))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REON PROYECTO NO. 223 01 0069 - 42245	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	42245	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.32, meta_modificada:28.32])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 A 388 INTERIOR O D COLONIA MANUEL CRESCENCIO REON, 97255 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 24, LA OBRAS SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 204 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REON UBICADO EN , lon:-89.56864024, lat:20.8624661))	12/09/2023	16/09/2023	11507.77	11507.77	11507.77	11507.77	11507.77	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:246882.68, importe_modificado:246861.6))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.32])	(2273128/proyecto_INICIO, 2273128/proyecto_FIN, 2273128/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273151		142502.67 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142502.67, modificado:142503.98))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROLLO AGRICOLA PROYECTO NO. 223 01 0432 - 48611	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	45621	5		4	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 385 INTERIOR O COLONIA EL ROLLO AGRICOLA, 97296 MERIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 24 LA OBRAS SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 177 MTS AL PONIENTE DEL CENDI SAN MARCOS NOCOTI UBICADO EN LA CALLE 37, lon:-89.67575171, lat:20.92360994))	12/09/2023	16/09/2023	142503.98	142503.98	142503.98	142503.98	142503.98	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-047, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:246882.68, importe_modificado:246861.6))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2273151/proyecto_FIN, 2273151/proyecto_PROCESO, 2273151/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273003		5264.18 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5264.18, modificado:6007.54))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 223 01 0097 - 34558	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34558	5		3	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.75, meta_modificada:14.75])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 18 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10 B LA OBRAS SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 321 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERNZUNA UBICADA EN LA CALLE 1, lon:-89.65178857, lat:20.8624661))	17/05/2023	31/08/2023	6007.54	6007.54	6007.54	6007.54	6007.54	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHITA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.75])	(2273003/proyecto_INICIO, 2273003/proyecto_FIN, 2273003/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273006		54747.5 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54747.5, modificado:59023.36))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 223 01 0555 - 34616	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34616	5		2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:21.9, meta_modificada:21.9])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRAS SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 216 MTS AL NORTE DEL PASTERIO DZUNUNCÁN UBICADO EN LA CALLE 12 X 21 Y 27 POSTERIORMENTE A , lon:-89.6499367, lat:20.86399748))	17/05/2023	31/08/2023	59023.36	59023.36	59023.36	59023.36	59023.36	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHITA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:21.9])	(2273006/proyecto_INICIO, 2273006/proyecto_FIN, 2273006/proyecto_PROCESO, 2273006/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273008		8630.98 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.98, modificado:9010.6))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO 223 01 0099 - 34699	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34699	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.4, meta_modificada:25.4])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 18 A INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, LA OBRAS SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 161 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DE RIBOLLI UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTERIORME , lon:-89.6224648, lat:20.86399748))	17/05/2023	31/08/2023	9010.6	9010.6	9010.6	9010.6	9010.6	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHITA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.4])	(2273008/proyecto_INICIO, 2273008/proyecto_FIN, 2273008/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273628		254357.95 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254357.95, modificado:2542331.19))	REHABILITACION DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUTUYÁN ASENTAMIENTO TIXCUTUYÁN PROYECTO NO. 223 01 0218 - 88536	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mérida	88536	5		292	286	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.68, meta_modificada:740.68])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 21 TABLAE 15327 INTERIOR O PUEBLO TIXCUTUYÁN, 97305 TIXCUTUYÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 32 LA OBRAS SE REALIZARÁ A 55 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y VERDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SE, lon:-89.56984937, lat:21.0665523))	14/06/2023	07/09/2023	2542331.19	2542331.19	2542331.19	2542331.19	2542331.19	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-6224-072, contratista:CF. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:254257.95, importe_modificado:2542331.19))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.68])	(2273628/proyecto_PROCESO, 2273628/proyecto_FIN, 2273628/proyecto_INICIO, 2273628/proyecto_PROCESO, 2273628/proyecto_FIN, 2273628/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273684		119616.18 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119616.18, modificado:119632.09))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XUMICH PROYECTO NO. 223 01 0624 - 94971	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	94971	5		4	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.3, meta_modificada:32.3])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR O COLONIA XUMICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20 B, CALLE 5 C LA OBRAS SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 160 MTS AL ORIENTE DEL INSTITUTO SAN PATRICIO UBICADO EN LA CALLE 5 X 20 Y , lon:-89.6321913, lat:21.00919001))	17/05/2023	10/08/2023	119632.09	119632.09	119632.09	119632.09	119632.09	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-050, contratista:IMPRESAS Y SUMINISTROS BRIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:593929.81, importe_modificado:593812.09))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.3])	(2273684/proyecto_FIN, 2273684/proyecto_INICIO, 2273684/proyecto_FIN, 2273684/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273846		153759.51 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153759.51, modificado:154260.22))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ASENTAMIENTO SANTA MARIA CHI PROYECTO NO. 223 01 0416 - 110950	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	110950	5		8	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 100 INTERIOR O COLONIA SANTA MARIA CHI, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRAS SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 207 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO NIDO AGUA UBICADO EN LA CALLE 35 X 2 OTE Y OTE , lon:-89.55872927, lat:20.99949677))	17/05/2023	10/08/2023	154260.22	154260.22	154260.22	154260.22	154260.22	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-050, contratista:IMPRESAS Y SUMINISTROS BRIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:618871.12, importe_modificado:613079.53))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2273846/proyecto_INICIO, 2273846/proyecto_FIN, 2273846/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273730		145471.37 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145471.37, modificado:141410.8))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC PROYECTO NO.223 01 0432 - 96184	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	96184	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR O PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRAS SE REALIZARÁ DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 29 X 30 Y 32 AVANZAR 35 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 32 DAG HASTA LLEG, lon:-89.71848222, lat:21.08139215))	13/06/2023	25/10/2023	141410.8	141410.8	141410.8	141410.8	141410.8	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2620904.29, importe_modificado:2579314.4))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2273702/proyecto_INICIO, 2273702/proyecto_PROCESO, 2273702/proyecto_FIN, 2273702/proyecto_INICIO, 2273702/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273732		158082.24 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158082.24, modificado:161550.79))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 223 01 0080 - 97946	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	97946	5		1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 18 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21, LA OBRAS SE REALIZA EN APROXIMADAMENTE 94 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE RIBOLLI UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTERIORMENTE , lon:-89.6224648, lat:20.86399748))	17/05/2023	31/08/2023	161550.79	161550.79	161550.79	161550.79	161550.79	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-051, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315832.71, importe_modificado:1335732.32))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2273732/proyecto_PROCESO, 2273732/proyecto_INICIO, 2273732/proyecto_FIN, 2273732/proyecto_INICIO, 2273732/proyecto_PROCESO, 2273732/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273734		157653.01 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157653.01, modificado:156824.09))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO.223 01 0460 - 98110	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	98110	5		2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 17 INTERIOR O HACIENDA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRAS SE REALIZA DE LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 470 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A , lon:-89.4821413, lat:20.96129584))	13/06/2023	25/10/2023	156824.09	156824.09	156824.09	156824.09	156824.09	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-060, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2620904.29, importe_modificado:2579314.4))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2273734/proyecto_INICIO, 2273734/proyecto_FIN, 2273734/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273737		145471.38 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145471.38, modificado:144016.63))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD PETAC ASENTAMIENTO PETAC PROYECTO NO.223 01 0294 - 98363	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	98363	5		0	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7, meta_modificada:4.7])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:100, direccion:CALLE 23 INTERIOR O PUEBLO PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22, LA OBRAS SE REALIZARÁ DEL CAMPO UBICADO EN LA CALLE 20A X 21 Y 23 AVANZAR 80 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR DONDE SE , lon:-89.65865285, lat:20.76953079))	13/06/2023	25/10/2023	144016.63	144016.63	144016.63	144016.63	144016.63	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-060, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2620904.29, importe_modificado:2579314.4))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2273730/proyecto_INICIO, 2273730/proyecto_PROCESO, 2273730/proyecto_FIN, 2273730/proyecto_INICIO, 2273730/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273733		155877.58 (IFI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155877.58, modificado:144993.82))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MIRAFLORES PROYECTO NO. 223 01 0589 - 98392	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	98392	5		1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 199 A INTERIOR O COLONIA MIRAFLORES, 97119 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 69, LA OBRAS SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 306 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FLORENO BATISTA ESPINOZA UBICADA EN , lon:-89.60669094, lat:20.95538055))	17/05/2023	31/08/2023	149930.82	149930.82	149930.82	149930.82	149930.82	{ctot: (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:OC23-PCON-4414-050, contratista:ING. ALBERTO DE JESUS GÓMEZ SULLI, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1445857.25, importe_modificado:1445851.67))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2273733/proyecto_INICIO, 2273733/proyecto_FIN, 2273733/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O AMO	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION		
2023	4	YUC230402273887	Proyecto de inversión	148690.49	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148690.49, modificado:156647.03))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO.223 01 0126 - 114180	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	114180	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:238, direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO TAMANACHE, 97204 TAMANACHE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO UBICADO EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 AVANZAR 195 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR DONDE SE REAL, lon:-89.64160605, lat:21.13725574))	12/05/2023	09/09/2023	156647.03	156647.03	156647.03	156647.03	156647.03	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:189083.86, importe_modificado:188958.95))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2273887/proyecto_INICIO, 2273887/proyecto_FIN, 2273887/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273749	Proyecto de inversión	150366.46	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150366.46, modificado:149066.19))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO YUCLAN PROYECTO NO. 223 01 0180 - 100660	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	100660	5		1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 38 64 INTERIOR O COLONIA XOCLAN, 97245 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO OVIDE DECAROL UBICADO EN LA CALLE 35 X 30 Y 32 AVANZAR 425 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.66191297, lat:20.96807912))	13/06/2023	25/10/2023	149066.19	149066.19	149066.19	149066.19	149066.19	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93))	(2273749/proyecto_INICIO, 2273749/proyecto_PROCESO, 2273749/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273752	Proyecto de inversión	146988.76	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146988.76, modificado:150094.67))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO YUCLAN PROYECTO NO.223 01 0181 - 100781	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	100781	5		1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:1, direccion:CALE 38 64 INTERIOR O COLONIA XOCLAN, 97245 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO OVIDE DECAROL UBICADO EN LA CALLE 35 X 30 Y 32 AVANZAR 425 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.66191297, lat:20.96807912))	13/06/2023	25/10/2023	150094.67	150094.67	150094.67	150094.67	150094.67	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(2273752/proyecto_FIN, 2273752/proyecto_PROCESO, 2273752/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273768	Proyecto de inversión	145471.38	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145471.38, modificado:148050.46))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 01 0081 - 101374	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	101374	5		1	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:90, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y 17, LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 Y 22 AVANZAR 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A, lon:-89.65288074, lat:20.86739051))	13/06/2023	25/10/2023	148050.46	148050.46	148050.46	148050.46	148050.46	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2273768/proyecto_PROCESO, 2273768/proyecto_INICIO, 2273768/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273771	Proyecto de inversión	157653.01	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157653.01, modificado:161985.43))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD PETAC ASENTAMIENTO PETAC PROYECTO NO.223 01 0345 - 101876	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	101876	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:100, direccion:CALE 21 INTERIOR O PUEBLO PETAC, 97315 PETAC, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20-R, LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20A AVANZAR 45 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.65742616, lat:20.77058986))	13/06/2023	25/10/2023	161985.43	161985.43	161985.43	161985.43	161985.43	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2273771/proyecto_FIN, 2273771/proyecto_INICIO, 2273771/proyecto_PROCESO, 2273771/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275732	Proyecto de inversión	163924.23	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163924.23, modificado:144041.35))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 02 0281 - 177925	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	177925	5		2	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:90, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 DIAG, CALLE 21 A LA OBRA SE REALIZARA A 193 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTER, lon:-89.65644795, lat:20.84082321))	19/09/2023	29/12/2023	164041.35	164041.35	164041.35	164041.35	164041.35	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-146, contratista:MAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135990.17, importe_modificado:135988.76))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2275732/proyecto_PROCESO, 2275732/proyecto_INICIO, 2275732/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274968	Proyecto de inversión	99423.47	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99423.47, modificado:91764.9))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD TUCUYTÚN ASENTAMIENTO TUCUYTÚN PROYECTO NO. 223 02 0414 - 157183	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157183	5		4	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:132, direccion:CALE 22 INTERIOR O PUEBLO TUCUYTÚN, 97305 TUCUYTÚN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, LA OBRA SE REALIZARA A 424 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ANTONIO MEDIZ BOLD UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 POSTERIORME, lon:-89.57023144, lat:21.07012022))	12/09/2023	27/12/2023	91764.9	91764.9	91764.9	91764.9	91764.9	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-136, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389928.87, importe_modificado:1389927.1))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0))	(2274968/proyecto_INICIO, 2274968/proyecto_FIN, 2274968/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274974	Proyecto de inversión	131350.91	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131350.91, modificado:138645.66))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD TUCUYTÚN ASENTAMIENTO TUCUYTÚN PROYECTO NO. 223 02 0419 - 157306	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157306	5		1	2	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:132, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO TUCUYTÚN, 97305 TUCUYTÚN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y 17, LA OBRA SE REALIZARA A 200 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ANTONIO MEDIZ BOLD UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 POSTERIORMENTE A, lon:-89.56891563, lat:21.06874886))	12/09/2023	27/12/2023	138645.66	138645.66	138645.66	138645.66	138645.66	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-136, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389928.87, importe_modificado:1389927.1))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48))	(2274974/proyecto_PROCESO, 2274974/proyecto_FIN, 2274974/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274980	Proyecto de inversión	61688.73	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61688.73, modificado:64435.17))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD TUCUYTÚN ASENTAMIENTO TUCUYTÚN PROYECTO NO. 223 02 0372 - 157465	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157465	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:132, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO TUCUYTÚN, 97305 TUCUYTÚN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y 17, LA OBRA SE REALIZARA A 320 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ANTONIO MEDIZ BOLD UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 POSTERIORMENTE A, lon:-89.56851355, lat:21.06980778))	12/09/2023	27/12/2023	64435.17	64435.17	64435.17	64435.17	64435.17	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-136, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389928.87, importe_modificado:1389927.1))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2274980/proyecto_INICIO, 2274980/proyecto_FIN, 2274980/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274982	Proyecto de inversión	142440.2	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142440.2, modificado:154453.12))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD TUCUYTÚN ASENTAMIENTO TUCUYTÚN PROYECTO NO.223 02 0373 - 157536	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157536	5		2	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:132, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO TUCUYTÚN, 97305 TUCUYTÚN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y 17, LA OBRA SE REALIZARA A 320 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ANTONIO MEDIZ BOLD UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 POSTERIORMENTE A, lon:-89.56851355, lat:21.06980778))	12/09/2023	27/12/2023	154453.12	154453.12	154453.12	154453.12	154453.12	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-136, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389928.87, importe_modificado:1389927.1))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2274982/proyecto_PROCESO, 2274982/proyecto_INICIO, 2274982/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273993	Proyecto de inversión	21144.61	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21144.61, modificado:18947.12))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ PROYECTO NO.223 01 0353 - 124438	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124438	5		1	3	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.64, meta_modificada:52.64))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:133, direccion:CALE 14 INTERIOR O HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 380 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.65773476, lat:20.75255605))	13/06/2023	25/10/2023	18947.12	18947.12	18947.12	18947.12	18947.12	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-046, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.64))	(2273993/proyecto_PROCESO, 2273993/proyecto_INICIO, 2273993/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274988	Proyecto de inversión	142440.2	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142440.2, modificado:151185.92))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD TUCUYTÚN ASENTAMIENTO TUCUYTÚN PROYECTO NO. 223 02 0424 - 157510	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157510	5		4	1	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidada:132, direccion:CALE 20 INTERIOR O PUEBLO TUCUYTÚN, 97305 TUCUYTÚN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA A 465 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ANTONIO MEDIZ BOLD UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 POST, lon:-89.56937479, lat:21.07050129))	12/09/2023	27/12/2023	151185.92	151185.92	151185.92	151185.92	151185.92	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-136, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389928.87, importe_modificado:1389927.1))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29))	(2274984/proyecto_INICIO, 2274984/proyecto_FIN, 2274984/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274986	Proyecto de inversión	142440.2	(f1: (ciclo_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_re																																

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO LE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023		4	YUC230402275187	151078.42	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151078.42, modificado:151780.99))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASIENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0084 - 165053	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165053	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7], meta_modificada:4.7))	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALE 24 CARRETERA A SAN JOSE TIZAL INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 1.35 KM AL SUR DEL CAMPO DE BODILU UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y, lon:-89.6561938, lat:20.85774457))	17/05/2023	31/08/2023	15780.59	15780.59	15780.59	15780.59	15780.59	15780.59	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-051, contratista:MANUTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES S. A. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135884.71, importe_modificado:135732.32))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2275187/proyecto_INICIO, 2275187/proyecto_FIN, 2275187/proyecto_PROCESO, 2275187/proyecto_FIN, 2275187/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275207	151186	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151186.0, modificado:13678.72))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 221 02 0636 - 165340	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165340	5	4	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.79, meta_modificada:26.79])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 25 A 337 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG. Y CALLE 31, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA AL SUR DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REON URBIC, lon:-89.64888202, lat:20.92852935))	06/09/2023	28/12/2023	13678.72	13678.72	13678.72	13678.72	13678.72	13678.72	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:OBRAS Y CALLES INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173504.62, importe_modificado:1735771.28))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.79])	(2275207/proyecto_FIN, 2275207/proyecto_PROCESO, 2275207/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275229	101187.17	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101187.17, modificado:96314.31))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALA PROYECTO NO.223 01 0354 - 166334	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166334	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.15, meta_modificada:38.13])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALE 25 INTERIOR O HACIENDA SAN ANTONIO TZACALA, 97315 SAN ANTONIO TZACALA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 380 MTS AL PONENTE SOBRE LA, lon:-89.65774876, lat:20.72556505))	13/06/2023	25/10/2023	96314.31	96314.31	96314.31	96314.31	96314.31	96314.31	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:38.13])	(2275229/proyecto_FIN, 2275229/proyecto_INICIO, 2275229/proyecto_PROCESO, 2275229/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275233	99812.64	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99812.64, modificado:99890.39))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 221 02 0638 - 166439	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166439	5	4	6	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 25 A 337 INTERIOR O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG. Y CALLE 31, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA AL SUR DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REON URBIC, lon:-89.65774876, lat:20.72556505))	06/09/2023	28/12/2023	98950.39	98950.39	98950.39	98950.39	98950.39	98950.39	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATÁN S DE R. L. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173504.62, importe_modificado:1735771.28))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0])	(2275233/proyecto_PROCESO, 2275233/proyecto_FIN, 2275233/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275243	119568.5	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119568.5, modificado:112631.23))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COGSAVA ASENTAMIENTO COGSAVA PROYECTO NO. 223 01 0599 - 166565	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166565	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.76, meta_modificada:31.76])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALE 20 INTERIOR O HACIENDA COGSAVA, 97303 COGSAVA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y, LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO UBICADO EN LA CALLE 12 X 17 Y 21 AVANZAR 380 MTS AL PONENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 2, lon:-89.70828565, lat:21.09685994))	27/06/2023	31/10/2023	122631.22	122631.22	122631.22	122631.22	122631.22	122631.22	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-077, contratista:CP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:180957.06, importe_modificado:1809527.06))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.76])	(2275243/proyecto_FIN, 2275243/proyecto_PROCESO, 2275243/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276024	47717.46	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47717.46, modificado:51562.93))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO. 223 02 0462 - 185477	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185477	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 50 844 INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 123 Y CALLE 125, CALE 48 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CINCO COLONIAS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 123, lon:-89.62016814, lat:20.93033893))	19/09/2023	30/12/2023	51562.9	51562.9	51562.9	51562.9	51562.9	51562.9	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2276024/proyecto_INICIO, 2276024/proyecto_PROCESO, 2276024/proyecto_INICIO, 2276024/proyecto_PROCESO, 2276024/proyecto_INICIO, 2276024/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276026	11150.85	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.85, modificado:11482.26))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO. 223 02 0460 - 185562	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185562	5	3	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.64, meta_modificada:23.64])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 131 380 INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 131 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CINCO COLONIAS AL PONENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 131, lon:-89.61959208, lat:20.93481063))	19/09/2023	30/12/2023	11482.26	11482.26	11482.26	11482.26	11482.26	11482.26	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.64])	(2276026/proyecto_INICIO, 2276026/proyecto_PROCESO, 2276026/proyecto_INICIO, 2276026/proyecto_PROCESO, 2276026/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276027	103524.8	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103524.8, modificado:106530.82))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECHO SUR PROYECTO 223 02 0651 - 185573	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185573	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.93, meta_modificada:38.93])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 131 404 INTERIOR O COLONIA SAN JOSE TECHO SUR, 97288 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 132 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 155 X 58 Y 60 AVANZAR 160 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.6253852, lat:20.93276093))	19/09/2023	30/12/2023	106530.82	106530.82	106530.82	106530.82	106530.82	106530.82	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1599219.57, importe_modificado:1599219.57))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.93])	(2276027/proyecto_INICIO, 2276027/proyecto_FIN, 2276027/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276032	150579.24	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150579.24, modificado:123828.87))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO. 223 02 0463 - 185644	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185644	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 132 360 INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 131 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CINCO COLONIAS AL PONENTE DEL PARQUE 5 COLONIAS 1 UBICAD EN LA CALLE 1, lon:-89.61997799, lat:20.93277866))	19/09/2023	30/12/2023	152828.87	152828.87	152828.87	152828.87	152828.87	152828.87	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2276032/proyecto_INICIO, 2276032/proyecto_PROCESO, 2276032/proyecto_INICIO, 2276032/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276033	59347.56	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59347.56, modificado:54251.74))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO NO.223 02 0098 - 185659	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185659	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.57, meta_modificada:19.57])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALE 10 SUR 323 INTERIOR O COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 B Y CALLE 41, CALLE 8 SUR LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 37 Y 39 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE, lon:-89.59740256, lat:20.93325667))	19/09/2023	30/12/2023	54251.74	54251.74	54251.74	54251.74	54251.74	54251.74	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.57])	(2276033/proyecto_FIN, 2276033/proyecto_INICIO, 2276033/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275255	8115.23	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8115.23, modificado:10538.73))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC PROYECTO NO.223 01 0430 - 166662	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166662	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.2, meta_modificado:20.2])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALE 28 INTERIOR O PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 30 LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 29 X 30 Y 32 AVANZAR 55 MTS AL PONENTE SOBRE LA CALLE 32 DIAG HAS, lon:-89.71848222, lat:21.08139215))	13/06/2023	25/10/2023	10538.73	10538.73	10538.73	10538.73	10538.73	10538.73	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.2])	(2275255/proyecto_INICIO, 2275255/proyecto_FIN, 2275255/proyecto_PROCESO, 2275255/proyecto_FIN, 2275255/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275266	68428.06	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68428.06, modificado:66621.03))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC PROYECTO NO.223 01 0431 - 166906	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166906	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.01, meta_modificada:23.01])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALE 28 INTERIOR O PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE NOC AC AL PONENTE DE LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA EN LA CALLE 25 X 28 Y 30 POSTER, lon:-89.7846222, lat:21.08139215))	13/06/2023	25/10/2023	66621.03	66621.03	66621.03	66621.03	66621.03	66621.03	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.01])	(2275266/proyecto_INICIO, 2275266/proyecto_FIN, 2275266/proyecto_PROCESO, 2275266/proyecto_FIN, 2275266/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402276045	154174.25	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154174.25, modificado:147460.57))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO NO.223 02 0097 - 185881	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	185881	5	1	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 6 SUR 352 INTERIOR O COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 8 SUR LA OBRA SE REALIZARA DEL CDO SALVADOR ALVARADO UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 37 Y 39A AVANZAR 115 MT, lon:-89.60390904, lat:20.93406477))	19/09/2023	30/12/2023	147460.57	147460.57	147460.57	147460.57	147460.57	147460.57	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V., convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2276045/proyecto_INICIO, 2276045/proyecto_PROCESO, 2276045/proyecto_INICIO, 2276045/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402274137	53470.68	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53470.68, modificado:53134.58))	CONSTRUCCION DE TANQUE SÉPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCAN ASENTAMIENTO ONCAN PROYECTO NO. 223 01 0949 - 130953	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	130953	5	6	3	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALE 25 INTERIOR O HACIENDA ONCAN, 97310 ONCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE ONCAN AL SUR DEL JARDIN DE NIDOS LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 P, lon:-89.48166348, lat:20.96100642))	13/06/2023	25/10/2023	53234.58	53234.58	53234.58	53234.58	53234.58	53234.58	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262004.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2274137/proyecto_INICIO, 2274137/proyecto_PROCESO, 2274137/proyecto_FIN, 2274137/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402313141	12437.04	(fif: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12437.04, modificado:12437.04))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS PROYECTO NO. 223 01 0501 - 408188	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	408188	5	2	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.37, meta_modificada:28.37])	1	[geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 50 A BID INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 131 Y CALLE 133, CALLE 50 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 305 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DE SALUD SAN JOSE TECHO UBICADA EN LA C, lon:-89.62131546, lat:20.92625561))	17/05/2023	31/08/2023	12437.04	12437.04	12437.04	12437.04	12437.04	12437.04	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-050, contratista:ING. ALBERTO DE JESUS GÓMEZ SULLI, convocaante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1445857.25, importe_modificado:1445851.67))	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.37])	(2313414/proyecto_INICIO, 2313414/proyecto_PROCESO, 2313414/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observ

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R SABLE	ID_MUNICI PIO	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES s_CAPTULISTA	OBSERVACIONES s_REVISION	
2023	4	YUC230402273689	Proyecto de inversión	153326.75	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153326.75, modificado:157574.31))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALMQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALMQUE PROYECTO NO. 223 01 023 - 95338	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	95338	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:137, direccion:CALE 36 INTERIOR O D PUEBLO SANTA CRUZ PALMQUE, 97315 SANTA CRUZ PALMQUE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, CALLE 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MU, lon:-89.65866803, lat:-20.9696611}}	17/05/2023	31/08/2023	157574.31	157574.31	157574.31	157574.31	157574.31	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALONSO CANAL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:145084.01, importe_modificado:145083.57]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(1273689/proyecto_INICIO, 2273689/proyecto_PROCESO, 2273689/proyecto_FIN, 2273689/proyecto_PROCESO, 2273689/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC230402273715	Proyecto de inversión	138273.82	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138273.82, modificado:138431.26))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TACALÁ PROYECTO NO.223 01 0445 - 97430	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	97430	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:133, direccion:CALE 36 A INTERIOR O HACIENDA SANTA ANTONIO TACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TACALÁ, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 95 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65290479, lat:-20.76326088}}	13/06/2023	25/10/2023	138431.26	138431.26	138431.26	138431.26	138431.26	138431.26	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262904.29, importe_modificado:2579134.4]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2273715/proyecto_FIN, 2273715/proyecto_INICIO, 2273715/proyecto_FIN, 2273715/proyecto_PROCESO, 2273715/proyecto_INICIO, 2273715/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273763	Proyecto de inversión	157653.01	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157653.01, modificado:153508.68))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO PROYECTO NO.223 01 0087 - 101344	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	101344	5	2	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:90, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 198 X 20 Y 22 AVANZAR 230 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA lon:-89.6342765, lat:-20.86271763}}	13/06/2023	25/10/2023	153508.68	153508.68	153508.68	153508.68	153508.68	153508.68	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262904.29, importe_modificado:2579134.4]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2273763/proyecto_INICIO, 2273763/proyecto_PROCESO, 2273763/proyecto_FIN, 2273763/proyecto_INICIO, 2273763/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273777	Proyecto de inversión	154186.32	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154186.32, modificado:152313.75))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAC NICTE ASENTAMIENTO SAC NICTE PROYECTO NO.223 01 0511 - 102136	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	102336	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:102, direccion:CALE 23 INTERIOR O PUEBLO SAC NICTE, 97302 SAC NICTE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 215 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA L, lon:-89.5899887, lat:-21.18949895}}	19/06/2023	25/10/2023	152316.75	152316.75	152316.75	152316.75	152316.75	152316.75	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262904.29, importe_modificado:2579134.4]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7])	(2273777/proyecto_INICIO, 2273777/proyecto_PROCESO, 2273777/proyecto_FIN, 2273777/proyecto_INICIO, 2273777/proyecto_PROCESO, 2273777/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402275781	Proyecto de inversión	85147.34	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85147.34, modificado:80120.32))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO NO. 223 02 0423 - 179095	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	179095	5	5	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.49, meta_modificada:23.49])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 13 SUR INTERIOR O PUEBLO D COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 47 A, CALLE 4 SUR LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR AL ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-89.59528872, lat:-20.93461011}}	19/09/2023	30/12/2023	80120.32	80120.32	80120.32	80120.32	80120.32	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.49])	(2275781/proyecto_INICIO, 2276028/proyecto_PROCESO, 2275781/proyecto_FIN, 2275781/proyecto_INICIO, 2275781/proyecto_PROCESO, 2275781/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC230402335542	Adquisición	14284.43	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres5, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14284.43, modificado:14284.43))	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OPCIONES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROYECTO NO.223 01 0511 - 102136	31	Yucatán	50	Merida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Merida	1005-09-010	N	0	0	995129	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:1, direccion:C. 62 01/10/2023 31/12/2023 18, Centro, 97000 Merida, Yuc., México, lon:-89.6446782, lat:-20.97009771}}	01/10/2023	31/12/2023	14284.43	14284.43	14284.43	14284.43	14284.43	14284.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0])	(2335542/proyecto_INICIO, 2335542/proyecto_FIN, 2335542/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273997	Proyecto de inversión	53470.68	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53470.68, modificado:51012.36))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC PROYECTO NO.223 01 0513 - 124627	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	124627	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:97, direccion:CALE 33 INTERIOR O PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y, LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 28 X 31 DAG Y 31 AVANZAR 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 HASTA LLEGAR A lon:-89.7461731, lat:-21.07780921}}	13/06/2023	25/10/2023	51012.36	51012.36	51012.36	51012.36	51012.36	51012.36	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262904.29, importe_modificado:2579134.4]}	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2273997/proyecto_INICIO, 2273997/proyecto_PROCESO, 2273997/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274069	Proyecto de inversión	11058.65	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11058.65, modificado:11841.02))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCIL PROYECTO NO. 223 01 0408 - 127523	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	127523	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.64, meta_modificada:27.64])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:29, direccion:CALE 29 NO. 625 A INTERIOR O D FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCIL, 97334 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 31 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL LA HERRADURA UBICADO EN LA CALLE 62 X 23 Y 27 AVANZAR 60, lon:-89.6887838, lat:-21.00292055}}	27/06/2023	31/10/2023	11841.02	11841.02	11841.02	11841.02	11841.02	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-077, contratista:CP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1809527.06, importe_modificado:1809527.06]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.64])	(2274069/proyecto_INICIO, 2274069/proyecto_FIN, 2274069/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	YUC230402276028	Proyecto de inversión	87229.24	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87229.24, modificado:80120.32))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO. 223 02 0461 - 185387	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	185587	5	3	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.74, meta_modificada:27.74])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:13, direccion:CALE 13 SUR INTERIOR O COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 135 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CINCO COLONIAS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 13, lon:-89.61959208, lat:-20.94830911}}	19/09/2023	30/12/2023	85242.31	85242.31	85242.31	85242.31	85242.31	85242.31	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.74])	(2276028/proyecto_INICIO, 2276028/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402276053	Proyecto de inversión	53025.17	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53025.17, modificado:51514.05))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO NO. 223 02 0403 - 185962	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	185962	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 13 PROVIDA 334 INTERIOR O COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y, CALLE 33 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR AL PONIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL UBICADA E, lon:-89.60120345, lat:-20.93828791}}	19/09/2023	30/12/2023	51514.05	51514.05	51514.05	51514.05	51514.05	51514.05	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-143, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2365308.28, importe_modificado:2359475.99]}	(meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0])	(2276053/proyecto_INICIO, 2276053/proyecto_PROCESO, 2276053/proyecto_FIN, 2276053/proyecto_INICIO, 2276053/proyecto_PROCESO, 2276053/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274393	Proyecto de inversión	930396.28	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930396.28, modificado:879946.7))	REHABILITACION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD TAMANACHE ASENTAMIENTO TAMANACHE PROYECTO NO. 223 01 0175 - 141144	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Merida	141144	5	325	324	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2366.0, meta_modificada:2366.0])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:238, direccion:CALE 24 INTERIOR O D PUEBLO TAMANACHE, 97304 TAMANACHE, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE TAMANACHE AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 2, lon:-89.64225773, lat:-21.19847191}}	11/07/2023	11/10/2023	879946.7	879946.7	879946.7	879946.7	879946.7	879946.7	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCON-6151-091, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3170192.64, importe_modificado:3169504.35]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2366.0])	(2274393/proyecto_INICIO, 2274393/proyecto_PROCESO, 2274393/proyecto_FIN, 2274393/proyecto_INICIO, 2274393/proyecto_PROCESO, 2274393/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402274399	Proyecto de inversión	1482907.74	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482907.74, modificado:1476888.88))	REHABILITACION DE CALLE EN MERIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 223 01 0173 - 141272	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Merida	141272	5	767	811	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4920.5, meta_modificada:4920.5])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:116, direccion:CALE 20 INTERIOR O D PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA SE REALIZARA A 124 MTS DEL JARDON DE NIÑOS NACHI CODOM UBICADO EN LA CALLE 23 X 16 Y 20 POSTERIORMENTE A, lon:-89.37904016, lat:-20.86763281}}	11/07/2023	27/09/2023	1476888.88	1476888.88	1476888.88	1476888.88	1476888.88	1476888.88	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCON-6151-094, contratista:CONHUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1482907.74, importe_modificado:1476888.88]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4920.5])	(2274399/proyecto_INICIO, 2274399/proyecto_PROCESO, 2274399/proyecto_FIN, 2274399/proyecto_INICIO, 2274399/proyecto_PROCESO, 2274399/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402272877	Proyecto de inversión	141111.37	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141111.37, modificado:142250.35))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD KILMUPCHI ASENTAMIENTO KILMUPCHI PROYECTO NO.223 01 0611 - 28557	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	28557	5	4	3	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:1, direccion:CALE 22 8 INTERIOR O D COLONIA KILMUPCHI, 97204 MERIDA, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, CALLE 22A LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 257 MTS AL NORTE DEL JARDON DE NIÑOS CHICHEN ITZA UBICADO EN LA CALLE 5A X 20C, lon:-89.65959253, lat:-20.8618471}}	17/05/2023	10/08/2023	142250.35	142250.35	142250.35	142250.35	142250.35	142250.35	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-056, contratista:CONSORCIO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:339929.81, importe_modificado:338321.05]}	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2272877/proyecto_INICIO, 2272877/proyecto_FIN, 2272877/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402272922	Proyecto de inversión	95441.19	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95441.19, modificado:189987.99))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 222 01 0569 - 31373	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	31373	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.1, meta_modificada:28.1])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:95, direccion:CALE 18 INTERIOR O PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y, LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE LA ESTACION UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 AVANZAR 65 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 CARRETERA A IZOTYACHE HASTA, lon:-89.6213301, lat:-20.8166801}}	10/05/2023	21/09/2023	189987.99	189987.99	189987.99	189987.99	189987.99	189987.99	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-043, contratista:CONHUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2609732.53, importe_modificado:2536763.95]}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.1])	(2272922/proyecto_INICIO, 2272922/proyecto_FIN, 2272922/proyecto_PROCESO, 2272922/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402272988	Proyecto de inversión	144026.89	(fif: (ciclo_recursos2023,ramo33,modalidad1,prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144026.89, modificado:152224.29))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0095 - 34008	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	34008	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geol: {cve_municipio:50, localid:90, direccion:CALE 25 INTERIOR O D PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MERIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 107 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DE BIELLOL UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 AVANZ, lon:-89.65226045, lat:-20.86248837}}	17/05/2023	31/08/2023	152224.29	152224.29	152224.29	152224.29	152224.29	152224.29	{ctot: [tipo_Obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCON-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ D'ONHIA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93]}	(meta: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0])	(2272988/proyecto_INICIO, 2272988/proyecto_PROCESO, 2272988/proyecto_FIN, 2272988/proyecto_INICIO, 2272988/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402273010																																			

CIclo	Trimestre	Folio	Categoría	MonTo_Globa L_APROBADO	FuenteS_Financiamiento	Nombre	ID_Entidad RESPONSA BLE	Entidad_R ESPONSAB LE	ID_Municip IO	Municipio LE	Tipo_Program A_PROYECTO	Clasificaci ON	SubClasificaci ON	Institucion_E CULTORA	Numero_PR OYECTO	Poblacion BENEFICIA DA	Mujeres	Hombres	Beneficiari OS	Metas	Tipo_Geogr EFERENCIA	Georeferencias	Fecha_Inici O	Fecha_Ter mino	Recaudado DO	Comprometi DO	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances_Fisicos	Carpeta_Fotos	Estatus	Fluido	Observacione s_Capturista	Observacione s_Revisión	
2023		4	YUC230402273013	Proyecto de inversión	110674.0 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110674.0, modificado:128070.55))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0090 - 34794	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	34794	5		3	2	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.95, meta_modificada:43.89))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:90, direccion:CALE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 994 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BISSOL UBICADO EN LA CALLE 29 X 23 Y 25 POSTERIORMENTE A, lon:-89.65391211, lat:21.06874686))	17/05/2023	31/08/2023	128070.55	128070.55	128070.55	128070.55	128070.55	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-052, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHETA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1315870.43, importe_modificado:1315795.93))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.99))	(2273013/proyecto_FIN, 2273013/proyecto_PROCESO, 2273013/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402274977	Proyecto de inversión	167279.2 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167279.2, modificado:167722.97))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TICYUTUN PROYECTO NO. 223 02 0420 - 157409	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157409	5		1	2	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:132, direccion:CALE 20 INTERIOR 0 O PUEBLO TICYUTUN, 97305 TICYUTUN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y , LA OBRA SE REALIZAAA A 200 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ANTONIO MEDIZ BOLDI UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 POSTERIORMENTE A, lon:-89.56891563, lat:21.06874686))	12/09/2023	27/12/2023	167722.97	167722.97	167722.97	167722.97	167722.97	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-136, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389928.87, importe_modificado:1389927.1))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93))	(2274977/proyecto_FIN, 2274977/proyecto_PROCESO, 2274977/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402273082	Proyecto de inversión	77840.32 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77840.32, modificado:76049.94))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 223 01 0120 - 39224	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39224	5		1	1	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.48, meta_modificada:24.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:238, direccion:CALE 20 INTERIOR 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE DE LA COMSARIA TAMANCHÉ UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 75 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA L, lon:-89.64324521, lat:21.13879424))	12/05/2023	09/09/2023	78049.94	78049.94	78049.94	78049.94	78049.94	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1890033.88, importe_modificado:1889568.95))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.48))	(2273082/proyecto_INICIO, 2273082/proyecto_FIN, 2273082/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275235	Proyecto de inversión	127730.8 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127730.8, modificado:113204.03))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASIENTAMIENTO SAN JOSÉ TECHO PROYECTO NO. 223 03 0386 - 166464	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166464	5		2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.76, meta_modificada:41.76))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 54 B10 INTERIOR 0 COLOMIA SAN JOSÉ TECHO, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 125 Y CALLE 127, CALLE 52 LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ ORBERO UBICADO EN LA CALLE 133 X 54 Y 56 AVANZAR 180 MTS AL NORTE, lon:-89.62634547, lat:20.93043887))	13/06/2023	25/10/2023	113204.03	113204.03	113204.03	113204.03	113204.03	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES APEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:252904.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.76))	(2275235/proyecto_INICIO, 2275235/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275268	Proyecto de inversión	102555.84 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102555.84, modificado:99374.93))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO ONCAN PROYECTO NO. 223 03 0517 - 16936	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166936	5		4	3	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.54, meta_modificada:37.54))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:368, direccion:CALE 21 INTERIOR 0 O HACIENDA ONCAN, 97310 ONCAN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMSARIA DE ONCAN AL PONENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 POS, lon:-89.48416649, lat:20.96530415))	13/06/2023	25/10/2023	99374.93	99374.93	99374.93	99374.93	99374.93	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-068, contratista:ING. EDUARDO FUENTES APEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:262094.29, importe_modificado:2579134.4))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.54))	(2275268/proyecto_INICIO, 2275268/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402275271	Proyecto de inversión	115464.76 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115464.76, modificado:110337.38))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0594 - 387013	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	167013	5		0	3	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.55, meta_modificada:37.58))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:76, direccion:CALE 11 INTERIOR 0 O HACIENDA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA COMSARIA DE COSGAYA AL NORTE DE LA COMSARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 POSTERIORMENTE SEGUIR 364 MTS, lon:-89.7080842, lat:21.10064277))	13/06/2023	27/09/2023	110337.36	110337.36	110337.36	110337.36	110337.36	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-068, contratista:PO PERNISOLAR, CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1495364.67, importe_modificado:1476611.99))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.58))	(2275271/proyecto_INICIO, 2275271/proyecto_PROCESO, 2275271/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302244141	Proyecto de inversión	348885.28 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348885.28, modificado:361944.22))	CONSTRUCCION DE GUARNIDONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0577 - 129618	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	129618	5		34	28	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.84, meta_modificada:483.84))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:75, direccion:CALE 12 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMSARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HA, lon:-89.69969858, lat:21.05110893))	28/06/2023	25/10/2023	361944.22	361944.22	361944.22	361944.22	361944.22	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6141-084, contratista:PO PERNISOLAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1346399.88, importe_modificado:1345881.93))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.84))	(2244141/proyecto_INICIO, 2244141/proyecto_PROCESO, 2244141/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230202219348	Proyecto de inversión	142011.27 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142011.27, modificado:149106.06))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0150 - 41919	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	41919	5		2	1	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificado:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 X 218 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 938 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN L, lon:-89.64885073, lat:20.89303815))	12/05/2023	26/08/2023	149106.06	149106.06	149106.06	149106.06	149106.06	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-048, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1360911.55, importe_modificado:1359712.03))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48))	(2219348/proyecto_INICIO, 2219348/proyecto_PROCESO, 2219348/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402335566	Adquisición	88450 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88450.0, modificado:88450.0))	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adiciones	Urbanizació n	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-09-014	N		0	0	995129	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 X 235 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 1.073 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALI, lon:-89.64712235, lat:20.89123893))	01/10/2023	31/12/2023	88450	88450	88450	88450	88450	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	(2335566/proyecto_FIN, 2335566/proyecto_PROCESO, 2335566/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402335587	Adquisición	130476.39 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130476.39, modificado:130476.39))	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPOS DIVERSOS PARA USO DEL AREA DE ALIMABARDO PUEBLO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adiciones	Urbanizació n	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-09-012	N		0	0	995129	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 X 235 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 780 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA, lon:-89.64876087, lat:20.89174151))	01/10/2023	31/12/2023	130476.39	130476.39	130476.39	130476.39	130476.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	(2335587/proyecto_INICIO, 2335587/proyecto_FIN, 2335587/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221888	Proyecto de inversión	58302.59 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58302.59, modificado:59574.18))	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0292 - 39206	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39206	5		2	0	0	(meta1: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 X 235 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80 - 1, CALLE 80 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 1.073 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA, lon:-89.64712235, lat:20.89123893))	17/05/2023	31/08/2023	59574.18	59574.18	59574.18	59574.18	59574.18	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-048, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHICO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56))	(meta1: (unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0))	(2218884/proyecto_INICIO, 2218884/proyecto_PROCESO, 2218884/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC23020221896	Proyecto de inversión	126459.91 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126459.91, modificado:130111.57))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0288 - 39723	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	39723	5		3	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 X 218 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-A Y CALLE 80 - 1, CALLE 80 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 780 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA, lon:-89.64712235, lat:20.89174151))	17/05/2023	31/08/2023	130111.57	130111.57	130111.57	130111.57	130111.57	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-048, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHICO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474169.63, importe_modificado:1441960.56))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2218966/proyecto_INICIO, 2218966/proyecto_PROCESO, 2218966/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302248667	Proyecto de inversión	7530.69 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7530.69, modificado:7770.11))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0172 - 155863	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155863	5		4	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.55, meta_modificada:23.59))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 X 218 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 914 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A POST, lon:-89.64694199, lat:20.89281258))	12/09/2023	27/12/2023	7770.11	7770.11	7770.11	7770.11	7770.11	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1597750.91))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.59))	(2248673/proyecto_INICIO, 2248673/proyecto_PROCESO, 2248673/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302248667	Proyecto de inversión	154530.97 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154530.97, modificado:155361.6))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0173 - 155902	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	155902	5		4	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 X 218 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, LA OBRA SE REALIZARÁ A 914 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A PO, lon:-89.64694199, lat:20.89281258))	12/09/2023	27/12/2023	155361.6	155361.6	155361.6	155361.6	155361.6	(ctcol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-137, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597755.42, importe_modificado:1597750.91))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7))	(2248678/proyecto_INICIO, 2248678/proyecto_PROCESO, 2248678/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230402335555	Adquisición	579224.9 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579224.9, modificado:579224.9))	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31	Yucatán	50	Mérida	Programa de Inversión de Adiciones	Urbanizació n	Sin identificar	Municipio de Mérida	1005-09-013	N		0	0	995129	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 X 218 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - 1, CALLE 80 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 780 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA, lon:-89.64712235, lat:20.89174151))	01/10/2023	31/12/2023	579224.9	579224.9	579224.9	579224.9	579224.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:23.0))	(2335557/proyecto_INICIO, 2335557/proyecto_FIN, 2335557/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		4	YUC230302248873	Proyecto de inversión	132022.29 (Ifi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132022.29, modificado:137830.07))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0175 - 157051	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	157051	5		2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48))	1	(geol: (cve_municipio:50, localidadi:1, direccion:CALE 189 X 197 INTERIOR 0 O COLONIA DZUNUNCAN, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80														

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMINO MINO	RECAUDADO DO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S_CAPTIVISTA	OBSERVACIONE S_REVISION	
2023	4	YUC23020221910 2		Proyecto de inversión	138120.13 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138120.13, modificado:138935.22))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	40560	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 230 INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 - A Y CALLE 80 - B, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 1.148 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KHALO UBICADO EN LA CA, lon:-89.64570026, lat:20.91994441)])	17/05/2023	31/08/2023	138935.22	138935.22	138935.22	138935.22	138935.22	138935.22	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO GARCENAS, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474349.63, importe_modificado:1441960.56)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2219102/proyecto_INICIO, 2219102/proyecto_PROCESO, 2219102/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020224911 3		Proyecto de inversión	12148.05 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12148.05, modificado:12148.05))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	158699	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.54, meta_modificada:35.54])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 189 D 230 INTERIOR O O COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA DZUNUNCAN AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALL, lon:-89.64573392, lat:20.89289225)])	06/09/2023	30/12/2023	12148.05	12148.05	12148.05	12148.05	12148.05	12148.05	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-046, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA S. A. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3795236.86, importe_modificado:3795236.86)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.54])	(2249113/proyecto_PROCESO, 2249113/proyecto_INICIO, 2249113/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020222709 5		Proyecto de inversión	138139.23 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138139.23, modificado:142060.06))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	103253	5	4	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 10 INTERIOR O O PUEBLO SAN JOSE TZAL, 97313 SAN JOSE TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMUNITARIO LAS FLORES DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 1638 X 888 Y 90 AVANZAR 150 MTS AL, lon:-89.6524654, lat:20.83994568)])	13/06/2023	27/09/2023	142060.06	142060.06	142060.06	142060.06	142060.06	142060.06	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-069, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S.A DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1495364.67, importe_modificado:1476611.99)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2227095/proyecto_INICIO, 2227095/proyecto_PROCESO, 2227095/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020224612 3		Proyecto de inversión	730667.27 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730667.27, modificado:751406.53))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Mérida	140817	5	17	16	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.0, meta_modificada:1948.9])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALE 30 INTERIOR O O PUEBLO NOCAC, 97303 NOCAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 A Y CALLE 33, CALLE 28 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMISARIA DE NOCAC AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 28 X 31 Y 31 DIAG POSTE, lon:-89.71834856, lat:21.07786048)])	11/07/2023	11/10/2023	751406.5	751406.5	751406.5	751406.5	751406.5	751406.5	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT23-PCOM-6151-091, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTO, S.A DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3170392.64, importe_modificado:3169054.35)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1948.9])	(2246123/proyecto_PROCESO, 2246123/proyecto_INICIO, 2246123/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221822 5		Proyecto de inversión	134578.37 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134578.37, modificado:144997.53))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	35614	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:7, direccion:CALE 7 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA JOSE PERENCHI FAJARDO A 1150 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 7 Y SEGUIR 50 MTS, lon:-89.70466408, lat:21.02676241)])	12/05/2023	23/09/2023	144997.53	144997.53	144997.53	144997.53	144997.53	144997.53	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-045, contratista:RTO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2629901.71, importe_modificado:2578750.2)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2218223/proyecto_INICIO, 2218223/proyecto_PROCESO, 2218223/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020224962 0		Proyecto de inversión	137927.6 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137927.6, modificado:138862.38))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	161820	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 30 INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171-C LA OBRA SE REALIZARA A 460 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL UBICADA EN LA CALLE 17, lon:-89.65731624, lat:20.90811157)])	12/09/2023	30/12/2023	138862.38	138862.38	138862.38	138862.38	138862.38	138862.38	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-133, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YAGSAN, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2092775.54, importe_modificado:1830269.22)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48])	(2249620/proyecto_INICIO, 2249620/proyecto_PROCESO, 2249620/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020224990 5		Proyecto de inversión	147303.77 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147303.77, modificado:147925.57))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	162890	5	1	4	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 173 336 INTERIOR O O COLONIA NUEVA SAN JOSE TECHA, 97310 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 86, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZAA A 151 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 86 X 169 Y 171, lon:-89.62776748, lat:20.90275552)])	12/09/2023	30/12/2023	147925.57	147925.57	147925.57	147925.57	147925.57	147925.57	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-132, contratista:MARIO CALIXTO REANDA, convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097330.48, importe_modificado:2097335.68)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.29])	(2249905/proyecto_INICIO, 2249905/proyecto_FIN, 2249905/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030224333 8		Proyecto de inversión	155792.22 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155792.22, modificado:157795.18))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	124698	5	1	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 546 B INTERIOR O O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZ, lon:-89.65531387, lat:20.907165)])	10/09/2023	23/09/2023	157795.18	157795.18	157795.18	157795.18	157795.18	157795.18	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2944106.32, importe_modificado:2915580.67)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93])	(2243338/proyecto_PROCESO, 2243338/proyecto_INICIO, 2243338/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225035 7		Proyecto de inversión	94916.18 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94916.18, modificado:97162.81))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	165750	5	3	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.19, meta_modificada:31.19])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 43 337 5N INTERIOR O O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, CALLE 43 LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA AL SUR DEL SINDICATO DE LA BIMBO UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6640063, lat:20.92219916)])	06/09/2023	28/12/2023	97162.81	97162.81	97162.81	97162.81	97162.81	97162.81	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATÁN D E R. L. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1735804.62, importe_modificado:1735771.28)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.19])	(2250357/proyecto_INICIO, 2250357/proyecto_PROCESO, 2250357/proyecto_INICIO, 2250357/proyecto_PROCESO, 2250357/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225042 4		Proyecto de inversión	102054.26 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102054.26, modificado:108213.45))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166133	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.37, meta_modificada:36.37])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 96 A 279 5N INTERIOR O O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, CALLE 43 LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CAL, lon:-89.66908774, lat:20.91587961)])	06/09/2023	28/12/2023	108213.45	108213.45	108213.45	108213.45	108213.45	108213.45	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATÁN D E R. L. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1735804.62, importe_modificado:1735771.28)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.37])	(2250424/proyecto_INICIO, 2250424/proyecto_PROCESO, 2250424/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23030225043 1		Proyecto de inversión	52586.99 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52586.99, modificado:62666.87))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166159	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.76, meta_modificada:18.76])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 57 A 304 5N INTERIOR O O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 A Y CALLE 8 C1, CALLE 57-B LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA AL ORIENTE DEL PARQUE ADRIANES DEL ROBLE UBICA, lon:-89.67064794, lat:20.91652312)])	06/09/2023	28/12/2023	62666.87	62666.87	62666.87	62666.87	62666.87	62666.87	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATÁN D E R. L. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1735804.62, importe_modificado:1735771.28)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.76])	(2250431/proyecto_PROCESO, 2250431/proyecto_INICIO, 2250431/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020225048 8		Proyecto de inversión	72011.15 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72011.15, modificado:80711.08))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	166381	5	1	1	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.58, meta_modificada:20.58])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE 34 488 5N INTERIOR O O COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, CALLE 32 PERIFERIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA AL SUR DEL PARQUE BICENTENARIO UBICADO EN, lon:-89.68246908, lat:20.91301553)])	06/09/2023	28/12/2023	80711.08	80711.08	80711.08	80711.08	80711.08	80711.08	(ctto: [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PCOM-4414-131, contratista:OBRAS Y CALLES YUCATÁN D E R. L. DE C. V., convocate:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1735804.62, importe_modificado:1735771.28)])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.58])	(2250488/proyecto_INICIO, 2250488/proyecto_PROCESO, 2250488/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC23020221866 5		Proyecto de inversión	122140.27 (f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122140.27, modificado:129617.88))	31	Yucatán	50	Mérida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mérida	37979	5	3	3	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48])	1	(geo: [(cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALE 123 INTERIOR O PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 187 20 AVANZAR 585 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS, lon:-89.69528214, lat:21.01649581)])	12/05/2023	23/09/2023	129617.38	129617.38	129617.38	129617.38	12961								

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIP RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	4	YUC230202215867	Proyecto de Inversión	70722.2	{(fi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70722.2, modificado:71447.49})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN INVERSIÓN DE LOCALIDAD MERIDA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 01 0392 - 23342	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	23342	5	3	1	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.53, meta_modificada:25.53}}	1	{geo: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 442 59 INTERIOR O COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97395 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUJO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 845 MTS A, lon:-89.65685161, lat:20.90809799}}	18/04/2023	30/08/2023	71447.49	71447.49	71447.49	71447.49	71447.49	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PICON-4414-026, contratista:CANAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3164886.23, importe_modificado:3127578.23}}	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.53}}	{2215867/proyecto_INICIO, 2215867/proyecto_PROCESO, 2215867/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402336555	Adquisición	985501.2	{(fi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985501.2, modificado:985501.2})	ADQUISICION DE GENERADOR DE ENERGIA DIESEL, TIPO MOVIL EL EQUIPO SERVIRÁ PARA AGILIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SECTORES DE ALUMBRADO	31	Yucatán	50	Merida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Merida	1005-09-017	N	0	0	995129	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Merida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01/10/2023	31/12/2023	985501.2	985501.2	985501.2	985501.2	985501.2	{ctto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CI-2023-ADQ-GENERADOR DE ENERGIA-01-01, contratista:MONTALES Y ACOMPLAMIENTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES ARIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:985501.2, importe_modificado:985501.2}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2336555/proyecto_PROCESO, 2336555/proyecto_INICIO, 2336555/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230402335547	Adquisición	37221.76	{(fi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37221.76, modificado:37221.76})	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y HORNO DE MICROONDAS PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA POLICIA MUNICIPAL	31	Yucatán	50	Merida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Merida	1005-40-011	N	0	0	995129	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Merida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}}	01/10/2023	31/12/2023	37221.76	37221.76	37221.76	37221.76	37221.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{2335547/proyecto_INICIO, 2335547/proyecto_FIN, 2335547/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	YUC230202215709	Proyecto de Inversión	146424.24	{(fi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146424.24, modificado:148262.15})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN INVERSIÓN DE LOCALIDAD MERIDA AGOSTAMENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 222 02 0120 - 22385	31	Yucatán	50	Merida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Merida	22385	5	2	2	0	{meta: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 510 a INTERIOR O A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MERIDA, MERIDA YUCATAN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 860 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FREDIA KALO UBICADA EN CALLE 88 X , lon:-89.64829567, lat:20.891907091}}	13/04/2023	07/07/2023	148262.15	148262.15	148262.15	148262.15	148262.15	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-PICON-4414-026, contratista:ING. CESAR DE JESUS MINAYA VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:611738.78, importe_modificado:611622.67}}	{meta: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2215709/proyecto_INICIO, 2215709/proyecto_PROCESO, 2215709/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones