

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre
														Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	
31-YUCATÁN RECURSO 2010																						
APORTACIONES FEDERALES 20 REGISTROS																						
	FORTAMUN												317,628,895	317,628,895	317,628,895	317,425,724	99.9%	105,173	105,173	17,848,466.00	17,848,251.00	
	FORTAMUN																					
	INVERSIÓN																					
	OBRA PUBLICA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
89227	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			232,613	232,613	232,613	232,613	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,520.00	3,520.00
89940	CONSTRUCCION DE CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MERIDA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			631,755	631,755	631,755	631,755	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,000.00	21,000.00
89033	CONSTRUCCION DE POZOS Y ZANJAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			5,611,122	5,611,122	5,611,122	5,611,122	100.0%	0	0	POZOS	185.00	180.00
	MEJORAMIENTO																					
90172	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL MONUMENTO A LA PATRIA UBICADO EN AV. PASEO DE MONTEJO X C.58 A DIAGONAL COL. ALCALA MARTIN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6703	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			3,209,238	3,209,238	3,209,238	3,209,238	100.0%	0	0	LUMINARIA	400.00	400.00
	MANTENIMIENTO																					
89005	BACHEO DE CALLES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			2,107,946	2,107,946	2,107,946	2,107,946	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,100.00	3,000.00
89694	HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			7,907,631	7,907,631	7,907,631	7,907,631	100.0%	0	0	LUMINARIA	11,000.00	10,950.00
90079	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ZOOLOGICO ANIMAYA	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	6403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			56,855	56,855	56,855	56,855	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00
89749	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES, AVENIDAS Y FUENTES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			23,911,516	23,911,516	23,911,516	23,911,516	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,984,490.00	16,984,490.00
89860	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS Y REDES DE AGUA POTABLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6902	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			1,837,053	1,837,053	1,837,053	1,837,053	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,100.00	5,050.00
89816	SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL LAGUNA DE OXIDACION PERIFERICO FRENTE ENTRADA FRANCISCO DE MONTEJO A LADO CREED. EX BASURERO MUNICIPAL.	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			27,083,985	27,083,985	27,083,985	27,083,985	100.0%	0	0	TONELADA	3,035.00	3,035.00
	EQUIPAMIENTO																					
	BIENES MUEBLES																					
86697	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	5000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			458,032	458,032	458,032	458,032	100.0%	0	0	EQUIPO	84.00	84.00
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
86576	PAGO DE NOMINA DE POLICIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	1000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			48,654,397	48,654,397	48,654,397	48,654,397	100.0%	0	0	PAGO	26.00	26.00
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																					
88741	BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS COLONIA ITZIMNA, INDUSTRIAL, CENTRO, MORELOS ORIENTE FRACC. GRANJAS, UNIDAD MORELOS, VICENTE SOLIS, MARIA LUISA, SANTA ROSA, MERCEDES BARRERA, CINCO COLOIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			3,877,858	3,877,858	3,877,858	3,877,858	100.0%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	250.00	250.00
86610	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			6,339,375	6,339,375	6,339,375	6,339,375	100.0%	0	0	LITRO	815,867.00	815,867.00
89677	COMPRA DE SEMAFOROS Y SECLAMIENTOS PARA LA ADECUACION DE VALIDADES DE DIVERSAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	6112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			278,883	278,883	278,883	278,883	100.0%	0	0	SECLAMIENTOS	120.00	120.00

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre
														Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	
89710	DECORACION DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDES EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, GLORIETAS Y AVENIDAS, PALACIO MUNICIPAL, AV. ALEMAN, GLORIETA COL.MEXICO, PROLONGACION DE MONTEJO	50-MERIDA	MERIDA	URBANO	6203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			624,502	624,502	624,502	624,502	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	2.00
89946	PAGO DE DEUDA PUBLICA BANCO SCOTIABANK	50-MERIDA	MERIDA	URBANO	9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			65,540,827	65,540,827	65,540,827	65,540,827	100.0%	105,173	105,173	PAGO	12.00	12.00
88633	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO DE LAS 17 DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO	50-MERIDA	MERIDA	URBANO	3000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			5,792,451	5,792,451	5,792,451	5,792,451	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00
89726	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD Y COMISARIAS	50-MERIDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			99,477,532	99,477,532	99,477,532	99,477,532	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00
88650	PROGRAMAS CULTURALES EN COLONIAS Y COMISARIAS	50-MERIDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			13,995,324	13,995,324	13,995,324	13,792,153	98.5%	0	0	PROGRAMA	250.00	240.00

Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
23=22/21	24
100.0%	
100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN: C.91 X 56 Y 58 CENTRO, C.41 X 24 Y 32 JUAN PABLO II, C.19 X 34 Y 36 FRACC. CHENKU, C.132 X 53 COL. PORVENIR, C.7 X 62 Y 64 RESIDENCIAL PENSIONES, C.21 X 28 COL. ITZIMNA, AV.24 DIAG X 5 MONTECRISTO, C.61 X 16 Y 18 COL. ESPERANZA, C.46 X 107, 42 Y 107 SANTA ROSA, C.48 X 111 A Y 11B, 111A X 48 Y 48A CINCO COLONIAS, C.62 X 75 Y 77 CENTRO, C.92 X 131 Y 33 EMILIANO ZAPATA SUR, C.61A X 86B COL. CENTRO, C.54 X 53B Y 53C FCO. DE MONTEJO, C.21C X 44A FRACC. LINDAVISTA, C.7 X 32 Y 34 SAN DAMIAN, C.29 X 28 Y 31 DIAG POLIGONO 108, C.22 Y 38 Y 39 COM. XCUIMPICH, C.23A X 24 Y 26 COL. ALEMAN, C.42 X ANILLO PERIFERICO COL. MALLUISA, C.69 X 38 Y 40 CENTRO, C.16 X 25, C.16 X 17 FRACC. MULSAY, C.10 X 41 SAN MARCOS NOCOH, C.82 X 73 Y 75 CENTRO.
100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA SECCION CONEJOS Y PAVOS EN DZUNUNCAN, C. 54 X 61 Y 69 FRACC. PASEO DEL CONQUISTADOR, C.58 X 61 Y 63 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO, C.27A X 28 Y 31 FRACC. RESIDENCIAL CHENKU.
97.3%	LA OBRA SE REALIZO EN LAS COLONIAS SIGUIENTES: MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, CHUMINOPOLIS, MELCHOR OCAMPO, OBRERA, EL ROBLE, PLAN DE AYALA, CHENKU, PACABTUN, MIRAFLORES, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, MELITON SALAZAR, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SAMBULA, FCO I, MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, LIMONES, LENADRO VALLE,BOJORQUEZ, ESPERANZA
100.0%	
96.8%	LA OBRA SE REALIZARA EN LAS COLONIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, SOOZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUIMPICH, MERIDA, JUAN B.SOSA, MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, PLAN DE AYALA, CHENKU, PACABTUN, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, MELITON SALAZAR, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SAMBULA, FCO I, MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO, CAMPESTRE, MONTES DE AHE, MONTECRISTO, LINDAVISTA, LIMONES, TANLUM, MONTEREAL, MONTEALBAN, FRACC. DEL ARCO, PENSIONES, PINOS, ALEMAN, MEXICO, PRADO NORTE, ALTABRISA, MAYA, LAS AMERICAS, ITZIMNA, VISTA ALEGRE, BUENAVISTA, BRISAS, PETCANCHE, POLIGONO 108, LENADRO VALLE, VILLAS DEL SOL, VILLAS LA HACIENDA, BOJORQUEZ, EMILIANO ZAPATA NORTE, CAMARA DE COMERCIO, ESPERANZA.
99.5%	LA OBRA INCLUYE EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, PINTURA, SOLDADURA, TUBOS DE LOS POSTES, CAMBIO DE LAMPARAS
100.0%	
100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LAS AREAS VERDES ALGARROBOS, ALTABRISA I, PARAISO MAYA, FRACC. MONTECARLO NORTE, MONTEALBAN, FLORIDA NORTE, JARDINES DEL NORTE, AMPL. PINOS NORTE I, VILLA MAGNA DEL SUR, JARDINES DEL SUR, RENACIMIENTO II, MISNE II,REAL DEL SOL I AL IV, PARQUES: KOMCHEN, COSGAYA, NOC AC, CAUCEL, DZITYA, FRACC. LAS AMERICAS I AL V, SIERRA PAPACAL ENTRE OTROS.
99.0%	LA OBRA SE REALIZO EN SAN IGNACIO TESIP,CHICHI SUAREZ, DZOYAXCHE, SAN ANTONIO XLUCH III, KIKTEIL, DZITYA, SAN ANTONIO HOIL, HUNXECTAMAN, SAN PEDRO CHIMAY, CHALMUCH, OPICHEN, SUSULA, PETAC, TZACALA, YAXNIC, ONGAN,SITPACH, XCUNYA, NOC AC, MOLAS, CHOLUL, DZUNUNCAN
100.0%	
100.0%	ADQUISICION DE 84 EQUIPOS DE COMPUTO, LOS CUALES CONTEMPLAN LO SIGUIENTE: CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE
100.0%	LA META SON 24 PAGOS QUINCENALES DE NOMINA DE SUELDOS MAS 2 NOMINAS DE AGUINALDO(PRIMERA Y SEGUNDA PARTE).
100.0%	OTRAS COLONIAS DONDE SE REALIZARA LA OBRA: DOLORES OTERO, ZACIL HA, SA JOSE TECOH, ESPERANZA, FRACC. DEL PARQUE, MAYAPAN, MIGUEL ALEMAN, PACABTUN, CHICHEN ITZA, LOPEZ MATEOS, PETCANCHE, BRISAS, AMALIA SOLORZANO, FELIPE CARRILLO PUERTO, DIAZ ORDAZ, SAN ANTONIO CINTA, VILLAS LA HACIENDA, CORDEMEX, GONZALO GUERRERO, ENTRE OTRAS
100.0%	
100.0%	LA META INCLUYE: SEÑALES DE ALTO, BOYAS METALICAS, SEMAFOROS, CONOS

Información complementaria y explicación de variaciones	
Avance %	
23=22/21	24
100.0%	LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDEAS INCLUYE:MANGUERAS DE LUCES, ADORNOS NAVIDEAS Y PATRIOS,ESTANDARTES Y PASACALLES, ETC.
100.0%	NO. CRÉDITO: SIN BANCO: SCOTIABANK, FECHA DE SUSCRIPCIÓN 18/06/2008, IMPORTE DE LA DEUDA \$130,000,000.00, IMPORTE PAGADO AL 2009 \$ 110,829,549.00 ; DE LOS \$65,646,000.00 PROGRAMADOS PARA EJERCER EN 2010 \$ 19,170,451.00 CORRESPONDEN AL SALDO DEL CAPITAL Y \$ 46,475,549.00 A LOS INTERESES DE TODO EL CRÉDITO.
100.0%	
100.0%	EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITYA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, TAMANCHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA, MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACASTUN COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICHI SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, CHABLEKAL, MELTON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUJA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAPANAL, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO
96.0%	LOS PROGRAMAS SE REALIZARAN EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITYA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, TAMANCHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA, MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACASTUN COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICHI SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, CHABLEKAL, MELTON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUJA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAPANAL, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO