

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
	31-YUCATÁN RECURSO 2009																		
	APORTACIONES FEDERALES 732 REGISTROS																		
	FAIS												156,274,829	156,275,279	156,275,279	155,651,997	99.6%	0	0
	FISM																		
	AGUA POTABLE																		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
	AMPLIACIÓN																		
50959	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE C.90 X 191 Y 191A, C.191A X 86A Y 88, C.84 X 189A Y 191, C.82 X 193 Y 193A, C.90 X 191 A Y 193, C.84 X 191 Y 191A, C.86A X 191 Y 193 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-01-0154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			186,164	186,164	186,164	186,164	100.0%	0	0
50966	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 163A X 70 Y 74, C.175A X 86 Y 90A, C.86A X 175A Y 177, C.86A X 169A Y 169B, C.171 X 88 Y 90, C.169B X 86A Y 88, C.88 X 169B Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	EMILIANO ZAPATA TRES	RURAL	29-01-0145	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			161,066	161,066	161,066	161,066	100.0%	0	0
50937	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 15 X 16 Y 15, C. 22 X 11 Y 13, C.11 X 10 Y 14, C.10 X 11 Y 13, C.27 X 12 Y 14, C.28 X 12 Y 14, C.6 X 29 Y 31, C.4A X 25 Y 31 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-02-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			29,746	29,746	29,746	29,746	100.0%	0	0
51287	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 16 X 21 Y 23, C.23 X 16 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ROBERTO CHAN CAUICH) COMISARIA CHALMUCH	50-MÉRIDA	CHALMUCH	RURAL	29-02-0179	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			64,225	64,225	64,225	64,225	100.0%	0	0
51258	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 16 X 21 Y 23, C.23 X 16 Y 18 COMISARIA SAN IGNACIO TESIP	50-MÉRIDA	SAN IGNACIO TESIP	RURAL	29-02-0165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			74,887	74,887	74,887	74,887	100.0%	0	0
51032	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 179B X 98 Y 100 COL. SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0188	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			15,016	15,016	15,016	15,016	100.0%	0	0
51207	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 18 X 13 Y 15 (HASTA EL LOTE DE JAVIER CHIM CHALE) COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			55,235	55,235	55,235	55,235	100.0%	0	0
51240	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 20 X 21 (AL NORTE HASTA LA CASA DE JACINTO MORENO) COMISARIA HUNXECTAMAN	50-MÉRIDA	HUNXECTAMAN	RURAL	29-02-0108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			80,523	80,523	80,523	80,523	100.0%	0	0
51231	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 20A X 37 Y 43, C.37 X 16 Y 20A COMISARIA CHICHI SUAREZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0196	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			159,343	159,343	159,343	159,343	100.0%	0	0
51304	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 21 X 22 Y 24(70MTS), C.24 DE LA CASA DE ANGEL SULLIB CHAN HASTA LA CASA DE JOSE SULLIB COMIS. SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	RURAL	29-02-0117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			63,651	63,651	63,651	63,651	100.0%	0	0
51223	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 21 X 6A Y 6 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE EDUARDO CASTRO DZUL) COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	29-02-0136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			53,355	53,355	53,355	53,355	100.0%	0	0
50929	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 22 X 11 Y 13, C.11 X 10 Y 14, C. 10 X 11 Y 13, C.13A X 9 Y 10, C.15 X 16 Y 16, C.15 X 22 Y 14 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-02-0002-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			398,162	398,162	398,162	398,162	100.0%	0	0
51276	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 22 X 25 Y 27, C.22 X 23 Y 25 COMISARIA DZITYA	50-MÉRIDA	DZITYA	RURAL	29-02-0124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			66,643	66,643	66,643	66,643	100.0%	0	0
51100	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 25 X 14 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE CARLOS DZUL) COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			52,442	52,442	52,442	52,442	100.0%	0	0
51089	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 X 201 Y 203, C.50 X 203 Y 205, C.50 X 205 Y 207, C.50 X 207 Y 209 COL. PLAN DE AYALA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0235	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			169,271	169,271	169,271	169,271	100.0%	0	0
50919	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 X 211 Y 215, C.215 X 50 Y 50C, C.215 X 50C Y 50B, C.215 X 50 E Y 52, C.215 X 52 Y 52A, C.215 X 52A Y 54, C.215 X 54 Y 56, C.215 X 56 Y 58	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			874,566	874,566	874,566	874,566	100.0%	0	0
50923	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 X 215 Y 223 PLAN DE AYALA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0154-A-2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			217,722	217,722	217,722	217,722	100.0%	0	0
51027	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 53 X 18 Y 20 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0166	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			13,086	13,086	13,086	13,086	100.0%	0	0
51248	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 55 X 42 (AL PONIENTE HASTA LA CASA DE ANTONIO ZUUGA) COMISARIA TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	TAHZIBICHEN	RURAL	29-02-0121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			79,044	79,044	79,044	79,044	100.0%	0	0
50983	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 73 X 10A Y 12 COL. AMPL. MIRAFLORES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			26,840	26,840	26,840	26,840	100.0%	0	0
51299	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 94 X 85 (AL SUR HASTA LA CASA DE ALFONSO LEO RAMOS), C.85 X 82 Y 94 COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SAN PEDRO PALOMEQUE	RURAL	29-02-0191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA			72,972	72,972	72,972	72,972	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
51282	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 9 X 8 Y 10, C.10 X 9 Y 11 COMISARIA COSGAYA	50-MÉRIDA	GOSGAYA	RURAL	29-02-0163	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	43,852	43,852	43,852	43,852	100.0%	0	0
51267	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 92 X 83 (AL NORTE HASTA LA CASA DE FIDELIA COCOM BACAB) COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	49,684	49,684	49,684	49,684	100.0%	0	0
58913	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 94 X 189 Y 193, C.94 X 193 Y 193A, C.94 X 193A Y 193B COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-01-0154-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	219,303	219,303	219,303	219,303	100.0%	0	0
58920	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 96 X 163A Y 169, C.82 X 169B Y 171, C.88 X 171A Y 171B, C. 88 X 171 B Y 173 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0154-A-1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	236,303	236,303	236,303	236,303	100.0%	0	0
51331	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.15 X 6 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE MARIA KU ESTRELLA) COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,622	30,622	30,622	30,622	100.0%	0	0
51475	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.165 X 46 Y 48 COL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0222	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	50,833	50,833	50,833	50,833	100.0%	0	0
51346	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.185 DIAG X 179 Y 181, C.181 X 78 Y 80, C.181 X 78 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	76,990	76,990	76,990	76,990	100.0%	0	0
51312	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.19 X 20 Y 22, C.19 X 18A Y 20, C.20 X 19 Y 21, C.18A X 19 Y 21 COMIS. TEXAN CAMARA	50-MÉRIDA	TEXAN CAMARA	RURAL	29-02-190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	140,194	140,194	140,194	140,194	100.0%	0	0
51338	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.21 X 8 Y 10, C.21 X 6 Y 8 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0212	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	114,482	114,482	114,482	114,482	100.0%	0	0
51324	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.24 X 21 Y 23 COMISARIA MOLAS	50-MÉRIDA	MOLAS	RURAL	29-02-0208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	123,556	123,556	123,556	123,556	100.0%	0	0
51489	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.57 X 26 Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0232	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,948	40,948	40,948	40,948	100.0%	0	0
51468	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.8A X 59A DIAG. Y 63B COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,839	42,839	42,839	42,839	100.0%	0	0
51494	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.80 X 191A Y 193 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-01-0154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,209	37,209	37,209	37,209	100.0%	0	0
50929	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DIVERSAS CALLES FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE TABLAJE 26926 CHUBURNA NUCLEO SANTA CRUZ	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-01-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	143,056	143,056	143,056	143,056	100.0%	0	0
58797	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, DZUNUNCAN, EMILIANO ZAPATA SUR III, SAN ANTONIO XLUCH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	527,154	527,154	527,154	527,154	100.0%	0	0
58824	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POLIGONO 31035 KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	310501ME057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	24,941	24,941	24,941	24,941	100.0%	0	0
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE FLUVIAL																		
	CONSTRUCCION																		
58083	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 171 X 84A Y 84B, C.153 X 86 Y 88, C.157 X 78 Y 84, C.169 X 88A Y 92, C.169A X 88 Y 90, C.169A X 86 Y 88 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0168	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	236,643	236,643	236,643	236,643	100.0%	0	0
58098	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 177 X 84 Y 86, C.179 X 82 Y 84, C.179 X 84 Y 86, C.181 X 80 Y 82, C.183 X 80 Y 82, C.185 X 84 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0188	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	228,093	228,093	228,093	228,093	100.0%	0	0
57735	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39 X 16 Y 18 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	29,426	29,426	29,426	29,426	100.0%	0	0
58295	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C. 12 X 87 Y 89, C.4A DIAG X 85A Y 87, C.4A DIAG X 85 Y 85A, C.4 DIAG X 85A Y 87, C.4 X 83A Y 85, C.4 X 85 Y 85A, C.6 X 83 Y 83 A COL. NVA. KUKULCAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	190,079	190,079	190,079	190,079	100.0%	0	0
58291	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 16B X 71 Y 75 COL. AMPL. MIRAFLORES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,214	36,214	36,214	36,214	100.0%	0	0
58224	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 29 X 42 Y 46 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0183	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,002	37,002	37,002	37,002	100.0%	0	0
57768	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10 X 23 Y 25, C.21B X 4 Y 8, C.14 X 11 Y 15, C.23 X 24 Y 26, C.25 X 12 Y 14, C.25 10 Y 12, C.4 X 21B Y 23, C.6 X 21A Y 23 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0153	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	347,522	347,522	347,522	347,522	100.0%	0	0
57840	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10 X 41 A DIAG, Y 43, C.10 X 43 Y 45, C.10 X 45 Y 47, C.10 X 47 Y 57, C.10 X 57 Y 59, C.10 X 59 Y 59A, C.37 X 2 Y 2A COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	374,166	374,166	374,166	374,166	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
57674	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10 X 41 DIAG Y 45 DIAG, C.10A X 41 DIAG Y 45 DIAG, C.45 DIAG X 10 Y 10A, C.45 DIAG X 10B Y 10A COL. MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	27-05-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	97,067	97,067	97,067	97,067	100.0%	0	0
57948	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10 X 67 Y 69, C.67 X 8C Y 10, C.69 X 8C Y 10, C.35 X 2 Y 2A, C.2 X 35 Y 37, C.37 X 2 Y 2A, C.2A X 35 Y 37, C.59B X 10 Y 14COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0162	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	466,074	466,074	466,074	466,074	100.0%	0	0
57683	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10A X 31 DIAG Y 35, C.10B X 53 DIAG Y 57 DIAG, C.10B X 57 DIAG Y 59, C.35 DIAG X 10B Y 12, C.45 DIAG X 6 Y 8 COL. MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0172	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	409,730	409,730	409,730	409,730	100.0%	0	0
57686	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10B X 51 DIAG, Y 53 DIAG., C.57 DIAG X 10B Y 10A, C.57 DIAG. X 10B Y 12, C.10 X 31 DIAG. Y 35 DIAG., C.12 X 31 Y 33 COL. MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0173	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	208,886	208,886	208,886	208,886	100.0%	0	0
58360	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 114 X 67B Y 71A FRAC. JARDINES DE MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,348	20,348	20,348	20,348	100.0%	0	0
58320	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 21 Y 21A, C.16 X 21B Y 23 COL. SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	89,747	89,747	89,747	89,747	100.0%	0	0
56635	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 23 Y 23 DIAG, C.10 X 23 DIAG Y 23, C.6A X 21B Y 21A, C.6A X 21 Y 21A, C.21C X 14 Y 16 C.25 X 26 Y 28 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	29-01-0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	256,343	256,343	256,343	256,343	100.0%	0	0
58233	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 23 Y 29 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0153	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	46,749	46,749	46,749	46,749	100.0%	0	0
58336	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 41 Y 43, C.12 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	28,906	28,906	28,906	28,906	100.0%	0	0
58283	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 75 Y 77 COL. MORELOS ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,087	20,087	20,087	20,087	100.0%	0	0
58341	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 122 X 71A Y 71B COL. PANTEL MEXICO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0171	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,194	36,194	36,194	36,194	100.0%	0	0
58419	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 131A PRIV X 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0166	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	9,070	9,070	9,070	9,070	100.0%	0	0
58142	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 132 X 67 Y 67A COL. SUSULA XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0198	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,154	39,154	39,154	39,154	100.0%	0	0
58138	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 134 X 65A Y 67A COL. SUSULA XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0199	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	52,067	52,067	52,067	52,067	100.0%	0	0
58309	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 137 X 54 Y 58 COL. SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,522	35,522	35,522	35,522	100.0%	0	0
58195	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 138 X 45 Y 47, C.45 X 138 Y 140 COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0159	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	52,067	52,067	52,067	52,067	100.0%	0	0
57837	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 138A X 79 Y 79A, C.138B X 79 Y 79A, C.138B DIAG. X 79 Y 79A, C.77 X 138B DIAG Y 140 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0177	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	286,542	286,542	286,542	286,542	100.0%	0	0
57679	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 23 Y 23A COL. SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0192	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	15,143	15,143	15,143	15,143	100.0%	0	0
58327	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 31 Y 39, C.53 DIAG X 8 Y 10 COL. MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	178,031	178,031	178,031	178,031	100.0%	0	0
57761	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 47 Y 49 COL. MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0174	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	29,426	29,426	29,426	29,426	100.0%	0	0
58407	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 140 DIAG X 79A Y 79, C.140 DIAG X 77A Y 77B, C.140 DIAG X 77B Y 79 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,865	23,865	23,865	23,865	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
58307	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 163 X 46 Y 48, C.165 X 48 Y 50 COL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,623	40,623	40,623	40,623	100.0%	0	0
58105	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 163 X 48 Y 50, C.48 X 163 Y 165 COL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0178	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	74,695	74,695	74,695	74,695	100.0%	0	0
58368	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 17 X 38 Y 40, C.48 X 13 Y 17, C.19 X 38 Y 38A, C.17 X 36 Y 38, C.48 X 17 Y 19 COL. UXMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	118,289	118,289	118,289	118,289	100.0%	0	0
56574	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 18 X 25 Y 27, C.27 X 18 Y 20, C.15 X 16 Y 18 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-01-0097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	78,042	78,042	78,042	78,042	100.0%	0	0
58441	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 193 X 84 Y 86, C.193 X 88 Y 90, C.191 X 82 Y 84, C.193 X 90 Y 92, C.191 X 90 Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	621,610	621,610	621,610	621,610	100.0%	0	0
58088	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 199 X 48 Y 50, C.201 X 50B Y 50C, C.48 X 201 Y 203, C.50B X 201Y 201A, C.201 X 50 Y 50B COL. PLAN DE AYALA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0180	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	222,788	222,788	222,788	222,788	100.0%	0	0
58376	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 21 X 36 Y 36A, C.36 X 21B Y 21C COL. SAN VICENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	57,154	57,154	57,154	57,154	100.0%	0	0
58355	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 22A X 21 Y 23A, C.26B X 21 Y 26 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	81,222	81,222	81,222	81,222	100.0%	0	0
58202	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 23B X 28 Y 30 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0181	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,771	34,771	34,771	34,771	100.0%	0	0
58118	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 23B X 30 Y 32 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0182	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	17,963	17,963	17,963	17,963	100.0%	0	0
57771	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 24 DIAG. X 23 Y 24 COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0158	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	55,106	55,106	55,106	55,106	100.0%	0	0
57949	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 24A X 24 Y 29, C.29 X 24 Y 24A, C.24 X 24A Y 29 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0171	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	85,118	85,118	85,118	85,118	100.0%	0	0
56649	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 25 X 20 Y 20A, C.21A X 8 Y 10, C.12A X 196 Y 21, C.10 X 19 Y 21, C.10A X 23 Y 25, C.14 X 23 Y 24A COMISARIA SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSÉ TZAL	URBANO	29-01-0088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	194,908	194,908	194,908	194,908	100.0%	0	0
57775	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 28 X 57 Y 61, C.47 X 16 Y 22, C.59 X 26 Y 28, C.47 X 24 Y 28B COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0163	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	98,308	98,308	98,308	98,308	100.0%	0	0
58241	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 29 X 10 Y 12, C.10 X 25 Y 29 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0153	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	69,640	69,640	69,640	69,640	100.0%	0	0
58134	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 3 OTE. X 1 NTE. Y 73, C.73 X 3 OTE. Y 16 FRACC. UNIDAD MORELOS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	25,827	25,827	25,827	25,827	100.0%	0	0
56716	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 30 X 15 Y 19, C.30 X 19 Y 21, C.15 X 28 Y 30, C.15 X 26 Y 28, C.19 X 28 Y 28 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-01-0098	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	168,431	168,431	168,431	168,431	100.0%	0	0
58413	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 32A X 51 Y 51A, C.36 X 49 X 49B Y 49C, C.38 X 49A Y 49B COL. PINZONES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	70,313	70,313	70,313	70,313	100.0%	0	0
58218	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37 X 6 NTE Y 8 NTE, C.37 X 8 NTE Y 10 NTE COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0184	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,154	39,154	39,154	39,154	100.0%	0	0
58189	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37B X 40 Y 42, C.40 X 37A Y 37B COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	TAHZIBICHEN	RURAL	28-03-0169	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	52,067	52,067	52,067	52,067	100.0%	0	0
58382	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 38A X 25 DIAG Y 27 DIAG COL. SAN LUIS	50-MÉRIDA	SAN LUIS	RURAL	29-01-0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,809	36,809	36,809	36,809	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
57774	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39 X 8A Y 10 COL. SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0193	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	12,008	12,008	12,008	12,008	100.0%	0	0
58227	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39A X 10 SUR Y 12 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0185	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	19,039	19,039	19,039	19,039	100.0%	0	0
58205	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39A X 4 NTE Y 6 NTA COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0186	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	19,577	19,577	19,577	19,577	100.0%	0	0
58211	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 4B X 83A Y 85 COL. NUEVA KUKULCAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	18,501	18,501	18,501	18,501	100.0%	0	0
58387	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 44 X25 DIAG Y 27 DIAG COL. MERIDA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,760	36,760	36,760	36,760	100.0%	0	0
58128	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 48 X 135 Y 147 COL. CINCO COLONIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	117,462	117,462	117,462	117,462	100.0%	0	0
58246	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 48 X 201 Y 208, C.48A X 201 Y 205, C.48 X 203 Y 205, C.199A X 50B Y 50C, C.48 X 199 Y 201 COL. PLAN DE AYALA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	147,976	147,976	147,976	147,976	100.0%	0	0
58251	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 48A X 191 Y 191A, C.177 X 48 Y 50, C.48 X 183 Y 185, C.177 X 48A Y 48, C.48A X 183 Y 185, C.48A X 189 Y 191 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	176,899	176,899	176,899	176,899	100.0%	0	0
58094	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 48A X 191A Y 193, C.191A X 48 Y 48A, C.141A X 48A Y 50, C.143 X 48A Y 50, C.48 X 171 Y 173, C48 X 189 Y 181 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-152	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	242,432	242,432	242,432	242,432	100.0%	0	0
57825	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 49 X 26B Y 26D COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0160	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,480	6,480	6,480	6,480	100.0%	0	0
58331	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 51 X 18 Y 20, C.55A X 18 Y 18A COL. FCO. VILLA OTE.	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	55,456	55,456	55,456	55,456	100.0%	0	0
57987	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 62 X 155 Y 157 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	12,098	12,098	12,098	12,098	100.0%	0	0
58444	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 64 X 147 Y 149 COL. SAN ANTONIO XLIJCH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	58,928	58,928	58,928	58,928	100.0%	0	0
58317	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 64 X 71A Y 73, C.68 X 71B Y 73 COL. SAN ANTONIO KAUA II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	64,342	64,342	64,342	64,342	100.0%	0	0
58183	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 64D X 99B Y 101 DIAG., C.99D X 64D Y 64B COL. MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0175	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	58,731	58,731	58,731	58,731	100.0%	0	0
58046	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 66 X 143 Y 145 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	12,098	12,098	12,098	12,098	100.0%	0	0
58348	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 67D X 112 Y 114 COL. AMPL. NVA. MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,999	36,999	36,999	36,999	100.0%	0	0
57993	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 68 145 Y 147 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	9,298	9,298	9,298	9,298	100.0%	0	0
58111	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 73A X 69 Y 108 8COL. LIBERTADJ, C.69 X 69A DIAG. Y 73A COL. NUEVA SAMBULA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,154	39,154	39,154	39,154	100.0%	0	0
58302	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 79 X 14 Y 16 COL. SAN ANTONIO KAUA IV	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,214	36,214	36,214	36,214	100.0%	0	0
57830	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 X 37 Y 39, C.12 X 41 Y 49, C.39 X 6 Y 6A, C.39 X 6A Y 5, C.39 X 8 Y 8A, C.41A X 8 Y 10, C.47 X 8 Y 10, C.51 X 6 Y 10 COL.	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0195	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	253,814	253,814	253,814	253,814	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
57882	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 X 45 Y 47 COL. SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0194	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,480	6,480	6,480	6,480	100.0%	0	0
58345	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 5A PRIV X 30, C.12 X 49 Y 49A, C.41 X 6 Y 6A, C.39 X 12 Y 37 DIAG, C.14 X 37 Y 37 DIAG, C.8 X 41 Y 45 COL. SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0170	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	207,670	207,670	207,670	207,670	100.0%	0	0
58399	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8C X 63B Y 65, C.14 X 99A Y 63, C.4 X 33 Y 35 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0095	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	85,676	85,676	85,676	85,676	100.0%	0	0
58434	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 80A X 153 Y 153-1, C.90 X 171 Y 171A, C.153A X 80A Y 84, C.171 X 86 Y 86A, C.88 X 169B Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	972,816	972,816	972,816	972,816	100.0%	0	0
58049	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 80B X 145 Y 147 COL. SAN ANTONIO XLUCH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0187	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,634	6,634	6,634	6,634	100.0%	0	0
58430	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 90B X 155 Y 157, C.157 X 90 Y 92, C.167 X 88 Y 88A, C.139 A X 98 Y 98D COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	88,137	88,137	88,137	88,137	100.0%	0	0
58425	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 94A X 133 Y 135 COL. EMILIANO ZAPATA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0185	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	21,796	21,796	21,796	21,796	100.0%	0	0
60546	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.82A X 84 Y 86, C.84 X 82A Y 83B, C.84 X 83B Y 85 COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	66,363	66,363	66,363	66,363	100.0%	0	0
56734	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DIVERSAS CALLES COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-01-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	400,381	400,381	400,381	400,381	100.0%	0	0
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																		
	AMPLIACION																		
58369	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES FRACC.SANTA CRUZ PALOMEQUE TABLAJE 26926 CHUBURNA NUCLEO SANTA CRUZ	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-01-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	415,868	415,868	415,868	415,868	100.0%	0	0
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
	CALLES																		
	CONSTRUCCIÓN																		
58463	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON ACCESO VEHICULAR C.116 A PRIVADA X 67F Y 67E FRACC. NUEVA MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	62,101	62,101	62,101	62,101	100.0%	0	0
53962	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 138 X 45 Y 47, C.45 X 138 Y 140 COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	113,887	113,887	113,887	113,887	100.0%	0	0
52912	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 DIAG. X 23 Y 24 COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	157,839	157,839	157,839	157,839	100.0%	0	0
52920	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 23 Y 25, C.14 X 11 Y 15, C.23 X 24 Y 26, C.25 X 12 Y 14, C.6 X 21A Y 23, C.25 X 10 Y 12, C21B X 4 Y 8, C.4 X 21B Y 23 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,364,868	1,364,868	1,364,868	1,364,868	100.0%	0	0
53065	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 25 Y 25A, C.10 X 25A Y 25B1, C.10 X 25B1 Y 25B, C.12 X 25C Y 27, C.25A X 12 Y 14, C.24 X 10A Y 12, C.25A X 10A Y 10 COL. BENTO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	277,115	277,115	277,115	277,115	100.0%	0	0
52846	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 67 Y 69, C.69 X 8C Y 10, C.35 X 2 Y 2A, C.2 X 35 Y 37, C.2A X 35 Y 37 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,860,492	1,860,492	1,860,492	1,860,492	100.0%	0	0
52834	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 12 X 41 Y 43, C.12 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	74,590	74,590	74,590	74,590	100.0%	0	0
52983	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 131 A PRIVADA X 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	64,304	64,304	64,304	64,304	100.0%	0	0
52898	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 131 X 76 Y 80B, C.137 X 84 Y 72, C.137 X 74 Y 84A, C.64 X 127 Y 137, C.70 X 133 Y 137 COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,994,856	1,994,856	1,994,856	1,994,856	100.0%	0	0
53895	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 132 X 67 Y 67A (ENTORNO AL PARQUE) COL. SUSULA XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	14,011	14,011	14,011	14,011	100.0%	0	0
55316	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 134 X 57 Y 59 COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	67,466	67,466	67,466	67,466	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
53880	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 134 X 65A Y 67A (ACCESO AL PARQUE) COL. SUSULA XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	88,481	88,481	88,481	88,481	100.0%	0	0
52778	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 14 X 23 Y 23A COL SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	104,150	104,150	104,150	104,150	100.0%	0	0
52788	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 14 X 23A Y 23B COL SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0088-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	46,941	46,941	46,941	46,941	100.0%	0	0
52637	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 14 X 47 Y 49 COL. MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	55,643	55,643	55,643	55,643	100.0%	0	0
52712	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 143 X 64 Y 70, C.145 X 69 Y 62, C.147 X 60 Y 66, C.62 X 145 Y 147, C.64 X 143 Y 147 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	568,221	568,221	568,221	568,221	100.0%	0	0
53993	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 157 X 84A Y 84B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,205	16,205	16,205	16,205	100.0%	0	0
55267	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 37 Y 39, C.18 X 39 Y 41 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	177,447	177,447	177,447	177,447	100.0%	0	0
52996	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 191 X 48 Y 50 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	114,467	114,467	114,467	114,467	100.0%	0	0
52745	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 17 Y 19A COL.SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	135,293	135,293	135,293	135,293	100.0%	0	0
55448	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 39 Y 41, C.39 X 18 Y 20 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	182,709	182,709	182,709	182,709	100.0%	0	0
55328	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 21C X 44B Y 44D COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	114,083	114,083	114,083	114,083	100.0%	0	0
55377	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 21C X 44D Y 44E COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	73,166	73,166	73,166	73,166	100.0%	0	0
55510	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 22 X 17 Y 19, C.22 X 19 Y 21 COMIS. TIXCACAL	50-MÉRIDA	TIXCACAL	RURAL	29-02-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	249,684	249,684	249,684	249,684	100.0%	0	0
55306	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 22 X 28C Y 27 COL. NUEVA CHICHEN ITZA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	56,335	56,335	56,335	56,335	100.0%	0	0
55251	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 22 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	69,603	69,603	69,603	69,603	100.0%	0	0
53654	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 23B X 30 Y 32 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	76,397	76,397	76,397	76,397	100.0%	0	0
55356	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 23B X 38 Y 40 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	70,605	70,605	70,605	70,605	100.0%	0	0
53548	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 X 29B Y 27, C.16 X 25A Y 25, C.26 X 16 Y 18, C.20 X 25 Y 25B, C.25 X 20 Y 20A COL. NUEVA CHICHEN ITZA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,069,487	1,069,487	1,069,487	1,069,487	100.0%	0	0
52860	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24A X 24 Y 29, C.29 X 24 Y 24A, C.24 X 24A Y 29 COL MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	194,902	194,902	194,902	194,902	100.0%	0	0
53051	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25C X 10A Y 10B COL. BENITO JUAREZ ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	58,302	58,302	58,302	58,302	100.0%	0	0
55418	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 26D X 41 Y 41A, C.26 D X 41A Y 43, C.41A X 26D Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	130,785	130,785	130,785	130,785	100.0%	0	0
55298	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 27 X 10 Y 12 COL. SANTA MARIA	50-MÉRIDA	SANTA MARIA	RURAL	29-02-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	58,779	58,779	58,779	58,779	100.0%	0	0
55335	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 28 X 25 Y 27 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	89,808	89,808	89,808	89,808	100.0%	0	0
52801	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 28 X 57 Y 61, C.47 X 16 Y 22, C.59 X 26 Y 26, C.47 X 24 Y 26B COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	575,379	575,379	575,379	575,379	100.0%	0	0
53784	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 29 X 42 Y 46 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	82,515	82,515	82,515	82,515	100.0%	0	0
53565	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 3 OTE. X 1 NTE. Y 73, C.73 X 3 OTE. Y 16 FRACC. UNIDAD MORELOS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	58,995	58,995	58,995	58,995	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
53124	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37 X 2 SUR Y 10 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	108,929	108,929	108,929	108,929	100.0%	0	0
53773	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37 X 6 NTE. Y 8 NTE., C.37 X 8 NTE. Y 10 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	46,024	46,024	46,024	46,024	100.0%	0	0
53577	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37B X 40 Y 42, C.40 X 37A Y 37B COL. JARDINES DE THADZIBICHEN	50-MÉRIDA	THADZIBICHEN	RURAL	28-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	328,409	328,409	328,409	328,409	100.0%	0	0
52756	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39 X 16 Y 18 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	95,912	95,912	95,912	95,912	100.0%	0	0
55392	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39 X 24 Y 26 COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	57,532	57,532	57,532	57,532	100.0%	0	0
55436	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39 X 26A Y 26B COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	60,906	60,906	60,906	60,906	100.0%	0	0
53670	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39A X 4 NTE. Y 6 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,008	40,008	40,008	40,008	100.0%	0	0
53760	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 4B X 83A Y 85 COL.NUEVA KUKULCAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	57,120	57,120	57,120	57,120	100.0%	0	0
55473	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 41 X 16 Y 18 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	85,693	85,693	85,693	85,693	100.0%	0	0
55425	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 41 X 18 Y 20 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	82,058	82,058	82,058	82,058	100.0%	0	0
55459	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 41 X 20 Y 22 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	75,216	75,216	75,216	75,216	100.0%	0	0
55402	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 45 X 26A Y 26B COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	65,645	65,645	65,645	65,645	100.0%	0	0
53629	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 48 X 135 Y 147 COL. CINCO COLONIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	278,020	278,020	278,020	278,020	100.0%	0	0
52818	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 49 X 26B Y 26D COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	26,149	26,149	26,149	26,149	100.0%	0	0
55279	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 53 X 20 Y 22, C.53 X 22 Y 24 COL.EL. ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	148,136	148,136	148,136	148,136	100.0%	0	0
55347	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 59 X 128 Y 128A COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	49,166	49,166	49,166	49,166	100.0%	0	0
52958	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 62 X 155 X 157 COL.SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,911	16,911	16,911	16,911	100.0%	0	0
53935	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 64D X 99 B Y 101 DIAG., C.99 D X 64 D Y 64 B COL. MSELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	99,724	99,724	99,724	99,724	100.0%	0	0
53037	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 66 X 143 Y 145, C.68 X 143 Y 145 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	53,591	53,591	53,591	53,591	100.0%	0	0
53075	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 67 X 102A Y 110, C.67 X 88 Y 100, C.67 X 96 Y 98, C.67 X 92 Y 94, C.67 X 90 Y 92 COL. MILLSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0253	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	226,538	226,538	226,538	226,538	100.0%	0	0
55365	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 69 DIAG X 108A Y 108, C.69 DIAG X 108A Y 110 COL. LIBERTAD	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	176,423	176,423	176,423	176,423	100.0%	0	0
53847	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 73A X 89 Y 107 (COL. LIBERTAD), C.69 X 69 DIAG Y 73A (JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA) COL. NUEVA SAMBULA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	28,837	28,837	28,837	28,837	100.0%	0	0
55242	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 74 X 143 Y 149, C.80 X 139 Y 137, C.149 X 64 Y 68, C.149 X 70 Y 86, C.139 X 78 Y 80, C.147 X 68 Y 70, C.68 X 145 Y 149 COL. SAN ANTONIO XLUCH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,341,631	1,341,631	1,341,631	1,341,631	100.0%	0	0
53114	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 79C X 100 Y 102, C.102 X 79B Y 79C, C.102 X 79B Y 79A, C.79A X 100 Y 102 COL. SAMBULA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	104,935	104,935	104,935	104,935	100.0%	0	0
54993	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.83A X 84 Y 86, C.84 X 83A Y 83B, C.84 X 83B Y 85 COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	303,341	303,341	303,341	303,341	100.0%	0	0
52968	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO A LA UNIDAD DEPORTIVA FERNANDO VALENZUELA) CALLE 145 X 50 Y 54 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	102,921	102,921	102,921	102,921	100.0%	0	0



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
53245	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO A PARQUE) CALLE 119 X 48 Y 50, C.48A X 117 Y 119, C.117 X 46B Y 48A, C.46B X 117 Y 119, C. 48 X 119 Y 123, C.123 X 48 Y 50, C.121 X 48 Y 50 COL. CINCO COLONIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	413,009	413,009	413,009	413,009	100.0%	0	0
52563	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO AL PARQUE) CALLE 51 X 10 Y 12, C.49 X 10 Y 12, C.41 X 10 Y 12 COL.SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	146,864	146,864	146,864	146,864	100.0%	0	0
53419	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DE ESC. SEC. GENERAL #4 Y CAMPO DEPORTIVO) CALLE 111B X 46A Y 46B, C.46 X 115 Y 117 COL. CINCO COLONIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0043-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	47,844	47,844	47,844	47,844	100.0%	0	0
52647	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.S.I. MANUEL CRESCENCIO REJÓN) CALLE 28 X 23 Y 25, C.24A X 25 Y 29 COL.MANUEL CRESCENCIO REJÓN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	253,563	253,563	253,563	253,563	100.0%	0	0
53814	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.S.I. SALVADOR ALCARADO SUR) CALLE 39A 10 SUR Y 12 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	56,601	56,601	56,601	56,601	100.0%	0	0
53307	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.S.I. SALVADOR ALVARADO) CALLE 37 X 10 SUR Y 12 SUR, C.369A X 6 SUR Y 8 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	86,811	86,811	86,811	86,811	100.0%	0	0
53486	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO ESC. PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA) CALLE 145 X 48 Y 50, C.49A X 145 Y 147, C.147 X 48 Y 50 COL. CINCO COLONIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	216,870	216,870	216,870	216,870	100.0%	0	0
52628	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (JARDIN DE NIÑOS TUMBEL LOU) CALLE 102 X 67B Y 69 DIAG COL. AMPL. NUEVA MULSA Y	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	16,104	16,104	16,104	16,104	100.0%	0	0
58694	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,164,219	1,164,219	1,164,219	1,164,219	100.0%	0	0
56878	CONSTRUCCION DE CALLE C. 10 X 25 Y 29, C.29 X 10 Y 12 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	259,853	259,853	259,853	259,853	100.0%	0	0
56894	CONSTRUCCION DE CALLE CAMINO AL CEMENTERIO DESDE ENTRONQUE CON CARRETERA CHALMUCH COMISARIA SUSUSLA	50-MÉRIDA	SUSUSLA	RURAL	28-03-0151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	103,109	103,109	103,109	103,109	100.0%	0	0
57554	CONSTRUCCION DE CALLE C.10 X 15 (AL SUR HASTA LA CASA DE 969 REYES MONGE) COMISARIA SITPACH	50-MÉRIDA	SITPACH	RURAL	29-02-0181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	65,470	65,470	65,470	65,470	100.0%	0	0
57385	CONSTRUCCION DE CALLE C.116A X 65B Y 67A, C.65B (PRIV) X 116 A COL. XOCCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	83,791	83,791	83,791	83,791	100.0%	0	0
57377	CONSTRUCCION DE CALLE C.116B X 67I Y 77A (FRAC. JARDINES DE NUEVA MULSA Y), C.67 HI PRIVADA X 116B FRAC. NUEVA MULSA Y	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	163,561	163,561	163,561	163,561	100.0%	0	0
57372	CONSTRUCCION DE CALLE C.116C PRIV X 67I FRAC. NUEVA MULSA Y	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	76,721	76,721	76,721	76,721	100.0%	0	0
56948	CONSTRUCCION DE CALLE C.134 X 57 Y 59 COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	106,052	106,052	106,052	106,052	100.0%	0	0
57547	CONSTRUCCION DE CALLE C.16 X 17 Y 21, C.18 X 25 Y 27 COMISARIA CHOLLUL	50-MÉRIDA	CHOLLUL	RURAL	29-02-0160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	343,208	343,208	343,208	343,208	100.0%	0	0
57542	CONSTRUCCION DE CALLE C.17 X 14 Y 18 (AREA DEL CAMPO DEPORTIVO) COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	115,891	115,891	115,891	115,891	100.0%	0	0
56909	CONSTRUCCION DE CALLE C.17 X 48 Y 48A COL. UXMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,577	39,577	39,577	39,577	100.0%	0	0
56885	CONSTRUCCION DE CALLE C.18 X 25 Y 27, C.27 X 18 Y 20, C.15 X 16 Y 18 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-01-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,347	41,347	41,347	41,347	100.0%	0	0
57535	CONSTRUCCION DE CALLE C.18 X 40 Y 41 COL. MANUEL AVILA CAMACHO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,831	39,831	39,831	39,831	100.0%	0	0
57519	CONSTRUCCION DE CALLE C.18 X 45 Y 47 COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	120,982	120,982	120,982	120,982	100.0%	0	0
57558	CONSTRUCCION DE CALLE C.20 X 7 Y 7A, C.20 X 7A Y 7B, C.7A (PRIVADA) X 20 COMISARIA SANTA GERTRUDIS COPO	50-MÉRIDA	SANTA GERTRUDIS	RURAL	29-02-0205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	280,005	280,005	280,005	280,005	100.0%	0	0
56926	CONSTRUCCION DE CALLE C.21C X 44B Y 44D COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	159,289	159,289	159,289	159,289	100.0%	0	0
56936	CONSTRUCCION DE CALLE C.21C-1 X 44E Y 44D COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	106,851	106,851	106,851	106,851	100.0%	0	0
56901	CONSTRUCCION DE CALLE C.22 X CARRETERA A CHALMUCH Y 23A COMIS. SUSUSLA	50-MÉRIDA	SUSUSLA	RURAL	28-03-0151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	134,635	134,635	134,635	134,635	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
57567	CONSTRUCCION DE CALLE C.22 X 25C Y 27 COL. NUEVA CHICHEN ITZA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	73,753	73,753	73,753	73,753	100.0%	0	0
57613	CONSTRUCCION DE CALLE C.23B X 38 Y 40 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	98,108	98,108	98,108	98,108	100.0%	0	0
57433	CONSTRUCCION DE CALLE C.26D X 41 Y 41A, C.26D X 41A Y 43, C.41A X 26D Y 28 COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	234,276	234,276	234,276	234,276	100.0%	0	0
57659	CONSTRUCCION DE CALLE C.27 X 10 Y 12 COL. SANTA MARIA	50-MÉRIDA	SANTA MARIA	RURAL	29-02-0251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	130,663	130,663	130,663	130,663	100.0%	0	0
57390	CONSTRUCCION DE CALLE C.28 X 25 Y 27 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	113,975	113,975	113,975	113,975	100.0%	0	0
57514	CONSTRUCCION DE CALLE C.39 X 18 Y 20, C.20 X 39 Y 41 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0250	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	274,321	274,321	274,321	274,321	100.0%	0	0
57440	CONSTRUCCION DE CALLE C.39 X 24 Y 26 COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	123,716	123,716	123,716	123,716	100.0%	0	0
57487	CONSTRUCCION DE CALLE C.39 X 26A Y 26 B COL.EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	109,556	109,556	109,556	109,556	100.0%	0	0
57499	CONSTRUCCION DE CALLE C.41 X 16 Y 18 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	132,091	132,091	132,091	132,091	100.0%	0	0
57491	CONSTRUCCION DE CALLE C.41 X 20 Y 22 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	94,854	94,854	94,854	94,854	100.0%	0	0
56961	CONSTRUCCION DE CALLE C.42 X 21 Y 21A FRACC. PEDREGALES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	98,370	98,370	98,370	98,370	100.0%	0	0
57437	CONSTRUCCION DE CALLE C.45 X 28A Y 26B COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	120,295	120,295	120,295	120,295	100.0%	0	0
56955	CONSTRUCCION DE CALLE C.59 X 128 Y 128A COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	129,798	129,798	129,798	129,798	100.0%	0	0
57381	CONSTRUCCION DE CALLE C.69 DIAG X 108A Y 110, C.69 DIAG X 108 Y 108A COL. LIBERTAD	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	376,723	376,723	376,723	376,723	100.0%	0	0
56921	CONSTRUCCION DE CALLE C.84 X 189A Y 191A COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-01-0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	167,891	167,891	167,891	167,891	100.0%	0	0
58526	CONSTRUCCION DE CALLE POLIGONO 31037 CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	310501ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	261,252	261,252	261,252	261,252	100.0%	0	0
58663	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 331008 AMPLIACION MIRAFLORES MORELOS ORIENTE,NVA KUKULCAN,SAN ANTONIO KAHUA IV Y II,SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	809,097	809,097	809,097	809,097	100.0%	0	0
58576	CONSTRUCCION DE CALLES 31006 EL ROBLE AGRICOLA,MANUEL CRESC ENCIO REJON Y SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	794,900	794,900	794,900	794,900	100.0%	0	0
56391	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 10 X 23 Y 25, C.23 X 24 Y 26, C.14 X 11 Y 15, C.21B X 4 Y 8, C.25 X 12 Y 14, C.25 X 10 Y 12,C.6 X 21A Y 23, C.4 X 21B Y 23 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,552,597	1,552,597	1,552,597	1,552,597	100.0%	0	0
56154	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 10 X 67 Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	101,659	101,659	101,659	101,659	100.0%	0	0
56445	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 12 X 41 Y 43 COL. EL ROBLE AGRICOLA I	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	107,681	107,681	107,681	107,681	100.0%	0	0
56461	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 12 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA I	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0116-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	111,571	111,571	111,571	111,571	100.0%	0	0
56377	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 131A PRIV. X 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	113,108	113,108	113,108	113,108	100.0%	0	0
56809	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 132 X 67 Y 67A COL. SUSULA XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	110,288	110,288	110,288	110,288	100.0%	0	0
56794	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 134 X 65A Y 67A COL. SUSULA XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	155,920	155,920	155,920	155,920	100.0%	0	0
56857	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 138 X 45 Y 47, C.45 X 138 Y 140 COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	219,412	219,412	219,412	219,412	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
56407	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 23 Y 23A COL. SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	136,403	136,403	136,403	136,403	100.0%	0	0
56384	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 47 Y 49 COL. MELCHOR OCAEMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	123,000	123,000	123,000	123,000	100.0%	0	0
55588	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 16 X 19 Y 21 COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	128,684	128,684	128,684	128,684	100.0%	0	0
55644	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 18 X 21 Y 23 COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0106-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	98,103	98,103	98,103	98,103	100.0%	0	0
56033	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 2 X 35 Y 37 EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	218,098	218,098	218,098	218,098	100.0%	0	0
55759	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 21A X 22 Y 24 COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0106-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	90,653	90,653	90,653	90,653	100.0%	0	0
56759	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 23B X 30 Y 32 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	100,718	100,718	100,718	100,718	100.0%	0	0
55823	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24 DIAG X 23 Y 24 COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0106-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	382,654	382,654	382,654	382,654	100.0%	0	0
56021	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24 X 24A Y 29 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0123-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,020	23,020	23,020	23,020	100.0%	0	0
56027	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24A X 24 Y 29 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0123-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	209,520	209,520	209,520	209,520	100.0%	0	0
55834	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 25 X 18 Y 20 A COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0106-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	256,653	256,653	256,653	256,653	100.0%	0	0
55552	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 27 X 16 Y 20 COMISARIA DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	28-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,359	38,359	38,359	38,359	100.0%	0	0
56218	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 28 X 57 Y 61 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	352,667	352,667	352,667	352,667	100.0%	0	0
56766	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 29 42 Y 46 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	86,498	86,498	86,498	86,498	100.0%	0	0
55966	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 29 X 24 Y 24A COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	22,188	22,188	22,188	22,188	100.0%	0	0
56043	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 35 X 2 Y 2A COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0111-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	243,656	243,656	243,656	243,656	100.0%	0	0
56751	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 37 X 6 NTE. Y 8 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	54,669	54,669	54,669	54,669	100.0%	0	0
56777	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 37 X 8 NTE. Y 10 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	54,999	54,999	54,999	54,999	100.0%	0	0
56742	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 37B X 40 Y 42 COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	190,878	190,878	190,878	190,878	100.0%	0	0
56418	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39 X 16 Y 18 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	84,577	84,577	84,577	84,577	100.0%	0	0
56441	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39 X 8A Y 10 COL. SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	140,545	140,545	140,545	140,545	100.0%	0	0
56476	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39A X 4 NTE. Y 6 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	43,909	43,909	43,909	43,909	100.0%	0	0
55562	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 4B X 13 Y 15 COMISARIA SITPACH	50-MÉRIDA	SITPACH	RURAL	28-03-0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,126	30,126	30,126	30,126	100.0%	0	0
56489	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 4B X 83A Y 85 COL. NUEVA KUKULCAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	79,459	79,459	79,459	79,459	100.0%	0	0
56773	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 40 X 37A Y 37B COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0121-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	96,415	96,415	96,415	96,415	100.0%	0	0
55847	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 47 X 16 Y 22 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	153,163	153,163	153,163	153,163	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
56254	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 47 X 24 Y 26B COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0110-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	306,079	306,079	306,079	306,079	100.0%	0	0
56730	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 48 X 135 Y 147 COL. CINCO COLONIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	618,754	618,754	618,754	618,754	100.0%	0	0
56452	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 49 X 26 B Y 26 D COL. EL ROBLE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	142,001	142,001	142,001	142,001	100.0%	0	0
56432	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 51 X 10 Y 12 COL. SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	115,160	115,160	115,160	115,160	100.0%	0	0
56224	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 59 X 26 Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0110-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	167,797	167,797	167,797	167,797	100.0%	0	0
56898	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 59B X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	139,172	139,172	139,172	139,172	100.0%	0	0
56049	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 59B X 8C Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	118,876	118,876	118,876	118,876	100.0%	0	0
56306	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 62 X 155 Y 157 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	81,851	81,851	81,851	81,851	100.0%	0	0
56062	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 63C X 6 DIAG. Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0113-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	133,250	133,250	133,250	133,250	100.0%	0	0
56053	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 63C X 8 Y 8B COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	231,479	231,479	231,479	231,479	100.0%	0	0
56863	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 64D X 99B Y 101 DIAG COL. MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	154,962	154,962	154,962	154,962	100.0%	0	0
56069	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 65A X 8B Y 8C COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	144,878	144,878	144,878	144,878	100.0%	0	0
56369	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 66 X 143 Y 145 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	62,644	62,644	62,644	62,644	100.0%	0	0
56876	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 67 X 8B Y 8C COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	66,715	66,715	66,715	66,715	100.0%	0	0
56159	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 67 X 8C Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0109-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	140,779	140,779	140,779	140,779	100.0%	0	0
56820	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 67A PRIV. X 104 Y 106 COL. MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0252	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	45,544	45,544	45,544	45,544	100.0%	0	0
56315	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 68 X 143 Y 145 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	67,450	67,450	67,450	67,450	100.0%	0	0
56143	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 69 X 8B Y 8C COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0115-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	238,844	238,844	238,844	238,844	100.0%	0	0
56929	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 69 X 8C Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	188,782	188,782	188,782	188,782	100.0%	0	0
56784	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 73A X 69 Y 108, C.69 X 69 DIAG Y 73A (COL. LIBERTAD) COL. NUEVA SAMBULA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	71,647	71,647	71,647	71,647	100.0%	0	0
56945	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8 X 63B Y 63C COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	29,265	29,265	29,265	29,265	100.0%	0	0
56146	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8B X 63B Y 67 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0115-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	392,188	392,188	392,188	392,188	100.0%	0	0
56869	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8C X 63B Y 65A COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	138,612	138,612	138,612	138,612	100.0%	0	0
56856	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8C X 65A Y 67 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	22,351	22,351	22,351	22,351	100.0%	0	0
56135	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8C X 67 Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0115-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	85,894	85,894	85,894	85,894	100.0%	0	0
56848	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 99D X 64D Y 64B COL. MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,958	42,958	42,958	42,958	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
56425	CONSTRUCCION DE CALLES (ENTORNO AL CAMPO DEPORTIVO) CALLE 8 X 45 Y 47 COL. SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	128,251	128,251	128,251	128,251	100.0%	0	0
55576	CONSTRUCCION DE CALLES (ENTORNO DEL C.D.C. DE CHABLEKAL) CALLE 18 X 15 Y 17 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	28-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	80,914	80,914	80,914	80,914	100.0%	0	0
56467	CONSTRUCCION DE CALLES (ENTORNO DEL C.S.I. SALVADOR ALVARADO SUR) CALLE 39A X 10 SUR Y 12 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	60,126	60,126	60,126	60,126	100.0%	0	0
58669	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR III, SAN ANTONIO XLICH Y SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	999,457	999,457	999,457	999,457	100.0%	0	0
58812	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR III, NUEVA SAN JOSE TECOH, DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	310501ME055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	928,037	928,037	928,037	928,037	100.0%	0	0
58682	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR, EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,075,589	2,075,589	2,075,589	2,075,589	100.0%	0	0
58643	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31008 CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	310501ME029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	205,862	205,862	205,862	205,862	100.0%	0	0
58803	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31009	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	164,825	164,825	164,825	164,811	100.0%	0	0
58651	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31010 CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	310501ME031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	156,436	156,436	156,436	156,436	100.0%	0	0
58613	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR, SAN JOSE TZAL.	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	120,400	120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0
58620	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	310501ME019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	430,008	430,008	430,008	430,008	100.0%	0	0
58807	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31026	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	64,897	64,897	64,897	64,897	100.0%	0	0
56077	CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8B X 67 Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	220,586	220,586	220,586	220,586	100.0%	0	0
58780	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	591,907	591,907	591,907	591,907	100.0%	0	0
54310	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 12 X 87 Y 89, C.4A DIAG X 85 Y 85A, C.4 DIAG X 85A Y 87, C.4 X 83A Y 85, C.4 X 85 Y 85A COL. NUEVA KUKULKAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,690	23,690	23,690	23,690	100.0%	0	0
54386	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 14 X 31 Y 39, C.53 DIAG X 8 Y 10, C.10 X 39 DIAG Y 41 DIAG COL. MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	89,488	89,488	89,488	89,488	100.0%	0	0
54329	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 140 DIAG X 77A Y 77B, C.140 DIAG X 77B Y 79, C.140 DIAG X 79 Y 79A COL. NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	28,983	28,983	28,983	28,983	100.0%	0	0
54142	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 15 X 18 Y 22 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-01-0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	132,409	132,409	132,409	132,409	100.0%	0	0
54197	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 163A X 70 Y 74, C.78B-1 X 153-1 Y 153A, C.153 X 78C Y 80A, C.80 X 149 Y 153, C.151 X 78B Y 78C, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	EMILIANO ZAPATA TRES	RURAL	29-01-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	234,694	234,694	234,694	234,694	100.0%	0	0
54172	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 X 19 Y 19A, C.18 X 17 Y 19, C.20 X 21 Y 23, C.19 X 18 Y 18A, C.19 X 18A Y 20 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-01-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	342,066	342,066	342,066	342,066	100.0%	0	0
54034	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 18 X 37 Y 39, C.14 X 16 Y 39A COL. AMALIA SOLORZANO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0149-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	75,685	75,685	75,685	75,685	100.0%	0	0
54187	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 193 X 84 Y 86, C.193 X 89 Y 90, C.193 X 90 Y 92, C.191 X 80 Y 92, C.191 X 84 Y 86 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-01-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	130,460	130,460	130,460	130,460	100.0%	0	0
54299	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 21 X 10 Y 12A, C.20 X 21A Y 21, C.21 X 16 Y 18, C.10 X 21 Y 21A COMISARIA SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	29-01-0172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	468,582	468,582	468,582	468,582	100.0%	0	0
54161	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 21B X 16 Y 20, C.19A X 18 Y 20, C.20 X 19A Y 23A, C.16 X 19B Y 21B, C.18 X 19B Y 19A COL. SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,474	36,474	36,474	36,474	100.0%	0	0
54236	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 23B X 28 Y 30 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,424	6,424	6,424	6,424	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
54260	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 25 X 18 Y 20 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-01-0163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	71,342	71,342	71,342	71,342	100.0%	0	0
54066	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 27A X 26 Y 30, C.27B X 26 Y 30, C.28 X 21 Y 23B COL.SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0141-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	49,837	49,837	49,837	49,837	100.0%	0	0
54221	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 28 X 23B Y 27A, C.23B X 26 Y 28 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,076	31,076	31,076	31,076	100.0%	0	0
54058	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 30 X 25A Y 27, C.21 X 26A Y 30, C.26A X 23 Y 23B COL.SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,751	40,751	40,751	40,751	100.0%	0	0
54209	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 36 49B Y 49C, C.38 X 49A Y 49B, C.32A X 51 Y 51A COL. PINZONES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,014	40,014	40,014	40,014	100.0%	0	0
54286	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 39 DIAG X 14 Y 16, C.39 X 8A PRIV Y 10, C.39 DIAG X 14 Y 12, C.12 PRIV X 39 DIAG COL. SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	127,611	127,611	127,611	127,611	100.0%	0	0
54275	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 38 X 12 Y 37 DIAG, C.14 X 37 Y 37 DIAG, C.8A PRIV X 39, C.12 X 48 Y 49A, C.41 X 6 Y 6A, C.8 X 41 Y 45 COL.SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	83,641	83,641	83,641	83,641	100.0%	0	0
54007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 39 X 18 Y 22, C.18A X 37 Y 39, C.39A X 16 Y 18 COL.AMALIA SOLORZANO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	17,486	17,486	17,486	17,486	100.0%	0	0
55289	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 52A X 129A Y 131 COL. MERCEDES BARRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	32,221	32,221	32,221	32,221	100.0%	0	0
54040	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 8 X 39 DIAG Y 59 COL.MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	180,972	180,972	180,972	180,972	100.0%	0	0
54873	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 39 DIAG. Y 41 DIAG. COL. MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	17,812	17,812	17,812	17,812	100.0%	0	0
54856	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.126 X 69 Y 69A, C.124 X 69B Y 69A, C.124 X 69 Y 69A, C.122 X 69A Y 69B COL. NUEVA MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	97,335	97,335	97,335	97,335	100.0%	0	0
54574	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.131 X 84A, C.135 X 84A, C.127 X 90A Y 96, C.84 X 127 Y 129, C.88 X 127 Y 129 COL. EMILIANO ZAPATA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,723,425	1,723,425	1,723,425	1,723,425	100.0%	0	0
54649	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.137 X 96B Y 98, C.96 X 139A Y 143, C.139A X 96 Y 98, C.143 X 96 Y 96B COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	929,355	929,355	929,355	929,355	100.0%	0	0
54944	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.151 X 78B Y 78C COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	8,597	8,597	8,597	8,597	100.0%	0	0
55057	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 19B Y 21, C.18 X 21A Y 21B, C.18 X 23 Y 23A, C.16 X 21B Y 23, C.19B X 10 Y 12, C.21 X 12 Y 14 COL. SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	470,906	470,906	470,906	470,906	100.0%	0	0
54794	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 75 Y 77, C.16 X 75 Y 77, C.79 X 8 Y 14 COL. SAN ANTONIO KAUA III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	303,710	303,710	303,710	303,710	100.0%	0	0
55149	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.49 X 32 Y 38, C.48A X 32 Y 34, C.49B X 32 Y 34, C.49C X 32 Y 34, C.32 X 49 Y 51A COL. PINZONES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	536,613	536,613	536,613	536,613	100.0%	0	0
54424	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.58 X 127 Y 131 COL. SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,249	20,249	20,249	20,249	100.0%	0	0
54717	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.62 X 73 Y 73B, C.73A X 62 Y 64A COL. SAN ANTONIO KAUA III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	166,015	166,015	166,015	166,015	100.0%	0	0
54779	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.68A X 71B Y 73, C.62 X 69 Y 71 COL. SAN ANTONIO KAUA III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	109,776	109,776	109,776	109,776	100.0%	0	0
54401	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.69A X 16B Y CIR. COLS., C.71 X 16B Y CIR. COLS., C.73 X 16B Y CIR. COLS., C.12A X 73 Y 75 COL. AMPL. MIRAFLORES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	159,257	159,257	159,257	159,257	100.0%	0	0
54855	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.78C X 153-1 Y 151 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	71,025	71,025	71,025	71,025	100.0%	0	0
55101	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.81 X 8 X 12 COL. SAN ANTONIO KAUA IV	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	86,535	86,535	86,535	86,535	100.0%	0	0
58785	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 21066 EL ROBLE AGRICOLA,MANUEL CRESCENCIO REJON, Y SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	692,816	692,816	692,816	692,816	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
58829	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	247,438	247,438	247,438	247,438	100.0%	0	0
58889	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR III, SAN ANTONIO XLUCH Y SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	411,084	411,084	411,084	411,084	100.0%	0	0
58816	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 DZUNUNCAN, EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	310501ME056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	402,280	402,280	402,280	402,276	100.0%	0	0
58698	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 DZUNUNCAN, EMILIANO ZAPATA SUR, EMILIA ZAPATA SUR I Y II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	600,788	600,788	600,788	600,788	100.0%	0	0
58637	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31008 CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	310501ME027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	152,575	152,575	152,575	152,575	100.0%	0	0
58692	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31012 AMALIA SOLRZANO, SALVADOR ALVARADO ORIENTE, MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,274,126	1,274,126	1,274,126	1,274,126	100.0%	0	0
58791	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR Y SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	77,636	77,636	77,636	77,636	100.0%	0	0
58606	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31018 CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	310501ME016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	323,104	323,104	323,104	323,104	100.0%	0	0
58665	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31023 PINZONES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	170,471	170,471	170,471	170,471	100.0%	0	0
58835	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31025	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	338,187	338,187	338,187	338,187	100.0%	0	0
58535	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31031 NUEVA MULSAI, PLANTEL MEXICO, SUSULA XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	567,367	567,367	567,367	567,367	100.0%	0	0
58625	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31036 NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	78,791	78,791	78,791	78,791	100.0%	0	0
58585	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31037 CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	310501ME013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	863,971	863,971	863,971	863,971	100.0%	0	0
58840	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331008	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,096,551	1,096,551	1,096,551	1,096,551	100.0%	0	0
58908	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331008 AMPLIACION MIRAFLORES, MIRAFLORES, MORELOS ORIENTE, NVA KUKULCAN, SAN ANTONIO KAUA IV, SAN ANTONIO KAUA I Y II Y SAN JOSE VERGEL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,105,766	1,105,766	1,105,766	1,105,766	100.0%	0	0
58649	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31010 CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	310501ME030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	102,855	102,855	102,855	102,855	100.0%	0	0
58632	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31036 NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	125,487	125,487	125,487	125,487	100.0%	0	0
58676	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	310501ME036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	730,925	730,925	730,925	730,925	100.0%	0	0
58580	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31012 MELCHOR OCAMPO Y SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	276,867	276,867	276,867	276,867	100.0%	0	0
58599	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31018 CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	310501ME015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	263,454	263,454	263,454	263,454	100.0%	0	0
58567	CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31023 PINZONES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	127,652	127,652	127,652	127,652	100.0%	0	0
58543	CONSTRUCCION DE CALLES 31031 PLANTEL MEXICO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,314	38,314	38,314	38,314	100.0%	0	0
58770	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331013 MERIDA, SAN LUIS, SAN VICENTE Y UXMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	240,241	240,241	240,241	240,241	100.0%	0	0
58394	PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO EXTERIOR DEL ALBERQUE REINA DE LA PAZ CALLE 66 X 143 Y 145 COL. SAN ANTONIO XLUCH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	80,225	80,225	80,225	80,225	100.0%	0	0
58328	REPAVIMENTACION DE CALLE C. 18 X 19 Y 25, C. 18 X 19 Y 25, C. 14 X 21 Y 21A, C. 25 X 20 Y 10A, C. 21 X 22 Y 20 A COM. SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	29-02-0214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,937,848	1,937,848	1,937,848	1,937,848	100.0%	0	0
58318	REPAVIMENTACION DE CALLE C. 20 X 21 Y 27 COM. CHABLEKAL, C. 20 X 19 Y 13 COM. CHABLEKAL, C. 27 X 20 Y 20A COM. CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,425,790	1,425,790	1,425,790	1,425,790	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
58293	REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 17 X 20 Y 22 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	112,320	112,320	112,320	112,320	100.0%	0	0
58284	REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 22 X 11 Y 21 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	331,270	331,270	331,270	331,270	100.0%	0	0
58334	REPAVIMENTACION DE CALLES C.3 X 34 Y 40 COMISARIA KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	29-02-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	184,675	184,675	184,675	184,675	100.0%	0	0
58300	REPAVIMENTACION DE CALLES (ENTORNO DEL C.D.C. CHABLEKAL) CALLE 18 X 17 Y 19 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	28-03-0240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	131,813	131,813	131,813	131,813	100.0%	0	0
58846	REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31007	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	52,612	52,612	52,612	52,612	100.0%	0	0
58655	REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31008 CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	310501ME032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	100,147	100,147	100,147	100,147	100.0%	0	0
58902	REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31018	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	310501ME067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	438,443	438,443	438,443	438,443	100.0%	0	0
58895	REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31025	50-MÉRIDA	SAN JOSÉ TZAL	URBANO	310501ME066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	331,611	331,611	331,611	331,611	100.0%	0	0
	MANTENIMIENTO																		
58415	AMPLIACION DE PAVIMENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS) CARRETERA MOLAS-YAXNIC COMISARIA YAXNIC	50-MÉRIDA	YAXNIC	RURAL	28-01-0173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	139,190	139,190	139,190	139,190	100.0%	0	0
58410	MEJORAMIENTO DE CARRETERA (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESPECIAL DE TRAFICO) TRAMO MOLAS-SAN JOSE TZAL COMISARIA MOLAS	50-MÉRIDA	MOLAS	RURAL	28-02-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	85,512	85,512	85,512	85,512	100.0%	0	0
	REHABILITACIÓN																		
52622	REHABILITACION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.S.I. MANUEL CRESCENCIO REJON) CALLE 25 X 24 Y 24A, COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	4,644	4,644	4,644	4,644	100.0%	0	0
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
	OTROS																		
56898	AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CALLE 70 #340 X 149 Y 151 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	44,472	44,472	44,472	44,472	100.0%	0	0
56887	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL (PARQUE MELCHOR OCAMPO) C.45 DIAG X 10 Y 10A COL. MELCHOR OCAMPO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	170,937	170,937	170,937	170,937	100.0%	0	0
56764	AMPLIACION DE CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA CALLE 169 #266 X 80A Y 82 COL. RENACIMIENTO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,368,455	1,368,455	1,368,455	1,368,455	100.0%	0	0
57663	CONSTRUCCION DE CALLES (REUBICACION DE POSTES Y RETENIDAS) CALLE 187 X 94 Y 90 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-01-0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	55,001	55,001	55,001	55,001	100.0%	0	0
58392	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA C.14 X 15 Y 17 COMISARIA CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,868,221	6,868,221	6,868,221	6,868,221	100.0%	0	0
58400	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA C.32 X 19 Y 21 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	29-02-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	5,783,686	5,783,686	5,783,686	5,783,686	100.0%	0	0
58383	ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL (ALBERGUR SALECIANO ALBORADA) CALLE 141 # 322 X 64 Y 70 COL. SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	440,453	440,453	440,453	440,453	100.0%	0	0
58713	PARQUE CHOLUL,CENTRO DE LA COMISARIA	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	31050EMF006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,405,500	1,405,500	1,405,500	1,405,500	100.0%	0	0
58726	PARQUE CINCO COLONIAS CALLE 46-A S/N CINCO COLONIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	31050EMF012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,403,195	2,403,195	2,403,195	2,403,195	100.0%	0	0
58748	PARQUE EMILIANO ZAPATA 88-A 320 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	31050EMF019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	379,636	379,636	379,636	379,636	100.0%	0	0
58734	PARQUE HUNDIDO SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	31050EMF014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,633,905	2,633,905	2,633,905	2,633,905	100.0%	0	0
58718	PARQUE LA ARBOLADA COL. SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	31050EMF011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	981,750	981,750	981,750	981,750	100.0%	0	0



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
58741	PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON 29316 MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	31050EMF016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	310,525	310,525	310,525	310,525	100.0%	0	0
58709	PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	31050EMF004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,004,883	1,004,883	1,004,883	1,004,883	100.0%	0	0
58752	PARQUE XBECH 631040 XBECH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	31050EMF020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	252,983	252,983	252,983	252,983	100.0%	0	0
58823	REHABILITACION DE BIBLIOTECA CALLE 21 # 103 X 20 Y 22 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	28-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	373,315	373,315	373,315	373,315	100.0%	0	0
58834	REHABILITACION DE BIBLIOTECA CALLE 21 X 20 Y 22 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	28-03-0229	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	206,199	206,199	206,199	206,199	100.0%	0	0
58814	REHABILITACION DE BIBLIOTECA CALLE 22 X 21 Y 23 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	843,622	843,622	843,622	843,622	100.0%	0	0
58792	REHABILITACION DE BIBLIOTECA CALLE 88A #311B X 141 Y 143 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	576,983	576,983	576,983	576,983	100.0%	0	0
58377	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO CALLE 46E X 135A Y 135B FRAC. SAN CARLOS DEL SUR II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	691,142	691,142	691,142	691,142	100.0%	0	0
60566	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.22 X 21 Y 23 COMISARIA TAMANCHE	50-MÉRIDA	TAMANCHE	RURAL	210-01-108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,329,117	1,329,117	1,329,117	1,316,344	99.0%	0	0
58801	REHABILITACION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CALLE 163A X 74 Y 82 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	290,890	290,890	290,890	290,890	100.0%	0	0
58918	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO CALLE 21 #218 X 22 Y 24 COL. MIRAFLORES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	480,552	480,552	480,552	480,552	100.0%	0	0
58867	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 105 X 64J Y 66 COL. MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,051,053	2,051,053	2,051,053	2,051,053	100.0%	0	0
58906	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CALLE 151 X 68 Y 70 COL. SAN JOSE TECOH SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	91,246	91,246	91,246	91,246	100.0%	0	0
58858	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 88B X 161 Y 163 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-02-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	531,313	531,313	531,313	531,313	100.0%	0	0
58940	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA MODULO MEDICO CALLE 16 (CIRCUITO COLONIAS) #300 X 93A COL. AMPL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0036-1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	61,499	61,499	61,499	61,499	100.0%	0	0
58928	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA MODULO MEDICO (AMPL. ELECTRICA) CALLE 16 (CIRCUITO COLONIAS) #300 X 93A COL. AMPL. SALVADOR ALVARADO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0036	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	70,989	70,989	70,989	70,989	100.0%	0	0
58346	REHABILITACION DE PARQUE CASTILLA CAMARA CALLE 64 #715D X 115 COL. CASTILLA CAMARA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	153,298	153,298	153,298	153,298	100.0%	0	0
58362	REHABILITACION DE PARQUE LA ARBOLADA C.177 #660 X 86 Y 88 COL. SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	217,121	217,121	217,121	217,121	100.0%	0	0
58353	REHABILITACION DE PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON CALLE 29 #318 X 24 Y 24A COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	54,277	54,277	54,277	54,277	100.0%	0	0
58338	REHABILITACION DE PARQUE (SERAPIO RENDON) CALLE 123A #289 X 46 Y 48 FRACC. SERAPIO RENDON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	161,461	161,461	161,461	161,461	100.0%	0	0
58750	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CALLE 25 Z 10 Y 12 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	28-03-0201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	7,020,978	7,020,978	7,020,978	7,020,978	100.0%	0	0
58777	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE FORTALECIMIENTO DE LA MUJER CALLE 167 X 50B Y 50C COL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	142,332	142,332	142,332	142,332	100.0%	0	0
61904	REMODELACION DE PARQUE C.18 X 23 Y 23A COMISARIA SUSULA	50-MÉRIDA	SUSULA	RURAL	210-01-303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	679,677	679,677	679,677	679,677	100.0%	0	0
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD																		
	AMPLIACION																		
52148	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA C.116 C PRIV. X 67 I FRACC. NUEVA MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0089	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,997	42,997	42,997	42,997	100.0%	0	0
52165	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA C.185 DIAGONAL X 179 Y 181, C.181 X 78 Y 185 DIAG. C.181 X 78 Y 80 COL. SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	333,049	333,049	333,049	333,049	100.0%	0	0
52159	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA C.67-H1 PRIVADA X 116B FRACC. NUEVA MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0092	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	59,854	59,854	59,854	59,854	100.0%	0	0

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
51553	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DIVERSAS CALLES FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-01-0013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	311,515	311,515	311,515	311,515	100.0%	0	0
51509	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 4 X 33 Y 35 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	45,550	45,550	45,550	45,550	100.0%	0	0
52022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 10 X 9 Y 11, C.9 X 8 Y 10 COMISARIA COSGATA	50-MÉRIDA	COSGATA	RURAL	29-02-0190	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	217,182	217,182	217,182	217,182	100.0%	0	0
52467	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 12 X 17 Y SALIDA A MERIDA COMIS. MOLAS	50-MÉRIDA	MOLAS	RURAL	29-02-0131	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	164,248	164,248	164,248	164,248	100.0%	0	0
52011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 15 X 26 Y 28, C.28 X 11A Y 15 (HASTA LA CASA DE FREDY PUC UC) COMISARIA	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0158	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	235,018	235,018	235,018	235,018	100.0%	0	0
52002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 16 X 17 Y 19 COMISARIA TIXCACAL	50-MÉRIDA	TIXCACAL	RURAL	29-02-0153	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	144,508	144,508	144,508	144,508	100.0%	0	0
52428	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 17 SALIDA TEKIT DE REGIL COMIS. SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	29-02-0105	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	82,687	82,687	82,687	82,687	100.0%	0	0
52496	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 18 X 15 (AL NORTE HASTA LA CASA DE KARINA EL PUC) COMIS. SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	29-02-0184	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	452,790	452,790	452,790	452,790	100.0%	0	0
52035	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 18 X 17 Y 19, C.18 X 15 Y 17, C.19 X 16 Y 18 COMISARIA TIXCACAL	50-MÉRIDA	TIXCACAL	RURAL	29-02-0213	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	252,853	252,853	252,853	252,853	100.0%	0	0
52079	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 18 X 19 Y 21 COMISARIA TEXAN CAMARA	50-MÉRIDA	TEXAN CAMARA	RURAL	29-02-0171	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,411	31,411	31,411	31,411	100.0%	0	0
51892	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 18 X 29 (FRACC. TERRANOVA) Y 31 DE CAUCEL COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0118	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	101,363	101,363	101,363	101,363	100.0%	0	0
52500	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 19 X 18 (AL NORTE HASTA LA CASA DE ROSA PUC) COMIS. SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	29-02-0216	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	347,066	347,066	347,066	347,066	100.0%	0	0
51929	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 19 X 6 Y 12 (DE LA CASA DE FIDELIO CANUL HASTA LA CASA DE MARIA EUAN CANUL)	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0183	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	388,563	388,563	388,563	388,563	100.0%	0	0
52072	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 X 21 (AL NORTE HASTA LA CASA DE JACINTO MORENO COMISARIA	50-MÉRIDA	HUNXECTAMÁN	RURAL	29-02-0154	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	150,122	150,122	150,122	150,122	100.0%	0	0
51942	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 X 3 Y 5, C.20 X 3 (AL NORTE HASTA LA CASA DE ROBERT XOOLO NOH) COMISARIA	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0221	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	114,808	114,808	114,808	114,808	100.0%	0	0
52454	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 21 (SALIDA A MOLAS DE LA CASA DE MARIA CHAN SULUB AL LOTE DE GLORIA)	50-MÉRIDA	YAXNIC	RURAL	29-02-0125	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	225,839	225,839	225,839	225,839	100.0%	0	0
52413	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 21 X 14 Y 18 COMIS. DZOYAXCHE	50-MÉRIDA	DZOYAXCHE	RURAL	29-02-0097	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	121,509	121,509	121,509	121,509	100.0%	0	0
52484	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 21 X 20A Y 22 COMIS. CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0173	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	121,170	121,170	121,170	121,170	100.0%	0	0
51978	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 22 X 25 Y 27, C.22 X 23 Y 25 COMISARIA DZITVA	50-MÉRIDA	DZITVA	RURAL	29-02-0123	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	213,951	213,951	213,951	213,951	100.0%	0	0
51570	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 22A X 21 Y 23A, C.28B X 23 Y 25, C.30 X 23 Y 25 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0131	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	13,720	13,720	13,720	13,720	100.0%	0	0
51954	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 23 X 16 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ROBERTO CHAN CAUICH) COMISARIA	50-MÉRIDA	CHALMUCH	RURAL	29-02-0095	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	126,841	126,841	126,841	126,841	100.0%	0	0
51521	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 24 X 27 Y 29 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0020	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	164,795	164,795	164,795	164,795	100.0%	0	0
52048	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 25 10A Y 10 COMISARIA SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSÉ TZAL	URBANO	29-02-0122	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	186,868	186,868	186,868	186,868	100.0%	0	0
51589	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 27 X 12 Y 14 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0159	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	190,935	190,935	190,935	190,935	100.0%	0	0
51532	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 28 X 65 Y 67, C.28 X 67 Y 69, C.67 X 28 Y 29 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0021	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	403,241	403,241	403,241	403,241	100.0%	0	0
51995	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 29 X 12 (AL PONIENTE HASTA CASA DE YENY CANCHE SALAZAR) COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0182	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	173,949	173,949	173,949	173,949	100.0%	0	0
51914	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 29 X 18 Y 20 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0146	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	149,549	149,549	149,549	149,549	100.0%	0	0
51578	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 4 X 21B Y 23, C.21B X 4 Y 4A COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0120	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	244,513	244,513	244,513	244,513	100.0%	0	0
51519	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 4A X 25 Y 31 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0202	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	128,849	128,849	128,849	128,849	100.0%	0	0
52103	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 55 X 42 (AL PONIENTE HASTA LA CASA DE ANTONIO ZUÑIGA) COMISARIA	50-MÉRIDA	TAHOZIBICHÉN	RURAL	29-02-0198	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	141,561	141,561	141,561	141,561	100.0%	0	0
51803	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 6 X 25 Y 31 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0201	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	94,753	94,753	94,753	94,753	100.0%	0	0
51905	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 7 X 29 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JUAN CANCHE ITZA) COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0119	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	137,233	137,233	137,233	137,233	100.0%	0	0
52439	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 8 X 20A Y 20, C.20 X 9 (AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA CHAN ALVAREZ) COMIS. SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSÉ TZAL	URBANO	29-02-0107	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	231,976	231,976	231,976	231,976	100.0%	0	0
52063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 92 X 83 (AL NORTE HASTA LA CASA DE FIDELIA COCOM BACAB) COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0145	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	141,684	141,684	141,684	141,684	100.0%	0	0
52114	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.17A X 44C Y 48, C.19 X 44C Y 48, C.15A X 44C Y 48, C.44C X 15A Y 21A, C.19A X 44C Y 48 FRACC. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0035	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	794,592	794,592	794,592	794,592	100.0%	0	0
52240	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.177 X 54A Y 84B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0231	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	138,011	138,011	138,011	138,011	100.0%	0	0
52225	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.173 X 88 Y 90 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0218	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	33,308	33,308	33,308	33,308	100.0%	0	0
52322	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.179 X 50E (AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MIGUEL EK PECH), C.50E X 179 Y 181 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0224	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	232,551	232,551	232,551	232,551	100.0%	0	0
52378	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.189B X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-02-0133	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	124,866	124,866	124,866	124,866	100.0%	0	0
52352	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.189C X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-02-0127	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	141,257	141,257	141,257	141,257	100.0%	0	0
52392	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.193 X 86A Y 98 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-02-0157	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	101,166	101,166	101,166	101,166	100.0%	0	0
52402	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.193 X 90 Y 92 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-02-0178	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	87,131	87,131	87,131	87,131	100.0%	0	0
58556	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.23 X 22 Y 24, C.24 X 23 Y 25, COMISARIA CHICH SUAREZ	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210-01-278	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	211,086	211,086	211,086	201,314	95.4%	0	0
58568	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.23 X 36 Y 40 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	210-01-206	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	167,276	167,276	167,276	134,452	80.4%	0	0
58595	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.24 X 25 Y 27 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	210-01-206	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	89,431	89,431	89,431	40,990	45.8%	0	0
58539	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.24 X 36 Y 40 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	210-01-270	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	697,871	697,871	697,871	591,200	84.7%	0	0
58704	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.32 X 37 Y 39 COMISARIA CHOLUL	50-MÉRIDA	CHOLUL	RURAL	210-01-259	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	131,820	131,820	131,820	99,836	75.7%	0	0
52280	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.33 X 45 Y 49, C.33 X 50 Y 52, C.33 X 52 Y																		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
52302	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.46 X 191A Y 193, C.46 X 193 Y 195 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0152	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	250,828	250,828	250,828	250,828	100.0%	0	0
52270	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.46 X 29B Y 31, C.29B X 46 Y 48, C.29B X 48 Y 50 COL. SAN JUAN BAUTISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0106	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	232,330	232,330	232,330	232,330	100.0%	0	0
52257	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.46 X 31A Y 33, C.46 X 31 Y 31A, C.31A X 46 Y 48, C.31 X 42 Y 46 COL. SAN JUAN BAUTISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0102	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	354,365	354,365	354,365	354,365	100.0%	0	0
52289	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.48 X 165 Y 171 COL. PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0051	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	202,395	202,395	202,395	202,395	100.0%	0	0
52330	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.48 X 191 Y 191A COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0228	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	112,191	112,191	112,191	112,191	100.0%	0	0
52206	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.53 X 18 Y 20 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0167	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	91,235	91,235	91,235	91,235	100.0%	0	0
52220	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.59 X 14 Y 16, C.59 X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0172	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	184,659	184,659	184,659	184,659	100.0%	0	0
52180	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.8A X 59A DIAGONAL Y 63B COL. EL ROBLE AGRICOLA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0113	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	124,708	124,708	124,708	124,708	100.0%	0	0
52191	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.80 A X 149 Y 153 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0151	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	46,016	46,016	46,016	46,016	100.0%	0	0
52339	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.84 X 189A Y 189B, C.189A X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-02-0126	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	167,452	167,452	167,452	167,452	100.0%	0	0
52364	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.88 X 193 Y 193B, C.193A X 88 Y 90, C.193B X 88 Y 90 COL. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-02-0130	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	248,904	248,904	248,904	248,904	100.0%	0	0
58813	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA PROYECTO PRODUCTIVO C.CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE A 2.5 KMS COMISARIA MOLAS	50-MÉRIDA	MOLAS	RURAL	210-01-272	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	178,125	178,125	178,125	178,125	100.0%	0	0
58761	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA PROYECTO PRODUCTIVO C.CARRETERA SAN PEDRO CHIMAY-TIMUCUY A 50 MTS. COM. SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	210-01-264	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	91,227	91,227	91,227	75,741	83.0%	0	0
58735	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA PROYECTO PRODUCTIVO C.ENTRONQUE A CARRETERA A ITZINCAB Y CARRETERA A YAYALCHE COM. DZOYAXCHE	50-MÉRIDA	DZOYAXCHE	RURAL	210-01-192	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	189,710	189,710	189,710	87,863	46.3%	0	0
58787	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA PROYECTO PRODUCTIVO C.17 X 18 SALIDA A TEKIT DE REGIL A 2 KM. COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN PEDRO CHIMAY	RURAL	210-01-207	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	93,497	93,497	93,497	86,324	92.3%	0	0
51546	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA PROYECTO PRODUCTIVO DOMICILIO CONOCIDO COMISARIA TZACALA	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-05-0052	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	269,433	269,433	269,433	269,433	100.0%	0	0
58548	AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31056 EL ROBLE AGRICOLA,MANUEL CRESCENCIO REJON,SAN MARCOS NOCOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	795,901	795,901	795,901	795,901	100.0%	0	0
58704	AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME041	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	514,641	514,641	514,641	514,641	100.0%	0	0
58758	AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31007 DZUNUNCAN,SAN ANTONIO XLICH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME042	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	525,942	525,942	525,942	525,942	100.0%	0	0
58765	AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31007EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	310501ME043	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,524,056	1,524,056	1,524,056	1,524,056	100.0%	0	0
58537	AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31035 KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	3100501ME003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	139,558	139,558	139,558	139,558	100.0%	0	0
52551	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA CALLE 37 X 30 Y 32, C.32 X 37 Y 47 COMISARIA KOMCHEN OBRA COMPLEMENTARIA	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	29-01-0161	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	158,123	158,123	158,123	158,123	100.0%	0	0
52537	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA CALLE 19 X 18 Y 20A, C.18 X 19 Y 23, C.23 X 18 Y 20, C.20 X 23 Y 25 COMISARIA SUYTUNCHEN INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PREESCOLAR CONSTRUCCIÓN	50-MÉRIDA	SUYTUNCHEN	RURAL	28-03-0223	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	563,293	563,293	563,293	563,293	100.0%	0	0
55536	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑS DULCE PRIMAVERA C.67A X 130 Y 132 COL. SUSULA XOCLAN REHABILITACION	50-MÉRIDA	SUSULA	RURAL	29-02-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	303,208	303,208	303,208	303,208	100.0%	0	0
55519	REHABILITACION DE JARNIN DE NIÑS FRANCISCO GABILONDO SOLER CALLE 71 X 64A Y 66 COL. SAN ANTONIO KAUA II PRIMARIA CONSTRUCCIÓN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	532,218	532,218	532,218	532,218	100.0%	0	0
55526	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MALLA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA CALLE 46 X 27A Y 27D COL. AMAPOLA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA AMPLIACION	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-03-0220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	840,230	840,230	840,230	840,230	100.0%	0	0
59663	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE C. 75 A NO. 256 X 58 Y 60 COL.SAN ANTONIO KAUA II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	46,583	46,583	46,583	46,583	100.0%	0	0
56821	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 13 X 20 ESQ. COMIS. SIERRA PAPACAL	50-MÉRIDA	SIERRA PAPACAL	RURAL	29-02-0056-86	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,937	38,937	38,937	38,937	100.0%	0	0
56517	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 138 #388 X 41 Y 41A COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-80	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,180	39,180	39,180	39,180	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
56761	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 14 X 13 Y 15 COMIS. COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	29-02-0056-84	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,567	38,567	38,567	38,567	100.0%	0	0
56813	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 16 X 13A COMIS. SIERRA PAPANAL	50-MÉRIDA	SIERRA PAPANAL	RURAL	29-02-0056-85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,513	40,513	40,513	40,513	100.0%	0	0
56854	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 17 X 10A COMIS. SIERRA PAPANAL	50-MÉRIDA	SIERRA PAPANAL	RURAL	29-02-0056-87	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,235	39,235	39,235	39,235	100.0%	0	0
57895	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 17 X 22 Y 20 COMIS. TIXCUYTUN	50-MÉRIDA	TIXCUYTUN	RURAL	29-02-0056-90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,223	39,223	39,223	39,223	100.0%	0	0
58206	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 209 LOTE 2 X 48 Y 46 COMIS. XMATKUIL	50-MÉRIDA	XMATKUIL	RURAL	29-02-0056-91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,395	37,395	37,395	37,395	100.0%	0	0
58228	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 253 X 52A Y 52 COMIS. XMATKUIL	50-MÉRIDA	XMATKUIL	RURAL	29-02-0056-94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,302	36,302	36,302	36,302	100.0%	0	0
57994	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 31 X 36 Y 68 NO. 114 COMIS. KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	29-02-0059-29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	27,443	27,443	27,443	27,374	99.7%	0	0
56892	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 31A X 34A Y 36 COL. SODZIL NORTE	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-02-0056-89	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,106	39,106	39,106	39,106	100.0%	0	0
56866	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 38A #286 X 31 Y 33 COL. SODZIL NORTE	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-02-0056-88	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,703	41,703	41,703	41,703	100.0%	0	0
58237	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 50 X 215 Y 217 COMIS. XMATKUIL	50-MÉRIDA	XMATKUIL	RURAL	29-02-0056-95	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,603	36,603	36,603	36,603	100.0%	0	0
58244	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 52B X 251A Y 253 COMIS. XMATKUIL	50-MÉRIDA	XMATKUIL	RURAL	29-02-0056-96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,610	36,610	36,610	36,610	100.0%	0	0
56585	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 67A PRIVADA X 102 COL. MULSA Y	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-81	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,106	38,106	38,106	38,106	100.0%	0	0
56746	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 9 X 10 ESQ COMIS. COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	29-02-0056-83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,416	39,416	39,416	39,416	100.0%	0	0
56733	CONSTRUCCION DE BAñ CALLE 9 X 8 Y 10 COMIS. COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	29-02-0056-82	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,205	38,205	38,205	38,205	100.0%	0	0
58626	CONSTRUCCION DE BAñ C.10 X 13A Y 11 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,200	39,200	39,200	39,200	100.0%	0	0
60068	CONSTRUCCION DE BAñ C.10 X 21 Y 21A COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,500	36,500	36,500	36,500	100.0%	0	0
60609	CONSTRUCCION DE BAñ C.117 X 64E NO. 570A COL. CASTILLA CAMARA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	54,164	54,164	54,164	35,489	65.5%	0	0
59563	CONSTRUCCION DE BAñ C.12 NO. 521 X 63 B Y 63C COL.CORTES SARMIENTO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	61,386	61,386	61,386	61,386	100.0%	0	0
58638	CONSTRUCCION DE BAñ C.13 SIN X 10- Y 12 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,127	41,127	41,127	41,127	100.0%	0	0
58628	CONSTRUCCION DE BAñ C.13 SIN X 10 Y 12 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,429	40,429	40,429	40,429	100.0%	0	0
56490	CONSTRUCCION DE BAñ C.13 X 26 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-79	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,184	40,184	40,184	40,184	100.0%	0	0
58610	CONSTRUCCION DE BAñ C.14 X 13 Y 15 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,632	40,632	40,632	40,632	100.0%	0	0
58843	CONSTRUCCION DE BAñ C.14 X 17A Y 21 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,017	37,017	37,017	37,017	100.0%	0	0
60596	CONSTRUCCION DE BAñ C.14 X 19 Y 21 NO. 233 COL. MARIA LUISA	50-MÉRIDA	MARIA LUISA	RURAL	29-02-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	51,223	51,223	51,223	34,521	67.4%	0	0
56473	CONSTRUCCION DE BAñ C.14 X 25 Y 27 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-77	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,816	39,816	39,816	39,816	100.0%	0	0
58779	CONSTRUCCION DE BAñ C.14 X 27 Y 29COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,121	35,121	35,121	35,121	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
54234	CONSTRUCCION DE BAñ C.14 #113 X 17 Y 19 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	33,672	33,672	33,672	33,672	100.0%	0	0
60137	CONSTRUCCION DE BAñ C.15 # 99B X 18 Y 20 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-64	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,975	34,975	34,975	34,975	100.0%	0	0
60020	CONSTRUCCION DE BAñ C.15 X 28- Y 30 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,736	40,736	40,736	40,736	100.0%	0	0
59970	CONSTRUCCION DE BAñ C.15 X 28 Y 30 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,407	40,407	40,407	40,407	100.0%	0	0
54160	CONSTRUCCION DE BAñ C.16 X 15 Y 17 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,022	34,022	34,022	34,022	100.0%	0	0
54274	CONSTRUCCION DE BAñ C.16 #93 X 17 Y 19 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-73	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,383	35,383	35,383	35,383	100.0%	0	0
54219	CONSTRUCCION DE BAñ C.16A X 13 Y 15 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-70	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,832	35,832	35,832	35,832	100.0%	0	0
58782	CONSTRUCCION DE BAñ C.18 X 17 Y 17A COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,627	37,627	37,627	37,627	100.0%	0	0
60089	CONSTRUCCION DE BAñ C.18- X 29 Y 31 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,835	34,835	34,835	34,835	100.0%	0	0
60076	CONSTRUCCION DE BAñ C.18 X 29 Y 31 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,072	36,072	36,072	36,072	100.0%	0	0
54259	CONSTRUCCION DE BAñ C.18 #97 X 17 Y 19 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,882	36,882	36,882	36,882	100.0%	0	0
59855	CONSTRUCCION DE BAñ C.181 NO. 530 X 50A Y 50B COL.PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,551	37,551	37,551	37,551	100.0%	0	0
59901	CONSTRUCCION DE BAñ C.185 DIAG. NO. 639 X 84 Y 84 COL.SAN ANTONIO XLUCH II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,800	37,800	37,800	37,800	100.0%	0	0
60079	CONSTRUCCION DE BAñ C.19 X 10 Y 12 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,919	35,919	35,919	35,919	100.0%	0	0
54323	CONSTRUCCION DE BAñ C.19 #101 X 20 Y 22 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,232	35,232	35,232	35,232	100.0%	0	0
59869	CONSTRUCCION DE BAñ C.191 X 48 Y 48A COL.PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,001	37,001	37,001	37,001	100.0%	0	0
58784	CONSTRUCCION DE BAñ C.20 X 17 Y 17ACOMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,763	36,763	36,763	36,763	100.0%	0	0
54143	CONSTRUCCION DE BAñ C.20 X 21 Y 23 #103C COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	33,503	33,503	33,503	33,503	100.0%	0	0
54285	CONSTRUCCION DE BAñ C.20 X 25 Y 29 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-74	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,132	35,132	35,132	35,132	100.0%	0	0
58596	CONSTRUCCION DE BAñ C.20 X 5 Y 7 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	54,369	54,369	54,369	54,369	100.0%	0	0
58589	CONSTRUCCION DE BAñ C.20 X 7- Y 9 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	26,086	26,086	26,086	26,086	100.0%	0	0
60141	CONSTRUCCION DE BAñ C.20 X 7 Y 9 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-65	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	33,005	33,005	33,005	33,005	100.0%	0	0
58560	CONSTRUCCION DE BAñ C.20 X 9 Y 11 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,516	39,516	39,516	39,516	100.0%	0	0
58805	CONSTRUCCION DE BAñ C.20A X 21 Y 23 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,361	37,361	37,361	37,361	100.0%	0	0
58771	CONSTRUCCION DE BAñ C.20A X 29 Y 31COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,503	37,503	37,503	37,503	100.0%	0	0
60023	CONSTRUCCION DE BAñ C.21 S/N X 30 Y 32 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,695	42,695	42,695	42,695	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
56463	CONSTRUCCION DE BAñ C.21 X 10 Y 12 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,164	39,164	39,164	39,164	100.0%	0	0
59973	CONSTRUCCION DE BAñ C.21 X 28 Y 30 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,741	40,741	40,741	40,741	100.0%	0	0
60051	CONSTRUCCION DE BAñ C.21 X 32 Y 34 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,885	40,885	40,885	40,885	100.0%	0	0
60871	CONSTRUCCION DE BAñ C.21 X 44B Y 44C NO. 430 COL. AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	55,357	55,357	55,357	35,659	64.4%	0	0
54202	CONSTRUCCION DE BAñ C.21 #77 X 14 Y 16 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-69	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,006	35,006	35,006	35,006	100.0%	0	0
58890	CONSTRUCCION DE BAñ C.22 X 11 Y 11A COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,737	36,737	36,737	36,737	100.0%	0	0
58749	CONSTRUCCION DE BAñ C.22 X 21 Y 23COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,229	39,229	39,229	39,229	100.0%	0	0
60032	CONSTRUCCION DE BAñ C.22 X 21A Y 23 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,012	40,012	40,012	40,012	100.0%	0	0
58732	CONSTRUCCION DE BAñ C.22 X 23 Y 27COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,469	36,469	36,469	36,469	100.0%	0	0
60058	CONSTRUCCION DE BAñ C.22 #103 X 21 Y 23 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,866	39,866	39,866	39,866	100.0%	0	0
60039	CONSTRUCCION DE BAñ C.22 #105D X 23 Y 25 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,866	39,866	39,866	39,866	100.0%	0	0
58603	CONSTRUCCION DE BAñ C.22 #97 X 13 Y 15 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDQA	-	-	38,647	38,647	38,647	38,647	100.0%	0	0
60831	CONSTRUCCION DE BAñ C.22A X 3B Y 3D NO. 402 FRACC. BUGAMBILIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	53,111	53,111	53,111	35,304	66.5%	0	0
60893	CONSTRUCCION DE BAñ C.22B X 3B Y 3 NO. 385 FRACC. BUGAMBILIAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	53,111	53,111	53,111	35,087	66.1%	0	0
58815	CONSTRUCCION DE BAñ C.23 X 14 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,044	36,044	36,044	36,044	100.0%	0	0
58826	CONSTRUCCION DE BAñ C.23 X 14 Y 18 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,162	37,162	37,162	37,162	100.0%	0	0
60047	CONSTRUCCION DE BAñ C.23 #110 X 22 Y 24 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,417	40,417	40,417	40,417	100.0%	0	0
58742	CONSTRUCCION DE BAñ C.24 X 17 Y 17ACOMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,900	35,900	35,900	35,900	100.0%	0	0
59980	CONSTRUCCION DE BAñ C.24 X 23 Y 21 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,782	41,782	41,782	41,782	100.0%	0	0
60028	CONSTRUCCION DE BAñ C.24 #101 X 21 Y 23 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,418	41,418	41,418	41,418	100.0%	0	0
56481	CONSTRUCCION DE BAñ C.25 X 8 Y 10 (SANTA FLOR) COMIS CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-78	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,125	39,125	39,125	39,125	100.0%	0	0
58619	CONSTRUCCION DE BAñ C.25 #90A X 14 Y 16 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,543	39,543	39,543	39,543	100.0%	0	0
60015	CONSTRUCCION DE BAñ C.26 X 13 Y 15 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,794	39,794	39,794	39,794	100.0%	0	0
59493	CONSTRUCCION DE BAñ C.26 X 13 Y 15 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,317	37,317	37,317	37,317	100.0%	0	0
54119	CONSTRUCCION DE BAñ C.26 X 29 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,019	36,019	36,019	36,019	100.0%	0	0
60081	CONSTRUCCION DE BAñ C.29 X 20 Y 22 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,942	34,942	34,942	34,942	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
60093	CONSTRUCCION DE BAñ C.AA #61 X 23 Y 25 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,439	36,439	36,439	36,439	100.0%	0	0
59878	CONSTRUCCION DE BAñ C.50B NO.318 X 163 Y 165 COL.PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,865	41,865	41,865	41,865	100.0%	0	0
59954	CONSTRUCCION DE BAñ C.56 A X 155 Y 157 COL.SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,857	40,857	40,857	40,857	100.0%	0	0
60851	CONSTRUCCION DE BAñ C.56 X 23 Y 25 COL. LUIS ECHEVERRIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	55,314	55,314	55,314	35,748	64.6%	0	0
60098	CONSTRUCCION DE BAñ C.6 SIN X 27 Y 29 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,460	34,460	34,460	34,460	100.0%	0	0
60084	CONSTRUCCION DE BAñ C.6 SIN X 29 Y 31 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,624	35,624	35,624	35,624	100.0%	0	0
60106	CONSTRUCCION DE BAñ C.6 X 21 Y 21A COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,140	35,140	35,140	35,140	100.0%	0	0
60095	CONSTRUCCION DE BAñ C.6 #54A X 21A Y 21B COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-59	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,491	34,491	34,491	34,491	100.0%	0	0
59700	CONSTRUCCION DE BAñ C.64C X 91 Y 93 NO. 554H COL.CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	45,872	45,872	45,872	45,872	100.0%	0	0
59964	CONSTRUCCION DE BAñ C.66 X 169 Y 171 COL.SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,734	42,734	42,734	42,734	100.0%	0	0
59942	CONSTRUCCION DE BAñ C.68 X 151Y 153 NO. 365 COL.SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,617	37,617	37,617	37,617	100.0%	0	0
59682	CONSTRUCCION DE BAñ C.71A NO. 324 X 58 Y 62 COL.SAN ANTONIO KAUA II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	47,067	47,067	47,067	47,067	100.0%	0	0
59530	CONSTRUCCION DE BAñ C.74 NO.115 X 67 Y 65 COL.CECILIO CHI	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	47,104	47,104	47,104	47,104	100.0%	0	0
61246	CONSTRUCCION DE BAñ C.77 X 138B DIAG. Y 140 NO. 211 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	51,439	51,439	51,439	34,889	67.4%	0	0
58755	CONSTRUCCION DE BAñ C.8 X 21 Y 23 (SANTA FLOR)COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0056-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	35,584	35,584	35,584	35,584	100.0%	0	0
60102	CONSTRUCCION DE BAñ C.8 X 21A Y 21 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,576	34,576	34,576	34,576	100.0%	0	0
60128	CONSTRUCCION DE BAñ C.8 #54A X 23 Y 25 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-63	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,531	34,531	34,531	34,531	100.0%	0	0
58647	CONSTRUCCION DE BAñ C.9- X 18 Y 20 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,381	40,381	40,381	40,381	100.0%	0	0
58581	CONSTRUCCION DE BAñ C.9 X 18- Y 20 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,910	40,910	40,910	40,910	100.0%	0	0
58570	CONSTRUCCION DE BAñ C.9 X 18 Y 20 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0056-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,908	39,908	39,908	39,908	100.0%	0	0
59648	CONSTRUCCION DE BAñ C.99 NO. 477 X 54 Y 54A COL.DOLORES OTERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	52,012	52,012	52,012	52,012	100.0%	0	0
58184	CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 19 X 16 Y 18 COMIS. TIXCACAL	50-MÉRIDA	TIXCACAL	RURAL	29-02-0054-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	29,255	29,255	29,255	29,255	100.0%	0	0
58927	CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 20 X 17 Y 19 COMIS. TIXCUYTUN	50-MÉRIDA	TIXCUYTUN	RURAL	29-02-0054-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,336	31,336	31,336	31,336	100.0%	0	0
58786	CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 34 #114 X 27 Y 31 COMIS. KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	29-02-0054-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,577	30,577	30,577	30,577	100.0%	0	0
58199	CONSTRUCCION DE CUARTO C.14 X 19 X 17 COMIS. TIXCACAL	50-MÉRIDA	TIXCACAL	RURAL	29-02-0054-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	29,258	29,258	29,258	29,258	100.0%	0	0
58490	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 16 X 21 Y 21A COMIS. SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSÉ TZAL	URBANO	29-01-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	9,942	9,942	9,942	9,942	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
58484	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN TERRENO DE BENEFICIARIO EN COLONIAS DIVERSAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,770,802	1,770,802	1,770,802	1,770,802	100.0%	0	0
57828	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 15 X 14 Y 16 COMIS. COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	29-02-0055-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	91,863	91,863	91,863	91,863	100.0%	0	0
56774	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 15 X 28 ESQ. COMIS. DZITYA	50-MÉRIDA	DZITYA	RURAL	29-02-0055-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	90,124	90,124	90,124	90,124	100.0%	0	0
56717	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 17 X 14 Y 16 COMIS. COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	29-02-0055-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	90,404	90,404	90,404	90,404	100.0%	0	0
57838	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 17 X 22 Y 20 COMIS. TIXCUYTUN	50-MÉRIDA	TIXCUYTUN	RURAL	29-02-0055-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	90,503	90,503	90,503	90,503	100.0%	0	0
58102	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 19 X16 COMIS. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-02-0055-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	86,132	86,132	86,132	86,132	100.0%	0	0
58131	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 20 X 25 Y SALIDA A MOLAS COMIS. SAN IGNACIO TESIP	50-MÉRIDA	SAN IGNACIO TESIP	RURAL	29-02-0055-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	90,006	90,006	90,006	90,006	100.0%	0	0
58110	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 20 X 29 Y 31 COMIS. DZUNUNCAN	50-MÉRIDA	DZUNUNCAN	RURAL	29-02-0055-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	87,277	87,277	87,277	87,277	100.0%	0	0
54438	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 20 X 9 Y 11 COMIS. CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0055-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	88,080	88,080	88,080	88,080	100.0%	0	0
58194	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 27 X 14 COMIS. TIXCACAL	50-MÉRIDA	TIXCACAL	RURAL	29-02-0055-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	83,719	83,719	83,719	83,719	100.0%	0	0
56427	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.17A X 26 Y 28 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0055-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	80,881	80,881	80,881	80,881	100.0%	0	0
59931	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.179 A X 94 Y 96 COL.SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0055-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	89,357	89,357	89,357	89,357	100.0%	0	0
59848	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.185 NO. 494 X 50C Y 50D COL.PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0055-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	89,751	89,751	89,751	89,751	100.0%	0	0
56447	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.20 X 9 Y 11 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0055-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	82,902	82,902	82,902	82,902	100.0%	0	0
54782	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.20A ENTRADA A CHABLEKAL COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0055-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	84,381	84,381	84,381	84,381	100.0%	0	0
54506	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.22 X 11 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0055-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	87,767	87,767	87,767	87,767	100.0%	0	0
54652	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.22 X 23 Y 27 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0055-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	85,284	85,284	85,284	85,284	100.0%	0	0
54581	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.25 X 18 Y 20 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0055-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	86,223	86,223	86,223	86,223	100.0%	0	0
54712	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.25 X 6 Y 8 (SANTA FLOR) COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0055-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	88,256	88,256	88,256	88,256	100.0%	0	0
56440	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA C.28 X 11A Y 15 COMIS.CHABLEKAL	50-MÉRIDA	CHABLEKAL	URBANO	29-02-0055-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	83,461	83,461	83,461	83,461	100.0%	0	0
58522	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO DIVERSAS CALLES FRAC. SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	376,004	376,004	376,004	376,004	100.0%	0	0
58540	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO DIVERSAS CALLES FRAC. SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0060-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,267,423	1,267,423	1,267,423	1,267,423	100.0%	0	0
58551	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO DIVERSAS CALLES FRAC. SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0060-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,245,241	1,245,241	1,245,241	1,245,241	100.0%	0	0
58775	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO DIVERSAS CALLES FRAC. SANTA CRUZ PALOMEQUE	50-MÉRIDA	SANTA CRUZ PALOMEQUE	RURAL	29-02-0060-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,267,423	1,267,423	1,267,423	1,267,423	100.0%	0	0
56937	CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 10 X 11 Y 13 COMIS. COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	29-02-0053-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	15,905	15,905	15,905	15,905	100.0%	0	0
58141	CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 16 X 19 Y 19A COMIS. TIXCACAL	50-MÉRIDA	TIXCACAL	RURAL	29-02-0053-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	21,292	21,292	21,292	21,292	100.0%	0	0



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
57309	CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 22 X 17 Y 19 COMIS. TIXCUYTUN	50-MÉRIDA	TIXCUYTUN	RURAL	29-02-0053-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,070	20,070	20,070	20,070	100.0%	0	0
56800	CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 37 X 36 Y 38 COMIS. KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	29-02-0053-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	24,313	24,313	24,313	24,313	100.0%	0	0
60131	CONSTRUCCION DE TECHO C.12 X 31 Y 33 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0053-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,255	20,255	20,255	20,255	100.0%	0	0
58677	CONSTRUCCION DE TECHO C.13 X 22 Y 24 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0053-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,038	23,038	23,038	23,038	100.0%	0	0
60061	CONSTRUCCION DE TECHO C.21 X 32 Y 34 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0053-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	26,932	26,932	26,932	26,932	100.0%	0	0
59503	CONSTRUCCION DE TECHO C.44 NO. 348 X 37 Y 39 COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0053-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	24,425	24,425	24,425	24,425	100.0%	0	0
59582	CONSTRUCCION DE TECHO C.52 NO. 694 E X 99 Y 101 COL.DOLORES OTERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0053-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,794	37,794	37,794	37,794	100.0%	0	0
59843	CONSTRUCCION DE TECHO C.64 J NO. 570A X 103 Y 105 COL.MELITON SALAZAR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0053-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	27,944	27,944	27,944	27,944	100.0%	0	0
58412	CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 21 #101B X 20 Y 22 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0020-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,670	1,670	1,670	1,670	100.0%	0	0
58402	CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 23 #93 X 14 Y 16 COMISARIA CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-01-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	13,978	13,978	13,978	13,978	100.0%	0	0
58436	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 151 #342 X 68 Y 70 COL. SAN JOSE TECHO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0020-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	9,888	9,888	9,888	9,888	100.0%	0	0
58426	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 165 LOTE 32 X 66 Y 68 COL. SAN JOSE TECHO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0020-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	6,553	6,553	6,553	6,553	100.0%	0	0
58506	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 18 X 17 Y 19 COMIS. SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	29-01-0020-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,076	1,076	1,076	1,076	100.0%	0	0
58468	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 18 X 21 Y 23 COMIS. SAN IGNACIO TESIP	50-MÉRIDA	SAN IGNACIO TESIP	RURAL	29-01-0020-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,568	2,568	2,568	2,568	100.0%	0	0
58480	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 20 X 19 Y 21 COMIS HUNXECTAMAN	50-MÉRIDA	HUNXECTAMAN	RURAL	29-01-0020-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	4,936	4,936	4,936	4,936	100.0%	0	0
58449	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 20 X 19 Y 21 COMIS. YAXNIC	50-MÉRIDA	YAXNIC	RURAL	29-01-0020-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	159	159	159	159	100.0%	0	0
58442	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 21 X 18 Y 20 COM. SAN IGNACIO TESIP	50-MÉRIDA	SAN IGNACIO TESIP	RURAL	29-01-0020-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	4,896	4,896	4,896	4,896	100.0%	0	0
58511	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 23 X 18 Y 20 COMIS. SAN JOSE TZAL	50-MÉRIDA	SAN JOSE TZAL	URBANO	29-01-0020-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	4,278	4,278	4,278	4,278	100.0%	0	0
58486	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 27 X 22 Y 24 COMIS ONCAN	50-MÉRIDA	ONCAN	RURAL	29-01-0020-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,994	2,994	2,994	2,994	100.0%	0	0
58476	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO EN COLONIAS DIVERSAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	941,417	941,417	941,417	941,417	100.0%	0	0
58421	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO EN COLONIAS DIVERSAS C.155 #325 X 68 Y 70 COL.SAN JOSE TECHO SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-01-0020-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	1,834	1,834	1,834	1,834	100.0%	0	0
60935	CONSTRUCCION DE BAÑ C.15 X 20 Y 22 NO. 103A COL. CHUBURNA DE HIDALGO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	53,826	53,826	53,826	16,148	30.0%	0	0
58216	CONSTRUCCION DE BAÑ CALLE 215 X 52 ESQ. COMIS. XMATKUIL	50-MÉRIDA	XMATKUIL	RURAL	29-02-0056-92	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,380	36,380	36,380	36,380	100.0%	0	0
58225	CONSTRUCCION DE BAÑ CALLE 215 X 52 Y 54 COMIS. XMATKUIL	50-MÉRIDA	XMATKUIL	RURAL	29-02-0056-93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,845	38,845	38,845	38,845	100.0%	0	0
58106	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 41 LOTE 5 (313) X 52 A Y 28 COLONIA CARMELITAS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	32,240	32,240	32,240	32,240	100.0%	0	0
58330	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 7 #418 X 10A Y 12 COL. DIAZ ORDAZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,705	39,705	39,705	39,705	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
57191	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 73 #326 X 12A Y 14 COL. AMPLIACION MIRAFLORES	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	19,914	19,914	19,914	19,914	100.0%	0	0
56503	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADECUACION DE BAÑ Y TERMINACION DE TECHO) C-106 #566 X 65 Y 65A COL. MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	45,355	45,355	45,355	45,355	100.0%	0	0
57986	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAÑ) CALLE 15 X 16 Y 16 DIAG COMIS. SIERRA PAPACAL	50-MÉRIDA	SIERRA PAPACAL	RURAL	29-02-0059-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,918	38,918	38,918	38,918	100.0%	0	0
57980	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAÑ) CALLE 17 X 14A Y 16 COMIS. SIERRA PAPACAL	50-MÉRIDA	SIERRA PAPACAL	RURAL	29-02-0059-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,929	39,929	39,929	39,929	100.0%	0	0
59711	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAÑ) C.44 X 33 Y 35 NO. 305 COLEMIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	46,100	46,100	46,100	46,100	100.0%	0	0
56640	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALLE 12 X 13 ESQ. COMIS. COSGAYA	50-MÉRIDA	COSGAYA	RURAL	29-02-0059-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	25,233	25,233	25,233	25,233	100.0%	0	0
58321	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 7 #418 X 10A Y 12 COLONIA DIAZ ORDAZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	14,856	14,856	14,856	14,856	100.0%	0	0
57978	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 107A #491 A X 34 Y 36 COL. CANTO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,873	37,873	37,873	37,873	100.0%	0	0
58347	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 115 #386 X 52A Y 54 COLONIA. MERCEDES BARRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	46,475	46,475	46,475	46,475	100.0%	0	0
58350	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 119 #428 X 52A Y 54 COL. MERCEDES BARRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	49,335	49,335	49,335	49,335	100.0%	0	0
57037	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 17 #369 X 58 Y 60 COL. PLAN DE AYALA NORTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,446	42,446	42,446	42,446	100.0%	0	0
58359	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 177 LOTE 6 X 94 Y 96 COL. SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	46,111	46,111	46,111	46,111	100.0%	0	0
57843	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 20 DIAG #684 X 63 ESQ. COL. AZCORRA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,612	36,612	36,612	36,612	100.0%	0	0
58288	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 22 #506 X 7 Y 9 COLONIA MELCHOR OCAMPO II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	42,166	42,166	42,166	42,166	100.0%	0	0
58192	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 24A LOTE 7 X 23 Y 25 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	40,420	40,420	40,420	40,420	100.0%	0	0
58297	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 29 #395 X 30 Y 32 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,279	41,279	41,279	41,279	100.0%	0	0
58208	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 30 #93 X 39 Y 41 COL. XOCLAN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	43,291	43,291	43,291	43,291	100.0%	0	0
58198	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 32 #201L X 33 Y 35 COL. FRANCISCO I. MADERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,948	41,948	41,948	41,948	100.0%	0	0
58253	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 33 #300 X 36 Y 38 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,569	41,569	41,569	41,569	100.0%	0	0
58245	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 40 #343 X 37 Y 39 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	43,473	43,473	43,473	43,473	100.0%	0	0
58240	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 42 #192 X 41 Y 43 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	43,356	43,356	43,356	43,356	100.0%	0	0
58305	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 42 #349 X 15 Y 15A COLONIA SAN PABLO UXMAL CHUBURNA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,183	41,183	41,183	41,183	100.0%	0	0
58313	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 81 #328 X 18 Y 20 COLONIA ESPERANZA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	45,491	45,491	45,491	45,491	100.0%	0	0
58204	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 85 #1055 X 124 Y 126 COL. XBECH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	43,506	43,506	43,506	43,506	100.0%	0	0
58219	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 898 #1032 X 122A Y 124 COL. NUEVA MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	29,865	29,865	29,865	29,865	100.0%	0	0
57989	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 73 #433 X 32 Y 34 COL. VICENTE SOLIS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,507	38,507	38,507	38,507	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
58099	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 73 #550 X 16 Y 18 COL. AZCORRA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	47,196	47,196	47,196	47,196	100.0%	0	0
61324	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) C.34 X 63 Y 63A NO. 502 COL. FRANCISCO I.MADERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	56,215	56,215	56,215	19,528	34.7%	0	0
57314	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ Y REHABILITACION DE CUARTO) CALLE 27 S/N X 26 Y 28 COMISARIA KOMCHEN	50-MÉRIDA	KOMCHEN	URBANO	28-01-0088-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	89,705	89,705	89,705	89,705	100.0%	0	0
56993	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ Y TERMINACION DE CUARTO) CALLE 53 #428 X 136A Y 138 COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	63,858	63,858	63,858	63,858	100.0%	0	0
58185	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 114A #484 X 59 Y 61A COL. BOJORQUEZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,690	31,690	31,690	31,690	100.0%	0	0
58130	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 51 #655 X 136 Y 138 COL. EL PORVENIR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	32,202	32,202	32,202	32,202	100.0%	0	0
58095	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 52 S/N X 165 ESQ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	28,685	28,685	28,685	28,685	100.0%	0	0
58226	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 6 #323 X 39 ESQ. COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	33,708	33,708	33,708	33,708	100.0%	0	0
58136	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 75 #102 X 138 Y 138A FRACC. VILLA MAGNA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	30,540	30,540	30,540	30,540	100.0%	0	0
58143	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 79D #653 X 92 Y 94 COL. SAMBULA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,663	31,663	31,663	31,663	100.0%	0	0
58335	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 88 #616 X 179 Y 181 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	31,276	31,276	31,276	31,276	100.0%	0	0
58234	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑ) CALLE 13 #542 X 30 Y 32 COLONIA MAYA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	81,016	81,016	81,016	81,016	100.0%	0	0
56956	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑ) CALLE 66 #743 X 97 Y 99 COL. OBRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	85,895	85,895	85,895	85,895	100.0%	0	0
56576	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑ) CALLE 94A #792 X 79A Y 79B COL. SAMBULA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	63,907	63,907	63,907	63,907	100.0%	0	0
61373	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO Y REHABILITACION DE BAÑ) C.99B X 112 Y 114 NO. 506A COL. BOJORQUEZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	73,966	73,966	73,966	42,271	57.1%	0	0
58365	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE FOSA) CALLE 161 #302 X 90 Y 94 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	14,246	14,246	14,246	14,246	100.0%	0	0
57214	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO) CALLE 1698 LOTE 23 (MANZANA 73) X 94 Y 96 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	89,082	89,082	89,082	89,082	100.0%	0	0
58374	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 101 # 472B X 54 Y 54A COL. DOLORES OTERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	23,118	23,118	23,118	23,118	100.0%	0	0
58113	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 106 #204 X 63 Y 65 COL. NUEVA MULSAY	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,800	36,800	36,800	36,800	100.0%	0	0
58386	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 113 #352A X 52 Y 52A COL. MERCEDES BARRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	26,127	26,127	26,127	26,127	100.0%	0	0
57268	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 113 #499A X 58 COL. MERCEDES BARRERA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	54,660	54,660	54,660	54,660	100.0%	0	0
58394	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 171 LOTE 4 MANZANA 16 X 70 Y 72 COL. NUEVA RENACIMIENTO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	20,523	20,523	20,523	20,523	100.0%	0	0
58124	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 31 #206F X 32 Y 34 COL. FRANCISCO I. MADERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	29,161	29,161	29,161	29,161	100.0%	0	0
56975	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 32 #220G X 27 Y 29 COL. FRANCISCO I.MADERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	48,499	48,499	48,499	48,499	100.0%	0	0
58045	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 54 #406A X 43 Y 45 COL. CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	57,732	57,732	57,732	57,732	100.0%	0	0
58052	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 77A #450 X 28 Y 30 COL. VICENTE SOLIS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,391	38,391	38,391	38,391	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
58087	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 79A #553 X 22 Y 24 COLONIA VICENTE SOLIS	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	21,032	21,032	21,032	21,032	100.0%	0	0
58379	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 96 #313 X 139A Y 141 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	27,964	27,964	27,964	27,964	100.0%	0	0
61025	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) C.11 X 44 Y 46 NO. 341 COL. SAN PEDRO UXMAL	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0056-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	32,769	32,769	32,769	9,831	30.0%	0	0
57205	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO Y TERMINACION DE BAÑ) CALLE 84A #343 X 165 Y 165A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	43,239	43,239	43,239	43,239	100.0%	0	0
57884	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑ) CALLE 27 #173 X 8A Y 8B COL. SAN ANTONIO KAU II	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-008-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,334	38,334	38,334	38,334	100.0%	0	0
58660	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (BAÑ) C.17 X 4 Y 6 COMIS CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0059-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,648	39,648	39,648	39,648	100.0%	0	0
54408	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (BAÑ) C.21 #113A X 24 Y 26 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0059-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	34,452	34,452	34,452	34,452	100.0%	0	0
54387	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (BAÑ) C.23 X 16 Y 18 COMIS.CAUCEL	50-MÉRIDA	CAUCEL	URBANO	29-02-0059-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	36,611	36,611	36,611	36,611	100.0%	0	0
59919	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (CONSTRUCCION DE BAÑ) C.133 NO. 346 X 44 Y 46 COL.SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,841	38,841	38,841	38,841	100.0%	0	0
59909	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (CONSTRUCCION DE BAÑ) C.86 NO. 653 X 183 Y 185 COL.SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,018	37,018	37,018	37,018	100.0%	0	0
59925	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (CONSTRUCCION DE PCTB) C.157 X 56A COL.SAN JOSE TECOH	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	92,228	92,228	92,228	92,228	100.0%	0	0
59889	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (CONSTRUCCION DE PCTB) C.181 X 78 Y PERIFERICO COL.SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	117,735	117,735	117,735	117,735	100.0%	0	0
59896	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (CONSTRUCCION DE PCTB) C.181 X 78 Y PERIFERICO COL.SAN ANTONIO XLUCH III	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	60,511	60,511	60,511	60,511	100.0%	0	0
59510	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (CUARTO) C.24 NO. 359 A X 41 Y 43 COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,755	37,755	37,755	37,755	100.0%	0	0
59543	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (TERMINACION DE BAÑ) C.30 NO. 5017 X 67 Y 69 COL.CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	53,182	53,182	53,182	53,182	100.0%	0	0
59520	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIVERSAS (TERMINACION DE BAÑ) C.31 NO. 237 X 4 Y 6 COL.SANTA MARIA	50-MÉRIDA	SANTA MARIA	RURAL	29-02-0059-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	38,238	38,238	38,238	38,238	100.0%	0	0
58121	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PIE DE CASA) CALLE 16 X 21 Y 23 COMIS. SAN IGNACIO TESIP	50-MÉRIDA	SAN IGNACIO TESIP	RURAL	29-02-0059-27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	88,560	88,560	88,560	88,560	100.0%	0	0
58086	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PIE DE CASA) CALLE 19 X 18A Y 14 COMIS. DZOYAXCHE	50-MÉRIDA	DZOYAXCHE	RURAL	29-02-0059-25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	86,833	86,833	86,833	86,833	100.0%	0	0
58249	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) CALLE 100 #476 X 59J Y 59K COL. BOJORQUEZ	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	127,577	127,577	127,577	127,577	100.0%	0	0
58048	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) CALLE 18A X 21 Y 19 COMIS. DZOYAXCHE	50-MÉRIDA	DZOYAXCHE	RURAL	29-02-0059-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	15,538	15,538	15,538	15,538	100.0%	0	0
58093	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) CALLE 18A X 21 Y 19 COMIS. DZOYAXCHE	50-MÉRIDA	DZOYAXCHE	RURAL	29-02-0059-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	22,889	22,889	22,889	22,889	100.0%	0	0
59733	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) C.84 X 71 Y 73 NO. 562 COL.CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	75,785	75,785	75,785	75,785	100.0%	0	0
59835	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) C.64A X 91 Y 93 NO. 581A COL.CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	41,694	41,694	41,694	41,694	100.0%	0	0
59827	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) C.85 X 88 ESQ COL.CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	61,116	61,116	61,116	61,116	100.0%	0	0
58340	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE BAÑ) CALLE 52 #541 X 101 Y 103 COLONIA DOLORES OTERO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-008-35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	37,033	37,033	37,033	37,033	100.0%	0	0
56904	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE BAÑ Y CONSTRUCCION DE FOSA) CALLE 34 #257 X 35 Y 37 COL. SODZIL NORTE	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-02-0059-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	28,589	28,589	28,589	28,585	100.0%	0	0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
57304	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE CUARTO) CALLE 165A #292 X 82 Y 84 COL. RENACIMIENTO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	52,521	52,521	52,521	52,521	100.0%	0	0
57296	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE CUARTO) CALLE 72 #591A X 83 COL CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	39,812	39,812	39,812	39,812	100.0%	0	0
59723	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE TECHO Y REPARACION Y TERMINACION DE BAÑ) C.64C X 93 Y 95 NO. 568P COL.CENTRO	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0059-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	72,790	72,790	72,790	72,790	100.0%	0	0
57113	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE BAÑ Y PISO DE CONCRETO) CALLE 7 DIAG. #200 X 20 Y 20A COL. JUAN B.SOSA	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	28-01-0088-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	57,341	57,341	57,341	57,341	100.0%	0	0
	CAMINOS RURALES																		
	CAMINOS RURALES																		
58423	AMPLIACION DE CARRETERA CALLE 21 X 18 ENTRONQUE A SIERRA PAPACAL COMISARIA SUYTUNCHEN	50-MÉRIDA	MÉRIDA	URBANO	29-02-0206	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	2,399,562	2,399,562	2,399,562	2,399,562	100.0%	0	0
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																		
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																		
	OTROS																		
58443	SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA PARA PRODUCCION DE CITRICOS EN LAS COMISARIAS DZITYA, SIERRA PAPACAL,DZUNUNCAN, KIKTEIL, XMATKUIL, SAN PEDRO CHIMAY, SAN IGNACIO TESIP	50-MÉRIDA	DZITYA	RURAL	29-01-0019-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	357,446	357,446	357,446	357,446	100.0%	0	0
58451	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA ZACATE TAWAN EN LAS COMISARIAS SAN IGNACIO TESIP, DZOYAXCHE,ONCAN, TIXCACAL, DZUNUNCAN, SAN PEDRO CHIMAY	50-MÉRIDA	SAN IGNACIO TESIP	RURAL	29-01-0019-5	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	279,800	279,800	279,800	279,800	100.0%	0	0
	GASTOS INDIRECTOS																		
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																		
58428	ESTUDIO DE ACEPTACION TECNOLOGICA PARA 38 UNIDADES PRODUCTIVAS DE OVINOS EN LAS COMISARIAS SIERRA PAPACAL, COSGAYA, SAN JOSE TZAL, SAN PEDRO CHIMAY, CAUCEL, DZOYAXCHE, MOLAS, DZUNUNCAN, SUYTUNCHEN	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-01-0018-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	56,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0
58437	ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONOMICO TECNICO PARA 38 UNIDADES PRODUCTIVAS DE ABEJAS MELIPONEAS EN LAS COMISARIAS DE MOLAS, DZOYAXCHE, SAN IGNACIO TESIP, YAXNIC, CHALMUCH, XCUNYA,, CHABLEKAL, SAC NICTE	50-MÉRIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-01-0018-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	-	-	76,475	76,475	76,475	76,475	100.0%	0	0

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	24
	517,016.22	516,588.32	99.9%	
METRO LINEAL	1,210.00	1,210.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN 80 X 187 DIAG Y 189 COL. DZUNUNCAN
METRO LINEAL	1,210.00	1,210.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C. 169B X 86 Y 86A, C. 88 X 175 Y 175A, C. 175A X 86A Y 88, C. 155X 80A Y 84, C. 53-1 X 80A Y 84, C. 80 X 149 Y 153, C. 78C X 153-1 Y 153A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
METRO LINEAL	28.53	28.53	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C. 16 X 25 Y 31, C. 29 X 18 Y 20, C. 29 X 20 Y 22, C. 18 X 31 Y 29D (FRAC. TERRANOVA), C. 15 X 12 Y 14, C. 15 X 8 Y 10, C. 15 X 6 Y 8 COMIS. CAUCEL
METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
METRO LINEAL	166.00	166.00	100.0%	
METRO LINEAL	142.00	142.00	100.0%	
METRO LINEAL	95.00	95.00	100.0%	
METRO LINEAL	262.00	262.00	100.0%	
METRO LINEAL	531.00	531.00	100.0%	
METRO LINEAL	126.00	126.00	100.0%	
METRO LINEAL	112.00	112.00	100.0%	
METRO LINEAL	2,705.00	2,705.00	100.0%	
METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
METRO LINEAL	226.00	226.00	100.0%	
METRO LINEAL	447.00	447.00	100.0%	
METRO LINEAL	1,491.00	1,491.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE EJECUTO EN C. 58 X 215 Y 217, C. 58 X 217 Y 219, C. 52 X 213 Y 215 COL. PLAN DE AYALA SUR III
METRO LINEAL	485.00	485.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN PLAN DE AYALA SUR III
METRO LINEAL	133.00	133.00	100.0%	
METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	
METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%	
METRO LINEAL	236.00	236.00	100.0%	

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METRO LINEAL	160.00	160.00	100.0%	
METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
METRO LINEAL	1,034.50	1,034.50	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.92 X 193 Y 193A, C.92 X 193A Y 193B, C.193 X 92 Y 94, C.193A X 92 Y 94, C.193B X 92 Y 94, C.193B X 90B Y 92 COMISARIA DZUNUNGAN
METRO LINEAL	1,102.50	1,102.50	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN 171B X 88 Y 90, C.171B X 88 Y 86A, C.171B X 86A Y 86, C.86 X 171A Y 171B, C.86 X 171B Y 173, C.151 X 78A Y 78B, C.153A X 78B-1 Y 78B EMILIANO ZAPATA SUR III
METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%	
METRO LINEAL	134.00	134.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR
METRO LINEAL	277.00	277.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH III
METRO LINEAL	253.00	253.00	100.0%	
METRO LINEAL	369.00	369.00	100.0%	
METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
METRO LINEAL	113.00	113.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA
METRO LINEAL	131.00	131.00	100.0%	
METRO LINEAL	109.00	109.00	100.0%	
METRO LINEAL	744.00	744.00	100.0%	
METRO LINEAL	2,920.02	2,920.02	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,054,308.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METRO LINEAL	160.00	160.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 49,881 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HBAITAT 2009.
POZOS	30.00	30.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 84B X 159 Y 161, C.84B X 167 Y 171, C.92 X 169 Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
POZOS	17.00	17.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 185 DIAG X 82 Y 84, C.185 DIAG X 80 Y 82, C.82 X 179 Y 181, C.84 X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
RED	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA KUKULCAN
RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA AMPL. MIRAFLORES
POZOS	4.00	4.00	100.0%	
POZOS	38.00	38.00	100.0%	
POZOS	35.00	35.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 43 X 10 Y 12, C.43 X 12 Y 14, C.43 X 14 Y 16, C.45 X 10 Y 12, C.45 X 12 Y 14, C.45 X 14 Y 16, C.47 X 10 Y 12, C.47 X 12 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
POZOS	21.00	21.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.10A X 39 DIAG Y 41 DIAG.C.10A X 45 DIAG Y 47, C.45 DIAG X 10B Y 12 COL. MELCHOR OCAMPO
POZOS	49.00	49.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 59 X 10 Y 14, C.59B X 8C Y 10, C.63C X 8 Y 8B, C.63C X 6 DIAG Y 8, C.8 X 63B Y 63C, C.65A X 8B Y 8C, C.8C X 65A Y 67, C.8B X 63B Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA
POZOS	36.00	36.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.47 DIAG. X 10B Y 12, C.53 DIAG. X 10A Y 10, C.53 DIAG. X 10B Y 10A, C.8 X 31 DIAG. Y 35 DIAG., C.8 X 35 DIAG. Y 39 DIAG., C.53 DIAG X 10B Y 12 COL.MELCHOR OCAMPO
POZOS	18.00	18.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 12 X 39 Y 41, C.12 X 33 Y 35, C.12 X 37 Y 39, C.12 X 45 Y 47, C.12 X 41 Y 43, C.12 X 43 Y 45 COL. MELCHOR OCAMPO
RED	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRAC. JARDINES DE MULSAY
RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE VERGEL
RED	27.00	27.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.28 X 21 Y 23, C.28 X 23 Y 25, C.21 X 6B Y 8
POZOS	5.00	5.00	100.0%	
RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
RED	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MORELOS ORIENTE
RED	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLANTEL MEXICO
RED	3.00	3.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR
POZOS	4.00	4.00	100.0%	
POZOS	6.00	6.00	100.0%	
RED	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LO COL. SAN JOSE TECOH
POZOS	6.00	6.00	100.0%	
POZOS	24.00	24.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 77 X 140 Y 140 DIAG., C.79A X 138A Y 138, C.79A X 138B Y 138A, C.79A X 138B DIAG. Y 140, C.79A X 140 DIAG Y 140 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA
POZOS	5.00	5.00	100.0%	
RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
RED	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA



Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
RED	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR
POZOS	6.00	6.00	100.0%	
RED	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. UXMAL
RED	8.00	8.00	100.0%	
RED	51.00	51.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.191 X 84 Y 86, C.80 X 187 DIAG. Y 189, C.191A X 84 Y 86, C.191 X 86A Y 88, C.187 X 90 Y 94, C.86A X 185 Y 185A, C.88 X 185 Y 185A
POZOS	30.00	30.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 203 X 48A Y 48, C.203 X 48A Y 50, C.209 X 48 Y 50, C.48A X 207 Y 209 COL. PLAN DE AYALA SUR III
RED	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN VICENTE
RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CESCENCIO REJON
POZOS	4.00	4.00	100.0%	
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
POZOS	4.00	4.00	100.0%	
POZOS	7.00	7.00	100.0%	
RED	21.00	21.00	100.0%	
POZOS	22.00	22.00	100.0%	
POZOS	1.00	1.00	100.0%	
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
RED	18.00	18.00	100.0%	
RED	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PINZONES
POZOS	4.00	4.00	100.0%	
POZOS	5.00	5.00	100.0%	
RED	4.00	4.00	100.0%	

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
POZOS	4.00	4.00	100.0%	
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
RED	4.00	4.00	100.0%	
POZOS	12.00	12.00	100.0%	
RED	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.PLAN DE AYALA SUR III
RED	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.PLAN DE AYALA SUR
POZOS	21.00	21.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.48A X 183 Y 185 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FOO. VILLA OTE.
POZOS	4.00	4.00	100.0%	
RED	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH
RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA II
POZOS	6.00	6.00	100.0%	
POZOS	1.00	1.00	100.0%	
RED	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. NVA. MULSAY
POZOS	3.00	3.00	100.0%	
POZOS	4.00	4.00	100.0%	
RED	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA IV
POZOS	27.00	27.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 51A X 6 Y 10, C.6 X 37 Y 39, C.6 X 39 Y 39A, C.6A X 37 Y 39 COL. SAN MARCOS NOCOH

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
RED	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH
RED	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
RED	101.00	101.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C. 86B X 171 Y 171A, C.80A X 153A Y 155, C.78C X 153-1 Y 157, C.90 X 169 Y 169A, C.171A X 86 Y 86A, C.86A X 173 Y 173A, C.80 X 149 Y 153, C.171A X 86A Y 88 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
POZOS	2.00	2.00	100.0%	
RED	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II
RED	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR
RED	8.00	8.00	100.0%	
POZOS	45.00	45.00	100.0%	
METRO LINEAL	398.00	398.00	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	135.50	135.50	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. NUEVA MULSAY
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	343.72	343.72	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	636.44	636.44	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	5,582.20	5,582.20	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,139.07	1,139.07	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	6,211.36	6,211.36	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 59B X 10 Y 14, C.59B X 8C Y 10, C.63C X 8 Y 8B, C.63C X 6 DIAG Y 8, C.8 X 63B Y 63C, C.65A X 8B Y 8C, C.8C X 65A Y 67, C.8C 67 Y 69, C.8B X 63B Y 69, C.89 X 8B Y 9C, C.67 X 8B Y 8C, C.37 X 2 Y 2A COL. EL ROBLE AGRICOLA.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	559.78	559.78	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	183.21	183.21	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	8,398.81	8,398.81	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE: 78 X 131 Y 139, C.135 X 66 Y 68, C.80B X 131 Y 137, C.82 X 127 Y 137 COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	25.20	25.20	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	234.35	234.35	100.0%	

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	342.49	342.49	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	219.69	219.69	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	97.76	97.76	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	143.85	143.85	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,012.44	2,012.44	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	99.15	99.15	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	637.10	637.10	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	567.89	567.89	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	441.88	441.88	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	736.18	736.18	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	430.85	430.85	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	245.02	245.02	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	866.24	866.24	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	220.65	220.65	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	324.94	324.94	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	295.28	295.28	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	345.78	345.78	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	4,104.97	4,104.97	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.25X 20A Y 22, C.20A X 23A Y 25, C.23A X 20A Y 22, C.20 X 19 Y 21, C.16 X 25B Y 25C, C.25C X 20A Y 22, C.16 X 25C Y 27, C.14 X 25C Y 27, C.25C X 14 Y 16 COL. NUEVA CHICHEN ITZA
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	671.67	671.67	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	192.37	192.37	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	475.66	475.66	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	272.46	272.46	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	267.77	267.77	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,705.54	2,705.54	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	295.02	295.02	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	196.03	196.03	100.0%	

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	514.70	514.70	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	145.25	145.25	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,055.08	1,055.08	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	156.66	156.66	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	215.59	215.59	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	233.34	233.34	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	134.47	134.47	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	217.96	217.96	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	323.02	323.02	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	366.36	366.36	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	303.18	303.18	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	330.64	330.64	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,048.36	1,048.36	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	319.75	319.75	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	499.45	499.45	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	156.53	156.53	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	272.91	272.91	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	327.34	327.34	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	153.79	153.79	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,018.46	1,018.46	100.0%	LA OBRA TAMBIÉN SE REALIZÓ EN CALLE 90 X 67 Y 67A, C.100 X 67 Y 67A, C.100 X 67A Y 67B, C.67D X 69 Y 102, C.67C X 96 Y 100, C.69 X 94 Y 96, C.96 X 67B Y 69, C.94 X 67B Y 69, C.106 67A Y 67, C.108 X 67D Y 67C, C.110 X 65A Y 67, C.110 X 67 Y 67D COL. MULSAY
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	600.09	600.09	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	87.36	87.36	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	5,539.32	5,539.32	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	371.69	371.69	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	879.08	879.08	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	318.64	318.64	100.0%	

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,850.94	1,850.94	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	485.17	485.17	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	240.77	240.77	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	693.99	693.99	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	193.79	193.79	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	356.55	356.55	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	864.00	864.00	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	81.94	81.94	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	6,696.25	6,696.25	100.0%	LA META ES 8,696.25 M2 DE BANQUETAS Y 4,486.49 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,328,437 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	1,892.80	1,892.80	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,800.50	1,800.50	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON 550 PERSONAS
METROS CUADRADOS	493.45	493.45	100.0%	
METROS CUADRADOS	585.80	585.80	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. XOCCLAN
METROS CUADRADOS	1,165.32	1,165.32	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRAC. NUEVA MULSAY
METROS CUADRADOS	546.11	546.11	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRAC. NUEVA MULSAY
METROS CUADRADOS	756.16	756.16	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL PORVENIR
METROS CUADRADOS	2,687.95	2,687.95	100.0%	
METROS CUADRADOS	906.21	906.21	100.0%	
METROS CUADRADOS	306.09	306.09	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. UXMAL
METROS CUADRADOS	4,264.56	4,264.56	100.0%	
METROS CUADRADOS	993.90	993.90	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO
METROS CUADRADOS	929.50	929.50	100.0%	
METROS CUADRADOS	2,179.38	2,179.38	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,304.22	1,304.22	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA
METROS CUADRADOS	805.21	805.21	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA
METROS CUADRADOS	1,545.60	1,545.60	100.0%	

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	515.10	515.10	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA CHICHEN ITZA
METROS CUADRADOS	685.75	685.75	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE
METROS CUADRADOS	1,778.21	1,778.21	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE
METROS CUADRADOS	933.51	933.51	100.0%	
METROS CUADRADOS	823.55	823.55	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON
METROS CUADRADOS	2,090.23	2,090.23	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
METROS CUADRADOS	930.31	930.31	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE
METROS CUADRADOS	842.66	842.66	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE
METROS CUADRADOS	993.90	993.90	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
METROS CUADRADOS	729.61	729.61	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
METROS CUADRADOS	650.80	650.80	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRAC. PEDREGALES DE LINDAVISTA
METROS CUADRADOS	902.64	902.64	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE
METROS CUADRADOS	778.40	778.40	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL PORVENIR
METROS CUADRADOS	2,790.00	2,790.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LIBERTAD
METROS CUADRADOS	2,915.02	2,915.02	100.0%	
METROS CUADRADOS	2,899.17	2,899.17	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$522,504.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009
METROS CUADRADOS	10,266.67	10,266.67	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,618,194.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	10,239.99	10,239.99	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,589,799 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	11,441.63	11,441.63	100.0%	
METROS CUADRADOS	557.08	557.08	100.0%	
METROS CUADRADOS	753.15	753.15	100.0%	
METROS CUADRADOS	780.71	780.71	100.0%	
METROS CUADRADOS	545.06	545.06	100.0%	
METROS CUADRADOS	638.70	638.70	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,322.55	1,322.55	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,676.56	1,676.56	100.0%	

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	961.61	961.61	100.0%	
METROS CUADRADOS	601.00	601.00	100.0%	
METROS CUADRADOS	614.00	614.00	100.0%	
METROS CUADRADOS	453.80	453.80	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,135.85	1,135.85	100.0%	
METROS CUADRADOS	418.40	418.40	100.0%	
METROS CUADRADOS	766.70	766.70	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,953.72	1,953.72	100.0%	
METROS CUADRADOS	537.27	537.27	100.0%	
METROS CUADRADOS	674.32	674.32	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,289.16	1,289.16	100.0%	
METROS CUADRADOS	820.40	820.40	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,989.95	1,989.95	100.0%	
METROS CUADRADOS	647.30	647.30	100.0%	
METROS CUADRADOS	517.83	517.83	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,369.05	1,369.05	100.0%	
METROS CUADRADOS	408.22	408.22	100.0%	
METROS CUADRADOS	397.85	397.85	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,493.12	1,493.12	100.0%	
METROS CUADRADOS	586.46	586.46	100.0%	
METROS CUADRADOS	991.13	991.13	100.0%	
METROS CUADRADOS	377.15	377.15	100.0%	
METROS CUADRADOS	631.65	631.65	100.0%	
METROS CUADRADOS	692.25	692.25	100.0%	
METROS CUADRADOS	731.90	731.90	100.0%	
METROS CUADRADOS	3,764.60	3,764.60	100.0%	



Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	1,735.25	1,735.25	100.0%	
METROS CUADRADOS	4,654.00	4,654.00	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,002.30	1,002.30	100.0%	
METROS CUADRADOS	895.81	895.81	100.0%	
METROS CUADRADOS	935.65	935.65	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,095.55	1,095.55	100.0%	
METROS CUADRADOS	658.10	658.10	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,079.20	1,079.02	100.0%	
METROS CUADRADOS	736.55	736.55	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,295.55	1,295.55	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,194.85	1,194.85	100.0%	
METROS CUADRADOS	802.85	802.85	100.0%	
METROS CUADRADOS	316.40	316.40	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,137.00	1,137.00	100.0%	
METROS CUADRADOS	778.80	778.80	100.0%	
METROS CUADRADOS	315.97	315.97	100.0%	
METROS CUADRADOS	291.50	291.50	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,346.80	1,346.80	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,489.70	1,489.70	100.0%	
METROS CUADRADOS	620.84	620.84	100.0%	
METROS CUADRADOS	693.40	693.40	100.0%	
METROS CUADRADOS	2,219.85	2,219.85	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,024.10	1,024.10	100.0%	
METROS CUADRADOS	529.60	529.60	100.0%	
METROS CUADRADOS	467.60	467.60	100.0%	
METROS CUADRADOS	307.50	307.50	100.0%	

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	901.85	901.85	100.0%	
METROS CUADRADOS	910.62	910.62	100.0%	
METROS CUADRADOS	520.35	520.35	100.0%	
METROS CUADRADOS	10,553.34	10,553.34	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,998,914 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	11,085.17	11,085.17	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,023,964 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	20,809.98	20,809.98	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$4,151,177 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	2,590.00	2,590.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$411,723.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	2,023.84	2,023.84	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 329,650 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	2,340.00	2,340.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$312,871.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	1,440.00	1,440.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$240,800.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	5,633.33	5,633.33	100.0%	EL COSTO TOTAL D' ELA OBRE ES \$ 880,015.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	961.37	961.37	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 129,794 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	1,241.81	1,241.81	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,094.17	3,094.17	100.0%	LA META ES 3,094.17 M2 DE BANQUETAS Y 2,073.09 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,183,814.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,203.42	1,203.42	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA KUKULCAN
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,998.00	1,998.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	496.92	496.92	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	894.72	894.72	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	4,362.73	4,362.73	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C. 78B X 153-1 Y 153A, C.80A X 153-1 Y 153A, C.78B X 153A Y 157C, C.153A X 80A Y 84, C.80A X 153A Y 155, C.78C X 153-1 Y 157, C.153-1 X 78B Y 78C, C.80A X 153 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	7,741.73	7,741.73	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.22 X 23 Y 25, C.22 X 21A Y 23, C.26 X 21 Y 21A, C.22 X 21A Y 21, C.23 X 20 Y 22, C.17 X 18 Y 20, C.21 X 28 Y 30, C.19 X 16 Y 18, C.26 X 21A Y 23, C.19 X 20 Y 22, C.23 X 1 COMISARIA CAUCEL
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	779.42	779.42	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	4,788.34	4,788.34	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.80 X 187 DIAG Y 189, C.191A X 84 Y 86, C.191 X 86A Y 88 COL. DZUNUNGAN
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	4,692.68	4,692.68	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C. 10 X 21A Y 23, C.20 X 23 Y 25, C.18 X 21 Y 23, C.25 X 12 Y 20 COMISARIA SAN JOSE TZAL
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,416.82	3,416.82	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	270.85	270.85	100.0%	

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,845.21	1,845.21	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	853.47	853.47	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	739.42	739.42	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,307.68	1,307.68	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,449.23	1,449.23	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	607.84	607.84	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,191.91	2,191.91	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,324.93	1,324.93	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	122.17	122.17	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	715.20	715.20	100.0%	
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	95.74	95.74	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,565.19	1,565.19	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.71 X 122 Y 122A, C.71 X 122A Y 124, C.71 X 124 Y 126, C.69B X 122 Y 122A, C.126 X 69B Y 71, C.126 X 69A Y 69B, C.122 A X 69A Y 69B, C.122A X 69B Y 71, C.120A X 69A Y 69B, C.120 X 69B Y 69A COL. NUEVA MULSA Y
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	8,562.76	8,562.76	100.0%	C.90 X 127 Y 129, C.92 X 127 Y 129, C.129 X 92 Y 96, C.96 X 127 Y 133, C.84A X 129 Y 135, C.131 X 84A Y 86, C.84A X 135 Y 137, C.135 X 96 Y 98, C.96A X 135A Y 137, C.139 X 94 Y 96, C.94 X 139 Y 141, C.94A X 139 Y 141 COL. EMILIANO ZAPATA SUR
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,468.51	3,468.51	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.96A X 141 Y 143, C.143 X 90 Y 96B, C.96B X 143 Y 145, C.145 X 94 Y 96A, C.96A X 145 Y 147 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	25.34	25.34	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,007.05	2,007.05	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.21A X 18 Y 20, C.21B X 14 DIAG Y 20, C.23 PRIV X 20 COL. SAN JOSE VERGEL
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,285.24	1,285.24	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA III
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,160.68	2,160.68	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PINZONES
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	54.76	54.76	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	559.86	559.86	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA III
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	296.21	296.21	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA III
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	476.49	476.49	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. MIRAFLORES
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	214.07	214.07	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	460.06	460.06	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA IV
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	4,702.76	4,702.76	100.0%	LA META ES 4,702.76 M2 DE BANQUETAS Y 3,144.31 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,385,632.00

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	24
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,141.37	1,141.37	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 494,875 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,108.75	2,108.75	100.0%	LA META ES 2,108.75M2 DE BANQUETAS Y 1,412.87 ML DE GUARNICIONES EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$822,168 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,389.18	3,389.18	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 804,560 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. LA META SON 3389.18 M2 DE BANQUETAS Y 2280.32 ML DE GUARNICIONES.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,242.50	3,242.50	100.0%	LA META ES 3,242.50 M2 DE BANQUETAS Y 2,172.48 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,201,576 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	673.33	673.33	100.0%	LA META ES 673.33 M2 DE BANQUETAS Y 451.13 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$305,150.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	9,200.20	9,200.20	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,552,494.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.LA META ES 9,220 M2 DE BANQUETAS Y 6,177.40 ML DE GUARNICIONES.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	540.00	540.00	100.0%	LA META ES 540 M2 DE BANQUETAS Y 361.80 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 155,272.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,459.18	1,459.18	100.0%	LA META ES 1,459.18 M2 DE BANQUETAS Y 975.65 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$646,208.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,117.50	1,117.50	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$340,942 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.LA META ES 1,117.50 METROS CUADRADOS DE BANQUETA Y 894.00 METROS LINEALES DE GUARNICION.
METROS CUADRADOS	1,690.05	1,690.05	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 500,402 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. LA META SON 1,690.05 M2 DE BANQUETAS Y 1,126.70 ML DE GUARNICIONES
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,865.84	3,865.84	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,134,733 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. LA META ES 3865.84 M2 DE BANQUETAS Y 2940.17 ML DE GUARNICIONES.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	148.80	148.80	100.0%	LA META ES 148.80 M2 DE BANQUETAS Y 124.00 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$157,581.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	4,394.92	4,394.92	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,727,941.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.LA META ES 4,394.92M2 DE BANQUETAS Y 2,929.95 ML DE GUARNICIONES.
METROS CUADRADOS	9,596.18	9,596.18	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,071,478 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. LA META SON 9,596.18 M2 Y 10,278.06 ML DE GUARNICIONES
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	6,045.84	6,045.84	100.0%	LA META ES 6045.84 M2 DE BANQUETAS Y 4836.66 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,211,532.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	649.17	649.17	100.0%	LA META ES 649.17 M2 DE BANQUETAS Y 434.94 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$205,710.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	1,040.01	1,040.01	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 250,974.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	11,386.67	11,386.67	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,461,849 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	2,853.33	2,853.33	100.0%	EL COSTO TOTAL D ELA OBRA ES \$553,733 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	3,966.67	3,966.67	100.0%	EL COSTO TOTA DE LA OBRA ES \$ 526,907 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	1,526.67	1,526.67	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$255,304 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	633.33	633.33	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$76,627 EL SALSO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,767.50	1,767.50	100.0%	LA META ES 1,767.50 M2 DE BANQUETAS Y 1,184.22 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$480,482.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	679.00	679.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
METROS CUADRADOS	18,753.00	18,753.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.2 X 23 Y 29, C.20 C X 17 Y 19, C.20 C X 17 Y 19, C.25 X 20 Y 10A, C.14 X 21 Y 21A, C.21 X 22 Y 20 A, C.20 A X 11 Y 19, C.27 X 24 Y 29, C.23 X 20A Y 22, C.23 X 20A Y 22, C.22 X 23A Y 21, C.22 X 23A Y 21, C.20A X 11 Y 19 COM. SAN JOSE TZAL.
METROS CUADRADOS	13,565.00	13,565.00	100.0%	LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.18 X 49 Y 61 COL.MANUEL AVILA CAMACHO II, C. 27 X 24 Y 29 COM.CHABLEKAL, C.20 X 21 Y 27 COM.CHABLEKAL, C.17 X 16 Y 18 COM.CHABLEKAL, C.20 A X 21 Y SALIDA A TEMOZON COM.CHABLEKAL, C.27 X 20 Y 20A COM.SAN JOSE TZAL, C.20 X 19 Y 13 COM.CHABLEKAL

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	871.40	871.40	100.0%	24
METROS CUADRADOS	2,617.63	2,617.63	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,416.00	1,416.00	100.0%	
METROS CUADRADOS	1,010.75	1,010.75	100.0%	
METROS CUADRADOS	869.91	869.91	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 105,224 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 09
METROS CUADRADOS	1,213.33	1,213.33	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$200,294.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009
METROS CUADRADOS	4,617.11	4,617.11	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 660,470 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
METROS CUADRADOS	4,646.80	4,646.80	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 666,221 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009
SECLAMIENTOS	40.00	40.00	100.0%	
METROS CUADRADOS	6,120.00	6,120.00	100.0%	
M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	4.83	4.83	100.0%	
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEFUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA INCLUYE: CAMPO DE FUTBOL, LUMINARIAS, BANCAS, BOTES DE BASURA, ESTACIONAMIENTO, ANDADOR, GRADAS, JUEGOS INFANTILES, CERCA PERIMETRAL, SISTEMA DE RIEGO
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEFUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA INCLUYE:TERRACERIAS,PASTO Y HERRERIA, ANDADORES, BASUREROS, BANCAS, CAMPOS DE BEISBOL, CAMPO DE FUTBOL, ETACIONAMIENTO CON PAVIMENTO, ARENERO, CERCA PERIMETRAL.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH
OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 PZA DE ELEMNTO INSTITUCIONAL,2 MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL,1 OBRA PLAZA,25 PZAS DE BANCA,20 PZAS DE BOTE DE BASURA,1 OBRA DE BANQUETA,1 OBRA DE VIALIDAD PERIMETRAL,2 PZAS DE LUMINARIA,720 M2 DE AREA VERDE,2 OBRAS DE SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA,1OBRA DE REJA PERIMETRAL,EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$3,001,466.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES,1 OBRA DE BARRA PERIMETRAL,1 OBRA DE BANQUETAS,1 OBRA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,13 PZAS DE LUMINARIA,1 OBRA DE PLAZOLETAS,1 OBRA DE ARRIATE,1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES,1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 OBRA DE CANCHA DE BEISBOL,1 OBRA DE GRADAS,1 OBRA DE TEGUMBRE,1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL,8 PZAS DE BANCA,8 PZAS DE BOTE DE BASURA,1PZA DE MURETE PORTA PLACA,1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO,1235 M2 DE AREA VERDE,1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO,1 PZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 OBRA DE PARADERO DE TRANSPORTE,1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA,EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$4,589,409.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 OBRA DE KIOSKO CULTURAL,1 OBRA DE GRADAS,EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$711,823.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1.00 M2 DE AREA VERDE,1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO,1 OBRA DE GRADAS,1 OBRA DE KIOSKO CULTURAL,1 OBRA DE PLAZOLETAS,1 OBRA DE CANCHA FUTBOL SOCCER,1 OBRA MIRADOR,22 PZAS DE BANCA,16 PZAS DE BOTE DE BASURA,1 PZA DE ELEMNTO INSTITUCIONAL,1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES,28 PZAS DE LUMINARIA,1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL,1 OBRA DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,1 OBRA DE BANQUETAS,1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA,1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA DE VIALIDAD PERIMETRAL,EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,997,051.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES,9214.32 M2 DE AREA VERDE,1 OBRA DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER,1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 OBRA DE GRADAS,10 OBRA DE PARADERO,1 PZA DE ARRIATE,10 PZAS DE BANCAS,1 PZA DE BOTE DE BASURA,1 PZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES,8 PZAS DE LUMINARIA,1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL,1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO,EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,963,500.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	24
OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, 8 PZAS DE LUMINARIA 205 M2 DE AREA VERDE, 2 MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$524,796.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES, 1 OBRA DE GUARNICIONES, 1 OBRA DE BANQUETAS, 1 OBRA DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS, 1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA DE LUMINARIAS (2 PZAS), 1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO, 13,944.50 M2 DE AREA VERDE, 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, 12 PZAS DE BOTES DE BASURA, 1 OBRA DE MURETE PORTA PLACA Y 1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,079,044. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 OBRA PRELIMINARES, 1 OBRA KIOSKO CULTURAL, 1 OBRA PISTA DE PATINAJE, 1 OBRA RAMPA DEPORTIVA, 8 PZAS DE BANCA 200 M2 DE AREA VERDE, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$505,365.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
METRO CUADRADO	697.54	697.54	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
METRO CUADRADO	589.76	589.76	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
METRO CUADRADO	888.65	888.65	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN CARLOS DEL SUR II
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN EL OF. 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
METRO CUADRADO	623.28	623.28	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
METRO CUADRADO	2,487.50	2,487.50	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. SALVADOR ALVARADO SUR
METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. SALVADOR ALVARADO SUR
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH III
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
METRO CUADRADO	226.00	226.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.
OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN EL OF. 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL TOTAL ANUAL DEL TECHO FINANCIERO SON LOS \$155,651,997 MAS \$623,282 LOS CUALES SON RENDIMIENTOS GENERADOS.
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	42.99	42.99	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. NUEVA MULSAY
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	475.21	475.21	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH III
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	35.12	35.12	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. NUEVA MULSAY

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	386.80	386.80	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	143.60	143.60	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	222.04	222.04	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	270.20	270.20	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	244.77	244.77	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	115.43	115.43	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	36.20	36.20	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	653.10	653.10	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	314.83	314.83	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	49.80	49.80	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	145.40	145.40	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	515.30	515.30	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	518.70	518.70	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	232.00	232.00	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	203.20	203.20	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	276.40	276.40	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	120.64	120.64	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	151.85	151.85	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	203.19	203.19	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	295.85	295.85	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	99.10	99.10	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	175.01	175.01	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	241.77	241.77	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	290.34	290.34	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	308.99	308.99	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200.00	200.00	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	178.14	178.14	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	317.13	317.13	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	158.05	158.05	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	206.45	206.45	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	171.60	171.60	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	153.40	153.40	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	211.16	211.16	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	120.70	120.70	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	791.03	791.03	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. PASEOS DE CHENKU
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	170.49	170.49	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	79.79	79.79	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200.62	200.62	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	148.43	148.43	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	161.20	161.20	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	95.28	95.28	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	149.77	149.77	100.0%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	187.00	179.00	95.7%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	211.00	170.00	80.6%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	145.00	66.00	45.5%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	980.00	830.00	84.7%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	109.00	82.00	75.2%	
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	613.23	613.23	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	315.48	315.48	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PEDREGALES DE ORIENTE
ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	229.89	229.89	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	337.09	337.09	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	354.73	354.73	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	489.14	489.14	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	280.05	280.05	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	108.06	108.06	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	99.19	99.19	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	217.53	217.53	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	122.89	122.89	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	99.34	99.34	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	217.81	217.81	100.0%	
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	265.40	265.40	100.0%	
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.09	50.09	100.0%	
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	27.00	22.50	83.3%	
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	144.00	67.00	46.5%	
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	31.00	28.60	92.3%	
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	308.40	308.40	100.0%	
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,191.67	1,191.67	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,591,802 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	567.00	567.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,029,281 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,289.00	1,289.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,219,836 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,627.00	2,627.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$3,048,112.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	244.17	244.17	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$279,115 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	965.15	965.15	100.0%	
ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	358.23	358.23	100.0%	
METROS CUADRADOS	37.80	37.80	100.0%	
METROS CUADRADOS	78.99	78.99	100.0%	
METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	127.88	127.88	100.0%	
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA III. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS



Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	3.00	65.4%	
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CORTES SARMIENTO. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	3.10	67.5%	
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS





Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	2.96	64.5%	
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUJA III. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CECILIO CHI LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	3.10	67.5%	
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DOLORS OTERO. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	21.80	21.80	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS



Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	22.36	22.36	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	27.84	27.84	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	21.45	21.45	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	23.70	23.70	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	28.38	28.38	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DOLOROS OTERO. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	28.95	28.95	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	28.70	28.70	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	22.30	22.30	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH SUR. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	21.20	21.20	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH SUR. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	26.34	26.34	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	26.00	26.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	29.25	29.25	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	24.80	24.80	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	21.40	21.40	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	20.61	20.61	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	25.10	25.10	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	412.90	412.90	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LAS COLONIAS: EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, EMILIANO ZAPATA SUR III, LA GUADALUPANA, SAN ANTONIO XLUCH, SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH, SAN JOSE TECOH SUR, PLAN DE AYALA SUR, EMILIANO ZAPATO ORIENTE, MORELOS ORIENTE, NUEVA PACAPTUN, SALVADOR ALVARADO SUR, SAN ANTONIO KAUA II. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	20.50	20.50	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH SUR. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	1.38	30.1%	
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	32.50	32.50	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	36.50	36.50	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	33.71	33.71	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	26.80	26.80	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	2.25	2.25	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	15.74	15.74	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	3.50	3.50	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	2.24	2.24	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	2.24	2.24	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	3.37	3.37	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	11.50	11.50	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	1.59	34.6%	
METROS CUADRADOS	21.46	21.46	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	15.74	15.74	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	15.27	15.27	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	24.59	24.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	31.43	31.43	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	2.62	57.1%	
METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA FOSA PERO EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION
METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	32.50	32.50	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	25.30	25.30	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	37.44	37.44	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	20.24	20.24	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	35.00	35.00	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS



Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	
METROS CUADRADOS	22.00	22.00	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	27.98	27.98	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	28.15	8.45	30.0%	
METROS CUADRADOS	4.34	4.34	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.59	4.59	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH III. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH III. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH III. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	14.40	14.40	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	5.70	5.70	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.10	4.10	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	52.15	52.15	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	18.45	18.45	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	27.06	27.06	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	32.12	32.12	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	26.65	26.65	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	4.27	4.27	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	3.84	3.84	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS

Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23=22/21	24
METROS CUADRADOS	14.44	14.44	100.0%	EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	19.60	19.60	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	35.05	35.05	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO. LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
METROS CUADRADOS	24.07	24.07	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
KILOMETROS	12.98	12.98	100.0%	
COMUNIDAD	7.00	7.00	100.0%	
COMUNIDAD	6.00	6.00	100.0%	
ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	