

Total: 243

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Estado	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetición	Ícono	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonarios)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	avance Anual	Antes
YUC14140300368656	Construcción de Fin de Casa C. 66 X 187.0 Y 189 Col. Guadalupe	213-04-009	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,648	\$19,648	\$19,648	\$19,648	\$17,755	\$17,755	\$17,755	70.41	\$0	Acción	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368657	Construcción de Techos C. 199x X 508 Y 50 Col. Ampl. Plan de Ayala Sur	213-04-011	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,891	\$28,891	\$28,891	\$28,891	\$22,893	\$22,893	\$22,893	79.24	\$0	Acción	0	100.00	79.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368610	Construcción de Techos C. 183 X 509 Y 508 N. 482 Col. Ampl. Plan de Ayala Sur	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$22,286	\$22,286	\$22,286	91.92	\$0	Acción	0	100.00	91.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368625	Construcción de Techos C. 150 X 187 Y 189 Col. Ampl. Plan de Ayala Sur	213-04-011	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,678	\$25,678	\$25,678	\$25,678	\$24,454	\$24,454	\$24,454	95.23	\$0	Acción	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368637	Construcción de Techos C. 106 X 189 Y 191 N. 478 Col. Ampl. Plan de Ayala Sur	213-04-011	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,539	\$24,539	\$24,539	\$24,539	\$7,362	\$7,362	\$7,362	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368652	Construcción de Techos C. 50c X 187 Y 189 N.506 Col. Ampl. Plan de Ayala Sur	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$27,366	\$27,366	\$27,366	\$27,366	\$26,429	\$26,429	\$26,429	92.92	\$0	Acción	0	100.00	92.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368670	Construcción de Techos C. 195 X 62 Y 64 N.103 Col. Barrio San Jose Teob	213-04-011	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,865	\$24,865	\$24,865	\$24,865	\$7,459	\$7,459	\$7,459	30.00	\$0	Acción	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368683	Construcción de Techos C. 52x X 167 Y 169 N.197 Col. Plan de Ayala Sur	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,248	\$20,248	\$20,248	\$20,248	\$14,995	\$14,995	\$14,995	74.06	\$0	Acción	0	100.00	74.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368697	Construcción de Techos C. 50c N. 822 X 181 Y 183 Col. Plan de Ayala Sur	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,044	\$28,044	\$28,044	\$28,044	\$28,044	\$28,044	\$28,044	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368707	Construcción de Techos Col. San Jose Teob Sur	213-04-011	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$23,656	\$23,656	\$23,656	\$23,656	\$7,097	\$7,097	\$7,097	30.00	\$0	Acción	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368720	Construcción de Bano C. 167 Lots 26 X 84x Y 840 Col. Emiliano Zapata Sur II	213-04-002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$97,224	\$97,224	\$97,224	\$97,224	\$31,413	\$31,413	\$31,413	54.89	\$0	Acción	0	100.00	54.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368736	Construcción de Bano C. 88 X 171 Y 171a Col. Emiliano Zapata Sur III	213-04-002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$55,762	\$55,762	\$55,762	\$55,762	\$31,599	\$31,599	\$31,599	56.47	\$0	Acción	0	100.00	56.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368786	Construcción de Bano C. 128 N. 843 X 64 Y 64 Col. San Antonio Xionu Y Mocob	213-04-002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$55,490	\$55,490	\$55,490	\$55,490	\$31,538	\$31,538	\$31,538	56.84	\$0	Acción	0	100.00	56.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368809	Construcción de Secundaria Adicional C. 88 N. 183 X 161 Y 163 Col. Emiliano Zapata Sur I Y II	213-04-002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$54,185	\$54,185	\$54,185	\$54,185	\$45,718	\$45,718	\$45,718	84.37	\$0	Acción	0	100.00	84.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368817	Construcción de Techos C. 99 X 163 Y 163a N. 276 Col. Emiliano Zapata Sur 2 Y II	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,479	\$20,479	\$20,479	\$20,479	\$18,699	\$18,699	\$18,699	91.31	\$0	Acción	0	100.00	91.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368834	Construcción de Techos C. 199a X 88 Y 88a Lots 316a Col. Emiliano Zapata Sur 1 Y II	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,979	\$28,979	\$28,979	\$28,979	\$8,694	\$8,694	\$8,694	30.00	\$0	Acción	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368852	Construcción de Techos C. 167 X 66a Y 66 Col. Emiliano Zapata Sur 1 Y II	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$29,466	\$29,466	\$29,466	\$29,466	\$24,392	\$24,392	\$24,392	82.96	\$0	Acción	0	100.00	82.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368868	Construcción de Techos C. 88a X 193 Y 191 Col. Emiliano Zapata Sur 1 Y II	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$21,781	\$21,781	\$21,781	\$21,781	\$6,534	\$6,534	\$6,534	30.00	\$0	Acción	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368886	Construcción de Techos C. 88 X 141 Y 141 N.100 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,614	\$25,614	\$25,614	\$25,614	\$7,684	\$7,684	\$7,684	30.00	\$0	Acción	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368900	Construcción de Techos C. 171 X 84 Y 84a 124 Col.Emiliano Zapata Sur III	213-04-011	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,060	\$30,060	\$30,060	\$30,060	\$9,818	\$9,818	\$9,818	30.00	\$0	Acción	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368906	Construcción de Bano C. 24 X 97 Y 97 N.495 Col. El Valle Agrícola	213-04-002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$54,763	\$54,763	\$54,763	\$54,763	\$54,614	\$54,614	\$54,614	96.21	\$0	Acción	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368918	Construcción de Techos C. 169a X 84 Y 86 de Col. Emiliano Zapata Sur III	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,529	\$19,529	\$19,529	\$19,529	\$18,283	\$18,283	\$18,283	93.62	\$0	Acción	0	0.00	93.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368919	Construcción de Techos C. 84 X 169a Y 169b Lots 97 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$27,173	\$27,173	\$27,173	\$27,173	\$8,152	\$8,152	\$8,152	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368928	Construcción de Techos C. 80 N. 898 X 143 Y 143 Col. San Antonio Xionu Y Mocob	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$27,989	\$27,989	\$27,989	\$27,989	\$8,397	\$8,397	\$8,397	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368934	Construcción de Techos C. 23 X 12 Y 12 Com. Drumocan	213-04-012	Yucatán	Mérida	Donumocan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$31,767	\$31,767	\$31,767	\$31,767	\$27,519	\$27,519	\$27,519	86.63	\$0	Acción	0	0.00	86.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368939	Aplicación de Red Eléctrica C. 36 X 85 Y 87, C. 36 X 87 Y 89, C. 36 X 89 Y 91, C. 89 Y 91, C. 87 X 36 Y 36, C. 81 X 36 Y 36col. Tamazulac	214-01-0087	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$994,117	\$994,117	\$994,117	\$994,117	\$298,235	\$298,235	\$298,235	30.00	\$0	ML, Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368925	Construcción de Techos C. 133 X 68 Y 70 N. 543 Col. San Antonio Xionu Y Mocob	213-04-012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,174	\$26,174	\$26,174	\$26,174	\$7,852	\$7,852	\$7,852	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368973	Aplicación de Red Eléctrica C. 38 X 83 Y 85, C. 38 X 85 Y 87, C. 38 X 87 Y 89, C. 87 X 89 Y 91, C. 89 X 89 Y 91, C. 89 X 89 Y 91, C. 81 X 36 Y 36col. Tamazulac	214-01-0088	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$740,040	\$740,040	\$740,040	\$740,040	\$222,012	\$222,012	\$222,012	30.00	\$0	ML, Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368976	Construcción de Techos C. 20 X 21 Y 21 Com. Drumocan	213-04-012	Yucatán	Mérida	Donumocan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$32,389	\$32,389	\$32,389	\$32,389	\$9,717	\$9,717	\$9,717	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368979	Construcción de Bano C. 47x X 10 Y 14 N.143 Col.El Valle Agrícola	213-04-002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$97,244	\$97,244	\$97,244	\$97,244	\$56,213	\$56,213	\$56,213	58.20	\$0	Acción	0	0.00	58.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300368992	Aplicación Red Eléctrica C. 87 X 33 Y 34, C. 87 X 34 Y 36, C. 87 X 36 Y 38, C. 85 X 34 Y 38 Col. Tamazulac	214-01-0085	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$546,420	\$546,420	\$546,420	\$546,420	\$163,926	\$163,926	\$163,926	30.00	\$0	ML, Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao

</

Total: 243

Información General del Proyecto													Avenencia Financiera							Avenencia Física			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Edificio	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetición	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Perseguimiento	Modificado	Secundado (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Desajuste	Unidad de Medida	Población	recorrido	Amalgame Anual
YUC14140300369297	Construcción de Techos C. 94 X 83 Y 85 Com.Santa Cruz Palomeque	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$22,273	\$22,273	\$22,273	\$22,273	\$6,682	\$6,682	\$6,682	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369314	Aplicación de Red Eléctrica C.89 X 32 Y 34, C.89 X 34 Y 36, C.89 X 36 Y 38, C.36 X 47 Y 49 Col. Teawitáidos	214-01-0086	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$702,727	\$702,727	\$702,727	\$702,727	\$210,818	\$210,818	\$210,818	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369326	Construcción de Bano C. 47 N. 341a X 10 Y 12001.81 Roble Agrícola	213-04-0002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$57,551	\$57,551	\$57,551	\$57,551	\$54,862	\$54,862	\$54,862	95.33	\$0	Acción	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369338	Aplicación de Red Eléctrica C.71 X 28 Y 30, C.30 X 49 Y 51, C.28 X 71 Y 79, C.30 X 49 Y 71, C.30 X 71 Y 73 Col. El Roble Agrícola	214-01-0185	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$315,317	\$315,317	\$315,317	\$315,317	\$14,595	\$14,595	\$14,595	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369341	Construcción de Bano C. 47 N. 358 X 14 Y 16001.81 Roble Agrícola	213-04-0002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$58,931	\$58,931	\$58,931	\$58,931	\$56,324	\$56,324	\$56,324	95.58	\$0	Acción	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369357	Construcción de Bano C. 178b. N. 700 X 92 Y 94001.San Antonio Itz'um III	213-04-0002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$57,949	\$57,949	\$57,949	\$57,949	\$40,684	\$40,684	\$40,684	70.21	\$0	Acción	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369358	Aplicación de Red Eléctrica C.82 X 59 Y 59a, C.82 X 59a Y 61 Col. El Roble Agrícola	214-01-0049	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$178,357	\$178,357	\$178,357	\$178,357	\$53,507	\$53,507	\$53,507	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369371	Construcción de Bano C. 197b Lote 33 X 83 Y 84001.Drumman	213-04-0007	Yucatán	Mérida	Dzundunuch	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,395	\$56,395	\$56,395	\$56,395	\$54,802	\$54,802	\$54,802	97.18	\$0	Acción	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369376	Construcción de Bano C. 94 X 193b Y 195001.Drumman	213-04-0007	Yucatán	Mérida	Dzundunuch	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$57,957	\$57,957	\$57,957	\$57,957	\$55,054	\$55,054	\$55,054	94.99	\$0	Acción	0	0.00	94.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369377	Aplicación de Red Eléctrica C.48 X 145 Y 147a, C.147a X 88 Y 87b, Col.Plan de Ayala Sur	214-01-0061	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$454,437	\$454,437	\$454,437	\$454,437	\$136,331	\$136,331	\$136,331	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369392	Construcción de Baneera Adicional C. 187 X 88 Y 95001.Drumman	213-04-0012	Yucatán	Mérida	Dzundunuch	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$61,866	\$61,866	\$61,866	\$61,866	\$50,235	\$50,235	\$50,235	81.20	\$0	Acción	0	0.00	81.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369403	Aplicación de Red Eléctrica C.8 267 X 27a, C.167a X 88 Y 87b, Alvarado Sur	214-01-0045	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$51,744	\$51,744	\$51,744	\$51,744	\$15,523	\$15,523	\$15,523	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369408	Construcción de Baneera Adicional C. 61 Lote 34 Y 36a Col.81 Roble Agrícola	213-04-0012	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$54,100	\$54,100	\$54,100	\$54,100	\$47,221	\$47,221	\$47,221	87.28	\$0	Acción	0	0.00	87.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369424	Construcción de Techos C. 187a N. 355 X 92 Y 92a001.Drumman	213-04-0121	Yucatán	Mérida	Dzundunuch	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$38,923	\$38,923	\$38,923	\$38,923	\$12,674	\$12,674	\$12,674	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369436	Aplicación de Red Eléctrica C.06a X 245 Y 247, C.245 X 30 Y 30a Com.Xmatkul	214-01-0092	Yucatán	Mérida	Xmatkul	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,944	\$350,944	\$350,944	\$350,944	\$105,283	\$105,283	\$105,283	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369439	Construcción de Techos C. 185a X 85 Y 90 X 113001.Drumman	213-04-0121	Yucatán	Mérida	Dzundunuch	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$21,710	\$21,710	\$21,710	\$21,710	\$6,513	\$6,513	\$6,513	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369447	Aplicación de Red Eléctrica C.52a X 251a Y 257 Com.Xmatkul	214-01-0094	Yucatán	Mérida	Xmatkul	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$142,905	\$142,905	\$142,905	\$142,905	\$42,872	\$42,872	\$42,872	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369456	Construcción de Techos C. 187a X 84 Equite Lote 17 Col.Drumman	213-04-0121	Yucatán	Mérida	Dzundunuch	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$7,499	\$7,499	\$7,499	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369467	Aplicación de Red Eléctrica C.9 X 20 Y 20a, C.20 X 9 Y 11, C.20 X 11 Y 13 Col. San José Trail	214-01-0083	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$344,444	\$344,444	\$344,444	\$344,444	\$103,333	\$103,333	\$103,333	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369472	Construcción de Techos C. 21 X 18 Eq. Com.Teah Cahars	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Teah Cahars	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$21,148	\$21,148	\$21,148	\$21,148	\$6,344	\$6,344	\$6,344	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369493	Aplicación de Red Eléctrica C.8 X 30a Y 20b, C.20b X 9 Y 11 Com.San José Trail	214-01-0181	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$257,489	\$257,489	\$257,489	\$257,489	\$77,247	\$77,247	\$77,247	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369510	Construcción de Techos C. 85a X 11a Y 13001.Drumman	213-04-0121	Yucatán	Mérida	Dzundunuch	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,604	\$26,604	\$26,604	\$26,604	\$7,981	\$7,981	\$7,981	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369526	Construcción de Techos C. 193 X 94 Y 96 Lote 34 Col.Drumman	213-04-0121	Yucatán	Mérida	Dzundunuch	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,691	\$25,691	\$25,691	\$25,691	\$7,707	\$7,707	\$7,707	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369537	Construcción de Bano C. 28 X 28 Y 31 Com.Hoc-Ac	213-04-0004	Yucatán	Mérida	Hoc Ac	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,746	\$48,746	\$48,746	\$48,746	\$14,624	\$14,624	\$14,624	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369544	Construcción de Techos C. 92a X 187 Y 187a Col.Drumman	213-04-0121	Yucatán	Mérida	Dzundunuch	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$32,594	\$32,594	\$32,594	\$32,594	\$9,778	\$9,778	\$9,778	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369566	Construcción de Bano C.20 X 13 Y 13 Com.Sac Mexica Cozmay	213-04-0004	Yucatán	Mérida	Cozmay	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,598	\$48,598	\$48,598	\$48,598	\$14,580	\$14,580	\$14,580	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369595	Construcción de Bano C. 81 Dlap 865a X 118a Y 118000.Ogitchen	213-04-0008	Yucatán	Mérida	Ogitchen	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$47,787	\$47,787	\$47,787	\$47,787	\$14,336	\$14,336	\$14,336	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369688	Construcción de Techos C. 47 X 18 Y 20 8.380 Col.81 Roble Agrícola	213-04-0121	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,090	\$26,090	\$26,090	\$26,090	\$26,090	\$26,090	\$26,090	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369694	Construcción de Bano C.20 X 17 Com.Tizamal	213-04-0008	Yucatán	Mérida	Tizamal	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$47,787	\$47,787	\$47,787	\$47,787	\$14,336	\$14,336	\$14,336	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369695	Construcción de Techos C. 97a X 84 Y 8o Lote 16 Col.81 Roble Agrícola	213-04-0121	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$31,948	\$31,948	\$31,948	\$31,948	\$31,948	\$31,948	\$31,948	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra
YUC14140300369621	Aplicación de Red Eléctrica C.10 X 21 Y 200 06a Al Norte (Complemento) Com.San José Trail	214-01-0027	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$286,660	\$286,660	\$286,660	\$286,660	\$88,998	\$88,998	\$88,998	30.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra

Total: 243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto			Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto	Repertorio								Secundado (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Publicación
YUC1414030096931	Construcción de Pila De Casa C. 31 X 30m.Mo-Ao	213-04-0009	Yucatán	Merida	Mo-Ao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,760	\$19,760	\$19,460	\$19,760	\$9,928	\$9,928	\$9,928	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096936	Construcción De Techos C. 43 X 10 Y 33 M. 345 Col.El Hólice Agrícola	213-04-0121	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,876	\$26,876	\$26,876	\$26,876	\$26,876	\$26,876	\$26,876	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096940	Aplicación De Red Eléctrica C. 34 X 33 Y 15, C. 34 X 35 Y 37 Com.Kombán	214-01-0132	Yucatán	Merida	Kombán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$298,082	\$298,082	\$298,082	\$298,082	\$89,425	\$89,425	\$89,425	30.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096945	Construcción De Techos C. 47 X 18 Y 20 M. 782 Col.El Hólice Agrícola	213-04-0121	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$29,524	\$29,524	\$29,524	\$29,524	\$26,394	\$26,394	\$26,394	92.53	\$0	Acción	0	0.00	92.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096949	Construcción De Techos C. 179 X 88 Y 86 Lote 5 Col.San Antonio Xhuch 111	213-04-0121	Yucatán	Merida	San Antonio Xhuch 111	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$33,302	\$33,302	\$33,302	\$33,302	\$9,891	\$9,891	\$9,891	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096972	Aplicación De Red Eléctrica C. 15 X 14 Y 34 Com.Kombán	214-01-0009	Yucatán	Merida	Kombán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$267,794	\$267,794	\$267,794	\$267,794	\$77,326	\$77,326	\$77,326	30.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096987	Construcción De Baño C. 37 X 124 Y 14 M. 312001.San Marcos Month	213-04-0002	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$61,237	\$61,237	\$61,237	\$61,237	\$58,037	\$58,037	\$58,037	94.79	\$0	Acción	0	0.00	94.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096991	Aplicación De Red Eléctrica C. 29 X 24 Y 34 Com.Kombán	214-01-0135	Yucatán	Merida	Kombán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,856	\$50,856	\$50,856	\$50,856	\$15,257	\$15,257	\$15,257	30.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096999	Construcción De Techos C. 27 X 24 Y 26001.Manual Cawacomo Regim	213-04-0121	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,448	\$26,448	\$26,448	\$26,448	\$26,135	\$26,135	\$26,135	98.07	\$0	Acción	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096975	Construcción De Baño C. 11 X 16a Y 28 Com.Caucal	213-04-0004	Yucatán	Merida	Caucal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,783	\$53,783	\$53,783	\$53,783	\$16,135	\$16,135	\$16,135	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096978	Aplicación De Red Eléctrica C. 14 X 23 Y 166 Mts Al Sur Com.Motax	214-01-0043	Yucatán	Merida	Motax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$316,971	\$316,971	\$316,971	\$316,971	\$99,091	\$99,091	\$99,091	30.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096975	Construcción De Pila De Casa C. 31 X 26 Y 28 Com.Mo-Ao	213-04-0009	Yucatán	Merida	Mo-Ao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,391	\$19,391	\$19,391	\$19,391	\$59,817	\$59,817	\$59,817	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096975	Construcción De Baño C. 19 X 4 Y 30m.Caucal	213-04-0004	Yucatán	Merida	Caucal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,725	\$53,725	\$53,725	\$53,725	\$16,117	\$16,117	\$16,117	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096979	Aplicación De Red Eléctrica C. 23 X 14 Y 16, C. 29 X 16 Y 18, C. 29 X 18 Y 20 Com.San Ignacio Teisp	214-01-0035	Yucatán	Merida	San Ignacio Teisp Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$230,426	\$230,426	\$230,426	\$230,426	\$69,128	\$69,128	\$69,128	30.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096982	Aplicación De Red Eléctrica C. 18 X 23 Y 33 Com.San Pedro Chisyay	214-01-0066	Yucatán	Merida	San Pedro Chisyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,661	\$164,661	\$164,661	\$164,661	\$49,398	\$49,398	\$49,398	30.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096982	Aplicación De Red Eléctrica C. 15 X 24 Y 176 Mts Al Poniente Com.San Pedro Chisyay	214-01-0068	Yucatán	Merida	San Pedro Chisyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$129,354	\$129,354	\$129,354	\$129,354	\$38,806	\$38,806	\$38,806	30.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096984	Aplicación De Red Eléctrica C. 18 X 23 Y 15 Chap. C. 18 X 23 Y 120 Mts Al Norte Com.San Pedro Chisyay	214-01-0070	Yucatán	Merida	San Pedro Chisyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$346,558	\$346,558	\$346,558	\$346,558	\$103,967	\$103,967	\$103,967	30.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096987	Aplicación De Red Eléctrica C. 17a X 24 Y 330 Mts Al Poniente Com.San Pedro Chisyay	214-01-0076	Yucatán	Merida	San Pedro Chisyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$581,078	\$581,078	\$581,078	\$581,078	\$174,323	\$174,323	\$174,323	30.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096984	Construcción De Baño C. 32 9/8 X 20 Y 30m.Caucal	213-04-0004	Yucatán	Merida	Caucal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,812	\$53,812	\$53,812	\$53,812	\$16,144	\$16,144	\$16,144	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096984	Construcción De Baño C. 15 9/8 X 22 Y 20 Com.Caucal	213-04-0004	Yucatán	Merida	Caucal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$54,030	\$54,030	\$54,030	\$54,030	\$16,209	\$16,209	\$16,209	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096984	Construcción De Baño C. 26 X 39 Y 40m.Kombán	213-04-0004	Yucatán	Merida	Kombán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,442	\$53,442	\$53,442	\$53,442	\$16,033	\$16,033	\$16,033	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096994	Construcción De Bananera Adicional C. 32 X 23 Y 30m.Kombán	213-04-0010	Yucatán	Merida	Kombán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$58,186	\$58,186	\$58,186	\$58,186	\$17,456	\$17,456	\$17,456	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096990	Construcción De Techos C. 24 X 23 Y 21 Com.Caucal	213-04-0122	Yucatán	Merida	Caucal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,185	\$34,185	\$34,185	\$34,185	\$10,256	\$10,256	\$10,256	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC1414030096982	Construcción De Baño C. 29 X 24 Y 26 5/8 Com.Chabhalal	213-04-0005	Yucatán	Merida	Chabhalal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,399	\$53,399	\$53,399	\$53,399	\$16,020	\$16,020	\$16,020	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300970019	Construcción De Baño C. 29 X 17 Y 17a 5/8om.Chabhalal	213-04-0005	Yucatán	Merida	Chabhalal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,319	\$53,319	\$53,319	\$53,319	\$16,996	\$16,996	\$16,996	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300970023	Construcción De Bananera Adicional 80 X 136 Y 316 5/8 Com.Opticom	213-04-0010	Yucatán	Merida	Opticom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$88,609	\$88,609	\$88,609	\$88,609	\$17,583	\$17,583	\$17,583	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300970025	Aplicación Y Rehabilitación Del Chedey Pasillar San Antonio Xhuch 111 C. 86 X 181 Col.San Antonio Xhuch 111	214-01-0012	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$206,187	\$206,187	\$206,187	\$206,187	\$141,826	\$141,826	\$141,826	68.79	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	69.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300970031	Construcción De Baño C. 25 5/8 X 18 Y 30om.Chabhalal	213-04-0005	Yucatán	Merida	Chabhalal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,600	\$52,600	\$52,600	\$52,600	\$16,780	\$16,780	\$16,780	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300970042	Construcción De Bananera Adicional C. 19 X 12 Y 14 5/8om.San Mateo Chagaya	213-04-0010	Yucatán	Merida	Chagaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$88,609	\$88,609	\$88,609	\$88,609	\$17,583	\$17,583	\$17,583	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300970054	Construcción De Baño C. 23 N. 134 X 28 Y 30om.Cholul	213-04-0005	Yucatán	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,319	\$53,319	\$53,319	\$53,319	\$16,996	\$16,996	\$16,996	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC14140300970058	Construcción De Bananera Adicional C. 30 M. 129 X 17 Y 19 Com.Cholul	213-04-0011	Yucatán	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$58,186	\$58,186	\$58,186	\$58,186	\$17,456	\$17,456	\$17,456	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao

Total: 243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Edificio	Tipo de Seguro	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto: Repetición	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Perseguido	Modificado	Secundado (Millonarios)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Balanceo	Unidad de Medida		Publicación	receso Anual
YUC144030070074	Aplicación y Rehabilitación Del Cemento Asfáltico En Avenida Sur C.167 X 598 Col. Plan de Ayala Sur	214-01-0013	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbano	En Ejecución	2014	\$177,476	\$177,476	\$177,476	\$177,476	\$131,917	\$131,917	\$131,917	74.31	00	Metro Cuadrado	0	0.00	74.31	Financiera / Física / Registra
YUC144030070079	Construcción De Techos C. 20 5/8 X 13 Y 18 Con Chablakal	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Chablakal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,955	\$25,955	\$25,955	\$25,955	\$7,786	\$7,786	\$7,786	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070122	Construcción De Bancanera Adicional C. 25 5/8 X 18 Y 200m.Tixamal	213-04-0010	Yucatán	Mérida	Tixamal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$58,609	\$58,609	\$58,609	\$58,609	\$17,583	\$17,583	\$17,583	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070143	Construcción De Techos C. 24 X 19 Y 200m.Chalchuch	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Chalchuch	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,698	\$24,698	\$24,698	\$24,698	\$7,409	\$7,409	\$7,409	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070167	Construcción De Drenaje Pluvial C.79 X 102 Y 102 Col.Nueva Sanbula	214-01-0098	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$3,460	\$3,460	\$3,460	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070177	Construcción De Techos C. 30 Y 11a Y Camilo Al Quetzal Com.No-Ac	213-04-0122	Yucatán	Mérida	No-Ac	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$27,573	\$27,573	\$27,573	\$27,573	\$8,272	\$8,272	\$8,272	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070208	Construcción De Drenaje Pluvial C.108 X 71a Y 7a	214-01-0098	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$3,460	\$3,460	\$3,460	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070215	Construcción De Bahu C. 18 5/8 X 15 Y 200m.San Jose Trail	213-04-0008	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,760	\$53,760	\$53,760	\$53,760	\$52,681	\$52,681	\$52,681	97.99	00	Acción	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070223	Construcción De Techos C. 28 5/8 X 13 Com.No-Ac	213-04-0122	Yucatán	Mérida	No-Ac	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,731	\$25,731	\$25,731	\$25,731	\$7,719	\$7,719	\$7,719	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070236	Construcción De Drenaje Pluvial C.109 X 92 Y 77 Col.Nueva Sanbula	214-01-0098	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$43,666	\$43,666	\$43,666	\$43,666	\$13,100	\$13,100	\$13,100	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070247	Construcción De Techos C. 28 X 100m.No-Ac	213-04-0122	Yucatán	Mérida	No-Ac	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$29,978	\$29,978	\$29,978	\$29,978	\$8,994	\$8,994	\$8,994	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070255	Construcción De Drenaje Pluvial C.96 X 97 Y 77col.Sanbula	214-01-0099	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,148	\$17,148	\$17,148	\$17,148	\$5,144	\$5,144	\$5,144	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070276	Construcción De Drenaje Pluvial C.8 X 79a Col. Sanbula	214-01-0099	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$3,460	\$3,460	\$3,460	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070279	Construcción De Techos C. 20 5/8 X 21 Y 200m.Suytucubén	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Suytucubén	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$32,794	\$32,794	\$32,794	\$32,794	\$9,838	\$9,838	\$9,838	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070297	Construcción De Drenaje Pluvial C.73 X 92 Y 94 Col.Sanbula	214-01-0099	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$51,549	\$51,549	\$51,549	\$51,549	\$15,465	\$15,465	\$15,465	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070302	Construcción De Techos C.19 X 18 Y 200m.Tixamal	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Tixamal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$29,947	\$29,947	\$29,947	\$29,947	\$8,984	\$8,984	\$8,984	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070320	Construcción De Drenaje Pluvial C.79 X 94 Y 94col.Sanbula	214-01-0099	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,870	\$17,870	\$17,870	\$17,870	\$1,364	\$1,364	\$1,364	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070346	Construcción De Techos C.3b #308 X 24 Y #400m.Komuch	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	n.a.	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$37,594	\$37,594	\$37,594	\$37,594	\$11,278	\$11,278	\$11,278	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070366	Construcción De Bancanera Adicional C. 23 X 240m.Tenuché	213-04-0011	Yucatán	Mérida	Tenuché	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$58,609	\$58,609	\$58,609	\$58,609	\$17,583	\$17,583	\$17,583	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070368	Construcción De Bahu C. 13 5/8 X 21 Y 200m.San Jose Trail	213-04-0008	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,271	\$53,271	\$53,271	\$53,271	\$52,489	\$52,489	\$52,489	97.93	00	Acción	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070384	Construcción De Bahu C. 25 X 10 Y 200m.San Jose Trail	213-04-0008	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$62,832	\$62,832	\$62,832	\$62,832	\$52,167	\$52,167	\$52,167	98.74	00	Acción	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070385	Construcción De Drenaje Pluvial C.103 X 64g Y 64f Col.Melicon Salazar	214-01-0100	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,189	\$4,189	\$4,189	\$4,189	\$10,257	\$10,257	\$10,257	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070405	Construcción De Bahu C. 20b X 23 Com.San Jose Trail	213-04-0008	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,159	\$53,159	\$53,159	\$53,159	\$51,861	\$51,861	\$51,861	97.56	00	Acción	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070418	Construcción De Bahu C. 20 X 23 Y 200m.San Jose Trail	213-04-0008	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$62,941	\$62,941	\$62,941	\$62,941	\$52,191	\$52,191	\$52,191	98.58	00	Acción	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070440	Construcción De Bahu C. 20a X 23 Y 200m.San Jose Trail	213-04-0008	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$63,405	\$63,405	\$63,405	\$63,405	\$62,623	\$62,623	\$62,623	98.54	00	Acción	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070465	Construcción De Bancanera Adicional C. 23 X 23 Y 200m.San Jose Trail	213-04-0010	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$45,454	\$45,454	\$45,454	87.78	00	Acción	0	0.00	87.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070480	Construcción De Bancanera Adicional C. 18 X 23 Y 25 5/8 Com.San Jose Trail	213-04-0010	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$44,811	\$44,811	\$44,811	86.54	00	Acción	0	0.00	86.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070502	Construcción De Drenaje Pluvial C.146 X 109 Y 111 Col.Melicon Salazar	214-01-0100	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,271	\$74,271	\$74,271	\$74,271	\$22,281	\$22,281	\$22,281	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070510	Construcción De Techos C. 18 5/8 X 20 Y Carr. A Chablakalom.Sabilchaltun	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Sabilchaltun	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$36,969	\$36,969	\$36,969	\$36,969	\$11,091	\$11,091	\$11,091	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070521	Construcción De Drenaje Pluvial C. 99a X 64g Y 64h Col.Melicon Salazar	214-01-0100	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,391	\$11,391	\$11,391	\$11,391	\$9,417	\$9,417	\$9,417	30.00	00	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070530	Construcción De Techos C.12a X 5 Y 3 Com.Sitgach	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Sitgach	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,041	\$28,041	\$28,041	\$28,041	\$8,412	\$8,412	\$8,412	30.00	00	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total: 243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Edificio	Tipo de Seguro	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto: Repetición	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonados)	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Desagradado	Ejercido	Pagado	% Avance	Desagradado		Unidad de Medida	Población	avance Anual
YUC144030070538	Construcción de Secundaria Adicional C. 10 X 23 S/O Con.San.José Trail	213-04-0210	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$17,161	\$17,161	\$17,161	71.77	\$0	Acción	0	0.00	71.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070544	Construcción de Drenaje Pluvial C.641 X 103 Col.Meliton Salazar	214-01-0100	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,934	\$22,934	\$22,934	\$22,934	\$6,880	\$6,880	\$6,880	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070556	Construcción de Techos C.10 #50B X 13 Y 150m.Sigüich	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Sigüich	Rural	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$17,350	\$17,350	\$17,350	\$17,350	\$11,205	\$11,205	\$11,205	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070559	Construcción de Secundaria Adicional C. 20 X 10 Y 8 S/O Con.San.José Trail	213-04-0210	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$15,534	\$15,534	\$15,534	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070566	Construcción de Drenaje Pluvial C.641 X 103 Y 107 Col.Meliton Salazar	214-01-0100	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,082	\$40,082	\$40,082	\$40,082	\$12,026	\$12,026	\$12,026	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070577	Construcción de Secundaria Adicional C. 10 X 23 Y 27 S/O Con.San.José Trail	213-04-0210	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$15,534	\$15,534	\$15,534	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070587	Construcción de Drenaje Pluvial C.646 X 96 Y 90 Col.Meliton Salazar	214-01-0100	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$3,440	\$3,440	\$3,440	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070593	Construcción de Secundaria Adicional C. 12 X 23 Y 20m.San.José Trail	213-04-0210	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$43,866	\$43,866	\$43,866	84.72	\$0	Acción	0	0.00	84.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070605	Construcción de Secundaria Adicional C. 23 X 10 Y 10m.San.José Trail	213-04-0210	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$11,780	\$39,281	\$39,281	\$39,281	76.86	\$0	Acción	0	0.00	76.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070606	Construcción de Drenaje Pluvial C.646 X 107 Y 109 Col.Meliton Salazar	214-01-0100	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,484	\$74,484	\$74,484	\$74,484	\$22,345	\$22,345	\$22,345	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070622	Construcción de Drenaje Pluvial C.646 X 107 Y 109 Col.Meliton Salazar	214-01-0100	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$45,869	\$45,869	\$45,869	\$45,869	\$13,761	\$13,761	\$13,761	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070630	Construcción de Drenaje Pluvial C.695 X 66 Col.Meliton Salazar	214-01-0100	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,731	\$20,731	\$20,731	\$20,731	\$6,219	\$6,219	\$6,219	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070648	Construcción de Techos C.21 S/E X 20m.Yanuché	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Yanuché	Rural	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$37,642	\$37,642	\$37,642	\$37,642	\$11,293	\$11,293	\$11,293	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070656	Construcción de Drenaje Pluvial C.109 X 64 Y 64 Col.Delio Moreno Canton	214-01-0102	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,148	\$17,148	\$17,148	\$17,148	\$5,144	\$5,144	\$5,144	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070670	Construcción de Drenaje Pluvial C.646 X 107 Y 109 Col.Delio Moreno Canton	214-01-0102	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,148	\$17,148	\$17,148	\$17,148	\$5,144	\$5,144	\$5,144	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070672	Construcción de Techos C.17c S/O X 20 Y 20m.Dzoncau	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Xoncau	Rural	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$27,968	\$27,968	\$27,968	\$27,968	\$8,390	\$8,390	\$8,390	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070682	Construcción de Techos C.21 X 20 Y 20m.Yanuché Casare	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Yanuché Casare	Rural	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,794	\$34,794	\$34,794	\$34,794	\$10,438	\$10,438	\$10,438	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070683	Construcción de Drenaje Pluvial C.646 X 107 Y 111 Col.Delio Moreno Canton	214-01-0102	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,198	\$32,198	\$32,198	\$32,198	\$9,659	\$9,659	\$9,659	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070699	Construcción de Drenaje Pluvial C.113 X 64 Y 66 Col.Castilla Osma	214-01-0101	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,538	\$4,538	\$4,538	\$4,538	\$16,361	\$16,361	\$16,361	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC144030070707	Ampliación de Red de Agua Potable C.177 X 88 Col.Castilla Osma Ampliacion Pisan De Apais Sur	214-01-0055	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$17,476	\$17,476	\$17,476	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707931	Construcción de Techos C. 21 X 16 Y 18 S/O Con.San.José Trail	213-04-0122	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,557	\$25,557	\$25,557	\$25,557	\$7,667	\$7,667	\$7,667	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707933	Construcción de Drenaje Pluvial C.60 X 111 Y 113 Col.Castilla Osma	214-01-0101	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,538	\$4,538	\$4,538	\$4,538	\$16,361	\$16,361	\$16,361	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707935	Construcción de Drenaje Pluvial C.646 X 119 Col.Castilla Osma	214-01-0101	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$3,440	\$3,440	\$3,440	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707936	Construcción de Techos C. 10a S/O X 21 Y 20m.San.José Trail	213-04-0122	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$18,966	\$18,966	\$18,966	\$18,966	\$11,690	\$11,690	\$11,690	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707938	Construcción de Drenaje Pluvial C.646 X 119 Y 127 Col.Castilla Osma	214-01-0101	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,346	\$49,346	\$49,346	\$49,346	\$14,804	\$14,804	\$14,804	30.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707939	Construcción de Techos C. 22 X 23 Y 20m.San.José Trail	213-04-0122	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,972	\$28,972	\$28,972	\$28,972	\$8,692	\$8,692	\$8,692	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707940	Construcción de Techos C. 23 X 10 Y 10m.San.José Trail	213-04-0122	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$33,518	\$33,518	\$33,518	\$33,518	\$10,056	\$10,056	\$10,056	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707942	Construcción de Baños C. 25 X 18 Y 20 Con.San.Pedro Chilyay	213-04-0093	Yucatán	Mérida	San Pedro Chilyay	Rural	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,798	\$48,798	\$48,798	\$48,798	\$23,440	\$23,440	\$23,440	48.03	\$0	Acción	0	0.00	48.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707944	Paseo de Aboracion C.26 X 17 Y 17a Col.Chabtalal	214-01-0143	Yucatán	Mérida	Chabtalal	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,869	\$11,869	\$11,869	\$11,869	\$3,561	\$3,561	\$3,561	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707945	Construcción de Baños C. 17a X 20 Y 20m.San.Pedro Chilyay	213-04-0093	Yucatán	Mérida	San Pedro Chilyay	Rural	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,972	\$46,972	\$46,972	\$46,972	\$21,948	\$21,948	\$21,948	46.73	\$0	Acción	0	0.00	46.00	Financiera / Física / Registra
YUC1440300707946	Paseo de Aboracion C.17 X 24 Y 24 Col.Chabtalal	214-01-0143	Yucatán	Mérida	Chabtalal	Urbano	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,458	\$1,458	\$1,458	\$1,458	\$15,422	\$15,422	\$15,422	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra

Total: 243

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Edificio	Tipo de Seguro	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Repetición	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Desajuste	Unidad de Medida	Población		recorrido Analizado	Avance
YUC144030071947	Construcción De Bato C. 17a X 20 Y 22 Con San Pedro Chisay	213-04-0003	Yucatán	Mérida	San Pedro Chisay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,561	\$49,561	\$49,561	\$49,561	\$23,163	\$23,163	\$23,163	46.74	\$0	Acción	0	0.00	46.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071948	Paseo De Abstracción C.18 X 15 Y 17 Com.Chabikak	214-01-0145	Yucatán	Mérida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$7,121	\$7,121	\$7,121	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071949	Construcción De Bato C. 18 5/8 X 15 Con San Pedro Chisay	213-04-0003	Yucatán	Mérida	San Pedro Chisay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,162	\$48,162	\$48,162	\$48,162	\$22,450	\$22,450	\$22,450	46.61	\$0	Acción	0	0.00	46.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071950	Construcción De Bato C. 18 5/8 X 27 Y 29 Con Yanic	213-04-0003	Yucatán	Mérida	Yanic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,162	\$48,162	\$48,162	\$48,162	\$19,140	\$19,140	\$19,140	39.74	\$0	Acción	0	0.00	39.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071952	Paseo De Abstracción C.24 X 21 Y 23 Com.Chabikak	214-01-0133	Yucatán	Mérida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,869	\$11,869	\$11,869	\$11,869	\$3,561	\$3,561	\$3,561	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071953	Construcción De Pila De Casa C. 19 X 22 Y Salida A Molca Com Doywach	213-04-0009	Yucatán	Mérida	Doywach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$179,242	\$179,242	\$179,242	\$179,242	\$14,852	\$14,852	\$14,852	64.08	\$0	Acción	0	0.00	64.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071954	Paseo De Abstracción C.20 X 25 Y 27 Com.Chabikak	214-01-0147	Yucatán	Mérida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$44,694	\$44,694	\$44,694	\$44,694	\$13,408	\$13,408	\$13,408	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071955	Construcción De Pila De Casa C. 15 X 22 Y 24 Con San Pedro Chisay	213-04-0009	Yucatán	Mérida	San Pedro Chisay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$179,639	\$179,639	\$179,639	\$179,639	\$15,386	\$15,386	\$15,386	64.23	\$0	Acción	0	0.00	64.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071956	Construcción De Sacanara Adicional C. 24 X 17 5/8 Con Molca	213-04-0011	Yucatán	Mérida	Molca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,298	\$53,298	\$53,298	\$53,298	\$38,455	\$38,455	\$38,455	72.15	\$0	Acción	0	0.00	72.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071958	Paseo De Abstracción C.25 X 20 Y 20a Com.Chabikak	214-01-0146	Yucatán	Mérida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,606	\$35,606	\$35,606	\$35,606	\$10,682	\$10,682	\$10,682	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071962	Paseo De Abstracción C.20 X 21 Y 25 Com.Chabikak	214-01-0147	Yucatán	Mérida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,474	\$47,474	\$47,474	\$47,474	\$14,242	\$14,242	\$14,242	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071970	Construcción De Sacanara Adicional C. 17a X 22 Y 24 Con San Pedro Chisay	213-04-0011	Yucatán	Mérida	San Pedro Chisay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,298	\$53,298	\$53,298	\$53,298	\$15,989	\$15,989	\$15,989	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071974	Construcción De Sacanara Adicional C. 15 Diay, Carre A Sumenatan Com San Pedro Chisay	213-04-0011	Yucatán	Mérida	San Pedro Chisay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,296	\$53,296	\$53,296	\$53,296	\$15,989	\$15,989	\$15,989	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071978	Construcción De Sacanara Adicional C. 21 X 22 5/8 Con Yanic	213-04-0011	Yucatán	Mérida	Yanic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,630	\$52,630	\$52,630	\$52,630	\$27,819	\$27,819	\$27,819	52.86	\$0	Acción	0	0.00	52.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071979	Paseo De Abstracción C.22 X 15 Y 17 Com.Chabikak	214-01-0144	Yucatán	Mérida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,606	\$35,606	\$35,606	\$35,606	\$10,682	\$10,682	\$10,682	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071982	Construcción De Techos C. 22 X 19 Y 21con Doywach	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Doywach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$7,993	\$7,993	\$7,993	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071986	Paseo De Abstracción C.27 X 20a Y 22 Com.Chabikak	214-01-0134	Yucatán	Mérida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,474	\$47,474	\$47,474	\$47,474	\$14,242	\$14,242	\$14,242	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071987	Construcción De Techos C. 22 X 19 Y 21con Doywach	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Doywach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$22,344	\$22,344	\$22,344	\$22,344	\$6,703	\$6,703	\$6,703	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071991	Construcción De Techos C. 18 X 20 Com.Doywach	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Doywach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$27,061	\$27,061	\$27,061	\$27,061	\$8,118	\$8,118	\$8,118	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071994	Paseo De Abstracción C.27 X 20 Y 20a Com.Chabikak	214-01-0134	Yucatán	Mérida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,869	\$11,869	\$11,869	\$11,869	\$3,561	\$3,561	\$3,561	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030071996	Construcción De Techos C. 20 X 23 Y 21con Sumenatan	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Sumenatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,021	\$26,021	\$26,021	\$26,021	\$7,806	\$7,806	\$7,806	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072000	Construcción De Techos C. 14 X 23 Y 25 Com.Molca	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Molca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,794	\$20,794	\$20,794	\$20,794	\$16,513	\$16,513	\$16,513	79.41	\$0	Acción	0	0.00	79.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072004	Paseo De Abstracción C.32 X 37 Y 39 Com.Kuchán	214-01-0154	Yucatán	Mérida	Kuchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$7,121	\$7,121	\$7,121	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072007	Construcción De Techos C. 22a X 21 Y 23 Com.Molca	213-04-0122	Yucatán	Mérida	Molca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,256	\$26,256	\$26,256	\$26,256	\$23,067	\$23,067	\$23,067	87.85	\$0	Acción	0	0.00	87.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072013	Paseo De Abstracción C.32 X 39 Y 41 Com.Kuchán	214-01-0154	Yucatán	Mérida	Kuchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$71,211	\$71,211	\$71,211	\$71,211	\$23,363	\$23,363	\$23,363	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072016	Construcción De Techos C. 19 X 18 Y 20 Con San Ignacio Tsap	213-04-0122	Yucatán	Mérida	San Ignacio Tsap	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$39,889	\$39,889	\$39,889	\$39,889	\$11,967	\$11,967	\$11,967	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072023	Construcción De Techos C. 14 X 19 Y 21 Con San Pedro Chisay	213-04-0122	Yucatán	Mérida	San Pedro Chisay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$11,417	\$11,417	\$11,417	63.12	\$0	Acción	0	0.00	63.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072026	Paseo De Abstracción C.34 X 29 Y 31 Com.Kuchán	214-01-0136	Yucatán	Mérida	Kuchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$7,121	\$7,121	\$7,121	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072030	Construcción De Techos C. 18 X 23 Y 25 Con San Pedro Chisay	213-04-0122	Yucatán	Mérida	San Pedro Chisay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,934	\$24,934	\$24,934	\$24,934	\$7,480	\$7,480	\$7,480	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072032	Paseo De Abstracción C.34 X 31 Y 33 Com.Kuchán	214-01-0136	Yucatán	Mérida	Kuchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,474	\$47,474	\$47,474	\$47,474	\$14,242	\$14,242	\$14,242	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral
YUC144030072040	Paseo De Abstracción C.33 X 34 Y 34a Com.Kuchán	214-01-0136	Yucatán	Mérida	Kuchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,474	\$47,474	\$47,474	\$47,474	\$14,242	\$14,242	\$14,242	30.00	\$0	Paseo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registral

Total: 243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Repetición						Presupuesto	Modificado	Secundado (Millistrados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr.	Unidad de Medida	Población	avance	Analisis Anos
YUC1440300205	Parque de Abastecimiento C. 12 X 23 31 Km. Kuchukan	214-01-010	Yucatán	Merida	Kuchukan	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,759	\$13,759	\$13,759	\$13,759	\$16,128	\$16,128	\$16,128	30.00	\$0		0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300206	Construcción De Techos C. 19 X 20 Y 22 Con.San Pedro Chiley	213-04-012	Yucatán	Merida	San Pedro Chiley	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$10,024	\$10,024	\$10,024	\$10,024	\$17,982	\$17,982	\$17,982	59.89	\$0	Acción	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300205	Parque de Abastecimiento C. 19 X 12 Y 14km.Kuchukan	214-01-012	Yucatán	Merida	Kuchukan	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,803	\$15,803	\$15,803	\$15,803	\$4,741	\$4,741	\$4,741	30.00	\$0	Parque	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300209	Construcción De Techos C. 15 X 20 Y 22 Con.San Pedro Chiley	213-04-012	Yucatán	Merida	San Pedro Chiley	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$27,443	\$27,443	\$27,443	\$27,443	\$8,233	\$8,233	\$8,233	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300207	Construcción De Techos C. 15 X 20 Y 22 Con.San Pedro Chiley	213-04-012	Yucatán	Merida	San Pedro Chiley	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$27,364	\$27,364	\$27,364	\$27,364	\$8,209	\$8,209	\$8,209	30.00	\$0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300209	Construcción De Techos C. 15 5/8 X 20 Y 22 Con.San Pedro Chiley	213-04-012	Yucatán	Merida	San Pedro Chiley	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$16,965	\$16,965	\$16,965	65.77	\$0	Acción	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300206	Construcción De Techos C. 21 5/8 X 22 Con.Yanicó	213-04-012	Yucatán	Merida	Yanicó	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,333	\$19,333	\$19,333	\$19,333	\$15,816	\$15,816	\$15,816	81.81	\$0	Acción	0	0.00	81.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300210	Construcción De Techos C. 20 X 21 Con.Yanicó	213-04-012	Yucatán	Merida	Yanicó	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$21,095	\$21,095	\$21,095	\$21,095	\$18,505	\$18,505	\$18,505	87.72	\$0	Acción	0	0.00	87.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300211	Construcción De Techos C. 21 X 22 Con.Yanicó	213-04-012	Yucatán	Merida	Yanicó	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$21,985	\$21,985	\$21,985	\$21,985	\$18,393	\$18,393	\$18,393	83.66	\$0	Acción	0	0.00	83.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300210	Construcción De Bado C. 20 X 25 Y 27 Con.San Antonio Yaxcaá	213-04-008	Yucatán	Merida	San Antonio Yaxcaá	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,028	\$48,028	\$48,028	\$48,028	\$18,817	\$18,817	\$18,817	39.18	\$0	Acción	0	0.00	39.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300214	Construcción De Bado C. 25 5/8 X 25 Con.San Antonio Yaxcaá	213-04-008	Yucatán	Merida	San Antonio Yaxcaá	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$47,822	\$47,822	\$47,822	\$47,822	\$18,879	\$18,879	\$18,879	39.48	\$0	Acción	0	0.00	39.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300216	Construcción De Pila De Casa C. 12 X 20km.Dzumucub	213-04-009	Yucatán	Merida	Dzumucub	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,833	\$185,833	\$185,833	\$185,833	\$11,387	\$11,387	\$11,387	59.94	\$0	Acción	0	0.00	59.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300231	Construcción De Pila De Casa C. 18 X 19 Con.Dzumucub	213-04-009	Yucatán	Merida	Dzumucub	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$180,116	\$180,116	\$180,116	\$180,116	\$108,188	\$108,188	\$108,188	60.07	\$0	Acción	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300226	Aplicación De Red De Agua Potable C.16 X 89 Y 99 Col.Emiliano Zapata Sur I	214-01-004	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$56,279	\$56,279	\$56,279	\$56,279	\$16,884	\$16,884	\$16,884	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300220	Construcción De Raccamara Adicional C. 88 5/8 X 8 Y 89 Con.Camela Cruz Palomque	213-04-0010	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomque	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,296	\$53,296	\$53,296	\$53,296	\$34,883	\$34,883	\$34,883	65.45	\$0	Acción	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300217	Aplicación De Red De Agua Potable C.10 X 7 Y 8, C.10 X 9 Y 11, C.10 X 11 Y 13, C.10 X 12 Y 13, C.10 X 14 Y 15, C.10 X 16 Y 17 Col.Santa Rita Cholul	214-01-009	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$286,565	\$286,565	\$286,565	\$286,565	\$85,969	\$85,969	\$85,969	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300223	Aplicación De Red De Agua Potable C.8 X 7 Y 9, C.8 X 9 Y 11, C.8 X 11 Y 13, C.8 X 13 Y 15, C.8 X 15 Y 17 Col.Santa Rita Cholul	214-01-006	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$265,660	\$265,660	\$265,660	\$265,660	\$79,958	\$79,958	\$79,958	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300227	Aplicación De Red De Agua Potable C.28 X 69 Y 71 Col.El Roble Agrícola	214-01-014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,192	\$36,192	\$36,192	\$36,192	\$10,858	\$10,858	\$10,858	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300236	Aplicación De Red De Agua Potable C.28 X 71 Y 73 Col.El Roble Agrícola	214-01-014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$28,861	\$28,861	\$28,861	\$28,861	\$8,858	\$8,858	\$8,858	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300231	Aplicación De Red De Agua Potable C.75 X 28 Y 30 Col.El Roble Agrícola	214-01-014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,218	\$11,218	\$11,218	\$11,218	\$9,365	\$9,365	\$9,365	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300239	Aplicación De Red De Agua Potable C.30 X 69 Y 71 Col.El Roble Agrícola	214-01-014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$28,592	\$28,592	\$28,592	\$28,592	\$8,577	\$8,577	\$8,577	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300243	Aplicación De Red De Agua Potable C.9 X 20 Y 20a Con.San José Trail	214-01-010	Yucatán	Merida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$45,583	\$45,583	\$45,583	\$45,583	\$13,675	\$13,675	\$13,675	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300248	Aplicación De Red De Agua Potable C.20 X 9 Y 11 Con.San José Trail	214-01-010	Yucatán	Merida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$42,212	\$42,212	\$42,212	\$42,212	\$12,664	\$12,664	\$12,664	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300242	Aplicación De Red De Agua Potable C.30 X 71 Y 73 Col.El Roble Agrícola	214-01-014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,686	\$36,686	\$36,686	\$36,686	\$11,006	\$11,006	\$11,006	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300246	Aplicación De Red De Agua Potable C.20 X 11 Y 13 Con.San José Trail	214-01-010	Yucatán	Merida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,778	\$33,778	\$33,778	\$33,778	\$10,133	\$10,133	\$10,133	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300240	Aplicación De Red De Agua Potable C.10 X 21 Y 13 Col. (Complemento) Col.San José Trail	214-01-0028	Yucatán	Merida	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$81,929	\$81,929	\$81,929	\$81,929	\$25,179	\$25,179	\$25,179	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300250	Aplicación De Red De Agua Potable C.65 X 30 Y 32 Col.El Roble Agrícola	214-01-014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$53,975	\$53,975	\$53,975	\$53,975	\$16,192	\$16,192	\$16,192	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300258	Aplicación De Red De Agua Potable C.52a X 21a Y 21a Con.Xshutub	214-01-0097	Yucatán	Merida	Xshutub	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$43,025	\$43,025	\$43,025	\$43,025	\$12,908	\$12,908	\$12,908	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300252	Aplicación De Red De Agua Potable C.15 X 24 Y 130 Mts Al Pionete Con.San Pedro Chiley	214-01-0067	Yucatán	Merida	San Pedro Chiley	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,697	\$50,697	\$50,697	\$50,697	\$15,209	\$15,209	\$15,209	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300253	Aplicación De Red De Agua Potable C.48 X 18 Y 16a (Complemento) Col. San de Anila Sur	214-01-0062	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,295	\$48,295	\$48,295	\$48,295	\$14,488	\$14,488	\$14,488	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!
YUC1440300251	Aplicación De Red De Agua Potable C.18 X 13 Y 15 Con.San Pedro Chiley	214-01-0071	Yucatán	Merida	San Pedro Chiley	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,555	\$37,555	\$37,555	\$37,555	\$11,266	\$11,266	\$11,266	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre!

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2014

Total: 243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Edificio	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetición	Sano	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Saldo mayor	Unidad de Medida	Población	recorrido Anual en Años
YUC144030072556	Aplicación de Red de Agua Potable C.114 X 48 Y 48 Col.Plan de Ayala Sur	214-01-0062	Yucatán	Merída	Merída	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$23,236	\$23,236	\$23,236	\$23,236	\$6,971	\$6,971	\$6,971	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072561	Aplicación de Red de Agua Potable C.114 X 33 Y 120 Mx Al Norte Com.Das Pedro Chisay	214-01-0071	Yucatán	Merída	San Pedro Chisay	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,204	\$31,204	\$31,204	\$31,204	\$9,361	\$9,361	\$9,361	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072575	Aplicación de Red de Agua Potable C.174 X 24 Y 110 Mx Al Poniente Com.Das Pedro Chisay	214-01-0077	Yucatán	Merída	San Pedro Chisay	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$94,421	\$94,421	\$94,421	\$94,421	\$28,326	\$28,326	\$28,326	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072585	Aplicación de Red de Agua Potable C.86 X 28 Y 156 Col.14 Sobre Agricultura	214-01-0050	Yucatán	Merída	Merída	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,796	\$18,796	\$18,796	\$18,796	\$5,639	\$5,639	\$5,639	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072593	Aplicación de Red de Agua Potable C.14 X 23 Y 120 Al Sur Com.Nolac	214-01-0044	Yucatán	Merída	Nolac	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$23,643	\$23,643	\$23,643	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072613	Aplicación de Red de Agua Potable C.86 X 594 Y 41 Col.12 Sobre Agricultura	214-01-0050	Yucatán	Merída	Merída	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,520	\$22,520	\$22,520	\$22,520	\$6,756	\$6,756	\$6,756	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072615	Aplicación de Red de Agua Potable C.14 X 17 Y 14 Com.Nolac	214-01-0069	Yucatán	Merída	Nolac	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,446	\$31,446	\$31,446	\$31,446	\$9,434	\$9,434	\$9,434	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072632	Aplicación de Red de Agua Potable C.14 X 18 Y 150 Mx Al Norte Com.Nolac	214-01-0069	Yucatán	Merída	Nolac	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,282	\$14,282	\$14,282	\$14,282	\$4,284	\$4,284	\$4,284	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072640	Aplicación de Red de Agua Potable C.59 X 28 Y 88 Col.14 Sobre Agricultura	212-01-0124	Yucatán	Merída	Merída	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,978	\$16,978	\$16,978	\$16,978	\$5,093	\$5,093	\$5,093	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072656	Aplicación de Red de Agua Potable C.376 X 25 Y 27 (Complemento) Com.Kombon	214-01-0139	Yucatán	Merída	Kombon	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$39,417	\$39,417	\$39,417	\$39,417	\$11,825	\$11,825	\$11,825	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072683	Aplicación de Red de Agua Potable C.17 X 14 Y 108x Al Oriente Com.Chabakal	214-01-0075	Yucatán	Merída	Chabakal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,693	\$10,693	\$10,693	\$10,693	\$4,208	\$4,208	\$4,208	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072704	Aplicación de Red de Agua Potable C.13 X 17 Y 450 Mx Al Norte Com.Milac	214-01-0063	Yucatán	Merída	Milac	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,132	\$14,132	\$14,132	\$14,132	\$4,337	\$4,337	\$4,337	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072705	Aplicación de Red de Agua Potable C.9 X 204 Y 220 Com.San José Trail	214-01-0082	Yucatán	Merída	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$52,973	\$52,973	\$52,973	\$52,973	\$15,892	\$15,892	\$15,892	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072716	Aplicación de Red de Agua Potable C.38 X 371 Y 371 Com.Tahsbichón	214-01-0105	Yucatán	Merída	Tahsbichón	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$39,185	\$39,185	\$39,185	\$39,185	\$11,756	\$11,756	\$11,756	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072732	Aplicación de Red de Agua Potable C.202 X 9 Y 12 Com.San José Trail	214-01-0082	Yucatán	Merída	San José Trail	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,823	\$11,823	\$11,823	\$11,823	\$9,547	\$9,547	\$9,547	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072736	Aplicación de Red de Agua Potable C.45 X 44 Y 44 (Complemento) Com.Tahsbichón	214-01-0103	Yucatán	Merída	Tahsbichón	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$30,589	\$30,589	\$30,589	\$30,589	\$9,177	\$9,177	\$9,177	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072737	Aplicación de Red de Agua Potable C.45 X 45 Y 44 Com.Tahsbichón	214-01-0103	Yucatán	Merída	Tahsbichón	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,224	\$63,224	\$63,224	\$63,224	\$18,647	\$18,647	\$18,647	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072814	Aplicación de Red de Agua Potable C.378 X 38 Y 38 Com.Tahsbichón	214-01-0111	Yucatán	Merída	Tahsbichón	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$111,073	\$111,073	\$111,073	\$111,073	\$33,322	\$33,322	\$33,322	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072826	Aplicación de Red de Agua Potable C.378 X 38 Y 40 Com.Tahsbichón	214-01-0111	Yucatán	Merída	Tahsbichón	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$62,511	\$62,511	\$62,511	\$62,511	\$18,763	\$18,763	\$18,763	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072832	Aplicación de Red de Agua Potable C.364 X 37 Y 371 Com.Tahsbichón	214-01-0111	Yucatán	Merída	Tahsbichón	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,929	\$17,929	\$17,929	\$17,929	\$5,379	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072877	Aplicación de Red Eléctrica C.48 X 31 Y 31a, c.31 X 48 Y 55 Menores Al Oriente Col.San Juan Moncatal	214-01-0028	Yucatán	Merída	San Juan	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$182,321	\$182,321	\$182,321	\$182,321	\$54,696	\$54,696	\$54,696	30.00	\$0	M. Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072892	Aplicación de Red Eléctrica C.48 X 26 Y 13, c.48 X 37 Y 39, c.48 X 39 Y 41, c.39 X 48 Y 48, c.41 X 44 Y 44 Col.San Nicolás	214-01-0168	Yucatán	Merída	San Juan	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$43,036	\$43,036	\$43,036	\$43,036	\$129,910	\$129,910	\$129,910	30.00	\$0	M. Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030072910	Aplicación de Red Eléctrica C.32 X 89 Y 89a, c.32 X 89 Y 91, c.32a X 89a Y 91, c.32 X 32 Y 32a, c.32 X 32 Y 32a Col.Combalú	214-01-0089	Yucatán	Merída	Merída	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$47,045	\$47,045	\$47,045	\$47,045	\$14,113	\$14,113	\$14,113	30.00	\$0	M. Cable (línea de conexión)	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030073159	Aplicación de Red de Agua Potable de las Comisarias de Kombon, Chabakal, Chobol y San José Trail	APAM1	Yucatán	Merída	Cobertura municipal	n.a.	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,292,850	\$2,292,850	\$2,292,850	\$2,292,850	\$2,292,850	\$2,292,850	\$2,292,850	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030073214	Rehabilitación y Modernización de Obras de Bombeo de Agua Potable de las Comisarias de Kombon, Chabakal, Chobol y San José Trail	APAM2	Yucatán	Merída	Cobertura municipal	n.a.	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,196,955	\$1,196,955	\$1,196,955	\$1,196,955	\$1,196,955	\$1,196,955	\$1,196,955	99.81	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrao
YUC144030073208	Suministro e Instalación de los Sistemas de Generación de Energía Biomasa para Generar el 1% de la Energía Empleada en la Operación para la Planta de Tratamiento y Lecho de Saco de Procelamex	PROF25	Yucatán	Merída	Merída	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	33-Apertura Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,275,216	\$3,275,216	\$3,260,817	\$3,260,817	\$3,260,817	\$3,260,817	\$3,260,817	99.56	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrao
														\$26,515,951	\$26,515,951	\$26,494,254	\$26,494,254	\$26,494,254	\$14,351,561	\$14,351,530	\$14,351,530						