

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
YUC1510100470590	Construcción de Red De Agua Potable C.92a X 187a Y 187b, 187c X 92a Y 94 Col. Dzununcán	214-04-0028	Yucatán	Merida	Dzununcán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$77,404	\$77,404	\$77,404	\$77,404	\$23,221	\$23,221	\$23,221	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470655	Construcción de Red De Agua Potable C.43 X 2 Y 2b, 2b X 41 Y 43, C.2 X 41 Y 43 Col.El Roble Agricola	214-04-0048	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$103,117	\$103,117	\$103,117	\$103,117	\$30,935	\$30,935	\$30,935	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470666	Construcción de Red De Agua Potable C.84 X 181 Y 183, C.84 X 183 Y 185 Col.San Antonio Kluch Iii	214-04-0041	Yucatán	Merida	San Antonio Kluch Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$80,781	\$80,781	\$80,781	\$80,781	\$24,234	\$24,234	\$24,234	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470676	Construcción de Red De Agua Potable C.28 X 15 Y 17 Com.Cholul	214-04-0042	Yucatán	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53,668	\$53,668	\$53,668	\$53,668	\$16,100	\$16,100	\$16,100	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470686	Construcción de Red De Agua Potable C.22 X 23 Y 25 Com.Oncán	214-04-0036	Yucatán	Merida	Oncán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$47,132	\$47,132	\$47,132	\$47,132	\$14,140	\$14,140	\$14,140	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470695	Construcción de Red De Agua Potable C.52 X 223 Y 225, C.52 X 225 Y 227, C.52 X 227 Y 60 Mts Al Sur, C.225 X 50e Y 52 Com.Xmatkuil	214-04-0039	Yucatán	Merida	Xmatkuil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,017	\$133,017	\$133,017	\$133,017	\$39,905	\$39,905	\$39,905	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470704	Construcción de Red De Agua Potable C.19 X 22 Y 24 Com.Tixcuytun	214-04-0032	Yucatán	Merida	Tixcuytun	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$22,863	\$22,863	\$22,863	\$22,863	\$6,859	\$6,859	\$6,859	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470716	Construcción de Red De Agua Potable C.21 X 16 Y 18 Com.Tixcuytun	214-04-0030	Yucatán	Merida	Tixcuytun	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$79,836	\$79,836	\$79,836	\$79,836	\$23,951	\$23,951	\$23,951	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470727	Construcción de Red De Agua Potable C.24 X 17 Y 70 Mts Al Norte Com.San Matias Cosgaya	214-04-0012	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,396	\$40,396	\$40,396	\$40,396	\$12,119	\$12,119	\$12,119	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470734	Construcción de Red De Agua Potable C.23 X 22 Y 24 Com.Oncán	214-04-0036	Yucatán	Merida	Oncán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$6,399	\$6,399	\$6,399	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470741	Construcción de Red De Agua Potable C.16 X 23 Y 25, C.18 X 23 Y 25 Com.Oncán	214-04-0037	Yucatán	Merida	Oncán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$185,566	\$185,566	\$185,566	\$185,566	\$55,670	\$55,670	\$55,670	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470753	Construcción de Red De Agua Potable C.21 X 22 Y 230 Mts Al Poniente (Complemento) Com.Yaxnic	214-04-0019	Yucatán	Merida	Yaxnic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$58,251	\$58,251	\$58,251	\$58,251	\$17,475	\$17,475	\$17,475	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470760	Construcción de Red De Agua Potable C.18 X 19 Y 21 Com.Molas	214-04-0047	Yucatán	Merida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53,163	\$53,163	\$53,163	\$53,163	\$15,949	\$15,949	\$15,949	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470768	Construcción de Red De Agua Potable C.27 X 14a Y 16 Com.Molas	214-04-0046	Yucatán	Merida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$35,216	\$35,216	\$35,216	\$35,216	\$10,565	\$10,565	\$10,565	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470777	Construcción de Red De Agua Potable C.16 X 29 Y 31, C.29 X 14a Y 16 Com.Molas	214-04-0044	Yucatán	Merida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$89,319	\$89,319	\$89,319	\$89,319	\$26,796	\$26,796	\$26,796	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470786	Construcción de Red De Agua Potable C.18 X 23 Y 25 Com.Dzoyaxché	214-04-0017	Yucatán	Merida	Dzoyaxché	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$26,936	\$26,936	\$26,936	\$26,936	\$8,081	\$8,081	\$8,081	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC1510100470809	Construcción de Huertos Comunitarios C.Diversos Domicilios Com.Hunxectamán	214-04-0025	Yucatán	Merida	Hunxectamán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,203,208	\$2,203,208	\$2,203,208	\$2,203,208	\$660,962	\$660,962	\$660,962	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META SON ACCIONES
YUC1510100470822	Construcción de Huertos Comunitarios C.Diversos Domicilios Com.San Matias Cosgaya	214-04-0027	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,563,324	\$2,563,324	\$2,563,324	\$2,563,324	\$768,997	\$768,997	\$768,997	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META SON ACCIONES
YUC1510100470835	Rehabilitación De Revestimiento De Calles C.12 X 23 Y 25, C.23a X 12 Y 14, C.10 X 21 Y 23, C.21 X 12 Y 18, C.19 X 18 Y 20c Com.San Jose Tzal	215-01-0008	Yucatán	Merida	San José Tzal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,899,185	\$1,899,185	\$1,899,185	\$1,899,185	\$569,755	\$569,755	\$569,755	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
YUC15150100470851	Rehabilitación De Revestimiento De Calles C.21 X 18 Y 20, C.22 X 21 Y 23 Com.Texan Camara	215-01-0003	Yucatán	Mérida	Texán Cámara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$333,309	\$333,309	\$333,309	\$333,309	\$99,993	\$99,993	\$99,993	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470857	Rehabilitación De Revestimiento De Calles C.21 X 20a Y 22 Com.Petac	215-01-0010	Yucatán	Mérida	Petac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$454,144	\$454,144	\$454,144	\$454,144	\$136,243	\$136,243	\$136,243	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: