

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 187

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC1515020057032	Rehabilitación de Revestimiento de Calles C.17 X 18 Y 24, C.24 X 17 Y 19, C.12 X 21 Y 23, C.17 X 24 Y 28, C.21 X 30 Y 32, C.21 X 12 Y 14 Com.Cholul	215-01-0016	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,429,528	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1515020057094	Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales C. Chucruera Busuila-Chalmech Com.Busuila	214-03-0031	Yucatán	Mérida	Busuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,822,073	\$4,819,167	\$4,819,167	\$4,819,167	\$4,819,167	\$4,819,167	\$4,819,167	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1515020058028	Ampliación de Red de Electricidad C.24 X 21 Y 23, C.24 X 23 Y 25 Com.Oxucán	214-04-0035	Yucatán	Mérida	Oxucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$270,041	\$270,041	\$270,041	\$270,041	\$246,875	\$246,875	\$246,875	91.42	00	Metros lineales	0	0.00	91.42	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1515020058029	Ampliación de Red de Electricidad C.24 X 17 Y 70 Mts Al Norte Com.dan. Mérida Conyap	214-04-0011	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$232,843	\$232,843	\$232,843	\$232,843	\$182,087	\$182,087	\$182,087	78.20	00	Metros lineales	0	0.00	78.20	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1515020058023	Ampliación de Red de Electricidad C.22 X 19 Y 21 (Complemento) Com.Tixocuyán	214-04-0033	Yucatán	Mérida	Tixocuyán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$169,282	\$169,282	\$169,282	\$169,282	\$146,444	\$146,444	\$146,444	86.51	00	Metros lineales	0	0.00	86.51	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1515020058025	Ampliación de Red de Electricidad C.21 X 16 Y 18 Com.Tixocuyán	214-04-0031	Yucatán	Mérida	Tixocuyán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$216,551	\$216,551	\$216,551	\$216,551	\$178,359	\$178,359	\$178,359	82.36	00	Metros lineales	0	0.00	82.36	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200510186	Construcción de Comedor Escolar C.18 X 21 Y 23 Esc. Prim. Hermenegildo Galeanacom.Texan Cámara	215-02-0002	Yucatán	Mérida	Texán Cámara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,462,905	\$1,289,655	\$1,289,655	\$1,289,655	\$1,289,655	\$1,289,655	\$1,289,655	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200546528	Construcción de Comedor Escolar C.19 X 14 Y 18 Esc. Prim. Juan Miguel Castro Com.Booyaxché	215-02-0005	Yucatán	Mérida	Booyaxché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,394,361	\$1,302,330	\$1,302,330	\$1,302,330	\$1,302,330	\$1,302,330	\$1,302,330	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200546973	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C- 193 X 50 Y 50-A, C- 193 X 50-A Interior Norte, C- 193 X 50 A Interior Sur, C- 193 X 50-A Y 50 B, C- 193 X 50-B Y 50-C Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	215-01-0091	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$78,195	\$78,195	\$78,195	\$78,195	\$39,440	\$39,440	\$39,440	50.44	00	Metros lineales	0	0.00	50.44	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200546975	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C- 211 X 50 Y 48, C- 211 X 48 Y 48-A, C-209 X 50Y 48-A, C-209 X 48-A Y 48, C-209 X 48 Y 48-A, C- 207 X 48 Y 48-A, C-207 X 48-A Y 48 Col. Ampl. Plan De Ayala	215-01-0085	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$57,863	\$57,863	\$57,863	\$57,863	\$28,932	\$28,932	\$28,932	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
YUC15150200546981	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C-60 X 187-B, C-60 X 187-B1 Y 187-B, C-60 X 187-B, C-60 X 187-B Y 187-A1, C-187-A X 60 Y 58, C-187-A X 58 Col. Guadalupeana	215-01-0079	Yucatán	Mérida	La Guadalupeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$24,780	\$24,780	\$24,780	\$24,780	\$15,385	\$15,385	\$15,385	62.09	00	Metros lineales	0	0.00	62.09	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200546985	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C-90-A X 185 Y 185-A, C-90-A X 187 Y 187-A, C-90-A X 187-A Y 187-B1, C-187-A X 90-A Y 92, C-187-A X 92 Y 92-B1, C-92-B1, X 187-A Y 187 Col. Dzununcán	215-01-0077	Yucatán	Mérida	Dzununcán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$51,488	\$51,488	\$51,488	\$51,488	\$25,744	\$25,744	\$25,744	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200546988	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C- 185 X 84 Y 96, C- 185 X 96 Y 96, C-185 X 96 Y 100, C-98 X 183 C-94 X 185 Y 183 C-94 X 96 Y 94 C-94 X 185 Y 183 C-94 X 183 Y 183 Col. San Antonio Xucub Hii	215-01-0077	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$68,452	\$68,452	\$68,452	\$68,452	\$34,226	\$34,226	\$34,226	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200546991	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C- 135 X 68 Y 66, C- 135 X 66 Y 66, C- 64 X 133 Y 135, C- 64 X 133 Y 131, C- 64 X 129 Y 127, C- 64 X 133 X 127, C- 137 X 70 Y 68 Col. San Antonio Xucub	215-01-0143	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$45,113	\$45,113	\$45,113	\$45,113	\$31,796	\$31,796	\$31,796	70.48	00	Metros lineales	0	0.00	70.48	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200546994	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C- 141 X 54 Y 60 Col.San Jose Techon	215-01-0143	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,567	\$1,567	\$1,567	\$1,567	\$784	\$784	\$784	50.03	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
YUC15150200546996	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C- 62 X 133-A, C- 137 X 62 Y 62, C- 137-A 62 Y 60, C- 135 X 62 Y 64, C- 62 X 135 A, C- 62 X 137, C- 60 X 133 Y 133 A, C- 60 X 133 Y 135 - A Col.Valle Dorado	215-01-0143	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,383	\$9,383	\$9,383	\$9,383	\$4,691	\$4,691	\$4,691	49.99	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547000	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C-46-A X 183 Y 185-A, C-48 X 191 Y 189, C-48 X 189 Y 187, C-48 X 187 Y 185, C-48 X 185 Y 185, C-48 X 181 Y 179, C-48 X 179 Y 177 Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	215-01-0141	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$159,038	\$159,038	\$159,038	\$159,038	\$81,590	\$81,590	\$81,590	51.30	00	Metros lineales	0	0.00	51.30	Financiera / Física / Registro:
YUC15150200547003	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C-60 X 187 Diag. Y 189 Col.Dzununcán	215-01-0133	Yucatán	Mérida	Dzununcán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,188	\$3,188	\$3,188	\$3,188	\$1,594	\$1,594	\$1,594	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547004	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C- 58-A X 187-A Diag. Y 189, C- 58-A X 187-A Diag. Y 187 Diag., C-187 Diag. X 60 Y 60, C-187 Diag. X 60 Y 62, C-187 Diag. X 62 Y 62-A Col. Guadalupeana	215-01-0133	Yucatán	Mérida	La Guadalupeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53,415	\$53,415	\$53,415	\$53,415	\$27,392	\$27,392	\$27,392	51.28	00	Metros lineales	0	0.00	51.28	Financiera / Física / Registro:
YUC15150200547013	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C- 141 X 70 Y 74, C- 74 X 141 Y 139, C- 74 X 139 Y 137, C- 137 X 74 Y 70, C- 139 X 70 Y 74, C- 159 X 74 Y 76, C- 76 X 159 X 157 Col. Melillano Zapata Sur	215-01-0115	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$26,707	\$26,707	\$26,707	\$26,707	\$13,354	\$13,354	\$13,354	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547017	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C- 157 X 63 Y 64, C- 157 X 64 Y 64, C- 66 X 157 Y 155, C- 66 X 155 Y 155, C- 155 X 66 Y 64, C- 155 X 64 Y 62, C- 64 X 155 Y 157 Col. San Jose Techon Sur	215-01-0115	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$52,631	\$52,631	\$52,631	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547021	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C-187-A X 60 Y 59, C-60 X 187-B 193, C-60 X 193 Y 195, C- 195 X 60, C-60 X 195 Y 195, C- 62 X 193 Y 191, C-193 X60 Y 64, C- 60 X 195 Y 197 Col.Guadalupeana	215-01-0111	Yucatán	Mérida	La Guadalupeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,677	\$14,677	\$14,677	\$14,677	\$7,339	\$7,339	\$7,339	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547026	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial C-191 X 58 Y 60, C-60 X 191 Y 187-C, C-60 X 187-C1, C- 60 X 187-B1 Y 187-B, C-60 X 187-B Y 189, C-189 X 60 Y 62, C-187-B X 60 Y 62 Col. Guadalupeana	215-01-0117	Yucatán	Mérida	La Guadalupeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$44,392	\$44,392	\$44,392	\$44,392	\$22,196	\$22,196	\$22,196	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 187

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
YUC15150200547332	Rehabilitación de Revestimiento de Calles C.17 X 18 Y 24, C.24 X 17 Y 19, C.12 X 21a Y 23, C.17 X 24 Y 28, C.21 X 30 Y 32, C.21a X 12 Y 14 Com.Cholul	215-01-0016	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,429,528	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547344	Quarñiciones Y Banquetas C.18 X 51 Y 57 Col.El Rodeo Agrícola	215-02-0004	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,676	\$86,935	\$86,935	\$86,935	\$86,935	\$86,935	\$86,935	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547352	Quarñiciones Y Banquetas C.51b X 8y 10 Col.San Marcos Nuech	215-02-0175	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$93,230	\$87,336	\$87,336	\$87,336	\$87,336	\$87,336	\$87,336	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547355	Quarñiciones Y Banquetas C.21a X 26 Y 28 Com.Caucal	215-02-0182	Yucatán	Mérida	Caucal	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$108,942	\$99,322	\$99,322	\$99,322	\$99,322	\$99,322	\$99,322	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547361	Quarñiciones Y Banquetas C.21a X 28 Y 30 Com.Caucal	215-02-0182	Yucatán	Mérida	Caucal	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,072	\$117,997	\$117,997	\$117,997	\$117,997	\$117,997	\$117,997	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150200547364	Quarñiciones Y Banquetas C.30 X 21 Y 21a Com.Caucal	215-02-0182	Yucatán	Mérida	Caucal	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$85,666	\$67,825	\$67,825	\$67,825	\$67,825	\$67,825	\$67,825	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC15150400587499	Construcción De Cuarto Para Baño C-185 Lote 029 X 78 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0194	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$33,494	\$33,494	\$33,494	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587503	Construcción De Cuarto Para Baño C-183 Lote 19 X 76 Y 78 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0195	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,534	\$77,534	\$77,534	\$77,534	\$38,767	\$38,767	\$38,767	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587511	Construcción De Cuarto Para Baño C-181 Lote 14 X 76 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0196	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$41,419	\$41,419	\$41,419	58.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	58.93	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587516	Construcción De Cuarto Para Baño C-187 Lote 12 X 76 Y 78 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0197	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$35,143	\$35,143	\$35,143	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587523	Construcción De Cuarto Para Baño C-183 Lote 32 X 78 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0198	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$41,702	\$41,702	\$41,702	58.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	58.93	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587526	Construcción De Cuarto Para Baño C-187 Lote 12 X 76 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0199	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$33,494	\$33,494	\$33,494	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587534	Construcción De Cuarto Para Baño C-78 Lote 020 X 181 Y 163 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0200	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$33,494	\$33,494	\$33,494	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587535	Construcción De Cuarto Para Baño C-177 Lote 19 X 76 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0201	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$40,358	\$40,358	\$40,358	60.25	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.25	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587540	Construcción De Cuarto Para Baño C-181 Lote 21 X 76 Y 78 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0202	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$41,598	\$41,598	\$41,598	59.18	00	Metros Cuadrados	0	0.00	59.18	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587543	Construcción De Cuarto Para Baño C-179 Lote 34 X 76 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0203	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$66,987	\$40,384	\$40,384	\$40,384	60.29	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.29	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587549	Construcción De Cuarto Para Baño C-76 Lote 27 X 177 Y 179 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0205	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$35,143	\$35,143	\$35,143	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587553	Construcción De Cuarto Para Cocina C.12a Sn X 21 Com.San Jose Tral	215-03-0004	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$71,817	\$71,817	\$71,817	\$71,817	\$62,404	\$62,404	\$62,404	86.89	00	Metros Cuadrados	0	0.00	86.89	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587563	Construcción De Cuarto Para Baño C.20b Sn X 15c Y 15b Com.San Jose Tral	215-03-0009	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,893	\$79,893	\$79,893	\$79,893	\$69,239	\$69,239	\$69,239	86.66	00	Metros Cuadrados	0	0.00	86.66	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587566	Construcción De Cuarto Para Baño C.21a Sn X 16 Y 18 Com.San Jose Tral	215-03-0010	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,893	\$79,893	\$79,893	\$79,893	\$69,276	\$69,276	\$69,276	86.71	00	Metros Cuadrados	0	0.00	86.71	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587575	Construcción De Cuarto Para Baño C.12a Sn X 19 Y 21 Com.San Jose Tral	215-03-0011	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,893	\$79,893	\$79,893	\$79,893	\$69,350	\$69,350	\$69,350	86.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	86.80	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587578	Construcción De Cuarto Para Baño C.12a Sn X 21 Com.San Jose Tral	215-03-0012	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,800	\$66,800	\$66,800	\$66,800	\$63,040	\$63,040	\$63,040	94.37	00	Metros Cuadrados	0	0.00	94.37	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587605	Construcción De Cuartos Dormitorio C.12a Sn X 21 Com.San Jose Tral	215-03-0017	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$51,644	\$51,644	\$51,644	\$51,644	\$48,790	\$48,790	\$48,790	94.47	00	Metros Cuadrados	0	0.00	94.47	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587610	Construcción De Cuartos Dormitorio C.10 Sn X 19 Y 21 Com.San Jose Tral	215-03-0114	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$64,376	\$64,376	\$64,376	\$64,376	\$55,020	\$55,020	\$55,020	85.47	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.47	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587616	Construcción De Cuartos Dormitorio C.21 No. 98b X 18 Eqg Com.San Jose Tral	215-03-0115	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$71,435	\$71,435	\$71,435	\$71,435	\$61,716	\$61,716	\$61,716	86.39	00	Metros Cuadrados	0	0.00	86.40	Financiera / Física / Registro:
YUC15150400587620	Construcción De Cuartos Dormitorio C.23 Sn X 16 Y 18 Com.San Jose Tral	215-03-0116	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$64,376	\$64,376	\$64,376	\$64,376	\$55,035	\$55,035	\$55,035	85.49	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.49	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400587622	Construcción De Cuartos Dormitorio C.20 Sn X 21 Y 27 Com.San Jose Tral	215-03-0117	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$64,376	\$64,376	\$64,376	\$64,376	\$54,999	\$54,999	\$54,999	85.43	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.43	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 187

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
YUC1510200507332	Rehabilitación de Revestimiento de Calles C.17 X 18 Y 24, C.24 X 17 Y 19, C.12 X 21a Y 23, C.17 X 24 Y 28, C.21 X 30 Y 32, C.21a X 12 Y 14 Com.Cholul	215-01-0016	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	1,429,528	973,863	973,863	973,863	973,863	973,863	973,863	100.00	30	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587643	Construcción De Cuartos Dormitorio C.21a Sn X 8 Y 10 Com.San Jose Tral	215-03-0118	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	664,376	664,376	664,376	664,376	664,376	664,376	664,376	85.49	50	Metros Cuadrados	0	0.00	85.49	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587648	Construcción De Cuartos Dormitorio C.12 Sn X 21 Y 23 Com.San Jose Tral	215-03-0119	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	664,376	664,376	664,376	664,376	664,376	664,376	664,376	85.49	50	Metros Cuadrados	0	0.00	85.49	Financiera / Física / Registro:
YUC1510400587655	Construcción De Cuarto Para Baño C.10 Sn X 19 Y 21 Com.San Jose Tral	215-03-0147	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	670,829	670,829	670,829	670,829	666,828	666,828	666,828	94.35	50	Metros Cuadrados	0	0.00	94.35	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587659	Construcción De Cuarto Para Baño C.12 Sn X 21 Y 23 Com.San Jose Tral	215-03-0148	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	670,829	670,829	670,829	670,829	667,055	667,055	667,055	94.67	50	Metros Cuadrados	0	0.00	94.67	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587665	Construcción De Cuarto Para Baño C.25 Sn X 10 Y 10a Com.San Jose Tral	215-03-0150	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	679,893	679,893	679,893	679,893	669,427	669,427	669,427	86.90	50	Metros Cuadrados	0	0.00	86.90	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587675	Construcción De Cuarto Para Baño C.20 Sn X 27 Y 27 Com.San Jose Tral	215-03-0156	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	670,829	670,829	670,829	670,829	666,968	666,968	666,968	94.55	50	Metros Cuadrados	0	0.00	94.55	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587681	Construcción De Cuarto Para Baño C.23 Sn X 18 Y 18 Com.San Jose Tral	215-03-0157	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	670,829	670,829	670,829	670,829	667,005	667,005	667,005	94.60	50	Metros Cuadrados	0	0.00	94.60	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587689	Construcción De Cuarto Para Baño C.20c Sn X 19 Y 21 Com.San Jose Tral	215-03-0159	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	679,893	679,893	679,893	679,893	669,427	669,427	669,427	86.90	50	Metros Cuadrados	0	0.00	86.90	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587695	Construcción De Cuarto Para Baño C.21 Sn X 18 Y 18 Com.San Jose Tral	215-03-0160	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	679,893	679,893	679,893	679,893	669,417	669,417	669,417	86.89	50	Metros Cuadrados	0	0.00	86.89	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587699	Construcción De Cuarto Para Baño C.21a Sn X 8 Y 10 Com.San Jose Tral	215-03-0162	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	690,674	690,674	690,674	690,674	673,815	673,815	673,815	81.41	50	Metros Cuadrados	0	0.00	81.41	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587729	Construcción De Cuarto Para Baño C.12 Sn X 21 Y 23 Com. San Jose Tral	215-03-0151	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	679,893	679,893	679,893	679,893	669,276	669,276	669,276	86.71	50	Metros Cuadrados	0	0.00	86.71	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587749	Construcción De Cuarto Para Baño C.28 Sn X 15 Eq. Com.Chablekal	215-03-0016	Yucatán	Mérida	Chablekal	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	670,676	675,439	675,439	675,439	675,439	675,439	675,439	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587754	Construcción De Cuartos Dormitorio C.28 Sn X 15 Eq. Com.Chablekal	215-03-0026	Yucatán	Mérida	Chablekal	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	662,581	664,284	664,284	664,284	664,284	664,284	664,284	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587759	Construcción De Cuartos Dormitorio C.37 Sn X 20 Y 22 Com.Komchen	215-03-0053	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	662,581	662,908	662,908	662,908	662,908	662,908	662,908	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587762	Construcción De Cuartos Dormitorio C.37 Sn X 16 Eq. Com.Komchen	215-03-0055	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	662,581	663,718	663,718	663,718	663,718	663,718	663,718	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587767	Construcción De Cuartos Dormitorio C.20 Sn X 20 Y 20 Com.Komchen	215-03-0057	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	662,581	665,547	665,547	665,547	665,547	665,547	665,547	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587775	Construcción De Cuarto Para Baño C.26 Sn X 23a Y 25a Com.Komchen	215-03-0060	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	679,800	673,715	673,715	673,715	673,715	673,715	673,715	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587779	Construcción De Cuarto Para Baño C.20 Sn X 23a Y 25a Com.Komchen	215-03-0061	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	670,676	673,841	673,841	673,841	673,841	673,841	673,841	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587785	Construcción De Cuarto Para Baño C.20 Sn X 37 Com.Komchen	215-03-0062	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	679,800	674,896	674,896	674,896	674,896	674,896	674,896	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587789	Construcción De Cuarto Para Baño C.37 Sn X 16 Eq. Com.Komchen	215-03-0064	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	670,676	673,445	673,445	673,445	673,445	673,445	673,445	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587790	Construcción De Cuarto Para Baño C.37 Sn X 16 Y 20 Com.Komchen	215-03-0065	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	679,800	677,681	677,681	677,681	677,681	677,681	677,681	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1510400587793	Construcción De Cuarto Para Baño C.37 Sn X 20 Y 22 Com.Komchen	215-03-0066	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	670,676	674,339	674,339	674,339	674,339	674,339	674,339	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400587800	Construcción De Cuartos Dormitorio C.40 Sn X 31 Eq. Com.Komchen	215-03-0067	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	671,479	662,103	662,103	662,103	662,103	662,103	662,103	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400588128	Ampliacion De Alumbrado Publico C.189a X 84 Y 86 Col. Dzunuzun	215-03-0105	Yucatán	Mérida	Dzununcán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	635,162	635,162	635,162	635,162	617,581	617,581	617,581	50.00	50	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400588129	Construcción De Cuarto Para Baño C.21a Sn X 8 Y 10 Com.San Jose Tral	215-03-0163	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	670,828	670,828	670,828	670,828	667,020	667,020	667,020	94.62	50	Metros Cuadrados	0	0.00	94.62	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400588131	Construcción De Cuarto Para Baño C.27 Sn X 28 Y 30a Com.Komchen	215-03-0059	Yucatán	Mérida	Komchán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	679,800	680,975	680,975	680,975	680,975	680,975	680,975	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 187

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
YUC15150200507322	Rehabilitación De Revestimiento De Calles C.17 X 18 Y 24, C.24 X 17 Y 19, C.12 X 216 Y 27, C.17 X 24 Y 28, C.21 X 30 Y 32, C.21 X 12 Y 14 Com.Cholul	215-01-0016	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,429,528	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588133	Construcción De Cuarto Dormitorio C.189B No. 208B X 74 Y 74A Fracc. Dzumucán	215-03-0013	Yucatán	Mérida	Dzumucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$66,529	\$66,529	\$66,529	\$66,529	87.44	00	Metros Cuadrados	0	0.00	87.44	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588135	Construcción De Cuarto Para Baño C.187F No. 145 X 64 Y 66 Col. Guadalupea	215-03-0076	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$75,523	\$75,523	\$75,523	\$75,523	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	73.49	00	Metros Cuadrados	0	0.00	73.49	Financiera / Física / Registro:
YUC15150400588136	Ampliación De Electrificación C.42 X 37b Y 37 Col. Jardines De Tabdzibichén	215-03-0222	Yucatán	Mérida	Tabdzibichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$111,383	\$111,383	\$111,383	\$111,383	\$101,440	\$101,440	\$101,440	\$101,440	91.07	00	Metros lineales	0	0.00	91.07	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588137	Construcción De Cuarto Para Baño C.191 No. 139 X 64 Y 66 Col. Guadalupea	215-03-0077	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,237	\$72,237	\$72,237	\$72,237	\$54,070	\$54,070	\$54,070	\$54,070	74.85	00	Metros Cuadrados	0	0.00	74.85	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588139	Ampliación De Electrificación C.82 X 189 Y 189C Col. Dzumucán	215-03-0227	Yucatán	Mérida	Dzumucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$159,572	\$174,511	\$174,511	\$174,511	\$174,511	\$174,511	\$174,511	\$174,511	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588140	Construcción De Cuarto Para Cocina C.191 No. 139 X 64 Y 66 Col. Guadalupea	215-03-0078	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,617	\$77,617	\$77,617	\$77,617	\$63,646	\$63,646	\$63,646	\$63,646	82.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera / Física / Registro:
YUC15150400588142	Construcción De Cuartos Dormitorio C.191 No. 139 X 64 Y 66 Col. Guadalupea	215-03-0079	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$59,980	\$59,980	\$59,980	\$59,980	\$52,421	\$52,421	\$52,421	\$52,421	87.40	00	Metros Cuadrados	0	0.00	87.40	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588143	Ampliación De Electrificación C.188 X 96 Hasta La Casa De Sándra Caste Col Dzumucán	215-03-0228	Yucatán	Mérida	Dzumucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$94,662	\$94,662	\$94,662	\$94,662	\$93,513	\$93,513	\$93,513	\$93,513	98.79	00	Metros lineales	0	0.00	98.79	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588145	Construcción De Cuartos Dormitorio C.187F No. 145 X 64 Y 66 Col. Guadalupea	215-03-0080	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,981	\$66,981	\$66,981	\$66,981	\$55,748	\$55,748	\$55,748	\$55,748	83.23	00	Metros Cuadrados	0	0.00	83.23	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588146	Construcción De Cuartos Dormitorio C.189C No. 223 X 74a Y 76 Fracc. Dzumucán	215-03-0107	Yucatán	Mérida	Dzumucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$64,186	\$64,186	\$64,186	\$64,186	84.36	00	Metros Cuadrados	0	0.00	84.36	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588147	Ampliación De Electrificación C.167 X 86 Y 88 Col. Emiliano Zapata Sur 111	215-03-0232	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$151,869	\$151,869	\$151,869	\$151,869	\$148,251	\$148,251	\$148,251	\$148,251	97.62	00	Metros lineales	0	0.00	97.62	Financiera / Física / Registro:
YUC15150400588150	Construcción De Cuartos Dormitorio C.189C No. 225 X 74a Y 76 Fracc. Dzumucán	215-03-0108	Yucatán	Mérida	Dzumucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$64,251	\$64,251	\$64,251	\$64,251	84.44	00	Metros Cuadrados	0	0.00	84.44	Financiera / Física / Registro:
YUC15150400588151	Construcción De Cuartos Dormitorio C.189C No. 227 X 74a Y 76 Fracc. Dzumucán	215-03-0109	Yucatán	Mérida	Dzumucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$65,646	\$65,646	\$65,646	\$65,646	86.28	00	Metros Cuadrados	0	0.00	86.28	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588152	Ampliación De Electrificación C.175 X 50a Y 50b, C.175 X 50b Y 50c, C.175 X 50c Y 50d Col. Plan De Ayala Sur	215-03-0235	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$438,868	\$438,868	\$438,868	\$438,868	\$368,628	\$368,628	\$368,628	\$368,628	84.00	00	Metros lineales	0	0.00	84.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588154	Construcción De Cuartos Dormitorio C.189C No. 217 X 74a Y 76 Fracc. Dzumucán	215-03-0110	Yucatán	Mérida	Dzumucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$64,874	\$64,874	\$64,874	\$64,874	85.26	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.26	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588157	Construcción De Cuartos Dormitorio C.193 No X 58 Y 60 Col. Guadalupea	215-03-0171	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,981	\$66,981	\$66,981	\$66,981	\$55,035	\$55,035	\$55,035	\$55,035	82.17	00	Metros Cuadrados	0	0.00	82.16	Financiera / Física / Registro:
YUC15150400588159	Construcción De Cuartos Dormitorio C.60 No. 513 X 187 Diag Y 189 (161) Col. Guadalupea	215-03-0174	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$64,964	\$64,964	\$64,964	\$64,964	85.38	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.38	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588161	Construcción De Cuartos Dormitorio C.193 No X 58 Y 60 Col. Guadalupea	215-03-0177	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$76,089	\$64,414	\$64,414	\$64,414	\$64,414	84.66	00	Metros Cuadrados	0	0.00	84.66	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588163	Construcción De Cuarto Para Baño C.66 No. 512 X 187a Y 189 Col. Guadalupea	215-03-0266	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$80,484	\$80,484	\$80,484	\$80,484	\$57,040	\$57,040	\$57,040	\$57,040	70.87	00	Metros Cuadrados	0	0.00	70.87	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588164	Construcción De Cuarto Para Baño C.193 No X 58 Y 60 Col. Guadalupea	215-03-0207	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$75,523	\$75,523	\$75,523	\$75,523	\$55,813	\$55,813	\$55,813	\$55,813	73.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	73.90	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588169	Construcción De Cuarto Para Baño C.187b No. 173 X 70 Y 72 Col. Guadalupea	215-03-0208	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$80,484	\$80,484	\$80,484	\$80,484	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	74.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	74.93	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588170	Ampliación De Electrificación C.24 X 19 Hasta La Casa De Reyna Margarita En Canal Com. Chalmuch	215-03-0038	Yucatán	Mérida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$165,516	\$165,516	\$165,516	\$165,516	\$149,002	\$149,002	\$149,002	\$149,002	90.02	00	Metros lineales	0	0.00	90.02	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588171	Construcción De Cuarto Para Baño C.169 #424 X 96 Y 96a Col. Emiliano Zapata Sur 111	215-03-0001	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$70,376	\$43,090	\$43,090	\$43,090	\$43,090	61.23	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.23	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588172	Ampliación De Electrificación C.23 X 6 Y 8 Com. Chablekal	215-03-0040	Yucatán	Mérida	Chablekal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$160,190	\$160,190	\$160,190	\$160,190	\$151,636	\$151,636	\$151,636	\$151,636	94.66	00	Metros lineales	0	0.00	94.66	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588175	Construcción De Cuartos Dormitorio C.169 #424 X 96 Y 96a Col. Emiliano Zapata Sur 111	215-03-0002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,148	\$62,148	\$62,148	\$62,148	\$46,143	\$46,143	\$46,143	\$46,143	74.25	00	Metros Cuadrados	0	0.00	74.25	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588177	Construcción De Cuarto Para Cocina C.96 #463 X 169b Y 169c Col. Emiliano Zapata Sur 111	215-03-0005	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$73,346	\$73,346	\$73,346	\$73,346	\$53,377	\$53,377	\$53,377	\$53,377	72.77	00	Metros Cuadrados	0	0.00	72.77	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 187

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milliarsd)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
YUC1510400507332	Rehabilitación de Revestimiento de Calles C.17 X 18 Y 24, C.24 X 17 Y 19, C.12 X 21 Y 23, C.17 X 24 Y 28, C.21 X 30 Y 32, C.21 X 12 Y 14 Com.Cholul	215-01-0016	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,429,528	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508178	Ampliación De Electrificación C.6 X 13 Y 13 Complemento, C.6 X 15 Y 17 Com. Sitpach	215-03-0044	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$252,153	\$252,153	\$252,153	\$252,153	\$220,482	\$220,482	87.44	00	Metros lineales	0	0.00	87.44	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
YUC1510400508179	Construcción De Cuarto Para Baño C.36a #463 X 169b Y 169c Col. Emiliano Zapata Sur Iii	215-03-0019	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$67,074	\$67,074	\$67,074	\$67,074	\$40,739	\$40,739	60.74	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.74	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
YUC1510400508183	Ampliación De Electrificación C.8 X 23 Y 25 (Complemento), C.8 X 25 Y 29, C.28 X 6 Y 8 Com Cauact	215-03-0213	Yucatán	Mérida	Cauact	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$436,087	\$436,087	\$436,087	\$436,087	\$218,044	\$218,044	\$218,044	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508184	Construcción De Cuartos Domitorio C.36a #463 X 169b Y 169c Col. Emiliano Zapata Sur Iii	215-03-0029	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$53,055	\$53,055	\$53,055	\$53,055	\$41,374	\$41,374	\$41,374	77.98	00	Metros Cuadrados	0	0.00	77.98	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508185	Construcción De Cuartos Domitorio C.161a #298 X 94 Y 96b Col. Emiliano Zapata Sur I Y II	215-03-0081	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$71,261	\$71,261	\$71,261	\$71,261	\$52,952	\$52,952	\$52,952	74.31	00	Metros Cuadrados	0	0.00	74.31	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508187	Ampliación De Electrificación C.3 X 8 Y 10 Com Sitpach	215-03-0216	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$172,051	\$172,051	\$172,051	\$172,051	\$155,642	\$155,642	\$155,642	90.46	00	Metros lineales	0	0.00	90.46	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508189	Construcción De Cuarto Para Cocina C.201 8a X 50b Y 50c Col. Plan De Ayala Sur	215-03-0129	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$73,346	\$73,346	\$73,346	\$73,346	\$52,462	\$52,462	\$52,462	71.53	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.53	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508193	Ampliación De Electrificación C.8 X 21 Hasta La Casa De leydi Estrella Sosa Com. Dzumuncán	215-03-0217	Yucatán	Mérida	Dzumuncán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$144,511	\$144,511	\$144,511	\$144,511	\$121,537	\$121,537	\$121,537	84.10	00	Metros lineales	0	0.00	84.10	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508195	Construcción De Cuartos Domitorio C.201 8a X 50b Y 50c Col. Plan De Ayala Sur	215-03-0142	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$53,055	\$53,055	\$53,055	\$53,055	\$40,581	\$40,581	\$40,581	76.49	00	Metros Cuadrados	0	0.00	76.49	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508199	Ampliación De Electrificación C.Carretera A Mohas X 22 Hasta La Casa De Javier Lopez	215-03-0220	Yucatán	Mérida	Doayaché	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$680,122	\$680,122	\$680,122	\$680,122	\$444,177	\$444,177	\$444,177	65.31	00	Metros lineales	0	0.00	65.31	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508200	Construcción De Cuartos Domitorio C.169b Lote 001 X 96 Y 96a Col. Emiliano Zapata Sur Iii	215-03-0180	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$71,261	\$71,261	\$71,261	\$71,261	\$52,848	\$52,848	\$52,848	74.16	00	Metros Cuadrados	0	0.00	74.16	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508204	Construcción De Cuartos Domitorio C.169b Lote 010 X 96a Y 96 Col. Emiliano Zapata Sur Iii	215-03-0183	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$71,261	\$71,261	\$71,261	\$71,261	\$52,692	\$52,692	\$52,692	73.94	00	Metros Cuadrados	0	0.00	73.94	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508208	Ampliación De Electrificación C.24 Diaz X 23 Y 27 Com Dzumuncán	215-03-0229	Yucatán	Mérida	Dzumuncán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,831	\$163,831	\$163,831	\$163,831	\$145,781	\$145,781	\$145,781	88.98	00	Metros lineales	0	0.00	88.98	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508210	Construcción De Cuarto Para Baño C.129 #393 X 46 Y 48 Col. San Jose Techol	215-03-0186	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$47,839	\$47,839	\$47,839	61.62	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.62	Financiera / Física / Registro:
YUC1510400508213	Ampliación De Electrificación C.19 X 20a Y 20 Com. San José Tral	215-03-0233	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$147,369	\$147,369	\$147,369	\$147,369	\$130,281	\$130,281	\$130,281	88.40	00	Metros lineales	0	0.00	88.40	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508214	Construcción De Cuarto Para Baño C.145 #605 X 78 Y 80 Col. San Antonio Xiluh	215-03-0188	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$47,780	\$47,780	\$47,780	61.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.55	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508217	Construcción De Cuarto Para Baño C.201 8a X 50b Y 50c Col. Plan De Ayala Sur	215-03-0190	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$67,074	\$67,074	\$67,074	\$67,074	\$40,364	\$40,364	\$40,364	60.18	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.18	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508219	Construcción De Cuarto Para Baño C.504 #378 X 173 Y 175 Col. Plan De Ayala Sur	215-03-0192	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$48,171	\$48,171	\$48,171	62.05	00	Metros Cuadrados	0	0.00	62.05	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508222	Ampliación De Electrificación C.150 X 200 Y 22 (Complemento) C.22 X 150 Y 17 (Complemento)	215-03-0234	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$278,040	\$278,040	\$278,040	\$278,040	\$245,384	\$245,384	\$245,384	88.25	00	Metros lineales	0	0.00	88.25	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508224	Construcción De Cuarto Para Baño C.500 8a X 161 Y 163 Col. Plan De Ayala Sur	215-03-0193	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$47,708	\$47,708	\$47,708	61.45	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.45	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508236	Construcción De Cuarto Para Cocina C-183 Lote 29a 78 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0130	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$36,625	\$36,625	\$36,625	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508231	Construcción De Cuarto Para Cocina C-187 Lote 30 X 78 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0131	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$36,625	\$36,625	\$36,625	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508231	Construcción De Cuarto Para Cocina C-78 Lote 020 X 181 Y 183 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0132	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$36,625	\$36,625	\$36,625	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1510400508234	Construcción De Cuarto Para Cocina C-177 Lote 19 X 76 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0134	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$52,528	\$52,528	\$52,528	71.71	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.71	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508236	Construcción De Cuarto Para Cocina C-179 Lote 34 X 76 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0135	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$52,599	\$52,599	\$52,599	71.81	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.81	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400508232	Construcción De Cuartos Domitorio C-183 Lote 24 X 78 Y 161 Col.Nueva San Jose Techol	215-03-0146	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$44,398	\$44,398	\$44,398	71.53	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.53	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 187

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC1510020057322	Rehabilitación De Revestimiento De Calles C.17 X 18 Y 24, C.24 X 17 Y 19, C.12 X 21 Y 23, C.17 X 24 Y 28, C.21 X 30 Y 32, C.21 X 12 Y 14 Com.Cholul	215-03-0016	Yucatán	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,429,528	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510040058837	Construcción De Cuartos Dormitorio C-76 Lote 13 X 179 Esq. Col. Nueva San Jose Teoh	215-03-0149	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$71,169	\$71,169	\$71,169	\$71,169	\$49,427	\$49,427	\$49,427	\$49,427	69.45	00	Metros Cuadrados	0	0.00	69.45	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510040058834	Construcción De Cuartos Dormitorio C-187 Lote 30 X 78 Y 161 Col.Nueva San Jose Teoh	215-03-0152	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$26,493	\$26,493	\$26,493	\$26,493	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1510040058836	Construcción De Cuartos Dormitorio C-185 Lote 29x 78 Y 161 Col.Nueva San Jose Teoh	215-03-0153	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$26,493	\$26,493	\$26,493	\$26,493	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1510040058832	Construcción De Cuartos Dormitorio C-181 Lote 014 X 76 Y 161 Col.Nueva San Jose Teoh	215-03-0154	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$45,753	\$45,753	\$45,753	\$45,753	73.72	00	Metros Cuadrados	0	0.00	73.72	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510040058835	Construcción De Cuartos Dormitorio C-179 Lote 34 X 76 Y 161 Col.Nueva San Jose Teoh	215-03-0155	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$41,023	\$41,023	\$41,023	\$41,023	77.42	00	Metros Cuadrados	0	0.00	77.42	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510040058835	Construcción De Cuartos Dormitorio C-181 Lote 21 X 76 Y 78 Col.Nueva San Jose Teoh	215-03-0158	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$44,457	\$44,457	\$44,457	\$44,457	71.63	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.63	Financiera / Física / Registro:
YUC1510040058836	Construcción De Cuartos Dormitorio C-187 Lote 12 X 76 Y 78 Col.Nueva San Jose Teoh	215-03-0161	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$31,034	\$31,034	\$31,034	\$31,034	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1510040058838	Construcción De Cuartos Dormitorio C-177 Lote 19 X 76 Y 161 Col.Nueva San Jose Teoh	215-03-0165	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$39,878	\$39,878	\$39,878	\$39,878	75.26	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.26	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510040058837	Construcción De Cuartos Dormitorio C-74 Lote 27 X 177 Y 179 Col.Nueva San Jose Teoh	215-03-0168	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$62,067	\$31,034	\$31,034	\$31,034	\$31,034	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510040058838	Construcción De Cuartos Dormitorio C-78 Lote 100 X 181 Y 183 Col.Nueva San Jose Teoh	215-03-0170	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$52,986	\$26,493	\$26,493	\$26,493	\$26,493	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588429	Ampliación De Red De Agua Potable C-11 X 2 Y 4 Complemento, C-2 X 11 Hasta La Casa De Graco Beldan Cabeza, C-2x 8 Y 11, C11 X 2 Y 2a Com. Sitpach Com. Sitpach	215-03-0036	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$314,786	\$314,786	\$314,786	\$314,786	\$273,760	\$273,760	\$273,760	\$273,760	86.97	00	Metros lineales	0	0.00	86.97	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588431	Ampliación De Red De Agua Potable C- 37y 38 Y 40 Col. Jardines De Tahnidibichen	215-03-0037	Yucatán	Merida	Tahnidibichen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$48,294	\$48,294	\$48,294	\$48,294	\$47,622	\$47,622	\$47,622	\$47,622	98.61	00	Metros lineales	0	0.00	98.61	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588434	Ampliación De Red De Agua Potable C- 24 X 19 Hasta La Casa De Reina Margarita Ru Canal Com. Chalmuch	215-03-0039	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$71,748	\$71,748	\$71,748	\$71,748	97.95	00	Metros lineales	0	0.00	97.95	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588447	Ampliación De Red De Agua Potable C- 23x 6 Y 8, C-6 X 21 Y 23, C-21 X 6 Y 8 Com. Chablekal	215-03-0041	Yucatán	Merida	Chablekal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$198,001	\$198,001	\$198,001	\$198,001	\$156,979	\$156,979	\$156,979	\$156,979	79.28	00	Metros lineales	0	0.00	79.28	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588453	Ampliación De Red De Agua Potable C- 6 X 13 Y 15 Complemento, C-6 X 15 Y 17 Com. Sitpach	215-03-0043	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$179,210	\$179,210	\$179,210	\$179,210	\$151,423	\$151,423	\$151,423	\$151,423	84.49	00	Metros lineales	0	0.00	84.49	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588460	Ampliación De Red De Agua Potable C- 3 X 8 Y 10, C-8 X 3 Y 3 (Complemento) Com. Sitpach	215-03-0215	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$91,976	\$91,976	\$91,976	\$91,976	\$87,906	\$87,906	\$87,906	\$87,906	95.57	00	Metros lineales	0	0.00	95.58	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588470	Ampliación De Red De Agua Potable C- 8 X 25 Y 29, 29 X 6 Y 8 Com. Cauel	215-03-0223	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$138,098	\$138,098	\$138,098	\$138,098	\$137,335	\$137,335	\$137,335	\$137,335	99.45	00	Metros lineales	0	0.00	99.45	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588475	Ampliación De Red De Agua Potable C- 189 Diag. X 98 Y 189 Col. Drununcan	215-03-0225	Yucatán	Merida	Drununcan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$64,165	\$64,165	\$64,165	\$64,165	\$63,037	\$63,037	\$63,037	\$63,037	98.24	00	Metros lineales	0	0.00	98.24	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588480	Ampliación De Red De Agua Potable C- 82 X 189 Y 189 Col. Drununcan	215-03-0226	Yucatán	Merida	Drununcan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$61,178	\$61,178	\$61,178	\$61,178	\$57,824	\$57,824	\$57,824	\$57,824	94.52	00	Metros lineales	0	0.00	94.52	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588489	Ampliación De Red De Agua Potable C- 185 X 84 Y 96, C-86 X 185 Y 187, C- 185 X 96 Hasta La Casa De Sandra Beatriz Cante Truc. C-84 X 185 Y 185a Drununcan	215-03-0230	Yucatán	Merida	Drununcan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$308,901	\$308,901	\$308,901	\$308,901	\$249,040	\$249,040	\$249,040	\$249,040	80.62	00	Metros lineales	0	0.00	80.62	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588499	Ampliación De Red De Agua Potable C-20 X 21 (Complemento) Hasta El Templo Com.Yankin	215-03-0042	Yucatán	Merida	Yankin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,324	\$84,324	\$84,324	\$84,324	\$77,707	\$77,707	\$77,707	\$77,707	92.15	00	Metros lineales	0	0.00	92.15	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588508	Ampliación De Red De Agua Potable C-22 X 25 Y 27, C-27 X 22 Y 22a, C-22a X 27 Hasta La Casa De Jorge Manuel Villanueva Com. Molias	215-03-0218	Yucatán	Merida	Molias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$186,141	\$186,141	\$186,141	\$186,141	\$184,223	\$184,223	\$184,223	\$184,223	98.97	00	Metros lineales	0	0.00	98.97	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588516	Ampliación De Red De Agua Potable C-21 X 6 Y 8a, C-21 X 6a Y 8b, C-21 X 6 Y 8a, C-21 X 6c Y 8, C-21 X 8 Y 8a, C-21 X 8a Y 8b, C-21 X 8b Y 10 (Complemento)	215-03-0219	Yucatán	Merida	Drununcan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$465,379	\$465,379	\$465,379	\$465,379	\$397,025	\$397,025	\$397,025	\$397,025	85.31	00	Metros lineales	0	0.00	85.31	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588524	Ampliación De Red De Agua Potable C-13c X 20a Y 20 Com.San Jose Tsal	215-03-0224	Yucatán	Merida	San José Tsal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$82,199	\$82,199	\$82,199	\$82,199	\$82,178	\$82,178	\$82,178	\$82,178	99.97	00	Metros lineales	0	0.00	99.97	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15100400588529	Ampliación De Red De Agua Potable C-15c X 22 Hasta La Casa De Casimiro Albornoz Tur Com.San Jose Tsal	215-03-0231	Yucatán	Merida	San José Tsal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$24,423	\$25,417	\$25,417	\$25,417	\$25,417	\$25,417	\$25,417	\$25,417	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 187

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
YUC15150400507332	Rehabilitación De Revestimiento De Calles C.17 X 18 Y 24, C.24 X 17 Y 19, C.17 X 21 Y 27, C.17 X 24 Y 28, C.21 X 30 Y 32, C.21 X 32 Y 14 Y Com.Cholul	215-01-0016	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,429,528	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588827	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031074 (C - 161 X 44 Y 44, C - 44 X 161 -A Y 161, C - 155 X 44 -B Y 44 -A, C - 133 X 44 -C).	215-02-0171	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$384,062	\$306,049	\$306,049	\$306,049	\$306,049	\$306,049	\$306,049	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC15150400588850	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031290, C. 137 X 80 Y 80B, C. 139 X 80 Y 80A, C. 139 80 Y 78, C. 139 X 78 Y 76 Col. San Antonio Kluch	215-02-0137	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$241,564	\$235,068	\$235,068	\$235,068	\$235,068	\$235,068	\$235,068	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588853	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031074 (C - 163 X 50 -B Y 50 -A, C - 50 -B X 163 Y 163, C - 163 X 50 -A, C - 163 X 50 -A Y 50).	215-02-0172	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,267	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC15150400588859	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031290, C. 139 X 78 Y 76, C. 141 X 74 Y 74, C. 141 X 78 Y 78, C. 139 X 72, Col. San Antonio Kluch Y Boco	215-02-0137	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$33,808	\$28,997	\$28,997	\$28,997	\$28,997	\$28,997	\$28,997	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC15150400588872	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031074 (C - 165 X 46, C - 46 X 165 Y 163, C - 163 X 44 C - 163 X 44 Y 46, C - 163 X 46).	215-02-0172	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$65,120	\$44,203	\$44,203	\$44,203	\$44,203	\$44,203	\$44,203	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC15150400588874	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031290, C. 139 X 80 Y 80B, Col.Emiliano Zapata Sur	215-02-0138	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,418	\$2,057	\$2,057	\$2,057	\$2,057	\$2,057	\$2,057	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588882	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031290, C. 137 X 80 Y 80B, C. 139 X 80 Y 80A, C. 139 80 Y 78 Col. San Antonio Kluch	215-02-0138	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$21,806	\$20,744	\$20,744	\$20,744	\$20,744	\$20,744	\$20,744	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588887	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031074 (C - 161 -A X 42 Y 44, C - 44 X 161 -A Y 161, C - 155 X 44 -B Y 44 -A, C - 155 X 44 -C).	215-02-0172	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$62,803	\$34,836	\$34,836	\$34,836	\$34,836	\$34,836	\$34,836	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC15150400588893	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031290 C.139 X 78 Y 76, C141 X 74 Y 74, C.141 X 78 Y 78, C.139 X 72, Col.San Antonio Kluch Y Boco	215-02-0138	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,344	\$6,268	\$6,268	\$6,268	\$6,268	\$6,268	\$6,268	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC15150400588904	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500031290, C.141 X 84 Y 84, C.84 X 145 Y 143, C.149 X 84 Y 86Col.Emiliano Zapata Sur III	215-02-0138	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,489	\$7,147	\$7,147	\$7,147	\$7,147	\$7,147	\$7,147	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588943	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria C.20 -A X 15- C.15 X 20, C.17 X 17, C.20 X 20 Y 20, C.17 X 22, C.17 X 22 Y 24, C.20 X 19 Y 21,	215-02-0139	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$374,046	\$381,681	\$381,681	\$381,681	\$381,681	\$381,681	\$381,681	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588956	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500114405 C.20 -A X 15-C Y 19, C.20-C X 17, C.17 X 20-C Y 20, C.17 X 22, C.17 X 22 Y 24,	215-02-0140	Yucatán	Mérida	San José Tral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,602	\$132,393	\$132,393	\$132,393	\$132,393	\$132,393	\$132,393	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400588971	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria C.243 X 20 Y 50, C. 249 X 20 Y 50, C. 249 X 20 Y 52, C.251 X 20 Y 50-B, C.50-B X 251 Y 253,	215-02-0115	Yucatán	Mérida	Xmatkuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$37,782	\$32,737	\$32,737	\$32,737	\$32,737	\$32,737	\$32,737	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC15150400588989	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500318 C.243 X 20 Y 50, C. 249 X 20 Y 52, C.50 X 249 Y 251, C.251 X 20 Y 50-B, C.50-B X 251 Y 253,	215-02-0116	Yucatán	Mérida	Xmatkuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,596	\$14,274	\$14,274	\$14,274	\$14,274	\$14,274	\$14,274	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC15150400589004	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500318 C.83 X 83-A X 83-C, C.83-A X 84 Y 82, C.83-A X 84 Y 86,	215-02-0119	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$191,839	\$167,618	\$167,618	\$167,618	\$167,618	\$167,618	\$167,618	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400589023	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500318 C.16 X 25 Y 27, C.16 X 27, C.27 X 16 Y 16, C.18 X 27 Y 29, C.27 X 18 Y 20, Com Onan	215-02-0113	Yucatán	Mérida	Onán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$135,305	\$152,765	\$152,765	\$152,765	\$152,765	\$152,765	\$152,765	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400589045	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500170.86 X 83 Y 81, C.86 X 83, C.83-A X 84 Y 82, C.83-A X 84 Y 82, C.83-A X 84 Y 86, C.83-B X 84 Y 82,	215-02-0120	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$52,687	\$44,701	\$44,701	\$44,701	\$44,701	\$44,701	\$44,701	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC15150400589475	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500090 C.24 X 24, C.19 X 24 Y 20, C.24 X 24, C.24 X 19 Y 21, C.22 X 19-A	215-02-0125	Yucatán	Mérida	Dzumucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,687	\$237,584	\$237,584	\$237,584	\$237,584	\$237,584	\$237,584	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC15150400589476	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500268 C.16 X 25 Y 27, C.16 X 27, C.27 X 16 Y 16, C.18 X 27 Y 29, C.27 X 18 Y 20, C.20 X 27 Y 29 Com Onan	215-02-0114	Yucatán	Mérida	Onán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$45,323	\$38,454	\$38,454	\$38,454	\$38,454	\$38,454	\$38,454	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 187

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescandado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
YUC151020050732	Rehabilitación De Revestimiento De Calles C.17 X 18 Y 24, C.24 X 17 Y 19, C.12 X 21 Y 27, C.17 X 24 Y 28, C.21 X 30 Y 32, C.21 X 12 Y 14 Com.Cholul	215-01-0016	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,429,528	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	\$973,863	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589478	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 31050001473a, C. 19 X 19, C. 19 X 24 Y 26, C.24 X 19 Y 24 Diapj, C.24 Diapj, X 24, C.24 X 19 Y 21o.22o.A X 21,	215-02-0126	Yucatán	Mérida	Drumondón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$81,008	\$73,559	\$73,559	\$73,559	\$73,559	\$73,559	\$73,559	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589479	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500012 C.20a 19a, C.20 X 19 Y 21, C.19a X 18 Y 20 Com. Tixocuytun	215-02-0117	Yucatán	Mérida	Tixocuytun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,315	\$18,018	\$18,018	\$18,018	\$18,018	\$18,018	\$18,018	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589485	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 31050001473a, C. 50 X 145, C. 145 X 58 Y 56, C. 58 X 151 Y 152, C. 151 X 58 Y 58a, C. 153 X 58 Y 58a,	215-02-0133	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$488,943	\$483,484	\$483,484	\$483,484	\$483,484	\$483,484	\$483,484	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589486	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500019a, C.19 X 19, C.19 X 19 Y 21, C.20 X 19A Y 19-B, C.19-B X 18 Y 20 Com. Tixocuytun	215-02-0118	Yucatán	Mérida	Tixocuytun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,537	\$3,392	\$3,392	\$3,392	\$3,392	\$3,392	\$3,392	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589489	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 31050001473a, C. 52 X 155, C. 155 X 50a Y 50, C. 155 X 153, C. 155 X 52 Y 50a, C. 62 X 157 Y 159,	215-02-0133	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$79,543	\$72,210	\$72,210	\$72,210	\$72,210	\$72,210	\$72,210	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589491	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 3105000794443 C. 16 X 17, C. 16 X 17 Y 19, C.17 X 14 Y 16, C.17 X 16, C. 16 X 17 Y 15, C.21-A X 10 Com Caucael	215-02-0151	Yucatán	Mérida	Caucael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$252,592	\$220,566	\$220,566	\$220,566	\$220,566	\$220,566	\$220,566	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1510400589493	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 3105000179a, C. 52 X 155, C. 155 X 50a Y 50, C. 155 X 153, C. 155 X 52 Y 50a, C. 62 X 157 Y 159	215-02-0134	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$89,644	\$75,630	\$75,630	\$75,630	\$75,630	\$75,630	\$75,630	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589496	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 3105000179a, C. 50a X 157 Y 155, C. 52 X 155, C. 155 X 50a Y 50, C. 50a X 155 Y 153, C. 155 X 52 Y 5	215-02-0134	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,844	\$13,821	\$13,821	\$13,821	\$13,821	\$13,821	\$13,821	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589497	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 3105000794443 C. 14 X 17, C. 14 X 17 Y 19, C.17 X 14 Y 16, C.17 X 16, C. 16 X 17 Y 15, Com. Caucael	215-02-0152	Yucatán	Mérida	Caucael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$79,595	\$78,110	\$78,110	\$78,110	\$78,110	\$78,110	\$78,110	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589503	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500089 C. 14 X 19 Y 23, C.14 X 23, C.23 X 14 Y 16, C.18 X 23 Y 21, C.23 X 18 Y 14, C.23a X 20 Y 22 Com Dzoyachché	215-02-0127	Yucatán	Mérida	Dzoyachché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$59,854	\$52,645	\$52,645	\$52,645	\$52,645	\$52,645	\$52,645	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1510400589505	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 3105000156a, C. 155 X 68 Y 70, C. 70 X 155 Y 153, C. 153 X 68 Y 70, C. 80 X 165a Y 167, C. 167 X 80 Y 82,	215-02-0135	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$69,921	\$53,675	\$53,675	\$53,675	\$53,675	\$53,675	\$53,675	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589507	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Bajo Resago Social 310500089 C. 14 X 19 Y 23, C.14 X 23, C.23 X 14 Y 16, C.18 X 23 Y 21, C.23 X 18 Y 14 Com Dzoyachché	215-02-0128	Yucatán	Mérida	Dzoyachché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,857	\$14,147	\$14,147	\$14,147	\$14,147	\$14,147	\$14,147	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1510400589510	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 3105000156a, C. 74 X 163 Y 163, C. 163 X 78a Y 74, C. 163 X 74 Y 76, C. 76 X 163 Y 163,	215-02-0136	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,568	\$28,203	\$28,203	\$28,203	\$28,203	\$28,203	\$28,203	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589515	Mantenimiento De Alcantarillas De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 3105000156a, C. 155 X 68 Y 70, C. 70 X 155 Y 153, C. 153 X 68 Y 70, C. 80 X 165a Y 167,	215-02-0136	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,308	\$12,366	\$12,366	\$12,366	\$12,366	\$12,366	\$12,366	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1510400589522	Mantenimiento De Pozos De Drenaje Pluvial Calle Varias En Zona De Atención Prioritaria 310500013074 C. 165 X 46, C. 46 X 165 Y 163, C. 163 X 44, C. 163 X 44 Y 46 Col. San José Tzal	215-02-0171	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$416,764	\$358,254	\$358,254	\$358,254	\$358,254	\$358,254	\$358,254	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC1510400589596	Digitalización Y Modernización Del Archivo Catastral De La Dirección De Catastro Municipal	PRODIM015	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,566,390	\$2,566,390	\$2,566,390	64.16	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.