

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC16160400825503	Rehabilitación De La Av. Quetzalcoatl (Carril Norte) X 27 5ta Y Periferico (Colonia A. Candun), Colonia Nueva Chichén Itza	PROGREGII1	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,114,996	\$4,114,996	\$4,114,996	\$3,883,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825505	Rehabilitación De La Calle 41 Carril Norte X 12 Diagonal Y Periferico, Colonia Juan Pablo II	PROGREGII2	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,148,606	\$6,148,606	\$6,148,606	\$5,786,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825508	Rehabilitación De Calle 31 (27) Carril Norte X 50 (Av. Rico El Vate Lopez Mateos) Y 38 En Comisaria Sodail Norte	PROGREGII3	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,005,076	\$1,005,076	\$1,005,076	\$1,005,076	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825509	Rehabilitación De La Calle 33 X 40 Y 44 En La Colonia Ampliación Sodail Norte	PROGREGII4	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$501,921	\$501,922	\$501,922	\$501,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825510	Rehabilitación De La Calle 35 X 20 (Circuito Colonias) Y 2 En La Colonia San Juan Grande	PROGREGII5	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,456,133	\$4,456,133	\$4,456,133	\$4,456,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825513	Rehabilitación De La Calle 83 X 20 Y 22 (24) Unidad Morelos	PROGREGII6	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$160,288	\$160,288	\$160,288	\$160,288	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825518	Rehabilitación De La Calle 8 X 19 Y Dos Colonias Colonia Maria Luisa	PROGREGII7	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$376,005	\$376,005	\$376,005	\$376,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825520	Rehabilitación De La Calle 41 Carril Sur X 12 Diagonal Y Periferico Colonia Juan Pablo II	PROGREGII8	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,168,295	\$6,168,295	\$6,168,295	\$5,816,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825523	Rehabilitación De La Calle 61 A X 116 Y 90 Colonia Bojorquez	PROGREGII9	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,590,791	\$4,590,791	\$4,590,791	\$4,339,159	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160400825527	Rehabilitación De La Calle 60 X Circuito Colonias Y Av Cupules Colonia Aloala Martin	PROGREGII10	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,918,903	\$6,918,903	\$6,918,903	\$6,825,378	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825530	Rehabilitación De La Av Felipe Carrillo Puerto (Carril P56) Y Circ Colonias Y Av José Dias Bolio En La Col Felipe Carrillo Puerto Norte	PROGREGII11	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,667,068	\$1,667,068	\$1,667,068	\$1,667,068	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825532	Rehabilitación De La Calle 49 A X 26 Y 40 Colonia Pison II	PROGREGII12	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,022,288	\$1,022,288	\$1,022,288	\$1,022,288	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825536	Rehabilitación De La Av Felipe Carrillo Puerto (Carril 056) X Circ Colonias Y Av José Dias Bolio En La Col Felipe Carrillo Puerto	PROGREGII13	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,542,907	\$1,542,907	\$1,542,907	\$1,542,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC16160400825549	Rehabilitación De La Calle 31 (27) Carril Sur X Calle 38 Y Carr Mérida Progreso En Comisaria Sodail Norte	PROGREGII14	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,691,944	\$1,691,945	\$1,691,945	\$1,691,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.