

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliestrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
YUC16160400823951	Construcción De 2 Aulas En La Preparatoria Técnica Crtia No. 95 En El Municipio De Mérida	PROGRESII101	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	UD22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales Y Economicas	Ayuntamiento de Mérida	Educación	En Ejecución	2016	\$999,997	\$999,997	\$999,997	\$928,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160400823974	Construcción De 2 Aulas En La Preparatoria Técnica Crtia 112 En El Municipio De Mérida	PROGRESII102	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	UD22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales Y Economicas	Ayuntamiento de Mérida	Educación	En Ejecución	2016	\$999,996	\$999,996	\$999,996	\$751,703	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160400823989	Construcción De Centro De Emprendedores En La Preparatoria Técnica Crtia No. 120 En El Municipio De Mérida	PROGRESII103	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	UD22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales Y Economicas	Ayuntamiento de Mérida	Educación	En Ejecución	2016	\$999,997	\$999,997	\$999,997	\$931,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160400824008	Construcción De Gradas Con Baños Y Vestidores En Campo De Fútbol En El Instituto Tecnológico De Mérida Campus Poniente, Yucatán	PROGRESII104	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	UD22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales Y Economicas	Ayuntamiento de Mérida	Deporte	En Ejecución	2016	\$995,574	\$995,574	\$995,574	\$542,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160400824034	Construcción De Estructura Metálica En El Instituto Tecnológico De Mérida (Campus Poniente) En Mérida	PROGRESII105	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	UD22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales Y Economicas	Ayuntamiento de Mérida	Educación	En Ejecución	2016	\$999,732	\$999,732	\$999,732	\$999,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.