

Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones								
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
YUC1616030740254	Construcción Del Parque Japonés	1	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	28,302,553	28,500,000	28,500,000	28,434,021	22,513,752	22,513,752	22,513,752	29.57	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030740262	Rehabilitación De Parque Franciso De Montejó III	2	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	24,708,590	24,800,000	24,800,000	24,708,450	21,415,342	21,415,342	21,415,342	29.49	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030740267	Rehabilitación Del Parque Recreativo Del Oriente Franc. Del Parque	3	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	24,543,515	24,500,000	24,500,000	24,482,299	21,364,820	21,364,820	21,364,820	30.33	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030740277	Rehabilitación Del Parque Xcupich	4	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	24,917,440	24,900,000	24,900,000	24,917,436	21,448,655	21,448,655	21,448,655	29.56	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030740282	Rehabilitación De Parque Ecológico De Posonote	5	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	24,034,433	24,000,000	24,000,000	23,959,459	21,209,015	21,209,015	21,209,015	30.23	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030741009	Construcción Del Parque Las Américas De Merida	6	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	24,289,054	24,300,000	24,300,000	24,288,053	21,289,696	21,289,696	21,289,696	29.99	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030741023	Rehabilitación Del Parque Pensiones VII	8	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	24,506,439	24,600,000	24,600,000	24,506,438	21,353,473	21,353,473	21,353,473	29.42	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030741030	Rehabilitación Del Parque Fátia, Franc. Monterreal	7	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	24,010,769	24,100,000	24,100,000	24,010,769	21,201,972	21,201,972	21,201,972	29.31	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030741038	Construcción Parque Ciudad Cauel	9	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	23,380,182	23,600,000	23,600,000	23,380,182	21,069,990	21,069,990	21,069,990	29.72	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030741060	Construcción Parque Gran Santa Fe	10	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	23,668,543	23,700,000	23,700,000	23,668,478	21,097,033	21,097,033	21,097,033	29.65	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030741068	Rehabilitación Del Parque Chuburna Ins 11 C.29 Ins.111 X 13 Col. Chuburna De Hidalgo Merida Yuc	11	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	23,744,201	23,800,000	23,800,000	23,713,241	21,110,719	21,110,719	21,110,719	29.23	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030741076	Rehabilitación Del Parque San Gerónimo De La Colonia San José	12	Yucatán	Merida	San José	Rural	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	23,339,290	22,700,000	22,700,000	22,643,192	2783,235	2783,235	2783,235	29.01	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1616030741086	Rehabilitación Del Parque Sube Agricola	13	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	22,450,898	22,500,000	22,500,000	22,450,898	2724,370	2724,370	2724,370	28.97	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.