

Total: 45

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Cum |
| YUC16160400822358 | Rehabilitación De Calles Sector 2 Y 3 De Chuburna De Hidalgo Mérida | FORFIN01 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$29,549,602 | \$29,264,187 | \$29,264,187 | \$29,264,187 | \$3,497,710 | \$3,497,710 | \$3,497,710 | 11.95 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822370 | Rehabilitación De Calles Sector 3 Col. Aleman Y Col Mexico | FORFIN02 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$22,995,218 | \$22,706,539 | \$22,706,539 | \$22,706,539 | \$6,811,962 | \$6,811,962 | \$6,811,962 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822399 | Rehabilitación De La Calle 28 X 23 A Y 23 B Fracc. San Pedro Cholul | FORFIN03 | Yucatán | Mérida | San Pedro Cholul | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$415,857 | \$453,440 | \$453,440 | \$453,440 | \$136,032 | \$136,032 | \$136,032 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822412 | Rehabilitación De La Calle 21 (23a) Carril Sur N 16 Diagonal Y 24 Pinos Del Norte | FORFIN04 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,334,967 | \$1,347,848 | \$1,347,848 | \$1,347,848 | \$404,354 | \$404,354 | \$404,354 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822422 | Rehabilitación De La Calle 21 (23 A) Carril Norte N 16 Diagonal Y 24 Fracc Pinos Del Norte | FORFIN05 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,333,256 | \$1,355,926 | \$1,355,926 | \$1,355,926 | \$406,778 | \$406,778 | \$406,778 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822432 | Rehabilitación De La Calle 21 X 16 Diagonal X Periferico En Fracc Pinos Del Norte | FORFIN06 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,859,848 | \$2,748,036 | \$2,748,036 | \$2,748,036 | \$824,411 | \$824,411 | \$824,411 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822442 | Yucatán Carril Poniente X 17 Diagonal De Fracc Jardines De Mérida Y 44 En Fracc Residencial Los Pinos | FORFIN07 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,539,263 | \$4,169,466 | \$4,169,466 | \$4,169,466 | \$1,250,840 | \$1,250,840 | \$1,250,840 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822451 | Rehabilitación De La Avenida Yucatán Carril Oriente Por Avenida José Díaz Bello Y 44 En Fracc Jardines De Mérida | FORFIN08 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,203,638 | \$4,225,345 | \$4,225,345 | \$4,225,345 | \$1,267,603 | \$1,267,603 | \$1,267,603 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822471 | Rehabilitación De Avenida Cámara De Comercio Carril Sur X 32 Avenida Andrés García Lavi Frac Bol Campeate | FORFIN09 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,511,380 | \$2,508,577 | \$2,508,577 | \$2,508,577 | \$752,573 | \$752,573 | \$752,573 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822476 | Rehabilitación De La Avenida Cámara De Comercio X 22 Y Avenida Andrés García Lavi (Carril Norte) Fracc Bol Campeate | FORFIN10 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,535,300 | \$2,545,104 | \$2,545,104 | \$2,545,104 | \$763,531 | \$763,531 | \$763,531 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822491 | Rehabilitación De Calles Sector 4 Jesús Garsano, Manuel Arvia Camacho, Lopez Mateos Y Belliano Zapata | FORFIN11 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$16,174,677 | \$16,023,560 | \$16,023,560 | \$16,023,560 | \$4,590,070 | \$4,590,070 | \$4,590,070 | 28.65 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822506 | Rehabilitación De Calles Sector 9 Centro De La Ciudad De Mérida Yucatán | FORFIN12 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$23,478,482 | \$23,200,504 | \$23,200,504 | \$23,200,504 | \$5,436,761 | \$5,436,761 | \$5,436,761 | 23.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822520 | Rehabilitación De Calles Sector 10 Centro De La Ciudad De Mérida Yucatán | FORFIN13 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$13,116,094 | \$12,945,186 | \$12,945,186 | \$12,945,186 | \$3,883,556 | \$3,883,556 | \$3,883,556 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822559 | Rehabilitación De La Calle 58 X 41 Y 51 En El Fraccionamiento Fraccion De Montaje | FORFIN14 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,045,878 | \$2,757,412 | \$2,757,412 | \$2,757,412 | \$827,224 | \$827,224 | \$827,224 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822576 | Rehabilitación De La Avenida Juan Pablo II (6ta) Carril Sur X 16 (12) Y 22 Colonia Mulay | FORFIN15 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,796,080 | \$1,704,863 | \$1,704,863 | \$1,704,863 | \$511,459 | \$511,459 | \$511,459 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822607 | Rehabilitación De La Calle 65 A (Av Juan Pablo II) Carril Norte X Circuito Olimpia Y 122 Y Rehabilitación De La Calle 65 A Carril Norte X 20 Y 26 En La Colonia Mulay | FORFIN16 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,880,100 | \$3,668,730 | \$3,668,730 | \$3,668,730 | \$1,100,619 | \$1,100,619 | \$1,100,619 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822625 | Rehabilitación De La Calle 16 (134) X 6 (41) Y 5 BQUES Del Poniente Fracc. Mulay | FORFIN17 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,882,206 | \$1,101,920 | \$1,101,920 | \$1,101,920 | \$1,101,920 | \$1,101,920 | \$1,101,920 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822695 | Rehabilitación De La Calle 81 Diagonal X 138 Y 138 B Col Opichén | FORFIN18 | Yucatán | Mérida | Opichén | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,009,130 | \$964,442 | \$964,442 | \$964,442 | \$289,333 | \$289,333 | \$289,333 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822715 | Rehabilitación De La Calle 87 X 127 Y 169 A Col Belliano Zapata Sur III | FORFIN19 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$9,132,615 | \$8,699,848 | \$8,699,848 | \$8,699,848 | \$2,609,954 | \$2,609,954 | \$2,609,954 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822730 | Rehabilitación De Calle 86 Carril Oriente X 177 Y Periferico Col Emiliano Zapata Sur | FORFIN20 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,179,146 | \$2,067,383 | \$2,067,383 | \$2,067,383 | \$620,215 | \$620,215 | \$620,215 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822743 | Rehabilitación De Calle 86 Carril Poniente X 165 A Y Periferico En Emiliano Zapata Sur | FORFIN21 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$7,133,374 | \$6,731,733 | \$6,731,733 | \$6,731,733 | \$2,019,520 | \$2,019,520 | \$2,019,520 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822762 | Rehabilitación De Calle 46 X 51 Y 61 Fracc Francisco De Montejo | FORFIN22 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,980,806 | \$3,972,294 | \$3,972,294 | \$3,972,294 | \$1,191,688 | \$1,191,688 | \$1,191,688 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822771 | Rehabilitación Calle 35 Diagonal (Carril Sur) X 32 Y Periferico En La Col Mérida (Elefante Grande) | FORFIN23 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,834,952 | \$5,814,525 | \$5,814,525 | \$5,814,525 | \$1,744,358 | \$1,744,358 | \$1,744,358 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822782 | Rehabilitación De Calle 44 X 35 Diagonal X 19 C Pasadizo De Lindavista | FORFIN24 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,207,631 | \$1,189,956 | \$1,189,956 | \$1,189,956 | \$356,987 | \$356,987 | \$356,987 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822793 | Rehabilitación De Calle 39 Diagonal (Carril Norte) X 32 Y Periferico Col Mérida (Elefante Grande) | FORFIN25 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$6,257,551 | \$6,239,603 | \$6,239,603 | \$6,239,603 | \$1,871,881 | \$1,871,881 | \$1,871,881 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822805 | Rehabilitación De Calle 20 Carril Oriente X 11 Y 14 Col Juan B Soa | FORFIN26 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,674,039 | \$1,677,776 | \$1,677,776 | \$1,677,776 | \$503,333 | \$503,333 | \$503,333 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 45

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum |
| YUC16160400822358 | Rehabilitación De Calles Sector 2 Y 3 De Chuburna De Hidalgo Mérida | FONFIN01 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$29,549,602 | \$29,264,187 | \$29,264,187 | \$29,264,187 | \$3,497,710 | \$3,497,710 | \$3,497,710 | 11.95 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822822 | Rehabilitación De Calle 20 Carril Poniente X 21 Y 14 Y Calle 14 X 23 Y 19 Col Juan B Soa | FONFIN27 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$6,091,746 | \$6,070,247 | \$6,070,247 | \$6,070,247 | \$1,821,074 | \$1,821,074 | \$1,821,074 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822861 | Rehabilitación De Calles Sector 8 Juan Pablo II Sambulá Yucalpeten Xochilán Xochil y Bosques Del Poniente En Mérida | FONFIN28 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$18,171,286 | \$18,444,550 | \$18,444,550 | \$18,444,550 | \$5,533,330 | \$5,533,330 | \$5,533,330 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822877 | Rehabilitación Calle 50 X Circuito Colonias Y 131 Col Mercedes Bavera | FONFIN29 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,963,240 | \$4,789,770 | \$4,789,770 | \$4,789,770 | \$1,436,931 | \$1,436,931 | \$1,436,931 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822888 | Rehabilitación Calle 19 X Circuito Colonias Y 12 (32) Unidad Morelos | FONFIN30 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,171,965 | \$2,016,603 | \$2,016,603 | \$2,016,603 | \$604,981 | \$604,981 | \$604,981 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822903 | Rehabilitación Calle 51 X 49 Y 16 Col reparto Granjas | FONFIN31 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,001,827 | \$949,528 | \$949,528 | \$949,528 | \$284,859 | \$284,859 | \$284,859 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822913 | Rehabilitación Calle 58 Carril Sur X 16 Y Periferico Col Reparto Granjas | FONFIN32 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,107,398 | \$3,473,065 | \$3,473,065 | \$3,473,065 | \$316,717 | \$316,717 | \$316,717 | 8.62 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822928 | Rehabilitación Calle 58 Carril Norte X 16 Y Periferico Col Reparto Granjas | FONFIN33 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,047,057 | \$1,012,756 | \$1,012,756 | \$1,012,756 | \$303,827 | \$303,827 | \$303,827 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400822938 | Rehabilitación Calle 10 Y Avenida Universidad Pedagógica Y Avenida Quetzalcóatl Y Calle 69 Col Vergel II | FONFIN34 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$6,804,122 | \$6,290,154 | \$6,290,154 | \$6,290,154 | \$1,887,046 | \$1,887,046 | \$1,887,046 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822960 | Rehabilitación Calle Sector 6 Dolores Otzer, María Luisa Y Santa Rosa | FONFIN35 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$17,854,395 | \$19,335,749 | \$19,335,749 | \$19,335,749 | \$5,800,725 | \$5,800,725 | \$5,800,725 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400822979 | Rehabilitación Calle Sector 7 Emilio Moreno Y Centro | FONFIN36 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$8,362,030 | \$9,098,278 | \$9,098,278 | \$9,098,278 | \$9,098,278 | \$9,098,278 | \$9,098,278 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| YUC16160400823004 | Rehabilitación Del Parque Segunda Etapa, Calle 97 693 B Calle 10 Y Calle 16 Franc. Del Parque | FONFIN37 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,113,059 | \$2,762,335 | \$2,762,335 | \$2,762,335 | \$828,700 | \$828,700 | \$828,700 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES UNA OBA |
| YUC16160400823018 | Rehabilitación Del Parque Melitón Salazar Calle 103 X 64ñ Y 641 Colonia Melitón Salazar | FONFIN38 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,023,403 | \$2,724,250 | \$2,724,250 | \$2,724,250 | \$817,275 | \$817,275 | \$817,275 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES UNA OBA |
| YUC16160400823030 | Rehabilitación Del Parque Salvador Alvarado Sur Calle 10 Sur X 37 Salvador Alvarado Sur | FONFIN39 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,050,513 | \$2,630,206 | \$2,630,206 | \$2,630,206 | \$789,062 | \$789,062 | \$789,062 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES UNA OBA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400823046 | Parque Taboata En Av. 18 Cámara De Comercio X Av. 15 Altavilla | FONFIN40 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,533,277 | \$4,592,555 | \$4,592,555 | \$4,592,555 | \$1,377,767 | \$1,377,767 | \$1,377,767 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES UNA OBA |
| YUC16160400823066 | Rehabilitación De Parque Puerta Del Sol Ubicado En Calle 26 B X 11 Y 15 Franc. Chuburna | FONFIN41 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,720,864 | \$3,843,197 | \$3,843,197 | \$3,843,197 | \$1,152,959 | \$1,152,959 | \$1,152,959 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES UNA OBA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400823079 | Rehabilitación Del Parque Polígono 108 Itzimá Calle 27 Diagonal N 322 X 26 B Col. Polígono 108 | FONFIN42 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,466,754 | \$5,944,753 | \$5,944,753 | \$5,944,753 | \$1,783,426 | \$1,783,426 | \$1,783,426 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES UNA OBA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| YUC16160400823096 | Rehabilitación De Parque Jardinas Del Norte Ubicado En Calle 19 No. 200 X 19 Diagonal Y 20 J Franc. Jardinas Del Norte | FONFIN43 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,914,944 | \$6,235,400 | \$6,235,400 | \$6,235,400 | \$1,870,620 | \$1,870,620 | \$1,870,620 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES UNA OBA |
| YUC16160400823106 | Rehabilitación Del Parque San Pedro Cholul Ubicado En Calle 24 No. 184 X 23 A Y 23 B Col. San Pedro Cholul | FONFIN44 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,746,976 | \$2,649,076 | \$2,649,076 | \$2,649,076 | \$794,723 | \$794,723 | \$794,723 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES UNA OBA |
| YUC16160400823117 | Rehabilitación Del Parque Deportivo Jesús Carranza Calle 29 No. 468 M X 16 Y 40 Col. Jesús Carranza | FONFIN45 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Mérida | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,448,216 | \$2,507,085 | \$2,507,085 | \$2,507,085 | \$752,125 | \$752,125 | \$752,125 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES UNA OBA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |