

Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millardos)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
Y0C16160300740254	Construcción Del Parque Japonés	1	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,048,889	\$8,302,556	\$8,302,556	\$8,302,556	\$8,297,555	\$8,297,555	\$8,297,555	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
Y0C16160300740262	Rehabilitación De Parque Franciano De Montejó III	2	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,687,574	\$4,708,590	\$4,708,590	\$4,708,590	\$4,708,450	\$4,708,450	\$4,708,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
Y0C16160300740267	Rehabilitación Del Parque Recreación Del Oriente Franc. Del Parque	3	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,713,702	\$4,543,515	\$4,543,515	\$4,543,515	\$4,482,298	\$4,482,298	\$4,482,298	98.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
Y0C16160300740277	Rehabilitación Del Parque Xucupich 4	4	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,492,702	\$4,817,440	\$4,817,440	\$4,817,440	\$4,809,188	\$4,809,188	\$4,809,188	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
Y0C16160300740283	Rehabilitación De Parque Ecológico De Poicente	5	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,470,226	\$4,034,433	\$4,034,433	\$4,034,433	\$3,945,316	\$3,945,316	\$3,945,316	97.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
Y0C16160300740309	Construcción Del Parque Las Americas De Merida	6	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,308,241	\$4,293,054	\$4,293,054	\$4,293,054	\$4,283,057	\$4,283,057	\$4,283,057	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
Y0C16160300740323	Rehabilitación Del Parque Pensiones VII	8	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,114,342	\$4,506,439	\$4,506,439	\$4,506,439	\$4,506,438	\$4,506,438	\$4,506,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
Y0C16160300740330	Rehabilitación Del Parque Malia. Fracc. Monteverde	7	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,130,119	\$4,010,769	\$4,010,769	\$4,010,769	\$4,010,765	\$4,010,765	\$4,010,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
Y0C16160300740338	Construcción Parque Ciudad Cauel	9	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,888,808	\$3,580,182	\$3,580,182	\$3,580,182	\$3,580,182	\$3,580,182	\$3,580,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
Y0C16160300740340	Construcción Parque Gran Santa Fe	10	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,887,425	\$3,668,543	\$3,668,543	\$3,668,543	\$3,668,478	\$3,668,478	\$3,668,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
Y0C16160300740368	Rehabilitación Del Parque Chuburna Im. 14 C.22 Num.101 X 13 Col. Chuburna De Hidalgo Merida Terc	11	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,686,650	\$3,744,291	\$3,744,291	\$3,713,259	\$3,713,241	\$3,713,241	\$3,713,241	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
Y0C16160300740374	Rehabilitación Del Parque San Gerónimo De La Colonia San José	12	Yucatán	Merida	San José	Rural	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,339,290	\$3,339,290	\$3,339,290	\$2,649,235	\$2,649,191	\$2,649,191	\$2,649,191	79.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
Y0C16160300740386	Rehabilitación Del Parque Roble Agrícola	13	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,345,544	\$2,450,898	\$2,450,898	\$2,450,898	\$2,450,898	\$2,450,898	\$2,450,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado