

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YDC17170200897068	Construcción De Parque Vifac, Colonia Montecristo, Mérida, Yucatán - 5292612 Fortalece II	5292612	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,522,934	\$4,473,182	\$4,473,182	\$4,340,273	\$3,554,767	\$2,234,390	\$2,234,390	49.95	00	Metros Cuadrados		0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: No Aplica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YDC17170200898663	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Pistones, Mérida, Yucatán - 5523342 Fortalece III	5523342	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,810,921	\$3,769,001	\$3,769,001	\$2,616,888	\$1,481,063	\$1,481,063	\$1,481,063	39.30	00	Metros Cuadrados		0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: No Aplica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YDC17170200898664	Rehabilitación De Canchas En Cordemex, Mérida, Yucatán - 5292249 Fortalece I	5292249	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,312,368	\$2,286,932	\$2,286,932	\$1,976,724	\$1,808,836	\$1,808,836	\$1,808,836	79.09	00	Metros Cuadrados		0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: No Aplica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YDC17170200901163	Rehabilitación Del Parque Komché, Mérida, Yucatán - 7228349 Fortalece III	7228349	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,301,938	\$2,276,616	\$2,276,616	\$1,912,726	\$1,545,836	\$1,545,836	\$1,545,836	67.90	00	Metros Cuadrados		0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: No Aplica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YDC17170200901164	Construcción Del Parque Pedro Infante En Mérida, Yucatán - 7228249 Fortalece III	7228249	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,688,220	\$2,658,650	\$2,658,650	\$2,181,089	\$1,828,369	\$1,828,369	\$1,828,369	68.77	00	Metros Cuadrados		0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: No Aplica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YDC17170200901943	Construcción De Techumbre Con Aluminio Y Densaje, En Cancha De Ocos Motilpas De La Preparatoria 2, Mérida, Yuc. - 5292309 Fortalece II	5292309	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,363,619	\$2,337,619	\$2,337,619	\$2,147,322	\$2,147,069	\$2,147,069	\$2,147,069	91.85	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No Aplica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.