

Total: 6

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
YUC17170200897068	Construcción De Parque Vifac, Colonia Monasterio, Mérida, Yucatán - 5292612 Fortalece II	5292612	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,522,934	\$4,473,182	\$4,473,182	\$4,340,273	\$4,340,273	\$4,340,273	\$4,340,273	97.03	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170200898663	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Hincónes - Mérida, Yucatán - 5523342 Fortalece III	5523342	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,810,921	\$3,769,001	\$3,769,001	\$2,616,888	\$2,509,756	\$2,509,756	\$2,509,756	66.59	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200898664	Rehabilitación De Canchas En Cordemex, Mérida, Yucatán - 5292249 Fortalece I	5292249	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,912,368	\$2,286,932	\$2,286,932	\$1,976,724	\$1,976,724	\$1,976,724	\$1,976,724	86.44	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200901163	Rehabilitación Del Parque Komché, Mérida, Yucatán - 7228349 Fortalece III	7228349	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,301,938	\$2,276,616	\$2,276,616	\$1,912,726	\$1,912,593	\$1,912,593	\$1,912,593	84.01	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200901164	Construcción Del Parque Pedro Infante En Mérida, Yucatán - 7228249 Fortalece III	7228249	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,688,220	\$2,658,650	\$2,658,650	\$2,181,089	\$1,993,645	\$1,993,645	\$1,993,645	74.99	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170200901943	Construcción De Techumbre Con Alumbrado Y Drenaje, En Cancha De Usos Múltiples De La Fregatoría 2, Mérida, Yuc. - 5292309 Fortalece II	5292309	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,363,619	\$2,337,619	\$2,337,619	\$2,147,322	\$2,147,069	\$2,147,069	\$2,147,069	91.85	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.